Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 11 приемки выполненных работ от 30 ноября 2020 года за ноябрь 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**1220**	243	134,60	296460	164212		228142	566571
					108,4	64,75	132248	78995		41968	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	122						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	61						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	164212					
				61	1295	78995					

2	**1291-0259-0101 СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**1420,0**	658,63	323,04	935255	458717	–	752982	1823296
					335,59	155,4	476538	220668	–	135059	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	525,400						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	170,4						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	458717					
				170,4	1295	220668					
3	**1291-0277-0101 СРД 277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**1220**	1958,71	1958,71	2389626	2389626		463136	3080984
						351,50	0	428830		228221	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	231,80						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	2389626					
				231,80	1850	428830					
4	**1291-0278-0201 СРД 278-02-01**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**1281**	1546,35	1546,35	1980874	1980874		383916	2553973
						277,50		355478		189183	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	192,15						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	1980874					
				192,15	1850	355478					
5	**1291-0290-0301 СРД-290-03-01**	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной НР = 108 %**	**1000 м2**	**585**	407,30	407,30	238273	238273	–	58909	320956
					–	93,24	0	54545	–	23775	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	46,8000						
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,0720	5657	238273					
				42,1200	1295	54545					
6	**1291-0339-0101 СРД 339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,783900**	208 744,90	21 648,90	163635	16971	146665	3289	180278
					0	3 885,00	0	3045		13354	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	1,646190						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	16971					
				1,6461900	1850	3045					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1102,00	79475					

				72,11880							
	2900-0000-0001 (п/л)	Соль техническая	м3	8	10 714,00	67190					
				6,27120							
7	1291-0340-0101 СРД 349-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,783900**	14 642,91	14 642,91	11479	11479		3683	16374
					0	4 349,88	0	3410		1213	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	2,20						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	11 479					
				2,2027590	1548	3 410					
8	4102-0103-1035	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км**	**т**	**5,0170**	558,00	0,00	2799,46	0,00	0,00	0,00	3023
					0	0,00	0,00	0,00	0,00	223,96	
9	4102-0103-1099	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км**	**т**	**108,1782**	1 454,00	0,00	157291	0,00	0,00	0,00	169874
					0	0,00	0,00	0,00	0,00	12583,29	

10	**1291-0273-0101 СРД 273-01-01**	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**220**	3308,42	3308,42	727852	727852		158156	956889
						665,64	0	146441		70881	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	94,60						
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	727852					
				94,60	1548	146441					
11	**1291-0034-0101 СРД-34-01-01**	**Валка деревьев твердых пород с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром до D=32 см НР = 108 %**	**дерево**	**345**	168,355	9,075	58082	3131	–	59348	126825
					159,28	–	54952	–	–	9394	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,12	41,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,055	165	3131					
				18,975	–	–					
12	**1291-0037-0101 СРД-37-01-01**	**Корчевка пней на откосах и резервах бульдозером, диаметр до 32 см НР = 108 %**	**шт.**	**320**	1183,41	287,46	378691	91987	–	348002	784829
					895,95	111	286704	35520	–	58135	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
			чел-ч	0,09	28,8					
	0101-0102-0100		чел-ч	0,06	19,2					
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06	4791	91987				
				19,2	1850	35520				
13	4131-0102-0101	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	**70**	476		33320	0	–	0	35986
						0	0	0	–	2666
14	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км**	т	**70**	208		14560		–	–	15725
					–		–		–	1165
15	1291-0042-0101СРД-42-01-01	**Корчевка кустарников на откосах и резервуарах вручную с их перемещением до 50 м НР = 108 %**	шт.	**100**	380,94	–	38094	0	–	41142	85574
					380,94	–	38094	0	–	6339
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
			чел-ч	0,42	127,68					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					

Всего : **10 721 157**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 988 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 083 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 326 932
- материалы, изделия и конструкции, тенге 146 665
- перевозка грузов, тенге 207 971

Накладные расходы, тенге 2 500 705

	Сметная прибыль (8 %), тенге	794 160
	Итого по акту	**10 721 157**
0,96999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**10 399 522,16**
	Налог на добавленную стоимость 12%	1 247 942,66
	Всего стоимость работ с НДС	**11 647 464,82**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Куратор — Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела — Омар Н. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсалямов А.С.