ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 17 ОТ 23.06.2020 ГОДА. ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ-САД ИМ.М.ИХСАНОВА В С.ЖАКСЫБАЙ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

27.07.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		КРОВЛЯ					
1	11-120101-1201 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**272,0000**		**79,29**	**21567**
		Итого оплата труда:				**58,19**	**15829**
		Итого эксплуатация машин:				**19,44**	**5288**
		Итого материалов:				**6,64**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		2,85	776
		Сметная прибыль	%	8		6,57	1787
		Сметная стоимость:				**88,72**	**24131**
2	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**4,1904**		**211332,66**	**885568**
		Накладные расходы	%	--		7607,98	31880
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	73396
		Сметная стоимость:				**236455,89**	**990845**
3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**217,0000**		**62,91**	**13651**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**6987**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**283**
		Итого материалов:				**29,62**	**6428**
		Накладные расходы	%	--		2,26	491
		Сметная прибыль	%	8		5,21	1131
		Сметная стоимость:				**70,39**	**15274**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**217,0000**		**60,44**	**13116**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**4320**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**224**
		Итого материалов:				**39,72**	**8618**
		Накладные расходы	%	--		2,18	472
		Сметная прибыль	%	8		5,01	1087
		Сметная стоимость:				**67,63**	**14675**
5	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стремянки СГ**	**т**	**0,4066**		**339131,73**	**137891**
		Накладные расходы	%	--		12208,74	4964
		Сметная прибыль	%	8		28107,24	11428
		Сметная стоимость:				**379447,71**	**154283**
6	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Площадки ПМГРБ-12,7. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1788**		**60028,30**	**10733**
		Итого оплата труда:				**39836,97**	**7123**
		Итого эксплуатация машин:				**19853,41**	**3550**
		Итого материалов:				**6587,89**	**1178**
		Накладные расходы	%	--		2161,02	386
		Сметная прибыль	%	8		4975,15	890
		Сметная стоимость:				**67164,46**	**12009**
7	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Площадки ПМГРБ-12,7**	**т**	**0,1788**		**397795,44**	**71126**
		Накладные расходы	%	--		14320,64	2561
		Сметная прибыль	%	8		32969,29	5895
		Сметная стоимость:				**445085,36**	**79581**
8	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждение. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0772**		**49549,16**	**3825**
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**2257**
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**1373**
		Итого материалов:				**7695,16**	**594**
		Накладные расходы	%	--		20225,69	1561
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	431
		Сметная стоимость:				**75356,83**	**5818**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение ОГПМГЭБ-12.12**	**т**	**0,0772**		**299948,04**	**23156**
		Накладные расходы	%	--		10798,13	834
		Сметная прибыль	%	8		24859,69	1919
		Сметная стоимость:				**335605,86**	**25909**
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА К1			
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,7000**		**25059,59**	**92720**
		Итого оплата труда:				**1265,45**	**4682**
		Итого эксплуатация машин:				**815,87**	**3019**
		Итого материалов:				**23171,44**	**85734**
		Накладные расходы	%	--		902,15	3338
		Сметная прибыль	%	8		2076,94	7685
		Сметная стоимость:				**28038,68**	**103743**
11	11-060201-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,9000**		**30488,31**	**118904**
		Итого оплата труда:				**3664,78**	**14293**
		Итого эксплуатация машин:				**524,50**	**2046**
		Итого материалов:				**26477,16**	**103261**
		Накладные расходы	%	--		1097,58	4281
		Сметная прибыль	%	8		2526,87	9855
		Сметная стоимость:				**34112,76**	**133040**
12	11-060201-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**19,1000**		**28953,92**	**553020**
		Итого оплата труда:				**3664,78**	**69997**
		Итого эксплуатация машин:				**524,50**	**10018**
		Итого материалов:				**24942,77**	**476407**
		Накладные расходы	%	--		1042,34	19909
		Сметная прибыль	%	8		2399,70	45834
		Сметная стоимость:				**32395,96**	**618763**
13	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2000**		**168909,56**	**33782**
		Накладные расходы	%	--		6080,74	1216
		Сметная прибыль	%	8		13999,22	2800
		Сметная стоимость:				**188989,53**	**37798**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	21-130210-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0429**		**140145,96**	**6012**
		Накладные расходы	%	--		5045,25	216
		Сметная прибыль	%	8		11615,30	498
		Сметная стоимость:				**156806,51**	**6727**
15	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0303**		**40323,74**	**1223**
		Итого оплата труда:				**35481,21**	**1077**
		Итого эксплуатация машин:				**2189,20**	**66**
		Итого материалов:				**2952,47**	**90**
		Накладные расходы	%	--		23837,60	723
		Сметная прибыль	%	8		5132,91	156
		Сметная стоимость:				**69294,25**	**2102**
16	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Решетки для ног. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0303**		**136530,54**	**4142**
		Накладные расходы	%	--		4915,10	149
		Сметная прибыль	%	8		11315,65	343
		Сметная стоимость:				**152761,29**	**4635**
				АНКЕР			
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173**		**148406,64**	**2564**
		Накладные расходы	%	--		5342,64	92
		Сметная прибыль	%	8		12299,94	213
		Сметная стоимость:				**166049,22**	**2869**
18	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2203**		**172661,57**	**38044**
		Накладные расходы	%	--		6215,82	1370
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	3153
		Сметная стоимость:				**193187,58**	**42567**
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0297**		**152027,81**	**4515**
		Накладные расходы	%	--		5473,00	163
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**170100,88**	**5052**
		ОГРАЖДЕНИЯ					
20	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2439**		**49549,16**	**12086**
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**7129**
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**4339**
		Итого материалов:				**7695,16**	**1877**
		Накладные расходы	%	--		20225,69	4933
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	1362
		Сметная стоимость:				**75356,83**	**18380**
21	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,2439**		**304460,60**	**74261**
		Накладные расходы	%	--		10960,58	2673
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	6155
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**83089**
22	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8067**		**14218,01**	**11470**
		Итого оплата труда:				**5967,66**	**4814**
		Итого эксплуатация машин:				**4765,64**	**3844**
		Итого материалов:				**4784,77**	**3860**
		Накладные расходы	%	--		4276,99	3450
		Сметная прибыль	%	8		1479,60	1194
		Сметная стоимость:				**19974,59**	**16114**
23	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2420**		**233471,69**	**56500**
		Накладные расходы	%	--		8404,98	2034
		Сметная прибыль	%	8		19350,13	4683
		Сметная стоимость:				**261226,80**	**63217**
24	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,5333**		**219564,80**	**117094**
		Накладные расходы	%	--		7904,33	4215
		Сметная прибыль	%	8		18197,53	9705
		Сметная стоимость:				**245666,66**	**131014**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0314**		**211332,66**	**6636**
		Накладные расходы	%	--		7607,98	239
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	550
		Сметная стоимость:				**236455,89**	**7425**
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,5000**		**755,78**	**4913**
		Итого оплата труда:				**207,61**	**1349**
		Итого эксплуатация машин:				**15,97**	**104**
		Итого материалов:				**534,33**	**3473**
		Накладные расходы	%	--		27,21	177
		Сметная прибыль	%	8		62,64	407
		Сметная стоимость:				**845,63**	**5497**
27	11-270701-0301 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**36,5000**		**423,73**	**15466**
		Итого оплата труда:				**392,71**	**14334**
		Итого эксплуатация машин:				**35,76**	**1305**
		Итого материалов:				**7,09**	**259**
		Накладные расходы	%	--		15,25	557
		Сметная прибыль	%	8		35,12	1282
		Сметная стоимость:				**474,10**	**17305**
28	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**36,5000**		**2187,28**	**79836**
		Накладные расходы	%	--		78,74	2874
		Сметная прибыль	%	8		181,28	6617
		Сметная стоимость:				**2447,30**	**89327**
29	11-150106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике**	**м2 поверхности облицовки**	**19,2000**		**1091,03**	**20948**
		Итого оплата труда:				**906,69**	**17408**
		Итого эксплуатация машин:				**14,98**	**288**
		Итого материалов:				**176,34**	**3386**
		Накладные расходы	%	--		554,03	10637
		Сметная прибыль	%	8		131,61	2527
		Сметная стоимость:				**1776,67**	**34112**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	22-060301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Керамогранит матовый напольный размер 200 мм х 200 мм х 6 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**19,2000**		**1379,26**	**26482**
		Накладные расходы	%	--		49,65	953
		Сметная прибыль	%	8		114,31	2195
		Сметная стоимость:				**1543,23**	**29630**
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА			
31	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,3849**		**127286,60**	**303565**
		Итого оплата труда:				**99202,92**	**236589**
		Итого эксплуатация машин:				**33369,29**	**79582**
		Итого материалов:				**4716,80**	**11249**
		Накладные расходы	%	--		4582,32	10928
		Сметная прибыль	%	8		10549,51	25159
		Сметная стоимость:				**142418,43**	**339653**
32	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,5254**		**200808,85**	**105505**
		Накладные расходы	%	--		7229,12	3798
		Сметная прибыль	%	8		16643,04	8744
		Сметная стоимость:				**224681,01**	**118047**
33	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,4938**		**219564,80**	**327977**
		Накладные расходы	%	--		7904,33	11807
		Сметная прибыль	%	8		18197,53	27183
		Сметная стоимость:				**245666,66**	**366967**
34	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1622**		**172661,57**	**27998**
		Накладные расходы	%	--		6215,82	1008
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	2320
		Сметная стоимость:				**193187,58**	**31326**
35	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2036**		**211332,66**	**43023**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		7607,98	1549
		Накладные расходы	%	--		7607,98	1549
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	3566
		Сметная стоимость:				**236455,89**	**48138**
36	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9100**		**66638,46**	**60641**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**17826**
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**772**
		Итого материалов:				**46584,03**	**42391**
		Накладные расходы	%	--		2398,98	2183
		Сметная прибыль	%	8		5523,00	5026
		Сметная стоимость:				**74560,44**	**67850**
37	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**72,0000**		**595,57**	**42881**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**37656**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**1299**
		Итого материалов:				**60,56**	**4361**
		Накладные расходы	%	--		21,44	1544
		Сметная прибыль	%	8		49,36	3554
		Сметная стоимость:				**666,37**	**47979**
38	21-100103-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**83,5200**		**1260,20**	**105252**
		Накладные расходы	%	--		45,37	3789
		Сметная прибыль	%	8		104,45	8723
		Сметная стоимость:				**1410,01**	**117764**
39	21-130407-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 5 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**14,2000**		**876,44**	**12445**
		Накладные расходы	%	--		31,55	448
		Сметная прибыль	%	8		72,64	1031
		Сметная стоимость:				**980,63**	**13925**
40	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**	**м2**	**39,0000**		**3870,51**	**150950**
		Итого оплата труда:				**2154,39**	**84021**
		Итого эксплуатация машин:				**1069,19**	**41699**
		Итого материалов:				**791,34**	**30862**
		Накладные расходы	%	--		1498,59	58445
		Сметная прибыль	%	8		429,53	16752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5798,63**	**226147**
41	**21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,9789**		**143031,93**	**140014**
		Накладные расходы	%	--		5149,15	5041
		Сметная прибыль	%	8		11854,49	11604
		Сметная стоимость:				**160035,57**	**156659**
42	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,0000**		**2287,64**	**73204**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**23557**
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**270**
		Итого материалов:				**1545,38**	**49452**
		Накладные расходы	%	--		512,49	16400
		Сметная прибыль	%	8		224,01	7168
		Сметная стоимость:				**3024,14**	**96772**
43	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**7,0000**		**1216,44**	**8515**
		Итого оплата труда:				**343,47**	**2404**
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**2**
		Итого материалов:				**872,70**	**6109**
		Накладные расходы	%	--		43,79	307
		Сметная прибыль	%	8		100,82	706
		Сметная стоимость:				**1361,05**	**9527**
44	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**		**211332,66**	**642**
		Накладные расходы	%	--		7607,98	23
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	53
		Сметная стоимость:				**236455,89**	**719**
45	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,0000**		**62,91**	**1636**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**837**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**34**
		Итого материалов:				**29,62**	**770**
		Накладные расходы	%	--		2,26	59
		Сметная прибыль	%	8		5,21	136
		Сметная стоимость:				**70,39**	**1830**
46	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,0000**		**60,44**	**1571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**19,91**	**518**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**27**
		Итого материалов:				**39,72**	**1033**
		Накладные расходы	%	--		2,18	57
		Сметная прибыль	%	8		5,01	130
		Сметная стоимость:				**67,63**	**1758**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3867073**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2996892**
Материалы -			Тенге				**793488**
Всего заработная плата -			Тенге				**231996**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1874302**
Местные материалы -			Тенге				**79836**
		Накладные расходы -	Тенге				**131536**
		Сметная прибыль -	Тенге				**250274**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3378702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231996**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**870181**
Материалы -			Тенге				**49710**
Всего заработная плата -			Тенге				**343009**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**376329**
		Накладные расходы -	Тенге				**93976**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77133**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1041289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343009**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4419991**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575006**
		РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4					
47	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**500,0000**		**66,72**	**33361**
		Итого оплата труда:				**66,66**	**33329**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**70**
		Накладные расходы	%	--		43,21	21607
		Сметная прибыль	%	8		8,79	4397
		Сметная стоимость:				**118,73**	**59366**
48	**11-330303-0302 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 3,5 т. Демонтаж**	**опора**	**4,0000**		**2771,63**	**11087**
		Итого оплата труда:				**1898,60**	**7594**
		Итого эксплуатация машин:				**1364,64**	**5459**
		Накладные расходы	%	--		1313,38	5254
		Сметная прибыль	%	8		326,80	1307
		Сметная стоимость:				**4411,81**	**17647**

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ

1	2	3	4	5	6	7	8
49	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**107,3100**		**39,70**	**4260**
		Итого оплата труда:				**14,11**	**1514**
		Итого эксплуатация машин:				**39,70**	**4260**
		Накладные расходы	%	--		1,43	153
		Сметная прибыль	%	8		3,29	353
		Сметная стоимость:				**44,42**	**4767**
50	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8900**		**1143,07**	**1017**
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**1017**
		Накладные расходы	%	--		741,02	660
		Сметная прибыль	%	8		150,73	134
		Сметная стоимость:				**2034,81**	**1811**
51	11-010104-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**107,6100**		**27,82**	**2994**
		Итого оплата труда:				**9,89**	**1064**
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**2994**
		Накладные расходы	%	--		1,00	108
		Сметная прибыль	%	8		2,31	248
		Сметная стоимость:				**31,13**	**3350**
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5900**		**655,88**	**387**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**387**
		Накладные расходы	%	--		425,19	251
		Сметная прибыль	%	8		86,49	51
		Сметная стоимость:				**1167,55**	**689**
53	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**328,0000**		**333,77**	**109476**
		Итого оплата труда:				**150,73**	**49438**
		Итого эксплуатация машин:				**282,63**	**92702**
		Накладные расходы	%	--		78,85	25862
		Сметная прибыль	%	8		33,01	10827
		Сметная стоимость:				**445,63**	**146166**
54	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**20,4000**		**2402,30**	**49007**
		Накладные расходы	%	--		86,48	1764
		Сметная прибыль	%	8		199,10	4062
		Сметная стоимость:				**2687,89**	**54833**
55	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,3400**		**14146,42**	**4810**
		Итого оплата труда:				**2493,06**	**848**
		Итого эксплуатация машин:				**12462,05**	**4237**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1614,71	549
		Сметная прибыль	%	8		1260,89	429
		Сметная стоимость:				**17022,02**	**5787**
56	**21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**340,0000**		**37,75**	**12835**
		Накладные расходы	%	--		1,36	462
		Сметная прибыль	%	8		3,13	1064
		Сметная стоимость:				**42,24**	**14361**
57	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**158,0000**		**212,31**	**33545**
		Итого оплата труда:				**125,85**	**19885**
		Итого эксплуатация машин:				**94,83**	**14983**
		Итого материалов:				**23,72**	**3748**
		Накладные расходы	%	--		63,45	10025
		Сметная прибыль	%	8		22,06	3486
		Сметная стоимость:				**297,82**	**47055**
58	**23-060137-0736 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1850**		**3517860,49**	**650804**
		Накладные расходы	%	--		126642,98	23429
		Сметная прибыль	%	8		291560,28	53939
		Сметная стоимость:				**3936063,75**	**728172**
59	**23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1900**		**573903,29**	**109042**
		Накладные расходы	%	--		20660,52	3925
		Сметная прибыль	%	8		47565,10	9037
		Сметная стоимость:				**642128,91**	**122004**
60	**23-060137-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1850**		**285069,16**	**52738**
		Накладные расходы	%	--		10262,49	1899
		Сметная прибыль	%	8		23626,53	4371
		Сметная стоимость:				**318958,18**	**59007**
61	**13-080201-0813 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**40,0000**		**575,74**	**23029**
		Итого оплата труда:				**354,06**	**14162**
		Итого эксплуатация машин:				**264,96**	**10599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,54**	**1861**
		Накладные расходы	%	--		177,72	7109
		Сметная прибыль	%	8		60,28	2411
		Сметная стоимость:				**813,73**	**32549**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1098392**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**983444**
Материалы -			Тенге				**5609**
Всего заработная плата -			Тенге				**84333**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**812584**
		Накладные расходы -	Тенге				**72798**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84499**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1140742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84333**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**114948**
Всего заработная плата -			Тенге				**44906**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12835**
Местные материалы -			Тенге				**49007**
		Накладные расходы -	Тенге				**30259**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11617**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44906**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1297565**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129239**
		РАЗДЕЛ 3.ДОСТАВКА К МЕСТУ РАБОТ					
62	**41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**589,9900**		**2970,65**	**1752654**
		Накладные расходы	%	--		106,94	63096
		Сметная прибыль	%	8		246,21	145260
		Сметная стоимость:				**3323,80**	**1961009**
63	**41-020103-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**159297,3000**		**13,21**	**2104317**
		Накладные расходы	%	--		0,48	75755
		Сметная прибыль	%	8		1,09	174406
		Сметная стоимость:				**14,78**	**2354479**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	41-060106-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**867,3800**		**1047,55**	**908624**
		Накладные расходы	%	--		37,71	32710
		Сметная прибыль	%	8		86,82	75307
		Сметная стоимость:				**1172,08**	**1016641**
65	41-060106-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**381647,2000**		**17,76**	**6778054**
		Накладные расходы	%	--		0,64	244010
		Сметная прибыль	%	8		1,47	561765
		Сметная стоимость:				**19,87**	**7583829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11543649**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11543649**
Транспортные расходы -			Тенге				**11543649**
		Накладные расходы -	Тенге				**415571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**956738**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12915958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12915958**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**16509115**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**617032**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**294735**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**87213**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4053699**
		- перевозка грузов	Тенге				**11543649**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**144605**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**16653720**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**599534**
ИТОГО:			Тенге				**17253254**
Сметная прибыль			Тенге				**1380260**
ИТОГО по смете:			Тенге				**18633514**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	18633514
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	156059
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	223602
ИТОГО	18857116
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	373371

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					19230487
		ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ					1596783
		ИТОГО					22241034
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					20016931
		НДС 2019 Г					2402031,72
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					22418962,72

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА": САРБАЛИНА Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ""Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"": УТЕГАЛИЕВ Б.Г.