Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Объект: "Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			9	22.05.2020г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"	272 056 745	61 161 214						7 339 346	**68 500 559**
Итого к оплате:	**68 500 559 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хозчасти _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"**

Форма-2В

Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

Объект: **"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"**

Договор: **Основной договор №9 от 22.05.2020г.**

АКТ №5

выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ БЛОКОВ А,Б,Г,Д										
		БЛОК Г.4-Й ЭТАЖ. АС-19										
1	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,5091		18892,46	7084,06	9618,15	3606,49	--	5477,30	16303,09
		НР - 72%; СП - 8%				11808,40	3134,36	6011,66	1595,70		1207,64	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов										
2	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	1,15746		235996,09	4275,46	273156,03	4948,67	41302,36	164693,26	472877,24
		НР - 72%; СП - 8%				196037,01	1585,92	226905,00	1835,64		35027,94	
		Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд										
3	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,15746		256599,00	--	297003,08	--	297003,08	--	320763,32
		СП - 8%				--	--	--	--		23760,25	
4	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	45,7		839,10	185,56	38346,80	8480,02	21471,32	7575,48	49596,07
		НР - 72%; СП - 8%				183,71	46,52	8395,46	2126,05		3673,78	
		Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем										
5	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	31,45		2642,79	13,69	83115,82	430,70	12010,42	51042,50	144890,98

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок			2247,21	6,92	70674,69	217,67		10732,67	
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	31,45	657,12	4,32	20666,47	135,94	6866,77	9884,50	32995,06
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	13663,77	64,71		2444,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**721906,36**	**17601,83**	**378653,96**	**238673,04**	**1037425,75**
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК А									
		Вентиляция Блок А									
7	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	42	1670,89	86,47	70177,54	3631,64	7740,32	42731,84	121942,13
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам			1400,13	12,96	58805,59	544,19		9032,75	
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)									
8	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,300796	325692,45	83627,23	97966,99	25154,74	3078,71	51334,33	161245,42
		НР - 72%; СП - 8%			231830,00	5200,00	69733,54	1564,14		11944,10	
9	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,300796	103770,55	15115,93	31213,77	4546,81	2465,87	17578,59	52695,75
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			80456,80	710,20	24201,08	213,63		3903,39	
		Теплоснабжение, Блок А									
10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1450,24	17,50	7251,20	87,49	5331,22	1342,94	9281,66
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			366,50	6,54	1832,49	32,70		687,53	
11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1841,77	17,50	11050,62	104,98	8746,65	1611,52	13675,12
		НР - 72%; СП - 8%			366,50	6,54	2198,99	39,24		1012,97	

		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
12	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1986,87	17,50	11921,20	104,98	9617,23	1611,52	14615,34
		НР - 72%; СП - 8%			366,50	6,54	2198,99	39,24		1082,62	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	2805,98	37,92	134687,03	1820,02	99474,66	24507,33	171929,91
		НР - 72%; СП - 8%			695,67	13,45	33392,35	645,60		12735,55	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	53,1	601,54	65,22	31941,81	3463,45	14125,91	11513,22	46931,44
		НР - 72%; СП - 8%			270,29	30,85	14352,45	1638,13		3476,40	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
15	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	196,00	--	1078,00	--	1078,00	--	1164,24
		СП - 8%			--	--	--	--		86,24	
16	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	341,00	--	2250,60	--	2250,60	--	2430,65
		СП - 8%			--	--	--	--		180,05	
17	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	385,00	--	2541,00	--	2541,00	--	2744,28

		СП - 8%			--	--	--	--		203,28	
18	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	52,8	521,00	--	27508,80	--	27508,80	--	29709,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2200,70	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду32 мм**	шт	2	4316,79	--	8633,57	--	8633,57	--	9324,26
		СП - 8%			--	--	--	--		690,69	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду40 мм**	шт	2	8360,36	--	16720,71	--	16720,71	--	18058,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1337,66	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2047,29	82,44	2047,29	82,44	297,87	1209,11	3516,91
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	12,34	1666,98	12,34		260,51	
22	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	66592,00	--	66592,00	--	66592,00	--	71919,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5327,36	
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2073,38	108,53	2073,38	108,53	297,87	1218,00	3554,68
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	24,68	1666,98	24,68		263,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**525655,51**	**39105,07**	**276501,00**	**154658,39**	**734739,01**
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК Б									
		Вентиляция. Блок Б									
24	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры			48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	

25	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат	1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%			4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ: 1. Установка агрегатов 2. Опробование агрегатов									
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМН-150х150 со встроенным фильтром EU2**	шт	32	-8196,43	--	-262285,71	--	-262285,71	--	-283268,57
		СП - 8%			--	--	--	--		-20982,86	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 200х200**	шт	3	-69877,29	--	-209631,86	--	-209631,86	--	-226402,41
		СП - 8%			--	--	--	--		-16770,55	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х200**	шт	1	-73541,09	--	-73541,09	--	-73541,09	--	-79424,38
		СП - 8%			--	--	--	--		-5883,29	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х300**	шт	1	-73541,09	--	-73541,09	--	-73541,09	--	-79424,38
		СП - 8%			--	--	--	--		-5883,29	
				Теплоснабжение. Блок Б							
30	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1450,24	17,50	2900,48	34,99	2132,49	537,17	3712,67
		НР - 72%; СП - 8%			366,50	6,54	733,00	13,08		275,01	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-549784,00**	**3563,28**	**-607548,24**	**39793,62**	**-550789,60**
				РАЗДЕЛ 4.БЛОК Г							
				Вентиляция. Блок Г							
31	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	м2	101,9	5284,00	--	538439,60	--	538439,60	--	581514,77
		СП - 8%			--	--	--	--		43075,17	
32	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	2,3	20280,00	--	46644,00	--	46644,00	--	50375,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3731,52	

33	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	104,8	4755,20 1735,04	50,77 19,73	498345,46 181832,30	5320,22 2067,39	311192,94	132407,77 50460,26	681213,49
34	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	15,8	5563,20 1735,04	50,77 19,73	87898,64 27413,65	802,10 311,69	59682,89	19962,24 8628,87	116489,75
35	1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	155,9	7549,72 1034,26	33,78 10,75	1177000,69 161241,87	5266,51 1676,20	1010492,32	117301,01 103544,14	1397845,84
36	1120-0101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	46,7	7375,82 835,97	35,84 11,57	344450,65 39040,00	1673,61 540,13	303737,04	28497,69 29835,87	402784,21
37	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	25	2057,51 1660,97	46,87 12,96	51437,79 41524,35	1171,80 323,93	8741,65	30130,76 6525,48	88094,04
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	25	49670,36	--	1241758,93	--	1241758,93	--	1341099,64

		СП - 8%			--	--	--	--		99340,71	
39	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	7	14637,00	--	102459,00	--	102459,00	--	110655,72
		СП - 8%			--	--	--	--		8196,72	
40	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	71	31078,00	--	2206538,00	--	2206538,00	--	2383061,00
		СП - 8%			--	--	--	--		176523,04	
41	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, до DN 400**	шт.	20	6232,00	--	124640,00	--	124640,00	--	134611,20
		СП - 8%			--	--	--	--		9971,20	
				Теплоснабжение . Блок Г.							
42	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1450,24	17,50	4350,72	52,49	3198,73	805,76	5569,00
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			366,50	6,54	1099,49	19,62		412,52	
43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1841,77	17,50	38677,18	367,44	30613,28	5640,33	47862,91
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			366,50	6,54	7696,46	137,33		3545,40	
44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1986,87	17,50	31789,87	279,96	25645,94	4297,39	38974,24
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			366,50	6,54	5863,97	104,63		2886,98	
45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	2805,98	37,92	202030,55	2730,03	149211,99	36760,99	257894,86
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			695,67	13,45	50088,53	968,40		19103,32	

46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3289,97	45,51	52639,54	728,11	38707,46	9688,00	67313,74
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			825,25	15,72	13203,97	251,58		4986,20	
47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2073,38	108,53	8293,51	434,12	1191,47	4871,98	14218,73
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	24,68	6667,92	98,72		1053,24	
48	2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	121909,00	--	121909,00	--	121909,00	--	131661,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9752,72	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2047,29	82,44	18425,60	741,96	2680,82	10881,99	31652,20
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	12,34	15002,82	111,06		2344,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6897728,73**	**19568,35**	**6327485,07**	**401245,92**	**7882892,62**
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК Д									
		Вентиляция. Блок Д									
50	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры			48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
51	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат	1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка агрегатов 2. Опробование агрегатов			4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	

52	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры	камера	1	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	4619,21	35585,12 7343,14	99132,44
53	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка агрегатов 2. Опробование агрегатов	агрегат	1	10111,10 4878,80	532,49 220,27	10111,10 4878,80	532,49 220,27	4699,81	3671,33 1102,59	14885,02
54	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры	камера	1	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	4619,21	35585,12 7343,14	99132,44
55	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка агрегатов 2. Опробование агрегатов	агрегат	1	10111,10 4878,80	532,49 220,27	10111,10 4878,80	532,49 220,27	4699,81	3671,33 1102,59	14885,02
56	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры	камера	1	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	56204,18 48589,17	2995,80 834,60	4619,21	35585,12 7343,14	99132,44
57	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка агрегатов 2. Опробование агрегатов	агрегат	1	10111,10 4878,80	532,49 220,27	10111,10 4878,80	532,49 220,27	4699,81	3671,33 1102,59	14885,02

58	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	м2 изолируемой поверхности	61	1844,25 768,60	112,19 53,06	112499,15 46884,60	6843,41 3236,78	58771,14	36087,39 11886,92	160473,46
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	**4АПН 450х450** *СП - 8%*	шт	6	11453,14 --	-- --	68718,86 --	-- --	68718,86	-- 5497,51	74216,37
				Теплоснабжение. Блок Д.							
60	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3	1450,24 366,50	17,50 6,54	4350,72 1099,49	52,49 19,62	3198,73	805,76 412,52	5569,00
61	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	7	1271,01 366,50	17,50 6,54	8897,04 2565,49	122,48 45,78	6209,07	1880,11 862,17	11639,32
62	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	7	1841,77 366,50	17,50 6,54	12892,39 2565,49	122,48 45,78	10204,43	1880,11 1181,80	15954,30
63	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	13	1986,87 366,50	17,50 6,54	25829,27 4764,47	227,46 85,01	20837,33	3491,63 2345,67	31666,57
64	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	2805,98	37,92	126269,09	1706,27	93257,49	22975,62	161184,29

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			695,67	13,45	31305,33	605,25		11939,58	
65	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	3289,97	45,51	39479,65	546,08	29030,60	7266,00	50485,30
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			825,25	15,72	9902,98	188,69		3739,65	
66	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	4	2259,33	286,74	9037,30	1146,97	281,52	5839,12	16066,54
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухоотводчиков 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб			1902,20	125,27	7608,82	501,07		1190,11	
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2047,29	82,44	12283,73	494,64	1787,21	7254,66	21101,46
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	12,34	10001,88	74,04		1563,07	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	4	7131,80	--	28527,21	--	28527,21	--	30809,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2282,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				714045,52	25375,42	358099,66	244506,20	1035235,86
		РАЗДЕЛ 6.Холодоснабжение									
69	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	5	12691,33	4519,59	63456,64	22597,93	660,00	35224,45	106575,58
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы 3. Подсоединение блока к трассе			8039,74	1744,83	40198,71	8724,14		7894,49	
70	Прайс-лист	**VRF для П1,П2,П3,П4**	компл	1	11070705,33	--	11070705,33	--		--	11070705,33
					--	--	--	--	11070705,33	--	

71	Прайс-лист	VRF для П5,П6,П 7,П8	компл	1	4428512,00	--	4428512,00	--		--	4428512,00
					--	--	--	--	4428512,00	--	
72	Прайс-лист	VRF для П10,П11,П12,П13	компл	2	8901908,01	--	17803816,01	--		--	17803816,01
					--	--	--	--	17803816,01	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33366489,99	22597,93	660,00	35224,45	33409608,92
		РАЗДЕЛ 7.Электрооборудование									
		Блок А									
73	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059,00	--	2059,00	--	2223,72
		СП - 8%			--	--	--	--		164,72	
74	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2683,01	21,41	16098,04	128,46	8679,58	5248,80	23054,59
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	--	7290,00	--		1707,75	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
75	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550,00	--	6200,00	--	6200,00	--	6696,00
		СП - 8%			--	--	--	--		496,00	
76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА27-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТР 51327.1-2010	шт.	2	452,63	--	905,25	--	905,25	--	977,67
		СП - 8%			--	--	--	--		72,42	
77	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4755,37	113,25	28532,22	679,50	13272,72	10627,03	42291,99
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	14580,00	179,76		3132,74	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
78	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1935,00	--	7740,00	--	7740,00	--	8359,20
		СП - 8%			--	--	--	--		619,20	
79	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754,00	--	13754,00	--	14854,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1100,32	
80	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5619,80	113,97	5619,80	113,97	2799,83	1969,89	8196,87
		НР - 72%; СП - 8%			2706,00	29,96	2706,00	29,96		607,18	
		Состав работ:									

		1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА57-35-3400 3Р 200А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	19261,61	--	19261,61	--	19261,61	--	20802,54
		СП - 8%			--	--	--	--		1540,93	
82	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	4	2291,10	957,44	9164,38	3829,76	398,62	4503,05	14760,83
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Установка и регулировка контактора			1234,00	329,56	4936,00	1318,24		1093,39	
83	2307-0208-0105 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	2	2207,00	--	4414,00	--	4414,00	--	4767,12
		СП - 8%			--	--	--	--		353,12	
84	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-23510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	2	4234,00	--	8468,00	--	8468,00	--	9145,44
		СП - 8%			--	--	--	--		677,44	
85	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	5351,91	107,80	5351,91	107,80	2896,11	1712,13	7629,17
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение			2348,00	29,96	2348,00	29,96		565,12	
86	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ212002-25А, степень защиты IP 54**	шт.	1	1506,00	--	1506,00	--	1506,00	--	1626,48
		СП - 8%			--	--	--	--		120,48	
87	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	586	221,21	2,16	129628,85	1265,06	12380,63	83551,47	230234,75
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов			197,92	0,10	115983,17	60,53		17054,43	
88	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 м м х 20 мм**	м	268	107,00	--	28676,00	--	28676,00	--	30970,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2294,08	
89	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 м м х 40 мм**	м	318	196,00	--	62328,00	--	62328,00	--	67314,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4986,24	

90	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	4	734,50	48,72	2937,99	194,89	1356,90	1017,05	4271,44
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	6,59	1386,20	26,36		316,40	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
91	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	4	325,00	--	1300,00	--	1300,00	--	1404,00
		СП - 8%			--	--	--	--		104,00	
92	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	4	744,71	58,33	2978,83	233,32	1311,50	1060,95	4362,97
		НР - 72%; СП - 8%			358,50	9,89	1434,00	39,55		323,18	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
93	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	2	569,00	--	1138,00	--	1138,00	--	1229,04
		СП - 8%			--	--	--	--		91,04	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлорукав РЗ-ЦХ 60**	м	2	982,66	--	1965,32	--	1965,32	--	2122,55
		СП - 8%			--	--	--	--		157,23	
95	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм.Прокладка**	м	2	747,38	61,01	1494,77	122,01	655,75	531,77	2188,66
		НР - 72%; СП - 8%			358,50	10,79	717,00	21,57		162,12	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
96	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлорукав РЗ-ЦХ 100**	м	2	2754,91	--	5509,82	--	5509,82	--	5950,61
		СП - 8%			--	--	--	--		440,79	
97	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,135	290336,00	--	39195,36	--	39195,36	--	42330,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3135,63	
98	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,132	466515,00	--	61579,98	--	61579,98	--	66506,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4926,40	

99	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,042	1011791,00	--	42495,22	--	42495,22	--	45894,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3399,62	
100	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,11	11322437,00	--	1245468,07	--	1245468,07	--	1345105,52
		СП - 8%			--	--	--	--		99637,45	
101	2306-0145-2024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распростраяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	4198708,00	--	146954,78	--	146954,78	--	158711,16
		СП - 8%			--	--	--	--		11756,38	
102	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распростраяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,042	18643074,00	--	783009,11	--	783009,11	--	845649,84
		СП - 8%			--	--	--	--		62640,73	
103	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель контрольный, масса 1 м кабля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	35	487,63	7,42	17067,08	259,79	2554,59	10322,86	29581,14
		НР - 72%; СП - 8%			407,22	2,42	14252,70	84,61		2191,20	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
104	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распротраняющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,035	229438,00	--	8030,33	--	8030,33	--	8672,76
		СП - 8%			--	--	--	--		642,43	
105	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутоплнного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	432,89	3,38	4328,86	33,79	67,77	3050,13	7969,30
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	4227,30	8,99		590,32	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание									
106	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходой, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5134.1-2012**	шт.	10	351,00	--	3510,00	--	3510,00	--	3790,80
		СП - 8%			--	--	--	--		280,80	

107	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стли круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	278	448,16	17,22	124589,80	4788,52	66647,68	39110,14	176795,94
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	53153,60	1166,04		13096,00	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
108	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Наконечник медный флажковый (игурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт.	25	1214,03	31,45	30350,80	786,17	1702,88	20109,00	54496,58
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	2,70	27861,75	67,41		4036,78	
		Состав работ: 1. Изготовление 2. Присоединение									
109	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные абельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,1	18648,00	--	1864,80	--	1864,80	--	2013,98
		СП - 8%			--	--	--	--		149,18	
110	2306-1702-0906 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кбельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	84058,00	--	4202,90	--	4202,90	--	4539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		336,23	
111	2306-1702-0904 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кбельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	40451,00	--	2022,55	--	2022,55	--	2184,35
		СП - 8%			--	--	--	--		161,80	
112	2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кбельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	115329,00	--	5766,45	--	5766,45	--	6227,77
		СП - 8%			--	--	--	--		461,32	
113	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1445,53	87,04	2891,07	174,08	248,99	1820,10	5088,06
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	29,96	2468,00	59,92		376,89	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки									
114	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1445,53	87,04	2891,07	174,08	248,99	1820,10	5088,06
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	29,96	2468,00	59,92		376,89	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки									

115	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	3825,00	--	7650,00	--	7650,00	--	8262,00
		СП - 8%			--	--	--	--		612,00	
116	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	21992,00	--	43984,00	--	43984,00	--	47502,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3518,72	
				Блок Б							
117	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2059,00	--	2059,00	--	2059,00	--	2223,72
		СП - 8%			--	--	--	--		164,72	
118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции настен е или колонне**	шт.	6	2683,01	21,41	16098,04	128,46	8679,58	5248,80	23054,59
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1215,00	--	7290,00	--		1707,75	
119	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	1550,00	--	6200,00	--	6200,00	--	6696,00
		СП - 8%			--	--	--	--		496,00	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА27-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТР 51327.1-2010**	шт.	2	452,63	--	905,25	--	905,25	--	977,67
		СП - 8%			--	--	--	--		72,42	
121	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	4755,37	113,25	28532,22	679,50	13272,72	10627,03	42291,99
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			2430,00	29,96	14580,00	179,76		3132,74	
122	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1935,00	--	3870,00	--	3870,00	--	4179,60
		СП - 8%			--	--	--	--		309,60	
123	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	6877,00	--	27508,00	--	27508,00	--	29708,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2200,64	

124	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5619,80	113,97	5619,80	113,97	2799,83	1969,89	8196,87
		НР - 72%; СП - 8%			2706,00	29,96	2706,00	29,96		607,18	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА57-35-3400 3Р 160А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	14166,16	--	14166,16	--	14166,16	--	15299,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1133,29	
126	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	2	2291,10	957,44	4582,19	1914,88	199,31	2251,53	7380,41
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	329,56	2468,00	659,12		546,70	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Установка и регулировка контактора									
127	2307-0208-0105 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	2207,00	--	2207,00	--	2207,00	--	2383,56
		СП - 8%			--	--	--	--		176,56	
128	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-23510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	4234,00	--	4234,00	--	4234,00	--	4572,72
		СП - 8%			--	--	--	--		338,72	
129	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	5351,91	107,80	5351,91	107,80	2896,11	1712,13	7629,17
		НР - 72%; СП - 8%			2348,00	29,96	2348,00	29,96		565,12	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
130	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ212002-25А, степень защиты IP 54**	шт.	1	1506,00	--	1506,00	--	1506,00	--	1626,48
		СП - 8%			--	--	--	--		120,48	
131	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	50	290,06	2,67	14502,90	133,51	2018,91	8896,06	25270,88
		НР - 72%; СП - 8%			247,01	0,10	12350,48	5,17		1871,92	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
132	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	м	100	107,00	--	10700,00	--	10700,00	--	11556,00

		СП - 8%			--	--	--	--		856,00	
133	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	м	86	196,00	--	16856,00	--	16856,00	--	18204,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1348,48	
134	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 120 мм х 120 мм**	м	50	677,00	--	33850,00	--	33850,00	--	36558,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2708,00	
135	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	2	734,50	48,72	1469,00	97,45	678,45	508,52	2135,72
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки			346,55	6,59	693,10	13,18		158,20	
136	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	2	325,00	--	650,00	--	650,00	--	702,00
		СП - 8%			--	--	--	--		52,00	
137	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	1	744,71	58,33	744,71	58,33	327,88	265,24	1090,74
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки			358,50	9,89	358,50	9,89		80,80	
138	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	1	569,00	--	569,00	--	569,00	--	614,52
		СП - 8%			--	--	--	--		45,52	
139	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм. Прокладка**	м	1	747,38	61,01	747,38	61,01	327,88	265,89	1094,33
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки			358,50	10,79	358,50	10,79		81,06	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлорукав РЗ-ЦХ 100**	м	1	2754,91	--	2754,91	--	2754,91	--	2975,30
		СП - 8%			--	--	--	--		220,39	
141	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	135	577,38	297,59	77945,80	40174,00	6119,70	31529,33	118233,14
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана			234,46	89,92	31652,10	12138,63		8758,01	

		3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
142	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	466515,00	--	11662,88	--	11662,88	--	12595,91
		СП - 8%			--	--	--	--		933,03	
143	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространя ющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГн г(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	1011791,00	--	30353,73	--	30353,73	--	32782,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,30	
144	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	11322437,00	--	339673,11	--	339673,11	--	366846,96
		СП - 8%			--	--	--	--		27173,85	
145	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	15240978,00	--	762048,90	--	762048,90	--	823012,81
		СП - 8%			--	--	--	--		60963,91	
146	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	55	487,63	7,42	26819,70	408,24	4014,35	16221,64	46484,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки			407,22	2,42	22397,10	132,96		3443,31	
147	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,055	229438,00	--	12619,09	--	12619,09	--	13628,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1009,53	
148	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	432,89	3,38	4328,86	33,79	67,77	3050,13	7969,30
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание			422,73	0,90	4227,30	8,99		590,32	

149	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5134.1-2012**	шт.	10	351,00	--	3510,00	--	3510,00	--	3790,80
		СП - 8%			--	--	--	--		280,80	
150	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	278	448,16	17,22	124589,80	4788,52	66647,68	39110,14	176795,94
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка			191,20	4,19	53153,60	1166,04		13096,00	
151	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт.	20	1214,03	31,45	24280,64	628,94	1362,31	16087,20	43597,27
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление 2. Присоединение			1114,47	2,70	22289,40	53,93		3229,43	
152	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,1	18648,00	--	1864,80	--	1864,80	--	2013,98
		СП - 8%			--	--	--	--		149,18	
153	2306-1702-0906 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	84058,00	--	4202,90	--	4202,90	--	4539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		336,23	
154	2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	115329,00	--	5766,45	--	5766,45	--	6227,77
		СП - 8%			--	--	--	--		461,32	
155	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1445,53	87,04	2891,07	174,08	248,99	1820,10	5088,06
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	2468,00	59,92		376,89	
156	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1445,53	87,04	2891,07	174,08	248,99	1820,10	5088,06
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	2468,00	59,92		376,89	

157	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	3825,00	--	7650,00	--	7650,00	--	8262,00
		СП - 8%			--	--	--	--		612,00	
158	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	21992,00	--	43984,00	--	43984,00	--	47502,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3518,72	
				Блок Г							
159	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	3449,46	90,95	6898,92	181,90	1593,02	3732,42	11481,85
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках			2562,00	29,96	5124,00	59,92		850,51	
160	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2059,00	--	2059,00	--	2059,00	--	2223,72
		СП - 8%			--	--	--	--		164,72	
161	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2942,00	--	2942,00	--	2942,00	--	3177,36
		СП - 8%			--	--	--	--		235,36	
162	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции настен е или колонне**	шт.	13	2683,01	21,41	34879,09	278,33	18805,76	11372,40	49951,61
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1215,00	--	15795,00	--		3700,12	
163	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	1550,00	--	13950,00	--	13950,00	--	15066,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1116,00	
164	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА27-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТР 51327.1-2010**	шт.	4	452,63	--	1810,50	--	1810,50	--	1955,34
		СП - 8%			--	--	--	--		144,84	
165	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	4755,37	113,25	57064,45	1359,00	26545,45	21254,05	84583,98
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей			2430,00	29,96	29160,00	359,52		6265,48	

		3. Заземление 4. Присоединение									
166	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	11	1935,00	--	21285,00	--	21285,00	--	22987,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1702,80	
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	16504,88	--	16504,88	--	16504,88	--	17825,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1320,39	
168	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5619,80	113,97	11239,60	227,94	5599,66	3939,78	16393,73
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			2706,00	29,96	5412,00	59,92		1214,35	
169	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	21964,61	--	21964,61	--	21964,61	--	23721,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1757,17	
170	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	21964,61	--	21964,61	--	21964,61	--	23721,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1757,17	
171	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7111,14	116,13	7111,14	116,13	2936,01	2944,05	10859,61
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			4059,00	29,96	4059,00	29,96		804,42	
172	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 315А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	44811,70	--	44811,70	--	44811,70	--	48396,63
		СП - 8%			--	--	--	--		3584,94	
173	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	9	2291,10	957,44	20619,86	8616,96	896,90	10131,87	33211,86
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Установка и регулировка контактора			1234,00	329,56	11106,00	2966,04		2460,14	
174	2307-0208-0105 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	4	2207,00	--	8828,00	--	8828,00	--	9534,24
		СП - 8%			--	--	--	--		706,24	
175	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-23510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	5	4234,00	--	21170,00	--	21170,00	--	22863,60

		СП - 8%			--	--	--	--		1693,60	
176	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	826	221,21	2,16	182719,17	1783,17	17451,19	117770,50	324528,84
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	163484,81	85,33		24039,17	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
177	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	м	630	107,00	--	67410,00	--	67410,00	--	72802,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5392,80	
178	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	м	196	196,00	--	38416,00	--	38416,00	--	41489,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3073,28	
179	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	440	290,06	2,67	127625,56	1174,93	17766,45	78285,34	222383,77
		НР - 72%; СП - 8%			247,01	0,10	108684,18	45,45		16472,87	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
180	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 120 мм х 120 мм**	м	440	677,00	--	297880,00	--	297880,00	--	321710,40
		СП - 8%			--	--	--	--		23830,40	
181	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	15	744,71	58,33	11170,61	874,97	4918,14	3978,58	16361,12
		НР - 72%; СП - 8%			358,50	9,89	5377,50	148,30		1211,93	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
182	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	15	569,00	--	8535,00	--	8535,00	--	9217,80
		СП - 8%			--	--	--	--		682,80	
183	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка**	м	7	747,38	61,01	5231,68	427,05	2295,13	1861,20	7660,31
		НР - 72%; СП - 8%			358,50	10,79	2509,50	75,50		567,43	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок									

		5. Затягивание проволоки									
184	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлорукав РЗ-ЦХ 100**	м	7	2754,91	--	19284,38	--	19284,38	--	20827,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1542,75	
185	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенныхтрубах, блоках и коробах**	м кабеля	1265	577,38	297,59	730381,06	376445,28	57343,88	295441,48	1107888,34
		НР - 72%; СП - 8%			234,46	89,92	296591,90	113743,49		82065,80	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
186	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,63	290336,00	--	182911,68	--	182911,68	--	197544,61
		СП - 8%			--	--	--	--		14632,93	
187	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	466515,00	--	83972,70	--	83972,70	--	90690,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6717,82	
188	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	1011791,00	--	50589,55	--	50589,55	--	54636,71
		СП - 8%			--	--	--	--		4047,16	
189	2306-0145-2025 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,11	5806713,00	--	638738,43	--	638738,43	--	689837,50
		СП - 8%			--	--	--	--		51099,07	
190	2306-0145-2024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	4198708,00	--	503844,96	--	503844,96	--	544152,56
		СП - 8%			--	--	--	--		40307,60	
191	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	751643,00	--	52615,01	--	52615,01	--	56824,21
		СП - 8%			--	--	--	--		4209,20	
192	2306-0145-2030 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	23629049,00	--	1181452,45	--	1181452,45	--	1275968,65
		СП - 8%			--	--	--	--		94516,20	
193	2306-0145-1915 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,055	2539551,00	--	139675,30	--	139675,30	--	150849,33

		СП - 8%			--	--	--	--		11174,02	
194	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	63	432,89	3,38	27271,81	212,89	426,93	19215,80	50206,62
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	26631,99	56,62		3719,01	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание									
195	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5134.1-2012**	шт.	63	351,00	--	22113,00	--	22113,00	--	23882,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1769,04	
196	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	1160	487,63	7,42	565651,79	8610,22	84666,37	342129,16	980403,42
		НР - 72%; СП - 8%			407,22	2,42	472375,20	2804,18		72622,48	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
197	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	1,16	229438,00	--	266148,08	--	266148,08	--	287439,93
		СП - 8%			--	--	--	--		21291,85	
198	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	2	5351,91	107,80	10703,82	215,60	5792,22	3424,26	15258,33
		НР - 72%; СП - 8%			2348,00	29,96	4696,00	59,92		1130,25	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
199	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ212002-25А, степень защиты IP 54**	шт.	2	1506,00	--	3012,00	--	3012,00	--	3252,96
		СП - 8%			--	--	--	--		240,96	
200	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт.	40	1214,03	31,45	48561,29	1257,87	2724,61	32174,39	87194,53
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	2,70	44578,80	107,86		6458,85	
		Состав работ: 1. Изготовление									

		2. Присоединение									
201	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,15	18648,00	--	2797,20	--	2797,20	--	3020,98
		СП - 8%			--	--	--	--		223,78	
202	2306-1702-0906 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	84058,00	--	4202,90	--	4202,90	--	4539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		336,23	
203	2306-1702-0904 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	40451,00	--	2022,55	--	2022,55	--	2184,35
		СП - 8%			--	--	--	--		161,80	
204	2306-1702-0909 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	183992,00	--	9199,60	--	9199,60	--	9935,57
		СП - 8%			--	--	--	--		735,97	
205	2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	33278,00	--	1663,90	--	1663,90	--	1797,01
		СП - 8%			--	--	--	--		133,11	
206	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	22951,00	--	1147,55	--	1147,55	--	1239,35
		СП - 8%			--	--	--	--		91,80	
207	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1445,53	87,04	5782,13	348,16	497,97	3640,20	10176,12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	4936,00	119,84		753,79	
208	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3	1445,53	87,04	4336,60	261,12	373,48	2730,15	7632,09
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	3702,00	89,88		565,34	
209	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	3825,00	--	15300,00	--	15300,00	--	16524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,00	
210	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	3	21992,00	--	65976,00	--	65976,00	--	71254,08

		СП - 8%			--	--	--	--		5278,08	
211	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	417,35	448,16	17,22	187041,56	7188,81	100055,43	58714,45	265416,49
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	79797,32	1750,53		19660,48	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		Блок Д									
212	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	3449,46	90,95	6898,92	181,90	1593,02	3732,42	11481,85
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	5124,00	59,92		850,51	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
213	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2059,00	--	2059,00	--	2059,00	--	2223,72
		СП - 8%			--	--	--	--		164,72	
214	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2942,00	--	2942,00	--	2942,00	--	3177,36
		СП - 8%			--	--	--	--		235,36	
215	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2683,01	21,41	32196,08	256,92	17359,16	10497,60	46109,17
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	--	14580,00	--		3415,49	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
216	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	1550,00	--	12400,00	--	12400,00	--	13392,00
		СП - 8%			--	--	--	--		992,00	
217	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА27-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	452,63	--	1810,50	--	1810,50	--	1955,34
		СП - 8%			--	--	--	--		144,84	
218	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	4755,37	113,25	47553,71	1132,50	22121,21	17711,71	70486,65
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	24300,00	299,60		5221,23	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									

219	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	1935,00	--	17415,00	--	17415,00	--	18808,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,20	
220	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	16504,88	--	16504,88	--	16504,88	--	17825,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1320,39	
221	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5619,80	113,97	11239,60	227,94	5599,66	3939,78	16393,73
		НР - 72%; СП - 8%			2706,00	29,96	5412,00	59,92		1214,35	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
222	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	21964,61	--	43929,21	--	43929,21	--	47443,55
		СП - 8%			--	--	--	--		3514,34	
223	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	7111,14	116,13	14222,28	232,26	5872,02	5888,10	21719,22
		НР - 72%; СП - 8%			4059,00	29,96	8118,00	59,92		1608,83	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
224	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 315А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	44811,70	--	89623,39	--	89623,39	--	96793,26
		СП - 8%			--	--	--	--		7169,87	
225	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	8	2291,10	957,44	18328,76	7659,52	797,24	9006,11	29521,66
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	329,56	9872,00	2636,48		2186,79	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Установка и регулировка контактора									
226	2307-0208-0105 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	4	2207,00	--	8828,00	--	8828,00	--	9534,24
		СП - 8%			--	--	--	--		706,24	
227	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-23510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	4	4234,00	--	16936,00	--	16936,00	--	18290,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1354,88	
228	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	280	290,06	2,67	81216,27	747,68	11305,92	49817,94	141516,94
		НР - 72%; СП - 8%			247,01	0,10	69162,66	28,92		10482,74	
		Состав работ:									

		1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
229	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 120 мм х 120 мм**	м	280	677,00	--	189560,00	--	189560,00	--	204724,80
		СП - 8%			--	--	--	--		15164,80	
230	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	10	744,71	58,33	7447,07	583,31	3278,76	2652,39	10907,41
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки			358,50	9,89	3585,00	98,87		807,96	
231	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	10	569,00	--	5690,00	--	5690,00	--	6145,20
		СП - 8%			--	--	--	--		455,20	
232	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм. Прокладка**	м	8	747,38	61,01	5979,06	488,05	2623,01	2127,09	8754,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки			358,50	10,79	2868,00	86,28		648,49	
233	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлорукав РЗ-ЦХ 100**	м	8	2754,91	--	22039,29	--	22039,29	--	23802,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1763,14	
234	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	645	577,38	297,59	372407,73	191942,45	29238,58	150640,12	564891,68
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			234,46	89,92	151226,70	57995,69		41843,83	
235	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	466515,00	--	69977,25	--	69977,25	--	75575,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5598,18	

236	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	1011791,00	--	50589,55	--	50589,55	--	54636,71
		СП - 8%			--	--	--	--		4047,16	
237	2306-0145-2025 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	5806713,00	--	290335,65	--	290335,65	--	313562,50
		СП - 8%			--	--	--	--		23226,85	
238	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	18643074,00	--	932153,70	--	932153,70	--	1006726,00
		СП - 8%			--	--	--	--		74572,30	
239	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,11	751643,00	--	82680,73	--	82680,73	--	89295,19
		СП - 8%			--	--	--	--		6614,46	
240	2306-0145-2026 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,115	8259742,00	--	949870,33	--	949870,33	--	1025860,00
		СП - 8%			--	--	--	--		75989,63	
241	2306-0145-2023 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	2705739,00	--	324688,68	--	324688,68	--	350663,77
		СП - 8%			--	--	--	--		25975,09	
242	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	мкабеля	1160	487,63	7,42	565651,79	8610,22	84666,37	342129,16	980403,42
		НР - 72%; СП - 8%			407,22	2,42	472375,20	2804,18		72622,48	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
243	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	1,16	229438,00	--	266148,08	--	266148,08	--	287439,93
		СП - 8%			--	--	--	--		21291,85	
244	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	63	432,89	3,38	27271,81	212,89	426,93	19215,80	50206,62
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	26631,99	56,62		3719,01	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение									

		3. Опробование на зажигание									
245	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходн ой, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5134.1-2012**	шт.	63	351,00	--	22113,00	--	22113,00	--	23882,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1769,04	
246	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	428	448,16	17,22	191814,51	7372,26	102608,65	60212,74	272189,43
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка			191,20	4,19	81833,60	1795,20		20162,18	
247	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	2	5351,91	107,80	10703,82	215,60	5792,22	3424,26	15258,33
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение			2348,00	29,96	4696,00	59,92		1130,25	
248	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ212002-25А, степень защиты IP 54**	шт.	2	1506,00	--	3012,00	--	3012,00	--	3252,96
		СП - 8%			--	--	--	--		240,96	
249	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждоеприсоединение к соответствующей норме**	шт.	35	1214,03	31,45	42491,13	1100,64	2384,04	28152,59	76295,22
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление 2. Присоединение			1114,47	2,70	39006,45	94,37		5651,50	
250	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	18648,00	--	932,40	--	932,40	--	1006,99
		СП - 8%			--	--	--	--		74,59	
251	2306-1702-0906 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	84058,00	--	4202,90	--	4202,90	--	4539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		336,23	
252	2306-1702-0904 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	40451,00	--	2022,55	--	2022,55	--	2184,35
		СП - 8%			--	--	--	--		161,80	
253	2306-1702-0909 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	183992,00	--	9199,60	--	9199,60	--	9935,57
		СП - 8%			--	--	--	--		735,97	

254	2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	33278,00	--	1663,90	--	1663,90	--	1797,01
		СП - 8%			--	--	--	--		133,11	
255	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	22951,00	--	1147,55	--	1147,55	--	1239,35
		СП - 8%			--	--	--	--		91,80	
256	2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,05	63785,00	--	3189,25	--	3189,25	--	3444,39
		СП - 8%			--	--	--	--		255,14	
257	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1445,53	87,04	5782,13	348,16	497,97	3640,20	10176,12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	4936,00	119,84		753,79	
258	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3	1445,53	87,04	4336,60	261,12	373,48	2730,15	7632,09
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1234,00	29,96	3702,00	89,88		565,34	
259	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	3825,00	--	15300,00	--	15300,00	--	16524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,00	
260	2306-1703-2803 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	3	21992,00	--	65976,00	--	65976,00	--	71254,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5278,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**15488620,61**	**693721,52**	**12145828,49**	**2056096,46**	**18948294,44**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62497407,00**
	Итого по акту выполненных работ		Тенге		62 497 407						
	Строительно-монтажные работы				29 194 374						
	Оборудование				33 303 033						
	Временные здания и сооружения (1,2%)		Тенге		350 332						
	Итого		Тенге		29 544 706						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		Тенге		398 854						
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге		880 939						

	Итого	Тенге			30 824 498						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			598 871						
	Итого	Тенге			31 423 369						
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901	Тенге			67 956 904						
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,899999999135508	Тенге			61 161 214						
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			7 339 346						
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге			**68 500 559**						

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач_____**Ким О.В.**

Начальник по хоз.части_____**Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____**Ишангалиев Т.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____**Абдрахманов А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор_____**Амруллин М.**

_____**Боранов С.**