Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА» **форма №3-КС**
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»	**103502128,80**	**92412615**	**-**	**92412615**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11089513,80**	**103502128,80**	**-**	**31050638,64**	**72451490,16**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА "**
Сарбалина Б.Д. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Калдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 72 ОТ 29.04.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	383,1	275,37	16,31	105494	6250	--	73641	193466
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	99244	3034		14331	
2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	2536	1528,89	504,74	3877265	1280016	--	2286275	6656623
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	2597249	578132		493083	
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1420,4	90,28	2,47	128238	3503	--	91034	236813
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	124735	1701		17542	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	962,6	670,82	27,32	645731	26295	--	455186	1188990
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	619436	12766		88073	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	80	1696,90	97,30	135752	7784	--	94655	248840
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	127968	3497		18433	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	168,94	290,60	--	49094	--	--	35348	91198
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	49094	--		6755	
7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	148	1136,58	48,81	168214	7224	--	118301	309436
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	160990	3317		22921	
8	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	533,92	393,90	17,64	210311	9419	--	147935	386905
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	200891	4573		28660	
9	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка**	м2	2311	137,24	--	317157	--	--	228353	589151
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	317157	--		43641	
10	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли	1070,7	518,49	0,46	555151	491	--	399355	1030867
		НР - 72%; СП - 8%			518,03	--	554660	--		76361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен цоколя. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	300	630,83 584,00	46,84 21,28	189250 175199	14051 6384	--	130740 25599	345589
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены цоколя. Очистка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	300	137,24 137,24	-- --	41171 41171	-- --	--	29643 5665	76480
13	1203-0101-0108 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен	7,1	1073,47 883,51	189,96 68,70	7622 6273	1349 488	--	4868 999	13488
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
		ОКНО									
14	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	577,805	2382,24 781,39	153,11 68,04	1376468 451491	88465 39314	836512	441725 145455	1963649
15	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	577,805	18230,00 --	-- --	10533385 --	-- --	10533385	-- 842671	11376056
16	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	310,9	1482,82 196,91	8,76 3,95	461009 61219	2724 1227	397066	56202 41377	558587
17	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	310,9	1883,00 --	-- --	585425 --	-- --	585425	-- 46834	632259
18	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	310,9	1876,95 340,64	1460,11 279,99	583543 105905	453947 87049	23691	177517 60885	821945
		ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ ОКОН СПОРТЗАЛЕ5 ШТ									
19	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	56,3	34,39 33,62	0,74 0,33	1936 1893	42 19	1	2064 320	4321
20	2105-0308-0477 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	56,3	896,00 --	-- --	50445 --	-- --	50445	-- 4036	54480
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04412	223322,43 58696,00	1172,43 467,01	9853 2590	52 21	7211	2375 978	13207
22	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,04412	615000,00 --	-- --	27134 --	-- --	27134	-- 2171	29305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15453808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	тенге					750727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ ТИП1-651М2									
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	65,1	13380,41	1478,06	871065	96222	596612	204593	1161710
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	178231	39421		86053	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	651	627,11	25,45	408250	16570	206043	181656	637098
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	185637	7615		47192	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	651	344,46	17,33	224245	11280	203787	13361	256615
		НР - 94%; СП - 8%			14,10	7,74	9178	5036		19008	
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	651	3926,82	65,91	2556363	42909	1853067	638039	3449954
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	660387	18377		255552	
27	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	748,65	518,66	1,49	388295	1113	195659	180496	614294
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	191523	495		45503	
		ТИП2-136,5М2									
28	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	136,5	1727,17	17,91	235759	2445	177119	53699	312615
		НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	56195	932		23157	
29	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	136,5	4279,79	33,02	584192	4507	510918	66513	702761
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	68767	1992		52056	
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	136,5	1365,41	81,86	186378	11174	99057	72873	279991
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	76147	1377		20740	
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	136,5	836,43	40,35	114173	5508	62720	43926	170746
		НР - 94%; СП - 8%			336,59	5,75	45945	785		12648	
32	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	136,5	4860,80	42,88	663499	5853	582090	73474	795931
		НР - 94%; СП - 8%			553,52	19,11	75556	2609		58958	
33	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	156,975	347,08	1,98	54483	311	43112	10526	70210
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	11060	138		5201	
		ТИП3-582,8М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58,28	13380,41	1478,06	779810	86141	534110	183159	1040007
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	159559	35291		77038	
35	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	46,624	10889,30	794,28	507703	37033	--	369803	947707
		НР - 76%; СП - 8%			10095,02	341,31	470670	15913		70200	
36	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-35	м3	46,624	15991,00	--	745564	--	745564	--	805210
		СП - 8%			--	--	--	--		59645	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	582,8	156,32	23,49	91102	13687	--	73953	178259
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	77414	2969		13204	
38	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,1656	82405,00	--	96051	--	96051	--	103735
		СП - 8%			--	--	--	--		7684	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	582,8	627,11	25,45	365481	14834	184458	162625	570354
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	166189	6817		42248	
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	582,8	602,81	30,32	351317	17672	319267	20932	402030
		НР - 94%; СП - 8%			24,67	13,54	14378	7890		29780	
41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	582,8	2971,93	19,03	1732041	11090	1526150	187895	2073530
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	194801	5087		153595	
42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	670,22	269,95	0,74	180929	498	112827	63755	264259
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	67604	221		19575	
		ТИП4-153М2									
43	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	153	1727,17	17,91	264257	2740	198529	60191	350403
		НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	62988	1044		25956	
44	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	153	4279,79	33,02	654808	5051	572678	74553	787710
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	77079	2232		58349	
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	153	1365,41	81,86	208908	12525	111031	81682	313836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	85352	1543		23247	
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	153	836,43	40,35	127974	6174	70302	49236	191386
		НР - 94%; СП - 8%			336,59	5,75	51498	880		14177	
47	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	153	5928,85	56,11	907114	8585	810881	86010	1072573
		НР - 94%; СП - 8%			572,86	25,17	87648	3852		79450	
48	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	175,95	347,08	1,98	61069	349	48323	11799	78697
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	12397	155		5829	
		2 ЭТАЖ ТИП1-311,6М2									
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	311,6	627,11	25,45	195408	7931	98622	86949	304946
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	88855	3645		22589	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	311,6	344,46	17,33	107334	5399	97542	6395	122828
		НР - 94%; СП - 8%			14,10	7,74	4393	2411		9098	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	311,6	3926,82	65,91	1223599	20538	886968	305396	1651314
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	316093	8796		122320	
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	358,34	518,66	1,49	185856	533	93651	86394	294031
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	91672	237		21780	
		ТИП2-837,6М2									
53	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	837,6	156,32	23,49	130931	19671	--	106285	256194
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	111260	4268		18977	
54	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,6752	82405,00	--	138045	--	138045	--	149088
		СП - 8%			--	--	--	--		11044	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	837,6	627,11	25,45	525269	21319	265103	233725	819713
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	238847	9797		60719	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	837,6	602,81	30,32	504913	25398	458851	30084	577797
		НР - 94%; СП - 8%			24,67	13,54	20664	11340		42800	
57	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	837,6	2971,93	19,03	2489288	15939	2193381	270042	2980077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	279968	7311		220746	
58	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	963,24	269,95	0,74	260031	716	162155	91629	379793
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	97160	318		28133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				25167402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4808
		Сметная заработная плата	тенге					4545909			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		1-ЭТАЖ									
59	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1523,3	581,93	5,69	886454	8669	208752	538594	1539052
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	669033	4209		114004	
60	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1523,3	445,32	2,67	678356	4064	280610	316399	1074336
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	393682	1817		79580	
61	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2473,62	476,29	4,74	1178172	11731	290557	705264	2034110
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	875884	5696		150675	
62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2473,62	395,70	2,67	978822	6599	404245	456743	1550411
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	567978	2951		114845	
63	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	116,22	4861,81	17,50	565040	2033	323594	192275	817900
		НР - 80%; СП - 8%			2060,00	8,01	239413	931		60585	
		2-ЭТАЖ									
64	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1242,8	581,93	5,69	723223	7073	170312	439417	1255651
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	545838	3434		93011	
65	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1242,8	445,32	2,67	553444	3315	228940	258138	876508
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	321189	1483		64927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1994,57	476,29	4,74	950003	9459	234287	568680	1640177
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	706257	4592		121495	
67	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1994,57	395,70	2,67	789260	5321	325958	368289	1250153
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	457981	2380		92604	
68	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	177,3	4861,81	17,50	861999	3102	493659	293327	1247752
		НР - 80%; СП - 8%			2060,00	8,01	365238	1420		92426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13286050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5266
		Сметная заработная плата	тенге					5171407			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	278	808,24	49,16	224691	13666	89580	114307	366119
		НР - 92%; СП - 8%			436,85	10,08	121445	2802		27120	
70	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	278	18934,00	--	5263652	--	5263652	--	5684744
		СП - 8%			--	--	--	--		421092	
71	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1390	548,90	96,69	762968	134394	368153	266901	1112259
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	260421	29690		82390	
72	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1390	80,45	7,15	111822	9936	97063	6549	127840
		НР - 92%; СП - 8%			3,47	1,65	4823	2296		9470	
73	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1390	644,72	23,49	896157	32645	678876	176381	1158340
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	184636	7082		85803	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1070,7	2611,39	93,61	2796013	100229	976572	1604169	4752196
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	1719212	24450		352015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1231,305	2303,00	--	2835695	--	2835695	--	3062551
		СП - 8%			--	--	--	--		226856	
76	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	31,37	99749,98	1261,01	3129157	39558	2482982	559452	3983697
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	606617	14995		295089	
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,37	9981,43	51,47	313117	1615	288526	21273	361142
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	22976	661		26751	
78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	2568,78	13,28	115595	598	74712	37185	165002
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	40285	134		12222	
79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1070,7	78,16	11,74	83684	12573	--	67932	163746
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	71111	2728		12129	
80	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1177,77	104,00	--	122488	--	122488	--	132287
		СП - 8%			--	--	--	--		9799	
81	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0105	615000,00	--	6458	--	6458	--	6974
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
82	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	16822,63	752,51	67291	3010	41882	21217	95589
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	22399	1176		7081	
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,652	9981,43	51,47	6508	34	5996	442	7506
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	478	14		556	
84	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
85	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт.	4	835,00 --	-- --	3340 --	-- --	3340	-- 267	3607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				21186619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3414
		Сметная заработная плата	тенге					3140429			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПЕРЕГОРОДКИ									
87	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы перегородки в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23,21	2279,34 711,53	158,84 71,36	52904 16515	3687 1656	32702	16354 5541	74798
88	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	23,21	26860,00 --	-- --	623421 --	-- --	623421	-- 49874	673294
		ПАНДУС									
89	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,55	3405,74 2526,55	864,34 330,30	1873 1390	475 182	8	1477 268	3618
90	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Стены подпорные железобетонные пандусов. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,1	43687,20 5665,44	2094,58 406,25	353866 45890	16966 3291	291010	44754 31890	430510
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,16758	195133,00 --	-- --	32700 --	-- --	32700	-- 2616	35316
92	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,89	2433,43 635,25	84,91 36,88	28934 7553	1010 439	20371	7512 2916	39361
93	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,010611	615000,00 --	-- --	6526 --	-- --	6526	-- 522	7048
94	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,19346	608959,00 --	-- --	117809 --	-- --	117809	-- 9425	127234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1391180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					76914			
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОВОДА,КАБЕЛЯ И ТРУБЫ									
95	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5550	293,36	137,54	1628122	763349	253718	592026	2397761
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	611055	211204		177612	
96	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	2761085,00	--	220887	--	220887	--	238558
		СП - 8%			--	--	--	--		17671	
97	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1645907,00	--	263345	--	263345	--	284413
		СП - 8%			--	--	--	--		21068	
98	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4	162986,00	--	391166	--	391166	--	422460
		СП - 8%			--	--	--	--		31293	
99	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	256011,00	--	768033	--	768033	--	829476
		СП - 8%			--	--	--	--		61443	
100	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,30	164,10	1325	164	18	861	2362
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	53,46	1143	53		175	
101	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
102	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	463,81	32,42	41743	2917	11003	20604	67334
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	8,82	27823	794		4988	
103	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	90	91,00	--	8190	--	8190	--	8845
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
104	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8488	469	5780	1693	10995
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2239	112		814	
105	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	593,20	25,87	23728	1035	15018	5719	31802
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	6,68	7675	267		2356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	320	593,20	25,87	189824	8278	120144	45749	254418
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	6,68	61402	2138		18846	
107	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	240	451,13	21,05	108272	5051	57170	34034	153691
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,08	46051	1219		11384	
108	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	26	443,00	--	11518	--	11518	--	12439
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
109	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	5	238,21	1,33	1191	7	--	855	2210
		НР - 72%; СП - 8%			236,88	0,64	1184	3		164	
110	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	190	147,50	1,52	28025	288	--	20071	51944
		НР - 72%; СП - 8%			145,98	0,74	27737	140		3848	
111	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	180	49,30	0,57	8873	102	--	6351	16442
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	8771	50		1218	
112	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	238,21	1,33	238	1	--	171	442
		НР - 72%; СП - 8%			236,88	0,64	237	1		33	
113	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	290	45,03	--	13058	--	--	9402	24256
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	13058	--		1797	
114	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	90	110,80	0,19	9972	17	--	7174	18517
		НР - 72%; СП - 8%			110,61	0,09	9955	8		1372	
115	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	104	231,21	1,52	24045	158	--	17254	44603
		НР - 72%; СП - 8%			229,69	0,74	23888	77		3304	
116	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3400	74,51	0,19	253348	645	--	182172	470361
		НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	252703	313		34842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5354941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	тенге					1311299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								93207845

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СМР:	93207845
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	1398118
ИТОГО	94605963
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	1277180
ИТОГО	95883143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12

600

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1917663
ИТОГО	102680685
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	92412615
НДС 2019 Г	11089513,80
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	103502128,80

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА":

САРБАЛИНА Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА":

САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ""Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"":

УТЕГАЛИЕВ Б.Г.