Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА» **форма №3-КС**
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге												
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»	**120387842,8**	**15076530,36**	**-**	**15076530,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1809183,64**	**16885714**	**-**	**5065714,20**	**11819999,80**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА "**
Сарбалина Б.Д. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА" ФОРМА 2В
ДОГОВОР № 72 ОТ 29.04.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

27.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ									
1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	114,87	2411,61	513,49	277021	58985	111670	107805	415613
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	106366	13417		30786	
2	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П СТ РК 943-92**	м2	15,12	6641,00	--	100412	--	100412	--	108445
		СП - 8%			--	--	--	--		8033	
3	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, СТ РК 943-92**	м2	75,6	4089,00	--	309128	--	309128	--	333859
		СП - 8%			--	--	--	--		24730	
4	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П СТ РК 943-92**	м2	16,8	6759,00	--	113551	--	113551	--	122635
		СП - 8%			--	--	--	--		9084	
5	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,35	4990,00	--	36677	--	36677	--	39611
		СП - 8%			--	--	--	--		2934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1020162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					119784			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		П 2 ЭТАЖ ТИП4-93,6М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	93,6	1727,17	17,91	161663	1676	121453	36822	214364
		НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	38534	639		15879	
7	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	93,6	4279,79	33,02	400589	3090	350345	45609	481893
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	47154	1366		35696	
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	93,6	1365,41	81,86	127802	7662	67925	49970	191994
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	52215	944		14222	
9	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	93,6	836,43	40,35	78290	3777	43008	30121	117083
		НР - 94%; СП - 8%			336,59	5,75	31505	538		8673	
10	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	93,6	4860,80	42,88	454970	4014	399146	50382	545781
		НР - 94%; СП - 8%			553,52	19,11	51810	1789		40428	
11	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	107,64	347,08	1,98	37360	213	29563	7218	48144
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	7584	95		3566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1599260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	тенге					234173			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
12	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2311	1069,59	26,53	2471820	61302	855883	1284574	4056905
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	1554635	51082		300511	
13	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	3045,52	30,63	913656	9188	549118	287523	1297274
		НР - 80%; СП - 8%			1184,50	13,51	355350	4054		96094	
14	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	476,29	4,74	142888	1423	35238	85534	246696
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	106227	691		18274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5600875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1929
		Сметная заработная плата	тенге					2072040			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	2,0059	93946,10	1422,63	188446	2854	16246	117399	330314
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	169346	798		24468	
16	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,0059	513048,00	--	1029123	--	1029123	--	1111453
		СП - 8%			--	--	--	--		82330	
17	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	2,0059	39297,73	28268,20	78827	56703	6377	21326	108165
					7850,13	5439,12	15747	10910		8012	
18	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,00052	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1550433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	тенге					196801			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ									
20	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	295,213	229,00	--	67604	--	67604	--	73012
		СП - 8%			--	--	--	--		5408	
21	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	985	735,53	6,62	724494	6523	59671	475674	1296182
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	658300	2359		96013	
22	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	147	907,09	42,49	133343	6246	--	93693	245198
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	127096	3033		18163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1614392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	тенге					790788			
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	5	10897,50	936,04	54487	4680	38377	9192	68774
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	11430	1337		5094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
25	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5559,00	--	22236	--	22236	--	24015
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4264,94	108,04	8530	216	3978	3160	12626
		НР - 72%; СП - 8%			2168,00	26,73	4336	53		935	
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2435,58	22,88	68196	641	37203	21853	97254
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	30352	--		7204	
28	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
29	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
30	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
31	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	3938,00	--	63008	--	63008	--	68049
		СП - 8%			--	--	--	--		5041	
32	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	483	1654,63	668,06	799188	322672	62464	446561	1345409
		НР - 72%; СП - 8%			857,25	426,86	414052	206172		99660	
33	1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	22	5874,11	877,67	129230	19309	41775	58228	202455
		НР - 72%; СП - 8%			3097,53	578,50	68146	12727		14997	
34	2307-0106-0105 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	290	3137,00	--	909730	--	909730	--	982508
		СП - 8%			--	--	--	--		72778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2x18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	128	2827,00	--	361856	--	361856	--	390804
		СП - 8%			--	--	--	--		28948	
36	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4x18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	30	4533,00	--	135990	--	135990	--	146869
		СП - 8%			--	--	--	--		10879	
37	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	25	1885,00	--	47125	--	47125	--	50895
		СП - 8%			--	--	--	--		3770	
38	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	шт.	22	2731,00	--	60082	--	60082	--	64889
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
39	2307-0106-0106 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4x18 OLPS/U (4755) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	10	3393,00	--	33930	--	33930	--	36644
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
40	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	127	347,63	3,21	44149	408	1644	30407	80520
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	42097	136		5964	
41	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	85	355,00	--	30175	--	30175	--	32589
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
42	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	315,00	--	13230	--	13230	--	14288
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
43	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123	413,61	3,21	50874	395	2679	34511	92216
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	47800	132		6831	
44	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	123	564,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**250**	**48,00**	--	**12000**	--	**12000**	--	**12960**
		СП - 8%			--	--	--	--		**960**	
46	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**190**	**39,00**	--	**7410**	--	**7410**	--	**8003**
		СП - 8%			--	--	--	--		**593**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**3821146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**775**
		Сметная заработная плата	тенге					**838768**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**15206267**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3940082**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**571978**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**312272**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**6270255**		
		- Накладные расходы	тенге							**3297562**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1126390**	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	15206267
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	228094
ИТОГО	15434361
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	208364
ИТОГО	15642725
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	312854
ИТОГО	15955579
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	16751701
НДС 2019 Г	15076530
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	1809184
	16885714

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА": САРБАЛИНА Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СЕКТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "СЕНІМДІ САПА": УТЕГАЛИЕВ Г.Б.