форма №3-КС

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНАКАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№93	6.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге												
			из графы 1										
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНАКАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	**191205912,24**	**27057892,46**	**-**		**-**	**-**	**-**		**3246947,1**	**30304839,56**	**-**	**9091451,87**	**21213387,69**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА "**
Ғұмар Р.К. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА" ФОРМА 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 93 ОТ 06.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2018 года 24.09.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ремонтно-строительные работы			
				Фасад			
1	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Цоколь. Окраска эмалью**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2000**		**389,07**	**78**
		Итого оплата труда:				**184,39**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**--**
		Итого материалов:				**203,90**	**41**
		Накладные расходы	%	80		147,51	30
		Сметная прибыль	%	8		42,93	9
		Сметная стоимость:				**579,51**	**116**
				Электроосвещение			
				Монтажные работы			
2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**23283,24**	**23283**
		Итого оплата труда:				**5667,93**	**5668**
		Итого эксплуатация машин:				**3473,64**	**3474**
		Итого материалов:				**15237,60**	**15238**
		Накладные расходы	%	72		4080,91	4081
		Сметная прибыль	%	8		2189,13	2189
		Сметная стоимость:				**29553,29**	**29553**
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**8,0000**		**18703,80**	**149630**
		Итого оплата труда:				**4204,17**	**33633**
		Итого эксплуатация машин:				**2528,24**	**20226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12746,56**	**101972**
		Накладные расходы	%	72		3027,00	24216
		Сметная прибыль	%	8		1738,46	13908
		Сметная стоимость:				**23469,27**	**187754**
4	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**58,0000**		**2435,58**	**141264**
		Итого оплата труда:				**1084,00**	**62872**
		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**1327**
		Итого материалов:				**1328,70**	**77065**
		Накладные расходы	%	72		780,48	45268
		Сметная прибыль	%	8		257,29	14923
		Сметная стоимость:				**3473,35**	**201454**
5	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1325,30**	**3976**
		Итого оплата труда:				**1196,46**	**3589**
		Итого эксплуатация машин:				**164,10**	**492**
		Итого материалов:				**18,20**	**55**
		Накладные расходы	%	72		861,45	2584
		Сметная прибыль	%	8		174,94	525
		Сметная стоимость:				**2361,69**	**7085**
6	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1850,0000**		**370,65**	**685710**
		Итого оплата труда:				**237,46**	**439302**
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**26556**
		Итого материалов:				**121,78**	**225292**
		Накладные расходы	%	72		170,97	316297
		Сметная прибыль	%	8		43,33	80161
		Сметная стоимость:				**584,96**	**1082168**
7	**1308-0206-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов**	**м**	**30,0000**		**670,65**	**20119**
		Итого оплата труда:				**599,93**	**17998**
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**1230**
		Итого материалов:				**43,36**	**1301**
		Накладные расходы	%	72		431,95	12959
		Сметная прибыль	%	8		88,21	2646
		Сметная стоимость:				**1190,81**	**35724**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1624,0000**		**84,86**	**137816**
		Итого оплата труда:				**64,49**	**104739**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**2610**
		Итого материалов:				**19,29**	**31335**
		Накладные расходы	%	72		46,44	75412
		Сметная прибыль	%	8		10,50	17058
		Сметная стоимость:				**141,80**	**230286**
9	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2310,0000**		**99,97**	**230942**
		Итого оплата труда:				**75,69**	**174842**
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**7425**
		Итого материалов:				**22,14**	**51144**
		Накладные расходы	%	72		54,50	125886
		Сметная прибыль	%	8		12,36	28546
		Сметная стоимость:				**166,83**	**385374**
10	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**212,0000**		**139,25**	**29522**
		Итого оплата труда:				**108,74**	**23053**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**1363**
		Итого материалов:				**26,22**	**5560**
		Накладные расходы	%	72		78,29	16598
		Сметная прибыль	%	8		17,40	3690
		Сметная стоимость:				**234,95**	**49809**
11	**1308-0206-2206 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**330,0000**		**239,01**	**78873**
		Итого оплата труда:				**177,24**	**58490**
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**6630**
		Итого материалов:				**48,36**	**15959**
		Накладные расходы	%	72		127,61	42113
		Сметная прибыль	%	8		29,33	9679
		Сметная стоимость:				**395,96**	**130665**
12	**1310-0701-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**5640,53**	**33843**
		Итого оплата труда:				**5505,00**	**33030**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**10**
		Итого материалов:				**133,84**	**803**
		Накладные расходы	%	61		3358,05	20148
		Сметная прибыль	%	8		719,89	4319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9718,47**	**58311**
13	**1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**230,0000**		**331,40**	**76223**
		Итого оплата труда:				**171,76**	**39504**
		Итого эксплуатация машин:				**137,02**	**31514**
		Итого материалов:				**66,47**	**15287**
		Накладные расходы	%	72		123,67	28443
		Сметная прибыль	%	8		36,41	8373
		Сметная стоимость:				**491,48**	**113039**
14	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**7,0000**		**565,27**	**3957**
		Итого оплата труда:				**561,00**	**3927**
		Итого материалов:				**4,27**	**30**
		Накладные расходы	%	61		342,21	2395
		Сметная прибыль	%	8		72,60	508
		Сметная стоимость:				**980,08**	**6861**
15	**1308-0502-1603 РСНБ РК 2015**	**Заземление оборудования центральное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11001,48**	**11001**
		Итого оплата труда:				**6783,45**	**6783**
		Итого эксплуатация машин:				**1694,71**	**1695**
		Итого материалов:				**3018,77**	**3019**
		Накладные расходы	%	72		4884,08	4884
		Сметная прибыль	%	8		1270,85	1271
		Сметная стоимость:				**17156,41**	**17156**
				Заземление			
16	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**272,30**	**8169**
		Итого оплата труда:				**198,56**	**5957**
		Итого эксплуатация машин:				**25,87**	**776**
		Итого материалов:				**54,55**	**1637**
		Накладные расходы	%	72		142,97	4289
		Сметная прибыль	%	8		33,22	997
		Сметная стоимость:				**448,49**	**13455**
17	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**470,0000**		**244,39**	**114865**
		Итого оплата труда:				**175,64**	**82550**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1308-0103-2903 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2920,11**	**5840**
		Итого оплата труда:				**2415,84**	**4832**
		Итого эксплуатация машин:				**642,88**	**1286**
		Итого материалов:				**75,23**	**150**
		Накладные расходы	%	72		1739,40	3479
		Сметная прибыль	%	8		372,76	746
		Сметная стоимость:				**5032,27**	**10065**
25	**1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**2,0000**		**3568,12**	**7136**
		Итого оплата труда:				**2656,41**	**5313**
		Итого эксплуатация машин:				**1366,12**	**2732**
		Накладные расходы	%	72		1912,62	3825
		Сметная прибыль	%	8		438,46	877
		Сметная стоимость:				**5919,19**	**11838**
				Оборудование и материалы			
26	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**209622,00**	**209622**
27	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
28	**2307-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5666,00**	**5666**
		Сметная прибыль	%	8		453,28	453
		Сметная стоимость:				**6119,28**	**6119**
29	**2307-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5,0000**		**7994,00**	**39970**
		Сметная прибыль	%	8		639,52	3198
		Сметная стоимость:				**8633,52**	**43168**
30	**5108-0401-0818 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 8501-1045 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**166222,00**	**166222**
31	**2307-0204-1606 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**27,0000**		**3938,00**	**106326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		315,04	8506
		Сметная стоимость:				**4253,04**	**114832**
32	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**10752,00**	**32256**
		Сметная прибыль	%	8		860,16	2580
		Сметная стоимость:				**11612,16**	**34836**
				Технологическое оборудование			
33	**2307-0202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**400,0000**		**141,00**	**56400**
		Сметная прибыль	%	8		11,28	4512
		Сметная стоимость:				**152,28**	**60912**
34	**2307-0202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**185,0000**		**76,00**	**14060**
		Сметная прибыль	%	8		6,08	1125
		Сметная стоимость:				**82,08**	**15185**
35	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,6240**		**176833,00**	**287177**
		Сметная прибыль	%	8		14146,64	22974
		Сметная стоимость:				**190979,64**	**310151**
36	**2306-0144-0602 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0310**		**279704,00**	**568079**
		Сметная прибыль	%	8		22376,32	45446
		Сметная стоимость:				**302080,32**	**613525**
37	**2306-0144-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2170**		**427022,00**	**92664**
		Сметная прибыль	%	8		34161,76	7413
		Сметная стоимость:				**461183,76**	**100077**
38	**2306-0145-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**468009,00**	**18720**
		Сметная прибыль	%	8		37440,72	1498
		Сметная стоимость:				**505449,72**	**20218**
39	**2306-0145-0805 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0220**		**730022,00**	**16060**
		Сметная прибыль	%	8		58401,76	1285
		Сметная стоимость:				**788423,76**	**17345**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	2306-0145-0806 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0220		1036686,00	22807
		Сметная прибыль	%	8		82934,88	1825
		Сметная стоимость:				**1119620,88**	**24632**
41	2306-0145-1005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0120		790603,00	9487
		Сметная прибыль	%	8		63248,24	759
		Сметная стоимость:				**853851,24**	**10246**
42	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1780		1101498,00	196067
		Сметная прибыль	%	8		88119,84	15685
		Сметная стоимость:				**1189617,84**	**211752**
43	2306-0145-1018 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,3300		3388914,00	1118342
		Сметная прибыль	%	8		271113,12	89467
		Сметная стоимость:				**3660027,12**	**1207809**
44	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1,0000		306,00	306
		Сметная прибыль	%	8		24,48	24
		Сметная стоимость:				**330,48**	**330**
45	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранныезвуковые**	шт.	6,0000		1663,00	9978
		Сметная прибыль	%	8		133,04	798
		Сметная стоимость:				**1796,04**	**10776**
46	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2300		185358,00	42632
		Сметная прибыль	%	8		14828,64	3411
		Сметная стоимость:				**200186,64**	**46043**
47	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	шт.	7,0000		869,00	6083
		Сметная прибыль	%	8		69,52	487
		Сметная стоимость:				**938,52**	**6570**
48	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	16,0000		170,00	2720
		Сметная прибыль	%	8		13,60	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**183,60**	**2938**
49	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**80,0000**		**128,00**	**10240**
		Сметная прибыль	%	8		10,24	819
		Сметная стоимость:				**138,24**	**11059**
50	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**46,0000**		**78,00**	**3588**
		Сметная прибыль	%	8		6,24	287
		Сметная стоимость:				**84,24**	**3875**
51	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1804,0000**		**58,00**	**104632**
		Сметная прибыль	%	8		4,64	8371
		Сметная стоимость:				**62,64**	**113003**
52	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**326,00**	**9780**
		Сметная прибыль	%	8		26,08	782
		Сметная стоимость:				**352,08**	**10562**
53	**2307-0222-0210 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**18018,00**	**18018**
		Сметная прибыль	%	8		1441,44	1441
		Сметная стоимость:				**19459,44**	**19459**
54	**2308-0307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф разм.450х300х120мм, IP40(прим)**	**шт.**	**1,0000**		**9517,00**	**9517**
		Сметная прибыль	%	8		761,36	761
		Сметная стоимость:				**10278,36**	**10278**
				Застройка и благоустройство			
				Асфальтобетонное покрытие			
55	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**137,0000**		**1107,66**	**151749**
		Итого оплата труда:				**315,59**	**43236**
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**135651**
		Итого материалов:				**0,00**	–
		Накладные расходы	%	108		340,84	46695
		Сметная прибыль	%	8		115,88	15876
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**214320**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**167,1400**		**1946,00**	**325254**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	26020
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**351275**
57	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1370,0000**		**1363,62**	**1868157**
		Итого оплата труда:				**73,74**	**101028**
		Итого эксплуатация машин:				**152,82**	**209361**
		Итого материалов:				**1182,92**	**1620594**
		Накладные расходы	%	108		79,64	109111
		Сметная прибыль	%	8		115,46	158181
		Сметная стоимость:				**1558,72**	**2135450**
58	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9590**		**1626,03**	**1559**
		Итого оплата труда:				**763,28**	**732**
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**1559**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	108		824,34	791
		Сметная прибыль	%	8		196,03	188
		Сметная стоимость:				**2646,40**	**2538**
59	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1370,0000**		**128,87**	**176545**
		Итого оплата труда:				**62,28**	**85323**
		Итого эксплуатация машин:				**90,52**	**124011**
		Итого материалов:				**1,35**	**1853**
		Накладные расходы	%	108		67,26	92148
		Сметная прибыль	%	8		15,69	21496
		Сметная стоимость:				**211,82**	**290189**
60	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**1370,0000**		**0,24**	**327**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**272**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**56**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		0,21	293
		Сметная прибыль	%	8		0,04	50
		Сметная стоимость:				**0,49**	**670**
61	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4110**		**1626,03**	**668**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**763,28**	**314**
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**668**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	108		824,34	339
		Сметная прибыль	%	8		196,03	81
		Сметная стоимость:				**2646,40**	**1088**
62	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1370,0000**		**140,24**	**192134**
		Итого оплата труда:				**62,43**	**85536**
		Итого эксплуатация машин:				**90,91**	**124546**
		Итого материалов:				**12,34**	**16907**
		Накладные расходы	%	108		67,43	92379
		Сметная прибыль	%	8		16,61	22761
		Сметная стоимость:				**224,29**	**307274**
63	**2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**158,5090**		**18670,00**	**2959363**
		Сметная прибыль	%	8		1493,60	236749
		Сметная стоимость:				**20163,60**	**3196112**
64	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**128,3690**		**20305,00**	**2606533**
		Сметная прибыль	%	8		1624,40	208523
		Сметная стоимость:				**21929,40**	**2815055**
				Брусчатое покрытие			
65	**2104-0509-0411 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**25,0000**		**2786,00**	**69650**
		Сметная прибыль	%	8		222,88	5572
		Сметная стоимость:				**3008,88**	**75222**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					**13531685**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1260655**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**720009**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**195444**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**11175177**
	- перевозка грузов	Тенге					**0**
	- оборудование	Тенге					**375844**
Накладные расходы		Тенге					**1158248**
ИТОГО:		Тенге					**14689933**
Сметная прибыль		Тенге					**1145127**
ИТОГО по смете:		Тенге					**15835060**

1	2	3	4	5	6	7	8

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	29990604
ОБОРУДОВАНИЕ	375844
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	431865
ИТОГО	30422469
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	602365
ИТОГО	31024834
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	620497
ИТОГО	32021175
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,845	27057892,46
НДС, 12%	3246947,10
ИТОГО ПО АКТУ	30304839,56

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА": ҒҰМАР Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СЕКТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "СЕНІМДІ САПА": УТЕГАЛИЕВ Г.Б.