ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"

ДОГОВОР № 93 ОТ 06.05.2020 ГОДА.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

27.08.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ремонтно-строительные работы			
1	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной**	**м2 потолков**	**143,0000**		**275,99**	**39467**
		Итого оплата труда:				**245,34**	**35083**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**390**
		Итого материалов:				**29,14**	**4167**
		Накладные расходы	%	90		220,80	31575
		Сметная прибыль	%	8		39,74	5683
		Сметная стоимость:				**536,54**	**76725**
2	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**158,1580**		**2128,00**	**336560**
		Сметная прибыль	%	8		170,24	26925
		Сметная стоимость:				**2298,24**	**363485**
3	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1200**		**87996,97**	**10560**
		Итого оплата труда:				**74832,28**	**8980**
		Итого эксплуатация машин:				**6226,79**	**747**
		Итого материалов:				**7286,98**	**874**
		Накладные расходы	%	69		51634,27	6196
		Сметная прибыль	%	8		11170,50	1340
		Сметная стоимость:				**150801,74**	**18096**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1200**		**216318,00**	**25958**
		Сметная прибыль	%	8		17305,44	2077
		Сметная стоимость:				**233623,44**	**28035**
5	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1000**		**90405,62**	**9041**
		Итого оплата труда:				**20421,36**	**2042**
		Итого эксплуатация машин:				**942,92**	**94**
		Итого материалов:				**69437,70**	**6944**
		Накладные расходы	%	90		18379,22	1838
		Сметная прибыль	%	8		8702,79	870
		Сметная стоимость:				**117487,64**	**11749**
6	**1110-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной**	**м2 потолков**	**16,5000**		**275,99**	**4554**
		Итого оплата труда:				**245,34**	**4048**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**45**
		Итого материалов:				**29,14**	**481**
		Накладные расходы	%	90		220,80	3643
		Сметная прибыль	%	8		39,74	656
		Сметная стоимость:				**536,54**	**8853**
7	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,5000**		**1966,00**	**32439**
		Сметная прибыль	%	8		157,28	2595
		Сметная стоимость:				**2123,28**	**35034**
8	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**12,3200**		**313,48**	**3862**
		Итого оплата труда:				**295,80**	**3644**
		Итого эксплуатация машин:				**10,47**	**129**
		Итого материалов:				**11,18**	**138**
		Накладные расходы	%	69		204,10	2515
		Сметная прибыль	%	8		41,41	510
		Сметная стоимость:				**558,99**	**6887**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2110-0105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**13,6259**		**1625,00**	**22142**
		Сметная прибыль	%	8		130,00	1771
		Сметная стоимость:				**1755,00**	**23913**
				Вход, пандус			
10	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,3000**		**27918,25**	**147967**
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**6574**
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**5563**
		Итого материалов:				**25827,84**	**136888**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	5983
		Сметная прибыль	%	8		2323,77	12316
		Сметная стоимость:				**31370,83**	**166265**
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**202055,00**	**2021**
		Сметная прибыль	%	8		16164,40	162
		Сметная стоимость:				**218219,40**	**2182**
12	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**52,5000**		**900,15**	**47258**
		Итого оплата труда:				**339,13**	**17805**
		Итого эксплуатация машин:				**31,00**	**1627**
		Итого материалов:				**544,64**	**28593**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		286,91	15063
		Сметная прибыль	%	8		94,96	4986
		Сметная стоимость:				**1282,02**	**67306**
13	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**52,5000**		**1735,30**	**91103**
		Итого оплата труда:				**75,83**	**3981**
		Итого эксплуатация машин:				**64,98**	**3411**
		Итого материалов:				**1623,51**	**85234**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		64,15	3368
		Сметная прибыль	%	8		143,96	7558
		Сметная стоимость:				**1943,41**	**102029**
14	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**52,5000**		**428,40**	**22491**
		Итого оплата труда:				**399,62**	**20980**
		Итого эксплуатация машин:				**33,78**	**1774**
		Итого материалов:				**7,60**	**399**
		Накладные расходы	%	108		431,59	22658
		Сметная прибыль	%	8		68,80	3612
		Сметная стоимость:				**928,79**	**48761**
15	**2104-0509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**52,5000**		**2318,00**	**121695**
		Сметная прибыль	%	8		185,44	9736
		Сметная стоимость:				**2503,44**	**131431**
16	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5,7000**		**35384,08**	**201689**
		Итого оплата труда:				**4733,28**	**26980**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**6265**
		Итого материалов:				**29772,07**	**169701**
		Накладные расходы	%	91		4307,29	24552
		Сметная прибыль	%	8		3175,31	18099
		Сметная стоимость:				**42866,67**	**244340**
17	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0400**		**87996,97**	**3520**
		Итого оплата труда:				**74832,28**	**2993**
		Итого эксплуатация машин:				**6226,79**	**249**
		Итого материалов:				**7286,98**	**291**
		Накладные расходы	%	69		51634,27	2065
		Сметная прибыль	%	8		11170,50	447
		Сметная стоимость:				**150801,74**	**6032**
18	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2000**		**503,00**	**3622**
		Сметная прибыль	%	8		40,24	290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**543,24**	**3911**
19	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,5000**		**982,00**	**6383**
		Сметная прибыль	%	8		78,56	511
		Сметная стоимость:				**1060,56**	**6894**
20	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки для вытирания ног. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0600**		**48951,43**	**2937**
		Итого оплата труда:				**43316,43**	**2599**
		Итого эксплуатация машин:				**2412,75**	**145**
		Итого материалов:				**3620,08**	**217**
		Накладные расходы	%	69		29888,34	1793
		Сметная прибыль	%	8		6307,18	378
		Сметная стоимость:				**85146,95**	**5109**
21	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0380**		**216318,00**	**8220**
		Сметная прибыль	%	8		17305,44	658
		Сметная стоимость:				**233623,44**	**8878**
22	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0220**		**202055,00**	**4445**
		Сметная прибыль	%	8		16164,40	356
		Сметная стоимость:				**218219,40**	**4801**
23	**1146-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**847,90**	**848**
		Итого оплата труда:				**632,40**	**632**
		Итого эксплуатация машин:				**376,46**	**376**
		Накладные расходы	%	84		531,21	531
		Сметная прибыль	%	8		110,33	110
		Сметная стоимость:				**1489,44**	**1489**
24	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0060**		**473273,61**	**2840**
		Итого оплата труда:				**282864,37**	**1697**
		Итого эксплуатация машин:				**2003,61**	**12**
		Итого материалов:				**189206,00**	**1135**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		257406,58	1544
		Сметная прибыль	%	8		58454,41	351
		Сметная стоимость:				**789134,60**	**4735**
				Отмостка			
25	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**10,5000**		**35464,66**	**372379**
		Итого оплата труда:				**3358,64**	**35266**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,67**	**16818**
		Итого материалов:				**30817,81**	**323587**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81,9		2750,73	28883
		Сметная прибыль	%	8		3057,23	32101
		Сметная стоимость:				**41272,62**	**433363**
				Проемы			
				Двери			
26	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**14,4900**		**2438,16**	**35329**
		Итого оплата труда:				**1941,84**	**28137**
		Итого эксплуатация машин:				**42,76**	**620**
		Итого материалов:				**470,11**	**6812**
		Накладные расходы	%	69		1339,87	19415
		Сметная прибыль	%	8		302,24	4379
		Сметная стоимость:				**4080,28**	**59123**
27	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,6000**		**55860,00**	**703836**
		Сметная прибыль	%	8		4468,80	56307
		Сметная стоимость:				**60328,80**	**760143**
28	**2109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**48899,00**	**92419**
		Сметная прибыль	%	8		3911,92	7394
		Сметная стоимость:				**52810,92**	**99813**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**5,0400**		**3417,21**	**17223**
		Итого оплата труда:				**883,05**	**4451**
		Итого эксплуатация машин:				**158,50**	**799**
		Итого материалов:				**2444,53**	**12320**
		Накладные расходы	%	90		794,74	4006
		Сметная прибыль	%	8		336,96	1698
		Сметная стоимость:				**4548,91**	**22927**
30	**2109-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,0400**		**26305,00**	**132577**
		Сметная прибыль	%	8		2104,40	10606
		Сметная стоимость:				**28409,40**	**143183**
31	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**101,6400**		**1469,46**	**149356**
		Итого оплата труда:				**961,80**	**97757**
		Итого эксплуатация машин:				**69,71**	**7086**
		Итого материалов:				**466,39**	**47404**
		Накладные расходы	%	90		865,62	87982
		Сметная прибыль	%	8		186,81	18987
		Сметная стоимость:				**2521,89**	**256325**
32	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**79,3800**		**12102,00**	**960657**
		Сметная прибыль	%	8		968,16	76853
		Сметная стоимость:				**13070,16**	**1037509**
33	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**22,2600**		**12349,00**	**274889**
		Сметная прибыль	%	8		987,92	21991
		Сметная стоимость:				**13336,92**	**296880**
34	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**100,0000**		**401,00**	**40100**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	3208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**433,08**	**43308**
35	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**50,0000**		**5439,00**	**271950**
		Сметная прибыль	%	8		435,12	21756
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**293706**
36	**2109-0404-0901 РСНБ РК 2015**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**50,0000**		**501,00**	**25050**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	2004
		Сметная стоимость:				**541,08**	**27054**
37	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0100**		**48951,43**	**490**
		Итого оплата труда:				**43316,43**	**433**
		Итого эксплуатация машин:				**2412,75**	**24**
		Итого материалов:				**3620,08**	**36**
		Накладные расходы	%	69		29888,34	299
		Сметная прибыль	%	8		6307,18	63
		Сметная стоимость:				**85146,95**	**851**
38	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0100**		**513048,00**	**5130**
		Сметная прибыль	%	8		41043,84	410
		Сметная стоимость:				**554091,84**	**5541**
					Перегородки из ПВХ		
39	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**14,0000**		**2408,14**	**33714**
		Итого оплата труда:				**960,96**	**13453**
		Итого эксплуатация машин:				**149,96**	**2099**
		Итого материалов:				**1364,34**	**19101**
		Накладные расходы	%	90		864,86	12108
		Сметная прибыль	%	8		261,84	3666
		Сметная стоимость:				**3534,84**	**49488**
40	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,0000**		**12627,00**	**176778**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	14142
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**190920**
				Внутренняя отделка			
41	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2049,2000**		**484,75**	**993356**
		Итого оплата труда:				**298,70**	**612091**
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**6833**
		Итого материалов:				**184,21**	**377489**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		215,06	440705
		Сметная прибыль	%	8		55,99	114725
		Сметная стоимость:				**755,80**	**1548787**
42	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4667,5000**		**1223,74**	**5711797**
		Итого оплата труда:				**839,86**	**3920062**
		Итого эксплуатация машин:				**66,93**	**312395**
		Итого материалов:				**367,97**	**1717491**
		Накладные расходы	%	80		671,89	3136050
		Сметная прибыль	%	8		151,65	707828
		Сметная стоимость:				**2047,28**	**9555674**
43	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**73,8000**		**2764,82**	**204044**
		Итого оплата труда:				**1894,89**	**139843**
		Итого эксплуатация машин:				**39,08**	**2884**
		Итого материалов:				**849,82**	**62717**
		Накладные расходы	%	80		1515,91	111874
		Сметная прибыль	%	8		342,46	25273
		Сметная стоимость:				**4623,19**	**341192**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4432,1000**		**400,60**	**1775519**
		Итого оплата труда:				**230,81**	**1022960**
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**11824**
		Итого материалов:				**168,32**	**746023**
		Накладные расходы	%	80		184,65	818368
		Сметная прибыль	%	8		46,82	207511
		Сметная стоимость:				**632,07**	**2801398**
45	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная (по сборным конструкциям)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**260,4000**		**484,75**	**126230**
		Итого оплата труда:				**298,70**	**77781**
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**868**
		Итого материалов:				**184,21**	**47969**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		215,06	56002
		Сметная прибыль	%	8		55,99	14579
		Сметная стоимость:				**755,80**	**196810**
				Отопление			
46	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**201,0000**		**1811,17**	**364046**
		Итого оплата труда:				**1775,99**	**356974**
		Итого эксплуатация машин:				**31,22**	**6276**
		Итого материалов:				**4,37**	**878**
		Накладные расходы (=98х0,9)	%	88,2		1566,43	314851
		Сметная прибыль	%	8		270,21	54312
		Сметная стоимость:				**3647,81**	**733209**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**2301-0602-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**188,3370**		**552,00**	**103962**
		Сметная прибыль	%	8		44,16	8317
		Сметная стоимость:				**596,16**	**112279**
48	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**412,0000**		**1640,11**	**675725**
		Итого оплата труда:				**1606,97**	**662071**
		Итого эксплуатация машин:				**26,42**	**10884**
		Итого материалов:				**7,00**	**2883**
		Накладные расходы (=98x0,9)	%	88,2		1417,35	583947
		Сметная прибыль	%	8		244,60	100774
		Сметная стоимость:				**3302,05**	**1360446**
49	**2301-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**386,4560**		**363,00**	**140284**
		Сметная прибыль	%	8		29,04	11223
		Сметная стоимость:				**392,04**	**151506**
50	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**339,0000**		**1503,87**	**509812**
		Итого оплата труда:				**1472,67**	**499235**
		Итого эксплуатация машин:				**22,39**	**7591**
		Итого материалов:				**8,98**	**3044**
		Накладные расходы (=98x0,9)	%	88,2		1298,90	440325
		Сметная прибыль	%	8		224,22	76011
		Сметная стоимость:				**3026,99**	**1026149**
51	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**314,9310**		**229,00**	**72119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,32	5770
		Сметная стоимость:				**247,32**	**77889**
52	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**205,0000**		**1395,25**	**286026**
		Итого оплата труда:				**1364,23**	**279667**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**3829**
		Итого материалов:				**12,45**	**2551**
		Накладные расходы (=98x0,9)	%	88,2		1203,25	246666
		Сметная прибыль	%	8		207,88	42615
		Сметная стоимость:				**2806,38**	**575307**
53	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**184,2950**		**143,00**	**26354**
		Сметная прибыль	%	8		11,44	2108
		Сметная стоимость:				**154,44**	**28463**
54	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**256,0000**		**2172,10**	**556058**
		Итого оплата труда:				**1776,28**	**454729**
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**28009**
		Итого материалов:				**300,58**	**76948**
		Накладные расходы (=98x0,9)	%	88,2		1566,68	401071
		Сметная прибыль	%	8		299,10	76570
		Сметная стоимость:				**4037,89**	**1033699**
55	**2304-1008-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**128,0000**		**8139,00**	**1041792**
		Сметная прибыль	%	8		651,12	83343
		Сметная стоимость:				**8790,12**	**1125135**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**128,0000**		**6312,00**	**807936**
		Сметная прибыль	%	8		504,96	64635
		Сметная стоимость:				**6816,96**	**872571**
57	**2304-0905-0702 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**128,0000**		**1032,00**	**132096**
		Сметная прибыль	%	8		82,56	10568
		Сметная стоимость:				**1114,56**	**142664**
58	**1126-0101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**5,3500**		**119907,71**	**641506**
		Итого оплата труда:				**52026,46**	**278342**
		Итого эксплуатация машин:				**4442,29**	**23766**
		Итого материалов:				**64473,77**	**344935**
		Накладные расходы (=76х0,9)	%	68,4		35586,10	190386
		Сметная прибыль	%	8		12439,51	66551
		Сметная стоимость:				**167933,32**	**898443**
59	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**5,5105**		**10347,00**	**57017**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	4561
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**61579**
60	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**22,00**	**176**
		Сметная прибыль	%	8		1,76	14
		Сметная стоимость:				**23,76**	**190**
61	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**36,00**	**504**
		Сметная прибыль	%	8		2,88	40
		Сметная стоимость:				**38,88**	**544**
62	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**82,00**	**1312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,56	105
		Сметная стоимость:				**88,56**	**1417**
63	**2302-0401-2510 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**82,00**	**2952**
		Сметная прибыль	%	8		6,56	236
		Сметная стоимость:				**88,56**	**3188**
64	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**59,00**	**4248**
		Сметная прибыль	%	8		4,72	340
		Сметная стоимость:				**63,72**	**4588**
65	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**132,0000**		**34,00**	**4488**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	359
		Сметная стоимость:				**36,72**	**4847**
				Вентиляция			
66	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**3,0000**		**8557,36**	**25672**
		Итого оплата труда:				**6193,03**	**18579**
		Итого эксплуатация машин:				**1003,84**	**3012**
		Итого материалов:				**1738,59**	**5216**
		Накладные расходы	%	98		6069,17	18207
		Сметная прибыль	%	8		1170,12	3510
		Сметная стоимость:				**15796,65**	**47390**
67	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**3,0000**		**19797,00**	**59391**
		Сметная прибыль	%	8		1583,76	4751
		Сметная стоимость:				**21380,76**	**64142**
68	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8000**		**5971,38**	**28663**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**7512**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**228**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4376,41**	**21007**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	7362
		Сметная прибыль	%	8		600,41	2882
		Сметная стоимость:				**8105,56**	**38907**
69	**1120-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**7304,40**	**21913**
		Итого оплата труда:				**1796,03**	**5388**
		Итого эксплуатация машин:				**103,96**	**312**
		Итого материалов:				**5427,53**	**16283**
		Накладные расходы	%	98		1760,10	5280
		Сметная прибыль	%	8		725,16	2175
		Сметная стоимость:				**9789,66**	**29369**
70	**1126-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,0450**		**113298,16**	**5098**
		Итого оплата труда:				**46045,47**	**2072**
		Итого эксплуатация машин:				**3622,84**	**163**
		Итого материалов:				**64473,77**	**2901**
		Накладные расходы	%	76		34994,56	1575
		Сметная прибыль	%	8		11863,42	534
		Сметная стоимость:				**160156,13**	**7207**
71	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,0008**		**3108,99**	**2**
		Итого оплата труда:				**2419,29**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**--**
		Итого материалов:				**673,70**	**1**
		Накладные расходы	%	76		1838,66	1
		Сметная прибыль	%	8		395,81	--
		Сметная стоимость:				5343,46	4
72	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0464**		**10347,00**	**480**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	38
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**519**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0009**		**367063,00**	**330**
		Сметная прибыль	%	8		29365,04	26
		Сметная стоимость:				**396428,04**	**357**
74	**2302-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**1270,00**	**7620**
		Сметная прибыль	%	8		101,60	610
		Сметная стоимость:				**1371,60**	**8230**
75	**2305-0306-1808 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1853,00**	**5559**
		Сметная прибыль	%	8		148,24	445
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**6004**
76	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Диффузор вытяжной DVS100**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,2000**		**5118,38**	**11260**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**3443**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**104**
		Итого материалов:				**3523,41**	**7752**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	3374
		Сметная прибыль	%	8		532,17	1171
		Сметная стоимость:				**7184,32**	**15806**
77	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2446,34**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
78	**1126-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**113298,16**	**5665**
		Итого оплата труда:				**46045,47**	**2302**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3622,84**	**181**
		Итого материалов:				**64473,77**	**3224**
		Накладные расходы	%	76		34994,56	1750
		Сметная прибыль	%	8		11863,42	593
		Сметная стоимость:				**160156,13**	**8008**
79	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,0015**		**3108,99**	**5**
		Итого оплата труда:				**2419,29**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**–**
		Итого материалов:				**673,70**	**1**
		Накладные расходы	%	76		1838,66	3
		Сметная прибыль	%	8		395,81	1
		Сметная стоимость:				**5343,46**	**8**
80	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0515**		**10347,00**	**533**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	43
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**576**
81	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0017**		**367063,00**	**624**
		Сметная прибыль	%	8		29365,04	50
		Сметная стоимость:				**396428,04**	**674**
82	**2305-0306-1808 РСНБ РК 2015**	**Диффузор вытяжной DVS100**	**шт.**	**2,0000**		**1853,00**	**3706**
		Сметная прибыль	%	8		148,24	296
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**4002**
83	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,5700**		**5118,38**	**8036**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**2457**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**75**
		Итого материалов:				**3523,41**	**5532**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1533,77	2408
		Сметная прибыль	%	8		532,17	836
		Сметная стоимость:				**7184,32**	**11279**
84	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2446,34**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
85	**1126-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**113298,16**	**5665**
		Итого оплата труда:				**46045,47**	**2302**
		Итого эксплуатация машин:				**3622,84**	**181**
		Итого материалов:				**64473,77**	**3224**
		Накладные расходы	%	76		34994,56	1750
		Сметная прибыль	%	8		11863,42	593
		Сметная стоимость:				**160156,13**	**8008**
86	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,0012**		**3108,99**	**4**
		Итого оплата труда:				**2419,29**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**--**
		Итого материалов:				**673,70**	**1**
		Накладные расходы	%	76		1838,66	2
		Сметная прибыль	%	8		395,81	--
		Сметная стоимость:				**5343,46**	**6**
87	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0515**		**10347,00**	**533**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	43
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**576**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0014**		**367063,00**	**514**
		Сметная прибыль	%	8		29365,04	41
		Сметная стоимость:				**396428,04**	**555**
89	**2305-0306-1808 РСНБ РК 2015**	**Диффузор вытяжной DVS100**	**шт.**	**2,0000**		**1853,00**	**3706**
		Сметная прибыль	%	8		148,24	296
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**4002**
90	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4000**		**5118,38**	**7166**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**2191**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**66**
		Итого материалов:				**3523,41**	**4933**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	2147
		Сметная прибыль	%	8		532,17	745
		Сметная стоимость:				**7184,32**	**10058**
91	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2446,34**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
92	**1126-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**113298,16**	**5665**
		Итого оплата труда:				**46045,47**	**2302**
		Итого эксплуатация машин:				**3622,84**	**181**
		Итого материалов:				**64473,77**	**3224**
		Накладные расходы	%	76		34994,56	1750
		Сметная прибыль	%	8		11863,42	593
		Сметная стоимость:				**160156,13**	**8008**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,0009**		**3108,99**	**3**
		Итого оплата труда:				**2419,29**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**--**
		Итого материалов:				**673,70**	**1**
		Накладные расходы	%	76		1838,66	2
		Сметная прибыль	%	8		395,81	--
		Сметная стоимость:				**5343,46**	**5**
94	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0515**		**10347,00**	**533**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	43
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**576**
95	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0010**		**367063,00**	**367**
		Сметная прибыль	%	8		29365,04	29
		Сметная стоимость:				**396428,04**	**396**
				Водопровод и канализация			
				Сантехническое оборудование			
96	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**12,0000**		**2449,63**	**29396**
		Итого оплата труда:				**2183,14**	**26198**
		Итого эксплуатация машин:				**79,44**	**953**
		Итого материалов:				**223,25**	**2679**
		Накладные расходы	%	98		2139,48	25674
		Сметная прибыль	%	8		367,13	4406
		Сметная стоимость:				**4956,24**	**59475**
97	**2303-0102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12,0000**		**9683,00**	**116196**
		Сметная прибыль	%	8		774,64	9296
		Сметная стоимость:				**10457,64**	**125492**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**2303-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12,0000**		**3844,00**	**46128**
		Сметная прибыль	%	8		307,52	3690
		Сметная стоимость:				**4151,52**	**49818**
99	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12,0000**		**966,00**	**11592**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	927
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**12519**
100	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**12,0000**		**401,00**	**4812**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	385
		Сметная стоимость:				**433,08**	**5197**
101	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**811,36**	**9736**
		Итого оплата труда:				**770,70**	**9248**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**2**
		Итого материалов:				**40,53**	**486**
		Накладные расходы	%	98		755,29	9063
		Сметная прибыль	%	8		125,33	1504
		Сметная стоимость:				**1691,98**	**20304**
102	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12,0000**		**2405,00**	**28860**
		Сметная прибыль	%	8		192,40	2309
		Сметная стоимость:				**2597,40**	**31169**
103	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**3105,62**	**24845**
		Итого оплата труда:				**2478,89**	**19831**
		Итого эксплуатация машин:				**157,61**	**1261**
		Итого материалов:				**541,53**	**4332**
		Накладные расходы	%	98		2429,31	19435
		Сметная прибыль	%	8		442,79	3542
		Сметная стоимость:				**5977,73**	**47822**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**2303-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**8,0000**		**6771,00**	**54168**
		Сметная прибыль	%	8		541,68	4333
		Сметная стоимость:				**7312,68**	**58501**
105	**2303-0102-0603 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**8,0000**		**6775,00**	**54200**
		Сметная прибыль	%	8		542,00	4336
		Сметная стоимость:				**7317,00**	**58536**
106	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**8,0000**		**401,00**	**3208**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	257
		Сметная стоимость:				**433,08**	**3465**
107	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3817,86**	**7636**
		Итого оплата труда:				**3363,66**	**6727**
		Итого эксплуатация машин:				**392,09**	**784**
		Итого материалов:				**232,87**	**466**
		Накладные расходы	%	98		3296,38	6593
		Сметная прибыль	%	8		569,14	1138
		Сметная стоимость:				**7683,39**	**15367**
108	**СТ Торг сеть**	**Ванна моечная на 1 отделение со съемной чашей**	**шт**	**2,0000**		**124785,00**	**249570**
109	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**966,00**	**1932**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	155
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**2087**
110	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**811,36**	**1623**
		Итого оплата труда:				**770,70**	**1541**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**–**
		Итого материалов:				**40,53**	**81**
		Накладные расходы	%	98		755,29	1511
		Сметная прибыль	%	8		125,33	251
		Сметная стоимость:				**1691,98**	**3384**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**2303-0102-1238 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**7627,00**	**15254**
		Сметная прибыль	%	8		610,16	1220
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**16474**
112	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1873,20**	**1873**
		Итого оплата труда:				**1498,65**	**1499**
		Итого эксплуатация машин:				**84,98**	**85**
		Итого материалов:				**300,58**	**301**
		Накладные расходы	%	98		1468,68	1469
		Сметная прибыль	%	8		267,35	267
		Сметная стоимость:				**3609,23**	**3609**
113	**2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1158,00**	**1158**
		Сметная прибыль	%	8		92,64	93
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**1251**
				Водопровод			
114	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**32,6000**		**1178,60**	**38422**
		Итого оплата труда:				**1151,73**	**37546**
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**473**
		Итого материалов:				**12,45**	**406**
		Накладные расходы	%	98		1128,69	36795
		Сметная прибыль	%	8		184,58	6017
		Сметная стоимость:				**2491,87**	**81235**
115	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**29,3074**		**168,00**	**4924**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	394
		Сметная стоимость:				**181,44**	**5318**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**43,6000**		**1269,51**	**55351**
		Итого оплата труда:				**1243,27**	**54207**
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**758**
		Итого материалов:				**8,98**	**391**
		Накладные расходы	%	98		1218,41	53123
		Сметная прибыль	%	8		199,03	8678
		Сметная стоимость:				**2686,95**	**117151**
117	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,5044**		**279,00**	**11301**
		Сметная прибыль	%	8		22,32	904
		Сметная стоимость:				**301,32**	**12205**
118	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**3461,27**	**4846**
		Итого оплата труда:				**833,41**	**1167**
		Итого эксплуатация машин:				**63,71**	**89**
		Итого материалов:				**2584,11**	**3618**
		Накладные расходы	%	98		816,74	1143
		Сметная прибыль	%	8		342,24	479
		Сметная стоимость:				**4620,25**	**6468**
119	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**744,00**	**744**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	60
		Сметная стоимость:				**803,52**	**804**
120	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**966,00**	**966**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	77
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**1043**
121	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**26,0000**		**1178,60**	**30644**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1151,73**	**29945**
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**377**
		Итого материалов:				**12,45**	**324**
		Накладные расходы	%	98		1128,69	29346
		Сметная прибыль	%	8		184,58	4799
		Сметная стоимость:				**2491,87**	**64789**
122	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**23,3740**		**168,00**	**3927**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	314
		Сметная стоимость:				**181,44**	**4241**
123	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**8845,77**	**8846**
		Итого оплата труда:				**8561,74**	**8562**
		Итого эксплуатация машин:				**404,89**	**405**
		Итого материалов:				**51,46**	**51**
		Накладные расходы	%	98		8390,50	8391
		Сметная прибыль	%	8		1378,90	1379
		Сметная стоимость:				**18615,17**	**18615**
124	**5104-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**77819,00**	**77819**
				Канализация			
125	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,5000**		**649,79**	**24367**
		Итого оплата труда:				**640,94**	**24035**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**116**
		Итого материалов:				**6,62**	**248**
		Накладные расходы	%	98		628,13	23555
		Сметная прибыль	%	8		102,23	3834
		Сметная стоимость:				**1380,15**	**51756**
126	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,2000**		**671,44**	**14235**
		Итого оплата труда:				**667,89**	**14159**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**27**
		Итого материалов:				**2,67**	**57**
		Накладные расходы	%	98		654,53	13876
		Сметная прибыль	%	8		106,08	2249
		Сметная стоимость:				**1432,05**	**30359**
127	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**37,4250**		**916,00**	**34281**
		Сметная прибыль	%	8		73,28	2743
		Сметная стоимость:				**989,28**	**37024**
128	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**21,1576**		**301,00**	**6368**
		Сметная прибыль	%	8		24,08	509
		Сметная стоимость:				**325,08**	**6878**
129	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**5,0000**		**400,00**	**2000**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	160
		Сметная стоимость:				**432,00**	**2160**
130	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**5,0000**		**320,00**	**1600**
		Сметная прибыль	%	8		25,60	128
		Сметная стоимость:				**345,60**	**1728**
131	**2302-0601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**10,0000**		**79,00**	**790**
		Сметная прибыль	%	8		6,32	63
		Сметная стоимость:				**85,32**	**853**
132	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,1000**		**11208,40**	**23538**
		Итого оплата труда:				**1825,42**	**3833**
		Итого эксплуатация машин:				**133,88**	**281**
		Итого материалов:				**9275,09**	**19478**
		Накладные расходы	%	98		1788,91	3757
		Сметная прибыль	%	8		1039,79	2184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14037,10**	**29478**
133	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**14781,58**	**14782**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**66,05**	**66**
		Итого материалов:				**13845,74**	**13846**
		Накладные расходы	%	98		881,92	882
		Сметная прибыль	%	8		1253,08	1253
		Сметная стоимость:				**16916,58**	**16917**
				Электроосвещение			
				Монтажные работы			
134	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**303,0000**		**1610,95**	**488117**
		Итого оплата труда:				**1200,23**	**363669**
		Итого эксплуатация машин:				**537,21**	**162774**
		Итого материалов:				**205,06**	**62133**
		Накладные расходы	%	72		864,16	261841
		Сметная прибыль	%	8		198,01	59997
		Сметная стоимость:				**2673,12**	**809955**
135	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**1151,39**	**20725**
		Итого оплата труда:				**967,20**	**17410**
		Итого эксплуатация машин:				**134,04**	**2413**
		Итого материалов:				**80,09**	**1442**
		Накладные расходы	%	72		696,38	12535
		Сметная прибыль	%	8		147,82	2661
		Сметная стоимость:				**1995,59**	**35921**
136	**1308-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**8,0000**		**2288,80**	**18310**
		Итого оплата труда:				**1126,99**	**9016**
		Итого эксплуатация машин:				**745,57**	**5965**
		Итого материалов:				**937,44**	**7500**
		Накладные расходы	%	72		811,43	6491
		Сметная прибыль	%	8		248,02	1984
		Сметная стоимость:				**3348,24**	**26786**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**36,0000**		**1967,94**	**70846**
		Итого оплата труда:				**861,27**	**31006**
		Итого эксплуатация машин:				**561,87**	**20227**
		Итого материалов:				**937,44**	**33748**
		Накладные расходы	%	72		620,12	22324
		Сметная прибыль	%	8		207,04	7454
		Сметная стоимость:				**2795,10**	**100624**
138	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**57,0000**		**347,63**	**19815**
		Итого оплата труда:				**332,54**	**18955**
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**183**
		Итого материалов:				**12,94**	**738**
		Накладные расходы	%	72		239,43	13647
		Сметная прибыль	%	8		46,96	2677
		Сметная стоимость:				**634,02**	**36139**
139	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**43,0000**		**347,63**	**14948**
		Итого оплата труда:				**332,54**	**14299**
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**138**
		Итого материалов:				**12,94**	**557**
		Накладные расходы	%	72		239,43	10295
		Сметная прибыль	%	8		46,96	2019
		Сметная стоимость:				**634,02**	**27263**
140	**1308-0305-0107 РСНБ РК 2015**	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**347,63**	**3476**
		Итого оплата труда:				**332,54**	**3325**
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**32**
		Итого материалов:				12,94	129
		Накладные расходы	%	72		239,43	2394
		Сметная прибыль	%	8		46,96	470
		Сметная стоимость:				**634,02**	**6340**
141	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**139,0000**		**413,61**	**57492**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**389,69**	**54167**
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**447**
		Итого материалов:				**21,78**	**3027**
		Накладные расходы	%	72		280,58	39000
		Сметная прибыль	%	8		55,53	7719
		Сметная стоимость:				**749,72**	**104211**
142	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**96,0000**		**463,81**	**44526**
		Итого оплата труда:				**317,96**	**30524**
		Итого эксплуатация машин:				**32,42**	**3112**
		Итого материалов:				**122,25**	**11736**
		Накладные расходы	%	72		228,93	21977
		Сметная прибыль	%	8		55,42	5320
		Сметная стоимость:				**748,16**	**71823**
				Заземление			
143	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**40,0000**		**475,81**	**19033**
		Итого оплата труда:				**416,54**	**16662**
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**163**
		Итого материалов:				**56,00**	**2240**
		Накладные расходы	%	72		299,91	11996
		Сметная прибыль	%	8		62,06	2482
		Сметная стоимость:				**837,78**	**33511**
				Оборудование и материалы			
144	**2307-0204-1025 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6908,00**	**13816**
		Сметная прибыль	%	8		552,64	1105
		Сметная стоимость:				**7460,64**	**14921**
145	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**492,00**	**1476**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	118
		Сметная стоимость:				**531,36**	**1594**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**2307-0204-0747 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1310,00**	**1310**
		Сметная прибыль	%	8		104,80	105
		Сметная стоимость:				**1414,80**	**1415**
147	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**16,0000**		**465,00**	**7440**
		Сметная прибыль	%	8		37,20	595
		Сметная стоимость:				**502,20**	**8035**
148	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11,0000**		**465,00**	**5115**
		Сметная прибыль	%	8		37,20	409
		Сметная стоимость:				**502,20**	**5524**
149	**2307-0204-0750 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1692,00**	**6768**
		Сметная прибыль	%	8		135,36	541
		Сметная стоимость:				**1827,36**	**7309**
150	**2307-0204-0748 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1353,00**	**2706**
		Сметная прибыль	%	8		108,24	216
		Сметная стоимость:				**1461,24**	**2922**
151	**2307-0106-0803 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные AOT.OPL UNI LED 600 EM, 4000 К(прим)**	**шт.**	**130,0000**		**22645,00**	**2943850**
		Сметная прибыль	%	8		1811,60	235508
		Сметная стоимость:				**24456,60**	**3179358**
152	**2307-0106-0804 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные AOT.OPL UNI LED 1200x200 К(прим)**	**шт.**	**167,0000**		**22645,00**	**3781715**
		Сметная прибыль	%	8		1811,60	302537
		Сметная стоимость:				**24456,60**	**4084252**
153	**2307-0106-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные " ЛИЦЕЙ" (прим)**	**шт.**	**18,0000**		**48271,00**	**868878**
		Сметная прибыль	%	8		3861,68	69510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**52132,68**	**938388**
154	**2307-0106-0114 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный ARCTIC.OPL ECO LED (прим)**	**шт.**	**8,0000**		**27773,00**	**222184**
		Сметная прибыль	%	8		2221,84	17775
		Сметная стоимость:				**29994,84**	**239959**
155	**2307-0106-0907 РСНБ РК 2015**	**Светильники для спортзала**	**шт.**	**6,0000**		**7862,00**	**47172**
		Сметная прибыль	%	8		628,96	3774
		Сметная стоимость:				**8490,96**	**50946**
156	**2307-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетка для светильника модели Sport 236**	**шт.**	**6,0000**		**4387,00**	**26322**
		Сметная прибыль	%	8		350,96	2106
		Сметная стоимость:				**4737,96**	**28428**
157	**2307-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**23,0000**		**1579,00**	**36317**
		Сметная прибыль	%	8		126,32	2905
		Сметная стоимость:				**1705,32**	**39222**
158	**2307-0101-1806 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**1663,00**	**11641**
		Сметная прибыль	%	8		133,04	931
		Сметная стоимость:				**1796,04**	**12572**
159	**2307-0101-0339 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампой накаливания IP40 Vito 20w(прим)**	**шт.**	**6,0000**		**995,00**	**5970**
		Сметная прибыль	%	8		79,60	478
		Сметная стоимость:				**1074,60**	**6448**
160	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**32,0000**		**738,00**	**23616**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	1889
		Сметная стоимость:				**797,04**	**25505**
161	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**56,0000**		**355,00**	**19880**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28,40	1590
		Сметная стоимость:				**383,40**	**21470**
162	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**43,0000**		**315,00**	**13545**
		Сметная прибыль	%	8		25,20	1084
		Сметная стоимость:				**340,20**	**14629**
163	**2307-0204-2001 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**1059,00**	**10590**
		Сметная прибыль	%	8		84,72	847
		Сметная стоимость:				**1143,72**	**11437**
164	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**106,0000**		**364,00**	**38584**
		Сметная прибыль	%	8		29,12	3087
		Сметная стоимость:				**393,12**	**41671**
165	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**33,0000**		**477,00**	**15741**
		Сметная прибыль	%	8		38,16	1259
		Сметная стоимость:				**515,16**	**17000**
166	**2307-0218-1401 РСНБ РК 2015**	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**12,0000**		**1473,00**	**17676**
		Сметная прибыль	%	8		117,84	1414
		Сметная стоимость:				**1590,84**	**19090**
				Технологическое оборудование			
167	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка штучных изделий**	**изделие**	**447,0000**		**1056,03**	**472046**
		Итого оплата труда:				**595,56**	**266215**
		Итого эксплуатация машин:				**94,02**	**42029**
		Итого материалов:				**409,57**	**183080**
		Накладные расходы	%	90		536,00	239594
		Сметная прибыль	%	8		127,36	56931
		Сметная стоимость:				**1719,40**	**768571**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Парта ученическая двухместная 1200х500, Н регулируется**	**шт**	**168,0000**		**8571,43**	**1440000**
		Отпускная цена -				8571,43	1440000
		Транспортные расходы -	%	11		942,86	158400
		Стоимость оборудования				9514,29	1598400
169	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стул ученический 400х400, Н регулируется**	**шт**	**358,0000**		**6383,93**	**2285447**
		Отпускная цена -				6383,93	2285447
		Транспортные расходы -	%	11		702,23	251399
		Стоимость оборудования				7086,16	2536846
170	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для учебных пособий 900х400х1800**	**шт**	**22,0000**		**23571,43**	**518571**
		Отпускная цена -				23571,43	518571
		Транспортные расходы -	%	11		2592,86	57043
		Стоимость оборудования				26164,29	575614
171	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для учебных пособий 900х400х1800**	**шт**	**21,0000**		**23571,43**	**495000**
		Отпускная цена -				23571,43	495000
		Транспортные расходы -	%	11		2592,86	54450
		Стоимость оборудования				26164,29	549450
172	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Доска ученическая пятиэлементная 3000х1000**	**шт**	**15,0000**		**40714,29**	**610714**
		Отпускная цена -				40714,29	610714
		Транспортные расходы -	%	11		4478,57	67179
		Стоимость оборудования				45192,86	677893
173	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Подсветка для доски**	**шт**	**15,0000**		**19107,14**	**286607**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				19107,14	286607
		Транспортные расходы -	%	11		2101,79	31527
		Стоимость оборудования				21208,93	318134
174	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол для преподавателя 1400x700x750h**	**шт**	**47,0000**		**19285,71**	**906428**
		Отпускная цена -				19285,71	906428
		Транспортные расходы -	%	11		2121,43	99707
		Стоимость оборудования				21407,14	1006135
175	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стул для преподавателя**	**шт**	**103,0000**		**6696,43**	**689732**
		Отпускная цена -				6696,43	689732
		Транспортные расходы -	%	11		736,61	75871
		Стоимость оборудования				7433,04	765603
176	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Компьютерный стол 800x500x750**		**45,0000**		**11071,43**	**498214**
		Отпускная цена -				11071,43	498214
		Транспортные расходы -	%	11		1217,86	54804
		Стоимость оборудования				12289,29	553018
177	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для учебных пособий 900x400x1800**	**шт**	**6,0000**		**23571,43**	**141429**
		Отпускная цена -				23571,43	141429
		Транспортные расходы -	%	11		2592,86	15557
		Стоимость оборудования				26164,29	156986
178	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для учебных пособий 900x400x1800**	**шт**	**23,0000**		**23571,43**	**542143**
		Отпускная цена -				23571,43	542143
		Транспортные расходы -	%	11		2592,86	59636
		Стоимость оборудования				26164,29	601779

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном и табуретом 1000x500x600**	**шт**	**11,0000**		**71250,00**	**783750**
		Отпускная цена -				71250,00	783750
		Транспортные расходы -	%	11		7837,50	86213
		Стоимость оборудования				79087,50	869963
180	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол демонстрационный для кабинета физики 2400x600x900**	**шт**	**2,0000**		**72857,14**	**145714**
		Отпускная цена -				72857,14	145714
		Транспортные расходы -	%	11		8014,29	16029
		Стоимость оборудования				80871,43	161743
181	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол демонстрационный для кабинета химии 2400x600x900**	**шт**	**1,0000**		**82678,57**	**82679**
		Отпускная цена -				82678,57	82679
		Транспортные расходы -	%	11		9094,64	9095
		Стоимость оборудования				91773,21	91774
182	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Кресло для преподавателя 450x450 регулируется**	**шт**	**14,0000**		**17678,57**	**247500**
		Отпускная цена -				17678,57	247500
		Транспортные расходы -	%	11		1944,64	27225
		Стоимость оборудования				19623,21	274725
183	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол руководителя с выкатной тумбой 1200x700x750h**	**шт**	**2,0000**		**19321,43**	**38643**
		Отпускная цена -				19321,43	38643
		Транспортные расходы -	%	11		2125,36	4251
		Стоимость оборудования				21446,79	42894
184	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол заседаний 2000x800x760h**	**шт**	**2,0000**		**28928,57**	**57857**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				28928,57	57857
		Транспортные расходы -	%	11		3182,14	6364
		Стоимость оборудования				32110,71	64221
185	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол приставной к столу руководителя**	**шт**	**1,0000**		**12589,29**	**12589**
		Отпускная цена -				12589,29	12589
		Транспортные расходы -	%	11		1384,82	1385
		Стоимость оборудования				13974,11	13974
186	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол для компьютера приставной к столу руководителя**	**шт**	**1,0000**		**14375,00**	**14375**
		Отпускная цена -				14375,00	14375
		Транспортные расходы -	%	11		1581,25	1581
		Стоимость оборудования				15956,25	15956
187	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Кресло для преподавателя 450х450 регулируется**	**шт**	**1,0000**		**17678,57**	**17679**
		Отпускная цена -				17678,57	17679
		Транспортные расходы -	%	11		1944,64	1945
		Стоимость оборудования				19623,21	19624
188	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для ученических пособий полки со стеклянными дверцами 900х400х1800**	**шт**	**2,0000**		**26607,14**	**53214**
		Отпускная цена -				26607,14	53214
		Транспортные расходы -	%	11		2926,79	5854
		Стоимость оборудования				29533,93	59068
189	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800х380х1970h**	**шт**	**2,0000**		**26517,86**	**53036**
		Отпускная цена -				26517,86	53036
		Транспортные расходы -	%	11		2916,96	5834
		Стоимость оборудования				29434,82	58870

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф для одежды двухстворчатый замок ключевой, размер одной створки 400x520x1800h**	**шт**	**2,0000**		**24901,79**	**49804**
		Отпускная цена -				24901,79	49804
		Транспортные расходы -	%	11		2739,20	5478
		Стоимость оборудования				27640,99	55282
191	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Сейф**	**шт**	**2,0000**		**30892,86**	**61786**
		Отпускная цена -				30892,86	61786
		Транспортные расходы -	%	11		3398,21	6796
		Стоимость оборудования				34291,07	68582
192	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Вешалка на 30 человек**	**шт**	**2,0000**		**37142,86**	**74286**
		Отпускная цена -				37142,86	74286
		Транспортные расходы -	%	11		4085,71	8171
		Стоимость оборудования				41228,57	82457
193	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Вешалка на 170 человек**	**шт**	**5,0000**		**19553,57**	**97768**
		Отпускная цена -				19553,57	97768
		Транспортные расходы -	%	11		2150,89	10754
		Стоимость оборудования				21704,46	108522
194	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф стеллаж односторонний с горизонтальными полками**	**шт**	**2,0000**		**23214,29**	**46429**
		Отпускная цена -				23214,29	46429
		Транспортные расходы -	%	11		2553,57	5107
		Стоимость оборудования				25767,86	51536
195	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф стеллаж 2 накл и 4 горизонтальными полками**	**шт**	**1,0000**		**23214,29**	**23214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				23214,29	23214
		Транспортные расходы -	%	11		2553,57	2554
		Стоимость оборудования				25767,86	25768
196	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф стеллаж односторонний угловой**	**шт**	**1,0000**		**23214,29**	**23214**
		Отпускная цена -				23214,29	23214
		Транспортные расходы -	%	11		2553,57	2554
		Стоимость оборудования				25767,86	25768
197	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Шкаф стеллаж двухсторонний**	**шт**	**4,0000**		**23214,29**	**92857**
		Отпускная цена -				23214,29	92857
		Транспортные расходы -	%	11		2553,57	10214
		Стоимость оборудования				25767,86	103071
198	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Столы для столовой 1500х600х750**	**шт**	**20,0000**		**22321,43**	**446429**
		Отпускная цена -				22321,43	446429
		Транспортные расходы -	%	11		2455,36	49107
		Стоимость оборудования				24776,79	495536
199	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стуля для столовой 1500х600х750**	**шт**	**80,0000**		**5446,43**	**435714**
		Отпускная цена -				5446,43	435714
		Транспортные расходы -	%	11		599,11	47929
		Стоимость оборудования				6045,54	483643
200	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Стол библиотекаря**	**шт**	**1,0000**		**21964,29**	**21964**
		Отпускная цена -				21964,29	21964
		Транспортные расходы -	%	11		2416,07	2416
		Стоимость оборудования				24380,36	24380

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Диван кожзам 1500x600x500**	**шт**	**1,0000**		**72678,57**	**72679**
		Отпускная цена -				72678,57	72679
		Транспортные расходы -	%	11		7994,64	7995
		Стоимость оборудования				80673,21	80674
202	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Зеркало 6000x700**	**шт**	**2,0000**		**10000,00**	**20000**
		Отпускная цена -				10000,00	20000
		Транспортные расходы -	%	11		1100,00	2200
		Стоимость оборудования				11100,00	22200
203	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Кресло для релаксации**	**шт**	**1,0000**		**48303,57**	**48304**
		Отпускная цена -				48303,57	48304
		Транспортные расходы -	%	11		5313,39	5313
		Стоимость оборудования				53616,96	53617
204	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Аквариум 15л**	**шт**	**2,0000**		**23839,29**	**47679**
		Отпускная цена -				23839,29	47679
		Транспортные расходы -	%	11		2622,32	5245
		Стоимость оборудования				26461,61	52924
205	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Микшерный пульт**	**шт**	**1,0000**		**131160,71**	**131161**
		Отпускная цена -				131160,71	131161
		Транспортные расходы -	%	11		14427,68	14428
		Стоимость оборудования				145588,39	145589
206	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Акустическая система 400Вт**	**шт**	**2,0000**		**66875,00**	**133750**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				66875,00	133750
		Транспортные расходы -	%	11		7356,25	14713
		Стоимость оборудования				74231,25	148463
207	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Микрофон радиоуправляемый двойной**	**шт**	**1,0000**		**100535,71**	**100536**
		Отпускная цена -				100535,71	100536
		Транспортные расходы -	%	11		11058,93	11059
		Стоимость оборудования				111594,64	111595
208	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Профессиональный статичный свет**	**шт**	**1,0000**		**415535,71**	**415536**
		Отпускная цена -				415535,71	415536
		Транспортные расходы -	%	11		45708,93	45709
		Стоимость оборудования				461244,64	461245
209	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Интерактивная доска Intech SR83D**	**шт**	**14,0000**		**200446,43**	**2806250**
		Отпускная цена -				200446,43	2806250
		Транспортные расходы -	%	11		22049,11	308688
		Стоимость оборудования				222495,54	3114938
210	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Проектор 055 SVGA**	**шт**	**14,0000**		**189821,43**	**2657500**
		Отпускная цена -				189821,43	2657500
		Транспортные расходы -	%	11		20880,36	292325
		Стоимость оборудования				210701,79	2949825
211	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Компьютер в комплекте:монитор, мышь, клавиатура, UPS с сетевым фильтром, лицензионное программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**58,0000**		**165089,29**	**9575179**
		Отпускная цена -				165089,29	9575179
		Транспортные расходы -	%	11		18159,82	1053270
		Стоимость оборудования				183249,11	10628449

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Многофункциональное устройство принтер/копир со сканером 3в1**	**шт**	**22,0000**		**37410,71**	**823036**
		Отпускная цена -				37410,71	823036
		Транспортные расходы -	%	11		4115,18	90534
		Стоимость оборудования				41525,89	913570
213	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Настольный сверлильный станок**	**шт**	**4,0000**		**100625,00**	**402500**
		Отпускная цена -				100625,00	402500
		Транспортные расходы -	%	11		11068,75	44275
		Стоимость оборудования				111693,75	446775
214	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Заточный сверлильный станок полностью закрытые подшипники, лампа освещения на гибком кронштейне**	**шт**	**1,0000**		**98750,00**	**98750**
		Отпускная цена -				98750,00	98750
		Транспортные расходы -	%	11		10862,50	10863
		Стоимость оборудования				109612,50	109613
215	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Станок токарный по металлу, массивная станина из чугуна, 400x270x210**	**шт**	**1,0000**		**236339,29**	**236339**
		Отпускная цена -				236339,29	236339
		Транспортные расходы -	%	11		25997,32	25997
		Стоимость оборудования				262336,61	262336
216	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Заточный сверлильный станок полностью закрытые подшипники, лампа освещения на гибком кронштейне**	**шт**	**1,0000**		**111250,00**	**111250**
		Отпускная цена -				111250,00	111250
		Транспортные расходы -	%	11		12237,50	12238
		Стоимость оборудования				123487,50	123488
217	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Станок токарный деревообрабатывающий, легкая станина из стального профиля**	**шт**	**1,0000**		**85892,86**	**85893**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				85892,86	85893
		Транспортные расходы -	%	11		9448,21	9448
		Стоимость оборудования				95341,07	95341
218	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Тиски**	**шт**	**11,0000**		**17500,00**	**192500**
		Отпускная цена -				17500,00	192500
		Транспортные расходы -	%	11		1925,00	21175
		Стоимость оборудования				19425,00	213675
219	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Набор инструментов по дереву**	**шт**	**11,0000**		**19107,14**	**210179**
		Отпускная цена -				19107,14	210179
		Транспортные расходы -	%	11		2101,79	23120
		Стоимость оборудования				21208,93	233299
220	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Слесарные инструменты**	**шт**	**11,0000**		**19107,14**	**210179**
		Отпускная цена -				19107,14	210179
		Транспортные расходы -	%	11		2101,79	23120
		Стоимость оборудования				21208,93	233299
221	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Приборы и оборудования для кабинета биологии**	**шт**	**1,0000**		**602678,57**	**602679**
		Отпускная цена -				602678,57	602679
		Транспортные расходы -	%	11		66294,64	66295
		Стоимость оборудования				668973,21	668974
222	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Набор инструментов (линейки, циркуль ит.д.)**	**шт**	**1,0000**		**17500,00**	**17500**
		Отпускная цена -				17500,00	17500
		Транспортные расходы -	%	11		1925,00	1925
		Стоимость оборудования				19425,00	19425

1	2	3	4	5	6	7	8
223	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Плакаты для кабинета математики**	**шт**	**1,0000**		**32500,00**	**32500**
		Отпускная цена -				32500,00	32500
		Транспортные расходы -	%	11		3575,00	3575
		Стоимость оборудования				36075,00	36075
224	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Приборы и оборудования для кабинета химии**	**шт**	**1,0000**		**704910,71**	**704911**
		Отпускная цена -				704910,71	704911
		Транспортные расходы -	%	11		77540,18	77540
		Стоимость оборудования				782450,89	782451
225	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Приборы и оборудования для кабинета физики**	**шт**	**1,0000**		**767321,43**	**767321**
		Отпускная цена -				767321,43	767321
		Транспортные расходы -	%	11		84405,36	84405
		Стоимость оборудования				851726,79	851726
226	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Глобус**	**шт**	**12,0000**		**4017,86**	**48214**
		Отпускная цена -				4017,86	48214
		Транспортные расходы -	%	11		441,96	5304
		Стоимость оборудования				4459,82	53518
227	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Географические карты набор**	**шт**	**1,0000**		**30357,14**	**30357**
		Отпускная цена -				30357,14	30357
		Транспортные расходы -	%	11		3339,29	3339
		Стоимость оборудования				33696,43	33696
228	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Лингофонное оборудование 12 учеников+1 учитель, наушники, кабели**	**шт**	**2,0000**		**437142,86**	**874286**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отпускная цена -				437142,86	874286
		Транспортные расходы -	%	11		48085,71	96171
		Стоимость оборудования				485228,57	970457
229	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Набор инструментов для черчения**	**шт**	**1,0000**		**30357,14**	**30357**
		Отпускная цена -				30357,14	30357
		Транспортные расходы -	%	11		3339,29	3339
		Стоимость оборудования				33696,43	33696
230	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Плакаты для кабинета черчения**	**шт**	**1,0000**		**17410,71**	**17411**
		Отпускная цена -				17410,71	17411
		Транспортные расходы -	%	11		1915,18	1915
		Стоимость оборудования				19325,89	19326
231	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Игрушки для развития мышления**	**шт**	**1,0000**		**57946,43**	**57946**
		Отпускная цена -				57946,43	57946
		Транспортные расходы -	%	11		6374,11	6374
		Стоимость оборудования				64320,54	64320
232	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Полный комплект спортинвентарей, мячи**	**шт**	**1,0000**		**169285,71**	**169286**
		Отпускная цена -				169285,71	169286
		Транспортные расходы -	%	11		18621,43	18621
		Стоимость оборудования				187907,14	187907
233	**КП №1522 от 24.05.2018г ТОО ADL Industrial**	**Сейф для оружия Воробей 1100х350**	**шт**	**1,0000**		**44285,71**	**44286**
		Отпускная цена -				44285,71	44286
		Транспортные расходы -	%	11		4871,43	4871
		Стоимость оборудования				49157,14	49157
				Пожарная сигнализация			

1	2	3	4	5	6	7	8
234	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45039,21**	**45039**
		Итого оплата труда:				**44270,00**	**44270**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2**
		Итого материалов:				**767,13**	**767**
		Накладные расходы	%	61		27004,70	27005
		Сметная прибыль	%	8		5763,51	5764
		Сметная стоимость:				**77807,42**	**77807**
235	**1308-0105-0103 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3938,54**	**3939**
		Итого оплата труда:				**3303,00**	**3303**
		Итого материалов:				**635,54**	**636**
		Накладные расходы	%	72		2378,16	2378
		Сметная прибыль	%	8		505,34	505
		Сметная стоимость:				**6822,04**	**6822**
236	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2435,50**	**2435**
		Итого оплата труда:				**1084,00**	**1084**
		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**23**
		Итого материалов:				**1328,62**	**1329**
		Накладные расходы	%	72		780,48	780
		Сметная прибыль	%	8		257,28	257
		Сметная стоимость:				**3473,26**	**3473**
237	**1310-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**1,0000**		**1510,83**	**1511**
		Итого оплата труда:				**1485,90**	**1486**
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**–**
		Итого материалов:				**24,72**	**25**
		Накладные расходы	%	61		906,40	906
		Сметная прибыль	%	8		193,38	193
		Сметная стоимость:				**2610,60**	**2611**
238	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**1151,39**	**16119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**967,20**	**13541**
		Итого эксплуатация машин:				**134,04**	**1876**
		Итого материалов:				**80,09**	**1121**
		Накладные расходы	%	72		696,38	9749
		Сметная прибыль	%	8		147,82	2070
		Сметная стоимость:				**1995,59**	**27938**
239	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60,0000**		**2310,05**	**138603**
		Итого оплата труда:				**2202,00**	**132120**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**125**
		Итого материалов:				**105,97**	**6358**
		Накладные расходы	%	61		1343,22	80593
		Сметная прибыль	%	8		292,26	17536
		Сметная стоимость:				**3945,53**	**236732**
240	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34,0000**		**1153,72**	**39226**
		Итого оплата труда:				**1101,00**	**37434**
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**27**
		Итого материалов:				**51,94**	**1766**
		Накладные расходы	%	61		671,61	22835
		Сметная прибыль	%	8		146,03	4965
		Сметная стоимость:				**1971,35**	**67026**
241	**1310-0701-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13,0000**		**437,32**	**5685**
		Итого оплата труда:				**385,35**	**5010**
		Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**268**
		Итого материалов:				**31,33**	**407**
		Накладные расходы	%	61		235,06	3056
		Сметная прибыль	%	8		53,79	699
		Сметная стоимость:				**726,17**	**9440**
242	**1310-0902-0833 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная. Замена нумерации**	**коробка**	**30,0000**		**184,20**	**5526**
		Итого оплата труда:				**184,20**	**5526**
		Накладные расходы	%	72		132,62	3979
		Сметная прибыль	%	8		25,35	760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**342,17**	**10265**
243	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1040,0000**		**197,94**	**205860**
		Итого оплата труда:				**176,68**	**183743**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**2290**
		Итого материалов:				**19,16**	**19924**
		Накладные расходы	%	72		127,21	132295
		Сметная прибыль	%	8		26,01	27052
		Сметная стоимость:				**351,16**	**365208**
244	**1308-0502-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих**	**м**	**19,0000**		**437,38**	**8310**
		Итого оплата труда:				**343,71**	**6531**
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**594**
		Итого материалов:				**70,46**	**1339**
		Накладные расходы	%	72		247,47	4702
		Сметная прибыль	%	8		54,79	1041
		Сметная стоимость:				**739,64**	**14053**
245	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**2941,0000**		**20,61**	**60603**
		Итого оплата труда:				**10,93**	**32137**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**2363**
		Итого материалов:				**9,14**	**26888**
		Накладные расходы	%	72		7,87	23139
		Сметная прибыль	%	8		2,28	6699
		Сметная стоимость:				**30,75**	**90441**
246	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20,0000**		**72,62**	**1452**
		Итого оплата труда:				**53,57**	**1071**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**16**
		Итого материалов:				**18,52**	**370**
		Накладные расходы	%	72		38,57	771
		Сметная прибыль	%	8		8,89	178
		Сметная стоимость:				**120,08**	**2402**

1	2	3	4	5	6	7	8
247	**1310-0701-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**437,32**	**2187**
		Итого оплата труда:				**385,35**	**1927**
		Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**103**
		Итого материалов:				**31,33**	**157**
		Накладные расходы	%	61		235,06	1175
		Сметная прибыль	%	8		53,79	269
		Сметная стоимость:				**726,17**	**3631**
248	**2308-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1,0000**		**19221,00**	**19221**
		Сметная прибыль	%	8		1537,68	1538
		Сметная стоимость:				**20758,68**	**20759**
249	**2308-0306-0207 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1921,00**	**1921**
		Сметная прибыль	%	8		153,68	154
		Сметная стоимость:				**2074,68**	**2075**
250	**2307-0218-1804 РСНБ РК 2015**	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**981,00**	**981**
		Сметная прибыль	%	8		78,48	78
		Сметная стоимость:				**1059,48**	**1059**
251	**2308-0304-0311 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1,0000**		**1361,00**	**1361**
		Сметная прибыль	%	8		108,88	109
		Сметная стоимость:				**1469,88**	**1470**
252	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель " Выход"**	**шт.**	**14,0000**		**608,00**	**8512**
		Сметная прибыль	%	8		48,64	681
		Сметная стоимость:				**656,64**	**9193**
253	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**60,0000**		**911,00**	**54660**
		Сметная прибыль	%	8		72,88	4373
		Сметная стоимость:				**983,88**	**59033**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**34,0000**		**232,00**	**7888**
		Сметная прибыль	%	8		18,56	631
		Сметная стоимость:				**250,56**	**8519**
255	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**13,0000**		**1625,00**	**21125**
		Сметная прибыль	%	8		130,00	1690
		Сметная стоимость:				**1755,00**	**22815**
256	**2308-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка КС-4**	**шт.**	**30,0000**		**1160,00**	**34800**
		Сметная прибыль	%	8		92,80	2784
		Сметная стоимость:				**1252,80**	**37584**
257	**2307-0204-0701 РСНБ РК 2015**	**Микровыключатель**	**шт.**	**1,0000**		**681,00**	**681**
		Сметная прибыль	%	8		54,48	54
		Сметная стоимость:				**735,48**	**735**
258	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**1,0190**		**18675,00**	**19030**
		Сметная прибыль	%	8		1494,00	1522
		Сметная стоимость:				**20169,00**	**20552**
259	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0200**		**35095,00**	**702**
		Сметная прибыль	%	8		2807,60	56
		Сметная стоимость:				**37902,60**	**758**
260	**2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**1,9220**		**68332,00**	**131334**
		Сметная прибыль	%	8		5466,56	10507
		Сметная стоимость:				**73798,56**	**141841**
261	**2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**1000,0000**		**32,00**	**32000**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	2560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34,56**	**34560**
262	**2306-1710-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**40,0000**		**100,00**	**4000**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	320
		Сметная стоимость:				**108,00**	**4320**
263	**2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**19,0000**		**141,00**	**2679**
		Сметная прибыль	%	8		11,28	214
		Сметная стоимость:				**152,28**	**2893**
264	**2308-0302-0706 РСНБ РК 2015**	**Блок речевого оповещения БРО " Орфей" (прим)**	**шт.**	**1,0000**		**28165,00**	**28165**
		Сметная прибыль	%	8		2253,20	2253
		Сметная стоимость:				**30418,20**	**30418**
265	**2308-0304-0504 РСНБ РК 2015**	**Оповещательные колонки " Орфей" (прим)**	**шт.**	**5,0000**		**5540,00**	**27700**
		Сметная прибыль	%	8		443,20	2216
		Сметная стоимость:				**5983,20**	**29916**
				Туалет на 5 очков (2шт)			
266	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**115,2000**		**119,36**	**13750**
		Итого оплата труда:				**41,18**	**4744**
		Итого эксплуатация машин:				**114,86**	**13232**
		Накладные расходы	%	72		29,65	3416
		Сметная прибыль	%	8		11,92	1373
		Сметная стоимость:				**160,93**	**18539**
267	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,8000**		**1424,81**	**18238**
		Итого оплата труда:				**1424,81**	**18238**
		Накладные расходы	%	72		1025,86	13131
		Сметная прибыль	%	8		196,05	2509
		Сметная стоимость:				**2646,72**	**33878**

1	2	3	4	5	6	7	8
268	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,0000**		**651,36**	**3257**
		Итого оплата труда:				**651,36**	**3257**
		Накладные расходы	%	72		468,98	2345
		Сметная прибыль	%	8		89,63	448
		Сметная стоимость:				**1209,97**	**6050**
269	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**45,0000**		**26,37**	**1187**
		Итого оплата труда:				**9,09**	**409**
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**1187**
		Накладные расходы	%	72		6,55	295
		Сметная прибыль	%	8		2,63	118
		Сметная стоимость:				**35,55**	**1600**
270	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**45,0000**		**132,84**	**5978**
		Итого оплата труда:				**98,56**	**4435**
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**2843**
		Накладные расходы	%	72		70,96	3193
		Сметная прибыль	%	8		16,30	734
		Сметная стоимость:				**220,11**	**9905**
				Лишний грунт - 39м3			
271	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**124,8000**		**236,00**	**29453**
		Сметная прибыль	%	8		18,88	2356
		Сметная стоимость:				**254,88**	**31809**
272	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**124,8000**		**104,00**	**12979**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	1038
		Сметная стоимость:				**112,32**	**14018**
273	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**78,0000**		**14,82**	**1156**
		Итого оплата труда:				**6,83**	**533**
		Итого эксплуатация машин:				**12,58**	**982**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,14**	**11**
		Накладные расходы	%	72		4,92	383
		Сметная прибыль	%	8		1,58	123
		Сметная стоимость:				**21,31**	**1662**
				Выгреб			
274	**1111-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,8000**		**10918,55**	**41490**
		Итого оплата труда:				**7428,25**	**28227**
		Итого эксплуатация машин:				**2564,56**	**9745**
		Итого материалов:				**2301,99**	**8748**
		Накладные расходы	%	94		6982,56	26534
		Сметная прибыль	%	8		1432,09	5442
		Сметная стоимость:				**19333,19**	**73466**
275	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,9000**		**9486,47**	**18024**
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**2527**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**2777**
		Итого материалов:				**7306,60**	**13883**
		Накладные расходы	%	93		1236,89	2350
		Сметная прибыль	%	8		857,87	1630
		Сметная стоимость:				**11581,23**	**22004**
276	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**1,9000**		**38049,25**	**72294**
		Итого оплата труда:				**12455,81**	**23666**
		Итого эксплуатация машин:				**3338,43**	**6343**
		Итого материалов:				**23776,81**	**45176**
		Накладные расходы	%	69		8594,51	16330
		Сметная прибыль	%	8		3731,50	7090
		Сметная стоимость:				50375,26	95713
277	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из сульфатостойкого бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**1,9000**		**31365,61**	**59595**
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**2357**
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**1994**
		Итого материалов:				**29275,20**	**55623**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1128,82	2145
		Сметная прибыль	%	8		2599,55	4939
		Сметная стоимость:				**35093,98**	**66679**
278	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,0000**		**661,00**	**15864**
		Итого оплата труда:				**296,85**	**7124**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**611**
		Итого материалов:				**350,39**	**8409**
		Накладные расходы	%	94		279,04	6697
		Сметная прибыль	%	8		75,20	1805
		Сметная стоимость:				**1015,24**	**24366**
279	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**29,6200**		**38592,02**	**1143096**
		Итого оплата труда:				**7852,13**	**232580**
		Итого эксплуатация машин:				**2841,92**	**84178**
		Итого материалов:				**28810,44**	**853365**
		Накладные расходы	%	91		7145,44	211648
		Сметная прибыль	%	8		3659,00	108379
		Сметная стоимость:				**49396,46**	**1463123**
280	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,0000**		**1055,52**	**94997**
		Итого оплата труда:				**706,80**	**63612**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**5648**
		Итого материалов:				**334,97**	**30147**
		Накладные расходы	%	80		565,44	50889
		Сметная прибыль	%	8		129,68	11671
		Сметная стоимость:				**1750,64**	**157557**
281	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**148,0000**		**826,44**	**122314**
		Итого оплата труда:				**232,01**	**34337**
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**2823**
		Итого материалов:				**577,56**	**85479**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		215,77	31934
		Сметная прибыль	%	8		83,38	12340
		Сметная стоимость:				**1125,59**	**166587**
				Металлоконструкции			
282	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4720**		**87996,97**	**41535**
		Итого оплата труда:				**74832,28**	**35321**
		Итого эксплуатация машин:				**6226,79**	**2939**
		Итого материалов:				**7286,98**	**3439**
		Накладные расходы	%	69		51634,27	24371
		Сметная прибыль	%	8		11170,50	5272
		Сметная стоимость:				**150801,74**	**71178**
283	**2105-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4400**		**222954,00**	**98100**
		Сметная прибыль	%	8		17836,32	7848
		Сметная стоимость:				**240790,32**	**105948**
284	**2105-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3400**		**222954,00**	**75804**
		Сметная прибыль	%	8		17836,32	6064
		Сметная стоимость:				**240790,32**	**81869**
285	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,4000**		**982,00**	**25925**
		Сметная прибыль	%	8		78,56	2074
		Сметная стоимость:				**1060,56**	**27999**
286	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**87,0000**		**313,48**	**27272**
		Итого оплата труда:				**295,80**	**25735**
		Итого эксплуатация машин:				**10,47**	**911**
		Итого материалов:				**11,18**	**973**
		Накладные расходы	%	69		204,10	17757
		Сметная прибыль	%	8		41,41	3602
		Сметная стоимость:				**558,99**	**48632**

1	2	3	4	5	6	7	8
287	**2110-0104-0510 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**100,0500**		**1723,00**	**172386**
		Сметная прибыль	%	8		137,84	13791
		Сметная стоимость:				**1860,84**	**186177**
288	**1120-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Отсосы бортовые. Установка**	**кг отсосов**	**27,6200**		**54,96**	**1518**
		Итого оплата труда:				**39,79**	**1099**
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**101**
		Итого материалов:				**13,15**	**363**
		Накладные расходы	%	98		38,99	1077
		Сметная прибыль	%	8		7,52	208
		Сметная стоимость:				**101,47**	**2803**
289	**2301-0201-0190 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**2011,00**	**10055**
		Сметная прибыль	%	8		160,88	804
		Сметная стоимость:				**2171,88**	**10859**
290	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**20,4000**		**102,63**	**2094**
		Итого оплата труда:				**37,10**	**757**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**45**
		Итого материалов:				**63,54**	**1296**
		Накладные расходы	%	69		25,60	522
		Сметная прибыль	%	8		10,26	209
		Сметная стоимость:				**138,48**	**2825**
291	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,4000**		**76,52**	**1561**
		Итого оплата труда:				**21,78**	**444**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**32**
		Итого материалов:				**53,40**	**1089**
		Накладные расходы	%	69		15,03	307
		Сметная прибыль	%	8		7,32	149
		Сметная стоимость:				**98,87**	**2017**

1	2	3	4	5	6	7	8
292	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**0,8450**		**3030,26**	**2561**
		Итого оплата труда:				**1223,43**	**1034**
		Итого эксплуатация машин:				**504,45**	**426**
		Итого материалов:				**1412,66**	**1194**
		Накладные расходы	%	90		1101,09	930
		Сметная прибыль	%	8		330,51	279
		Сметная стоимость:				**4461,86**	**3770**
293	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,8450**		**33419,00**	**28239**
		Сметная прибыль	%	8		2673,52	2259
		Сметная стоимость:				**36092,52**	**30498**
294	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0005**		**90405,62**	**45**
		Итого оплата труда:				**20421,36**	**10**
		Итого эксплуатация машин:				**942,92**	**–**
		Итого материалов:				**69437,70**	**35**
		Накладные расходы	%	90		18379,22	9
		Сметная прибыль	%	8		8702,79	4
		Сметная стоимость:				**117487,64**	**59**
295	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0089**		**48951,43**	**436**
		Итого оплата труда:				**43316,43**	**386**
		Итого эксплуатация машин:				**2412,75**	**21**
		Итого материалов:				**3620,08**	**32**
		Накладные расходы	%	69		29888,34	266
		Сметная прибыль	%	8		6307,18	56
		Сметная стоимость:				**85146,95**	**758**
296	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**203889,00**	**326**
		Сметная прибыль	%	8		16311,12	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**220200,12**	**352**
297	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**202055,00**	**1475**
		Сметная прибыль	%	8		16164,40	118
		Сметная стоимость:				**218219,40**	**1593**
298	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**202055,00**	**1475**
		Сметная прибыль	%	8		16164,40	118
		Сметная стоимость:				**218219,40**	**1593**
299	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**32,0000**		**2408,14**	**77060**
		Итого оплата труда:				**960,96**	**30751**
		Итого эксплуатация машин:				**149,96**	**4799**
		Итого материалов:				**1364,34**	**43659**
		Накладные расходы	%	90		864,86	27676
		Сметная прибыль	%	8		261,84	8379
		Сметная стоимость:				**3534,84**	**113115**
300	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки из ПВХ профилей**	**м2**	**32,0000**		**12627,00**	**404064**
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	32325
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**436389**
				Отомостка			
301	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,6400**		**1586,38**	**47020**
		Итого оплата труда:				**536,52**	**15902**
		Итого эксплуатация машин:				**261,19**	**7742**
		Итого материалов:				**872,83**	**25871**
		Накладные расходы	%	94		504,33	14948
		Сметная прибыль	%	8		167,26	4957
		Сметная стоимость:				**2257,96**	**66926**
302	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка из бетона В15, сульфатостойкого. Устройство**	**м3**	**4,4000**		**31482,92**	**138525**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1117,53**	**4917**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,15**	**4977**
		Итого материалов:				**29458,40**	**129617**
		Накладные расходы	%	91		1016,95	4475
		Сметная прибыль	%	8		2599,99	11440
		Сметная стоимость:				**35099,86**	**154439**
				Крыльцо			
303	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,8000**		**9486,92**	**45537**
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**6384**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**7016**
		Итого материалов:				**7307,05**	**35074**
		Накладные расходы	%	93		1236,89	5937
		Сметная прибыль	%	8		857,91	4118
		Сметная стоимость:				**11581,72**	**55592**
304	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**31482,90**	**226677**
		Итого оплата труда:				**1117,53**	**8046**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,15**	**8144**
		Итого материалов:				**29458,38**	**212100**
		Накладные расходы	%	91		1016,95	7322
		Сметная прибыль	%	8		2599,99	18720
		Сметная стоимость:				**35099,84**	**252719**
				Водопровод и канализация			
				Канализация			
305	**1101-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**75,2000**		**101,68**	**7646**
		Итого оплата труда:				**30,96**	**2328**
		Итого эксплуатация машин:				**98,46**	**7404**
		Накладные расходы	%	72		22,29	1676
		Сметная прибыль	%	8		9,92	746
		Сметная стоимость:				**133,89**	**10068**
306	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,5000**		**1370,60**	**10280**
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**10280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		986,83	7401
		Сметная прибыль	%	8		188,59	1414
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**19095**
307	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0590**		**301237,40**	**17773**
		Итого оплата труда:				**228492,63**	**13481**
		Итого эксплуатация машин:				**92929,08**	**5483**
		Итого материалов:				**4996,32**	**295**
		Накладные расходы	%	99		226207,70	13346
		Сметная прибыль	%	8		42195,61	2490
		Сметная стоимость:				**569640,71**	**33609**
308	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,5900**		**916,00**	**54584**
		Сметная прибыль	%	8		73,28	4367
		Сметная стоимость:				**989,28**	**58951**
309	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,7700**		**37713,13**	**66752**
		Итого оплата труда:				**17547,26**	**31059**
		Итого эксплуатация машин:				**9454,38**	**16734**
		Итого материалов:				**14223,32**	**25175**
		Накладные расходы	%	99		17371,79	30748
		Сметная прибыль	%	8		4406,79	7800
		Сметная стоимость:				**59491,71**	**105300**
310	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**12946,00**	**38838**
		Сметная прибыль	%	8		1035,68	3107
		Сметная стоимость:				**13981,68**	**41945**
311	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**10106,00**	**30318**
		Сметная прибыль	%	8		808,48	2425
		Сметная стоимость:				**10914,48**	**32743**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14332,00**	**42996**
		Сметная прибыль	%	8		1146,56	3440
		Сметная стоимость:				**15478,56**	**46436**
313	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**4586,00**	**13758**
		Сметная прибыль	%	8		366,88	1101
		Сметная стоимость:				**4952,88**	**14859**
314	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**4639,00**	**13917**
		Сметная прибыль	%	8		371,12	1113
		Сметная стоимость:				**5010,12**	**15030**
315	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,3100**		**33591,27**	**44005**
		Итого оплата труда:				**12178,62**	**15954**
		Итого эксплуатация машин:				**6303,78**	**8258**
		Итого материалов:				**17516,64**	**22947**
		Накладные расходы	%	99		12056,83	15794
		Сметная прибыль	%	8		3651,85	4784
		Сметная стоимость:				**49299,95**	**64583**
316	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**24808,00**	**24808**
		Сметная прибыль	%	8		1984,64	1985
		Сметная стоимость:				**26792,64**	**26793**
317	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**17541,00**	**17541**
		Сметная прибыль	%	8		1403,28	1403
		Сметная стоимость:				**18944,28**	**18944**
318	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**23053,00**	**23053**
		Сметная прибыль	%	8		1844,24	1844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**24897,24**	**24897**
319	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14443,00**	**28886**
		Сметная прибыль	%	8		1155,44	2311
		Сметная стоимость:				**15598,44**	**31197**
320	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**4586,00**	**4586**
		Сметная прибыль	%	8		366,88	367
		Сметная стоимость:				**4952,88**	**4953**
321	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**4639,00**	**4639**
		Сметная прибыль	%	8		371,12	371
		Сметная стоимость:				**5010,12**	**5010**
322	**2303-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4,0000**		**5248,00**	**20992**
		Сметная прибыль	%	8		419,84	1679
		Сметная стоимость:				**5667,84**	**22671**
323	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0300**		**521281,00**	**15638**
		Сметная прибыль	%	8		41702,48	1251
		Сметная стоимость:				**562983,48**	**16890**
324	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,1400**		**1107,66**	**6801**
		Итого оплата труда:				**315,59**	**1938**
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**6080**
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы	%	108		340,84	2093
		Сметная прибыль	%	8		115,88	712
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**9605**

1	2	3	4	5	6	7	8
325	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**6,1400**		**1946,00**	**11948**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	956
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**12904**
326	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	**4,0400**		**29381,13**	**118700**
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**5011**
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**4240**
		Итого материалов:				**27290,72**	**110254**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	4560
		Сметная прибыль	%	8		2440,80	9861
		Сметная стоимость:				**32950,74**	**133121**
327	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**45,8000**		**826,44**	**37851**
		Итого оплата труда:				**232,01**	**10626**
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**874**
		Итого материалов:				**577,56**	**26452**
		Накладные расходы	%	93		215,77	9882
		Сметная прибыль	%	8		83,38	3819
		Сметная стоимость:				**1125,58**	**51552**
				Септик			
328	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**320,0000**		**248,68**	**79577**
		Итого оплата труда:				**67,49**	**21598**
		Итого эксплуатация машин:				**240,04**	**76812**
		Итого материалов:				**0,25**	**81**
		Накладные расходы	%	72		48,59	15550
		Сметная прибыль	%	8		23,78	7610
		Сметная стоимость:				**321,05**	**102737**
329	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную**	**м3 грунта**	**22,0000**		**1370,60**	**30153**
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**30153**
		Накладные расходы	%	72		986,83	21710

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		188,59	4149
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**56013**
330	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**320,0000**		**26,74**	**8558**
		Итого оплата труда:				**5,50**	**1761**
		Итого эксплуатация машин:				**26,74**	**8558**
		Накладные расходы	%	72		3,96	1268
		Сметная прибыль	%	8		2,46	786
		Сметная стоимость:				**33,16**	**10612**
331	**1101-0104-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**640,0000**		**21,78**	**13937**
		Итого оплата труда:				**4,48**	**2867**
		Итого эксплуатация машин:				**21,78**	**13937**
		Накладные расходы	%	72		3,23	2064
		Сметная прибыль	%	8		2,00	1280
		Сметная стоимость:				**27,00**	**17282**
332	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**210,0000**		**30,76**	**6459**
		Итого оплата труда:				**10,61**	**2227**
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**6459**
		Накладные расходы	%	72		7,64	1604
		Сметная прибыль	%	8		3,07	645
		Сметная стоимость:				**41,47**	**8708**
333	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**210,0000**		**15,19**	**3189**
		Итого оплата труда:				**5,24**	**1100**
		Итого эксплуатация машин:				**15,19**	**3189**
		Накладные расходы	%	72		3,77	792
		Сметная прибыль	%	8		1,52	319
		Сметная стоимость:				**20,48**	**4300**
334	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**50,0000**		**26,74**	**1337**
		Итого оплата труда:				**5,50**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**26,74**	**1337**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3,96	198
		Сметная прибыль	%	8		2,46	123
		Сметная стоимость:				**33,16**	**1658**
335	**1101-0104-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**100,0000**		**21,78**	**2178**
		Итого оплата труда:				**4,48**	**448**
		Итого эксплуатация машин:				**21,78**	**2178**
		Накладные расходы	%	72		3,23	323
		Сметная прибыль	%	8		2,00	200
		Сметная стоимость:				**27,00**	**2700**
336	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**50,0000**		**715,39**	**35770**
		Итого оплата труда:				**715,39**	**35770**
		Накладные расходы	%	72		515,08	25754
		Сметная прибыль	%	8		98,44	4922
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**66446**
337	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**210,0000**		**132,84**	**27897**
		Итого оплата труда:				**98,56**	**20698**
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**13269**
		Накладные расходы	%	72		70,96	14902
		Сметная прибыль	%	8		16,30	3424
		Сметная стоимость:				**220,11**	**46224**
338	**1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,5800**		**48411,52**	**124902**
		Итого оплата труда:				**11749,03**	**30312**
		Итого эксплуатация машин:				**6536,02**	**16863**
		Итого материалов:				**32605,58**	**84122**
		Накладные расходы	%	99		11631,54	30009
		Сметная прибыль	%	8		4803,45	12393
		Сметная стоимость:				**64846,51**	**167304**
339	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**4586,00**	**4586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		366,88	367
		Сметная стоимость:				**4952,88**	**4953**
340	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**9962,00**	**9962**
		Сметная прибыль	%	8		796,96	797
		Сметная стоимость:				**10758,96**	**10759**
341	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**35022,00**	**35022**
		Сметная прибыль	%	8		2801,76	2802
		Сметная стоимость:				**37823,76**	**37824**
342	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**41981,00**	**41981**
		Сметная прибыль	%	8		3358,48	3358
		Сметная стоимость:				**45339,48**	**45339**
343	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**21883,00**	**21883**
		Сметная прибыль	%	8		1750,64	1751
		Сметная стоимость:				**23633,64**	**23634**
344	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**30021,00**	**60042**
		Сметная прибыль	%	8		2401,68	4803
		Сметная стоимость:				**32422,68**	**64845**
345	**2303-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**5248,00**	**5248**
		Сметная прибыль	%	8		419,84	420
		Сметная стоимость:				**5667,84**	**5668**
346	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,0000**		**2362,82**	**56708**
		Итого оплата труда:				**268,26**	**6438**
		Итого эксплуатация машин:				**130,60**	**3134**
		Итого материалов:				**2006,05**	**48145**
		Накладные расходы	%	94		252,16	6052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		209,20	5021
		Сметная стоимость:				**2824,18**	**67780**
347	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**30687,64**	**73650**
		Итого оплата труда:				**3092,70**	**7422**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**17**
		Итого материалов:				**27587,74**	**66211**
		Накладные расходы	%	94		2907,14	6977
		Сметная прибыль	%	8		2687,58	6450
		Сметная стоимость:				**36282,36**	**87078**
348	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Скобы. Установка**	**т**	**0,0100**		**365002,43**	**3650**
		Итого оплата труда:				**200843,01**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**1172,43**	**12**
		Итого материалов:				**163454,00**	**1635**
		Накладные расходы	%	91		182767,14	1828
		Сметная прибыль	%	8		43821,57	438
		Сметная стоимость:				**591591,13**	**5916**
349	**1110-0114-0501 РСНБ РК 2015**	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**3,8500**		**3996,08**	**15385**
		Итого оплата труда:				**343,82**	**1324**
		Итого эксплуатация машин:				**137,44**	**529**
		Итого материалов:				**3567,96**	**13737**
		Накладные расходы	%	90		309,43	1191
		Сметная прибыль	%	8		344,44	1326
		Сметная стоимость:				**4649,95**	**17902**
350	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**3,8500**		**33419,00**	**128663**
		Сметная прибыль	%	8		2673,52	10293
		Сметная стоимость:				**36092,52**	**138956**
351	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85,0000**		**1055,52**	**89719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**706,80**	**60078**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**5334**
		Итого материалов:				**334,96**	**28472**
		Накладные расходы	%	80		565,44	48062
		Сметная прибыль	%	8		129,68	11022
		Сметная стоимость:				**1750,63**	**148803**
352	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**101,0000**		**826,43**	**83470**
		Итого оплата труда:				**232,01**	**23433**
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**1926**
		Итого материалов:				**577,55**	**58333**
		Накладные расходы	%	93		215,77	21793
		Сметная прибыль	%	8		83,38	8421
		Сметная стоимость:				**1125,58**	**113684**
353	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**20,0000**		**8637,85**	**172757**
		Итого оплата труда:				**5981,61**	**119632**
		Итого эксплуатация машин:				**1379,82**	**27596**
		Итого материалов:				**1915,00**	**38300**
		Накладные расходы	%	93		5562,90	111258
		Сметная прибыль	%	8		1136,06	22721
		Сметная стоимость:				**15336,81**	**306736**
354	**1122-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0045**		**357602,45**	**1609**
		Итого оплата труда:				**326845,28**	**1471**
		Итого эксплуатация машин:				**7349,37**	**33**
		Итого материалов:				**26833,08**	**121**
		Накладные расходы	%	99		323576,83	1456
		Сметная прибыль	%	8		54494,34	245
		Сметная стоимость:				**735673,62**	**3311**
355	**2301-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,5360**		**1181,00**	**5357**
		Сметная прибыль	%	8		94,48	429
		Сметная стоимость:				**1275,48**	**5786**

1	2	3	4	5	6	7	8
356	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2000**		**649,93**	**780**
		Итого оплата труда:				**640,94**	**769**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**4**
		Итого материалов:				**6,75**	**8**
		Накладные расходы	%	98		628,13	754
		Сметная прибыль	%	8		102,24	123
		Сметная стоимость:				**1380,30**	**1656**
357	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**1,1976**		**916,00**	**1097**
		Сметная прибыль	%	8		73,28	88
		Сметная стоимость:				**989,28**	**1185**
358	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**2446,34**	**4893**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**802**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**80**
		Итого материалов:				**2017,13**	**4034**
		Накладные расходы	%	98		392,88	786
		Сметная прибыль	%	8		227,14	454
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**6133**
359	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Дозирующее устройство. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0900**		**48951,43**	**4406**
		Итого оплата труда:				**43316,43**	**3898**
		Итого эксплуатация машин:				**2412,75**	**217**
		Итого материалов:				**3620,08**	**326**
		Накладные расходы	%	69		29888,34	2690
		Сметная прибыль	%	8		6307,18	568
		Сметная стоимость:				**85146,95**	**7663**
360	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0900**		**438714,00**	**39484**
		Сметная прибыль	%	8		35097,12	3159
		Сметная стоимость:				**473811,12**	**42643**

1	2	3	4	5	6	7	8
361	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**29818,62**	**80510**
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**3349**
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**2834**
		Итого материалов:				**27728,21**	**74866**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	3048
		Сметная прибыль	%	8		2475,80	6685
		Сметная стоимость:				**33423,24**	**90243**
				Теплотрасса			
				Демонтажные работы			
362	**1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,8**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**10,7900**		**4208,78**	**45413**
		Итого оплата труда:				**2845,28**	**30701**
		Итого эксплуатация машин:				**1910,93**	**20619**
		Накладные расходы	%	118		3357,43	36227
		Сметная прибыль	%	8		605,30	6531
		Сметная стоимость:				**8171,51**	**88171**
363	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**128,0000**		**579,20**	**74137**
		Итого оплата труда:				**523,24**	**66975**
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**602**
		Итого материалов:				**52,81**	**6760**
		Накладные расходы	%	72		376,73	48222
		Сметная прибыль	%	8		76,47	9789
		Сметная стоимость:				**1032,40**	**132148**
				Монтажные работы			
364	**1101-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**138,2000**		**101,68**	**14052**
		Итого оплата труда:				**30,96**	**4278**
		Итого эксплуатация машин:				**98,46**	**13607**
		Накладные расходы	%	72		22,29	3080
		Сметная прибыль	%	8		9,92	1371
		Сметная стоимость:				**133,89**	**18503**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,5000**		**1644,72**	**20559**
		Итого оплата труда:				**1644,72**	**20559**
		Накладные расходы	%	72		1184,20	14802
		Сметная прибыль	%	8		226,31	2829
		Сметная стоимость:				**3055,23**	**38190**
366	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**64,6000**		**30,76**	**1987**
		Итого оплата труда:				**10,61**	**685**
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**1987**
		Накладные расходы	%	72		7,64	493
		Сметная прибыль	%	8		3,07	198
		Сметная стоимость:				**41,47**	**2679**
367	**1123-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,5000**		**7749,30**	**50370**
		Итого оплата труда:				**918,05**	**5967**
		Итого эксплуатация машин:				**217,36**	**1413**
		Итого материалов:				**6670,04**	**43355**
		Накладные расходы	%	99		908,87	5908
		Сметная прибыль	%	8		692,65	4502
		Сметная стоимость:				**9350,83**	**60780**
368	**1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**10,7900**		**7190,93**	**77590**
		Итого оплата труда:				**3556,60**	**38376**
		Итого эксплуатация машин:				**2388,66**	**25774**
		Итого материалов:				**1929,95**	**20824**
		Накладные расходы	%	118		4196,79	45283
		Сметная прибыль	%	8		911,02	9830
		Сметная стоимость:				**12298,74**	**132703**
369	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**76,7000**		**2056,71**	**157750**
		Итого оплата труда:				**192,83**	**14790**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**42,03**	**3224**
		Итого материалов:				**1829,56**	**140327**
		Накладные расходы	%	93		179,33	13755
		Сметная прибыль	%	8		178,88	13720
		Сметная стоимость:				**2414,93**	**185225**
370	**2104-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**7,4700**		**58941,00**	**440289**
		Сметная прибыль	%	8		4715,28	35223
		Сметная стоимость:				**63656,28**	**475512**
371	**2104-0302-0227 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,3200**		**56383,00**	**187192**
		Сметная прибыль	%	8		4510,64	14975
		Сметная стоимость:				**60893,64**	**202167**
372	**1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1285**		**866003,66**	**111281**
		Итого оплата труда:				**558445,68**	**71760**
		Итого эксплуатация машин:				**398426,36**	**51198**
		Итого материалов:				**12297,30**	**1580**
		Накладные расходы	%	99		552861,22	71043
		Сметная прибыль	%	8		113509,19	14586
		Сметная стоимость:				**1532374,07**	**196910**
373	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**129,7850**		**1533,00**	**198960**
		Сметная прибыль	%	8		122,64	15917
		Сметная стоимость:				**1655,64**	**214877**
374	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0380**		**424980,00**	**16149**
		Сметная прибыль	%	8		33998,40	1292
		Сметная стоимость:				**458978,40**	**17441**
375	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0012**		**424980,00**	**510**
		Сметная прибыль	%	8		33998,40	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**458978,40**	**551**
376	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1720**		**12041,37**	**2071**
		Итого оплата труда:				**7087,74**	**1219**
		Итого эксплуатация машин:				**6710,16**	**1154**
		Итого материалов:				**427,81**	**74**
		Накладные расходы	%	118		8363,54	1439
		Сметная прибыль	%	8		1632,39	281
		Сметная стоимость:				**22037,30**	**3790**
377	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**43,0000**		**706,00**	**30358**
		Сметная прибыль	%	8		56,48	2429
		Сметная стоимость:				**762,48**	**32787**
378	**1126-0101-1603 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной**	**м3 изоляции**	**1,5000**		**141876,30**	**212814**
		Итого оплата труда:				**56831,67**	**85248**
		Итого эксплуатация машин:				**8343,12**	**12515**
		Итого материалов:				**78154,83**	**117232**
		Накладные расходы	%	76		43192,07	64788
		Сметная прибыль	%	8		14805,47	22208
		Сметная стоимость:				**199873,83**	**299811**
379	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0307**		**367063,00**	**11269**
		Сметная прибыль	%	8		29365,04	902
		Сметная стоимость:				**396428,04**	**12170**
380	**1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1200**		**618045,65**	**74165**
		Итого оплата труда:				**126089,71**	**15131**
		Итого эксплуатация машин:				**17632,67**	**2116**
		Итого материалов:				**474668,98**	**56960**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		124828,81	14979
		Сметная прибыль	%	8		59429,96	7132
		Сметная стоимость:				**802304,42**	**96277**
381	**2302-0101-0163 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**499,00**	**1996**
		Сметная прибыль	%	8		39,92	160
		Сметная стоимость:				**538,92**	**2156**
382	**1122-0601-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,1200**		**429398,67**	**51528**
		Итого оплата труда:				**95002,44**	**11400**
		Итого эксплуатация машин:				**170,48**	**20**
		Итого материалов:				**334269,79**	**40112**
		Накладные расходы	%	99		94052,42	11286
		Сметная прибыль	%	8		41876,09	5025
		Сметная стоимость:				**565327,17**	**67839**
383	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**61,4000**		**169,95**	**10435**
		Итого оплата труда:				**74,19**	**4555**
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**272**
		Итого материалов:				**91,78**	**5635**
		Накладные расходы	%	69		51,19	3143
		Сметная прибыль	%	8		17,69	1086
		Сметная стоимость:				**238,84**	**14665**
				Застройка и благоустройство Брусчатое покрытие			
384	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,8000**		**1073,51**	**72784**
		Итого оплата труда:				**307,56**	**20852**
		Итого эксплуатация машин:				**956,00**	**64817**
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы	%	108		332,16	22521
		Сметная прибыль	%	8		112,45	7624

1	2	3	4	5	6	7	8
				Бортовые камни			
391	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**981,0000**		**2355,66**	**2310905**
		Итого оплата труда:				**641,72**	**629527**
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**26985**
		Итого материалов:				**1696,46**	**1664232**
		Накладные расходы	%	108		693,06	679889
		Сметная прибыль	%	8		243,90	239264
		Сметная стоимость:				**3292,62**	**3230058**
392	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**34,4160**		**44260,00**	**1523252**
		Сметная прибыль	%	8		3540,80	121860
		Сметная стоимость:				**47800,80**	**1645112**
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение					
393	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,2000**		**1187,34**	**32296**
		Итого оплата труда:				**1187,34**	**32296**
		Накладные расходы	%	72		854,88	23253
		Сметная прибыль	%	8		163,38	4444
		Сметная стоимость:				**2205,60**	**59992**
394	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**27,2000**		**36544,84**	**994020**
		Итого оплата труда:				**4733,28**	**128745**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**29896**
		Итого материалов:				**30932,83**	**841373**
		Накладные расходы	%	91		4307,29	117158
		Сметная прибыль	%	8		3268,17	88894
		Сметная стоимость:				**44120,30**	**1200072**
395	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стоек из труб**	**т конструкций**	**0,0967**		**23179,80**	**2241**
		Итого оплата труда:				**8742,03**	**845**
		Итого эксплуатация машин:				**11379,92**	**1100**
		Итого материалов:				**5955,16**	**576**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		6032,00	583
		Сметная прибыль	%	8		2336,94	226
		Сметная стоимость:				**31548,74**	**3051**
396	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4500**		**2052,00**	**5027**
		Сметная прибыль	%	8		164,16	402
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**5430**
397	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,6000**		**2513,00**	**16586**
		Сметная прибыль	%	8		201,04	1327
		Сметная стоимость:				**2714,04**	**17913**
398	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0044**		**215312,00**	**947**
		Сметная прибыль	%	8		17224,96	76
		Сметная стоимость:				**232536,96**	**1023**
399	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0011**		**270224,00**	**297**
		Сметная прибыль	%	8		21617,92	24
		Сметная стоимость:				**291841,92**	**321**
400	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0005**		**203889,00**	**102**
		Сметная прибыль	%	8		16311,12	8
		Сметная стоимость:				**220200,12**	**110**
401	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток**	**т конструкций**	**0,5530**		**93906,43**	**51930**
		Итого оплата труда:				**84821,83**	**46906**
		Итого эксплуатация машин:				1422,63	787
		Итого материалов:				**8059,80**	**4457**
		Накладные расходы	%	69		58527,06	32365
		Сметная прибыль	%	8		12194,68	6744
		Сметная стоимость:				**164628,17**	**91039**

1	2	3	4	5	6	7	8
402	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5530**		**141077,14**	**78016**
		Итого оплата труда:				**111098,34**	**61437**
		Итого эксплуатация машин:				**35689,28**	**19736**
		Итого материалов:				**5196,86**	**2874**
		Накладные расходы	%	69		76657,85	42392
		Сметная прибыль	%	8		17418,80	9633
		Сметная стоимость:				**235153,80**	**130040**
403	**2106-0405-1202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,5530**		**486638,00**	**269111**
		Сметная прибыль	%	8		38931,04	21529
		Сметная стоимость:				**525569,04**	**290640**
404	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5530**		**49833,20**	**27558**
		Итого оплата труда:				**37878,00**	**20947**
		Итого эксплуатация машин:				**10633,50**	**5880**
		Итого материалов:				**1323,91**	**732**
		Накладные расходы	%	69		26135,82	14453
		Сметная прибыль	%	8		6077,52	3361
		Сметная стоимость:				**82046,55**	**45372**
405	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,2500**		**84,98**	**2316**
		Итого оплата труда:				**37,10**	**1011**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**60**
		Итого материалов:				**45,89**	**1251**
		Накладные расходы	%	69		25,60	697
		Сметная прибыль	%	8		8,85	241
		Сметная стоимость:				119,42	**3254**
406	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**27,2500**		**76,52**	**2085**
		Итого оплата труда:				**21,78**	**593**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**43**
		Итого материалов:				**53,40**	**1455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		15,03	409
		Сметная прибыль	%	8		7,32	200
		Сметная стоимость:				**98,87**	**2694**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО по смете:		Тенге				**96882817**
	В том числе: Оборудование		Тенге				36766151

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	60116666
ОБОРУДОВАНИЕ	36766151
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	865680
ИТОГО	60982346
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	1207450
ИТОГО	62189796
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1243796
ИТОГО	100199743
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,845	84668783
НДС, 12%	10160254
ИТОГО ПО АКТУ	94829037

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА": ҒҰМАР Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сектор строительных услуг "Сенімді Сапа": УТЕГАЛИЕВ Г.Б.