форма №3-КС

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" В С. ПЯТИМАР, ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№92	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" В С. ПЯТИМАР, ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО	**316918661,64**	**65053574**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7806429**	**72860003**	**-**	**21858000,9**	**51002002,1**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА "**
Ғұмар Р.К, _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 92 ОТ 06.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" В П.ПЯТИМАР ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

24.09.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Срезка плодородного растительного слоя**	м3 грунта	1037,235	151,22	143,48	156850	148819	--	31410	203321
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	34,32	8032	35593		15061	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) в бурты для временного хранения до 10 м**	м3 грунта	1037,235	49,00	49,00	50826	50826	--	12771	68685
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	17737		5088	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	**Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1037,235	209,64	209,64	217447	217447	--	54637	293851
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,16	--	75885		21767	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	м3	1037,235	20,51	17,34	21274	17986	285	7030	30568
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,52	3003	6761		2264	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Обратное перемещение плодородного грунта до 10 м**	м3 грунта	1037,235	49,00	49,00	50826	50826	--	12771	68685
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	17737		5088	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	**Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1037,235	209,64	209,64	217447	217447	--	54637	293851
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,16	--	75885		21767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				958959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					240632			
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12	2178,28	129,73	26139	1557	1463	21387	51328
		НР - 90%; СП - 8%			1926,57	53,68	23119	644		3802	
8	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	17,28	5239,00	--	90530	--	90530	--	97772
		СП - 8%			--	--	--	--		7242	
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВОТОПЛЕНИЯ В СПОРТЗАЛЕ									
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,6256	93856,39	1004,24	527999	5649	395015	116869	696457
		НР - 90%; СП - 8%			22635,00	447,84	127335	2519		51589	
10	2105-0103-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001248	1410688,00	--	1761	--	1761	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,24	450,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,06	90,44	2,31	548	14	281	175	781
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	253	2		58	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,06	160,14	3,28	970	20	655	206	1270
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	295	3		94	
		ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ									
14	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	21,196	1588,80	27,08	33676	574	7384	23236	61466
		НР - 90%; СП - 8%			1213,34	4,73	25718	100		4553	
15	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка дверных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	12,684	1936,86	27,76	24567	352	5086	17270	45184
		НР - 90%; СП - 8%			1508,09	4,73	19129	60		3347	
16	2109-0301-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	21,196	52493,00	--	1112642	--	1112642	--	1201653
		СП - 8%			--	--	--	--		89011	
17	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	12,684	52843,00	--	670261	--	670261	--	723881
		СП - 8%			--	--	--	--		53621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	4	7056,00 --	-- --	28224 --	-- --	28224	-- 2258	30482
		ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ									
19	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	49,74	2286,46 971,77	2,68 --	113729 48336	133 --	65260	43502 12578	169809
20	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,4	1501,82 920,12	169,32 77,86	12615 7729	1422 654	3464	7545 1613	21773
21	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	8,4	26538,00 --	-- --	222919 --	-- --	222919	-- 17834	240753
22	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	4	5542,00 --	-- --	22168 --	-- --	22168	-- 1773	23941
23	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	45,498	12875,00 --	-- --	585787 --	-- --	585787	-- 46863	632650
24	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,242	18048,00 --	-- --	76560 --	-- --	76560	-- 6125	82684
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4083904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	тенге					255896			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
25	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	508,31	3149,99 377,80	20,38 9,87	1601169 192039	10358 5015	1398772	185231 142912	1929312
		ТИП Д - 162,77м2									
26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,0216	20949,30 3097,44	1672,87 684,20	272793 40334	21783 8909	210676	46288 25527	344608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	162,77	1703,20 465,77	18,88 7,71	277230 75814	3073 1255	198343	72445 27974	377649
28	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	162,77	6098,97 648,12	60,03 28,46	992729 105495	9771 4632	877463	103520 87700	1183948
29	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	162,77	791,22 534,25	3,31 1,58	128786 86960	538 257	41288	69773 15885	214444
30	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	51,08	3149,99 377,80	20,38 9,87	160901 19298	1041 504	140562	18614 14361	193876
		ПЛИНТУСЫ									
31	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	788	237,40 80,25	2,17 0,81	187071 63239	1707 638	122125	60045 19769	266886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4510724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	тенге					604390			
		РАЗДЕЛ 4.ФАСАД									
32	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1800	877,69 554,36	2,21 1,04	1579849 997855	3977 1881	578017	929755 200768	2710372
33	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из профиля *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1800	2459,61 1349,40	17,15 2,88	4427300 2428914	30870 5185	1967516	1947279 509966	6884545
34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1800	87,46 75,09	12,37 2,88	157425 135163	22261 5183	--	129119 22923	309467
35	2108-0102-0509 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 170 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	1980	193,00 --	-- --	382140 --	-- --	382140	-- 30571	412711
36	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция минплитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	180	27453,95 23039,56	919,14 422,96	4941711 4147121	165445 76133	629145	3209673 652111	8803494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	185,4	33845,00	--	6274863	--	6274863	--	6776852
		СП - 8%			--	--	--	--		501989	
38	2105-0109-0410 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	2070	2002,00	--	4144140	--	4144140	--	4475671
		СП - 8%			--	--	--	--		331531	
39	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Угловые прфили из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	183	2032,57	5,40	371960	989	293254	62330	469033
		НР - 80%; СП - 8%			424,69	1,07	77717	195		34743	
40	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	200	2032,57	5,40	406514	1081	320496	68120	512605
		НР - 80%; СП - 8%			424,69	1,07	84937	213		37971	
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка "под шубу"	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1530,69	29,49	168376	3244	81523	69088	256461
		НР - 80%; СП - 8%			760,08	25,01	83609	2751		18997	
42	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	110	778,13	3,22	85594	355	68033	13896	107450
		НР - 80%; СП - 8%			156,42	1,49	17206	164		7959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				31718662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6802
		Сметная заработная плата	тенге					8064228			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦО К-1									
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	2,2	1549,24	--	3408	--	--	2454	6331
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	3408	--		469	
44	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8	6302,88	1687,48	11345	3037	6845	2517	14972
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	1463	1244		1109	
45	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство	м3	3	61720,56	1656,61	185162	4970	174596	6084	206545
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	5596	1090		15300	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0382	264954,00	--	10121	--	10121	--	10931
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002412	651643,70	1280,70	1572	3	1023	498	2236
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	546	1		166	
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,033	70461,26	25561,70	2325	844	332	971	3560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34824,50	7831,59	1149	258		264	
49	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	677,00	--	8124	--	8124	--	8774
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
50	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	2,52	354,28	--	893	--	--	616	1630
		НР - 69%; СП - 8%			354,28	--	893	--		121	
51	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	2,52	84,94	12,00	214	30	--	127	368
		НР - 69%; СП - 8%			72,94	--	184	--		27	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,52	90,44	2,31	228	6	117	73	325
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	105	1		24	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,52	160,14	3,28	404	8	273	86	528
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	123	1		39	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	1134,25	27,59	13611	331	9414	3783	18786
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	3866	159		1392	
55	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	12,5	3973,31	91,10	49666	1139	39552	8927	63281
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	8975	521		4687	
		КРЫЛЬЦО К-2									
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	м3 грунта	2,2	1549,24	--	3408	--	--	2454	6331
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	3408	--		469	
57	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	3,4	6302,88	1687,48	21430	5737	12930	4755	28280
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	2763	2350		2095	
58	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство**	м3	7	61720,56	1656,61	432044	11596	407392	14195	481938
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	13056	2543		35699	
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,115	264954,00	--	30470	--	30470	--	32907
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,5	1134,25	27,59	37997	924	26280	10562	52444
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	10793	443		3885	
61	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	34	3973,31	91,10	135093	3098	107583	24281	172123
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	24412	1418		12750	
		КРЫЛЬЦО К-3- 2шт									
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	м3 грунта	1,2	1549,24	--	1859	--	--	1339	3453
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	1859	--		256	
63	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,26	6302,88	1687,48	1639	439	989	364	2163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	211	180		160	
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство	м3	1	61720,56	1656,61	61721	1657	58199	2028	68848
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	1865	363		5100	
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00882	264954,00	--	2337	--	2337	--	2524
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9	1134,25	27,59	4424	108	3059	1230	6105
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	1257	52		452	
67	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4	3973,31	91,10	15893	364	12657	2857	20250
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	2872	167		1500	
		КРЫЛЬЦО К-4									
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	0,6	1549,24	--	930	--	--	669	1727
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	930	--		128	
69	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5	6302,88	1687,48	3151	844	1901	699	4159
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	406	346		308	
70	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство	м3	1	61720,56	1656,61	61721	1657	58199	2028	68848
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	1865	363		5100	
71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03135	264954,00	--	8306	--	8306	--	8971
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	1134,25	27,59	5104	124	3530	1419	7045
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	1450	60		522	
73	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	3973,31	91,10	17880	410	14239	3214	22781
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	3231	188		1687	
		КРЫЛЬЦО К-5									
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	1,2	1549,24	--	1859	--	--	1339	3453
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	1859	--		256	
75	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2	6302,88	1687,48	7563	2025	4563	1678	9981
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	975	829		739	
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство	м3	2	61720,56	1656,61	123441	3313	116398	4056	137697
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	3730	727		10200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0303	264954,00	--	8028	--	8028	--	8670
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,5	1134,25	27,59	10775	262	7452	2995	14872
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	3061	126		1102	
79	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	3973,31	91,10	39733	911	31642	7141	50624
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	7180	417		3750	
		КОЗЫРЕК К-1 - 2шт									
80	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлоконструкции козырька	т конструкций	0,074656	84760,89	21216,03	6328	1584	180	3428	10536
		НР - 69%; СП - 8%			61133,00	5409,90	4564	404		780	
81	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0704	256353,00	--	18047	--	18047	--	19491
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004256	221440,00	--	942	--	942	--	1018
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
83	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3,92	590,56	163,50	2315	641	329	1052	3636
		НР - 69%; СП - 8%			342,99	45,93	1345	180		269	
84	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,508	2473,00	--	11148	--	11148	--	12040
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание к стене 400х2400мм) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,12	2842,71	13,71	3184	15	2035	1047	4569
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	1134	4		338	
86	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,2	354,28	--	1134	--	--	782	2069
		НР - 69%; СП - 8%			354,28	--	1134	--		153	
87	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	3,2	84,94	12,00	272	38	--	161	467
		НР - 69%; СП - 8%			72,94	--	233	--		35	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	90,44	2,31	289	7	149	93	413
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	133	1		31	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,2	160,14	3,28	512	10	346	109	671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	156	2		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1609373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					136628			
		РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
90	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 63 мм. Установка**	фильтр	1	41153,98	297,50	41154	297	39502	1423	45983
		НР - 98%; СП - 8%			1354,81	97,02	1355	97		3406	
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	3363	50		603	
92	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	9407,00	--	18814	--	18814	--	20319
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
93	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
94	1312-1101-0403 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 16 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	20272,65	9918,15	20273	9918	316	8206	30757
		НР - 61%; СП - 8%			10039,08	3413,70	10039	3414		2278	
95	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	184611,00	--	184611	--		--	184611
					--	--	--	--	184611	--	
96	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	540,19	26,30	540	26	20	496	1119
		НР - 98%; СП - 8%			494,05	12,44	494	12		83	
98	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	58931
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
99	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2489,83	--	2490	--	2197	287	2999
		НР - 98%; СП - 8%			292,99	--	293	--		222	
		Оборудование для пожаротушения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	6	23983,27 1119,60	114,55 37,32	143900 6718	687 224	136495	6803 12056	162758
101	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ *СП - 8%*	шт.	6	10822,00 --	-- --	64932 --	-- --	64932	-- 5195	70127
102	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	6	22203,00 --	-- --	133218 --	-- --	133218	-- 10657	143875
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	6,5	537,00 --	-- --	3491 --	-- --	3491	-- 279	3770
104	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	60	766,71 695,80	0,26 0,12	46003 41748	16 7	4239	30064 6085	82152
		СИСТЕМА К1,К3									
105	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	156	758,72 755,11	1,34 0,43	118360 117797	209 67	354	115507 18709	252576
106	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	155,688	240,00 --	-- --	37365 --	-- --	37365	-- 2989	40354
107	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	128	732,37 724,08	3,28 0,98	93744 92682	420 125	642	90951 14776	199470
108	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	127,744	1045,00 --	-- --	133492 --	-- --	133492	-- 10679	144172
109	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	18	385,00 --	-- --	6930 --	-- --	6930	-- 554	7484
110	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	4	116,00 --	-- --	464 --	-- --	464	-- 37	501
111	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 *СП - 8%*	шт.	8	707,00 --	-- --	5656 --	-- --	5656	-- 452	6108
112	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	2	303,00 --	-- --	606 --	-- --	606	-- 48	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х5 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	11986,57	139,24	28768	334	23554	4852	36309
		НР - 98%; СП - 8%			2033,50	29,36	4880	70		2690	
114	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	2957406,87	237086,49	7098	569	5725	891	8628
		НР - 99%; СП - 8%			334990,00	40066,34	804	96		639	
115	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1k=0,27	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	6371,52	883,60	25486	3534	19336	2657	30394
		НР - 99%; СП - 8%			654,11	16,79	2616	67		2251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1551743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	тенге					287020			
		РАЗДЕЛ 7.Демонтажные и монтажные работы									
116	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2200	272,37	115,47	599222	254026	–	383300	1061124
		НР - 84%; СП - 8%			156,91	50,51	345196	111114		78602	
117	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников	шт.	196	55,73	0,62	10923	121	–	7821	20244
		НР - 72%; СП - 8%			55,11	0,31	10802	61		1500	
118	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильниковс 2 лампами	шт.	155	166,60	1,65	25823	256	–	18501	47870
		НР - 72%; СП - 8%			164,95	0,83	25567	129		3546	
119	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	70	50,92	–	3565	–	–	2567	6622
		НР - 72%; СП - 8%			50,92	–	3565	–		491	
120	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж распределительных щитов	шт.	4	55,73	0,62	223	2	–	160	413
		НР - 72%; СП - 8%			55,11	0,31	220	1		31	
121	1217-0101-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля проложенного в трубах, коробах	м	218	28,20	–	6148	–	–	4427	11421
		НР - 72%; СП - 8%			28,20	–	6148	–		846	
122	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,177	524,00	–	617	–		–	666
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
123	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,177	230,00	–	271	–		–	292
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1148652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	тенге					502803			
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,94	200,78	190,75	21270	20208	–	4155	27460
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1062	4709		2034	
125	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,36	1859,09	–	6247	–	–	4498	11604
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	–	6247	–		860	
126	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,9	736,32	–	10235	–	–	7369	19012
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	–	10235	–		1408	
127	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,5	29,44	29,44	2488	2488	–	625	3362
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,28	–	868		249	
128	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,3	152,23	73,50	17096	8254	–	9006	28190
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	8842	3667		2088	
129	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6	736,32	–	1178	–	–	848	2188
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	–	1178	–		162	
130	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5,5	1,49	1,49	8	8	–	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,52	–	3		1	
131	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство основания под колодцы из ПГС	м3 основания	4,6	13475,32	225,83	61986	1039	56461	4730	72053
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	63,44	4486	292		5337	
		ВОДОПРОВОД В1									
132	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493	79	169	1270	2984
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245	37		221	
133	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	–	27035	–	27035	–	29198
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	
134	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2067,46	87,90	4135	176	596	3320	8052
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	3363	25		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
136	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0687	78243,39	2761,50	5375	190	2171	3072	9124
		НР - 99%; СП - 8%			43868,20	1306,20	3014	90		676	
137	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187114,00	--	187114	--	187114	--	202083
		СП - 8%			--	--	--	--		14969	
138	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	987224,25	503522,14	889	453	18	539	1541
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	418	126		114	
139	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х65 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
140	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1016,81	63,36	3050	190	183	2650	6156
		НР - 99%; СП - 8%			892,20	--	2677	--		456	
141	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
142	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	1	778,00	47,52	778	48	46	677	1572
		НР - 99%; СП - 8%			684,02	--	684	--		116	
143	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1379,51	905,89	4139	2718	--	2108	6746
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	1421	708		500	
145	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	--	2822	--	2822	--	3048
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
146	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка футляров из полиэтиленовыфх муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	592602,69 344544,00	215892,08 60426,74	711 413	259 73	39	481 95	1288
148	2302-0304-2516 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	10072,00 --	-- --	30216 --	-- --	30216	-- 2417	32633
149	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2626,97 1896,44	176,02 72,88	2627 1896	176 73	555	1950 366	4943
150	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	39632,00 --	-- --	39632 --	-- --	39632	-- 3171	42803
151	86-010903-0101	Указательный знак (пожарный водоисточник)	шт.	1	81592,00 2350,00	147,00 33,00	81592 2350	147 33	79095	2169 6701	90461
51.1	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Щит информационный *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	81592,00 2350,00	147,00 33,00	81592 2350	147 33	79095	2169 6701	90461
152	1122-1501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	36680,52 5671,08	8724,32 3441,68	1174 181	279 110	714	289 117	1579
153	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	296916,70 212115,00	82623,76 22223,05	9501 6788	2644 711	69	7424 1354	18279
154	2301-0405-0601 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *СП - 8%*	м	32,32	1205,00 --	-- --	38946 --	-- --	38946	-- 3116	42061
155	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28125	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	6665,39 709,76	920,42 17,49	19996 2129	2761 52	15106	2160 1772	23929
156	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	12	575,00 --	-- --	6900 --	-- --	6900	-- 552	7452
157	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующие сети из стальных труб диам. 110 мм *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	8523,41 2840,13	4123,48 1252,67	8523 2840	4123 1253	1560	4052 1006	13581
158	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	57006,84 53663,00	-- --	1824 1717	-- --	107	1700 282	3806
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.2000мм-1 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	56532,04	9096,13	131154	21103	71837	45923	191244
		НР - 99%; СП - 8%			16471,50	3522,96	38214	8173		14166	
160	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
161	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32368,00	--	64736	--	64736	--	69915
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
162	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
163	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
164	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4827,00	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
165	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,01708	435632,00	--	7441	--	7441	--	8036
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
166	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20650,00	--	20650	--	20650	--	22302
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
167	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка горловин	м3 кладки	0,48	36967,00	2136,60	17744	1026	13893	2827	22217
		НР - 93%; СП - 8%			5884,55	447,84	2825	215		1646	
168	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,08	208,05	2,57	225	3	177	31	277
		НР - 69%; СП - 8%			41,82	0,37	45	--		20	
169	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	1,08	359,90	1,90	389	2	370	12	433
		НР - 69%; СП - 8%			15,56	0,37	17	--		32	
170	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	0,55	57622,66	1318,69	31692	725	29320	1641	36000
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	1647	156		2667	
171	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6	736,32	--	1178	--	--	848	2188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	1178	--		162	
172	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5,5	1,49	1,49	8	8	--	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	3		1	
173	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АСФАЛЬТОВАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности	12,56	2059,29	44,09	25865	554	22680	2548	30686
		НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	2631	109		2273	
174	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	м2 поверхности	11,304	853,03	19,94	9643	225	6482	2756	13391
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	2936	28		992	
175	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном марки В 12,5	м3 заделки	0,23	145507,53	1138,74	33467	262	20007	11190	48229
		НР - 84%; СП - 8%			57382,29	534,92	13198	123		3573	
176	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3 заделки	0,23	130092,62	1138,74	29921	262	16461	11190	44400
		НР - 84%; СП - 8%			57382,29	534,92	13198	123		3289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1315781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					160836			
		РАЗДЕЛ 9.НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ									
		Земляные работы									
177	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,16	200,78	190,75	12079	11476	--	2360	15594
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	603	2674		1155	
178	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,84	1611,46	--	6188	--	--	4455	11495
		НР - 72%; СП - 8%			1611,46	--	6188	--		851	
179	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,15	736,32	--	110	--	--	80	205
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	110	--		15	
180	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	34,34	34,34	86	86	--	22	116
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	30		9	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ- 61,5 м3									
181	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	98,4	247,00	--	24305	--		--	26249
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	98,4	230,00	--	22632	--		--	24443
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
183	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	61,5	16,82	14,23	1034	875	13	342	1486
		НР - 72%; СП - 8%			2,37	5,35	146	329		110	
		Устройство выгреба									
184	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,7	152,23	73,50	715	345	--	377	1180
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	370	153		87	
185	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	32,51	1968,91	114,82	64009	3733	58639	2975	72343
		НР - 108%; СП - 8%			50,35	34,39	1637	1118		5359	
186	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 k=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	32,51	385,57	7,47	12535	243	12254	145	13694
		НР - 108%; СП - 8%			1,17	2,96	38	96		1014	
187	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9	20098,32	2901,85	38187	5514	19675	14995	57436
		НР - 94%; СП - 8%			6840,80	1555,00	12998	2955		4255	
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,251	59887,01	1078,92	194693	3508	187358	4150	214750
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	3827	733		15907	
189	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	25,3	1303,06	51,58	32968	1305	19955	8711	45013
		НР - 72%; СП - 8%			462,77	15,43	11708	390		3334	
190	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	25,3	380,09	0,79	9616	20	500	8286	19334
		НР - 91%; СП - 8%			359,52	0,37	9096	9		1432	
191	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Бетонирование стен выгреба	м3	16,7	69978,48	3074,72	1168641	51348	986289	134883	1407805
		НР - 91%; СП - 8%			7844,55	1031,06	131004	17219		104282	
192	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	20	2241,16	1281,96	44823	25639	1591	27102	77679
		НР - 118%; СП - 8%			879,67	268,70	17593	5374		5754	
193	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,478	98018,27	--	46853	--	46853	--	50601
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
194	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74	853,03	19,94	63124	1476	42430	18044	87661
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	19218	184		6493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,75096	152,23 78,73	73,50 32,66	114 59	55 25	--	60 14	189
196	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные из бетона кл. В 12,5. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,251	63885,57 3498,96	7,20 --	207692 11375	23 --	196294	10693 17471	235855
		Кладка стен и перегородок									
197	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	10,4	34314,52 4490,06	2374,00 497,60	356871 46697	24690 5175	285484	48241 32409	437521
198	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23	4881,59 1260,82	243,93 51,13	112276 28999	5610 1176	77667	28063 11227	151566
		ОКНА									
199	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	0,912	3658,37 1841,72	464,95 119,99	3336 1680	424 109	1232	1610 396	5342
200	2109-0101-7006 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 *СП - 8%*	м2	0,912	24045,00 --	-- --	21929 --	-- --	21929	-- 1754	23683
		ДВЕРИ									
201	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	3,36	2572,05 1046,44	534,30 132,00	8642 3516	1795 444	3331	3564 976	13182
202	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,36	15124,00 --	-- --	50817 --	-- --	50817	-- 4065	54882
203	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	4	397,00 --	-- --	1588 --	-- --	1588	-- 127	1715
204	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	2	4209,00 --	-- --	8418 --	-- --	8418	-- 673	9091
205	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	2	397,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858
		ЛЮК ПОД ВЫГРЕБ									
206	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Люк из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,073	120668,54 49452,00	1296,49 510,16	8809 3610	95 37	5104	3283 967	13059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1120-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка вытяжной трубы *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,52	9381,45 842,99	33,70 10,58	33023 2967	119 37	29937	2944 2877	38845
208	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Вытяжной короб. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен	3,52	3577,17 385,51	14,77 6,97	12592 1357	52 25	11183	1243 1107	14942
209	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	6473,37 941,09	52,97 13,06	6473 941	53 13	5479	935 593	8001
		КРОВЛЯ									
210	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,418	18807,99 12295,60	1307,00 540,38	7862 5140	546 226	2176	4829 1015	13706
211	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,418	8777,61 828,36	55,84 23,82	3669 346	23 10	3300	321 319	4309
212	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	21,7	745,73 635,95	20,80 7,41	16182 13800	451 161	1931	12844 2322	31349
213	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	21,7	2189,00 --	-- --	47501 --	-- --	47501	-- 3800	51301
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
214	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,15	1406,75 743,60	69,67 55,43	107124 56625	5306 4221	45193	48677 12464	168265
215	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Окраска известковая за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2	76,15	181,55 120,87	1,15 0,50	13825 9204	87 38	4534	7394 1697	22916
		ПОЛЫ									
216	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Опорный брус, планка. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,176	93856,39 22635,00	1004,24 447,84	16519 3984	177 79	12358	3656 1614	21789
217	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	11,924	1475,19 403,25	25,73 11,38	17590 4808	307 136	12475	4647 1779	24017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	11,924	5174,65	45,87	61703	547	53689	7261	74481
		НР - 94%; СП - 8%			626,24	21,60	7467	258		5517	
		ОТМОСТКА									
219	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,82	2447,41	285,70	36271	4234	24460	8448	48296
		НР - 94%; СП - 8%			511,27	95,13	7577	1410		3577	
220	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Бетонная отмостка из бетона В15, сульфатостойкого. Устройство	м3	2,2	60136,62	1165,35	132301	2564	127513	2531	145618
		НР - 91%; СП - 8%			1010,74	253,28	2224	557		10786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3741861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					472313			
		РАЗДЕЛ 10.ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ (СЕЧ. Б-Б)- 2438 м2									
221	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	м3 грунта	390,08	49,00	49,00	19115	19115	--	4803	25831
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	6671		1913	
222	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	365,7	277,91	277,91	101630	101630	--	27526	139489
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,54	--	38231		10333	
223	1127-0403-0303 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см.	м2 основания	1219	2626,65	116,76	3201884	142327	3026228	83958	3548709
		НР - 108%; СП - 8%			27,34	36,43	33329	44409		262867	
224	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 k=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1219	-885,22	-57,71	-1079086	-70343	-1008743	-24812	-1192209
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,85	--	-22974		-88312	
225	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см.	м2 основания	1219	1652,59	183,45	2014505	223628	1752420	113479	2298223
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	54,65	38457	66616		170239	
226	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 k=10	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1219	-1003,33	-115,41	-1223063	-140686	-1082377	-49624	-1374502
		НР - 108%; СП - 8%			--	-37,69	--	-45948		-101815	
227	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,95	1191,34	1058,57	72612	64520	--	23483	103783
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	8092	13651		7688	
228	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	74,359	9354,99	--	695628	--	695628	--	751278
		СП - 8%			--	--	--	--		55650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,14	1191,34	1058,57	87135	77424	--	28180	124539
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	9711	16382		9225	
230	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	89,2308	2047,00	--	182655	--	182655	--	197268
		СП - 8%			--	--	--	--		14612	
231	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки	м2	1219	1695,43	163,93	2066735	199826	18844	1693158	4060684
		НР - 88%; СП - 8%			1516,05	62,33	1848065	75979		300791	
232	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 5,5 см класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1243,38	2920,00	--	3630670	--	3630670	--	3921123
		СП - 8%			--	--	--	--		290454	
233	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	6,8383334	24750,00	--	169249	--	169249	--	182789
		СП - 8%			--	--	--	--		13540	
234	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	31,0833334	9426,84	--	293018	--	293018	--	316459
		СП - 8%			--	--	--	--		23441	
		КАМНИ БОРТОВЫЕ									
235	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	311,354	3243,77	30,67	1009961	9550	778087	243924	1354195
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	222324	3532		100311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				14457659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2089
		Сметная заработная плата	тенге					2356526			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								65097318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				12341094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2156470			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					740179			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						34649685		
		- Перевозка грузов	тенге				47825				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						184611		
		- Накладные расходы	тенге							10909299	
		- Сметная прибыль	тенге							4808342	

СТОИМОСТЬ СМР:	64912707
ОБОРУДОВАНИЕ	184611
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,09.0,8%	1505975
ИТОГО	66418682
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5.0,9%	896652
ИТОГО	67315334
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1346307
ИТОГО	72281748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					65053574				
		НДС, 12%					7806429				
		ИТОГО ПО АКТУ					72860003				

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА": ҒҰМАР Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MEGA PROM AKSAI": ХАБИБУЛЛИНА Е.А.