ЗАКАЗЧИК: ГУ "АКЖАЙКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"

ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 20 ОТ 07.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИЙ ГКПП "АКЖАИКСКОГО АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА" ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 **26.06.2020г.**
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	1291,29	6,13	6,13	7913	7913	--	1447	10109
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	2010		749	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка плодородного растительного слоя	м3 грунта	387	139,73	132,88	54074	51425	--	10362	69591
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	2650	11741		5155	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	387	43,88	43,88	16983	16983	--	4217	22896
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	5857		1696	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	387	187,75	187,75	72658	72658	--	18041	97955
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	25057		7256	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	387	18,15	15,33	7023	5933	99	2319	10090
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	991	2230		747	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение плодородного грунта для грунта озеленения до 10 м	м3 грунта	387	43,88	43,88	16983	16983	--	4217	22896
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	5857		1696	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	387	187,75	187,75	72658	72658	--	18041	97955
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	25057		7256	
		ЗАВОЗ И РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75,95	184,98	177,14	14049	13453	20	2867	18270
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	576	3406		1353	
9	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	75,95	413,00	--	31367	--	31367	--	33877
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
10	4101-0103-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	132,9125	514,00	--	68317	--		--	73782
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,95	18,15	15,33	1378	1164	20	455	1980
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	194	438		147	
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75,95	43,88	43,88	3333	3333	--	828	4493
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1149		333	
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75,95	187,75	187,75	14259	14259	--	3541	19224
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	4918		1424	
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА									
14	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта	462,95	49,20	49,20	22776	22776	--	6162	31254
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,49	--	8559		2315	
15	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	462,95	31,91	31,91	14775	14775	--	3963	20237
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,89	--	5505		1499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				534610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					106195			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ									
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ Н=10СМ(1292М2)									
16	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1292	1972,21	106,77	2548090	137945	2352589	104609	2864915
		НР - 108%; СП - 8%			44,55	30,42	57556	39304		212216	
17	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	1292	424,39	7,11	548309	9186	537790	5093	597674
		НР - 108%; СП - 8%			1,03	2,62	1333	3382		44272	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1203,651	2097,29	90,72	2524405	109195	2370687	81064	2813907
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	44523	30537		208438	
20	86-010703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	311,5	3208,00	2,00	999292	623	987766	12111	1092315
					35,00	1,00	10903	312		80912	
21	86-010703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	258	3208,00	2,00	827664	516	818118	10031	904711
					35,00	1,00	9030	258		67016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	86-010703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	162	3208,00	2,00	519696	324	513702	6299	568074
					35,00	1,00	5670	162		42080	
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (150 ШТ)									
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	2206,97	27,51	331045	4126	232165	103959	469804
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	94754	1504		34800	
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,45	44259,00	--	285471	--	285471	--	308308
		СП - 8%			--	--	--	--		22838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9619708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					324536			
		РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРХИКТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
25	86-010805-0101	Ворота футбольные профессиональные	комплект	2	307151,00	3773,00	614302	7546	588372	18728	683672
					9192,00	1098,00	18384	2196		50642	
26	СТ Прайс-лист ИП"Павлусенко"	Мобильная баскетбольная стойка	шт.	2	151785,71	--	303571	--	--	--	303571
					--	--	--	--		--	
27	86-010210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	117148,00	1384,00	117148	1384	106870	8450	135646
					8894,00	392,00	8894	392		10048	
28	86-010303-0102	Урна, тип 2	шт.	4	8218,00	349,00	32872	1396	12876	22099	59369
					4650,00	32,00	18600	128		4398	
29	СТ Прайс-лист Завод"ОлимпСити"	Скамья болельщика №5 пятисекционная	шт	32	41071,43	--	1314286	--	--	--	1314286
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2496544				
		Сметная заработная плата	Тенге					48594			
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПОЛЯ									
30	86-010602-0501(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р1.2)(Р3.2) К=2	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	58	71640,00	13424,00	4155120	778592	2363384	1279176	5869040
					17468,00	6768,00	1013144	392544		434744	
31	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	57166,00	118,00	114332	236	95892	16637	141446
					9102,00	39,00	18204	78		10477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6010486				
		Сметная заработная плата	Тенге					1423970			
		РАЗДЕЛ 5.НА ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ									
32	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	554,154	273,00	--	151284	--		--	163387
		СП - 8%			--	--	--	--		12103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	554,154	273,00	--	151284	--		--	163387
		СП - 8%			--	--	--	--		12103	
34	4101-0305-1101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км	т	554,154	1638,00	--	907704	--		--	980321
		СП - 8%			--	--	--	--		72616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1307094				
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
35	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3291,07	9,90	3291	10	781	1800	5498
		НР - 72%; СП - 8%			2500,00	--	2500	--		407	
36	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Рубильник РПС-100	шт.	1	17964,00	--	17964	--	17964	--	19401
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,208	651,36	--	1438	--	--	1036	2672
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	1438	--		198	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	1,01	132,84	63,18	134	64	--	72	222
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	70	29		16	
39	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1	908,00	83,16	908	83	780	75	1061
		НР - 108%; СП - 8%			44,63	24,42	45	24		79	
40	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	1	766,30	19,91	766	20	740	15	843
		НР - 108%; СП - 8%			6,45	7,10	6	7		62	
41	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,2	28648,02	23,40	63026	51	59976	2399	70659
		НР - 80%; СП - 8%			1363,08	--	2999	--		5234	
42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,196	62433,93	15641,43	12237	3066	--	9353	23317
		НР - 91%; СП - 8%			46792,50	5646,63	9171	1107		1727	
43	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	4	9079,98	6338,49	36320	25354	--	17189	57789
		НР - 80%; СП - 8%			2741,49	2630,01	10966	10520		4281	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,2	84,98	2,21	1122	29	606	338	1576
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	487	3		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2	196,16	3,13	2589	41	1410	789	3649
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	1138	6		270	
46	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	531735,00	--	26587	--	26587	--	28714
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
47	СТ Прайс-лист ТОО"Каспий Нур"	Опора металическая фланцевая граненая для наружного освещения	шт.	4	125667,86	--	502671	--	502671	--	542885
		СП - 8%			--	--	--	--		40214	
48	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	16009,91	6498,24	64040	25993	17627	20846	91677
		НР - 72%; СП - 8%			5105,10	2133,15	20420	8533		6791	
49	1308-0205-0303 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.	4	3918,46	1443,96	15674	5776	4737	5080	22415
		НР - 72%; СП - 8%			1290,30	473,76	5161	1895		1660	
50	СТ Прайс-лист ТОО"Каспий Нур"	Кронштейн К61-0,2-1,6-1-0	шт.	4	27857,14	--	111429	--	111429	--	120343
		СП - 8%			--	--	--	--		8914	
51	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	10269,99	5825,58	123240	69907	13557	45097	181804
		НР - 72%; СП - 8%			3314,70	1904,89	39776	22859		13467	
52	СТ Прайс-лист ТОО"Каспий Нур"	Прожектор		12	24885,71	--	298629	--	298629	--	322519
		СП - 8%			--	--	--	--		23890	
53	СТ Прайс-лист ТОО"Каспий Нур"	Лампа	шт.	12	4791,07	--	57493	--	57493	--	62092
		СП - 8%			--	--	--	--		4599	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЕ									
54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2648,73	22,88	10595	92	6167	3122	14814
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	4336	--		1097	
55	2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2819,00	--	2819	--	2819	--	3045
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
56	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11075,13	936,04	11075	936	7853	1838	13947
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1033	
58	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты распредительный	шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
59	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
60	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	21431,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
61	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж бокса. Установка	шт.	4	3690,77	1222,32	14763	4889	730	7820	24390
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	429,33	9144	1717		1807	
62	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Бокс под автомат	шт.	4	846,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2648,73	22,88	31785	275	18502	9366	44443
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	13008	--		3292	
64	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	70	1682,10	--	117747	--	--	84778	218727
		НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	117747	--		16202	
66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,3	651,36	--	40580	--	--	29217	75381
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	40580	--		5584	
67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	62,3	132,84	63,18	8276	3936	--	4421	13713
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	4340	1801		1016	
68	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	110	467,06	401,00	51376	44110	--	15796	72546
		НР - 72%; СП - 8%			66,06	133,38	7267	14672		5374	
69	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	110	136,93	114,91	15063	12641	--	4771	21421
		НР - 72%; СП - 8%			22,02	38,22	2422	4205		1587	
70	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	7,7	1453,00	--	11188	--	11188	--	12083
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
71	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	110	406,79	340,73	44747	37480	--	14208	63671
		НР - 72%; СП - 8%			66,06	113,34	7267	12467		4716	
72	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,462	50135,00	--	23162	--	23162	--	25015
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
73	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	562,95	308,18	61925	33900	6225	22807	91510
		НР - 72%; СП - 8%			198,18	89,79	21800	9876		6779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	28,7	581,26	304,78	16682	8747	1299	6563	25105
		НР - 72%; СП - 8%			231,21	86,40	6636	2480		1860	
75	2306-0133-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1387	851590,00	--	118116	--	118116	--	127565
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,11	25893,92	18554,42	2848	2041	--	867	4013
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	807	397		297	
77	СТ Прайс-лист ТОО"Тайском"	Сигнальная лента	м	110	66,96	--	7366	--	7366	--	7955
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
78	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	41	86,05	1,61	3528	66	840	1904	5866
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	2622	22		435	
79	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением	м	5	544,21	76,86	2721	384	471	1420	4472
		НР - 72%; СП - 8%			373,10	21,38	1866	107		331	
80	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	36	399,54	32,11	14384	1156	4402	6584	22645
		НР - 72%; СП - 8%			245,18	8,82	8826	318		1677	
81	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	495,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
82	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	366,00	--	13176	--	13176	--	14230
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41	293,36	137,54	12028	5639	1875	4374	17713
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	4514	1560		1312	
84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей	м кабеля	12	401,68	168,06	4820	2017	821	1817	7168
		НР - 72%; СП - 8%			165,15	45,18	1982	542		531	
85	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	1001856,00	--	12022	--	12022	--	12984
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
86	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	801971,00	--	32881	--	32881	--	35511
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
87	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	6	48494,43	22,36	290967	134	191281	71677	391656
		НР - 72%; СП - 8%			16592,00	--	99552	--		29012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	6	3592,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3007183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					547614			
		РАЗДЕЛ 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
89	1310-0408-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж видеорегистратра	шт.	1	24019,40	--	24019	--	4707	11780	38664
		НР - 61%; СП - 8%			19312,00	--	19312	--		2864	
90	2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	50737,00	--	50737	--	50737	--	54796
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
91	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	77128,00	--	77128	--	77128	--	83298
		СП - 8%			--	--	--	--		6170	
92	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	4028,40	10,28	8057	21	--	5786	14950
		НР - 72%; СП - 8%			4018,12	--	8036	--		1107	
93	2308-0501-2157 РСНБ РК 2015	Видеокамера поворотная модели EPTZ 830, типа EverFocus	шт.	2	166805,00	--	333610	--	333610	--	360299
		СП - 8%			--	--	--	--		26689	
94	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	крепления кронштейна	шт.	2	4997,00	--	9994	--	9994	--	10794
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
95	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6124,02	1,69	12248	3	385	7235	21041
		НР - 61%; СП - 8%			5930,00	--	11860	--		1559	
96	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	2858,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
97	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования	номер	1	6016,44	554,06	6016	554	1514	2496	9193
		НР - 61%; СП - 8%			3948,00	143,13	3948	143		681	
98	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Индустральный коммутатор	шт.	1	21478,00	--	21478	--	21478	--	23196
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
99	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Монтаж телекоммуникационного шкафа	шт.	1	10410,13	1429,95	10410	1430	172	5595	17285
		НР - 61%; СП - 8%			8808,00	363,33	8808	363		1280	
100	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	47997,00	--	47997	--	47997	--	51837
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
101	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	145,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	6698,72 5802,30	151,99 28,07	6699 5802	152 28	745	5714 993	13405
103	2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы ЕВМ *СП - 8%*	комплект	1	19720,00 --	-- --	19720 --	-- --	19720	-- 1578	21298
104	2305-1403-0101 РСНБ РК 2015	Термостат вентилятора *СП - 8%*	шт.	1	6530,00 --	-- --	6530 --	-- --	6530	-- 522	7052
105	1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж обогревателя *НР - 98%; СП - 8%*	фанкойл	1	17191,01 17045,96	33,32 --	17191 17046	33 --	112	16705 2712	36608
106	2305-1403-0107 РСНБ РК 2015	Обогреватель *СП - 8%*	шт.	1	21143,00 --	-- --	21143 --	-- --	21143	-- 1691	22834
107	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	565,27 561,00	-- --	1131 1122	-- --	9	684 145	1960
108	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная *СП - 8%*	шт.	2	2858,00 --	-- --	5716 --	-- --	5716	-- 457	6173
109	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж бокса *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3644,35 2286,00	1222,32 429,33	3644 2286	1222 429	136	1955 448	6047
110	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс для 2-х полюсного выключателя *СП - 8%*	шт.	1	9125,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855
111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2565,18 1084,00	22,88 --	2565 1084	23 --	1458	780 268	3613
112	2307-0204-1012 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4265,00 --	-- --	4265 --	-- --	4265	-- 341	4606
113	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	690,47 309,14	49,27 5,88	11048 4946	788 94	5314	3629 1174	15851
114	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	16	179,00 --	-- --	2864 --	-- --	2864	-- 229	3093
115	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	16	226,86 120,93	44,78 10,42	3630 1935	717 167	978	1513 411	5555
116	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	29	599,34 333,96	65,76 16,85	17381 9685	1907 489	5789	6206 1887	25473
117	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,035	74033,00 --	-- --	2591 --	-- --	2591	-- 207	2798