НДК

Счет-фактура № 00000000005 от 24 января 2020 г.

Дата совершения оборота: 24.01.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №KLT/Под/ATS/718 от 25.10.19г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 091040012993, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 091040012993, ИНН/КПП: , , Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М

ИИК получателя: KZ70914012203KZ007U0, в банке ДБ АО " Сбербанк России", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство наружных сетей водопровода и канализации на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"	усл.	1	5 683 923,72	5 683 923,72	12%	682 070,82	6 365 994,54		
Всего по счету:					**5 683 923,72**		**682 070,82**	**6 365 994,54**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040012993**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**
Договор (контракт)	Договор подряда №KLT/Под/ATS/718 от 25.10.19г.	

Номер документа	Дата составления
3	**24.01.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей водопровода и канализации на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	6 365 994,54	6 365 994,54	682 070,82
				Итого	1	x	6 365 994,54	682 070,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.01.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/718 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Январь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	6 365 994,54	5 683 923,72							682 070,82	6 365 994,54
в т.ч.:										
Итого:	**6 365 994,54**									

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 24.01.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Весь проект													
Наружные сети канализации													
Бытовая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
46	**71-010102-0308-00**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью**	**м3**	**379,567**		**233,632**	**67 004,33**	**27 303,7**	**16 655,26** **5 019,58**	**63 676,14** **23 975,51**			**88 679,16**
		Машины и механизмы											
	31-010101-0103-00	*Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)*	*маш.-ч*	*2,706313*	*0,007130000764*	*4 215,891*				*11 409,52*			
	31-010201-0103-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3*	*маш.-ч*	*8,122734*	*0,021400000527*	*6 434,609*				*52 266,62*			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10,829047*	*0,028530001291*	*2 214,000*				*23 975,51*			
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*3,734939*	*0,009839999262*	*891,096*		*3 328,19*					
47	**71-010205-0302-00**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**11,387**		**2 702,085**	**18 029,21**	**18 029,21**	**10 997,82** **1 741,62**	**63 676,14** **23 975,51**			**30 768,64**
		Затраты труда											
	01-010101-0128-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)*	*чел.-ч*	*17,53598*	*1,54*	*1 028,127*		*18 029,21*					
48	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [в отвал]**	**т**	**684,168**		**293,047**	**200 493,35**	**200 493,35**		**63 676,14** **23 975,51**			**200 493,37**
		Затраты труда											
	02-560105-0101-00	*Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км*	*чел.-ч*	*5,658069*	*0,008269999474*	*35 434,943*		*200 493,35*					
49	**72-010101-0601-00**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**479,928**		**2 986,914**	**945 252,3**	**667 393,01**	**407 109,73** **81 141,72**	**590 292,42** **312 433,13**			**1 433 503,75**
		Машины и механизмы											
	33-010101-0101-00	*Автомобили-самосвалы, 7 т*	*маш.-ч*	*201,56976*	*0,42*	*2 928,477*				*590 292,42*			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*201,56976*	*0,42*	*1 550,000*				*312 433,13*			
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*398,34024*	*0,83*	*891,097*		*354 959,88*					

50	71-560105-0101-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]	т	839,874		293,047	246 122,53	246 122,53		590 292,42				246 122,53
		Затраты труда								312 433,13				
	02-560105-0101-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км	чел.-ч	6,945758	0,008270000024	35 434,942		246 122,53						
51	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	16,479		2 134,877	18 651,88	17 306,43	14 537,4	2 239,44				35 180,64
		Машины и механизмы							1 991,36	893,99				
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,576765	0,035	3 882,760				2 239,44				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,576765	0,035	1 550,007								
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	16,80858	1,02	976,432		16 412,44		893,99				
52	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	119,982		1 283,897	90 263,96	90 263,96	55 061,02	2 239,44				154 044,48
		Затраты труда							8 719,5	893,99				
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	106,18407	0,885	850,071		90 263,96						
53	71-560103-0101-00	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом	м3	359,946		256,416	92 295,96	92 295,96		2 239,44				92 295,95
		Затраты труда								893,99				
	02-560103-0101-00	Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом	чел.-ч	1,367795	0,003800000556	67 477,919		92 295,96						
54	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	359,946		234,238	52 920,11	43 640,11	26 620,47	23 925,3				84 313,02
		Машины и механизмы							4 772,44	14 645,3				
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,448583	0,026250001389	2 482,927				23 460,14				
	34-030402-0101-00	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	37,79433	0,105	12,308				465,16				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,448583	0,026250001389	1 550,000								
	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	38,874168	0,108	745,863		28 994,81		14 645,3				
Монтаж ЖБИ														
56	71-230601-0104-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	5,026		50 973,384	141 888,89	118 811,77	99 801,89	48 637,61				256 192,23
		Машины и механизмы							14 501,45	25 560,49				
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,855986	1,961	4 322,561				42 603,1				
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,381976	0,076	593,257				226,61				
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,41248	0,48	2 407,440				5 807,9				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,268466	2,441	2 083,430								
	01-010101-0135-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	79,752568	15,868	1 169,257		93 251,28		25 560,49				
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий														
58	71-220501-0103-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,011		586 264,545	3 585,02	2 974,82	2 498,85	1 000,53				6 448,91
		Машины и механизмы							365,03	390,33				
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00352	0,32	3 857,955				13,58				
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,01529	1,39	1 544,147				23,61				
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2706	24,6	3 480,710				941,88				
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,132	12	58,258				7,69				
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00572	0,52	2 407,343				13,77				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29513	26,83	1 322,570								

	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,23076	20,06	1 022,575							
	01-010101-0137-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	2,134	194	1 211,101		2 584,49		390,33			
59	71-220501-0105-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км	0,1091		754 909,166	46 112,72	37 602,33	31 585,95	14 051,14			82 360,59
		Машины и механизмы							4 661,92	5 540,75			
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,056732	0,52	3 859,726				218,97			
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,253112	2,32	1 544,297				390,88			
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,74213	34,3	3 480,699				13 025,23			
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,182	20	58,263				127,13			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12001	1,1	2 407,549				288,93			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,171984	38,24	1 328,085				5 540,75			
	01-010101-0136-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	26,9477	247	1 189,771		32 061,58					
61	71-220301-0106-00	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр на**	км	0,011		1 676 864,545	10 738,55	7 932,01	6 662,88	4 969,23			18 445,51
		Машины и механизмы							1 044,08	2 162,69			
	31-010101-0402-00	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01815	1,65	5 393,939				97,9			
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,25872	23,52	1 544,256				399,53			
	31-060103-0701-00	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0858	7,8	134,615				11,55			
	31-060201-0501-00	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,76604	69,64	4 709,023				3 607,3			
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,1331	12,1	6 117,881				814,29			
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,33	30	58,273				19,23			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00473	0,43	2 408,034				11,39			
	34-030202-0101-00	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,363	33	22,149				8,04			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,18074	107,34	1 831,639				2 162,69			
	01-010101-0145-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел.-ч	4,136	376	1 394,903		5 769,32					
62	71-220601-0306-00	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,011		925 513,636	5 979,97	4 314,79	3 624,42	2 213,68			10 180,65
		Машины и механизмы							576,26	548,5			
	31-050402-0203-00	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,51051	46,41	9,030				4,61			
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00374	0,34	3 885,027				14,53			
	32-010201-0103-00	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,75691	68,81	978,888				740,93			
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,2376	21,6	6 117,887				1 453,61			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,248909	22,628090909091	2 203,617							
	01-010101-0138-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	3,058	278	1 231,619		3 766,29		548,5			
63	71-220801-0201-00	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.**	шт	20		2 039,150	25 400,31	15 564,54	13 074,21	15 718,87			40 782,99
		Машины и механизмы							2 308,47	5 883,1			
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,001	3 860,000				77,2			
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,48	0,224	3 480,696				15 593,52			

	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,001	2 407,500				48,15			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,52	0,226	1 301,571							
	01-010101-0135-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	8,28	0,414	1 169,256		9 681,44		5 883,1			
Ливневая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
72	**72-010101-0601-00**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**544,121**		**2 986,914**	**1 071 684,99**	**756 660,48**	**461 562,89**	**669 247,28**			**1 625 242,76**
		Машины и механизмы							**91 994,87**	**354 222,77**			
	33-010101-0101-00	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	228,53082	0,42	2 928,477				669 247,28			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,53082	0,42	1 550,000							
	01-010101-0120-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	451,62043	0,83	891,097		402 437,71		354 222,77			
73	**71-010102-0308-00**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью**	**м3**	**306,931**		**233,632**	**54 182,02**	**22 078,72**	**13 468,02**	**51 490,72**			**71 709,04**
		Машины и механизмы							**4 059**	**19 387,42**			
	31-010101-0103-00	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,188418	0,007129999902	4 215,895				9 226,14			
	31-010201-0103-00	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	6,568323	0,021399998697	6 434,607				42 264,58			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,756741	0,028529998599	2 213,999							
	01-010101-0120-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	3,020201	0,00983999987	891,100		2 691,3		19 387,42			
74	**71-010205-0302-00**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**9,21**		**2 702,083**	**14 582,32**	**14 582,32**	**8 895,21**	**51 490,72**			**24 886,18**
		Затраты труда							**1 408,65**	**19 387,42**			
	01-010101-0128-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел.-ч	14,1834	1,54	1 028,126		14 582,32					
75	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [в отвал]**	**т**	**553,247**		**293,047**	**162 127,36**	**162 127,36**		**51 490,72**			**162 127,34**
		Затраты труда								**19 387,42**			
	02-560105-0101-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км	чел.-ч	4,575353	0,00827000056	35 434,940		162 127,36					
76	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]**	**т**	**952,212**		**293,047**	**279 042,83**	**279 042,83**		**51 490,72**			**279 042,83**
		Затраты труда								**19 387,42**			
	02-560105-0101-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км	чел.-ч	7,874793	0,008269999748	35 434,942		279 042,83					
77	**71-230101-0101-00**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3**	**17,537**		**2 134,877**	**19 849,38**	**18 417,55**	**15 470,75**	**2 383,21**			**37 439,33**
		Машины и механизмы							**2 119,21**	**951,38**			
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,613795	0,035	3 882,746				2 383,21			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,613795	0,035	1 549,996							
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	17,88774	1,02	976,432		17 466,17		951,38			
78	**71-010205-0501-00**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3**	**136,031**		**1 283,897**	**102 337,83**	**102 337,83**	**62 426,08**	**2 383,21**			**174 649,75**
		Затраты труда							**9 885,84**	**951,38**			
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	120,387435	0,885	850,071		102 337,83					
79	**71-560103-0101-00**	**Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом**	**м3**	**408,091**		**256,416**	**104 641,12**	**104 641,12**		**2 383,21**			**104 641,12**
		Затраты труда								**951,38**			
	02-560103-0101-00	Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом	чел.-ч	1,550746	0,00380000049	67 477,924		104 641,12					

80	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	408,091		234,238	59 998,52	49 477,24	30 181,12	27 125,48			95 590,43
		Машины и механизмы							5 410,78	16 604,2			
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,712389	0,026250000613	2 482,928				26 598,09			
	34-030402-0101-00	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,849555	0,105	12,308				527,39			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,712389	0,026250000613	1 550,000							
	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	44,073828	0,108	745,863		32 873,04		16 604,2			
Монтаж ЖБИ													
82	71-230601-0104-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	4,055		50 973,383	114 476,62	95 857,89	80 520,63	39 241,06			206 697,07
		Машины и механизмы							11 699,84	20 622,33			
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,951855	1,961	4 322,560				34 372,37			
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,30818	0,076	593,290				182,84			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,9464	0,48	2 407,445				4 685,85			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,898255	2,441	2 083,431							
	01-010101-0135-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	64,34474	15,868	1 169,257		75 235,56		20 622,33			
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий													
84	71-220501-0103-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,004		586 270,000	1 303,66	1 081,76	908,68	363,84			2 345,08
		Машины и механизмы							132,74	141,94			
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00128	0,32	3 859,375				4,94			
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00556	1,39	1 544,964				8,59			
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0984	24,6	3 480,793				342,51			
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,048	12	58,125				2,79			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00208	0,52	2 408,654				5,01			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,10732	26,83	1 322,587							
	01-010101-0137-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,776	194	1 211,108		939,82		141,94			
85	71-220501-0106-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,0875		899 926,171	44 407,95	35 569,54	29 878,42	14 633,94			78 743,54
		Машины и механизмы							4 457,18	5 795,53			
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,027125	0,31	3 859,539				104,69			
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,3045	3,48	1 544,236				470,22			
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,885	44,4	3 480,695				13 522,5			
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,0625	35	58,260				178,42			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14875	1,7	2 407,462				358,11			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,365375	49,89	1 327,613							
	01-010101-0136-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	25,025	286	1 189,771		29 774,01		5 795,53			
87	71-220301-0106-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр на	км	0,004		1 676 867,500	3 904,94	2 884,37	2 422,87	1 807			6 707,47
		Машины и механизмы							379,67	786,43			
	31-010101-0402-00	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0066	1,65	5 393,939				35,6			

	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,09408	23,52	1 544,218				145,28			
	31-060103-0701-00	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0312	7,8	134,615				4,2			
	31-060201-0501-00	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,27856	69,64	4 709,039				1 311,75			
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0484	12,1	6 117,769				296,1			
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,12	30	58,250				6,99			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00172	0,43	2 412,791				4,15			
	34-030202-0101-00	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,132	33	22,197				2,93			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42936	107,34	1 831,633				786,43			
	01-010101-0145-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел.-ч	1,504	376	1 394,907		2 097,94					
88	71-220601-0306-00	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,004		925 515,000	2 174,54	1 569,01	1 317,97	804,98			3 702,06
		Машины и механизмы							209,55	199,45			
	31-050402-0203-00	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,18564	46,41	9,050				1,68			
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00136	0,34	3 882,353				5,28			
	32-010201-0103-00	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,27524	68,81	978,891				269,43			
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0864	21,6	6 117,940				528,59			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,090512	22,628	2 203,575				199,45			
	01-010101-0138-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	1,112	278	1 231,619		1 369,56					
89	71-220801-0201-00	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.**	шт	15		2 039,150	19 050,23	11 673,41	9 805,67	11 789,14			30 587,25
		Машины и механизмы							1 731,35	4 412,32			
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,015	0,001	3 860,000				57,9			
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,36	0,224	3 480,693				11 695,13			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,001	2 407,333				36,11			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,39	0,226	1 301,569							
	01-010101-0135-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	6,21	0,414	1 169,258		7 261,09		4 412,32			

Затраты труда рабочих (ЗП)	2 432 892,39	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		1 585 611,01
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		815 157,56
Итого прямые расходы:	**4 018 503,40**	
Накладные расходы (НР)		1 405 088,21
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**5 423 591,61**	
Сметная прибыль (СП)		260 332,11
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**5 683 923,72**	
НДС (от всего по смете с материалами), 12%	**682 070,82**	
Всего по смете	**6 365 994,54**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЭКОНОМИСТ

«____» _____ 20____ г.

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«____» _____ 20____ г.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Киелі тылсым"
Товарищество с ограниченной ответственностью
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА