Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** — **091040012993**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №KLT/Под/ATS/718 от 25.10.19г.

Номер документа	Дата составления
14	11.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей водопровода и канализации на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	5 762 872,68	5 762 872,68	617 450,64
				Итого	1	x	5 762 872,68	617 450,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/718 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	16 348 012,30								617 450,66	5 762 872,68
В отчетном месяце:	5 762 872,68	5 145 422,02								

ЗАКАЗЧИК:_____ **М.П.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **М.П.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 11.05.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Наружные сети водопровода												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
5	**71-010102-0308-00**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью**	**м3**	**1 047,96**		**230,186**	**188 169,28**	**9 346,62**	**39 402,13** **13 654,28**	**178 822,66** **55 247,04**		**241 225,69**
		Машины и механизмы										
	31-010101-0103-00	*Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)*	*маш.-ч*	*7,471955*	*0,007130000191*	*4 288,239*				*32 041,53*		
	31-010201-0103-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3*	*маш.-ч*	*22,426344*	*0,0214*	*6 545,032*				*146 781,13*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*29,898299*	*0,028530000191*	*1 847,832*				*55 247,04*		
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*10,311926*	*0,009839999618*	*906,389*		*9 346,62*				
6	**71-010205-0302-00**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**31,43871**		**2 748,453**	**50 631,57**	**50 631,57**	**30 885,26** **4 891,01**	**178 822,66** **55 247,04**		**86 407,83**
		Затраты труда										
	01-010101-0128-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)*	*чел.-ч*	*48,415613*	*1,539999987277*	*1 045,769*		*50 631,57*				
7	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [в отвал]**	**т**	**1 727,038**		**298,076**	**514 788,4**	**514 788,4**		**178 822,66** **55 247,04**		**514 788,4**
		Затраты труда										
	02-560105-0101-00	*Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км*	*чел.-ч*	*14,282604*	*0,008269999849*	*36 043,035*		*514 788,4*				
8	**72-010101-0601-00**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**923,8404**		**2 961,331**	**1 850 794,69**	**695 007,97**	**730 146,05** **154 856,44**	**1 155 786,72** **501 952,77**		**2 735 797,19**
		Машины и механизмы										
	33-010101-0101-00	*Автомобили-самосвалы, 7 т*	*маш.-ч*	*388,012968*	*0,42*	*2 978,732*				*1 155 786,72*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*388,012968*	*0,42*	*1 293,649*				*501 952,77*		
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*766,787532*	*0,83*	*906,389*		*695 007,97*				
9	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]**	**т**	**1 616,72**		**298,076**	**481 905,26**	**481 905,26**		**1 155 786,72** **501 952,77**		**481 905,27**
		Затраты труда										

	02-560105-0101-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км	чел.-ч	13,370274	0,008269999753	36 043,035		481 905,26				
10	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	17,15183		2 162,696	19 746,59	17 375,71	15 247,94 2 099,67	2 370,88 776,6		37 094,19
		Машины и механизмы										
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,600314	0,034999997085	3 949,400				2 370,88		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,600314	0,034999997085	1 293,656				776,6		
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	17,494867	1,020000023321	993,189		17 375,71				
11	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 [прим.для песка]	м3	26,38458		1 305,929	20 190,08	20 190,08	12 315,96 1 950,36	2 370,88 776,6		34 456,4
		Затраты труда										
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	23,350353	0,88499998863	864,658		20 190,08				
12	71-560103-0101-00	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом [прим. для песка]	м3	79,15893		260,817	20 645,95	20 645,95		2 370,88 776,6		20 645,97
		Затраты труда										
	02-560103-0101-00	Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом	чел.-ч	0,300804	0,003800000834	68 635,889		20 645,95				
13	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	230,9597		1 305,929	176 735,64	176 735,64	107 808,74 17 072,66	2 370,88 776,6		301 617,05
		Затраты труда										
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	204,399335	0,885000002165	864,659		176 735,64				
14	71-560103-0101-00	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом	м3	692,8807		260,816	180 714,68	180 714,68		2 370,88 776,6		180 714,68
		Затраты труда										
	02-560103-0101-00	Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом	чел.-ч	2,632947	0,003800000491	68 635,897		180 714,68				
15	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	692,8807		233,455	103 617,16	56 771,58	48 983,39 9 156,04	46 845,58 23 529,05		161 756,58
		Машины и механизмы										
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,188118	0,026249999459	2 525,538				45 934,78		
	34-030402-0101-00	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	72,752474	0,105000000722	12,519				910,8		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,188118	0,026249999459	1 293,650				23 529,05		
	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	74,831116	0,108000000577	758,663		56 771,58				
Монтаж ЖБИ												
17	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,8		2 162,688	921,03	810,44	711,19 97,93	110,59 36,22		1 730,15
		Машины и механизмы										
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,028	0,035	3 949,643				110,59		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,028	0,035	1 293,571				36,22		
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	0,816	1,02	993,186		810,44				
18	71-221301-0102-00	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	3,708		45 434,887	94 196,2	63 492,99	64 740,18 9 536,18	30 703,21 13 578,65		168 472,56
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,1912	1,4	4 396,739				22 824,35		
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,552492	0,149	603,430				333,39		

	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,081348	0,831	2 448,756				7 545,47		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,272548	2,231	1 641,411				13 578,65		
	01-010101-0137-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	51,5412	13,9	1 231,888		63 492,99				
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий												
24	71-220801-0201-00	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.**	**шт**	**12**		**2 026,332**	**15 501,73**	**5 908,56**	**7 437,88** **1 376,38**	**9 593,17** **2 946,06**		**24 315,98**
		Машины и механизмы										
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,012	0,001	3 925,833				47,11		
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,688	0,224	3 540,428				9 516,67		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001	2 449,167				29,39		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,712	0,226	1 086,305				2 946,06		
	01-010101-0135-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	4,968	0,414	1 189,324		5 908,56				
25	71-220501-0106-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км**	**0,0906**		**904 604,194**	**46 770,36**	**31 357,92**	**30 547,71** **4 639,08**	**15 412,44** **5 008,4**		**81 957,14**
		Машины и механизмы										
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,028086	0,31	3 926,155				110,27		
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,315288	3,48	1 570,723				495,23		
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,02264	44,4	3 540,429				14 241,87		
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,171	35	59,259				187,91		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15402	1,7	2 448,773				377,16		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,520034	49,89	1 108,045				5 008,4		
	01-010101-0136-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	25,9116	286	1 210,188		31 357,92				
28	71-221201-0106-00	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**шт**	**6**		**4 488,923**	**14 197,61**	**13 269,28**	**11 211,4** **1 524,54**	**928,33** **77,62**		**26 933,54**
		Машины и механизмы										
	31-060103-0501-00	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,64	0,94	138,546				781,4		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	2 448,833				146,93		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,01	1 293,667				77,62		
	01-010101-0150-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел.-ч	8,58	1,43	1 546,536		13 269,28				
29	71-220601-0606-00	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км**	**0,0014**		**268 378,571**	**211,5**	**144,29**	**142,96** **21,27**	**67,21** **25,9**		**375,73**
		Машины и механизмы										
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,008708	6,22	1 570,969				13,68		
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,009296	6,64	603,485				5,61		
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,00728	5,2	6 222,527				45,3		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00091	0,65	2 450,549				2,23		
	34-030202-0101-00	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,017416	12,44	22,393				0,39		

		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,016898*	*12,07*	*1 532,726*				*25,9*		
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел.-ч*	*0,10738*	*76,7*	*1 343,733*		*144,29*				
31	**71-090102-0103-00**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т**	**0,4639**		**72 554,193**	**22 092,9**	**13 838,47**	**9 659,83**	**8 254,43**		**33 657,89**
									1 905,16	**2 534,12**		
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,102058*	*0,22*	*4 396,716*				*448,72*		
	31-050104-0302-00	*Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т*	*маш.-ч*	*1,396339*	*3,01*	*5 299,788*				*7 400,3*		
	31-050401-0104-00	*Домкраты гидравлические, до 100 т*	*маш.-ч*	*0,041751*	*0,09*	*19,161*				*0,8*		
	31-060103-0101-00	*Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А*	*маш.-ч*	*0,115975*	*0,25*	*227,032*				*26,33*		
	31-060103-0701-00	*Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С*	*маш.-ч*	*0,009278*	*0,02*	*136,883*				*1,27*		
	31-060202-0501-00	*Аппарат для газовой сварки и резки*	*маш.-ч*	*1,039136*	*2,24*	*21,701*				*22,55*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,143809*	*0,31*	*2 448,804*				*352,16*		
	34-030202-0101-00	*Машины шлифовальные электрические*	*маш.-ч*	*0,102058*	*0,22*	*22,536*				*2,3*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1,642206*	*3,54*	*1 543,119*				*2 534,12*		
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел.-ч*	*10,29858*	*22,2*	*1 343,726*		*13 838,47*				
32	**71-130301-0406-00**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз [грунтовка Билюкс]**	**м2**	**20,74**		**75,294**	**939,78**	**898,73**	**533,42**	**41,05**		**1 561,59**
									88,39	**5,37**		
		Машины и механизмы										
	31-040301-0101-00	*Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт*	*маш.-ч*	*0,232288*	*0,0112*	*119,378*				*27,73*		
	31-050402-0301-00	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)*	*маш.-ч*	*0,002074*	*0,0001*	*24,108*				*0,05*		
	31-050501-0101-00	*Автопогрузчики, 5 т*	*маш.-ч*	*0,002074*	*0,0001*	*3 948,891*				*8,19*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,002074*	*0,0001*	*2 449,373*				*5,08*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,004148*	*0,0002*	*1 294,600*				*5,37*		
	01-010101-0147-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)*	*чел.-ч*	*0,61183*	*0,0295*	*1 468,921*		*898,73*				
33	**71-130301-1406-00**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**41,48**		**44,360**	**1 109,6**	**1 050,79**	**626,3**	**58,81**		**1 840,05**
									104,15	**10,73**		
		Машины и механизмы										
	31-040301-0101-00	*Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт*	*маш.-ч*	*0,26962*	*0,0065*	*119,353*				*32,18*		
	31-050402-0301-00	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)*	*маш.-ч*	*0,004148*	*0,0001*	*21,697*				*0,09*		
	31-050501-0101-00	*Автопогрузчики, 5 т*	*маш.-ч*	*0,004148*	*0,0001*	*3 948,891*				*16,38*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,004148*	*0,0001*	*2 449,373*				*10,16*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,008296*	*0,0002*	*1 293,394*				*10,73*		
	01-010101-0135-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)*	*чел.-ч*	*0,883524*	*0,0213*	*1 189,317*		*1 050,79*				
Установка задвижек												
38	**71-221001-0103-00**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт**	**2**		**4 084,065**	**4 266,11**	**3 943,31**	**3 439,67**	**322,8**		**8 168,13**
									462,35	**151,53**		
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,04*	*0,02*	*4 396,750*				*175,87*		

	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,03	2 448,833				146,93		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,05	1 515,300				151,53		
	01-010101-0130-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	3,64	1,82	1 083,327		3 943,31				

Затраты труда рабочих (ЗП)	2 358 828,24	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		1 449 317,88
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		605 880,06
Итого прямые расходы:	**3 808 146,12**	
Накладные расходы (НР)		1 113 840,01
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**4 921 986,13**	
Сметная прибыль (СП)		223 435,89
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**5 145 422,02**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**617 450,66**	
Всего по смете	**5 762 872,68**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«___»_____20___