Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kиелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** ИИН/БИН **091040012993**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31** **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №KLT/Под/ATS/717 от 25.10.19г.

Номер документа	Дата составления
45	03.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей теплоснабжения на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	46 461,67	46 461,67	4 978,03
				Итого	1	x	46 461,67	4 978,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ибраев Е.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/717 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	1 560 611,96									
В отчетном месяце:		41 483,64							4 978,03	46 461,67

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 03.12.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Наружные сети теплоснабжения												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
	71-560105-0101-00	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]**	**т**	**138,84**		**298,787**	**41 483,64**	**41 483,64**				**41 483,64**
		Затраты труда										
	02-560105-0101-00	*Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км*	*чел.-ч*	*1,148207*	*0,008270001441*	*36 129,060*		*41 483,64*				

Затраты труда рабочих (ЗП) 41 483,64
Итого прямые расходы: **41 483,64**
Накладные расходы (НР)
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР) **41 483,64**
Сметная прибыль (СП)
Всего по смете, в т.ч. НР и СП **41 483,64**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%** **4 978,03**
Всего по смете **46 461,67**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЭКОНОМИСТ
«____»_____20____г.

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по сметным работам
«____»_____20____г.

Заказчик: Киелі тылсым ТОО
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект: Aitys
Договор:

Справка об объемах выполненных работ
за Декабрь 2020

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения: Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Весь проект					
Наружные сети теплоснабжения					
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта					
9	**71-560105-0101-00**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]**	**т**	**138,84**	
	Трудовые ресурсы				
	02-560105-0101-00	*Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 1 км*	*чел.-ч*	*0,00827*	*1,148207*

Прораб _____ (ФИО) _____ (Подпись) (Дата)

Начальник участка _____ (ФИО) _____ (Подпись) (Дата)

Инженер ПТО _____ (ФИО) _____ (Подпись) (Дата)

ЖК «Aitys» Прораб по спец. работам

ЖК «Aitys» Начальник участка «___» _____ 20__ г.

ЖК «Aitys» Инженер-сметчик по спец.работам «___» _____ 20__ г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** — ИИН/БИН **091040012993**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №KLT/Под/ATS/717 от 25.10.19г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
40	03.12.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей теплоснабжения на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	210 602,05	210 602,05	22 564,51
				Итого	1	x	210 602,05	22 564,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/717 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	1 514 150,29									
В отчетном месяце:		188 037,55							22 564,50	210 602,05

ЗАКАЗЧИК:_____**м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 03.12.2020г.

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Наружные сети теплоснабжения												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
	71-010102-0308-00	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**14,274**		**286,349**	**3 163,02**	**164,33**	**692,96** **231,36**	**2 998,69** **971,67**		**4 087,34**
		Машины и механизмы										
	31-010101-0103-00	*Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)*	*маш.-ч*	*0,101774*	*0,007130026622*	*5 326,999*				*542,15*		
	31-010201-0103-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3*	*маш.-ч*	*0,305464*	*0,021400028023*	*8 041,995*				*2 456,54*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,407238*	*0,028530054645*	*2 386,000*						
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*0,140456*	*0,009839988791*	*1 169,975*		*164,33*		*971,67*		
	71-010205-0302-00	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,9874**		**3 548,018**	**6 210,8**	**6 210,8**	**3 788,59** **599,96**	**2 998,69** **971,67**		**10 599,35**
		Затраты труда										
	01-010101-0128-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)*	*чел.-ч*	*4,600596*	*1,54*	*1 349,999*		*6 210,8*				
	71-010201-0501-00	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**12,18**		**298,690**	**2 320,85**	**1 287,82**	**1 111,27** **205,93**	**1 033,03** **533,94**		**3 638,05**
		Машины и механизмы										
	31-060102-0102-00	*Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин*	*маш.-ч*	*0,319725*	*0,02625*	*3 167,003*				*1 012,57*		
	34-030402-0101-00	*Трамбовки пневматические при работе от компрессора*	*маш.-ч*	*1,2789*	*0,105*	*15,998*				*20,46*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,319725*	*0,02625*	*1 669,998*						
	01-010101-0110-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)*	*чел.-ч*	*1,31544*	*0,108*	*979,003*		*1 287,82*		*533,94*		
	71-560103-0101-00	**Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом**	**м3**	**12,18**		**580,360**	**7 068,78**	**7 068,78**		**1 033,03** **533,94**		**7 068,78**
		Затраты труда										
	02-560103-0101-00	*Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом*	*чел.-ч*	*0,046284*	*0,0038*	*152 726,212*		*7 068,78*				
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий												

	71-240108-0205-00	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт**	**4**		**40 661,008**	**89 986,9**	**67 806,36**	**63 450,86** **9 206,27**	**22 180,54** **7 730,38**		**162 644,03**
		Материалы собственные										
	23-020201-4308-00	*Z-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006*	*шт*	*4*	*1*							
	23-020201-6106-00	*Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006*	*комплект*	*4*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,0156*	*0,0039*	*5 475,000*				*85,41*		
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	*маш.-ч*	*1,1336*	*0,2834*	*2 005,999*				*2 274*		
	31-060102-0102-00	*Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин*	*маш.-ч*	*0,1336*	*0,0334*	*3 166,991*				*423,11*		
	31-060201-0201-00	*Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем*	*маш.-ч*	*2,44*	*0,61*	*628,000*				*1 532,32*		
	31-060202-1501-00	*Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций*	*маш.-ч*	*0,2664*	*0,0666*	*14,002*				*3,73*		
	31-060203-0501-00	*Дефектоскопы переносные магнитные*	*маш.-ч*	*0,5464*	*0,1366*	*60,999*				*33,33*		
	32-040102-0101-00	*Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т*	*маш.-ч*	*2,3116*	*0,5779*	*7 651,999*				*17 688,36*		
	32-040108-0501-00	*Горелки газопламенные*	*маш.-ч*	*2*	*0,5*	*4,000*				*8*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0368*	*0,0092*	*3 067,120*				*112,87*		
	34-030202-0101-00	*Машины шлифовальные электрические*	*маш.-ч*	*0,6*	*0,15*	*27,000*				*16,2*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,2672*	*0,0668*	*12,013*				*3,21*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3,6312*	*0,9078*	*2 128,878*				*7 730,38*		
	01-010101-0146-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)*	*чел.-ч*	*36,3768*	*9,0942*	*1 864,000*		*67 806,36*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	82 538,09	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		26 212,26
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		9 235,99
Материалы		
Итого прямые расходы:	**108 750,35**	
Накладные расходы (НР)		69 043,68
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**177 794,03**	
Сметная прибыль (СП)		10 243,52
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**188 037,55**	
НДС (от всего по смете с материалами), 12%	**22 564,50**	
Всего по смете	**210 602,05**	

ЭКОНОМИСТ

«____» _____ 20____ г.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Киелі тылсым ТОО
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект: Aitys - Опер. Деят.
Договор:

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь 2020

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Весь проект					
Наружные сети теплоснабжения					
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта					
62	**71-010102-0308-00**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**14,274**	
		Машинные ресурсы			
	31-010101-0103-00	*Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)*	*маш.-ч*	*0,00713003*	*0,101774*
	31-010201-0103-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3*	*маш.-ч*	*0,02140003*	*0,305464*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,02853005*	*0,407238*
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*0,00983999*	*0,140456*
63	**71-010205-0302-00**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,9874**	
		Трудовые ресурсы			
	01-010101-0128-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)*	*чел.-ч*	*1,54*	*4,600596*
67	**71-010201-0501-00**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**12,18**	
		Машинные ресурсы			
	31-060102-0102-00	*Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин*	*маш.-ч*	*0,02625*	*0,319725*
	34-030402-0101-00	*Трамбовки пневматические при работе от компрессора*	*маш.-ч*	*0,105*	*1,2789*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,02625*	*0,319725*

	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	0,108	1,31544
68	**71-560103-0101-00**	**Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом**	**м3**	**12,18**	
		Трудовые ресурсы			
	02-560103-0101-00	Затраты труда рабочих по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом	чел.-ч	0,0038	0,046284

Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий

37	**71-240108-0205-00**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт**	**4**	
		Материальные ресурсы заказчика			
	23-020201-4308-00	Z-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	4
	23-020201-6106-00	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	1	4
		Машинные ресурсы			
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0156
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2834	1,1336
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0334	0,1336
	31-060201-0201-00	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,61	2,44
	31-060202-1501-00	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,0666	0,2664
	31-060203-0501-00	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,1366	0,5464
	32-040102-0101-00	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,5779	2,3116
	32-040108-0501-00	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,5	2
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,0368
	34-030202-0101-00	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,6
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	0,0668	0,2672
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9078	3,6312
	01-010101-0146-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел.-ч	9,0942	36,3768

Прораб _____ (ФИО) ЖК «Aitys» Прораб по спец. работам _____ (Подпись) (Дата)

Начальник участка _____ (ФИО) ЖК «Aitys» Начальник участка «ЖК «Aitys» 20__ г. _____ (Подпись) (Дата)

Инженер ПТО Бисова А. (ФИО) Инженер-сметчик по спец.работам «___» _____ 20__ г. _____ (Подпись) (Дата)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** — **091040012993**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №KLT/Под/ATS/717 от 25.10.19г.

Номер документа	Дата составления
46	03.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей теплоснабжения на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	60 172,57	60 172,57	6 447,06
				Итого	1	x	60 172,57	6 447,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/717 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	1 620 784,53									
В отчетном месяце:		53 725,51							6 447,06	60 172,57

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 03.12.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Наружные сети теплоснабжения												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
	72-010101-0601-00	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**12,18**		**3 758,044**	**30 755,72**	**11 828**	**12 426,34**	**18 927,72**		**45 772,98**
		Машины и механизмы							**2 590,92**	**8 543,05**		
	33-010101-0101-00	*Автомобили-самосвалы, 7 т*	*маш.-ч*	*5,1156*	*0,42*	*3 700,000*				*18 927,72*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5,1156*	*0,42*	*1 670,000*				*8 543,05*		
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*10,1094*	*0,83*	*1 170,000*		*11 828*				
	71-230101-0106-00	**Устройство песчаного основания под трубопроводы с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта**	**м3**	**3,654**		**2 176,390**	**5 989,79**	**1 252,8**	**1 512,6**	**4 736,99**		**7 952,53**
		Машины и механизмы							**450,14**	**547,92**		
	31-010203-0110-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша до 1 м3*	*маш.-ч*	*0,350784*	*0,096*	*13 504,008*				*4 736,99*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,350784*	*0,096*	*1 561,987*				*547,92*		
	01-010101-0601-00	*Затраты труда рабочих-строителей по земляным работам с участием механизмов*	*чел.-ч*	*1,403136*	*0,384*	*892,857*		*1 252,8*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	13 080,80	23 664,71
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		9 090,97
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		
Итого прямые расходы:	**36 745,51**	
Накладные расходы (НР)		13 938,94
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**50 684,45**	
Сметная прибыль (СП)		3 041,06
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**53 725,51**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**6 447,06**	
Всего по смете	**60 172,57**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЭКОНОМИСТ
«____» _____ 20____ г.

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спецработам
«____» 12.20__ г.

Заказчик: Киелі тылсым ТОО
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект: Aitys
Договор:

Справка об объемах выполненных работ за Декабрь 2020

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения	Количество
				Норма расхода	
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Весь проект					
Наружные сети теплоснабжения					
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта					
65	**72-010101-0601-00**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3**	**12,18**	
		Машинные ресурсы			
	33-010101-0101-00	*Автомобили-самосвалы, 7 т*	*маш.-ч*	*0,42*	*5,1156*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,42*	*5,1156*
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	*чел.-ч*	*0,83*	*10,1094*
69	**71-230101-0106-00**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта**	**м3**	**3,654**	
		Машинные ресурсы			
	31-010203-0110-00	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша до 1 м3*	*маш.-ч*	*0,096*	*0,350784*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,096*	*0,350784*
	01-010101-0601-00	*Затраты труда рабочих-строителей по земляным работам с участием механизмов*	*чел.-ч*	*0,384*	*1,403136*

Прораб _____ (ФИО)

Начальник участка _____ (ФИО)

ЖК «Aitys» Начальник участка «___» _____ 20

ЖК «Aitys» Прораб по спец. работам

(Подпись) (Дата)

(Подпись) (Дата)

Инженер ПТО Белова А

(ФИО)

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«___» _____20__ г.

(Подпись) (Дата)