Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОМЕРА"
Договор: №293 от 11.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 58277,000 тыс.тенге
б) с начало работ - 58277,000 тыс.тенге

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района	тыс. тенге	194 255,576						58277,000	58277,000

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель отдела _____ **Қали Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор _____ **Дайрабай Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **Ниязов М.М.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: № 293 от 11.05.2020г.
Наименования строительство и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

АКТ №1

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	по проекту	Всего / зарплата	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	материалы / оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ ЗДАНИИ ШКОЛЫ (АС. лист 20)										
1	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка**	м2 кровли	980		277,10	1,38	271561	1352	--	194551	503401
		НР - 72%; СП - 8%				275,72	--	270210	--		37289	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	980		133,89	16,94	131210	16602	--	86123	234720
		НР - 72%; СП - 8%				116,95	5,11	114608	5007		17387	
3	1208-0101-0103	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:**	м2 кровли	980		254,98	15,47	249877	15158	--	172289	455939
		НР - 72%; СП - 8%				239,51	4,66	234719	4571		33773	
4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	980		61,86	9,94	60623	9745	--	38748	107321
		НР - 72%; СП - 8%				51,92	3,00	50878	2939		7950	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	16,981		107568,30	1767,49	1826617	30014	1313959	445081	2453434
		НР - 90%; СП - 8%				28422,61	700,18	482644	11890		181736	
7	1110-0110-0101	**(Обрешетка) Каркас из брусьев. Установка**	м3	6,5		128240,42	1662,06	833563	10803	463356	327332	1253766
		НР - 90%; СП - 8%				55292,87	661,27	359404	4298		92872	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТ. ПРОДУХИ (АС. лист 19)										
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	32,83		12454,88	3182,76	408894	104490	112714	198617	656111
		НР - 93%; СП - 8%				5838,85	666,36	191690	21877		48601	
51	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2824		16843,88	1151,64	4757	325	71	4065	9528
		НР - 91%; СП - 8%				15441,69	378,17	4361	107		706	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031		221716,18	--	6873	--	6873	--	7423
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
53	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	140		1240,88	33,15	173723	4641	45264	102247	
		НР - 80%; СП - 8%				884,41	28,51	123818	3992		22078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									5681643
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА										

56	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	430,32	1605,18	142,39	690740	61271	--	554764	1345145
		НР - 84%; СП - 8%			1462,79	71,96	629469	30965		99640	
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,96	4223,21	207,72	29394	1446	19161	8508	40934
		НР - 90%; СП - 8%			1262,49	95,73	8787	666		3032	
58	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,26	4927,64	207,13	50558	2125	33256	14532	70297
		НР - 90%; СП - 8%			1479,21	94,57	15177	970		5207	
59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	413,1	3846,51	206,44	1588993	85282	1023772	467926	2221472
		НР - 90%; СП - 8%			1161,80	96,78	479939	39979		164553	
60	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,96	19671,23	--	136912	--	136912	--	147865
		СП - 8%			--	--	--	--		10953	
61	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,26	14548,75	--	149270	--	149270	--	161212
		СП - 8%			--	--	--	--		11942	
62	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	413,1	15704,30	--	6487446	--	6487446	--	7006442
		СП - 8%			--	--	--	--		518996	
63	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	264,8	1047,95	6,20	277496	1643	207196	62498	367193
		НР - 90%; СП - 8%			259,28	2,96	68657	785		27199	
64	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	264,8	1143,32	--	302751	--	302751	--	326971
		СП - 8%			--	--	--	--		24220	
65	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	324	123,21	--	39920	--	39920	--	43114
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
		НР - 80%; СП - 8%			445,58	1,33	117989	353		36970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**11730645**
				РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ							
		ДЕМОНТАЖ									
67	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	179,875	948,56	142,39	170622	25612	--	132682	327569
		НР - 84%; СП - 8%			806,18	71,96	145011	12944		24264	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								327569
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ДЕМОНТАЖ									
78	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	1570	36,16 36,16	-- --	56765 56765	-- --	-- 	40871 7811	105446
79	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2100	338,06 322,24	15,82 8,00	709922 676699	33223 16790	--	499312 96739	1305973
80	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2100	136,76 136,76	-- --	287194 287194	-- --	--	206780 39518	533492
81	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2100	73,56 73,56	-- --	154473 154473	-- --	--	111220 21255	286948
82	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	104,3	136,95 136,95	-- --	14284 14284	-- --	--	10284 1965	26534
83	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	84,5	769,90 743,41	26,49 13,39	65057 62818	2238 1131	--	46044 8888	119988
84	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	84,5	1703,56 1183,16	520,41 232,34	143951 99977	43974 19633	--	86119 18406	248476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2626857
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ДЕМОНТАЖ									
101	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	4422,3	218,85 218,85	-- --	967833 967833	-- --	--	812980 142465	1923278
		ПОТОЛКИ									
102	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1046,3	1198,92 737,51	8,59 2,76	1254430 771657	8988 2888	473786	619636 149925	2023991
		СТЕНЫ									
104	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2211	1429,96 955,93	92,29 73,49	3161642 2113561	204053 162486	844027	1820838 398598	5381078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								9328347
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
112	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	1261,1	218,85 218,85	-- --	275995 275995	-- --	--	231836 40627	548458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								548458
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТ									

90	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	694	402,19	--	279119	--	--	200965	518491
		НР - 72%; СП - 8%			402,19	--	279119	--		38407	
91	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	170	476,98	1,20	81087	205	2019	56781	148898
		НР - 72%; СП - 8%			463,90	--	78863	--		11029	
92	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке	трубопровода	184	726,16	3,01	133614	553	5220	92045	243712
		НР - 72%; СП - 8%			694,79	--	127841	--		18053	
93	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	166	1000,62	41,21	166102	6840	--	117158	305921
		НР - 72%; СП - 8%			959,41	20,83	159262	3457		22661	
94	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,4	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	2385,05	414,46	4770	829	--	4189	9676
		НР - 98%; СП - 8%			1970,59	166,66	3941	333		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1226698

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1146-0601-0902	Здания кирпичные. Разборка методом обрушения	строительног	110	2023,77	1777,99	222615	195579	--	54691	299491
		НР - 84%; СП - 8%			245,78	346,11	27036	38073		22184	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	143	86,48	--	12367	--		--	13356
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
3	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	143	231,54	--	33110	--		--	35759
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
		ИТОГО :	Тенге								348606

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ВРУ									
2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193080,90	--	193081	--		--	193081
					--	--	--	--	193081	--	
		ЩО1									
4	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4056,62	--	4057	--	4057	--	4381
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
6	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32	--	1490	--	1490	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
8	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	670,08	--	4691	--	4691	--	5066
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
9	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	691,02	--	2073	--	2073	--	2239

		СП - 8%			--	--	--	--	166	
		ЩО2								
11	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4056,62	--	4057	--	4057	--	4381
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
13	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1490,32	--	1490	--	1490	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
15	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	670,08	--	5361	--	5361	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
16	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	691,02	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ЩО3								
18	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4056,62	--	4057	--	4057	--	4381
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4732,30	129,04	4732	129	2172	1775	7027
		НР - 72%; СП - 8%			2431,22	33,46	2431	33		521	
20	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1490,32	--	1490	--	1490	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
22	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	670,08	--	4691	--	4691	--	5066
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
23	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	691,02	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		ЩО4								
24	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12861,57	1122,63	12862	1123	8586	2511	16602
		НР - 72%; СП - 8%			3152,54	334,63	3153	335		1230	
25	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4056,62	--	4057	--	4057	--	4381
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
27	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1414,70	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
29	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	670,08	--	4691	--	4691	--	5066

		СП - 8%			--	--	--	--	375	
30	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	691,02 --	-- --	2764 --	-- --	2764 221	-- --	2985
		ЩО5								
32	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4056,62 --	-- --	4057 --	-- --	4057 325	-- --	4381
34	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1490,32 --	-- --	1490 --	-- --	1490 119	-- --	1610
36	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	670,08 --	-- --	5361 --	-- --	5361 429	-- --	5789
37	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	691,02 --	-- --	2073 --	-- --	2073 166	-- --	2239
		ЩО6								
39	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4056,62 --	-- --	4057 --	-- --	4057 325	-- --	4381
41	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА *СП - 8%*	шт.	1	1490,32 --	-- --	1490 --	-- --	1490 119	-- --	1610
43	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	670,08 --	-- --	4691 --	-- --	4691 375	-- --	5066
44	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	691,02 --	-- --	2764 --	-- --	2764 221	-- --	2985
		ЩАО1, ЩАО2,ЩАО3								
45	2307-0219-0204 РСНБ РК 2015	Корпус для одного автоматического включателя *СП - 8%*	шт.	3	426,19 --	-- --	1279 --	-- --	1279 102	-- --	1381
47	2307-0204-1309 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	508,64 --	-- --	1526 --	-- --	1526 122	-- --	1648
		ЯТП-0,25								
49	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	9922,05 --	-- --	9922 --	-- --	9922 794	-- --	10716
		К1, КМ								
51	2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 с тепловым реле, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	1	11916,16 --	-- --	11916 --	-- --	11916 953	-- --	12869
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

52	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3747	354,85	2,92	1329629	10930	544242	560317	2041142
		НР - 72%; СП - 8%			206,69	1,00	774457	3762		151196	
53	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	66	85,55	0,97	5646	64	1319	3085	9430
		НР - 72%; СП - 8%			64,59	0,33	4263	22		699	
54	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,357	149849,22	--	353195	--	353195	--	381450
		СП - 8%			--	--	--	--		28256	
55	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,184	258113,18	--	305606	--	305606	--	330054
		СП - 8%			--	--	--	--		24448	
56	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,222	354093,33	--	78609	--	78609	--	84897
		СП - 8%			--	--	--	--		6289	
57	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,013	159822,48	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
58	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,037	115962,30	--	4291	--	4291	--	4634
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
59	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	849	1262,12	722,84	1071536	613688	212066	320218	1503094
		НР - 72%; СП - 8%			289,50	234,35	245782	198965		111340	
60	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,393	178752,08	--	70250	--	70250	--	75870
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
61	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,456	306657,72	--	139836	--	139836	--	151023
		СП - 8%			--	--	--	--		11187	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
63	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп с ассимитричным отражателем, тип ASM/S-1x36	шт.	76	29905,13	--	2272790	--	2272790	--	2454613
		СП - 8%			--	--	--	--		181823	
64	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен лампами линейними Т5, тип SPORTLUX 3x80	шт.	4	77763,62	--	311054	--	311054	--	335939
		СП - 8%			--	--	--	--		24884	

65	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп ,без наклейки, цоколь E27, тип G1701	шт.	44	7155,36	--	314836	--	314836	--	340023
		СП - 8%			--	--	--	--		25187	
66	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Наклейка для светильника G1701 "Шыгу"	шт.	24	450,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
67	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Наклейка для светильника G1701 "Вправо"	шт.	1	553,57	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
68	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Наклейка для светильника G1701 "Влево"	шт.	1	607,14	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
70	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен лампами линейними T8, тип LZG 1x36	шт.	1	8423,21	--	8423	--	8423	--	9097
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
71	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен	шт.	39	12964,29	--	505607	--	505607	--	546056
		СП - 8%			--	--	--	--		40449	
72	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен лампами линейными T8, тип LZG 2x58	шт.	3	20750,89	--	62253	--	62253	--	67233
		СП - 8%			--	--	--	--		4980	
73	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен	шт.	9	20260,71	--	182346	--	182346	--	196934
		СП - 8%			--	--	--	--		14588	
74	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен	шт.	31	7156,25	--	221844	--	221844	--	239591
		СП - 8%			--	--	--	--		17748	
75	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен лампами линейными T8, тип LZN Moderna Opal 1x36	шт.	297	12964,29	--	3850393	--	3850393	--	4158424
		СП - 8%			--	--	--	--		308031	
76	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен	шт.	3	25575,89	--	76728	--	76728	--	82866
		СП - 8%			--	--	--	--		6138	
77	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен	шт.	4	39535,71	--	158143	--	158143	--	170794
		СП - 8%			--	--	--	--		12651	
78	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп оснащен лампами линейными T8, тип A-338B/2 3x15	шт.	6	15108,93	--	90654	--	90654	--	97906
		СП - 8%			--	--	--	--		7252	
79	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Светильники бактерицидный, тип ОБН 2x30	шт.	2	19642,86	--	39286	--	39286	--	42429
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
80	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа бактерицидная, тип TUV-30WUV-C	шт.	4	6696,43	--	26786	--	26786	--	28929
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
81	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Люминесцентная лампа Teksan T8/F36W/33	шт	704	715,18	--	503486	--	503486	--	543765
		СП - 8%			--	--	--	--		40279	
82	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Люминесцентная лампа Teksan T8/F58W/33	шт	28	1635,71	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
83	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная линейная T5, напряжение электрической сети 220 В, цоколь G5, мощность 80 Вт	шт.	12	1207,90	--	14495	--	14495	--	15654
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
84	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная линейная T8, напряжение электрической сети 220 В, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт.	76	616,32	--	46840	--	46840	--	50588

		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
85	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная LED P45 3W, цоколь E27, мощность 3 Вт	шт	23	909,82	--	20926	--	20926	--	22600
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
86	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная LED G45 4W, цоколь E27, мощность 4 Вт	шт	17	909,82	--	15467	--	15467	--	16704
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
87	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная LED G45 6W, цоколь E27, мощность 6 Вт	шт	3	1115,18	--	3346	--	3346	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
88	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная LED G45 7W, цоколь E27, мощность 7 Вт	шт	2	1206,25	--	2413	--	2413	--	2606
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
89	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная люминесцентная Teksan Tiny 15W E14, цоколь E27, мощность 15 Вт	шт	40	1523,21	--	60929	--	60929	--	65803
		СП - 8%			--	--	--	--		4874	
90	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная люминесцентная Teksan Twist 18W 860,	шт	2	1410,71	--	2821	--	2821	--	3047
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
91	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная LED MB20 20W, цоколь E27, мощность	шт	1	2392,86	--	2393	--	2393	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
92	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Лампа компактная люминесцентная Teksan Tiny 25W, цоколь E27, мощность 25 Вт	шт	3	1829,46	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								14476647
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
111	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	2684,63	1675,81	2685	1676	--	1121	4111
		НР - 72%; СП - 8%			1008,81	548,79	1009	549		304	
112	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,4	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	6	545,20	40,79	3271	245	--	2237	5949
		НР - 72%; СП - 8%			504,41	13,39	3026	80		441	
113	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	340	186,12	1,84	63281	625	--	45340	117310
		НР - 72%; СП - 8%			184,28	0,93	62656	316		8690	
114	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2400	28,01	--	67233	--	--	48407	124891
		НР - 72%; СП - 8%			28,01	--	67233	--		9251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								252261
		СТОЛОВАЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из ДВП	м2 подшивки	400	143,50	1,66	57399	662	--	41091	106370
		НР - 72%; СП - 8%			141,84	0,84	56737	335		7879	
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	580	277,10	1,38	160720	800	--	115142	297931
		НР - 72%; СП - 8%			275,72	--	159920	--		22069	
3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича. Разборка	м3 кладки	34	22773,40	4061,15	774296	138079	--	500768	1377069
		НР - 72%; СП - 8%			18712,26	1743,94	636217	59294		102005	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							1781370
	ИТОГО								48329101
	Временные здания и сооружения 1,2%								579949
	Итого								48909050
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35 %								660272
	Доплаты и компенсации								8593031
	Итого								58162353
	Средства на непредвиденные работы и затраты,2%								991386
	Итого								59153740
	Итого в текущих ценах на 2020 г. К=1,0348515								61215336
	Итого с панижающим коэффицентом К -0,85								52033035,71
	НДС 12%								6243964,29
	ВСЕГО								58277000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель отдела _____ **Кали Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор _____ **Дайрабай Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **Ниязов М.М.**