Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

А К Т №2

приемки выполненных работ от 28 февраля 2011 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10) Всего по смете с учетом НДС(12%) 2 368 006

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5. Перекрытие первого этажа									
1	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	22	3178,31	414,99	69923	9130	1443	2,01	44
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	7475	2831	14	0,5376	12
2	30-20-5	Плиты перекрытия 1,6х6,3	21	14811		311031				
		шт								
3	30-20-5	Плиты перекрытия 1,2х6,3	1	11519		11519				
		шт								
	Раздел 6. Внутренняя отделка помещений 1-го этажа									
4	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	273	310,95	2,11	84889	576	3326	0,64	175
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	33170	87	10	0,0425	12
	Раздел 7. Стены второго этажа									
5	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44	2912,24	335,84	128139	14777	3997	4,54	200
		м3 кладки		699,75	126	30789	5544	11	0,61	27
6	99-1-2	Кирпич силикатныйК=380,000;	19342	21		406182				
		шт								
7	99-1-22	Бенатех ПМП-1	130	166		21580				
		кг								
8	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	15,42	481,32	197,82	7422	3050	604	2,01	31
		м3		283,5	107,95	4371	1665	10	0,5475	8
	Раздел 19. Лестница основная									
208	Е9-62-5	Изготовление лестниц	0,5955	28686,82	5605,29	17083	3338	1213	120	71
		т конструкций		21600	1029,79	12863	613	9	4,42	3
209	1-1-908	Швеллеры № 20	0,5955	69700		41506				
		т								

210	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,5955	13711,46	5475,86	8165	3261	353	28,9	17
		т конструкций								
				5040	1552,87	3001	925	9	5,46	3
211	Е34-129-1	Установка ступеней	22	110,6	0	2433	0	76	0,18	4
		ступень								
				31,5	0	693	0	11	0	0
212	99-1-2	Ступень железобетонная	22	734,66		16163				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1126035**	**34132**	**11011**		**542**
						92362	**11665**			**65**
		Накладные расходы, тенге				11 011				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 137 046**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2 072 834**				
		Налог(2%)				41 457				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 114 291**				
		НДС(12%)				253 715				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				**2 368 006**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

А К Т №3

приемки выполненных работ от апрель 2011 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

Всего по смете с учетом НДС(12%) **2 602 078**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Стены второго этажа									
1	Е8-6-3	Кладка колонн из пескоблока, армированных	2,77	3100,16	337,41	8587	935	273	4,76	13
		м3 кладки		769,5	126	2132	349	11	0,62	2
2	99-1-12	ПескоблокК=66,000;	182,82	69		12615				
		шт								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9	2912,24	335,84	26210	3023	817	4,54	41
		м3 кладки		699,75	126	6298	1134	11	0,61	5
4	99-1-2	Кирпич силикатныйК=380,000;	3420	21		71820				
		шт								
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича закладка окон	22,40	2909,46	337,41	65178	7559	1963	4,38	98
		м3 кладки		670,5	126	15021	2823	11	0,62	14
6	99-1-2	Кирпич силикатныйК=380,000;	8513	21		178768				
		шт								
7	Е6-11-10	Армирование кирпичной кладки	0,3	57895,08	327,33	17369	98	60	11,6	3
		т		1890	123,75	567	37	10	0,6	0
8	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	7,54	481,32	197,82	3627	1491	295	2,01	15
		м3		283,5	107,95	2137	814	10	0,5475	4

		Итого по разделу 7				**384 173**	**13 105**	**3 409**		**171**
						26 153	**5 156**			**25**
		Накладные расходы, тенге				3 409				
		Всего по разделу, тенге				**387 582**				
Раздел 8. Перекрытие второго этажа										
1	Е9-62-2	Изготовление балок, перемычек	3,568	8077,36	2622,65	28820	9358	1497	23,3	83
		т конструкций		4194	468,05	14964	1670	9	1,77	6
2	1-1-906	Швеллеры № 30	1,91	70971		135555				
		т								
3	1-1-906	Швеллеры № 16	0,8	66392		53114				
		т								
4	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный толщина 10 мм	0,83	64103		53205				
		т								
5	1-1-874	Арматура	0,028	64103		1795				
		т								
6	Е9-57-7	Монтаж балок,перемычек	3,568	9507,66	4789,78	33923	17090	1346	16,5	59
		т		2857,5	1335,47	10196	4765	9	5,03	18
7	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий	14	3178,31	414,99	44496	5810	918	2,01	28
		шт		339,75	128,68	4757	1802	14	0,5376	8
8	30-20-5	Плиты перекрытия 1,2х6,3	14	12000		168000				
		шт								
		Итого по разделу 8				**518908**	**32257**	**3762**		**170**
						29916	**8236**			**32**
		Накладные расходы, тенге				3762				
		Всего по разделу, тенге				**522670**				
Раздел 10. Стены третьего этажа										
94	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	17,4	2912,24	335,84	50673	5844	1724	4,54	79
		м3 кладки		699,75	126	12176	2192	12	0,61	11
95	99-1-2	КирпичсиликатныйК=380,000;	6612	21		138852				
		шт								
8	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	4,18	481,32	197,82	2010	826	163	2,01	8
		м3		283,5	107,95	1184	451	10	0,5475	2

	Итого по разделу 10				**191535**	**6670**	**1888**		**87**
	Накладные расходы, тенге				**13360**	**2643**			**13**
	Всего по разделу, тенге				1888 **193423**				
Раздел 19. Лестница основная									
208 E9-62-5	Изготовление лестниц *т конструкций*	0,588	28686,82	5605,29	16868	3296	1198	120	71
209 1-1-908	Швеллеры № 20 K=1,1 *т*	0,6468	21600 69700	1029,79	12701 45082	606	9	4,42	3
210 E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,588	13711,46	5475,86	8062	3220	349	28,9	17
211 E34-129-1	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры *ступень*	22	5040 110,6	1552,87 0	2964 2433	913 0	9 76	5,46 0,18	3 4
212 99-1-2	Ступень железобетонная *шт*	22	31,5 700	0	693 15400	0	11	0	0
9 E16-7-6	Установка ограждения из труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	9,2	693,07	10,34	6376	95	97	0,433	4
10 E16-7-4	Установка ограждения из труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	76,95 471,67	3,87 4,19	708 4717	36 42	13 80	0,0189 0,337	0 3
			59,85	1,58	599	16	13	0,0076	0
	Итого по разделу 19				**98938**	**6653**	**1799**		**99**
	Накладные расходы, тенге				**17664**	**1570**			**6**
	Всего по разделу, тенге				1799 **100738**				
Раздел 20. Лесница пожарная									
215 E9-62-5	Изготовление лестниц *т конструкций*	0,37	28686,82	5605,29	10614	2074	754	120	44
216 1-1-908	Швеллеры № 16-40 k=1,1 *т*	0,407	21600 69700	1029,79	7992 28368	381	9	4,42	2

217	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,37	13711,46	5475,86	5073	2026	220	28,9	11
		т конструкций		5040	1552,87	1865	575	9	5,46	2
		Итого по разделу 20				**44055**	**4100**	**973**		**55**
						9857	**956**			**4**
		Накладные расходы, тенге				973				
		Всего по разделу, тенге				**45028**				
		Всего прямые затраты				**1237610**	**62785**	**11830**		**582**
						96950	**18562**			**80**
		Накладные расходы, тенге				11 830				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 249 440**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2 277 730**				
		Налог(2%)				45 555				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 323 284**				
		НДС(12%)				278 794				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				**2 602 078**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

АКТ №4

приемки выполненных работ от апреля 2011 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

Всего по смете с учетом НДС(12%) **5 015 578**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8. Перекрытие второго этажа									
1	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий	14	3178,31	414,99	44496	5810	918	2,01	28
		шт		339,75	128,68	4757	1802	14	0,5376	8
2	30-20-5	Плиты перекрытия 1,2х6,3	14	12000		168000				
		шт								
		Итого по разделу 8				**212 496**	**5 810**	**918**		**28**
						4 757	**1 802**			**8**
		Накладные расходы, тенге				918				
		Всего по разделу, тенге				**213 414**				
	Раздел 9. Внутренняя отделка второго этажа									
1	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	180	310,95	2,11	55971	380	2193	0,64	115
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	21870	58	10	0,0425	8
2	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	3,20	481,32	197,82	1542	634	125	2,01	6
		м3		283,5	107,95	908	346	10	0,5475	2
		Итого по разделу 9				**57 513**	1 014	2 318		122
						22 778	403			9
		Накладные расходы, тенге				2 318				
		Всего по разделу, тенге				**59 831**				
	Раздел 10. Стены третьего этажа									
1	Е8-6-3	Кладка колонн из пескоблока, армированных	2,77	3100,16	337,41	8587	935	298	4,76	13
		м3 кладки		769,5	126	2132	349	12	0,62	2
2	99-1-12	ПескоблокК=66,000;	182,82	69		12615				

		шт								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	33,5	2912,24	335,84	97560	11251	3320	4,54	152
		м3 кладки		699,75	126	23442	4221	12	0,61	20
4	99-1-2	КирпичсиликатныйК=380,000;	12730	21		267330				
		шт								
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,3	2909,46	337,41	93976	10898	3087	4,38	141
		м3 кладки		670,5	126	21657	4070	12	0,62	20
6	99-1-2	КирпичсиликатныйК=380,000;	12274	21		257754				
		шт								
7	Е6-11-10	Армирование кирпичной кладки	0,3	57895,08	327,33	17369	98	60	11,6	3
		т		1890	123,75	567	37	10	0,6	0
8	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	16,46	481,32	197,82	7921	3255	644	2,01	33
		м3		283,5	107,95	4666	1777	10	0,5475	9
		Итого по разделу 10				**763 111**	26 437	7 409		343
		Накладные расходы, тенге				52 463	10 453			51
		Всего по разделу, тенге				7 409				
						770 520				

Раздел 11. перекрытие третьего этажа

99	Е9-62-2	Изготовление балок, перемычек	2,7	8077,36	2622,65	21809	7081	1133	23,3	63
		т конструкций		4194	468,05	11324	1264	9	1,77	5
100	1-1-906	Швеллеры № 30	1	70971		70971				
		т								
101	1-1-906	Швеллеры № 20	1	66392		66392				
		т								
102	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный толщина 10 мм	0,7	64103		44872				
		т								
103	Е9-57-7	Монтаж балок,перемычек	2,7	9507,66	4789,78	25671	12932	1019	16,5	45
		т конструкций		2857,5	1335,47	7715	3606	9	5,03	14
104	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий	28	3178,31	414,99	88993	11620	1836	2,01	56
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	9513	3603	14	0,5376	15
105	30-20-5	Плиты перекрытия 1,2х6,3	28	12000		336000				
		шт								
		Итого по разделу 11				**654 707**	31 633	3 988		164
		Накладные расходы, тенге				28 552	8 473			33
						3 988				

	Всего по разделу, тенге				**58 695**				
Раздел 13. Стены четвертого этажа									
1 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50,9	2912,24	335,84	148233	17094	4623	4,54	231
	м3 кладки		699,75	126	35617	6413	11	0,61	31
2 99-1-2	Кирпич силикатныйК=380,000;	19342	21		406182				
	шт								
3 Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	12,22	481,32	197,82	5880	2417	478	2,01	25
	м3		283,5	107,95	3463	1319	10	0,5475	7
	Итого по разделу 13				**560 295**	19 511	5 102		256
	Накладные расходы, тенге				39 081	7 732			38
	Всего по разделу, тенге				5 102				
Раздел 19. Лестница основная					**565 396**				
1 Е9-62-5	Изготовление лестниц	0,588	28686,82	5605,29	16868	3296	1198	120	71
	т конструкций		21600	1029,79	12701	606	9	4,42	3
2 1-1-908	Швеллеры № 20 К=1,1	0,6468	69700		45082				
	т								
3 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,588	13711,46	5475,86	8062	3220	349	28,9	17
	т конструкций		5040	1552,87	2964	913	9	5,46	3
4 Е34-129-1	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	22	110,6	0	2433	0	76	0,18	4
	ступень		31,5	0	693	0	11	0	0
5 99-1-2	Ступень железобетонная	22	700		15400				
	шт								
6 Е16-7-6	Установка ограждения из труб диаметром 50 мм	9,2	693,07	10,34	6376	95	97	0,433	4
	м трубопровода		76,95	3,87	708	36	13	0,0189	0
7 Е16-7-4	Установка ограждения из труб диаметром 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	80	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	599	16	13	0,0076	0
	Итого по разделу 19				**98938**	**6653**	**1799**		**99**
	Накладные расходы, тенге				**17664**	**1570**			**6**
	Всего по разделу, тенге				1799				
Раздел 20. Лесница пожарная					**100738**				
215 Е9-62-5	Изготовление лестниц	0,37	28686,82	5605,29	10614	2074	754	120	44

	т конструкций									
			21600	1029,79	7992	381	9	4,42	2
216 1-1-908	Швеллеры № 16-40 k=1,1	0,407	69700		28368				
	т								
	Итого по разделу 20				**38982**	**2074**	**754**		**44**
					7992	**381**			**2**
	Накладные расходы, тенге				754				
	Всего по разделу, тенге				**39736**				
	Всего прямые затраты				**2386043**	**93132**	**22288**		**1056**
					173286	**30814**			**147**
	Накладные расходы, тенге				22 288				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 408 331**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**4 390 387**				
	Налог(2%)				87 808				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4 478 195**				
	НДС(12%)				537 383				
	Всего по смете с учетом НДС(12%)				**5 015 578**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

АКТ №5

приемки выполненных работ от 2 декабря 2011 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

Всего по смете с учетом НДС(12%) **10 512 662**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6. Внутренняя отделка помещений 1-го этажа									
1	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200	249,47	9,95	49894	1990	1343	0,356	71
		м2 стяжки		52,2	3,74	10440	748	12	0,0182	4
2	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1200	41,49	0,67	49788	804	127	0,0044	5
		м2 стяжки		0,63	0,25	756	300	12	0,0012	1
3	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	10,20	481,32	197,82	4909	2018	399	2,01	21
		м3		283,5	107,95	2892	1101	10	0,5475	6
		Итого по разделу 6				**104 591**		1 869		**97**
		Накладные расходы, тенге				1 869				
		Всего по разделу, тенге				**106 460**				
	Раздел 12. Внутренняя отделка третьего этажа									
106	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	250	310,95	2,11	77738	528	3350	0,64	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	30375	80	11	0,0425	11
3	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	4,45	481,32	197,82	2142	880	174	2,01	9
		м3		283,5	107,95	1262	480	10	0,5475	2
		Итого по разделу 12				**79 879**		**3 524**		**169**

		Накладные расходы, тенге				3 524				
		Всего по разделу, тенге				**83 404**				
		Раздел 13. Стены четвертого этажа								
128	Е8-6-3	Кладка колонн из пескоблока, армированных	2,77	3100,16	337,41	8587	935	446	4,76	13
		м3 кладки		769,5	126	2132	349	18	0,62	2
129	99-1-12	ПескоблокК=66,000;	183	69		12615				
		шт								
132	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,3	2909,46	337,41	93976	10898	4631	4,38	141
		м3 кладки		670,5	126	21657	4070	18	0,62	20
133	99-1-2	Кирпич силикатныйК=380,000;	12274	21		257754				
		шт								
134	Е6-11-10	Армирование кирпичной кладки	0,3	57895,08	327,33	17369	98	66	11,6	3
		т		1890	123,75	567	37	11	0,6	0
8	Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	8,42	481,32	197,82	4051	1665	329	2,01	17
		м3		283,5	107,95	2386	909	10	0,5475	5
		Итого по разделу 13				**394351**		5473		**175**
		Накладные расходы, тенге				5473				
		Всего по разделу, тенге				**423814**				
		Раздел 14. перекрытие четвертого этажа								
135	Е9-62-2	Изготовление балок, перемычек	3,937	8077,36	2622,65	31801	10325	1652	23,3	92
		т конструкций		4194	468,05	16512	1843	9	1,77	7
136	1-1-906	Швеллеры № 30	2,987	81225,63		242621				
		т								
137	1-1-906	Швеллеры № 20	0,65	75010,76		48757				
		т								
138	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный толщина 10 мм	0,3	64103		19231				
		т								
139	Е9-57-7	Монтаж балок,перемычек	3,937	9507,66	4789,78	37432	18857	1486	16,5	65
		т конструкций		2857,5	1335,47	11250	5258	9	5,03	20
140	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	28	3178,31	414,99	88993	11620	1836	2,01	56
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	9513	3603	14	0,5376	15
141	30-20-5	Плиты перекрытия	28	11518,42		322516				

		шт								
	Итого по разделу 14				**791349**		4974		**213**
	Накладные расходы, тенге				4974				
	Всего по разделу, тенге				**796323**				
Раздел 15. Внутренняя отделка четвертого этажа									
142 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	250	310,95	2,11	77738	528	3046	0,64	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	30375	80	10	0,0425	11
3 Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	4,45	481,32	197,82	2142	880	174	2,01	9
	м3		283,5	107,95	1262	480	10	0,5475	2
	Итого по разделу 15				**79879**		**3220**		**169**
	Накладные расходы, тенге				3220				
	Всего по разделу, тенге				**83099**				
Раздел 16. Стены пятого этажа									
1 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	70	2912,24	335,84	203857	23509	6936	4,54	318
	м3 кладки		699,75	126	48983	8820	12	0,61	43
2 99-1-2	КирпичсиликатныйК=380,000;	26600	21		558600				
	шт								
3 Е8-6-3	Кладка колонн из пескоблока, армированных	3,59	3100,16	337,41	11130	1211	579	4,76	17
	м3 кладки		769,5	126	2763	452	18	0,62	2
4 99-1-12	ПескоблокК=66,000;	237	69		16349				
	шт								
5 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,3	2909,46	337,41	93976	10898	4631	4,38	141
	м3 кладки		670,5	126	21657	4070	18	0,62	20
6 99-1-2	КирпичсиликатныйК=380,000;	12274	21		257754				
	шт								
7 Е6-11-10	Армирование кирпичной кладки	0,3	57895,08	327,33	17369	98	66	11,6	3
	т		1890	123,75	567	37	11	0,6	0
8 Е6-47-20	Приготовление раствора в построечных условиях	25,41	481,32	197,82	12232	5027	995	2,01	51
	м3		283,5	107,95	7205	2743	10	0,5475	14
9 Е6-18-9	Устройство перемычек на окнах этажей и дверей	15,15	7208,47	367,51	109208	5568	3902	13,1	198

		м3								
10	99-1-2	Перемычки	303	2202,75 1051,37	138,83	33372 318566	2103	11	0,678	10
		шт								
		Итого по разделу 16				**1599039**		17109		369
		Накладные расходы, тенге				17109				
		Всего по разделу, тенге				**1616149**				

Раздел 17. Перекрытие пятого этажа

1	Е10-14-1	Изготовление и установка стопил ферм мауэрлатов и обрешетки	27,38	21325,1	334,28	583796	9151	11575	22,1	605
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	93010	3449	12	0,62	17
2	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1200	20,49	0,91	24588	1092	723	0,029	35
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	5616	408	12	0,00168	2
3	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	27,38	573,75	28,11	15709	770	441	0,78	21
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	3388	290	12	0,052	1
4	Е58-21-1	Устройство пароизоляции в один слой из рулонных материалов	1286,2	26,33	0,44	33866	566	2780	0,1186	153
		м2		19,58	0,07	25184	90	11	0,0007	1
5	99-1-2	Пленка гидроизоляционная	33	5584,92		184302				
		шт								
6	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций мансарды	141,5	673,37	10,56	95282	1494	4069	1,77	250
		м2 площади		283,5	4,03	40115	570	10	0,0196	3
7	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	141,5	112,46	34,25	15913	4846	758	0,317	45
		м2		51,08	8,45	7228	1196	9	0,0302	4
8	99-30-12	Н=16 0,5 ультрамариен длина 0,32	80	203,75		16300				
		шт								
9	99-1-2	Н=16 0,5 ультрамариен длина 1,9	61	1209,74		73794				
		шт								
10	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1286,2	112,46	34,25	144646	44052	6891	0,317	408
		м2		51,08	8,45	65699	10868	9	0,0302	39

7 99-1-2	Н=16 0,5 ультрамариен длина 6м	шт	23	3834,07	88184		
7 99-1-2	Н=16 0,5 ультрамариен	т	5,176	127316,48	658990		
	Итого по разделу 17				**1935370**	27237	1517
	Накладные расходы, тенге				27237		
	Всего по разделу, тенге				**1962607**		
	Всего прямые затраты				**4 984 460**	**63 406**	**2 709**
	Накладные расходы, тенге				63406		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 047 866**		
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**9 202 260**		
	Налог(2%)				184 045		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 386 305**		
	НДС(12%)				1 126 357		
	Всего по смете с учетом НДС(12%)				**10 512 662**		

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

А К Т №6

приемки выполненных работ от 9 января 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 8 094 368

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Оконные блоки									
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, с поворотной створкой, площадь проема более 2 м2	165,48	346,04	18,87	57 263	3 123	2 364	0,8165	135
		м2 проемов		136,44	6,39	22 578	1 057	10	0,0312	5
2	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с поворотной створкой, площадь проема до 2 м2	3,32	427,5	19,32	1 419	64	64	1,1121	4
		м2 проемов		185,83	6,39	617	21	10	0,0312	0
3	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотной створкой	168,8	6406,97		1 081 497				
		м2								
4	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, с поворотно-откидной створкой, площадь проема более 2 м2	78,1	346,04	18,87	27 026	1 474	1 116	0,8165	64
		м2 проемов		136,44	6,39	10 656	499	10	0,0312	2
5	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной створкой	78,1	6406,97		500 384				
		м2								
6	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	18,8	378,27	18,53	7 111	348	305	0,934	18
		м2 проемов		156,07	6,18	2 934	116	10	0,0302	1
7	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами глухие	18,8	6406,97		120 451				
		м2								
8	99-1-1	Стекло тонированое	27,8	666,32		18 524				

		м2								
2. Стены мансардного этажа										
20	Е8-6-1	Кладка перегородок с устройством проемов	57	2912,24	335,84	165 998	19 143	5648	4,54	259
		м3 кладки		699,75	126	39 886	7 182	12	0,61	35
21	99-1-1	Кирпич	21660	26		563 160				
		шт								
22	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	13,68	481,32	197,82	6 584	2 706	589	2,01	27
		м3		283,5	107,95	3 878	1 477	11	0,5475	7
3. Перекрытие мансардного этажа										
6	Е10-14-1	Установка стропил	2,86	21304,82	334,28	60 932	956	1209	22,1	63
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9 717	360	12	0,62	2
7	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	113,8	164,33	2,55	18 701	290	399	0,1959	22
		м2		28,78	0,41	3 275	47	12	0,0051	1
8	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	113,8	112,46	34,25	12 798	3 898	610	0,317	36
		м2		51,08	8,45	5 813	962	9	0,0302	3
9	1-1-437	Настил профилированный оцинкованный окрашенныйК=1,100;	125,18	587		73 481				
		м2								
10	Е12-13-3	Утепление покрытий пенопластом с заполнением швов пеной монтажной	800	189,45	4,72	151 560	3 776	6975	0,403	322
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	56 704	1 424	12	0,0086	7
11	99-1-3	Плиты пенополистирольныеК=1,050;	84	3291		276 444				
		м3								
12	1-1-1163	Пена монтажная	144	530		76 320				
		шт								
13	Е12-15-1	Устройство пароизоляции из пленки	800	28,19	1,19	22 552	952	2635	0,155	124
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	21 600	360	12	0,0022	2
14	99-1-1	Пленка пароизоляционная	27	3089		83 403				
		рул								
15	Е12-13-5	Монтаж кровельного покрытия (наружные откосы) с устройством металлического каркаса	45,93	1006	13,86	46 206	637	2344	0,3	14
		м2 утепляемого покрытия		420	5,2	19 291	239	12	0,0254	1
14	99-1-1	лист оцинкованный	0,413	109505,27		45 226				
		т								
16	Е11-40-1	Монтаж пластикового уголка ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	220	82,08	0,48	18 058	106	1287	0,2697	59
		м плинтусов		48,54	0,21	10 679	46	12	0,0009	0

17	99-1-1	Уголок пластиковый	228	57		12 996				
		шт								
18	99-1-12	Дюбель гвоздиК=4,000;	880	2		1 760				
		шт								
19	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	15,55	1006,87	2,86	15 657	44	484	1,63	25
		м2		282,04	0,94	4 386	15	11	0,0046	0
	4. Внутренняя отделка мансардного этажа									
23	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	420	310,95	2,11	130 599	886	5628	0,64	269
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	51 030	134	11	0,0425	18
22	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	7,47	481,32	197,82	3 594	1 477	322	2,01	15
		м3		283,5	107,95	2 117	806	11	0,5475	4
		Всего прямые затраты				**3 599 702**	39 880	31 977		1 457
						265 160	14 745			88
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 302 565				
		Накладные расходы, тенге				31 977				
		Всего				**3 631 679**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 631 679**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**7 085 406**				
		Налог (2 %)				141 708				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 227 114**				
		НДС (12 %)				867 254				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8 094 368**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

А К Т №7

приемки выполненных работ от 10 февраля 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Стены и перегородки мансардного этажа									
1	Е8-6-1	Кладка центральной перегородки с устройством проемов	19,8	2912,24	335,84	57 662	6 650	1962	4,54	90
		м3 кладки		699,75	126	13 855	2 495	12	0,61	12
2	99-1-1	Кирпич	5940	26		154 440				
		шт								
3	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	4,752	481,32	197,82	2 287	940	205	2,01	10
		м3		283,5	107,95	1 347	513	11	0,5475	3
4	Е8-7-3	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	178,6	489,94	34,73	87503	6203	5101	1,43	255
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	40185	2324	12	0,0635	11
5	99-1-1	Кирпич	8930	26		232 180				
		шт								
6	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	4,1078	481,32	197,82	1 977	813	177	2,01	8
		м3		283,5	107,95	1 165	443	11	0,5475	2
		Всего прямые затраты по разделу 4				**536 050**	14605	7444		363
		В том числе стоимость: материалов, тенге				56552 464 893	5775			28

	Накладные расходы, тенге				7444				
	Всего по разделу 4				**543494**				

5. Мансардный этаж

1 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	980	48,37	4,36	47 403	4 273	5256	0,2875	282
	м2 кровли		44,01	0,68	43 130	666	12	0,005	5
2 Е53-1-5	Разборка утеплителя кровли	840	164,8	28,9	138 432	24 276	14159	0,3	252
	м2		135,9	4,57	114 156	3 839	12	0,0254	21
3 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	420	310,95	2,11	130 599	886	5628	0,64	269
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	51 030	134	11	0,0425	18
4 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	7,47	481,32	197,82	3 594	1 477	322	2,01	15
	м3		283,5	107,95	2 117	806	11	0,5475	4
	Всего прямые затраты по разделу 5				**320 027**	30912	25365		818
					210433	5446			48
	В том числе стоимость: материалов, тенге				78 683				
	Накладные расходы, тенге				25365				
	Всего по разделу 5				**345392**				

6. Отопление и пожарный водопровод пристройка

1 Е18-6-1	Установка кронштейнов для навески радиаторов	44	177,14	34,73	7 794	1 528	695	0,682	30
	кВт		108,45	13,01	4 772	572	13	0,0635	3
2 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	36	266,48	3,96	9 593	143	251	0,297	11
	м трубопровода		52,2	1,49	1 879	54	13	0,0073	0
3 Е16-15-1	Установка кранов д15 мм	88	473,47	39,24	41 665	3 453	3089	1,47	129
	шт		254,25	15,75	22 374	1 386	13	0,07	6
4 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	80	658,7	14,12	52 696	1 130	1099	0,553	44
	м трубопровода		100,35	5,29	8 028	423	13	0,0258	2

5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	106	472,48	3,96	50 083	420	740	0,297	31
				52,2	1,49	5 533	158	13	0,0073	1
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	300	422,48	3,96	126 744	1 188	2094	0,297	89
				52,2	1,49	15 660	447	13	0,0073	2
7	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	40	343,48	3,96	13 739	158	279	0,297	12
				52,2	1,49	2 088	60	13	0,0073	0
8	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм *врезка*	2	5166,96	63,9	10 334	128	269	5,64	11
				1008	24,75	2 016	50	13	0,12	0
9	Е16-15-1	Установка кранов д15 мм для спуска воздуха и воды (тепл узел) *шт*	6	473,47	39,24	2 841	235	211	1,47	9
				254,25	15,75	1 526	95	13	0,07	0
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	526	10,99	0	5 781	0	731	0,0501	26
				10,69	0	5 623	0	13	0	0
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения пожарный водопровод диаметром 50 мм *м трубопровода*	91	693,07	10,34	63 069	941	956	0,433	39
				76,95	3,87	7 002	352	13	0,0189	2
12	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	10	51,07	0,69	511	7	66	0,332	3
				50,38	0,11	504	1	13	0,001	0
13	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	409,13	7,9	4 091	79	305	1,29	13
				231,75	2,95	2 318	30	13	0,0144	0
14	Е16-15-1	Установка вентилей д15 мм *шт*	8	473,47	39,24	3 788	314	281	1,47	12

15 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		254,25	15,75	2 034	126	13	0,07	1
	шт	8	328		2 624				
	Всего прямые затраты по разделу 6				**395353**	**9724**	11064		**459**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81357** 304274	**3754**			**17**
	Накладные расходы, тенге				11066				
	- заработная плата, тенге				1660				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Всего по разделу 6				**406419**				
	Всего прямые затраты				**1 251 430**	**55 241**	**43 873**		**1 639**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**348 341** 847 849	**14 975**			**93**
	Накладные расходы, тенге				43 873				
	Всего				**1 295 304**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 295 304**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2 527 137**				
	Налог (2 %)				50 543				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 577 680**				
	НДС (12 %)				309 322				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 887 002**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010г.

Форма - 2

А К Т №8

приемки выполненных работ от 5 марта 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Стены и перегородки мансардного этажа									
1	Е8-6-1	Кладка внутренних стен из кирпича	9,55	2912,24	335,84	27 812	3 207	946	4,54	43
		м3 кладки		699,75	126	6 683	1 203	12	0,61	6
2	99-1-1	Кирпич	3629	26		94 354				
		шт								
3	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	2,292	481,32	197,82	1 103	453	99	2,01	5
		м3		283,5	107,95	650	247	11	0,5475	1
4	Е8-7-3	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	460	489,94	34,73	225 372	15 976	13138	1,43	658
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	103 500	5 985	12	0,0635	29
5	99-1-1	Кирпич	23000	26		598 000				
		шт								
6	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	10,58	481,32	197,82	5 092	2 093	456	2,01	21
		м3		283,5	107,95	2 999	1 142	11	0,5475	6
		Всего прямые затраты по разделу 4				**951 734**	21729	14639		727
						113832	8577			42
		В том числе стоимость: материалов, тенге				816 173				
		Накладные расходы, тенге				14639				

	Всего по разделу 4				966373				

2. Мансардный этаж

1 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	920	310,95	2,11	286 074	1 941	12328	0,64	589
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	111 780	294	11	0,0425	39
2 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов	93,46	714,81	6,33	66 806	592	3240	1,79	167
	м2		312,75	2,39	29 230	223	11	0,0117	1
3 Е6-47-20	Приготовление цементных растворов	18,83	481,32	197,82	9 064	3 725	811	2,01	38
	м3		283,5	107,95	5 339	2 033	11	0,5475	10
4 Е12-13-3	Утепление покрытий пенопластом с заполнением швов пеной	400	189,45	4,72	75 780	1 888	3197	0,64	256
	м2		70,88	1,78	28 352	712	11	0,0425	17
5 Е15-65-1	Плиты пенополистирольные К=1,05	42	3291		138 222				
	м3								
6 1-1-1163	Пена монтажная	63	530		33 390				
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу 5				**609 336**	**8 146**	**19 576**		**1 050**
					174701	3263			68
	В том числе стоимость: материалов, тенге				426 490				
	Накладные расходы, тенге				19576				
	Всего по разделу 5				**628912**				

3. Пожарная лестница

1 Е9-62-5	Изготовление лестниц	0,89	28686,82	5605,29	25 531	4 989	1813	120	107
	т конструкций		21600	1029,79	19 224	917	9	4,42	4
2 1-1-908	Швеллер 16 К=1,05	0,9345	75000		70 088				
	т								
3 Е9-17-13	Монтаж лестниц	0,89	8650,22	5544,67	7 699	4 935	320	17,03	15
	т конструкций		3090,95	905,63	2 751	806	9	2,65	2
4 Е69-11-1	Устройство инвентарных лесов	75	797,76	0	59 832	0	700	0,546	41
	м2 вертикальной проекции		93,38	0	7 004	0	10	0	0
5 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	71,3	3352,49	7,69	239 033	548	3218	1,74	124
	м		319,50	2,90	22 780	207	14	0,0142	1

6 Е7-60-1	Установка ступеней и площадок	м2	50,36	3352,49	7,69	168 831	387	2273	1,74	88
				319,50	2,90	16 090	146	14	0,0142	1
	Всего прямые затраты по разделу 5					**571 013**	10859	8324		375
	В том числе стоимость: материалов, тенге					67849 492 306	2075			8
	Накладные расходы, тенге					8324				
	Всего по разделу 5					**579338**				
	Всего прямые затраты					**2 132 084**	**40 735**	**42 539**		**2 152**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**356 381** 1 734 968	**13 915**			**118**
	Накладные расходы, тенге					42 539				
	Всего					**2 174 623**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2 174 623**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**4 540 612**				
	Налог (2 %)					90 812				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**4 631 425**				
	НДС (12 %)					555 771				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**5 187 196**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 1 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т №9

приемки выполенных работ за апрель 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки на этажах								
1	Е8-7-3	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	376	489,94	34,73	184217	13058	10739	1,43	538
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	84600	4892	12	0,0635	24
2	99-1-3	КирпичК=50,000;	18800	26		488800				
		шт								
3	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворовК=0,023;	8,648	481,32	197,82	4162	1711	372	2,01	17
		м3		283,5	107,95	2452	934	11	0,5475	5
		Раздел 2 Отделочные работы								
4	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	366,6	310,95	2,11	113994	774	4912	0,64	235
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	44542	117	11	0,0425	16
5	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	7,3	714,81	6,33	5218	46	253	1,79	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2283	17	11	0,0117	0

6 Е6-49-2	Приготовление отделочных растворовК=0,016; *м3*	5,9664	709,71	266,46	4234	1590	395	2,95	18
			443,25	157,86	2645	942	11	0,8061	5
Раздел 3 Перила основной лестницы									
7 Е7-60-4	Установка металлических ограждений с элементами ковки *м ограждений*	40	3357,73	5,89	134309	236	414	0,415	17
			71,78	2,23	2871	89	14	0,0109	0
Раздел 4 Полы									
8 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом *м2 изолируемой поверхности*	560	302,48	2,07	169389	1159	17441	1,38	773
			258,75	0,79	144900	442	12	0,0038	2
9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	560	249,47	9,95	139703	5572	3759	0,356	199
			52,2	3,74	29232	2094	12	0,0182	10
10 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	2240	41,49	0,67	92938	1501	237	0,0044	10
			0,63	0,25	1411	560	12	0,0012	3
Раздел 5 Карниз									
11 Е15-18-8	Устройство карниза софитом на деревянном каркасе *м2 поверхности облицовки*	36	1088,51	7,49	39186	270	3299	4,56	164
			830,25	2,84	29889	102	11	0,0138	0
12 99-11-1	Рейка J белая *шт*	68	377		25636				
13 99-11-2	Софит белый перфорированныйК=1,100; *м2*	39,6	654		25898				
Раздел 6 Двери									
14 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,18	14806,01	1133,15	2665	204	215	82,1	15

	т конструкций		12892,5	398,25	2321	72	9	1,95	0
15 99-1-45	Двери металлические	2	65735		131470				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1 561 819**	**26 121**			**1 999**
					347 146	**10 261**			**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 188 556				
	Накладные расходы, тенге				42 036				
	- заработная плата, тенге				6 305				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96 231				
	Всего				**1 700 086**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 700 086**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**3 549 780**				
	- материалы, тенге				2 481 705				
	- сметная заработная плата, тенге				759 431				
	Налог (2 %)				70 996				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 620 776**				
	НДС (12 %)				434 493				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 055 269**				

Заказчик
Директор фирмы "ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т

приемки выполненных работ от 17 мая 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 . Общестроительные работы								
1	Е8-7-3	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	42	489,94	34,73	20 577	1 459	1 200	1,43	60
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9 450	546	12	0,0635	3
2	99-1-1	Кирпич	2100	26		54 600				
		шт								
3	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,966	481,32	197,82	465	191	42	2,01	2
		м3		283,5	107,95	274	104	11	0,5475	1
4	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен внутренних и наружных	714	310,95	2,11	222 018	1 507	9 568	0,64	457
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	86 751	228	11	0,0425	30
5	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	12,69	481,32	197,82	6 110	2 511	547	2,01	26
		м3		283,5	107,95	3 599	1 370	11	0,5475	7
6	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	625,00	302,48	2,07	189 050	1 294	12 059	1,38	863
		м2		160	0,79	100 000	494	12	0,0038	2
7	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	625,00	249,47	9,95	155 919	6 219	4 196	0,356	223
		м2		52,2	3,74	32 625	2 338	12	0,0182	11
8	Е11-11-2	Добовлять или исключать на каждые 5мм к Е11-11-1	2500,00	41,49	0,67	103 725	1 675	264	0,356	890
		м2		0,63	0,25	1 575	625	12	0,0182	46
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	56	177,14	34,73	9 920	1 945	884	0,682	38
		шт		108,45	13,01	6 073	729	13	0,0635	4

10	99-1-1	Радиатор чугунный (7 секций)	56	4 689,50		262 6[illegible]				
		шт								

Раздел 2 . Фасад

1	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для облицовки	142,5	125,15	0,62	17 834	88	1 181	0,434	62
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	9 811	33	12	0,0011	0
2	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов под облицовку фасадов плитами керамогранит	142,5	1868,33	10,56	266 237	1 505	41 383	1,77	252
		м2 площади		283,5	4,03	40 399	574	101	0,0196	3
3	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн фольгированным изовером	7,13	10694,17	378,22	76 196	2 695	3 170	20,04	143
		м3 изоляции		3566,25	141,75	25 410	1 010	12	0,69	5
		Всего прямые затраты				**1 385 263**	21 088	74 493		3 015
		В том числе стоимость: материалов, тенге				315 966 1 048 209	8 051			111

Накладные расходы, тенге	74 493
Всего	**1 459 756**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 459 756**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1612 тенге	**3 047 970**
Налог (2 %)	60 959
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 108 929**
НДС (12 %)	373 071
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 482 000**

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т

приемки выполненных работ от 25 июля 2012 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 . Общестроительные работы								
1	Е15-64-3	Выравнивание бетонных поверхностей стен Глатт 2мм / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	380	358,58	3,43	136 260	1 303	3 137	0,4552	173
2	30-2-57	Сухие смеси: ГлаттК=2,400; / *кг*	912	73,73 38	1,31	28 017 34 656	498	11	0,0063	2
3	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами / *м2*	358,54	1006,87	2,86	361 003	1 025	11 161	0,4552	163
4	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен внутренних и наружных / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	60,7	282,04 310,95	0,94 2,11	101 123 18 875	337 128	11 813	0,0063 0,64	2 39
5	Е6-47-20	Приготовление растворов / *м3*	1,08	121,5 481,32	0,32 197,82	7 375 519	19 213	11 46	0,0425 2,01	3 2
6	Е6-8-1	Устройство опалубки под ленточные фундаменты / *м2*	10,8	283,5 326,54	107,95 3,27	306 3 527	116 35	11 165	0,5475 0,88	1 10
7	Е6-1-22	Устройство ленточных фундаментов / *м3*	2,1	137,25 10547,97	1,24 353,46	1 482 22 151	13 742	11 166	0,006 3,6	0 8
8	Е6-47-20	Приготовление растворов / *м3*	2,10	585 481,32	133,52 197,82	1 229 1 011	280 415	11 90	0,6521 2,01	1 4
9	Е11-11-1	Заливка лестничныых площадок / *м2*	29,95	283,5 249,47	107,95 9,95	595 7 472	227 298	11 201	0,5475 0,356	1 11
10	Е11-11-2	Добовлять или исключать на каждые 5мм к Е11-11-1 / *м2*	119,80	52,2 41,49	3,74 0,67	1 563 4 971	112 80	12 13	0,0182 0,356	1 43
				0,63	0,25	75	30	12	0,0182	2

Раздел 2 . Фасад

1	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для облицовки	514	125,15	0,62	64 327	319	4 261	0,434	223
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	35 389	118	12	0,0011	1
2	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов под облицовку фасадов плитами керамогранит	277,6	1868,33	10,56	518 648	2 931	8 780	1,77	491
		м2 площади		283,5	4,03	78 700	1 119	11	0,0196	5
3	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн фольгированным изовером	13,88	10694,17	378,22	148 435	5 250	6 176	20,04	278
		м3 изоляции		3566,25	141,75	49 500	1 967	12	0,69	10
4	Е34-60-10	Облицовка каркасов стен и пилястр плитами керамогранит	277,6	584,74	4,41	162 324	1 224	15 442	3,2	888
		м2 поверхности		504	1,69	139 910	469	11	0,0082	2
5	1-1-542	Плиты керамические цветные к=1,1	305,36	653,82		199 651				
		м2								
6	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов под облицовку фасадов стеклом	236,4	1868,33	10,56	441 673	2 496	7 477	1,77	418
		м2 площади		283,5	4,03	67 019	953	11	0,0196	5
7	Е15-159-2	Окраска фасадов с люлек кузбаслаком	236,4	64,92	0,37	15 347	87	1 256	0,281	66
		м2 фасада		48,15	0,14	11 383	33	11	0,0007	0
8	Е34-60-10	Облицовка каркасов стен стеклом	236,4	584,74	4,41	138 233	1 043	13 150	3,2	756
		м2		504	1,69	119 146	400	11	0,0082	2
9	99-1-12	Стекло (Китай) к=1,15	210,04	377,99		79 393				
		м2								
9	99-1-12	Стекло к=1,15	50	1282,84		64 142				
		м2								

Раздел 3 . Электромонтажные работы

18	Е53-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм	32	121,42	76,55	3 885	2 450	479	0,1657	5
		отверстие		44,87	29,9	1 436	957	20	0,164	5
19	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	340	113,54	73,85	38 604	25 109	7 120	0,2624	39
		м борозды		76,6	28,1	26 044	9 554	20	0,154	23
20	Е21-10-1	Прокладка провода сечением до 10 мм2	80	120,4	3,43	9 632	274	1 440	0,21	17
		м кабеля		88,3	1,72	7 064	138	20	0,0079	1
21	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,16	16900		2 704				
		1000м								

22 16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,1	42000		4 200				
23 16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000м*	0,08	53300		4 264				
24 16-7-158	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,23	13300		3 059				
25 16-7-154	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 *1000м*	0,1	13300		1 330				
26 Е67-17-1	Монтаж подрезетников *шт*	40	37,55	0	1 502	0	300	0,239	10
			37,55	0	1 502	0	20	0	0
27 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,04	16300		652				
	Всего прямые затраты				**2 492 450**	17 214	81 458		3 521
	В том числе стоимость: материалов, тенге				641 173 1 834 063	6 550			35

Накладные расходы, тенге	81 458
Всего	**2 573 908**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 573 908**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1612 тенге	**5 374 320**
Налог (2 %)	107 486
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 481 806**
НДС (12 %)	657 817
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 139 623**

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т №12

приемки выполненных работ от 31 января 2013 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2 427 942

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные работы									
11	Е10-86-2	Облицовка гипсокартоном стен и потолков	685	1231,33	14,49	843 461	9 926	32 261	2,26	1 548
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		387	5,47	265 095	3 747	12	0,0267	18
9	Е34-60-16	Облицовка каркасов потолков "Армстронг"	100	319,66	0,76	31 966	76	3 175	1,96	196
		м2 поверхности		317,25	0,29	31 725	29	10	0,0014	0
10	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	100	1070		107 000				
		Всего прямые затраты				**982 427**		**35 436**		**1 744**
		Накладные расходы, тенге				35 436				
		Всего				**1 017 863**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 017 863**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 125 299**				
		Налог (2 %)				42 506				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 167 805**				
		НДС (12 %)				260 137				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 427 942**				

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т №13

приемки выполненных работ от 28 февраля 2013 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2 319 540

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные работы									
9	Е34-60-16	Облицовка каркасов потолков "Армстронг"	150	319,66	0,76	47 949	114	4 763	1,96	294
		м2 поверхности		317,25	0,29	47 588	44	10	0,0014	0
10	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	150	1070		160 500				
		м2								
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен глатт	1400	146,88	3,43	205 632	4 802	11 556	0,4552	637
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	103 222	1 834	11	0,0063	9
13	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен финиш	1400	122,88	3,43	172 032	4 802	11 556	0,4552	637
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	103 222	1 834	11	0,0063	9
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	1400	251,66	1,88	352 324	2 632	6 106	0,231	323
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	54 502	1 008	11	0,0035	5
		Всего прямые затраты				938 437		33 982		1 892
		Накладные расходы, тенге				33 982				
		Всего				**972 419**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				972 419				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 030 410**				

Налог (2 %)	40 608
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 071 018**
НДС (12 %)	248 522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 319 540**

Заказчик
Директор фирмы "ТОО "R - Радуга"

Шароваров Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т №14

приемки выполненных работ от 29 марта 2013 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1 585 447

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
9	Е34-60-16	Облицовка каркасов потолков "Армстронг"	238,7	319,66	0,76	76 303	181	7 580	1,96	468
		м2 поверхности		317,25	0,29	75 728	69	10	0,0014	0
10	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	238,7	1070		255 409				
		м2								
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен глатт	600	146,88	3,43	88 128	2 058	4 953	0,4552	273
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	44 238	786	11	0,0063	4
13	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен финиш	600	122,88	3,43	73 728	2 058	4 953	0,4552	273
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	44 238	786	11	0,0063	4
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	600	251,66	1,88	150 996	1 128	2 617	0,231	139
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	23 358	432	11	0,0035	2
		Всего прямые затраты				644 564		20 102		1 153
		Накладные расходы, тенге				20 102				
		Всего				664 666				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				664 666				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1 387 822**
Налог (2 %)	27 756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 415 578**
НДС (12 %)	169 869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 585 447**

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шароварова Е.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №03/11 от 11 ноября 2010 г.

Форма - 2

А К Т №15

приемки выполненных работ от 24 мая 2013 года

Строительство пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями по адресу г.Павлодар, ул.Торайгырова 113

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 23 349 373

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е8-4-3	Оклеечная гидроизоляция	37,1	741,41	11,21	27 506	416	159	0,201	7
		м2 поверхности		31,5	4,21	1 169	156	12	0,0205	1
2	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен плиткой	531	1895,11	2,1	1 006 303	1 115	19 497	2	1 062
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	176 823	419	11	0,0039	2
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	567	925,06	4,9	524 509	2 778	4 106	0,382	217
		м2 покрытия		58,5	1,85	33 170	1 049	12	0,009	5
4	Е11-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия	26,95	1778,29	3,19	47 925	86	378	0,53	14
		м2 покрытия		115,81	0,99	3 121	27	12	0,0053	0
5	**Е11-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**584,5**	**123,31**	**0,16**	**72 075**	**94**	**1 140**	**0,0899**	**53**
		м плинтусов		16,18	0,07	9 457	41	12	0,0003	0
6	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	762	267,59	14,18	203 904	10 805	5 996	0,4277	326
		м2		69,3	2,23	52 807	1 699	11	0,0124	9
7	Е57-20-2	Устройство покрытий пола керамогранитом	762	2598,63	14,85	1 980 156	11 316	22 519	1,5362	1 171
		м2		243,95	2,32	185 890	1 768	12	0,0237	18
8	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	262	287,46	2,26	75 320	592	1 578	0,2896	76
		м		49,84	0,34	13 058	89	12	0,0023	1
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен глатт	570	146,88	3,43	83 722	1 955	4 705	0,4552	259
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	42 026	747	11	0,0063	4

10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен финиш *м2 оштукатуриваемой поверхности*	570	122,88	3,43	70 042	1 955	4 705	0,4552	259
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсией *м2 окрашиваемой поверхности*	570	73,73 251,66	1,31 1,88	42 026 143 446	747 1 072	11 2 480	0,0063 0,231	4 132
12	Е15-251-2	Оклейка стен обоями *м2 оклеиваемой поверхности*	98	38,93 163,44	0,72 0,62	22 190 16 017	410 61	11 798	0,0035 0,423	2 41
13	99-12-343(пл)	Грунтовка *кг*	196,2	73,8 95	0,25	7 232 18 639	25	11	0,0012	0
14	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	920	212,6	3,94	195 592	3 625	10 484	0,5535	509
15	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	920	102,11 257,14	1,49 2,33	93 941 236 569	1 371 2 144	11 4 506	0,00729 0,26	7 239
16	99-1-31(пл)	Гардина *шт*	69	43,65 105	0,88	40 158 7 245	810	11	0,0043	4
17	Е20-11-1	Установка ревизионных дверц и вентрешеток *решетка*	34	232,15	16,15	7 893	549	815	1,07	36
18	99-1-13(пл)	Дверца ревизионная *шт*	34	177,75 239	6,75	6 044 8 126	230	13	0,03	1
19	99-1-14(пл)	Держатель труб *шт*	30	9		270				
20	99-1-32(пл)	Монтаж чердачной лестницы с её стоимостью *шт*	3	21552		64 656				
21	Е10-91-2	Установка перегородки ПХВ *м2 проемов*	34,93	378,27	18,53	13 213	647	680	0,934	33
22	6-1-181	Перегородка ПХВ *м2*	34,93	156,07 5240	6,18	5 452 183 033	216	12	0,0302	1
23	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	14,64	328,76	20,41	4 813	299	231	0,7435	11
24	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	14,64	124 24 12700	7,13	1 819 185 928	104	12	0,0348	1
25	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей *м2 проемов*	5,72	346,04	18,87	1 979	108	98	0,8165	5

26	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	5,72	136,44 6920	6,39	780 39 582	37	12	0,0312	0
27	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	100,2	2030		203 406				
28	E58-25-2	Установка отливов из оцинкованной стали	м	38,3	424,25	1,33	16 249	51	436	0,6322	24
29	E58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	324	94,57 267,59	0,2 14,18	3 622 86 699	8 4 594	12 24 798	0,002 0,4277	0 139
30	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	324	69,3 1619,03	2,23 14,85	22 453 524 566	723 4 811	107 88 569	0,0124 1,5362	4 498

Раздел 2 Отопление

34	E18-6-1	Установка радиаторов	квт	77	243,95 177,14	2,32 34,73	79 040 13 640	752 2 674	111 1 029	0,0237 0,1492	8 11
32	99-1-2(пл)	Кран шаровый	шт	88	108,45 315	13,01	8 351 27 720	1 002	11	0	0
33	99-1-3(пл)	Радиатор алюминиевый	шт	535	755		403 925				

Раздел 3 Электроснабжение

34	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м провода	1643	24,84 24,84	0 0	40 812 40 812	0 0	4 489 11	0,1492 0	245 0
35	16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,4	42000		16 800				
36	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,3	30200		9 060				
37	16-1-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	1000м	0,046	204900		9 425				
38	16-1-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	1000м	0,05	365300		18 265				
39	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	1000м	0,056	673800		37 733				
40	16-1-182	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1000м	0,235	839700		197 330				
41	16-1-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,046	114600		5 272				

42	16-1-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м*	0,4	18600		7 440			
43	16-1-152	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 *1000м*	0,1	25200		2 520			
44	99-1-134(пл)	Гофротруба *м*	110	16		1 760			
45	Ц8-594-3	Монтаж светильников, количество люминесцентных ламп до 4 *шт*	112	467,8	183	52 394	20 496	3 201	1,46	164
				234	51,8	26 208	5 802	10	0,302	34
46	17-2-24	Светильники, люминесцентный 4х20 *шт*	112	2940		329 280				
47	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40К=4,000; *шт*	448	99		44 352				
48	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220К=4,000; *шт*	448	14		6 272				
49	Ц8-599-1	Монтаж щитов освещения *шт*	6	961,6	22,6	5 770	136	249	2	12
				412	2,3	2 472	14	10	0,013	0
50	18-3-152	Щиток осветительный групповой *шт*	6	5870		35 220				
51	Ц8-526-1	Монтаж автоматов одно и трехполюсных *шт*	69	501,2	13,2	34 583	911	1 582	1	69
				227	2,3	15 663	159	10	0,013	1
52	99-1-2(пл)	Автоматы одно и трехполюсные *шт*	69	146		10 074				
53	Ц7-169-1	Монтаж вентиляторов *шт*	27	1621,7	49,7	43 786	1 342	3 412	8	216
				1395	9	37 665	243	9	0,053	1
54	99-2-34(пл)	Вентилятор Slim4C *шт*	27	1071		28 917				
55	99-1-131(пл)	Вставка *шт*	6	318		1 908				
56	99-1-132(пл)	Выключатель нагрузки *шт*	10	217		2 170				
57	99-1-17(пл)	Дин рейка *шт*	4	96		384				
58	99-1-19(пл)	Звонок *шт*	2	800		1 600				
59	Е14-27-1	Монтаж зеркала *м2 остекления*	3,36	1578,94	1,59	5 305	5	18	0,305	1
				48,83	0,59	164	2	11	0,0029	0
	Раздел 4 Сантехнические работы									
60	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	19	1412,7	6,95	26 841	132	206	0,46	9

		комплект							
				81	2,25	1 539	43	13	0,01	0
61	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	26	9126,62	39,24	237 292	1 020	1 361	2,22	58
		комплект								
				387	15,75	10 062	410	13	0,07	2
62	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	32	5930,28	21,53	189 769	689	1 479	1,95	62
		комплект								
				346,5	9	11 088	288	13	0,04	1
63	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	5	9759,07	93,94	48 795	470	238	1,95	10
		комплект								
				330,75	36	1 654	180	13	0,17	1
64	E17-2-3	Установка смесителей	36	1793,32	1,57	64 560	57	590	0,7	25
		шт								
				126	0	4 536	0	13	0	0
65	E17-7-3	Установка душевой кабинки	3	4871,77	729,52	14 615	2 189	1 633	24	72
		шт								
				3915	272,25	11 745	817	13	1,34	4
66	99-1-6(пл)	Арматура д/емкостей	36	347		12 492				
		шт								
67	E17-1-2	Установка ванн	2	509,07	93,94	1 018	188	95	1,95	4
		комплект								
				330,75	36	662	72	13	0,17	0
68	99-1-2(пл)	Бочки бондарные	2	19491		38 982				
		шт								
69	99-1-3(пл)	Гидроаккумулятор	3	1539		4 617				
		шт								
70	E16-15-1	Установка вентилей	62	473,47	39,24	29 355	2 433	2 176	1,47	91
		шт								
				254,25	15,75	15 764	977	13	0,07	4
71	99-1-3(пл)	Вентиль шаровый	62	279		17 298				
		шт								
72	E23-13-3									
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,84	6154,88	2308,84	5 170	1 939	344	13,869	12
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	1 920	726	13	4,223	4
73	99-1-44(пл)	Кольцо КС10-9	2	3122		6 244				
		шт								
74	99-1-45(пл)	Кольцо канализ	1	6200		6 200				
		шт								
75	E16-13-1									
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	90	620,54	0,64	55 849	58	1 245	0,584	53
		м трубопровода								
				106,2	0,25	9 558	23	13	0,0012	0

76	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	172	499,47	12,19	85 909	2 097	6 642	1,64	282
		м трубопровода		292,5	4,57	50 316	775	13	0,0223	1
77	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	232	409,13	7,9	94 918	1 833	7 079	1,29	299
		м трубопровода		231,75	2,95	53 766	684	13	0,0144	3
78	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	145	748,88	1,43	108 588	207	1 940	0,56	81
		м трубопровода		102,38	0,54	14 645	78	13	0,0026	0
79	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	4	404,03	5,28	1 616	21	99	1,05	4
		м трубопровода		188,55	1,98	754	8	13	0,0097	0
80	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	32	603,52	9,63	19 313	308	913	1,22	39
		м трубопровода		215,78	3,6	6 905	115	13	0,0176	1
	Раздел 5 Пожарный водопровод									
81	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	4	341,53	229,14	1 366	917	80	0,7339	3
		отверстие		112,39	88,29	450	353	10	0,484	2
82	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов пожарного водопровода диаметром 50 мм	102	663,7	14,12	67 697	1 440	1 401	0,553	56
		м трубопровода		100,35	5,29	10 236	540	13	0,0258	3
83	Е16-15-2	Установка вентилей пожарных	7	473,47	39,24	3 314	275	246	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1 780	110	13	0,07	0
84	9-1-36	Вентили Dy 50 мм	7	1130		7 910				
		шт								
85	99-1-1(пл)	Ящик пожарный с установкой	7	8621		60 347				
		шт								
86	99-1-2(пл)	Рукав в сборе	7	7100		49 700				
		шт								
	Раздел 6 Пожарная сигнализация									
87	Ц10-668-2	Монтаж извещатели ПС автоматические: дымовой	130	369,9	1,6	48 087	208	9 026	2	260
		шт		347	0	45 110	0	20,01	0	0
88	99-1-22(пл)	Извещатель дымовой	130	368		47 840				

89	Ц10-668-1	Монтаж извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	6	153,5	0	921	0	778	1	6
90	99-1-23(пл)	Извещатель тепловой	шт	6	144 120	0	864 720	0	90	0	0
91	Ц10-667-2	Монтаж прибора ПС приемно-контрольные на 24 луча	шт	1	7509,6	1,6	7 510	2	6 440	38	38
92	99-1-24(пл)	Гранит 24	шт	1	7155 7873	0	7 155 7 873	0	90	0	0
93	Ц8-593-11	Монтаж световые настенные указатели	шт	14	241,7	91	3 384	1 274	1 974	0,82	11
94	99-1-32(пл)	Люкс-12	шт	13	131 338	25,7	1 634 4 394	360	90	0,15	2
95	Ц8-593-11	Монтаж ручных извещателей	шт	13	241,7	91	3 142	1 183	1 833	0,82	11
96	99-1-25(пл)	Извещатель ручной	шт	13	131 324	25,7	1 703 4 212	334	90	0,15	2
97	Ц10-349-5	Монтаж сирен	шт	10	181,6	0	1 816	0	1 539	1	10
98	99-1-33(пл)	Маяк-12-КП	шт	9	171 498	0	1 710 4 482	0	90	0	0
99	Ц8-401-1	Монтаж кабеля КСПВ с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	900	175,2	75,7	157 680	68 130	75 573	0,44	396
100	99-1-2(пл)	Кабель КСПВ 4х0,5	м	800	72,7 12	20,6	65 430 9 600	18 540	90	0,12	108
101	99-1-3(пл)	Кабель КСПВ 4х10	м	100	38		3 800				
102	99-1-2(пл)	Распред коробка	м	180	15		2 700				
103	99-1-23(пл)	КРТП-10	шт	6	141		846				
104	Ц8-121-1	Монтаж аккумуляторов	шт	2	307,7	0	615	0	499	2	4
105	99-1-4(пл)	Аккумулятор	шт	2	277 1443,2	0	554 2 886	0	90	0	0
	Раздел 8 Вентиляция										
106	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н из листовой оцинкованной стали		149	1913,62	10,58	285 129	1 576	44 096	1,41	210

	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	33 060	590	128	0,0194	3
107 8-10-45	Крепления для трубопроводов	84	200		16 800				
	кг								
108 E26-12-2	Изоляция вентканалов изовером	28,56	1016,72	50,15	29 038	1 432	3 162	0,534	15
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	2 828	534	100	0,092	3
109 E20-18-3	Установка зонтов по коньку кровли	35	1065,7	6,95	37 300	243	3 730	0,49	17
	зонт		81	2,25	2 835	79	128	0,01	0
Раздел 9 Благоустройство									
110 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	17	635,14	6,63	10 797	113	244	0,698	12
	м бортового камня		108,68	1,76	1 848	30	13	0,0061	0
111 99-2-12(пл)	бордюр	34	146		4 964				
	шт								

Всего прямые затраты	9 399 410	389 324	7 990
Накладные расходы, тенге	389 324		
Всего	9 788 734		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 788 734		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	20 438 877		
Налог (2 %)	408 778		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	20 847 654		
НДС (12 %)	2 501 719		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 349 373**		

Заказчик
Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шаповаров Е.В.

Подрядчик.
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысымен бекітілген
Нысан

Қабылдау комиссиясының актісі 90-13

Павлодар к. 2013 жылғы «27» 05

20___ жылғы «___» _____ № _____ шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы "ПВС" фирмасы ЖШС директоры Виктор Григорьевич Шарогаров

(қабылдау комиссиясың тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі Шарогаров Виктор Григорьевич – директор

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі Маулева Дина Ажатолевна – Павлодар облысы бойынша МСБЖҚ МКК бөлімінің бас маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

бас мердігер Геннадий Семенович Лобушкин – "ПВС"-строитель" ЖШС фирмасының директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы мердігер ұйымдар _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы ЖК Болат Нурпанович Матқарімов, лиц. 15 ГСП-Ф № 000535

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы мердігер ұйымдар _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары **Андрей Борисович Балашов** –Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары **Садықов Ақан Қабдулұлы** - «Павлодар қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма» ММ бастығы _____

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары **Александр Борисович Сафяников** – ҚР денсаулық сақтау Министрлігінің Павлодар қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті департаменті басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік өртті қадағалау органдары

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер "ЭВС-строитель" ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні Павлодар қ., Торайғыров к., 113 бойынша сауда және офистік үй-жайлармен "Отау" сауда орталығына жанасарлайдың құрылысын салу (объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «10» 06 №846/17 Павлодар қ. әкімдігі қаулысы

(шешім шығарған органнның атауы)

шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде жүргізілген.

Құрылыстық-монтаждау жұмыстарын өндіруге 2010 жылғы «09» 11 №394 Павлодар обл. мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы рұқсат.

(рұқсат берген органнның атауы)

3. Құрылысты "ЭВС-строитель" ЖШС

(жұмыс түрлерін)

орындаған бас мердігер құрылыс салу жұмыстары

(жұмыс түрлерін)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын

ЖСК Б.Н. Мәжкәрімов

(жобалау ұйымдарының атауы)

әзірленген.

5. Құрылыс жеке

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)

жоба бойынша жүзеге асырылды.

6. Жобалау-сметалық құжаттама 2010 жылғы «20» 12 №258

Павлодар қ. бас сәулет

(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

бекітілген.

7. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы _____;

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы _____:

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша _____

нақты _____

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Әкімдік қаулысы, қазақ рұқсат, жер телімін жалға алу туралы шарт, жер телімі актісі, тех. паспорт, жобалау, сәулет-жоспарлау тапсырмасы, заңды тұлғаны қайта тіркеу куәлігі

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаңы, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре беріс мүмкіндігі, жұмыс орындарының саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлай салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынсан үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Объекті бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстың шешімі мынадай деректермен сипатталады:

қабат саны - 4/5 лансаруа, құрылыс ауданы - 1281,9

ғимараттың ауқымы - 8415 жалпы алаңы - 1881,9

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

үй-жайлар, бөлмелер саны - 108, қабырға материалы - кірпіш

11. Жабдық жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты _____бірлік.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалған

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 74794,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____ мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған

Павлодар қ., Торайғыров к., 113 б[illegible] сауда және өндірістік үй-жайларымен "Отау" сауда орталығына (объектінің атауы) жылжымайтын мүлікке сау

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

А. Б. Балашов **А. Б. Сафяников**

А. К. Садыков

Б.Н. Мәнкәрілиев

Т.С. Мергушкин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

пронумеровано на 2 – х листах

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии 90-13

г. Павлодар "27" 05 20 13 г.

Приемочная комиссия, назначенная Директором ТОО фирмы "ПВС" Шарнаровым Виктором Григорьевичем

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

решением от "__" _____ 20__ года № _____ в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) Шарнаров Виктор Григорьевич - директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Маукеева Анна Анатольевна - главный специалист отдела ГАСН РГУ ДГАСКН по Павлодарской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика Любушкин Геннадий Семенович - директор ТОО "ПВС-Строитель"

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций –

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ИП Матжарнлов Болат Нурманович, лицензия 15 ПЛ-Ф № 000545

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков –

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Балашов Андрей Борисович –начальник отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Садыков Акан Кабдулович** - начальник ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сафяников Александр Борисович – начальник государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-

пронумеровано

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "ЕВС-Строитель"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строит-во пристройки к торг. центру "Отау с торг. и офисными помещ-ми по ул. Торайгырова, 113 в г. Павлодаре

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "10" 06 2010 года № 846/17 постановление акимата г. Павлодара

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "09" 11 2010 года № 394 ГУ "Управление госархитектстроиконтроля Павлодарской области"

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО "ЕВС-Строитель"

(наименование организаций)

выполнившим строительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями —

(наименование организаций)

выполнившими —

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ИП Маткаримовой Б. Н.

_____

_____

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту индивидуальному

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена главным архитектором г. Краснодара

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом) "30" 12 2010 года № 238.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

(месяц и год)

окончание работ _____;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____

фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акимата, разрешение на СМР, договора аренды зем. участков, акты на зем. участки, техпаспорт, проект, архплан задание, св-во о перерегистрации юр. лица

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
число этажей - 4/5 мансарда, площадь застройки - 1280,9 кв.м
объем здания - 8415 куб.м, общая площадь - 4888,9 кв.м,
число помещений - 108, материал стен - кирпич

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 74794,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Отрасть по приобретению к тор. центру "Отау" тор. и одноэтажными помещениями по ул. Торайгырова, 113 в г. Павлодаре"

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

А. Б. Балашов **А. Б. Сафяников**

А. К. Садыков

Б.Н. Маткарымов

Г.Г. Лебушкин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Прошнуровано и пронумеровано
На - 5 листах

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ №

Өтініш № 00202649/502

Тіркеу № 14-218-003-521-1-2

Кадастрлық № 14-218-003-521-1-2

Тіркеу күні 03.06.13

Тіркеуге уақыты 13:00

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы Торайгырова, 113

Тіркеуші Кошерова А

Бөлім бастығы Рашитов О

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 050340004973