Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №1

приемки выполненных работ от 6 августа 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 6 418 228

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.2 Внутренняя отделка										
9	Е53-2-1	Разборка перегородок из кирпича толщиной 120мм	8,3	4899,15	1881	40 663	15 612	31 288	21,241	176
		м3 кладки		3018,15	538,09	25 051	4 466	106	2,91	24
10	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	9,4	2975,47	1238,47	27 969	11 642	18 654	10,6	100
		м3		1737	468	16 328	4 399	90	2,28	21
11	Е55-3-1	Демонтаж кирпичной кладки	36,7	2719,44	399,69	99 803	14 669	92 694	15,88	583
		м3 кладки		2319,75	63	85 135	2 312	106	0,54	20
12	Е46-22-1	Заделка проемов	2,9	10425,43	154,03	30 234	447	6 143	14,63	42
		м3		2295	58,5	6 656	170	90	0,28	1
13	Е55-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью более 5 м2	250	620,69	53,03	155 173	13 258	92 403	2,3355	584
		м2		339,71	8,98	84 928	2 245	106	0,0494	12
14	30-7-2	Кирпич и камни 250х120х65 мм, М-100	12,5	12900		161 250				
		1000шт								
15	Е53-2-1	Разборка перегородок из кирпича толщиной 120мм	8,8	4899,15	1881	43 113	16 553	33 173	21,241	187
		м3 кладки		3018,15	538,09	26 560	4 735	106	2,91	26

16	E46-27-3								
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича на 2-м этаже	6,4	2975,47	1238,47	19 043	7 926	12 701	10,6	68
	м3								
			1737	468	11 117	2 995	90	2,28	15
17	E55-3-1	Демонтаж кирпичной кладки на 2-м этаже	17,4	2719,44	399,69	47 318	6 955	43 947	15,88	276
	м3 кладки								
				2319,75	63	40 364	1 096	106	0,54	9
18	E46-22-1	Заделка проемов на 2-ом этаже	1,4	10425,43	154,03	14 596	216	2 965	14,63	20
	м3								
				2295	58,5	3 213	82	90	0,28	0
19	E55-9-7								
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 (на 2-ом этаже)	108	620,69	53,03	67 035	5 727	39 918	2,3355	252
	м2								
				339,71	8,98	36 689	970	106	0,0494	5
20	30-7-2	Кирпич и камни 250x120x65 мм, М-100	5,2	12900		67 080			
	1000шт								
21	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов (потолки)	1401,6	25,7	0	36 021	0	34 220	0,178	249
	м2								
				25,7	0	36 021	0	95	0	0
22	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	688	189,44	5,08	130 335	3 495	102 772	0,851	585
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,03	1,21	107 349	832	95	0,06463	44
23	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	700	370,5	4,29	259 350	3 003	57 476	0,52348	366
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	59 353	1 148	95	0,00788	6
24	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1358	31		42 098			
	кг								
26	E62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	906,5	25,7	0	23 297	0	22 132	0,178	161
	м2								
				25,7	0	23 297	0	95	0	0
27	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	521,5	122,51	4,93	63 889	2 571	59 099	0,63653	332
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	61 240	970	95	0,00911	5

28 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1355,9	31		42 033				
	кг								
37 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	130,82	83,04	1 962	1 246	1 082	0,1702	3
	шт сборных конструкций								
			27,43	29,82	411	447	126	0,13138	2
38 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона	0,312	29900		9 329				
	м3								
46 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5 134	482	5 073	1,9603	31
	шт								
			290,7	2,9	4 651	46	108	0,187	3
1.5 Кровля									
58 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	641	48,37	4,36	31 005	2 795	30 652	0,2875	184
	м2 кровли								
			44,01	0,68	28 210	436	107	0,005	3
59 Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	230	811,99	7,94	186 758	1 826	58 308	1,5009	345
	м								
			235,62	1,31	54 193	301	107	0,015	3
1.11 Полы									
1.11.1 Полы 1-го этажа . Тип 1									
114 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов (1-й и 2-й этажи)	565,8	51,33	4,89	29 043	2 767	29 687	0,336	190
	м2								
			46,44	0,83	26 276	470	111	0,0086	5

7. Локальная смета № 2-2-2 Пристройка к пищеблоку

1 Е1-17-14									
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,7	39,77	37,82	187	178	53	0,013	0
	м3 грунта								
			1,87	11	9	52	87	0,0376	0
2 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1,41	3,8	3,24	5	5	2	0,00332	0
	м3 грунта								
			0,48	1,12	1	2	87	0,00371	0
3 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	2840,77	100,89	3 409	121	206	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	149	46	106	0,18	0
4 Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	13,23	2369,24	291,91	31 345	3 862	9 782	3,85	51

	м3 кладки		587,25	110,25	7 769	1 459	106	0,53	7
5 30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм (применит пескоблоки) *шт*	827	63		52 101				
	Всего прямые затраты				**1 720 577**		**784 418**		**4 839**
	Накладные расходы, тенге				784 042				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150 301				
	Всего по смете				**2 655 295**				
	Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%				**26 553**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**10 621**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 692 469**				
	Итого по смете в текущих ценах				**6 013 631**				
	Налог (2 %)				120 273				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 133 903**				
	Скидка на тендере				403 343				
	Итого с учетом скидки				5 730 561				
	НДС (12 %)				687 667				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 418 228**				

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района" _____ **Жусупова А.С.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №2

приемки выполненных работ от 28 августа 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 13 517 179

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.2 Внутренняя отделка										
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	100	370,5	4,29	37 050	429	8 211	0,52348	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	8 479	164	95	0,00788	1
24	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	194	31		6 014				
		кг								
27	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	100	122,51	4,93	12 251	493	11 333	0,63653	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	11 743	186	95	0,00911	1
28	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	260	31		8 060				
		кг								
1.3 Проемы										
39	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	43	215,57	21,24	9 270	913	9 178	1,2873	55
		шт		194,33	3,31	8 356	142	108	0,0289	1
40	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,62	537,53	23,97	871	39	478	1,58953	3
		м2 проемов		265,62	7,73	430	13	108	0,03775	0
41	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные глухие	1,62	5240		8 489				

		м2							
42	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	164,67	371,23	23,59	61 130	3 885	29 326	0,93898	155
		м2 проемов		156,91	7,99	25 838	1 316	108	0,039	6
43	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	164,67	8050		1 325 594				
		м2								
44	Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	166,29	225,99	6,98	37 580	1 161	19 901	0,6739	112
		м2 проемов		108,16	2,65	17 986	441	108	0,01288	2
45	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	78,6	2030		159 558				
		м								
1.5 Кровля										
60	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	641	128,68	42,81	82 484	27 441	35 986	0,36455	234
		м2		58,74	10,57	37 652	6 775	81	0,03775	24
61	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	641	896		574 336				
		м2								
62	1-1-305	Крепежные детали	0,10833	525600		56 938				
		т								
63	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	246	144,55	6,73	35 559	1 656	13 450	0,391	96
		м реза		64,69	2,81	15 914	691	81	0,0125	3
1.11 Полы										
1.11.1 Полы 1-го этажа . Тип 1										
115	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,698	2647,41	0	25 675	0	5 877	3,565	35
		м3 подстилающего слоя		545,96	0	5 295	0	111	0	0
116	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,758	10591,23	0	82 167	0	5 615	4,209	33
		м3 подстилающего слоя		652,05	0	5 059	0	111	0	0
117	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,98	299,63	12,44	29 058	1 206	6 966	0,4094	40
		м2 стяжки		60,03	4,68	5 822	454	111	0,02275	2
118	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	96,98	341,15	23,03	33 085	2 233	11 570	0,4784	46
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	9 586	838	111	0,04213	4
119	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	96,98	225,28	11,31	21 848	1 097	6 753	0,28865	28
		м2 изолируемой поверхности								

			58,48	4,2	5 671	412	111	0,02063	2
1.11.2 Полы Тип 2									
121 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,062	2647,41	0	18 696	0	4 280	3,565	25
	м3 подстилающего слоя		545,96	0	3 856	0	111	0	0
122 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,649	10591,23	0	59 830	0	4 089	4,209	24
	м3 подстилающего слоя		652,05	0	3 683	0	111	0	0
123 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,62	299,63	12,44	21 160	879	5 073	0,4094	29
	м2 стяжки		60,03	4,68	4 239	331	111	0,02275	2
124 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	70,62	341,15	23,03	24 092	1 626	8 425	0,4784	34
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	6 980	610	111	0,04213	3
125 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	70,62	225,28	11,31	15 909	799	4 917	0,28865	20
	м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	4 130	300	111	0,02063	1
126 Е11-6-1	Устройство наливного пола	70,62	674,63	147,88	47 642	10 443	15 497	0,7981	56
	м2 поверхности		142,31	55,38	10 050	3 911	111	0,2705	19
1.11.3 Тип 3									
128 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,22	2647,41	0	3 230	0	739	3,565	4
	м3 подстилающего слоя		545,96	0	666	0	111	0	0
129 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,976	10591,23	0	10 337	0	706	4,209	4
	м3 подстилающего слоя		652,05	0	636	0	111	0	0
130 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,244	10591,23	0	2 584	0	177	4,209	1
	м3 подстилающего слоя		652,05	0	159	0	111	0	0
1.11.4 Тип 4									
131 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,4	2647,41	0	16 943	0	3 878	3,565	23
	м3 подстилающего слоя		545,96	0	3 494	0	111	0	0

2.Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

2.1 Капитальный ремонт водопровода

2.1.1 Водопровод. Система В1.

1 Е16-27-6									
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5334,14	79,88	5 334	80	1 369	6,486	6
	врезка		1159,2	30,94	1 159	31	115	0,15	0
2 Е16-22-1									
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 50мм	1	4426,01	172,35	4 426	172	1 997	9,775	10
	узел		1671,53	64,69	1 672	65	115	0,3125	0
3 8-1-5									
	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб d водомера до 50 мм	1	3870		3 870				
	комплект								
4 Е16-26-1									
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,4715	0
	счетчик (водомер)		77,63	0	78	0	115	0	0
5 11-2-18									
	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5 760				
	шт								
7 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки вод	1	5949,32	63,61	5 949	64	198	0,8625	1
	фильтр		150,08	22,5	150	23	115	0,1125	0
2.1.3 Канализация. Система К1									
42 Е16-13-2									
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	97	764,6	1,79	74 166	174	13 210	0,644	62
	м трубопровода		117,74	0,68	11 421	66	115	0,00325	0
44 Е16-13-1									
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	17	636,63	0,8	10 823	14	2 394	0,6716	11
	м трубопровода		122,13	0,31	2 076	5	115	0,0015	0
46 8-4-50	Тройник пластиковый канализационный, Dy 110x100мм применит.	3	1220		3 660				
	10шт								
47 8-4-49	Тройник пластиковый канализационный, Dy 100x50мм прменит.	0,5	770		385				
	10шт								
48 8-4-47	Тройник пластиковый канализационный, Dy50x50 мм применит.	4,1	416		1 706				
	10шт								
49 8-4-40									
	Отвод пластиковый канализационный, d=100 мм применит.	2,6	594		1 544				
	10шт								
50 8-4-39									
	Отвод пластиковый канализационный, d=50 мм применит.	0,3	369		111				

51	8-4-40	*10шт*							
	Отвод пластиковый канализационный , d=100 мм применит	0,3	594		178				
52	8-4-39	*10шт*							
	Муфта, d=50 мм (отвод ф50)	0,1	369		37				
53	8-4-33	*10шт*							
	Ревизия пластиковая канализационная диам 100 применит	9	659		5 931				
54	8-4-49	*комплект*							
	Переходник пластиковый канализационный , Dy 100x50 мм применит.	0,2	770		154				
55	8-4-60	*10шт*							
	Тройник пластиковый канализационный, d=110 x100мм	0,7	6190		4 333				
56	8-10-183	*10шт*							
	Прочистка в приямке (лючке), d 100 мм применит.	3	523		1 569				
57	E69-2-2	*шт*							
	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	20	951,46	638,8	19 029	12 776	10 061	2,0112	40
		отверстие	312,66	246,28	6 253	4 926	90	1,35	27
58	E69-7-4								
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных перекрытиях	20	398,22	1,31	7 964	26	4 094	1,28	26
		отверстие	227,25	0,2	4 545	4	90	0,0026	0
2.1.4	Канализация. Система К3								
59	E16-13-2								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	35	764,6	1,79	26 761	63	4 766	0,644	23
		м трубопровода	117,74	0,68	4 121	24	115	0,00325	0
61	E16-13-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	636,63	0,8	2 547	3	563	0,6716	3
		м трубопровода	122,13	0,31	489	1	115	0,0015	0
63	8-4-50								
	Тройник пластиковый канализационный, Dy 110x100мм применит.	0,4	1220		488				
64	8-4-49	*10шт*							
	Тройник пластиковый канализационный, Dy 100x50мм прменит.	0,3	770		231				
65	8-4-47	*10шт*							
	Тройник пластиковый канализационный, Dy50x50 мм применит.	0,8	416		333				
66	8-4-40	*10шт*							
	Отвод пластиковый канализационный, d=100 мм применит.	0,8	594		475				
67	8-4-39	*10шт*							
	Отвод пластиковый канализационный, d=50 мм применит.	0,2	369		74				

		10шт							
68 8-4-40									
	Отвод пластиковый канализационный , d=100 мм применит	0,1	594		59				
		10шт							
69 8-4-33									
	Ревизия пластиковая канализационная диам 100 применит	1	659		659				
		комплект							
70 8-4-60									
	Тройник пластиковый канализационный, d=110 x100мм	0,1	6190		619				
		10шт							
71 8-10-183	Прочистка в приямке (лючке), d 100 мм применит.	1	523		523				
		шт							
4.Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение									
6 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1 923	45	713	2	4
		шт							
			412	2,3	824	5	86	0,013	0
7 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6(рабочий)	1	11000		11 000				
		шт							
8 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 (аврийный)	1	11000		11 000				
		шт							
9 Ц8-526-1									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6 014	158	2 366	1	12
		шт							
			227	2,3	2 724	28	86	0,013	0
10 99-1-1прайс-лі	Выключатель автоматический ВА 47-10 10А	6	185		1 110				
		шт							
11 99-1-2прайс-лі	Выключатель автоматический ВА 47-10 3Р	3	259		777				
		шт							
12 99-1-3прайс-лі	Выключатель автоматический ВА 47-10 3Р	3	185		555				
		шт							
4.3 Электромонтажные изделия									
30 Ц8-545-1	Коробка ответвительная	25	843,5	19,5	21 088	488	10 348	3	75
		шт							
			479	2,3	11 975	58	86	0,013	0
31 18-2-18	Коробка ответвительная (применит)	25	70		1 750				
		шт							
32 8-4-116	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=7мм	1	286		286				
		10м							
33 Ц8-593-18									
	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	12	298,6	101	3 583	1 212	1 908	0,98	12
		шт							
			157	27,9	1 884	335	86	0,163	2

4.5 Кабели и провода

4.5.1 Кабели

44 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1620 √	34,1	2,7	55 242	4 374	35 387	0,15	243
	м кабеля		25	0,4	40 500	648	86	0,002	3
45 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,16 √	60500		70 180				
	1000м								
46 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,36 √	39700		14 292				
	1000м								
47 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,1√	159700		15 970				
	1000м								
4.5.2 Провода									
48 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	95	113,54	73,85	10 786	7 016	5 796	0,2624	25
	м борозды		39,69	28,1	3 771	2 670	90	0,154	15
49 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	120	24,84	0	2 981	0	2 891	0,1492	18
	м провода		24,84	0	2 981	0	97	0	0
50 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,01	248700		2 487				
	1000м								
51 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,05	360600		18 030				
	1000м								
52 16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,05	665800		33 290				
	1000м								
53 16-1-390	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х95+1х70 мм2(пнрименит)	0,01	1486000		14 860				
	1000м								
54 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	120	113,54	73,85	13 625	8 862	7 321	0,2624	31
	м борозды		39,69	28,1	4 763	3 372	90	0,154	18
55 Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд сечением 1х0,5 кирпича	120 √	571,99	28,14	68 639	3 377	17 035	1,048	126
	м борозды		154,13	3,6	18 496	432	90	0,021	3

Локальная смета № 2-2-1 Прачечная, гараж

6.1 Ремонтно-строительные работы прачечной

1	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	146,7	189,44	5,08	27 791	745	21 914	0,851	125
				156,03	1,21	22 890	178	95	0,06463	9
9	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	42,6	51,33	4,89	2 187	208	2 235	0,336	14
				46,44	0,83	1 978	35	111	0,0086	0

7. Локальная смета № 2-2-2 Пристройка к пищеблоку

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,8	134,1	0	241	0	246	0,972	2
				134,1	0	241	0	102	0	0
7	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	14,7	121,31	2,62	1 783	39	188	0,0681	1
				10,51	0,99	154	15	111	0,0048	0
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,14	9633,37	66,01	20 615	141	449	1,35	3
				195,75	24,93	419	53	95	0,1218	0
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	14,7	286,06	4,19	4 205	62	929	0,382	6
				58,05	1,58	853	23	106	0,0076	0
10	Е8-13-6	Кладка наружных сложных стен из камней при высоте этажа свыше 4 м *м3 кладки*	5,7	2485,6	236,52	14 168	1 348	4 962	4,33	25
				733,5	87,75	4 181	500	106	0,43	2
11	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	1,151	11400		13 121				
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,0175	72779,65	422,15	1 274	7	156	56,4	1
				8257,5	157,5	145	3	106	0,77	0
13	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций(изготовление арматурных сеток) *т конструкций*	0,0175	27935,09	9375,11	489	164	262	91	2
				16380	2107,33	287	37	81	7,36	0
14	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм *т*	0,0175	45600		798				
15	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(перемычки из угловой стали 125x125x8 *т стальных элементов*	0,0374	13010,1	1826,1	487	68	414	42,7	2
				8100	690,75	303	26	126	3,37	0
16	Е9-62-2	Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций (изготовление перемычек из стали угловой 128x125x8) *т конструкций*	0,0374	8077,36	2622,65	302	98	141	23,3	1
				4194	468,05	157	18	81	1,77	0

17 1-1-899									
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0374	59200		2 214				
	т								
18 Е8-22-1	Устройство лестничных маршей	0,77	1943,31	372,83	1 496	287	599	3,72	3
	м3 кладки								
			594	139,5	457	107	106	0,68	1
19 30-4-1	Камни стеновые из легкого бетона типа А М-350	0,7084	2980		2 111				
	м3								
20 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,47	9633,37	66,01	14 161	97	308	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	288	37	95	0,1218	0
25 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,08	14806,01	1133,15	1 184	91	861	82,1	7
	т конструкций								
			12892,5	398,25	1 031	32	81	1,95	0
26 2-2-1									
	Двери входные огрунтованные и окрашенные 0,9х2,1м	1	25100		25 100				
	шт								

10.Локальная смета № 6-1-3 Канализаци дворовая

10.1 Канализационные колодцы (3шт)

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=3,000;	30	27,84	26,18	835	785	231	0,0115	0
	м3 грунта								
			1,66	7,2	50	216	87	0,025	1
2 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	18	84,26	84,26	1 517	1 517	273	0	0
	т								
			0	16,85	0	303	90	0,03539	1
3 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4	3,8	3,24	15	13	6	0,00332	0
	м3 грунта								
			0,48	1,12	2	4	87	0,00371	0
4 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (в количестве 2шт)	2,36	27350,49	1686,97	64 547	3 981	6 900	11,16	26
	м3 конструкций колодцев								
			1867,05	631,8	4 406	1 491	117	3,085	7
5 Е23-13-7									
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	0,56	21547,7	1152,38	12 067	645	1 167	8,062	5
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	756	242	117	2,108	1
6 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,2	510,64	34,73	613	42	303	1,43	2
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	270	16	106	0,0635	0
7 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,00006	13500		1				

1000шт

10.2 Дворовая канализация

10	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	192,1	27,84	26,18	5 348	5 029	1 481	0,0115	2
				1,66	7,2	319	1 383	87	0,025	5
11	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	50,06	39,77	37,82	1 991	1 893	561	0,013	1
				1,87	11	94	551	87	0,0376	2
12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	90,1	84,26	84,26	7 592	7 592	1 366	0	0
				0	16,85	0	1 518	90	0,03539	3
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	50,06	3,8	3,24	190	162	70	0,00332	0
				0,48	1,12	24	56	87	0,00371	0
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений (доработка) в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1,197	262,72	0	314	0	321	1,848	2
				262,72	0	314	0	102	0	0
17	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 160х4мм *м трубопровода*	52,1	150,08	1,43	7 819	75	6 166	0,56	29
				102,38	0,54	5 334	28	115	0,0026	0
18	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 мм *м*	52,1	522		27 196				
19	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах *врезка*	1	4089,33	83,18	4 089	83	3 354	16,84	17
				2835	31,5	2 835	32	117	0,15	0

11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории

14	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при а/бетонных покрытиях *м бортового камня*	400	508,22	6,63	203 288	2 652	53 011	0,698	279
				108,68	1,76	43 472	704	120	0,0061	2
15	30-3-9	Камни бетонные бортовые В-30 (300х150мм) *м3*	18	28000		504 000				

2. Раздел Добавить в смету

2.1 Капитальный ремонт водопровода

1	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	20	658,7	14,12	13 174	282	2 430	0,553	11
				100,35	5,29	2 007	106	115	0,0258	1

2.6 прачечная и гараж

10	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	120,3	48,37	4,36	5 819	525	5 753	0,2875	35
					44,01	0,68	5 294	82	107	0,005	1
11	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки и брусков с прозорами	м2	120,3	24,15	2,64	2 905	318	2 827	0,1516	18
					21,51	0,45	2 588	54	107	0,0046	1
12	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-стропил	м2 кровли	120,3	43,95	2,35	5 287	283	5 408	0,2875	35
					41,6	0,41	5 004	49	107	0,005	1
13	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой из досок	м2	82	854,62	30,89	70 079	2 533	16 079	1,09	89
					169,88	11,68	13 930	958	108	0,057	5
14	Е11-4-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	120,3	341,15	23,03	41 040	2 771	14 352	0,4784	58
					98,84	8,64	11 890	1 039	111	0,04213	5
15	Е12-11-2	Утепление покрытий шлаком	м2	12	628,22	245,72	7 539	2 949	6 324	2,71	33
					382,5	92,25	4 590	1 107	111	0,45	5
16	30-8-70	Шлак	м3	12	720		8 640				
17	Е10-14-1	Установка стропил	м3	1,45	21304,82	334,28	30 892	485	5 467	0,1186	0
					3397,5	126	4 926	183	107	0,0007	0
18	Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	120,3	107,43	1,27	12 924	153	3 255	0,1689	20
					25,09	0,2	3 018	24	107	0,0026	0
19	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	11,2	767,86	7,54	8 600	84	2 631	1,43	16
					214,65	2,86	2 404	32	108	0,0139	0
20	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	120,3	128,68	42,81	15 480	5 150	6 754	0,36455	44
					58,74	10,57	7 066	1 272	81	0,03775	5
21	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	123,9	896		111 014				
22	1-1-305	Крепежные детали	т	0,0090275	525600		4 745				
23	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	м реза	26	144,55	6,73	3 758	175	1 422	0,391	10
					64,69	2,81	1 682	73	81	0,0125	0

24	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми [illegible]одыми плитами	16,7	384,14	4,48	6 415	75	1 954	0,671	11
		м2 потолков		106,65	1,69	1 781	28	108	0,0082	0

Всего прямые затраты	**4 720 154**	**518 329**	**2 877**
Накладные расходы, тенге	518 329		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	314 309		
Всего по смете	**5 552 792**		
Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	**55 528**		
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**22 211**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 630 531**		
Итого по смете в текущих ценах	**12 575 791**		
Налог (2 %)	251 516		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 827 307**		
Скидка на тендере	758 397		
Итого с учетом скидки	12 068 910		
НДС (12 %)	1 448 269		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 517 179**		

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района" _____ **Жусупова А.С.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №3

приемки выполненных работ от 29 сентября 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 17 820 044

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.1 Наружная отделка										
2	Е15-166-7	Улучшенная окраска стен белилами по штукатурке(цоколя кузбасслаком) *м2 окрашиваемой поверхности*	102,6	144,27	2,35	14 802	241	8 865	0,5382	55
				90,05	0,9	9 239	92	95	0,00438	0
3	1-1-314	Лак каменноугольный *кг*	26,163	59		1 544				
4	Е15-158-3	Поливинилацитатная окраска фасадов с лесов *м2 окрашиваемой поверхности*	639,46	75,78	2,06	48 458	1 317	7 636	0,07107	45
				11,78	0,79	7 533	505	95	0,00375	2
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостки) *м3*	13,8	438,03	82,51	6 045	1 139	3 360	1,5525	21
				225,11	31,16	3 107	430	95	0,15225	2
6	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	14,076	9220		129 781				
1.2 Внутренняя отделка										
30	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	180	1902,71	5,78	342 488	1 040	50 813	1,748	315
				293,22	3,93	52 780	707	95	0,02025	4
1.3 Проемы										
50	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2(двери входные наружные) *м2 проемов*	4,2	392,85	24,17	1 650	102	764	0,95933	4
				160,3	8,22	673	35	108	0,04013	0
51	6-1-191	Двери входные из ПХВ *м2*	4,2	13000		54 600				

52	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2(двери балконные) *м2 проемов*	3,64	365,39	103,92	1 330	378	771	0,92115	3
				159,65	36,46	581	133	108	0,14613	1
53	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	3,64	10900		39 676				

3.Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция

3.1 Отопление

1	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича (для креплений на стенах) *отверстие*	156	691,17	483,04	107 823	75 354	55 201	1,3689	214
				208,13	185,04	32 468	28 866	90	1,02	159
2	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	156	213,52	2,32	33 309	362	22 985	1,09	170
				163,35	0,36	25 483	56	90	0,0022	0

3.2 Вентиляция

3.2.1 Вентиляция П1

6	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т *агрегат*	1	1777,65	288,93	1 778	289	1 733	8,625	9
				1399,84	106,88	1 400	107	115	0,525	1
7	80-1-1(пл)	Приточная установка VS-10- R-H/S-T (прайс г.Екатеринбург "Первая Климатическая Компания") ц/о=108210х5х1,01/1,18/1,02/2,234 *шт*	1	203233		203 233				
8	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали и переходов толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	13,6	310,36	13,23	4 221	180	4 165	1,6215	22
				261,34	4,95	3 554	67	115	0,02425	0
9	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм(переход 250х250-150х250, 150х250-100х100) *м2 поверхности воздуховодов*	0,54	1124,25	11,44	607	6	143	1,403	1
				226,41	4,28	122	2	115	0,02088	0
10	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм (и переходы 250х250-150х250, 150х250-100х100) *м2*	14,14	939		13 277				
11	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (уголок равнобокий для крепления воздуховодов №3,2 32х32х4)	6,685	109,06	1,5	729	10	80	0,05773	0

	кг изделия		9,81	0,56	66	4	115	0,00275	0
3.2.2 Вентиляция В1									
20 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1 368	46	1 379	6,9	7
	вентилятор		1182,49	16,88	1 182	17	115	0,0875	0
21 80-1-3(пл)	Вентилятор канальный ВК-315Б N=0.25кВт, n= 2600об/мин (прайс лист г.Омск) ц/о=5839*5*1,01/1,18/1,02/2,234	1	10858		10 858				
	шт								
22 Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 315мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (и переходф315-ф250)	10,051	310,36	13,23	3 119	133	3 078	1,6215	16
	м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	2 627	50	115	0,02425	0
23 13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	10,051	1058		10 634				
	м2								
24 Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,041	338,3	16,45	690	34	683	1,771	4
	м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	581	13	115	0,03013	0
25 13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	2,041 √	939		1 916				
	м2								
26 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (уголок равнобокий для крепления воздуховодов №3,2 32х32х4)	17,19 √	109,06	1,5	1 875	26	205	0,05773	1
	кг изделия		9,81	0,56	169	10	115	0,00275	0
27 Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1 √	1079,59	8,69	1 080	9	110	0,5635	1
	зонт		93,15	2,81	93	3	115	0,0125	0
28 Е20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300х800х600 мм	1 √	1516,74	15,41	1 517	15	179	0,8855	1
	зонт		150,08	5,63	150	6	115	0,025	0
3.2.3 Вентиляция									
29 Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, 900х700х600мм	1	1138,59	8,69	1 139	9	110	0,5635	1
	зонт		93,15	2,81	93	3	115	0,0125	0

31 13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,42	1402,9 / 1063,46	8,69 / 2,81	589 / 447	4 / 1	515 / 115	6,6125 / 0,0125	3 / 0
3.2.4 ВЕ 1		м2	0,42	2070		869				
34 Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и преходов	м2 поверхности воздуховодов	1,727	338,3 / 284,63	16,45 / 6,16	584 / 492	28 / 11	578 / 115	1,771 / 0,03013	3 / 0
35 13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,727	1058		1 827				
36 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 поверхности воздуховодов	5,04	310,36 / 261,34	13,23 / 4,95	1 564 / 1 317	67 / 25	1 543 / 115	1,6215 / 0,02425	8 / 0
37 13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	5,04	939		4 733				
38 Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	решетка	4	942,03 / 263,93	35,6 / 14,06	3 768 / 1 056	142 / 56	1 279 / 115	1,5985 / 0,0625	6 / 0
40 Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	зонт	1	971,34 / 69,86	6,73 / 2,81	971 / 70	7 / 3	84 / 115	0,414 / 0,0125	0 / 0
41 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг изделия	3,82	109,06 / 9,81	1,5 / 0,56	417 / 37	6 / 2	46 / 115	0,05773 / 0,00275	0 / 0
3.2.5 ВЕ 2										
44 Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и преходов	м2 поверхности воздуховодов	1,963	338,3 / 284,63	16,45 / 6,16	664 / 559	32 / 12	656 / 115	1,771 / 0,03013	3 / 0
45 13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм (и переходы)		1,963	1058		2 077				
				673 / 54 600		764				

		м2							
46	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,04	310,36	13,23	1 564	67	1 543	1,6215	8
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	1 317	25	115	0,02425	0
47	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	5,04	939		4 733				
		м2								
48	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	4	942,03	35,6	3 768	142	1 279	1,5985	6
		решетка		263,93	14,06	1 056	56	115	0,0625	0
49	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	971,34	6,73	971	7	84	0,414	0
		зонт		69,86	2,81	70	3	115	0,0125	0
50	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (уголок равнобокий для крепления воздуховодов №3,2 32х32х4)	3,82	109,06	1,5	417	6	46	0,05773	0
		кг изделия		9,81	0,56	37	2	115	0,00275	0
3.2.6 ВЕ 3										
53	Е20-4-6	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,65	271,25	11,44	1 261	53	1 234	1,403	7
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	1 053	20	115	0,02088	0
54	Е20-4-5	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,45	310,36	13,23	1 381	59	1 363	1,6215	7
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	1 163	22	115	0,02425	0
55	13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	9,1	1058		9 628				
		м2								
3.2.7 Вентиляция										
56	Е20-4-6	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход ф400-ф315)	0,377	271,25	11,44	102	4	100	1,403	1
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	85	2	115	0,02088	0
57	13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм(переход)	0,377	1058		399				
		м2								

3.2.9 ВЕ 5

72	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и преходов *м2 поверхности воздуховодов*	5,34	338,3	16,45	1 807	88	1 786	1,771	9
				284,63	6,16	1 520	33	115	0,03013	0
73	13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм *м2*	5,34	1058		5 650				
74	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	5,04	310,36	13,23	1 564	67	1 543	1,6215	8
				261,34	4,95	1 317	25	115	0,02425	0
75	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм *м2*	5,04	939		4 733				
76	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	3	942,03	35,6	2 826	107	959	1,5985	5
				263,93	14,06	792	42	115	0,0625	0
77	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм *зонт*	1	971,34	6,73	971	7	84	0,414	0
				69,86	2,81	70	3	115	0,0125	0
78	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование *кг изделия*	3,82	109,06	1,5	417	6	46	0,05773	0
				9,81	0,56	37	2	115	0,00275	0

3.2.11 ВЕ 7

89	Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм и переходов *м2 поверхности воздуховодов*	1,681	338,3	16,45	569	28	562	1,771	3
				284,63	6,16	478	10	115	0,03013	0
90	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм (и переходы) *м2*	1,681	939		1 578				
91	Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм и переходов *м2 поверхности воздуховодов*	5,32	310,36	13,23	1 651	70	1 629	1,6215	9
				261,34	4,95	1 390	26	115	0,02425	0

92	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм *м2*	5,32	939		4 995			
93	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	4	819,85	20,19	3 279	81	979	1,2305	5
				204,41	8,44	818	34	115	0,0375	0
94	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (уголок равнобокий для крепления воздуховодов №3,2 32х32х4) *кг изделия*	4,775	109,06	1,5	521	7	57	0,05773	0
				9,81	0,56	47	3	115	0,00275	0

3.2.12 ВЕ 8

97	Е20-4-6	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,23	271,25	11,44	876	37	857	1,403	5
				226,41	4,28	731	14	115	0,02088	0
98	13-3-52	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм (и переходы) *м2*	3,23	1058		3 417			
99	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	9,23	310,36	13,23	2 865	122	2 827	1,6215	15
				261,34	4,95	2 412	46	115	0,02425	0
100	13-3-51	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм *м2*	9,23	939		8 667			

3.2.13 Вентиляция

101	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	8	819,85	20,19	6 559	162	1 958	1,2305	10
				204,41	8,44	1 635	68	115	0,0375	0
102	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 355 мм *зонт*	1	1326,59	11,5	1 327	12	128	0,6555	1
				106,09	5,63	106	6	115	0,025	0
103	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (уголок равнобокий для крепления воздуховодов №3,2 32х32х4) *кг изделия*	4,775	109,06	1,5	521	7	57	0,05773	0
				9,81	0,56	47	3	115	0,00275	0

4.Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

.1 Низковольтное оборудование

1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4 140	0	2 357	6,98	14
		шкаф		1215	0	2 430	0	97	0	0
2	75-6-42	Вводная панель ВРУ-1-12-10	1	106300		106 300				
		шт								
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00	1	82300		82 300				
		шт								
4	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1 299	68	284	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	0
5	75-6-60	Пункт распределительный ПР -8-РУ-1202-20	1	52000		52 000				
		комплект								

9.Локальная смета № 6-1-2 Уборная на 2 очка

9.1 Уборная на 2 очка

43	Е15-164-3	Простая окраска белилами деревянных заполнений дверных проемов	8,064	250,32	0,28	2 019	2	401	0,325	3
		м2 окрашиваемой поверхности		52,2	0,08	421	1	95	0,0001	0
44	Е15-164-1	Простая окраска вытяжной шахты белилами	3,1	303,74	4,76	942	15	127	0,255	1
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	1,8	128	6	95	0,0022	0

10.Локальная смета № 6-1-3 Канализаци дворовая

10.2 Дворовая канализация

15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	167,52	6,48	6,48	1 086	1 086	306	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	352	87	0,00806	1
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (после прокладки трубы диам. 32мм)	33,5	134,1	0	4 492	0	4 582	0,972	33
		м3 грунта		134,1	0	4 492	0	102	0	0

11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории

1	Е68-7-1	Демонтаж металлического ограждения	318	63,45	4,97	20 177	1 580	20 118	0,33	105
		м		52,72	0	16 765	0	120	0	0
2	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	299	664,04	441,31	198 548	131 952	110 984	1,0465	313
		м оград		170,78	123,81	51 063	37 019	126	0,46225	138
3	99-1-1(пл)	Стоимость забора железобетонного ц/о=1800/1,12/1,02/2,234/1,06	152	712		108 224				
		шт								
5	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	2	7514,87	2879,68	15 030	5 759	6 757	11,0285	22

		шт							
			1894,05	787,39	3 788	1 575	126	2,8495	6
6 2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
		0,51	120300		61 353				
		т							
7 Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	3	3715,97	2565,28	11 148	7 696	6 520	6,1065	18
		шт							
			1019,48	705,4	3 058	2 116	126	2,57113	8
8 2-1-85	Калитка	0,054	120300		6 496				
		т							
9 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48	21,8	0,05	1 046	2	227	0,0295	1
		м2							
			5,81	0,02	279	1	81	0,0001	0
10 Е13-26-1	Масляная окраска металлического ограждения	48	62,4	0,05	2 995	2	108	0,0138	1
		м2							
			2,77	0,02	133	1	81	0,0001	0
11 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	427	488,87	41,61	208 747	17 767	10 304	0,03795	16
		м2 основания							
			5,75	14,36	2 455	6 132	120	0,05048	22
12 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	427	24,52	15,35	10 470	6 554	5 636	0,0336	14
		м2 покрытия							
			5,94	5,06	2 536	2 161	120	0,01766	8
13 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	40,9066	5910		241 758				
		т							
16 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000;	10,84	251,77	0	2 729	0	2 784	1,771	19
		м3 грунта							
			251,77	0	2 729	0	102	0	0
17 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	2,5	154,22	0	386	0	393	1,1178	3
		м3 грунта							
			154,22	0	386	0	102	0	0
18 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	2,08	3424,55	0	7 123	0	1 410	3,726	8
		м3 подстилающего слоя							
			610,65	0	1 270	0	111	0	0
19 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (под трутчатые столбики)К=2,000;	3,6	11361,9	119,96	40 903	432	3 190	5,635	20
		м3							
			887,51	45,31	3 195	163	95	0,22138	1

20	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование(фундамент по периметру)К=2,000; *м3*	4,74	11265,96	325,59	53 401	1 543	3 684	4,531	21
				706,39	111,83	3 348	530	95	0,439	2
21	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 тК=2,000; *т конструкций*	0,3176	19786,84	2739,11	6 284	870	3 747	84,64	27
				14438,25	126,56	4 586	40	81	0,6125	0
22	8-6-213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х4 ммК=2,000; *м*	37,8	597		22 567				
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)К=2,000; *м3*	0,576	9679,23	82,51	5 575	48	140	1,5525	1
				225,11	31,16	130	18	95	0,15225	0
24	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикамК=2,000; *м2 пола*	80	508,47	7,98	40 678	638	7 366	0,51405	41
				79,96	2,99	6 397	239	111	0,01463	1
25	Е11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитовК=2,000; *м2 покрытия*	4,48	3433,78	6,65	15 383	30	576	0,6279	3
				113,33	2,5	508	11	111	0,01213	0
26	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 ммК=2,000; *м2 покрытия*	80	1551,87	10,68	124 150	854	9 201	0,62905	50
				99,62	4	7 970	320	111	0,0195	2
27	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 ммК=3,570; *м2 покрытия*	0,9639	1551,87	10,68	1 496	10	111	0,62905	1
				99,62	4	96	4	111	0,0195	0
28	Е10-14-1	Установка стропилК=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,738	21898,02	417,85	16 161	308	3 240	25,415	19
				3907,13	157,5	2 883	116	108	0,775	1
29	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,414	23143,99	395,71	9 582	164	1 860	25,875	11
				4010,63	149,06	1 660	62	108	0,725	0
30	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000; *м2 обработанной поверхности*	1,728	21,42	1,14	37	2	11	0,03335	0
				5,38	0,43	9	1	108	0,0021	0
31	Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000; *м2 кровли*	87,36	604,86	9,94	52 841	868	7 506	0,4876	43
				76,59	3,71	6 691	324	107	0,01813	2

32	Е8-8-7	Кладка беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м из кирпичаК=2,000;	17,4	5284,38	492,95	91 948	8 577	48 284	12,765	222
		м3 кладки		2432,25	185,63	42 321	3 230	106	0,9	16
33	30-3-62	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-84) марки 50К=2,000;	17,4	6570		114 318				
		м3								
34	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	0,8	3317,16	419,8	2 654	336	816	5,221	4
		м3 кладки		804,71	157,5	644	126	106	0,7625	1
35	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,304	13500		4 104				
		1000шт								
36	Т1-49-8	Урна, тип II	4	1343,73	16,59	5 375	66	661	1	4
		урна		168,3	5,64	673	23	95	0,028	0
37	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	4	1471,62	2,5	5 886	10	1 351	2,1	8
		урна		355,42	0	1 422	0	95	0	0
38	Т1-43-9	Скамья, тип С-4	4	3064,08	0	12 256	0	2 583	4,1	16
		скамья		679,8	0	2 719	0	95	0	0
39	Т1-7-4	Балансир, тип II	4	5161,95	118,62	20 648	474	5 203	8,1	32
		балансир		1338,15	31,02	5 353	124	95	0,152	1
40	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА	4	10586,92	720,67	42 348	2 883	4 291	3,7	15
		горка		608,85	242,52	2 435	970	126	1,2	5
41	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	4	16288,14	24,98	65 153	100	8 661	15	60
		горка		2665,66	7,48	10 663	30	81	0,028	0
42	Т1-9-1	Арка – гимнастическая лестница	4	16622,21	979,64	66 489	3 919	6 644	6	24
		арка		988,35	329,94	3 953	1 320	126	1,6	6
43	Т1-9-2	Арка – гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкций	4	1511,73	2,5	6 047	10	802	1,4	6
		арка		247,53	0	990	0	81	0	0
44	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I	4	5115,49	488,41	20 462	1 954	1 763	1,8	7
		стенка		300,3	163,56	1 201	654	95	0,799	3
45	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	4	8235,98	13,74	32 944	55	4 378	7,8	31
		стенка		1347,64	3,74	5 391	15	81	0,014	0
46	Т1-18-7	Карусель, тип IV	4	4319,03	72,83	17 276	291	1 764	2,7	11
		карусель		438,9	25,38	1 756	102	95	0,124	0
47	Т1-18-8	Карусель, тип IV – монтаж металлоконструкций	4	6032,66	0	24 131	0	3 146	5,6	22

	карусель								
			971,06	0	3 884	0	81	0	0
48 Т1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1	4	11954,88	615	47 820	2 460	8 427	13	52
	качели								
			2062,5	155,1	8 250	620	95	0,758	3
49 Т1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1 – монтаж металлоконструкций	4	11022,16	31,85	44 089	127	6 844	12	48
	качели								
			2102,91	9,35	8 412	37	81	0,035	0
50 Т1-28-1	Грибок теневой	4	4588,3	7,3	18 353	29	8 339	13	52
	грибок								
			2194,5	0	8 778	0	95	0	0
51 Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	4	5053,65	6,87	20 215	27	2 679	4,8	19
	грибок								
			825,08	1,87	3 300	7	81	0,007	0

12. Локальная смета № 7-1-3 . Пандус

1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	42	251,77	0	10 574	0	10 786	1,771	74
	м3 грунта								
			251,77	0	10 574	0	102	0	0
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,2	154,22	0	31	0	31	1,1178	0
	м3 грунта								
			154,22	0	31	0	102	0	0
3 Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	3,75	2530,31	364,89	9 489	1 368	3 232	4,4275	17
	м3 кладки								
			675,34	137,81	2 533	517	106	0,6625	2
4 30-3-62	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-84) марки 50	3,75	6570		24 638				
	м3								
5 Е1-166-2	Засыпка пандуса песчанно-гравийной смесью	1	154,22	0	154	0	157	1,1178	1
	м3 грунта								
			154,22	0	154	0	102	0	0
6 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1	1430		1 430				
	м3								
7 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,75	123,55	3,28	463	12	55	0,07832	0
	м2 площади уплотнения								
			12,09	1,24	45	5	111	0,006	0
8 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,75	10870,93	389,15	40 766	1 459	2 330	3,243	12
	м3								
			507,15	147,01	1 902	551	95	0,718	3
9 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3,75	488,87	41,61	1 833	156	90	0,03795	0
	м2 основания								
			5,75	14,36	22	54	120	0,05048	0
10 Е27-39-2	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см механизированным способом, с разгрузкой бетона с мостика	3,75	2369,88	90,44	8 887	339	299	0,16675	1

	2 покрытия								
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		33,64	32,89	126	123	120	0,11771	0
	т	0,00462	41200		190				
12 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
	м2	2,5	1638,83	14,85	4 097	37	683	1,5362	4
13 Е15-51-1	Оштукатуривание стен боковых пандуса по камню стен цементно-известковым раствором		243,95	2,32	610	6	111	0,0237	0
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	318,58	2,45	398	3	149	0,70265	1
14 Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		125,24	0,56	157	1	95	0,03275	0
	м2	1,25	7,13	0,09	9	0	8	0,049	0
15 99-1-3(пл)	Грунтовка "Праймер " расход 0,1кг/м2 ц/о=332,75/1,12/1,02/2,234/1,06		7,04	0,02	9	0	95	0,0002	0
	кг	0,125	123		15				
16 Е13-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773								
	м2	1,25	47,59	0,06	59	0	4	0,02082	0
2. Раздел Добавить в смету			4,2	0,03	5	0	81	0,00013	0
2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
1.1 Наружная отделка									
1 Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от окраски с земли и лесов и цоколя								
	м2	741	37,04	0	27 447	0	26 074	0,257	190
2 Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску с земли и лесов		37,04	0	27 447	0	95	0	0
	м2	741	38,95	2,52	28 862	1 867	4 709	0,039	29
3 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ		6,23	0,46	4 616	341	95	0,0026	2
	м2 вертикальной проекции	741	161,14	0,78	119 405	578	62 625	0,50025	371
1.2 Внутренняя отделка			79,44	0,29	58 865	215	106	0,00138	1
9 Е53-2-1	Разборка перегородок из кирпича толщиной 120мм								
	м3 кладки	21	4899,15	1881	102 882	39 501	79 162	21,241	446
10 Е55-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных глухих в помещениях площадью более 5 м2 (на 2-ом этаже)		3018,15	538,09	63 381	11 300	106	2,91	61
	м2	150	620,69	53,03	93 104	7 955	55 442	2,3355	350
11 30-6-11	Кирпич и камни керамические		339,71	8,98	50 957	1 347	106	0,0494	7
		7,215	26200		189 033				

		1000шт							
12 Е46-22-1	Заделка проемов	21	10425,43	154,03	218 934	3 235	44 481	14,63	307
	м3		2295	58,5	48 195	1 229	90	0,28	6
1.3 Проемы									
15 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	16	130,82	83,04	2 093	1 329	1 154	0,1702	3
	шт сборных конструкций		27,43	29,82	439	477	126	0,13138	2
16 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,333	29900		9 957				
	м3								
17 Е58-25-2	Смена отливов	99	424,25	1,33	42 001	132	10 133	0,6322	63
	м		94,57	0,2	9 362	20	108	0,002	0
2.11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории									
1 99-1-5(пл)	Стоимость забора железобетонного ц/о=2000/1,12/1,02/2,234	304	785		238 640				
	шт								
2 99-1-6(пл)	Стоимость столбов железобетонных высотой 2,1м ц/о=2100/1,12/1,02/2,234	164	823		134 972				
	шт								
3 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1245	19,95	15,58	24 838	19 397	10 813	0,0093	12
	м2 корыта		1,03	5,5	1 282	6 848	133	0,02686	33
4 Е27-66-1	Проливка битумом	0,68	39706,32	890,82	27 000	606	383	0,95	
	т битума		157,5	265,49	107	181	133	1,1	1
10. Локальная смета № 6-1-3 Канализация дворовая									
1 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в мокрых грунтах	1,380	596,67	4,19	823	6	99	15,86800	22
	1м3		59,85	1,58	83	2	117	4,64000	1
2 Е16-7-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5м в сухих грунтах	0,410	693,07	10,34	284	4	39	9,65500	28
	1м3		76,95	3,87	32	2	117	2,81000	1
3 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	96	27,84	26,18	2 673	2 513	740	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	159	691	87	0,025	2
4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	24	39,77	37,82	954	908	269	0,013	0
	м3 грунта		1,87	11	45	264	87	0,0376	1
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	43	84,26	84,26	3 623	3 623	652	0	0
	т		0	16,85	0	725	90	0,03539	2

6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	24	3,8	3,24	91	78	33	0,00332	0
				0,48	1,12	12	27	87	0,00371	0
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений (доработка) в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,3	262,72	0	867	0	884	1,848	6
				262,72	0	867	0	102	0	0
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	42	6,48	6,48	272	272	77	0	0
				0	2,1	0	88	87	0,00806	0
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (после прокладки трубы диам. 32мм) *м3 грунта*	4,5	134,1	0	603	0	616	0,972	4
				134,1	0	603	0	102	0	0
10	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 160х4мм *м трубопровода*	41,9	150,08	1,43	6 288	60	4 959	0,56	23
				102,38	0,54	4 290	23	115	0,0026	0
11	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 мм *м*	41,9	522		21 872				
12. Устройство входа (2шт)										
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,8	218,93	0	1 051	0	1 072	1,54	7
				218,93	0	1 051	0	102	0	0
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,4	2223,4	0	889	0	236	3,24	1
				531	0	212	0	111	0	0
3	Е6-33-4	Устройство фундаментов под крыльца и под пожарные выходы *м3*	4,51	13291,18	954,98	59 906	4 304	6 020	6,51	29
				1075,5	330,44	4 847	1 489	95	1,337	6
4	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=2,000; *т*	0,2	61200		12 240				
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	8	258,16	4,19	2 065	34	506	0,382	3
				58,05	1,58	464	13	106	0,0076	0
6	Е8-13-6	Кладка наружных сложных стен из камней при высоте этажа свыше 4 м *м3 кладки*	9,18	2334,3	236,52	21 429	2 171	7 991	4,33	40
				733,5	87,75	6 734	806	106	0,43	4

7 30-7-5	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм *1000шт*	1,854	14400		26 698				
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,2	134,1	0	295	0	301	0,972	2
			134,1	0	295	0	102	0	0
2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
1.3 Проемы									
40 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих *м2 проемов*	12,59	537,53	23,97	6 768	302	3 717	1,58953	20
			265,62	7,73	3 344	97	108	0,03775	0
41 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: одноэлементные глухие *м2*	12,59	5240		65 972				
42 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	17,2	371,23	23,59	6 385	406	3 063	0,93898	16
			156,91	7,99	2 699	137	108	0,039	1
43 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	17,2	8050		138 460				
44 Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	29,79	225,99	6,98	6 732	208	3 565	0,6739	20
			108,16	2,65	3 222	79	108	0,01288	0
45 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	30,4	2030		61 712				
2.11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории									
11 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	818	488,87	41,61	399 896	34 037	19 740	0,03795	31
			5,75	14,36	4 704	11 746	120	0,05048	41
12 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	818	24,52	15,35	20 057	12 556	10 798	0,0336	27
			5,94	5,06	4 859	4 139	120	0,01766	14
13 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные *т*	78,3644	5910		463 134				

Всего прямые затраты	**6 033 245**	**894 696**	**4 613**
Накладные расходы, тенге	894 696		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	388 395		
Всего по смете	**7 316 336**		
Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	**68 616**		
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**27 447**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 412 399**		
Итого по смете в текущих ценах	**16 555 594**		
Налог (2 %)	331 112		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 886 706**		
Скидка на тендере	975 952		
Итого с учетом скидки	15 910 754		
НДС (12 %)	1 909 290		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 820 044**		

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

_____ **Жусупова А.С.**

Техническое сопровождение

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель"

_____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №4

приемки выполненных работ от 28 октября 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) Всего по акту с учетом НДС (12 %) 16 801 364

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.2 Внутренняя отделка										
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	601,6	370,5	4,29	222 893	2 581	49 396	0,52348	315
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	51 010	987	95	0,00788	5
24	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1167,104	31		36 180				
		кг								
25	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2089,6	257,97	2,35	539 054	4 911	90 660	0,26565	555
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	93 551	1 881	95	0,00438	9
27	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	285	122,51	4,93	34 915	1 405	32 298	0,63653	181
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	33 468	530	95	0,00911	3
28	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	741	31		22 971				
		кг								
29	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	906,5	264,27	2,91	239 561	2 638	44 178	0,299	271
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	45 506	997	95	0,00538	5

30 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и от[illegible]ов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	93,5	1902,71	5,78	177 903	540	26 394	1,748	163
	м2 облицовки		293,22	3,93	27 416	367	95	0,02025	2
1.3 Проемы									
54 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	65,44	774,56	7,91	50 687	518	22 545	2,0585	135
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	23 536	196	95	0,01463	1
55 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	65,44	170,46	7,65	11 155	501	10 289	0,92644	61
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	10 641	190	95	0,01415	1
56 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	157,056	38		5 968				
	кг								
57 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	65,44	257,97	2,35	16 882	154	2 839	0,26565	17
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2 930	59	95	0,00438	0
1.5 Кровля									
64 Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	108	418,28	0,74	45 174	80	3 882	0,2151	23
	м		33,48	0,11	3 616	12	107	0,0012	0
65 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	0,07128	83		6				
	кг								
66 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,34	57770,9	20485,8	19 642	6 965	10 376	185,15	63
	т конструкций		33327	4349,76	11 331	1 479	81	16,275	6
67 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	180	8,62	0,02	1 552	4	1 393	0,0549	10
	отверстие		8,6	0	1 548	0	90	0	0
68 Е58-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	90	460,87	0,69	41 478	62	12 394	0,7279	66
	м труб		128,59	0,11	11 573	10	107	0,0011	0
1.11 Полы									
1.11.1 Полы 1-го этажа . Тип 1									
120 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	96,98	1508,46	14,65	146 290	1 421	21 844	1,219	118
	м2 покрытия		197,43	5,49	19 147	532	111	0,02675	3

.2 Полы Тип 2									
127 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	70,62	935,07	6,13	66 035	433	5 455	0,4393	31
	м2 покрытия		67,28	2,31	4 751	163	111	0,01125	1
1.11.4 Тип 4									
132 Е11-5-1	Устройство теплого пола из энергопленки	64	301,33	2,59	19 285	166	21 209	1,587	102
	м2 изолируемой поверхности		297,56	0,99	19 044	63	111	0,00475	0
133 99-1-99	Комплект пленочного теплого пола (прайс-лист "Интернет магазин") ц/о=2432,64х5х1,01/1,18/2,234/1,06/1,02	64	4310		275 840				
	м2								
134 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	64	508,47	7,98	32 542	511	5 893	0,51405	33
	м2 пола		79,96	2,99	5 117	191	111	0,01463	1
135 1-1-479	Пергамин кровельный П-350К=2,000;	128	64		8 192				
	м2								
136 Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит(прменит устройство прокладки из досок)	64	8,41	1,5	538	96	531	0,04681	3
	м2 пола		6,91	0,56	442	36	111	0,00275	0
138 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	64	1922,09	13,79	123 014	883	8 144	0,69115	44
	м2 покрытия		109,46	5,18	7 005	332	111	0,02525	2
1.11.5 Полы 2-го этажа . Тип 1									
139 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,6	299,63	12,44	50 218	2 085	12 038	0,4094	69
	м2 стяжки		60,03	4,68	10 061	784	111	0,02275	4
140 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	167,6	341,15	23,03	57 177	3 860	19 995	0,4784	80
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	16 566	1 448	111	0,04213	7
141 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	167,6	225,28	11,31	37 757	1 896	11 670	0,28865	48
	м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	9 801	712	111	0,02063	3
142 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,6	299,63	12,44	50 218	2 085	12 038	0,4094	69
	м2 стяжки		60,03	4,68	10 061	784	111	0,02275	4
1.11.6 Тип 2									
143 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,4	2647,41	0	40 770	0	9 333	3,565	55
	м3 подстилающего слоя		545,96	0	8 408	0	111	0	0
144 Е11-5-1	Устройство теплого пола из энергопленки	154,6	301,33	2,59	46 586	400	51 233	1,587	245

		м2 изолируемой поверхности							
				297,56	0,99	46 003	153	111	0,00475	1
145	99-1-99	Комплект пленочного теплого пола (прайс-лист "Интернет магазин") ц/о=2432,64х5х1,01/1,18/2,234/1,06/1,02							
		м2	154,6	4310		666 326				
146	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам							
		м2 пола	154,6	508,47	7,98	78 609	1 234	14 235	0,51405	79
147	1-1-479	Пергамин кровельный П-350К=2,000;		79,96	2,99	12 362	462	111	0,01463	2
		м2	309,2	64		19 789				
148	Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит							
		м2 пола	154,6	8,41	1,5	1 300	232	1 282	0,04681	7
150	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм		6,91	0,56	1 068	87	111	0,00275	0
		м2 покрытия	154,6	1922,09	13,79	297 155	2 132	19 673	0,69115	107

2.Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

2.1 Капитальный ремонт водопровода

2.1.1 Водопровод. Система В1.

11	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм							
		фланец	4	85,99	12,41	344	50	339	0,368	1
12	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм		72,45	0	290	0	117	0	0
		шт	3	225		675				
13	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм							
		шт	1	181		181				
32	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (							
		м2 окрашиваемой поверхности	16,89	164,61	0,09	2 780	2	1 993	0,7429	13
33	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 200 мм		124,2	0,03	2 098	1	95	0,00013	0
		отверстие	10	341,53	229,14	3 415	2 291	1 806	0,7339	7
34	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях		112,39	88,29	1 124	883	90	0,484	5
		отверстие	10	310,11	3,8	3 101	38	1 903	1,32	13

2.1.2 Горячее водоснабжение. Система Т3, Т4

				210,85	0,61	2 109	6	90	0,0044	0
35	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм							
		шт	13	521,42	49,05	6 778	638	4 666	1,6905	22

36	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	3	292,39 319	19,69	3 801 957	256	115	0,0875	1
37	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	10	275		2 750				
41	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. *м2 окрашиваемой поверхности*	8,13	152,43 124,2	0,09 0,03	1 239 1 010	1 0	959 95	0,7429 0,00013	6 0

6. Локальная смета № 2-2-1 Прачечная, гараж

6.2 Ремонт фасада прачечной

26	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	134	189,44 156,03	5,08 1,21	25 385 20 908	681 162	20 017 95	0,851 0,06463	114 9
27	Е62-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с земли и лесов *м2*	134	78,68 63,32	0,2 0,02	10 543 8 485	27 3	8 063 95	0,402 0,0003	54 0
28	Е62-2-4	Окраска цоколя за 2 разаК=2,000; *м2*	35,28	128,58 81,68	0,07 0,02	4 536 2 882	2 1	2 738 95	0,538 0,0001	19 0

7. Локальная смета № 2-2-2 Пристройка к пищеблоку

21	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа *т конструкций*	0,08	9751,19 3015	2162,21 415,31	780 241	173 33	222 81	17,3 1,56	1 0
22	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,0832	59200		4 925				
23	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	9,3	1638,83 243,95	14,85 2,32	15 241 2 269	138 22	2 542 111	1,5362 0,0237	14 0
27	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (сталь угловая 75х75х5мм) *т конструкций*	0,0825	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1 144 750	332 88	679 81	56,5 3,81	5 0
28	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,0825	172800		14 256				
29	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,0825	2452,13	545,76	202	45	82	5,25	0

			1230,75	0	102	0	81	0	0
30 Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00083	126994,77	680,89	105	1	5	33,1	0
	т								
			5535	256,5	5	0	95	1,26	0
31 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00565	93997,62	304,24	531	2	178	198	1
	т								
			33075	114,75	187	1	95	0,56	0
32 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	392,17	66,01	431	73	231	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	215	27	95	0,1218	0
33 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,1	9830		10 813				
	м3								
34 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00083	149300		124				
	т								
35 Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	8,2	134,76	5,38	1 105	44	389	0,34	3
	м реза								
			56,25	2,25	461	18	81	0,01	0
36 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	25	112,46	34,25	2 812	856	1 205	0,317	8
	м2								
			51,08	8,45	1 277	211	81	0,0302	1
37 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	25	896		22 400				
	м2								
38 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00423	525600		2 223				
	т								
39 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,25	22541,72	316,57	5 635	79	974	22,5	6
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	872	30	108	0,58	0
40 Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы (применит)	24,6	107,43	1,27	2 643	31	666	0,1689	4
	м2								
			25,09	0,2	617	5	107	0,0026	0
41 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,25	573,75	28,11	143	7	36	0,78	0
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	31	3	108	0,052	0
42 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	24,6	20,49	0,91	504	22	133	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	115	8	108	0,00168	0
43 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) (применит изготовл. фартуков)	0,02255	49326,74	16388,64	1 112	370	593	161	4
	т конструкций								
			28980	3479,8	653	78	81	13,02	0

44 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали(фартуки)	4,1	715,87	1,24	2 935	5	674	0,972	4
	м2 покрытия		153,23	0,47	628	2	107	0,0023	0
11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории									
52 Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I	4	8168,42	182,99	32 674	732	6 230	8,5	34
	песочница		1394,25	47,94	5 577	192	108	0,234	1
53 Т1-39-3	Площадка для мусоросборников, тип 1 – строительные работы	1	14077,83	46,95	14 078	47	1 712	8,6	9
	площадка		1412,4	14,1	1 412	14	120	0,069	0
54 Т1-40-2	Площадка хозяйственная, тип II – строительные работы	1	58400,97	2321,13	58 401	2 321	5 679	23	23
	площадка		3861	645,78	3 861	646	126	3,2	3
2. Раздел Добавить в смету									
2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
1.2 Внутренняя отделка									
13 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	132	189,44	5,08	25 006	671	19 718	0,851	112
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	20 596	160	95	0,06463	9
14 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	688	370,5	4,29	254 904	2 952	56 491	0,52348	360
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	58 336	1 128	95	0,00788	5
1.11 Полы									
33 Е11-6-1	Устройство наливного пола	90,2	674,63	147,88	60 852	13 339	19 793	0,7981	72
	м2 поверхности		142,31	55,38	12 836	4 995	111	0,2705	24
34 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	90,2	935,07	6,13	84 343	553	6 967	0,4393	40
	м2 покрытия		67,28	2,31	6 069	208	111	0,01125	1
35 99-1-16	Фольгированная подложка	218,6	141,98		31 037				
	м2								
36 Е15-167-3	Маслянная окраска деревянных полов	320	234,07	0,23	74 902	74	37 921	0,704	225
	м2 покрытия		124,65	0,09	39 888	29	95	0,004	1
2.1 Капитальный ремонт водопровода									
1 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	20	658,7	14,12	13 174	282	2 430	0,553	11
	м трубопровода		100,35	5,29	2 007	106	115	0,0258	1
2 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из неоцинкованных труб диаметром 15 мм	140	292,95	4,59	41 013	643	8 535	0,281	39

	м трубопровода								
			51,3	1,71	7 182	239	115	0,0084	1
3 9-4-52	Краны шаровые проходные Dy 15 мм	57	1250		71 250				
	шт								
2.6 прачечная и гараж									
25 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	16,7	196,11	2,7	3 275	45	1 747	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			109,13	1,01	1 822	17	95	0,005	0
26 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32	27,84	26,18	891	838	247	0,0115	0
	м3 грунта								
			1,66	7,2	53	230	87	0,025	1
27 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,8	218,93	0	832	0	849	1,54	6
	м3 грунта								
			218,93	0	832	0	102	0	0
28 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1,38	27580,19	2538,55	38 061	3 503	5 806	15,868	22
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	950,63	3 651	1 312	117	4,643	6
29 Е16-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1	1692,74	23,09	1 693	23	947	4,46	4
	врезка								
			814,5	9	815	9	115	0,04	0
30 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	11	404,03	5,28	4 444	58	2 410	1,05	12
	м трубопровода								
			188,55	1,98	2 074	22	115	0,0097	0
31 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8 987	17	1 420	0,56	7
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1 229	6	115	0,0026	0
32 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	2,3	620,54	0,64	1 427	1	282	0,584	1
	м трубопровода								
			106,2	0,25	244	1	115	0,0012	0
33 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16	499,47	12,19	7 992	195	5 466	1,64	26
	м трубопровода								
			292,5	4,57	4 680	73	115	0,0223	0
34 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,2	6190		1 238				
	10шт								

35	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,1	1159,24	0	4 753	0	2 161	3,1	13
				474,75	0	1 946	0	111	0	0
36	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,05	6665,52	0	13 664	0	1 290	3,66	8
				567	0	1 162	0	111	0	0
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	41	249,47	9,95	10 228	408	2 546	0,356	15
				52,2	3,74	2 140	153	111	0,0182	1
38	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5930,28	21,53	5 930	22	409	1,95	2
				346,5	9	347	9	115	0,04	0
39	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	1	2330		2 330				
40	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	1793,32	1,57	1 793	2	145	0,7	1
				126	0	126	0	115	0	0
41	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	3	473,47	39,24	1 420	118	932	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	115	0,07	0
42	9-4-52	Краны шаровые проходные Dy 15 мм *шт*	3	1250		3 750				
43	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм *комплект*	1	1412,7	6,95	1 413	7	96	0,46	0
				81	2,25	81	2	115	0,01	0
44	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	9126,62	39,24	9 127	39	463	2,22	2
				387	15,75	387	16	115	0,07	0
45	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 *м*	35	175,2	75,7	6 132	2 650	2 808	0,44	15
				72,7	20,6	2 545	721	86	0,12	4
46	16-1-142	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2 *1000м*	0,034	45900		1 561				
7	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,38	28855,18	2538,55	39 820	3 503	5 806	15,868	22
				2645,33	950,63	3 651	1 312	117	4,643	6
8	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	0,41	21488,01	1538,85	8 810	631	1 052	9,655	4

			1615,95	576,23	663	236	117	2,814	1
9 8-10-83									
	Отводы крутоизогнутые под углом 90 градусов Ду150	1	711		711				
	шт								
2.3.1 Отопление									
1 Ц12-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на Ру 1 МПа, Dy	2,000	420,30	1,60	841	3	745	3,00000	6
	15-50 мм		414,00	0,00	828	0	90	0,00000	0
	1шт								
2 9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс = 200 °С:	2,000	4950,00	0,00	9900	0	0	0,00000	0
	Р 4 МПа, Dy, мм: 50								
	шт								
3 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	89,000	51,07	0,69	4545	61	5168	0,33200	30
	диаметром 25 мм		50,38	0,11	4484	10	115	0,00100	0
	1м								
4 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	178,000	116,90	1,81	20808	322	23618	0,75400	134
	диаметром 50 мм		115,09	0,29	20486	52	115	0,00260	0
	1м								
5 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	15,000	197,20	15,96	2958	239	3170	1,20590	18
	1шт		181,24	2,52	2719	38	115	0,02170	0
6 Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	31,000	313,24	31,90	9710	989	10209	1,90780	59
	1шт		281,34	5,04	8722	156	115	0,04340	1
7 Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	15,000	287,19	0,00	4308	0	4954	1,78510	27
	1шт		287,19	0,00	4308	0	115	0,00000	0
8 Е65-24-2	Прочистка радиаторов массой до 160 кг	31,000	422,33	0,00	13092	0	15056	2,62510	81
	1шт		422,33	0,00	13092	0	115	0,00000	0
9 Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	46,000	134,85	0,15	6203	7	5571	0,65600	30
	1секция		105,30	0,02	4844	1	115	0,00020	0
10 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	47,000	143,18	34,73	6729	1632	6565	0,68200	32
	1кВт		108,45	13,01	5097	611	115	0,06350	3
11 Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления	102,000	165,84	1,99	16916	203	19257	0,74530	76
	диаметром 100 мм на сварке		163,85	0,32	16713	33	115	0,00270	0
	1м								
12 Е16-9-4	Монтаж регистров из материала заказчика д100	102,000	160,75	20,80	16397	2122	16221	0,23900	24
			130,50	7,79	13311	795	115	0,01430	1
	1м труб нитки регистра								
13 Е16-8-2									
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	73	302,95	4,59	22 115	335	4 450	0,281	21
	м трубопровода								
			51,3	1,71	3 745	125	115	0,0084	1
14 Е16-8-3									
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	16	285,95	4,59	4 575	73	975	0,281	4
	м трубопровода								
			51,3	1,71	821	27	115	0,0084	0
15 Е16-8-4									
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	47	343,95	4,59	16 166	216	2 865	0,281	13
	м трубопровода								
			51,3	1,71	2 411	80	115	0,0084	0

16 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	66	402,95	4,59	26 595	303	4 023	0,281	19
	м трубопровода		51,3	1,71	3 386	113	115	0,0084	1
17 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 50 мм	65	658,7	14,12	42 816	918	7 897	0,553	36
	м трубопровода		100,35	5,29	6 523	344	115	0,0258	2
18 Е10-5-1	Обшивка батарей деревянными панелями	0,05	23143,99	395,71	1 157	20	225	25,875	1
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	201	7	108	0,725	0
19 6-8-32	Панели деревянные для обшивки батарей	15,78	2340		36 925				
	м2								

4.Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

4.1 Низковольтное оборудование

1 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1 923	45	713	2	4
	шт		412	2,3	824	5	86	0,013	0
2 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6(рабочий)	2	11000		22 000				
	шт								
3 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	46	501,2	13,2	23 055	607	9 071	1	46
	шт		227	2,3	10 442	106	86	0,013	1
4 99-1-1прайс-лі	Выключатель автоматический ВА 47-10 10А(Алмата "Электротехника",2013г) ц/о=700/1,12/2,234/1,06/1,02	44	185		8 140				
	шт								
5 99-1-2прайс-лі	Выключатель автоматический ВА 47-10 3Р I=16А(Алмата "Электротехника",2013г) ц/о=700/1,12/2,234/1,06/1,02	2	259		518				
	шт								
10 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	412	113,54	73,85	46 778	30 426	25 137	0,2624	108
	м борозды		39,69	28,1	16 352	11 577	90	0,154	63
11 Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд сечением 1х0,5 кирпича	412	571,99	28,14	235 660	11 594	58 486	1,048	432
	м борозды		154,13	3,6	63 502	1 483	90	0,021	9
12 Е67-15-7	Монтаж светильника с лампой накаливания	16	168,51	0,5	2 696	8	2 609	0,9761	16
	шт		168,01	0,09	2 688	1	97	0,0008	0
13 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный,	20	175,2	75,7	3 504	1 514	1 605	0,44	9
	м		72,7	20,6	1 454	412	86	0,12	2

14 16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,02	1039900		20 798				
	1000м								
11.Наружный электрокабель под землей									
1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	35	218,93	0	7 663	0	7 816	1,54	54
	м3 грунта		218,93	0	7 663	0	102	0	0
2 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7	1137	97,07	7 959	679	1 102	0,78	5
	м3 основания		112,5	36	788	252	106	0,18	1
3 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	168	44	10,6	7 392	1 781	4 522	0,18	30
	м кабеля		29	2,3	4 872	386	86	0,013	2
4 16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	0,124	284200		35 241				
	1000м								
5 16-1-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,044	114600		5 042				
	1000м								
6 Ц8-143-1	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее	61	32,4	23,7	1 976	1 446	761	0,06	4
	м кабеля		8,6	5,9	525	360	86	0,034	2
12. Устройство входа (2шт)									
9 Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	35,6	134,76	5,38	4 797	192	1 687	0,34	12
	м реза		56,25	2,25	2 003	80	81	0,01	0
10 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	35,6	112,46	34,25	4 004	1 219	1 717	0,317	11
	м2		51,08	8,45	1 818	301	81	0,0302	1
11 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	35,6	896		31 898				
	м2								
12 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,006	525600		3 154				
	т								
13 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11 722	165	2 026	22,5	12
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1 814	62	108	0,58	0
14 Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	35,6	107,43	1,27	3 825	45	963	0,1689	6
	м2		25,09	0,2	893	7	107	0,0026	0
15 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,52	573,75	28,11	298	15	75	0,78	0
	м3 древесины в конструкции								

			123,75	10,58	64	6	108	0,052	0
16	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	35,6	20,49	0,91	729	32	193	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	167	12	108	0,00168	0
17	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,044	49326,74	16388,64	2 170	721	1 157	161	7
		т конструкций		28980	3478,9	1 275	153	81	13,02	1
18	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,8	544,76	1,24	2 070	5	625	0,972	4
		м2 покрытия		153,23	0,47	582	2	107	0,0023	0
		Всего прямые затраты			**5 336 098**		**1 025 771**			**5 768**
		Накладные расходы, тенге			1 025 771					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			381 712					
		Всего по смете			**6 743 582**					
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%			**67 436**					
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**26 974**					
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6 837 992**					
		Итого по смете в текущих ценах			**15 272 655**					
		Налог (2 %)			305 453					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**15 578 108**					
		Скидка на тендере			576 890					
		Итого с учетом скидки			15 001 218					
		НДС (12 %)			1 800 146					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**16 801 364**					

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района" _____ **Жусупова А.С.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №5

приемки выполненных работ от 19 ноября 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4 903 068,92

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.3 Проемы										
47	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов*	102,06	446,86 / 174,4	128,16 / 44,59	45 607 / 17 799	13 080 / 4 551	24 138 / 108	1,03385 / 0,17413	106 / 18
48	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние / *м2*	52,71	4250		224 018				
49	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние / *м2*	49,35	4010		197 894				
1.6 Электрооборудование										
80	Ц28-912-2	Камера холодильная, масса 0,56 т / *шт*	1	2129,8 / 2054,25	54,29 / 22,5	2 130 / 2 054	54 / 23	1 682 / 81	18 / 0,1314	18 / 0
81	76-60-28	Камера холодильная сборно-разборная в комплекте с холодильной машиной / *шт*	1	182701		182 701				
1.7 Пожарные лестницы 2шт										
86	Е9-43-1	Монтаж металлических стоекК=2,000; / *т конструкций*	0,4952	13343,73 / 5433,75	5738,2 / 1050,14	6 608 / 2 691	2 842 / 520	2 601 / 81	29,095 / 3,7625	14 / 2
87	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 тК=2,000; / *т*	0,4952	162200		80 321				
88	Е9-29-1	Монтаж лестниц (площадок, ступеней) прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,9732	15836,44	6844,84	15 412	6 661	6 099	33,235	32

	т конструкций		5796	1941,08	5 641	1 889	81	6,825	7
89 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000; *т*	1,9464	133700		260 234				
90 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (стоек, ступеней, плащадок) при монтаже лестниц *т*	1,4684	622,85	180,65	915	265	400	1,541	2
			336,38	0	494	0	81	0	0
91 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	71,04	22,68	0,06	1 611	4	386	0,03393	2
			6,68	0,03	475	2	81	0,00013	0
92 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	71,04	20,98	0,03	1 490	2	275	0,0245	2
			4,78	0	340	0	81	0	0
2.1.5 Санитарнотехническое оборудование									
72 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	11	5987,64	26,91	65 864	296	5 183	2,2425	25
			398,48	11,25	4 383	124	115	0,05	1
73 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	11	1700		18 700				
74 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	11	2330		25 630				
75 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	7	162,61	1,96	1 138	14	1 166	0,805	6
			144,9	0	1 014	0	115	0	0
76 11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором *комплект*	7	1630		11 410				
77 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	6	5987,64	26,91	35 926	161	2 827	2,2425	13
			398,48	11,25	2 391	68	115	0,05	0
78 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	2	1700		3 400				
79 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	2	2330		4 660				
80 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	18	521,42	49,05	9 386	883	6 460	1,6905	30
			292,39	19,69	5 263	354	115	0,0875	2

82 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18 389	98	1 069	2,553	5
	комплект		445,05	19,69	890	39	115	0,0875	0
83 Е16-14-2	Монтаж гибкой подводки к смывным бачкам из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	1,2	445,87	9,88	535	12	373	1,4835	2
	м трубопровода		266,51	3,69	320	4	115	0,018	0
84 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре,	2	659		1 318				
	комплект								
86 Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4298,74	68,38	25 792	410	1 496	1,1385	7
	комплект		191,48	25,31	1 149	152	115	0,125	1
87 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	6	2330		13 980				
	шт								
88 Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	1812,61	1,96	1 813	2	167	0,805	1
	шт		144,9	0	145	0	115	0	0
89 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге прменит душевая сетка)	5	1650		8 250				
	комплект								
91 Е17-5-4	Установка раковин	4	274,39	15,41	1 098	62	788	0,9315	4
	комплект		165,6	5,63	662	23	115	0,025	0
92 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	4	3850		15 400				
	шт								
93 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	4	1700		6 800				
	шт								
94 Е17-2-3	Установка смесителей	4	162,61	1,96	650	8	667	0,805	3
	шт		144,9	0	580	0	115	0	0
95 11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	4	5360		21 440				
	комплект								
96 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2921,31	11,5	2 921	12	191	0,9085	1
	комплект		160,43	5,63	160	6	115	0,025	0
97 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1742,13	121,34	6 969	485	7 456	9,0505	36
	комплект		1575,79	45	6 303	180	115	0,225	1

98	12-2-4	Водоподогреватели паровые емкие горизонтал[illegible]е СТД N1,0 3068 объемом 100л применит.	1	24250		24 250				
		шт								
99	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	2	9257,24	77,06	18 514	154	1 088	2,599	5
		комплект								
				445,05	28,13	890	56	115	0,1375	0
100	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700		3 400				
		шт								
101	11-1-58	Воронка для разрыва струи-переход (применит)	4	1700		6 800				
		шт								

10.Локальная смета № 6-1-3 Канализаци дворовая

10.1 Канализационные колодцы (3шт)

8	Е23-24-1	Установка люка	2	8369,79	35,42	16 740	71	521	1,31	3
		шт								
				209,25	13,5	419	27	117	0,07	0
9	11-4-8	Люк канализационный	3	8060		24 180				
		комплект								

2. Раздел Добавить в смету

2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1.3 Проемы

19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3 000				
		комплект								
20	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380		74 520				
		комплект								
21	1-1-815	Замок врезной	8	844		6 752				
		шт								

2.1.5 Санитарнотехническое оборудование

4	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	5	1812,61	1,96	9 063	10	833	0,805	4
		шт								
				144,9	0	725	0	115	0	0
5	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге прменит душевая сетка)	1	1650		1 650				
		комплект								
6	12-2-4	Водоподогреватели	3	24250		72 750				
		шт								
7	99-1-2	Раковинна (ванна 2-хсекц. ВМП-6-2-5 РЧ)	1	32913		32 913				
		шт								
8	99-1-2	Раковинна (ванна моечная 2-хсекц. ВММ-500-2	4	18431		73 724				
		шт								
9	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	9	9194,48	49,05	82 750	441	4 810	2,553	23
		комплект								
				445,05	19,69	4 005	177	115	0,0875	1
		Всего прямые затраты				**1 771 414**		**70 545**		**386**
		Накладные расходы, тенге				70 545				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99 555
Всего по смете	**1 941 514**
Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	**17 588**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 035**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 966 138**
Итого по смете в текущих ценах	**4 391 369**
Налог (2 %)	87 827
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 479 196**
Скидка на тендере	101 456,15
Итого с учетом скидки	**4 377 740,11**
НДС (12 %)	525 328,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 903 068,92**

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района" _____ **Жусупова А.С.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Форма 2

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №6

приемки выполненных работ от 29 ноября 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 9 187 515

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.6 Электрооборудование										
71	Ц28-609-2	Машина протирочная, производительность до 1 т/ч / шт	1	4738,16 / 4095	435,26 / 110,25	4 738 / 4 095	435 / 110	3 406 / 81	24 / 0,64386	24 / 1
72	74-2-96(об)	Соковыжималка (применит машина протирочная) / шт	1	11058		11 058				
73	73-2-101(об)	Мясорубка / шт	1	32918		32 918				
74	Ц28-927-9	Шкаф жарочный электрический, масса 0,26 т / шт	1	3159,8 / 3105	21,72 / 9	3 160 / 3 105	22 / 9	2 522 / 81	21 / 0,05256	21 / 0
76	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический / шт	1	3421,1 / 3352,5	29,62 / 9	3 421 / 3 353	30 / 9	2 723 / 81	24 / 0,05256	24 / 0
78	74-2-237(об)	Холодильник / шт	2	33907		67 814				
82	Ц36-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т / шт	2	3800,35 / 3172,5	386,87 / 96,75	7 601 / 6 345	774 / 194	5 296 / 81	20 / 0,565	40 / 1
1.10 Мебель										
93	74-1-41(об)	Кровать детская стационарная / шт	90	6235		561 150				
95	74-1-21(об)	Стол детский четырехместный / шт	18	3763		67 734				
96	74-1-25(об)	Стул детский / шт	72	1398		100 656				
97	74-1-20(об)	Стол воспитателя / шт	2	6450		12 900				
98	74-1-28(об)	Шкаф для пособий / шт	11	5805		63 855				

		секция							
100	74-1-9(об)								
		Шкаф для одежды персонала, матерей(для воспитателя)	2	15480		30 960			
		шт							
101	74-1-8(об)	Шкаф для одежды детей с подсушкой	2	17845		35 690			
		шт							
103	74-1-24(об)	Стул воспитателя	2	2258		4 516			
		шт							
107	74-2-103(об)	Стол производственный 1050х630х860 применит стол для сырой продукции	2	8600		17 200			
		шт							
108	74-2-59(об)								
		Стол для раздачи пищи (применит. для готовой продукции)	2	3548		7 096			
		шт							
109	74-2-59(об)	Стол для раздачи пищи	1	3548		3 548			
		шт							
110	74-2-25(об)								
		Стол письменный однотумбовый (применит концелярский)	1	9675		9 675			
		шт							
111	74-2-57(об)	Стол инструментальный (прменит медицинский)	1	5590		5 590			
		шт							
112	62-1-22(об)	Столик инструментальный СИ-4(медсестры)	1	5590		5 590			
		шт							

2.Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

2.1 Капитальный ремонт водопровода

19	Е10-35-1	Установка шкафов пожарных	3	353,32	29,84	1 060	90	410	0,77855	2
		изделие								
				115,4	11,28	346	34	108	0,055	0
20	99-1-7(пл)	Шкаф пожарный прайс лист ТОО "ПИРАНТ-ПАВЛОДАР" ц/0=20500/1,12/1,02/2,234/1,06	3	7578		22 734				
		шт								
21	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	3	10292,87	28,86	30 879	87	664	1,035	3
		кран								
				181,13	11,25	543	34	115	0,05	0
22	Е10-35-1	Установка огнетушителей	3	353,32	29,84	1 060	90	410	0,77855	2
		изделие								
				115,4	11,28	346	34	108	0,055	0
23	63-3-214(об)	Огнетушитель порошковый ОП-2	6	2940		17 640				
		шт								

3.Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция

3.1 Отопление

3	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,14	23143,99	395,71	3 240	55	629	25,875	4
		м3 древесины в конструкции								
				4010,63	149,06	561	21	108	0,725	0
4	6-8-32	Щиты из досок, толщина 50 мм	14,32	2340		33 509				
		м2								
5	Е15-177-8									
		Двухслойное покрытие съемных щитов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	14,22	287,15	0	4 083	0	877	0,3519	5

	м2 покрытия п[illegible]рхности		64,95	0	924	0	95	0	0
4.2 Светотехническое обрудование									
13 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	12	444,1	182	5 329	2 184	2 633	1,27	15
	шт		204	51,1	2 448	613	86	0,299	4
14 17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	12	3300		39 600				
	шт								
17 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	6	371,4	92,4	2 228	554	968	1,02	6
	шт		161	26,6	966	160	86	0,155	1
18 17-2-11	Светильники, тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	6	4770		28 620				
	шт								
21 Ц8-593-11	Световые настенные указатели, световой указатель "ВЫХОД"	21	241,7	91	5 076	1 911	2 830	0,82	17
	шт		131	25,7	2 751	540	86	0,15	3
22 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	21	457		9 597				
	шт								
25 17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	2	547		1 094				
	шт								
27 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	262	101		26 462				
	шт								
29 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	262	17		4 454				
	шт								
4.4 Электроустановочные изделия									
34 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2	33,18	0	66	0	60	0,19665	0
	шт		31,05	0	62	0	97	0	0
35 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	40	46		1 840				
	шт								
36 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	40	39,12	0	1 565	0	1 315	0,2162	9
	шт		33,9	0	1 356	0	97	0	0
37 18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 32 А, тип А-700 кОМ	2	126		252				
	шт								
38 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	39,82	0	2 867	0	2 368	0,21505	15

		шт		33,9	0	2 441	0	97	0	0
39	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	72	156		11 232				
		шт								

5.Локальная смета № 2-1-5 Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7 510	2	5 796	38	38
		шт		7155	0	7 155	0	81	0	0
2	80-1-1прайс-л	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" (прайс-лист "Дозор" 2012г.) ц/о=14000/1,12/1,02/2,234	1	5486		5 486				
		шт								
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт		936	0	936	0	81	0	0
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	40	369,9	1,6	14 796	64	11 243	2	80
		шт		347	0	13 880	0	81	0	0
6	99-1-99прайс-л	Извещатель дымовой ИП-212-45 (прайс-лист ТОО "Дозор",2012г.) ц/о=930/1,12/1,823/1,02/1,06	40	344		13 760				
		шт								
7	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	9	195,7	0	1 761	0	1 298	1	9
		шт		178	0	1 602	0	81	0	0
8	99-1-99прайс-л	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (прайс-лист ТОО "ИНФО-Т",2010г.) ц/о=700/1,12/2,234/1,02/1,06	9	259		2 331				
		шт								
9	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 (резисторы)	36	97,7	1,6	3 517	58	2 647	1	36
		шт		85,5	0	3 078	0	86	0	0
10	99-1-6(пл)	Резистор С2-33Н-05-2,2кОм ц/о=96/1,12/1,02/2,234/1,06	36	35		1 260				
		шт								
11	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (оповещатели Маяк 12-КП)	2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
		шт		347	0	694	0	81	0	0
12	99-1-99прайс-л	Оповещатель охранно-пожарный "Маяк-12-КП" (ТОО "Дозор",2012г.) ц/о=1280/1,12/2,234/1,06	2	473		946				

		шт							
13 Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938	0	1 876	0	1 359	5	10
	шт		790	0	1 580	0	86	0	0
14 99-1-99прайс-л	Аккумуляторная батарея 12 В 7 А/ч (прайс-лист "Дозор",2012г.) ц/о=2000/1,12/2,234/1,06/1,02	2	739		1 478				
	шт								
15 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене (применит коробка ответвит. коробка распределит)	74	92,4	0	6 838	0	5 395	0,5	37
	шт		90	0	6 660	0	81	0	0
16 18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	74	70		5 180				
	шт								
17 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	625	27,7	2,1	17 313	1 313	10 858	0,1	63
	м кабеля		19,7	0,5	12 313	313	86	0,003	2
18 16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2 (применит)	0,01	13700		137				
	1000м								
19 99-1-2(пл)	Кабель КСВЭВнг-LS 2х0,5мм2 ц/о= 90/1,12/1,02/2,2335/1,06	400	33		13 200				
	м								
20 99-1-2(пл)	Кабель КСВЭВнг-LS 4х0,5мм2 ц/о=90/1,12/1,02/2,2335/1,06	225	33		7 425				
	м								
21 99-1-2(пл)	Кабель КСВЭВнг-LS 10х0,5мм2 ц/о=90/1,12/1,02/2,2335/1,06	10	33		330				
	м								
22 99-1-99прайс-л	Кабельный канал 30х25 (ТОО "Дозор",2010г.) ц/о=310/1,12/1,02/2,2335/1,06	6	57		342				
	м								
23 99-1-99прайс-л	Кабельный канал 30х25 (ТОО "Дозор",2010г.) ц/о=310/1,12/1,02/2,2335/1,06	360	11		3 960				
	м								
24 99-1-65прайс-л	Дюбель-гвоздь (50шт. в упаковке) ц/о=62/1,12/1,823/1,06/1,02	585	28,09		16 433				
	упаковка								
25 8-4-118	Трубы ПВХ, Dн=16 мм	1	508		508				
	10м								

6. Локальная смета № 2-2-1 Прачечная, гараж

6.1 Ремонтно-строительные работы прачечной

2 Е15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	68,87	89,2	4,29	6 143	295	5 655	0,52348	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5 839	113	95	0,00788	1

3 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	133,6078	31		4 142				
4 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	68,87	257,97	2,35	17 766	162	2 988	0,26565	18
			44,77	0,9	3 083	62	95	0,00438	0
5 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	56	1902,71	5,78	106 552	324	15 808	1,748	98
			293,22	3,93	16 420	220	95	0,02025	1
6 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	54,4	122,51	4,93	6 665	268	6 165	0,63653	35
			117,43	1,86	6 388	101	95	0,00911	0
7 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	141,44	31		4 385				
8 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	54,4	264,27	2,91	14 376	158	2 651	0,299	16
			50,2	1,1	2 731	60	95	0,00538	0
10 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	44,1	1638,83	14,85	72 272	655	12 055	1,5362	68
			243,95	2,32	10 758	102	111	0,0237	1
12 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	3	215,57	21,24	647	64	640	1,2873	4
			194,33	3,31	583	10	108	0,0289	0
13 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	1,92	460,2	24,15	884	46	460	1,27892	2
			213,7	7,99	410	15	108	0,039	0
14 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	1,92	5240		10 061				
15 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	1,92	225,99	6,98	434	13	230	0,6739	1
			108,16	2,65	208	5	108	0,01288	0

16 6-9-13	Доски подоконные, марка ПД7-25 – ПД16-25, то. .на 34 мм, ширина 450 мм (применит)	2,8	701		1 963				
	м								
17 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	2,8	253,64	0,56	710	2	123	0,2612	1
	м		40,86	0,09	114	0	107	0,0009	0
18 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,9603	2
	шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	0
19 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,72	446,86	128,16	3 003	861	1 589	1,03385	7
	м2 проемов		174,4	44,59	1 172	300	108	0,17413	1
21 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,72	4010		26 947				
	м2								
22 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5 520				
	комплект								
23 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	6	77,9	0	467	0	495	0,3903	2
	прибор		76,46	0	459	0	108	0	0
25 Е56-26-1	Установка наличников	20	99,63	0,41	1 993	8	260	0,0804	2
	м		11,97	0,07	239	1	108	0,0008	0

2. Раздел Добавить в смету

1.3 Проемы

18 99-1-2	Монтаж доводчика со стоимостью	8	3071		24 568				
	шт								
22 Е56-26-1	Установка наличников	240	99,63	0,41	23 911	98	3 121	0,0804	19
	м		11,97	0,07	2 873	17	108	0,0008	0

1.5 Кровля

23 Е26-12-6	Изоляция вентиляции и труб изовером фольгированным	43,2	272,04	50,38	11 752	2 176	5 993	0,6	26
	м2 изолируемой поверхности		135,23	18,9	5 842	816	90	0,043	2
24 1-3-179	Изовер мм к=1,1	2,376	10300		24 473				
	м3								

1.10 Мебель

30 99-1-21	Стол производственный СПРП 6-2 (1000x600x860)	4	13582		54 328				
	шт								
31 74-2-21	Скамья для переодевания	8	3010		24 080				
	шт								
32 99-1-24	Стелаж 1500x1500x700	1	45070		45 070				
	шт								

2.1.5 Санитарнотехническое оборудование

9 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9194,48	49,05	36 778	196	2 138	2,553	10
	комплект		445,05	19,69	1 780	79	115	0,0875	0
2.6 прачечная и гараж									
47 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	0	181	0	131	0,171	1
	шт		27	0	135	0	97	0	0
48 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки	5	215		1 075				
	шт								
49 Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	4	74,54	0	298	0	208	0,337	1
	шт		53,55	0	214	0	97	0	0
50 18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	4	226		904				
	шт								
51 Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	7	119,6	2,58	837	18	691	0,608	4
	шт		100,8	1,02	706	7	97	0,005	0
52 17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	7	970		6 790				
	шт								
53 17-6-25	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-60	7	52		364				
	шт								
7. Локальная смета № 2-2-2 Пристройка к пищеблоку									
1 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,08	14806,01	1133,15	1 184	91	861	82,1	7
	т конструкций		12892,5	398,25	1 031	32	81	1,95	0
2 2-2-1	Двери входные огрунтованные и окрашенные (1 в пишеблоке и одна в прачке)	2	25100		50 200				
	шт								
3 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	9,300	384,14	4,48	3573	42	1088	0,67100	6
	1м2 потолков		106,65	1,69	992	16	108	0,00820	0
4 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	9,300	196,11	2,70	1824	25	973	0,65400	6
	1м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1015	9	95	0,00500	0
2.11.Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории									
5 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,	0,08	14806,01	1133,15	1 184	91	861	82,1	7
	т конструкций		12892,5	398,25	1 031	32	81	1,95	0

6 2-2-1									
	Двери входные огрунтованные и окрашенные 0,9х2,1м	1	25100		25 100				
	шт								
3.2 Вентиляция									
1 Е20-11-1	Установка решеток пластиковых с выверкой и закреплением	9	819,85	20,19	7 379	182	2 203	1,2305	11
	решетка		204,41	8,44	1 840	76	115	0,0375	0
4.Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение									
6 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	113	444,1	182	50 183	20 566	24 791	1,27	144
	шт		204	51,1	23 052	5 774	86	0,299	34
7 17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	113	3300		372 900				
	шт								
8 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2 817	1 179	1 207	0,75	7
	шт		119	36,9	1 071	332	86	0,216	2
9 17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	9	2320		20 880				
	шт								
2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
1.3 Проемы									
50 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2(двери входные наружные)	15,81	392,85	24,17	6 211	382	2 877	0,95933	15
	м2 проемов		160,3	8,22	2 534	130	108	0,04013	1
51 6-1-191	Двери входные из ПХВ	15,81	13000		205 530				
	м2								
1.11 Полы									
126 Е11-6-1	Устройство наливного пола	159,8	674,63	147,88	107 806	23 631	35 066	0,7981	128
	м2 поверхности		142,31	55,38	22 741	8 850	111	0,2705	43
127 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	159,8	935,07	6,13	149 424	980	12 344	0,4393	70
	м2 покрытия		67,28	2,31	10 751	369	111	0,01125	2
134 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	99	508,47	7,98	50 339	790	9 115	0,51405	51
	м2 пола		79,96	2,99	7 916	296	111	0,01463	1
138 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	99	1922,09	13,79	190 287	1 365	12 598	0,69115	68
	м2 покрытия		109,46	5,18	10 837	513	111	0,02525	2
	Всего прямые затраты				**3 226 957**		**232 598**		**1 385**
	Накладные расходы, тенге				232 598				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143 909				

Всего по смете	3 603 464
Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	25 424
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	10 170
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 639 057
Итого по смете в текущих ценах	8 127 834
Налог (2 %)	162 557
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8 290 391
Скидка на тендере	87 252
Итого с учетом скидки	8 203 139
НДС (12 %)	984 377
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9 187 515

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры
и градостроительства Качирского района" _____ Жусупова А.С.

Техническое сопровождение _____ Нуртазин Ж.А.

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ Любушкин Г.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроит ства Качирского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №25 о государственных закупках по Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района от 25 июля 2014 года

АКТ №7

приемки выполненных работ от 12 декабря 2014 года

Реконструкция пришкольного интерната в ясли-сад в селе Теренколь Качирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2 492 019,60

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.10 Мебель										
99	74-2-110(об)	Шкаф для посуды	4	33970		135 880				
		шт								
101	74-1-8(об)	Шкаф для одежды детей с подсушкой	14	17845		249 830				
		шт								
4.Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение										
2. Раздел Добавить в смету										
2.1.Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1.1 Наружная отделка										
4	Е34-60-3	Облицовка внешних откосов пластиком	36,192	1209,68	1,2	43 781	43	4 120	0,744	27
		м2 поверхности		124,65	0,45	4 511	16	91	0,0022	0
5	Е15-39-2	Устройство каркаса из профиля	35	846,72	5,26	29 635	184	6 711	2,2	77
		м2		201,08	0,74	7 038	26	95	0,00	0
6	Е15-37-9	Облицовка каркаса сайдингом	36	452,9	2,86	16 304	103	9678	1,63	59
		м2		282,04	0,94	10 153	34	95	0,0046	0
7	99-1-2	софит	62	500,09		31 005				
		шт								
8	99-1-3	J-рейка	75	252,79		18 959				
		шт								
1.6 Электрооборудование										
25	Ц28-929-1	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4 394	72	3 486	27	27
		шт		4275	29,25	4 275	29	81	0,17082	0
26	99-1-2	Посудомоечная машина Hotpoint-Arriston LBF-51	1	27430		27 430				
		шт								
27	99-1-3	Стиральная машина Веко 91242LC	2	31343		62 686				
		шт								

28	99-1-4	Котел пищеварочный КМЭП-60/9 Т	шт	1	158691		158 691				
29	99-1-6	Плита электрическая ПЭСМ-6Шу	шт	1	119367		119 367				
5.Локальная смета № 2-1-5 Пожарная сигнализация											
1	Ц10-667-5	Приборы ПС на 1 луч	шт	1	1139,5	1,6	1 140	2	875	6	6
					1080	0	1 080	0	81	0	0
2	80-1-1прайс-л	Прибор приемно-контрольный ППКОП - 16	шт	1	5486		5 486				
3	80-1-1прайс-л	Прибор приемно-контрольный ППКОП - 1	шт	1	2340		2 340				
4	99-1-116	Резервированный источник питания ПБ-30	шт	1	2450		2 450				
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	19	369,9	1,6	7 028	30	5 340	2	38
					347	0	6 593	0	81	0	0
6	99-1-99прайс-л	Извещатель дымовой ИП-212-45 (прайс-лист ТОО "Дозор",2012г.) ц/о=930/1,12/1,823/1,02/1,06	шт	19	344		6 536				
7	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	3	938	0	2 814	0	2 038	5	15
					790	0	2 370	0	86	0	0
8	99-1-99прайс-л	Аккумуляторная батарея 12 В 7 А/ч (прайс-лист "Дозор",2012г.) ц/о=2000/1,12/2,234/1,06/1,02	шт	3	739		2 217				
9	80-1-1прайс-л	Прибор соната К	шт	1	2820		2 820				
10	80-1-1прайс-л	Прибор Соната КПР	шт	1	1984		1 984				
11	99-1-116	Соната 3-5 колонки	шт	11	415		4 565				
19	Е15-39-2	Устройство каркаса из деревянных брусков	м2	38,14	846,72	5,26	32 294	201	7 313	2,2	84
					201,08	0,74	7 669	28	95	0,00	0
20	Е15-37-9	Облицовка каркаса мдф и сайдингом	м2	38,14	452,9	2,86	17 274	109	10253	1,63	62
					282,04	0,94	10 757	36	95	0,0046	0
21	99-1-2	Пластик потолочный	м2	7,54	627,07		4 728				
22	99-1-3	МДФ панели	шт	30,06	252,79		7 599				
		Всего прямые затраты					**999 238**		**49 683**		**437**
		Накладные расходы, тенге					49 683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					39 793				
		Всего по смете					**1 088 714**				

Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	7 030
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	2 812
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 098 556
Итого по смете в текущих ценах	**2 453 625**
Налог (2 %)	49 072
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 502 697**
Скидка на тендере	277 679,49
Итого с учетом скидки	2 225 017,50
НДС (12 %)	267 002,10
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 492 019,60**

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры
и градостроительства Качирского района" _____ Жусупова А.С.

Техническое сопровождение _____ Нуртазин Ж.А.

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ Любушкин Г.С.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы "15" қазанда № 1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября 2001 года № 1328

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ / АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тереңкөл ауылы **«____»_____20____ж.**
село Теренколь **«15» декабря 2014 г.**

Качир ауданы әкімі 2014 жылғы 11 желтоқсан «Качир ауданы Тереңкөл ауылындағы мектепалды интернатты ясли-балабақшасына қайта құру» объектісін пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы» № 1- 66Ө өкіміыммен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:
Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением акима Качирского района от 11 декабря 2014 года № 1-66Ө «О создании Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция пришкольного интерната в яслиөсад в селе Теренколь Качирского района»** в составе:
Комиссия төрағасы – **Балғабаев Абзал Әбілхақұлы, Качир ауданы орынбасары кеңесшісі;**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Председатель комиссии – **Балгабаев Абзал Абилхакович, заместитель акима Качирского района;**
(фамилия, имя, отчество, должность)
Комиссия төрағасының орынбасары – **Ещанов Ерғали Қасымұлы, Павлодар облысының бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті бас маманы;**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Заместитель председателя Комиссии **– Ещанов Ергали Касымович, главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области**
(фамилия, имя, отчество, должность)
Комиссия мүшелері - члены Комиссии:
Әбсәлямов Қайырбек Елтаевич – Тереңкөл ауылдық округінің әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Абсалямов Каирбек Елтаевич – аким Теренкольского сельского округа;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Әменова Ғалия Нығматқызы – «Нұр Өтан» партиясының аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Аменова Галия Нигматовна – первый заместитель председателя районного филиала парти «Нұр Өтан»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жүсіпова Әсия Сағындыққызы – «Качир ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Жусупова Асия Сагандыковна – рукводитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Любушкин Геннадий Семенович – «НВС Строитель» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Любушкин Геннадий Семенович – директор ТОО «НВС Строитель»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нагуманова-Алетаева Гулбаршин Бахитовна – «Талбесік» ясли-балабақшасының директоры;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Нагуманова – Алетаева Гулбаршин Бахитовна – директор ясли – сад «Талбесік» ;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Нұрмакин Рустам Бақытханұлы – «Качир ауданының төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Нурмакин Рустам Бакытханович – начальник государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Качирского района» ;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тимур Мұратұлы Тыртықаев – Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі Павлодар облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Качиры аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі басқармасы» республикалық мемлекет-тік мекемесінің басшысы;

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тыртыкаев Тимур Муратович – руководитель Республиканского государственного учреждения «Качирское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Хитайлова Наталья Степановна – «Респект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Хитайлова Наталья Степановна –директор товарищества с ограниченной ответственностью «Респект»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауапты өкілдер - отвественные представители:

Тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) – заказчика (инвестора, застройщика) **– Жусупова Асия Сагандыковна, рукводитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района»;**

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) - (фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланатын ұйымдардың (кәсіпорындардың, мекемелердің,) – эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений) **Абсалямов Каирбек Елтаевич, аким Теренкольского сельского округа;**

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) - (фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігердің – генерального подрядчика **– Любушкин Геннадий Семенович, директор ТОО «НВС Строитель»;**

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) - (фамилия, имя, отчество, должность)

Бас жобалау ұйымының (жоба авторларын қоса алғанда) - генеральной проектной организации (включая авторов проекта) **– Хитайлова Наталья Степановна – директор ТОО «Респект»**

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері/а также заинтересованные службы и органы надзора **– ТОО «Респект» - авторский надзор**

АНЫҚТАДЫ/УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) – Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком **ТОО «НВС Строитель» - Хитайлова Н. С. совместно с ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района» - Жусупова А. С.**

(ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды - предъявлен к приемке в эксплуатацию **построенный объект «Реконструкция пришкольного интерната в ясли – сад в селе Теренколь Качирского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширении, реконструкция, техническое перевооружение)) / (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша - по адресу: **Павлодар облысы, Качир ауданы, Тереңкөл ауылдық округі, Тереңкөл ауылы**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) / (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

жылғы «__» _____№ ___ шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және **Павлодар облысының бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті**

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2014 жылғы** «____» **маусымдағы** № _____, рұқсатына сәйкес салынған

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др). от « » **года №**

наименование органа, вынесшего решение

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « » **2014 г. № ____ Департамента государственного**

архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области -наименование органа, вынесшего решение

3. Құрылысты орындаған бас мердігер **«НВС Строитель» ЖШС Любушкин Геннадий Семенович**

(ұйымның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстың түрлері)

және қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Салған - Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «НВС Строитель» Любушкин Г. С.**

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер / Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Респект»**

(жобалау ұйымдардың атауы)

5. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды_____

_____

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы / наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

және / выполнившим **проектно-сметную документацию** (құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы / наименование частей или разделов документации)

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген / Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района»**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))/ наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша / Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) / (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын - Проектно-сметная документация утверждена **приказом отдела строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района**

(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«____» _____№ ___бүйрығымен бекетлген

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы / начало работ__ июль 2014 год_____;
(айы мен жылы / месяц и год)
жұмыстың аяқталуы – окончание работ декабрь 2014 года_____;
(айы мен жылы / месяц и год)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша іс жүзінде__ай
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_ _____; фактически _____
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды / Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **согласно СНиП РК 1.03-06-2002**
(құжаттардың тізбесі / перечень документов)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады / Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады) / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и т.д.	**Өлшем бірлігі / Единица измерения**	**Жоба бойынша / По проекту**		**Іс жүзінде / фактически**	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) /общая (с учетом принятых)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі / в том числе пускового комплекса или очереди**	**Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі / в том числе пуско-вого комплек са или очереди**
1	2	3	4	5	6

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер / Показатели	**Өлшем бірлігі / Единица измерения**	**Жоба бойынша /По проекту**	**Іс жүзінде / фактически**
Жалпы алаңы / общая площадь	**м2**		
Қабаттар саны / число этажей	**қабат / этаж**		
Құрылыстың жалпы көлемі / общий строительный объем. Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части.	**м3** **м3**		

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша / по проекту**			**Іс жүзінде / фактически**		
	Пәтер саны / число квартир	**Пәтер алаңы / площадь квартир, м2**		**Пәтер саны / число квартир**	**Пәтер алаңы / площадь квартир, м2**	
		Жалпы / общая	**Тұрғын / жилая**		**Жалпы/ общая**	**Тұрғын/ жилая**
Барлық пәтер/ всего квартир. Оның ішінде / в том числе:						
Бір бөлмелі / однокомнатных						
Екі бөлмелі / двухкомнатных						
Үш бөлмелі / трехкомнатных						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады / технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Реконструкция пришкольного интерната в ясли – сад в селе Теренколь Качирского района**

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности и охране окружающей среды, предусмотренные проектом **выполнены в полном объеме**
(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.
14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген. / Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды / недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс / работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері / виды работ	Өлшем бірлігі / единица измерения	Жұмыстың көлемі/ объем работ	Орындалу мерзімі / срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн / сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы / всего **71 139,418** мың теңге / тыс.тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / строительно-монтажных работ _____ мың теңге / тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / оборудования, инструмента и инвентаря _____ мың теңге / тыс.тенге.
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ мың теңге / тыс. тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / стоимость строительно-монтажных работ_____мың теңге / тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде / на основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией

даны оценки прогрессивности решений: технологиялық / технологических_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды / по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді / архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған / предъявленный к приемке **объект «Реконструкция пришкольного интерната в ясли - сад в селе Тренколь Качирского района»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН / ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **А. А. Балгабаев**

(қолы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/
заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ **Е. К. Ещанов**

(қолы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Г. Н. Аменова**

_____ **Т. М. Тыртыкаев**

_____ **Р. Б. Нурмакин**

_____ **Г. Б. Нагуманова-Алетаева**

_____ **А. С. Жусупова**

_____ **К. Е. Абсалямов**

_____ **Г. С. Любушкин**

_____ **Н. С. Хитайлова**

(қолдары / подписи)

(қолдары / подписи)

Ескерту / примечание: Актіге қол қойылған күн деп есептеледі / датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта