Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
адрес: Алматинская область Коксуский район, с. Балпык би, Мырзабекова 38
БИН 130 840 013 869 **ИИК** KZ 800 701 03K SN0 918 000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		18	12.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) 2019 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области **за май 2019 года**	**9 000 000**	8 035 714,29							964 285,71	**9 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.
" 15 " 05 2019 год

Технический надзор:
Представитель ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за май месяц 2019 года
Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Восстановление оси трассы										
1	9500-0000-0001сборник цен на изыскательские работыскат.	Восстановление оси трассы 2,35км 2 категории сложности	км	0,56	24280,61		13597		–	–	13597
					–		–		–	–	
	Раздел 2 Демонтаж существующей одежды										
2	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	3360	88,02	85,38	295741	286866	78	41607	364336

				2,62	8,85	8797	29728	–	26988	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	517,44	59		30529	–	–	32971
					–		–	–	2442	
Раздел 3 Земляные работы										
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1008	67,38	67,38	67919	67919	–	15241	89813
					–	21	–	21168	–	6653	
5	4131-0104-0201	Грунт всякий, погрузка	т	1612,8	165		266112		–	–	287401
					–		–		–	21289	
6	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1612,8	148		238694		–	–	257790
					–		–		–	19096	
7	1101-0107-2205	Площади . Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	444	243,15	237,07	107957	105259	–	15761	133615
					6,08	43,23	2698	19192	–	9897	
8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1110	68,96	68,96	76545	76545	–	21604	106001
					–	27,03	–	30006	–	7852	

9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-5 проходов НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1110	33,13	33,13	36771	36771	–	8020	48374
					–	10,04	–	11139	–	3583	
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1110	79,49	67,73	88238	75185	3330	18945	115758
					8,76	14,95	9723	16589	–	8575	
Раздел 4 Дорожная одежда											
11	1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	33,82	2547	1013,15	86140	34265	47453	12828	106885
					130,75	220,48	4422	7456	–	7917	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	800	1593,05	28,64	1274440	22914	689217	616940	2042690
					702,89	11,17	562309	8932	–	151310	
13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	41,6	47777		1987523		1987523	–	2146525
					–		–		–	159002	
Раздел 5 Устройство тротуаров											
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	800	1593,05	28,64	1274440	22914	689217	616940	2042690
					702,89	11,17	562309	8932	–	151310	
15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,8	46977		601306		601306	–	649410
					–		–		–	48104	

Итого	**8 437 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	728 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 018 124
- перевозка грузов, тенге	535 335
- прочие затраты, тенге	13 597
Накладные расходы, тенге	1 367 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	624 019
Всего	**8 437 856**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	87 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	122 571
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 689**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**8 820 728**
в т. ч. с разбивкой по годам	
2019 г-100% (Инф=1,050)	9 261 764
НДС (12 %)	1 111 412
Итого	**10 373 176**
НДС (12 %)	964 286
Всего с учетом тендерной скидки	**9 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"

_____ Карбаев М. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ Болсамбеков Н. К.

Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
адрес: Алматинская область Коксуский район, с. Балпык би, Мырзабекова 38
БИН 130 840 013 869 **ИИК** KZ 800 701 03K SN0 918 000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		18	12.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) 2019 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области **за июль 2019 года**	**95 724 386,24**	27 452 130,57							3 294 255,67	**30 746 386,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.
"___" ___07___ 2019 год

Технический надзор:
Представитель ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июль месяц 2019 года

Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж существующей одежды										
1	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	129	88,02	85,38	11355	11014	3	1598	13989
					2,62	8,85	338	1142	–	1036	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,86	59		1172		–	–	1266

				–		–		–	94	
Раздел 2 Земляные работы										
2.1 Устройство корыта										
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 грунта	38,7	67,38	67,39	2608	2608	–	585	3448
					–	21,01	–	813	–	255	
4	4131-0104-0201	Грунт всякий, погрузка	т	61,92	165		10217		–	–	11034
					–		–		–	817	
5	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	61,92	148		9164		–	–	9897
					–		–		–	733	
2.2 Устройство дорожных насыпей											
6	1101-0107-2205	Площади . Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м НР = 72 %	м3 грунта	17	243,15	237,06	4133	4030	–	603	5115
					6,08	43,24	103	735	–	379	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,6	68,96	68,97	2938	2938	–	829	4068
					–	27,04	–	1152	–	301	

8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-5 проходов НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,6	33,13	33,12	1411	1411	–	308	1857
					–	10,05	–	428	–	138	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,6	79,49	67,72	3386	2885	128	727	4442
					8,76	14,95	373	637	–	329	
	Раздел 3 Дорожная одежда										
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-80% с добавлением фрезерованного материала-20% . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	173,64	1146	1013,15	198992	175923	365	65868	286049
					130,75	220,48	22704	38285	–	21189	
11	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	138,92	1401		194627		194627	–	210197
					–		–		–	15570	
12	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	796,7	2675,94	211,86	2131926	168791	1928440	85508	2394829
					43,55	55,83	34695	44479	–	177395	
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,291	100541,23	1711,34	29257	498	28759	267	31886
					–	848,8	–	247	–	2362	

14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	725	1135,23	93,42	823045	67733	725471	54268	947498
					41,16	28,15	29841	20407	–	70185	
15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	725	501,48	0,08	363572	59	363433	86	392751
					0,11	–	80	–	–	29093	
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,135	100541,43	1711,11	13573	231	13342	124	14793
					–	851,85	–	115	–	1096	
17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	725	1271,96	93,64	922169	67887	824441	54338	1054628
					41,16	28,24	29841	20472	–	78121	
18	1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,83	2547	1013,16	35225	14012	19405	5246	43709
					130,75	220,46	1808	3049	–	3238	

19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	454	1593,05	28,64	723244	13004	391130	350112	1159224
					702,89	11,16	319110	5068	–	85868	
20	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,608	47777		1127919		1127919	–	1218153
					–		–		–	90234	
	Раздел 4 Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях										
21	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	105,6	2547	1013,15	268964	106989	148168	40057	333743
					130,75	220,48	13807	23283	–	24722	
22	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	484	2675,94	211,86	1295158	102542	1171539	51946	1454872
					43,55	55,83	21077	27021	–	107768	
23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,176	100541,21	1710,23	17695	301	17394	162	19286
					–	852,27	–	150	–	1429	
24	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	440	1135,23	93,42	499501	41106	440285	32935	575031
					41,16	28,15	18110	12385	–	42595	

25	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	440	501,48	0,08	220650	36	220565	53	238359
					0,11	–	49	–	–	17656	
26	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,087	100541,41	1712,64	8747	149	8598	80	9533
					–	850,57	–	74	–	706	
27	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	440	1271,96	93,64	559661	41201	500350	32978	640050
					41,16	28,24	18110	12425	–	47411	
	Раздел 5 Поднятие люков										
28	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	9	1986,22	–	17876	–	–	12871	33207
					1986,25	–	17876	–	–	2460	
29	1106-0101-0101	Наращивание стенок коммуникационных колодцев бетоном В 20 НР = 91 %	м3	1,08	18960,14	1077,78	20477	1164	18062	1357	23581
					1158,33	222,22	1251	240	–	1747	
30	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	9	1642,83	182,11	14785	1639	814	12973	29979
					1370,27	85,78	12332	772	–	2221	
31	1106-0101-0101	Омоноличивание люков бетоном В20 НР = 91 %	м3	0,38	18960,38	1076,32	7204	409	6355	478	8297

				1158,46	223,68	440	85	–	615	
32	2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22768		45536		45536	–	49179
					–		–		–	3643	
Раздел 6 Демонтаж ж/б труб Ф 0,7 м											
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,4	1831,39	–	22709	–	–	16350	42184
					1831,39	–	22709	–	–	3125	
34	1123-0401-0104	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	18	831,73	403,33	14972	7260	–	10343	27340
					428,42	151,94	7712	2735	–	2025	
Раздел 7 Пятак-парковка											
35	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,19	100541,61	1712,61	119644	2038	117606	1092	130395
					–	849,58	–	1011	–	9659	
36	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1700	1271,96	93,64	2162331	159186	1933173	127414	2472925
					41,16	28,24	69972	48004	–	183180	

37	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	1700	565,85	0,09	961948	147	961614	202	1039122
					0,11	–	187	–	–	76972	
Раздел 8 Парковка сах. завод											
38	1101-0107-2205	Площади . Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м НР = 72 %	м3 грунта	79	243,15	237,08	19209	18729	–	2804	23774
					6,08	43,23	480	3415	–	1761	
39	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	79	68,96	68,96	5448	5448	–	1538	7545
					–	27,04	–	2136	–	559	
40	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-5 проходов НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	79	33,13	33,13	2617	2617	–	571	3443
					–	10,04	–	793	–	255	
41	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	118,5	2855,22	1013,15	338344	120058	202792	44951	413959

				130,75	220,48	15494	26127	–	30664	
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,553	100540,69	1712,48	55599	947	54652	508	60596
					–	849,91	–	470	–	4489	
43	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	790	1271,96	93,64	1004846	73973	898357	59209	1149179
					41,16	28,24	32516	22307	–	85124	
44	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	790	565,85	0,09	447023	68	446868	94	482886
					0,11	–	87	–	–	35769	
	Раздел 9 Устройство тротуара										
45	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	228	2855,21	1013,14	650989	230997	390181	86489	796476
					130,75	220,49	29811	50271	–	58998	
46	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1520	1069,72	1,84	1625977	2792	1367971	276637	2054823

				167,9	0,61	255214	931	–	152209	
47	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	1520	592,17	–	900098	–	858980	44407	1020065
				27,05	–	41118	–	–	75560	
48	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1013	1593,05	28,64	1613759	29015	872720	781201	2586557
				702,89	11,16	712024	11310	–	191597	
49	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,208	46977		761403		761403	–	822315
				–		–		–	60912	
	Раздел 10 Наружные сети э/снабжения и освещения									
	10.1 Опоры и светильники освещения									
50	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,26	2402,44	–	24649	–	–	17747	45788
					2402,44	–	24649	–	–	3392	
51	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	20	24144,4	8705	482888	174100	33748	272316	815620
					13752	3267,75	275040	65355	–	60416	
52	2900-0004-0001 (пл)	Опоры освещения граненные СТВ-9,0-3,0ГЦ	шт	20	50264		1005280		1005280	–	1085702

				–		–		–	80422	
53	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР = 80 %	подкос	2	18605	10341,5	37210	20683	4261	14527	55876
					6133,14	2946,5	12266	5893	–	4139	
54	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,12	496929		59631		59631	–	64401
					–		–		–	4770	
55	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,12	16701,48	12025	2004	1443	124	591	2803
					3639,67	2516,67	437	302	–	208	
56	2900-0004-0003 (пл)	Закладной фундамент 3ф 2-1-11.000	шт	20	9709		194180		194180	–	209714
					–		–		–	15534	
57	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,24	7890,48	1130,36	17673	2532	3880	10747	30694
					5027,23	245,09	11261	549	–	2274	
58	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	13994		31347		31347	–	33855
					–		–		–	2508	
59	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1967		39340		39340	–	42487
					–		–		–	3147	
60	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	420		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	

61	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	178		7120		7120	–	7690
					–		–		–	570	
62	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1825		36500		36500	–	39420
					–		–		–	2920	
63	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2123		84920		84920	–	91714
					–		–		–	6794	
64	1133-0207-0101	Светильники с лампами ртутными. Установка НР = 80 %	светильник	20	1753,62	156,05	35072	3121	346	26460	66455
					1580,25	73,5	31605	1470	–	4923	
65	2900-0004-0002 (пл)	Кронштейн КИ1.5.0.20.000	шт	20	4719		94380		94380	–	101930
					–		–		–	7550	
66	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	20	37345		746900		746900	–	806652
					–		–		–	59752	
10.2 Кабельно-проводниковые изделия											
67	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,1	66789,87	21994,55	73469	24194	5280	43119	125915
					39995,37	9003,64	43995	9904	–	9327	

68	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,63	394618		248609		248609	–	268498
					–		–		–	19889	
69	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,315	197309		62152		62152	–	67124
					–		–		–	4972	
70	2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,575	1559050		896454		896454	–	968170
					–		–		–	71716	
71	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	250770		60185		60185	–	65000
					–		–		–	4815	
	10.3 Заземляющие устройства для опор освещения 0,4 кВ										
72	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	2142,93	114,2	42858	2284	23956	12308	59579
					830,91	23,8	16618	476	–	4413	
73	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	412,72	17,53	16509	701	8211	5590	23867
					189,92	4,18	7597	167	–	1768	
	10.4 Демонтаж										

74	1133-0301-0401	Опоры освещения стальные . Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	опора	20	14344,68	6093,5	286894	121870	–	168618	491953
					8251,18	2287,45	165024	45749	–	36441	
75	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,4	453		1993		–	–	2152
					–		–		–	159	
76	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,4	453		1993		–	–	2152
					–		–		–	159	
77	4101-0103-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	4,4	385		1694		–	–	1830
					–		–		–	136	
78	1217-0101-0404	Провод 0,4кВ. Демонтаж НР = 72 %	м	700	134,88	–	94414	–	–	67978	175383
					134,88	–	94414	–	–	12991	

Итого **30 119 030**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 832 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	512 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 716 650
- перевозка грузов, тенге	26 233
Накладные расходы, тенге	2 900 168
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 231 039

Всего	**30 119 030**
Временные здания и сооружения (1,3 %),К=0,8	313 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	438 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**617 410**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**31 487 903**
в т. ч. с разбивкой по годам	
2019 г-100% (Инф=1,050)	33 062 298
НДС (12 %)	3 967 476
Итого	**37 029 774**
НДС (12 %)	3 294 255,67
Всего с учетом тендерной скидки	**30 746 386,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.

Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
адрес: Алматинская область Коксуский район, с. Балпык би, Мырзабекова 38
БИН 130 840 013 869 **ИИК** KZ 800 701 03K SN0 918 000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	12.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) 2019 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области **за июнь 2019 года**	**64 978 000**	2 658 928,57							319 071,43	**2 978 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.
"_____" _____ 2019 год

Технический надзор:
Представитель ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пятак- парковка										
1	1101-0107-2205	Площади . Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м НР = 72 %	м3 грунта	230	243,15	237,07	55924	54526	–	8165	69216
					6,08	43,23	1398	9942	–	5127	
2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	230	68,96	68,96	15861	15861	–	4477	21965
					–	27,03	–	6218	–	1627	

3	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-5 проходов НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	230	33,13	33,13	7620	7620	–	1662	10025
					–	10,03	–	2308	–	743	
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	345	2855,22	1013,15	985051	349536	590406	130870	1205195
					130,75	220,48	45109	76067	–	89274	
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,42	100541,61	1711,9	42227	719	41508	386	46022
					–	850	–	357	–	3409	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	600	1271,96	93,64	763175	56182	682297	44970	872797
					41,16	28,24	24696	16943	–	64652	
7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	600	565,85	0,09	339511	52	339393	71	366749
					0,11	–	66	–	–	27167	
	Итого						**2 591 969**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	484 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 653 604
Накладные расходы, тенге	190 601
Сметная прибыль (8 %), тенге	191 998
Всего	**2 591 969**
Временные здания и сооружения (1,3 %),K=0,8	26 956
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	37 713
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 133**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 709 771**
в т. ч. с разбивкой по годам	
2019 г-100% (Инф=1,050)	2 845 260
НДС (12 %)	341 431
Итого	**3 186 691**
НДС (12 %)	319 071,43
Всего с учетом тендерной скидки	**2 978 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"

_____ Карбаев М. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ Болсамбеков Н. К.

Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
адрес: Алматинская область Коксуский район, с. Балпык би, Мырзабекова 38
БИН 130 840 013 869 **ИИК** KZ 800 701 03K SN0 918 000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		18	12.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) 2019 год.без НДС	из графы 1: монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области **за июнь 2019 года**	**62 000 000**	47 321 428,57							5 678 571,43	**53 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.
"11" 06 2019 год

Технический надзор:
Представитель ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Капитальный ремонт дорог улицы Амангельды в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Искусственные сооружения										
	1.1 Устройство ж/б труб Ф 0,5 м										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	132,26	172,75	163,6	22848	21638	–	4730	29784
					9,15	40,53	1210	5360	–	2206	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,2	1831,36	–	24174	–	–	17405	44905
					1831,36	–	24174	–	–	3326	
3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	41,17	2546,98	1013,14	104859	41711	57765	15618	130115

				130,75	220,5	5383	9078	–	9638	
4	1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	20,14	39486,59	18817,43	795260	378983	148681	306321	1189707
					13286,79	4819,86	267596	97072	–	88126	
5	2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 10), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	106	24858		2634948		2634948	–	2845744
					–		–		–	210796	
6	1130-0401-0101	Блоки смотровые под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	6,29	6915,26	4156,6	43497	26145	4100	16782	65101
					2106,84	1069,48	13252	6727	–	4822	
7	2104-0803-0301	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92	шт.	17	53932		916844		916844	–	990192
					–		–		–	73348	
8	1123-1201-0101	Люки-смотровая решетка. Установка НР = 99 %	шт.	17	1642,76	182,07	27927	3095	1538	24504	56625
					1370,24	85,76	23294	1458	–	4194	
9	2303-0101-0403	Смотровая решетка	комплект	17	27438		466446		466446	–	503762
					–		–		–	37316	
10	1130-0102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку В20. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	0,68	25836,76	3278,89	17569	2230	13317	2132	21277
					2973,53	760,56	2022	516	–	1576	

11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	284,14	848,99	20,12	241232	5717	162808	68265	334257
					255,88	2,45	72707	696	–	24760	
12	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	28,83	1161,78	28,01	33494	807	28457	4114	40617
					146,72	6,75	4230	194	–	3009	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	99,8	31,95	31,95	3189	3189	–	848	4360
					–	11,8	–	1178	–	323	
14	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	99,8	68,97	68,97	6883	6883	–	1942	9531
					–	27,02	–	2697	–	706	
	1.2 Устройство продольных арыков из ж/б блоков										
15	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	286	307,59	296,3	87970	84742	25	18566	115059
					11,2	78,96	3203	22583	–	8523	
16	4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	140	194		27160		–	–	29333
					–		–		–	2173	

17	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	988	3246,5	1695,34	3207545	1674996	5141	2351246	6003494
					1545,96	657,56	1527408	649672	–	444703	
18	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	207,48	64604		13404038		13404038	–	14476361
					–		–		–	1072323	
19	1106-0101-0101	Монолитный бетон стыков В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,68	18258,33	1077,98	30674	1811	26917	2110	35407
					1158,33	222,02	1946	373	–	2623	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	702	848,99	20,12	595989	14124	402234	168656	825817
					255,88	2,45	179631	1720	–	61172	
Раздел 2 Дорожная одежда											
21	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-80% с добавлением фрезерованного материала-20% . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	662,53	1146	1013,15	759258	671240	1391	251319	1091423
					130,75	220,48	86627	146076	–	80846	
22	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	530,02	1401		742558		742558	–	801963
					–		–		–	59405	
23	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	3038,2	2675,95	211,86	8130057	643683	7354066	326080	9132628
					43,55	55,83	132308	169618	–	676491	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,105	100541,23	1712,23	111098	1893	109205	1014	121081

				–	849,65	–	939	–	8969	
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2764	1135,23	93,42	3137784	258224	2765794	206896	3612254
					41,16	28,15	113766	77804	–	267574	
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	2764	501,48	0,08	1386086	226	1385555	329	1497328
					0,11	–	305	–	–	110913	
27	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,55	100541,43	1712,86	55298	942	54356	504	60266
					–	849,64	–	467	–	4464	
28	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2764	1271,96	93,64	3515691	258815	3143110	207161	4020680
					41,16	28,24	113766	78050	–	297828	

Итого	**48 089 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 572 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 101 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 272 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 829 294
- перевозка грузов, тенге	27 160
Накладные расходы, тенге	3 996 542
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 562 153
Всего	**48 089 071**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	500 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %), К=0,8	699 684
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**985 778**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**50 274 659**
в т. ч. с разбивкой по годам	
2019 г-100% (Инф=1,050)	52 788 392
НДС (12 %)	6 334 607
Итого	**59 122 999**
НДС (12 %)	5 678 571,43
Всего с учетом тендерной скидки	**53 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Коксуского района"
_____ Карбаев М. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н. К.