Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор, доп соглашение №4 от 17.09.2020г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**80 595 000**	**9 649 011,93**	-	-	-	-	-	-	**1 157 881,43**	**10 806 893,36**
К оплате		**9 649 011,93**							**1 157 881,43**	**10 806 893,36**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области» _____ А. Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74** — **990440007987**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 17.09.2020 г. к договору №1/20 от 03 февраля 2020 года

Номер документа	Дата составления
00000000071	09.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по содержанию сущ.дорожных знаков,автомоб.дорог и уборке снега и стр. отходов ЛОТ№1(Тупкараганский и Мунайлинский Р-н) общая протяженность215км			ус	1	10 806 893,36	10 806 893,36
				Итого	1	x	10 806 893,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспан С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2020

М.П.

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского

транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительное соглашение №4 от 17.09.2020 г к договору 1/20 от 03.02.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		рабочих-строителей		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление пгс толщиной 8 см	3836,434	179,19	143,75	687462	551471	191233	0,03	122
	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	м2 покры		34,84	47,83	133655	183481	60,3	0,03	109
									Кол.на Ед:	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	121,61	1099		(133655)			0,0317	
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	109,38		1677,51			183481	0,0285	
1.3	107 С 31-010103-02#01	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	15,038821		9890	(148734)			0,00392	
1.4	112 С 31-050501-01#01	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	31,38203		4592	(144106)			0,00818	
1.5	621 С 32-010101-01#02	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	56,011936		3784	(211949)			0,0146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6 32-010101-02#01	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч	3,452791		7696	(26573)			0,0009	
1.7 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	3,491155		5760	(20109)			0,00091	
1.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	26,855038	87		(2336)			0,007	
		Накладные расходы -		49,85		191233				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		49,85				191233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,32		70296				
		Сметная стоимость				948990				
2 С121-010601--0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	374,435568	1440	-	539187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,20		43135				
		Сметная стоимость				582322				
3 Е11-470101--0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015		Уборка мусора в полосе отвода. Очистка участка от мусора м2	3400	39,18	-	133206	-	75128	0,04	133
				39,18	-	133206	-	56,4	-	-
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	132,94	1002		(133206)			:Кол.на Ед: 0,0391	
		Накладные расходы -		22,10		75128				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10				75128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		16667				
		Сметная стоимость				225001				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1359855	551471			255
			Тенге			266861	183481			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1359855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	450342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266361	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	266361		-
		Сметная прибыль -	Тенге			130097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1756314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1756314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450342	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
4 Е11-270903--0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная км линии	53	34304,33	9592,89	1818129	508423	193536	3,18	169
				3094,14	2961,63	163989	156966	60,3	1,9	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	168,54	973	(	163989)			:Кол.на Ед: 3,18	
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	100,7		1558,75			156966	1,9	
4.3 32-010211-01#03	1115 С	Машины маркировочные маш.-ч	46,11		4207	(193985)			0,87	
4.4 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	54,59		5760	(314438)			1,03	
4.5 21-130804-06#01	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,0424	614123	(	26039)			0,0008	
4.6 22-040901-01#01	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	2226	503	(	1119678)			42	
		Накладные расходы -		3651,63		193536				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				193536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3036,48		160933				
		Сметная стоимость				2172599				
5 0105	Е11-270903--	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	52,5617	18459,83 3094,14	9592,89 2961,63	970280 162633	504219 155668	191936 60,3	3,18 1,9	167 100
		11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 км линии								
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	167,15	973	(	162633)			:Кол.на Ед: 3,18	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	99,87		1558,75			155668	1,9	
5.3 32-010211-01#03	1115 С	Машины маркировочные маш.-ч	45,728679		4207	(192381)			0,87	
5.4 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	54,138551		5760	(311838)			1,03	
5.5 21-130804-06#01	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,042049	614123	(	25823)			0,0008	
5.6 22-040901-01#01	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	551,89785	503	(	277605)			10,5	
		Накладные расходы -		3651,63		191936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				191936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,92		92977				
		Сметная стоимость				1255193				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2788409	1012642			336
			----			---	---			---
			Тенге			326623	312635			201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2788409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1449145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	639257	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			385472	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	385472		-
		Сметная прибыль -	Тенге			253911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3427792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	639257	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3427792	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		536
Сметная заработная плата -		Тенге				-	639257	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Обстановка дороги								
6 С233-010201-0201 33-010201-0201 РСНБ РК 2015	Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	маш.-ч	127,35	2839 - -	2839 1431 -	361547 - 28924	361547 182238 -	- - -	- - -	- - -
	Сметная стоимость					390471				
7 Е11-270902--0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка стоек дорожных знаков. Установка	шт.	12	5119,97 3833,6	758,67 284,67	61440 46003	9104 3416	29800 60,3	3,2 0,15	38 2
7.1 1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,4	1197,99		(46003)			:Кол.на Ед: 3,2	
7.2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,74		1959,16		3416		0,1453	
7.3 762 С 31-050102-01#02	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1824		4819	(879)			0,0152	
7.4 1069 С 31-010303-03#01	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,32		5718	(7548)			0,11	
7.5 2509 С 33-010201-01#01	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2412		2808	(677)			0,0201	
7.6 144689 С 21-130201-01#04	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00576	729731		(4203)			0,00048	
7.7 149220 С 22-040101-05#03	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002322	554187		(1287)			0,000193	
7.8 149375 С 22-040601-06#02	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000406	548847		(223)			0,000034	
7.9 149397 С 22-040701-01#01	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000674	918953		(620)			0,000056	
	Накладные расходы -			2483,32		29800				
	в т.ч. накладные первого уровня -	60,3		2483,32			29800			
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		608,26		7299				
	Сметная стоимость					98539				
8 С124-010202-0707 24-010202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	3998 -	-	47976 -	-	-	-	-
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		319,84		3838				
	Сметная стоимость					51814				
9 Е11-270902--0101 11-270902-0101 РСНБ	Замена стоек дорожных знаков. Установка	шт.	12	7679,96 5750,4	1138 427,01	92159 69005	13656 5124	44700 60,3	4,8 0,22	58 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5								
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	57,6	1198		(69005)			:Кол.на Ед: 4,8	
9.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2,62		1959,16			5124	0,218	
9.3 31-050102-01#02	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,2736		4819	(1318)			0,0228	
9.4 31-010303-03#01	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч	1,98		5718	(11322)			0,165	
9.5 33-010201-01#01	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,3618		2808	(1016)			0,03015	
9.6 21-130201-01#04	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т	0,00864	729731		(6305)			0,00072	
9.7 22-040101-05#03	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т	0,003483	554187		(1930)			0,00029	
9.8 22-040601-06#02	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т	0,000608	548847		(334)			0,000051	
9.9 22-040701-01#01	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т	0,001012	918953		(930)			0,000084	
		Накладные расходы -		3724,98		44700				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3724,98				44700		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		912,39		10949				
		Сметная стоимость				147807				
10	С124-010202--0707 24-010202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014 шт.	12	3998 -	-	47976 -	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		319,84		3838				
		Сметная стоимость				51814				
11	Е11-270902--0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные недостоющие щитки. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 шт.	10	9850,36 826,62	-	98504 8266	-	4985 60,3	0,69 -	7 -
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	6,9	1197,97		(8266)			:Кол.на Ед: 0,69	
11.2 21-050302-01#01	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т	0,0048	218211		(1047)			0,00048	
11.3 24-010201-01#01	239555 С	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	10	8919		(89190)			1	
		Накладные расходы -		498,45		4985				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		498,45				4985		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		827,91		8279				
		Сметная стоимость				111768				
12	Е11-270901--Замена столбиков сигнальных.		35	7308,24	1276,82	255789	44689	36121	0,96	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,5	Установка шт.		1128,96	582,54	39514	20389	60,3	0,29	10
									:Кол.на Ед:	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	33,6	1176,01		(39514)			0,96	
12.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	9,97		2044,01		20389		0,285	
12.3	762 С 31-050102-01#02	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	6,3		4819	(30360)			0,18	
12.4	1070 С 31-010303-04#01	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	3,675		3899	(14329)			0,105	
12.5	116513 С 21-040507-9#902	Столбики железобетонные м3	1,1025	144526		(159340)			0,0315	
12.6	129017 С 21-050401-05#23	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014 м2	1,071	728		(780)			0,0306	
12.7	147703 С 21-130816-27#07	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 т	0,00189	2076699		(3925)			0,000054	
12.8	249431 С 22-040201-13#01	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б кг	14,616	516		(7542)			0,4176	
		Накладные расходы -		1032,03		36121				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1032,03				36121		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		667,22		23353				
		Сметная стоимость				315263				
13	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка шт.	35	4872,16 752,64	851,21 388,36	170526 26342	29792 13593	24081 60,3	0,64 0,19	22 7
									:Кол.на Ед:	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	22,4	1175,98		(26342)			0,64	
13.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	6,65		2044,06		13593		0,19	
13.3	762 С 31-050102-01#02	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	4,2		4819	(20240)			0,12	
13.4	1070 С 31-010303-04#01	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	2,45		3899	(9553)			0,07	
13.5	116513 С 21-040507-9#902	Столбики железобетонные м3	0,735	144526		(106227)			0,021	
13.6	129017 С 21-050401-05#23	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014 м2	0,714	728		(520)			0,0204	
13.7	147703 С 21-130816-27#07	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 т	0,00126	2076699		(2617)			0,000036	
13.8	249431 С 22-040201-13#01	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б кг	9,744	516		(5028)			0,2784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		688,02		24081				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		688,02				24081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		444,81		15569				
		Сметная стоимость				210175				
14	Е11-270902-0101	--Замена километровых указателей. Установка	10	7679,96	1138	76800	11380	37250	4,8	48
	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	шт.		5750,4	427,01	57504	4270	60,3	0,22	2
									:Кол.на Ед:	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	48	1198		(57504)			4,8	
14.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2,18		1959,16		4270		0,2179	
14.3	762 С 31-050102-01#02	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,228		4819	(1099)			0,0228	
14.4	1069 С 31-010303-03#01	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч	1,65		5718	(9435)			0,165	
14.5	2509 С 33-010201-01#01	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,3015		2808	(847)			0,03015	
14.6	144689 С 21-130201-01#04	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т	0,0072	729731		(5254)			0,00072	
14.7	149220 С 22-040101-05#03	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т	0,002903	554187		(1609)			0,00029	
14.8	149375 С 22-040601-06#02	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т	0,000507	548847		(278)			0,000051	
14.9	149397 С 22-040701-01#01	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т	0,000843	918953		(775)			0,000084	
		Накладные расходы -		3724,98		37250				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3724,98				37250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		912,39		9124				
		Сметная стоимость				123174				
15	С124-010202-0703	-Указатель километровый	10	4599	-	45990	-	-	-	-
	24-010202-0703 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		367,92		3679				
		Сметная стоимость				49669				
16	Е12-180101-2301	--Ограждения перильные мостов. Ремонт мелкий	48	2408,91	69,3	115628	3326	65118	1,88	90
	12-180101-2301 РСНБ РК 2015	м2		2295,48	-	110183	-	59,1	-	-
									:Кол.на Ед:	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	90,24	1221		(110183)			1,88	
16.2	2016 С	Установки постоянного тока для	21,6		154	(3326)			0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103	бульдозерами с перемещениями								
	11-010206-0103 РСНБ РК 2015	на расстояние до 20 м м3 снега		-	4,29	-	32193	59,1	-	16
19.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	15,75		2044			32193	0,0021	
19.2	258 С 31-010101-01#03	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	15,75		4651(	73253)			0,0021	
		Накладные расходы -		2,54		19026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,54				19026		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,98		7382				
		Сметная стоимость				99661				
20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	793	2216	-	1757288	-	-	-	-
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,28		140583				
		Сметная стоимость				1897871				
21	С341-020102-1032	Росыпь противогололедного материала по дороге.	1,2688	832,8	-	1057	-	-	-	-
	41-020102-1032 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км т		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,62		85				
		Сметная стоимость				1142				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2387648	629303			-
		Тенге				-	220200			108
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2387648	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	220200	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1757288	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				1057	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				130138	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	130138		-
	Сметная прибыль -	Тенге				201423	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2719209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	220200	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2719209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	220200	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				7910245	2666910			887
		Тенге				950301	945345			441
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7910245	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1853561	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1895646	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2438417	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				1057	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1024025	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	1024025		-
	Сметная прибыль -	Тенге				714742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9649012	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1328
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1895646	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				9649011,93	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1895646	-		-
		НДС-12%	Тенге			1157881,43				
		ИТОГО	Тенге			10806893,36				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ С. Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ А.Калиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-060103-05#01		ручной дуговой сварки								
		маш.-ч								
16.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ	0,0096	220651	(	2118)			0,0002	
21-130812-10#45		9466-75								
		т								
		Накладные расходы -		1356,63		65118				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1356,63				65118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,24		14460				
		Сметная стоимость				195206				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1374333	473494			297

			Тенге			356817	229030			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1374333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			402080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	585847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242054	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	242054		-
		Сметная прибыль -	Тенге			129311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1745698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585847	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1745698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585847	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Зимнее содержание								
17	Е11-010203--	Дорога. Уборка снега	72000	5,69	5,69	409543	409543	73060	-	-
0101		автогрейдером		---	---	---	---	---	---	---
11-010203-				-	1,72	-	123621	59,1	-	60
0101 РСНБ		м2 площа								
РК 2015										
17.1	3	Затраты труда машинистов	60,48		2044			123621	0,0008	
		чел-ч								
17.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99	24,48		9890(	242107)			0,00034	
31-010103-02#01		кВт (135 л.с.)								
		маш.-ч								
17.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	36		4651(	167436)			0,0005	
31-010101-01#03		маш.-ч								
		Накладные расходы -		1,01		73060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,01				73060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,54		38608				
		Сметная стоимость				521211				
18	Е11-010206--	Проезжая часть дороги. Уборка	15000	9,77	9,77	146507	146507	38052	-	-
0103		снега бульдозерами с		---	---	---	---	---	---	---
11-010206-		перемещениями на расстояние		-	4,29	-	64386	59,1	-	32
0103 РСНБ		до 20 м								
РК 2015										
		м3 снега								
18.1	3	Затраты труда машинистов	31,5		2044			64386	0,0021	
		чел-ч								
18.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	31,5		4651(	146507)			0,0021	
31-010101-01#03		маш.-ч								
		Накладные расходы -		2,54		38052				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,54				38052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,98		14765				
		Сметная стоимость				199324				
19	Е11-010206--	Обочины. Уборка снега	7500	9,77	9,77	73253	73253	19026	-	-