Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 871130-23-379

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция здания СОШ в с Зеленое района Бәйтерек ЗКО», Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Зеленое

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №25 от 18 мая 2020г., дополнительное соглашение №1 от 8 июня 2020г.

Акт выполненных работ №1
от 22 июня 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1600,0000**		**357,21**	**571539,49**	**59,1 187768,26**
		Итого оплата труда:				**198,57**	**317712,80**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**2196,63**	
		Итого прямые затраты:				**199,94**	**319909,43**	
		Накладные расходы	%	--		130,81	209293,80	
		Сметная прибыль	%	8		26,46	42336,26	
2	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1600,0000**		**303,80**	**486079,92**	**59,1 155924,42**
		Итого оплата труда:				**164,89**	**263831,51**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,98**	**15966,15**	
		Итого прямые затраты:				**172,40**	**275842,66**	
		Накладные расходы	%	--		108,89	174231,35	
		Сметная прибыль	%	8		22,50	36005,92	
3	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**85,0000**		**2094,50**	**178032,38**	**59,1 56429,53**
		Итого оплата труда:				**1123,31**	**95481,44**	
		Итого эксплуатация машин:				**130,56**	**11097,44**	

		Итого прямые затраты:			**1196,59**	**101710,14**	
		Накладные расходы	%	--	742,76	63134,65	
		Сметная прибыль	%	8	155,15	13187,58	
4	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки для проема**	**м3 кладки**	**1,5100**	**30326,48**	**45792,99**	**59,1 14096,37**
		Итого оплата труда:			**15795,84**	**23851,72**	
		Итого эксплуатация машин:			**3161,66**	**4774,11**	
		Итого прямые затраты:			**17602,57**	**26579,88**	
		Накладные расходы	%	--	10477,51	15821,04	
		Сметная прибыль	%	8	2246,41	3392,07	
5	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**135,0000**	**1721,89**	**232455,04**	**59,1 75680,48**
		Итого оплата труда:			**948,56**	**128054,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**37,98**	**5127,88**	
		Итого прямые затраты:			**968,90**	**130800,86**	
		Накладные расходы	%	--	625,45	84435,29	
		Сметная прибыль	%	8	127,55	17218,89	
6	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**510,7800**	**605,55**	**309304,66**	**59,1 100915,73**
		Итого оплата труда:			**334,30**	**170754,20**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,04**	**6660,47**	
		Итого прямые затраты:			**340,32**	**173828,33**	
		Накладные расходы	%	--	220,38	112564,88	
		Сметная прибыль	%	8	44,86	22911,46	
7	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**56,0000**	**2601,50**	**145683,89**	**59,1 47169,11**
		Итого оплата труда:			**1425,22**	**79812,37**	
		Итого эксплуатация машин:			**77,13**	**4319,21**	
		Итого прямые затраты:			**1468,51**	**82236,58**	
		Накладные расходы	%	--	940,28	52655,91	
		Сметная прибыль	%	8	192,70	10791,40	
8	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**107,8500**	**457,10**	**49298,13**	**59,1 16266,33**
		Итого оплата труда:			**255,20**	**27523,40**	
		Итого прямые затраты:			**255,20**	**27523,40**	
		Накладные расходы	%	--	168,04	18123,02	
		Сметная прибыль	%	8	33,86	3651,71	
9	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с поверхностей**	**м2**	**1451,0000**	**267,58**	**388257,12**	**50,8 116177,93**
		Итого оплата труда:			**157,61**	**228696,72**	
		Итого прямые затраты:			**157,61**	**228696,72**	
		Накладные расходы	%	--	90,15	130800,62	
		Сметная прибыль	%	8	19,82	28759,79	
10	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**98,6400**	**980,10**	**96676,82**	**59,1 31161,06**
		Итого оплата труда:			**534,53**	**52725,98**	
		Итого эксплуатация машин:			**36,77**	**3626,98**	
		Итого прямые затраты:			**554,68**	**54713,44**	
		Накладные расходы	%	--	352,82	34802,14	
		Сметная прибыль	%	8	72,60	7161,25	
11	**12-**	**Полы. Разборка оснований**	**м2**	**2222,5000**	**94,89**	**210883,38**	**59,1**

	070101-0102 РСНБ РК 2015	покрытия: лаг из досок и брусков					69582,73
		Итого оплата труда:			52,98	117737,28	
		Итого прямые затраты:			52,98	117737,28	
		Накладные расходы	%	--	34,88	77525,10	
		Сметная прибыль	%	8	7,03	15620,99	
12	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2222,5000	433,56	963589,57	59,1 313349,68
		Итого оплата труда:			238,56	530202,51	
		Итого эксплуатация машин:			12,06	26799,61	
		Итого прямые затраты:			244,13	542571,81	
		Накладные расходы	%	--	157,32	349640,75	
		Сметная прибыль	%	8	32,12	71377,00	
13	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	1683,5000	143,61	241768,95	59,1 79247,57
		Итого оплата труда:			79,65	134090,65	
		Итого эксплуатация машин:			1,82	3068,63	
		Итого прямые затраты:			80,49	135506,97	
		Накладные расходы	%	--	52,48	88353,17	
		Сметная прибыль	%	8	10,64	17908,81	
14	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	153,4900	482,96	74130,26	
		Итого прямые затраты:			429,00	65847,21	
		Накладные расходы	%	--	18,19	2791,92	
		Сметная прибыль	%	8	35,78	5491,13	
15	41-020102-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	тенге за 1 тонну	153,4900	497,98	76435,39	
		Итого прямые затраты:			442,34	67894,77	
		Накладные расходы	%	--	18,76	2878,74	
		Сметная прибыль	%	8	36,89	5661,88	
		ФУНДАМЕНТЫ					
16	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	198,8000	231,16	45954,52	59,1 5284,89
		Итого оплата труда:			44,98	8942,29	
		Итого эксплуатация машин:			172,56	34304,56	
		Итого прямые затраты:			178,75	35534,83	
		Накладные расходы	%	--	35,29	7015,65	
		Сметная прибыль	%	8	17,12	3404,04	
17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,0000	2047,38	12284,30	59,1 4053,31
		Итого оплата труда:			1143,07	6858,39	
		Итого прямые затраты:			1143,07	6858,39	
		Накладные расходы	%	--	752,66	4515,96	
		Сметная прибыль	%	8	151,66	909,95	

18	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**155,0000**	**1174,76**	**182088,31**	**59,1** **60081,56**
		Итого оплата труда:			**655,88**	**101660,85**	
		Итого прямые затраты:			**655,88**	**101660,85**	
		Накладные расходы	%	--	431,87	66939,44	
		Сметная прибыль	%	8	87,02	13488,02	
19	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**	**3684,68**	**3684,68**	**50,8** **417,36**
		Итого оплата труда:			**821,58**	**821,58**	
		Итого эксплуатация машин:			**680,04**	**680,04**	
		Итого материалов:			**1611,50**	**1611,50**	
		Итого прямые затраты:			**2855,60**	**2855,60**	
		Накладные расходы	%	--	556,14	556,14	
		Сметная прибыль	%	8	272,94	272,94	
20	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**82,0000**	**1715,34**	**140657,68**	**62,1** **28671,73**
		Итого оплата труда:			**563,05**	**46170,26**	
		Итого эксплуатация машин:			**539,34**	**44226,05**	
		Итого материалов:			**265,91**	**21804,83**	
		Итого прямые затраты:			**1174,02**	**96269,36**	
		Накладные расходы	%	--	414,26	33969,23	
		Сметная прибыль	%	8	127,06	10419,09	
21	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**45,0000**	**2439,28**	**109767,43**	**62,1** **22109,5**
		Итого оплата труда:			**791,18**	**35603,06**	
		Итого эксплуатация машин:			**756,96**	**34063,09**	
		Итого материалов:			**400,93**	**18042,04**	
		Итого прямые затраты:			**1675,40**	**75392,91**	
		Накладные расходы	%	--	583,19	26243,60	
		Сметная прибыль	%	8	180,69	8130,92	
22	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**	**5046,59**	**70652,32**	**62,1** **13998,6**
		Итого оплата труда:			**1610,15**	**22542,03**	
		Итого эксплуатация машин:			**1794,60**	**25124,43**	
		Итого материалов:			**751,51**	**10521,11**	
		Итого прямые затраты:			**3482,81**	**48759,27**	
		Накладные расходы	%	--	1189,97	16659,54	
		Сметная прибыль	%	8	373,82	5233,50	
23	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7, 5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,2400**	**34964,32**	**497891,90**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**31057,53**	**442259,23**	
		Накладные расходы	%	--	1316,84	18751,79	
		Сметная прибыль	%	8	2589,95	36880,88	
24	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**9,2800**	**33301,34**	**309036,47**	

	квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	**м3**		**29580,37**	**274505,83**	
		Накладные расходы	%	--	1254,21	11639,05	
		Сметная прибыль	%	8	2466,77	22891,59	
25	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**22,2700**	**31955,37**	**711646,08**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**28384,79**	**632129,27**	
		Накладные расходы	%	--	1203,52	26802,28	
		Сметная прибыль	%	8	2367,06	52714,52	
26	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетонные. Устройство**	**м3**	**2,6400**	**35897,88**	**94770,39**	**48,5** **3008,72**
		Итого оплата труда:			**2349,83**	**6203,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**802,85**	**2119,52**	
		Итого материалов:			**27788,28**	**73361,07**	
		Итого прямые затраты:			**30747,11**	**81172,36**	
		Накладные расходы	%	--	2491,67	6578,00	
		Сметная прибыль	%	8	2659,10	7020,03	
27	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**25,0300**	**1348,46**	**33751,96**	**50,8** **1432,37**
		Итого оплата труда:			**112,65**	**2819,63**	
		Итого эксплуатация машин:			**18,32**	**458,52**	
		Итого материалов:			**1014,28**	**25387,45**	
		Итого прямые затраты:			**1140,56**	**28548,26**	
		Накладные расходы	%	--	108,01	2703,55	
		Сметная прибыль	%	8	99,89	2500,14	
28	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**212,1000**	**926,86**	**196587,54**	**50,8** **19435,65**
		Итого оплата труда:			**180,38**	**38259,15**	
		Итого эксплуатация машин:			**12,77**	**2709,41**	
		Итого материалов:			**540,21**	**114578,92**	
		Итого прямые затраты:			**731,66**	**155185,90**	
		Накладные расходы	%	--	126,54	26839,60	
		Сметная прибыль	%	8	68,66	14562,04	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
29	**12-030101-1902 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка**	**м3 кладки**	**28,5000**	**35900,60**	**1023167,14**	**59,1** **88556**
		Итого оплата труда:			**5257,58**	**149840,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**1341,98**	**38246,49**	
		Итого материалов:			**22514,83**	**641672,73**	
		Итого прямые затраты:			**28781,97**	**820286,08**	
		Накладные расходы	%	--	4459,33	127090,90	
		Сметная прибыль	%	8	2659,30	75790,16	
30	**12-030101-1904 РСНБ**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка**	**м3 кладки**	**8,8000**	**35929,22**	**316177,10**	**59,1** **27619,44**

	РК 2015						
		Итого оплата труда:			**5310,61**	**46733,40**	
		Итого эксплуатация машин:			**1362,63**	**11991,13**	
		Итого материалов:			**22440,34**	**197474,97**	
		Итого прямые затраты:			**28776,04**	**253229,16**	
		Накладные расходы	%	--	4491,75	39527,42	
		Сметная прибыль	%	8	2661,42	23420,53	
31	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**	**443,80**	**13757,92**	**62,1 2912,85**
		Итого оплата труда:			**151,31**	**4690,58**	
		Итого эксплуатация машин:			**150,82**	**4675,29**	
		Итого материалов:			**34,78**	**1078,15**	
		Итого прямые затраты:			**300,25**	**9307,81**	
		Накладные расходы	%	--	110,68	3431,01	
		Сметная прибыль	%	8	32,87	1019,11	
32	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8020**	**91417,19**	**73316,59**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**81202,56**	**65124,45**	
		Накладные расходы	%	--	3442,99	2761,28	
		Сметная прибыль	%	8	6771,64	5430,86	
		ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ					
33	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**169,6900**	**95100,14**	**16137542,48**	**59,8 1686707,37**
		Итого оплата труда:			**16621,96**	**2820580,88**	
		Итого эксплуатация машин:			**910,27**	**154463,36**	
		Итого материалов:			**57360,84**	**9733560,42**	
		Итого прямые затраты:			**74534,05**	**12647683,43**	
		Накладные расходы	%	--	13521,63	2294485,54	
		Сметная прибыль	%	8	7044,45	1195373,52	
34	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**169,6900**	**7186,24**	**1219433,58**	**59,8 62130,71**
		Итого оплата труда:			**612,28**	**103897,50**	
		Итого эксплуатация машин:			**37,46**	**6356,41**	
		Итого материалов:			**5383,34**	**913499,47**	
		Итого прямые затраты:			**6017,14**	**1021047,69**	
		Накладные расходы	%	--	636,79	108057,47	
		Сметная прибыль	%	8	532,31	90328,41	
		ОКНА И ДВЕРИ					
35	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,6000**	**3749,99**	**13499,96**	**59,8 2419,82**
		Итого оплата труда:			**1124,03**	**4046,52**	
		Итого эксплуатация машин:			**110,57**	**398,04**	
		Итого материалов:			**1477,44**	**5318,77**	
		Итого прямые затраты:			**2658,81**	**9571,70**	
		Накладные расходы	%	--	813,41	2928,26	
		Сметная прибыль	%	8	277,78	1000,00	
36	**11-100501-0102 РСНБ**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**12,6000**	**2687,71**	**33865,15**	**59,8 5853,1**

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9						
		Итого оплата труда:			**776,81**	**9787,80**	
		Итого эксплуатация машин:			**110,49**	**1392,14**	
		Итого материалов:			**1088,80**	**13718,85**	
		Итого прямые затраты:			**1922,86**	**24228,08**	
		Накладные расходы	%	--	565,76	7128,54	
		Сметная прибыль	%	8	199,09	2508,53	
37	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**4,2000**	**2605,54**	**10943,29**	**59,8** **1724,3**
		Итого оплата труда:			**686,54**	**2883,45**	
		Итого эксплуатация машин:			**113,05**	**474,80**	
		Итого материалов:			**1158,26**	**4864,70**	
		Итого прямые затраты:			**1903,86**	**7996,22**	
		Накладные расходы	%	--	508,68	2136,45	
		Сметная прибыль	%	8	193,00	810,61	
38	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**506,5200**	**2935,93**	**1487106,37**	**59,8** **256707,68**
		Итого оплата труда:			**847,50**	**429277,06**	
		Итого эксплуатация машин:			**114,61**	**58052,22**	
		Итого материалов:			**1193,62**	**604594,07**	
		Итого прямые затраты:			**2101,07**	**1064234,70**	
		Накладные расходы	%	--	617,38	312715,64	
		Сметная прибыль	%	8	217,48	110156,03	
39	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16,2000**	**15584,51**	**252469,02**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**13843,15**	**224259,03**	
		Накладные расходы	%	--	586,95	9508,58	
		Сметная прибыль	%	8	1154,41	18701,41	
40	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,2000**	**19421,00**	**81568,22**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**17250,97**	**72454,07**	
		Накладные расходы	%	--	731,44	3072,05	
		Сметная прибыль	%	8	1438,59	6042,09	
41	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**506,5200**	**15770,65**	**7988147,60**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**14008,49**	**7095580,35**	

		Накладные расходы	%	--		593,96	300852,61	
		Сметная прибыль	%	8		1168,20	591714,64	
		ПОЛЫ						
		ТИП 382,399,381,345						
42	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**709,6200**		**350,93**	**249024,99**	**56,4 22292,69**
		Итого оплата труда:				**55,70**	**39526,05**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**5549,96**	
		Итого материалов:				**218,72**	**155204,54**	
		Итого прямые затраты:				**280,30**	**198907,12**	
		Накладные расходы	%	--		44,63	31671,57	
		Сметная прибыль	%	8		25,99	18446,30	
43	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**441,0200**		**843,70**	**372088,78**	**60,9 69832,66**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**114667,74**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**8320,07**	
		Итого материалов:				**321,80**	**141921,04**	
		Итого прямые затраты:				**591,08**	**260680,24**	
		Накладные расходы	%	--		190,12	83846,40	
		Сметная прибыль	%	8		62,50	27562,13	
44	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**490,4988**		**999,67**	**490338,92**	**60,9 13981,32**
		Итого оплата труда:				**46,81**	**22957,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**15770,60**	
		Итого материалов:				**796,37**	**390617,10**	
		Итого прямые затраты:				**859,47**	**421568,88**	
		Накладные расходы	%	--		66,15	32448,64	
		Сметная прибыль	%	8		74,05	36321,40	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28528690,59**	**3663000,83**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28528690,59**	
Материалы -			Тенге				**13068831,73**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6189246,08**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8806312,25**	
Транспортные расходы -			Тенге				**133741,98**	
Накладные расходы -			Тенге				**5027928,57**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2684529,53**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36241148,69**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8470,43**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6189246,08**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36241148,69**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8470,43**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6189246,08**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**28528690,59**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5986791,40**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**533013,24**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**202454,68**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**21875143,98**	
- перевозка грузов			Тенге				**133741,98**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3663000,85**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**32191691,44**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1364927,72**	

ИТОГО:	Тенге				33556619,16	
Сметная прибыль	Тенге				2684529,53	
ИТОГО по смете:	Тенге				36241148,69	
В том числе:оборудование	Тенге				0,00	
Итого без оборудования	Тенге				36241148,69	
С временными зданиями и сооружениями, 1,2%	Тенге	434893,784			36676042,47	
С зимним удорожанием, 2,079%	Тенге	762494,923			37438537,39	
Итого в ценах 2017г.	Тенге				37438537,39	
Итого в текущих ценах 1кв 2018г. К=1,0599383	Тенге				39682539,68	
С коэффициентом понижения от сметной стоимости, К=0,9	Тенге				35714285,71	
НДС, 12%	Тенге				4285714,29	
ИТОГО к оплате	Тенге				40000000,00	

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Чупров Алексей Юрьевич, 720905300674, № KZ47VJE00049694
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Баспаев А.М. №23
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)