Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 871130-23-379

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:«Реконструкция здания СОШ в с Зеленое района Бәйтерек ЗКО», Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Зеленое

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №25 от18мая 2020г., дополнительное соглашение №1 от 8июня 2020г.

Акт выполненных работ №2
от 25 июня 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
1	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	**м2**	**335,0000**		**6377,89**	**2136591,63**	**59,1** / **365018,45**
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**617628,51**	
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**52595,71**	
		Итого материалов:				**2631,45**	**881534,11**	
		Итого прямые затраты:				**4575,64**	**1532838,00**	
		Накладные расходы	%	--		1329,81	445487,56	
		Сметная прибыль	%	8		472,44	158266,05	
		ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ						
2	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1672,6000**		**104,70**	**175120,62**	**56,4** / **52544,69**
		Итого оплата труда:				**55,70**	**93164,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**13081,45**	
		Итого прямые затраты:				**61,59**	**103008,58**	

		Накладные расходы	%	--		35,36	59140,15	
		Сметная прибыль	%	8		7,76	12971,90	
3	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1839,8600**		**110,24**	**202821,66**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**180159,09**	
		Накладные расходы	%	--		4,15	7638,75	
		Сметная прибыль	%	8		8,17	15023,83	
4	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1672,6000**		**879,01**	**1470229,15**	**56,4** **428618,3**
		Итого оплата труда:				**454,36**	**759961,53**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**24141,88**	
		Итого материалов:				**60,56**	**101299,21**	
		Итого прямые затраты:				**524,53**	**877332,66**	
		Накладные расходы	%	--		289,36	483990,62	
		Сметная прибыль	%	8		65,11	108905,86	
5	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**1923,4900**		**2066,70**	**3975267,51**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1835,77**	**3531085,24**	
		Накладные расходы	%	--		77,84	149718,01	
		Сметная прибыль	%	8		153,09	294464,26	
6	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**279,2000**		**3067,17**	**856353,15**	**56,4** **115919,39**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**205530,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**2351,82**	
		Итого материалов:				**1567,01**	**437507,80**	
		Итого прямые затраты:				**2309,27**	**644747,90**	
		Накладные расходы	%	--		530,70	148171,68	
		Сметная прибыль	%	8		227,20	63433,57	
		ОКНА И ДВЕРИ						
7	**21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**261,9000**		**3291,43**	**862026,31**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2923,66**	**765706,55**	
		Накладные расходы	%	--		123,96	32465,96	
		Сметная прибыль	%	8		243,81	63853,80	
8	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**16,3200**		**48227,97**	**787080,51**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42839,15**	**699134,93**	
		Накладные расходы	%	--		1816,38	29643,32	
		Сметная прибыль	%	8		3572,44	58302,26	

		ПОЛЫ					
		ТИП 382,399,381,345					
9	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**268,6000**	**843,70**	**226617,94**	**60,9 42531,07**
		Итого оплата труда:			**260,01**	**69837,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**18,87**	**5067,28**	
		Итого материалов:			**321,80**	**86435,97**	
		Итого прямые затраты:			**591,08**	**158765,39**	
		Накладные расходы	%	--	190,12	51066,04	
		Сметная прибыль	%	8	62,50	16786,51	
10	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**219,1212**	**999,67**	**219049,73**	**60,9 6245,89**
		Итого оплата труда:			**46,81**	**10255,98**	
		Итого эксплуатация машин:			**32,15**	**7045,22**	
		Итого материалов:			**796,37**	**174500,88**	
		Итого прямые затраты:			**859,47**	**188328,00**	
		Накладные расходы	%	--	66,15	14495,82	
		Сметная прибыль	%	8	74,05	16225,91	
		ТИП 555					
11	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**672,3500**	**329,77**	**221720,89**	**60,9 23876,84**
		Итого оплата труда:			**58,31**	**39206,63**	
		Итого эксплуатация машин:			**15,92**	**10702,27**	
		Итого материалов:			**190,87**	**128328,52**	
		Итого прямые затраты:			**257,41**	**173069,75**	
		Накладные расходы	%	--	47,93	32227,37	
		Сметная прибыль	%	8	24,43	16423,77	
12	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**672,3500**	**350,93**	**235945,93**	**56,4 21121,86**
		Итого оплата труда:			**55,70**	**37450,10**	
		Итого эксплуатация машин:			**7,82**	**5258,47**	
		Итого материалов:			**218,72**	**147053,03**	
		Итого прямые затраты:			**280,30**	**188460,31**	
		Накладные расходы	%	--	44,63	30008,14	
		Сметная прибыль	%	8	25,99	17477,48	
13	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**672,3500**	**1090,88**	**733451,61**	**60,9 134708,32**
		Итого оплата труда:			**328,99**	**221195,92**	
		Итого эксплуатация машин:			**18,91**	**12712,48**	
		Итого материалов:			**430,32**	**289328,27**	
		Итого прямые затраты:			**768,63**	**516790,02**	
		Накладные расходы	%	--	241,44	162331,84	
		Сметная прибыль	%	8	80,81	54329,75	
14	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**672,3500**	**783,37**	**526697,80**	**60,9 11567,66**
		Итого оплата труда:			**28,25**	**18994,52**	
		Итого эксплуатация машин:			**19,29**	**12970,51**	
		Итого материалов:			**640,60**	**430709,66**	

		Итого прямые затраты:				**678,63**	**456278,79**	
		Накладные расходы	%	--		46,71	31404,35	
		Сметная прибыль	%	8		58,03	39014,65	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА						
15	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка по сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**916,7150**		**229,72**	**210589,77**	**54,8 63719,04**
		Итого оплата труда:				**126,84**	**116275,62**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**788,30**	
		Итого материалов:				**7,26**	**6658,02**	
		Итого прямые затраты:				**134,55**	**123340,17**	
		Накладные расходы	%	--		78,16	71650,35	
		Сметная прибыль	%	8		17,02	15599,24	
16	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка по сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2316,3840**		**169,25**	**392038,86**	**54,8 117034,9**
		Итого оплата труда:				**92,20**	**213567,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**1575,11**	
		Итого материалов:				**7,26**	**16823,69**	
		Итого прямые затраты:				**99,81**	**231198,93**	
		Накладные расходы	%	--		56,90	131800,01	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	29039,92	
		ФАСАД						
17	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**381,6750**		**785,93**	**299970,71**	**50,8 64598,09**
		Итого оплата труда:				**333,17**	**127161,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**480,71**	
		Итого материалов:				**195,04**	**74440,38**	
		Итого прямые затраты:				**528,87**	**201854,96**	
		Накладные расходы	%	--		198,85	75895,70	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	22220,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10572099,30**	**1447504,50**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10572099,30**	
Материалы -			Тенге				**2774619,54**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2530230,46**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5176085,81**	
Накладные расходы -			Тенге				**1957135,69**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1002338,80**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13531573,79**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3267,82**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2530230,46**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13531573,79**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3267,82**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2530230,46**	
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
ОТОПЛЕНИЕ								
18	**11-160501-0201 РСНБ**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных**	**м трубопровода**	**44,0000**		**3043,36**	**133907,92**	**60,4 41034,66**

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка					
		Итого оплата труда:			**1544,05**	**67938,18**	
		Итого эксплуатация машин:			**317,03**	**13949,31**	
		Итого материалов:			**12,98**	**571,16**	
		Итого прямые затраты:			**1770,70**	**77910,87**	
		Накладные расходы	%	--	1047,23	46077,95	
		Сметная прибыль	%	8	225,43	9919,11	
19	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**88,8800**	**148,90**	**13233,99**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**132,26**	**11755,27**	
		Накладные расходы	%	--	5,61	498,42	
		Сметная прибыль	%	8	11,03	980,30	
20	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,0000**	**2321,41**	**171784,26**	**60,4 53508,94**
		Итого оплата труда:			**1197,18**	**88590,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**195,60**	**14474,18**	
		Итого материалов:			**10,11**	**747,84**	
		Итого прямые затраты:			**1338,93**	**99080,76**	
		Накладные расходы	%	--	810,52	59978,74	
		Сметная прибыль	%	8	171,96	12724,76	
21	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**149,4800**	**238,23**	**35610,45**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**211,61**	**31631,46**	
		Накладные расходы	%	--	8,97	1341,17	
		Сметная прибыль	%	8	17,65	2637,81	
22	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**66,0000**	**1831,89**	**120904,45**	**60,4 38272,19**
		Итого оплата труда:			**960,07**	**63364,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**114,64**	**7566,35**	
		Итого материалов:			**10,28**	**678,50**	
		Итого прямые затраты:			**1047,32**	**69122,82**	
		Накладные расходы	%	--	648,87	42825,74	
		Сметная прибыль	%	8	135,70	8955,88	
23	**23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**133,3200**	**376,88**	**50245,83**	

		Итого прямые затраты:	**м**			**334,77**	**44631,54**	
		Накладные расходы	%	--		14,19	1892,38	
		Сметная прибыль	%	8		27,92	3721,91	
24	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92,0000**		**2433,99**	**223927,36**	**60,4 70946,25**
		Итого оплата труда:				**1276,75**	**117460,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**141,77**	**13043,07**	
		Итого материалов:				**19,24**	**1770,26**	
		Итого прямые затраты:				**1390,87**	**127960,27**	
		Накладные расходы	%	--		862,82	79379,89	
		Сметная прибыль	%	8		180,30	16587,21	
25	**23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**185,8400**		**575,09**	**106874,41**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**510,83**	**94932,65**	
		Накладные расходы	%	--		21,66	4025,14	
		Сметная прибыль	%	8		42,60	7916,62	
26	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**108,0000**		**2384,26**	**257500,16**	**60,4 76707,45**
		Итого оплата труда:				**1175,92**	**126999,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**318,03**	**34347,53**	
		Итого материалов:				**17,83**	**1925,82**	
		Итого прямые затраты:				**1407,60**	**152020,56**	
		Накладные расходы	%	--		800,05	86405,51	
		Сметная прибыль	%	8		176,61	19074,09	
27	**23-010602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**218,1600**		**978,55**	**213480,39**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**869,21**	**189626,85**	
		Накладные расходы	%	--		36,85	8040,18	
		Сметная прибыль	%	8		72,49	15813,36	
28	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**2314,18**	**231418,04**	**60,4 68434,47**
		Итого оплата труда:				**1133,02**	**113302,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**320,54**	**32054,00**	
		Итого материалов:				**22,48**	**2247,69**	
		Итого прямые затраты:				**1371,26**	**137125,74**	
		Накладные расходы	%	--		771,50	77150,23	
		Сметная прибыль	%	8		171,42	17142,08	

29	**23-010602-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**202,0000**	**1565,85**	**316302,27**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1390,89**	**280959,78**	
		Накладные расходы	%	--	58,97	11912,69	
		Сметная прибыль	%	8	115,99	23429,80	
30	**11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднегчка K-Flex**	**м2 изолируемой поверхности**	**120,0000**	**2704,40**	**324527,48**	**60,4** **95075,07**
		Итого оплата труда:			**1311,74**	**157409,05**	
		Итого эксплуатация машин:			**403,39**	**48406,54**	
		Итого материалов:			**26,59**	**3190,57**	
		Итого прямые затраты:			**1609,92**	**193190,86**	
		Накладные расходы	%	--	894,15	107297,54	
		Сметная прибыль	%	8	200,33	24039,07	
31	**23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**242,4000**	**2251,26**	**545704,82**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1999,71**	**484729,70**	
		Накладные расходы	%	--	84,79	20552,54	
		Сметная прибыль	%	8	166,76	40422,58	
32	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК I ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**	**17,45**	**628,19**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**15,50**	**558,00**	
		Накладные расходы	%	--	0,66	23,66	
		Сметная прибыль	%	8	1,29	46,53	
33	**23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр иварной DN 25 СТ РК I ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**28,74**	**172,45**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**25,53**	**153,18**	
		Накладные расходы	%	--	1,08	6,49	
		Сметная прибыль	%	8	2,13	12,77	
34	**23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК I ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**48,25**	**96,50**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**42,86**	**85,72**	
		Накладные расходы	%	--	1,82	3,63	
		Сметная прибыль	%	8	3,57	7,15	
35	**23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК I ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**	**125,19**	**3129,70**	

	квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**111,20**	**2780,00**	
		Накладные расходы	%	--	4,71	117,87	
		Сметная прибыль	%	8	9,27	231,83	
36	**23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**370,43**	**2963,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**329,04**	**2632,32**	
		Накладные расходы	%	--	13,95	111,61	
		Сметная прибыль	%	8	27,44	219,51	
37	**23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**666,96**	**6669,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**592,44**	**5924,40**	
		Накладные расходы	%	--	25,12	251,19	
		Сметная прибыль	%	8	49,40	494,05	
38	**23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**	**35,94**	**1149,93**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**31,92**	**1021,44**	
		Накладные расходы	%	--	1,35	43,31	
		Сметная прибыль	%	8	2,66	85,18	
39	**23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**44,0000**	**72,86**	**3205,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**64,72**	**2847,68**	
		Накладные расходы	%	--	2,74	120,74	
		Сметная прибыль	%	8	5,40	237,47	
40	**23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**	**108,76**	**6525,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**96,61**	**5796,60**	
		Накладные расходы	%	--	4,10	245,78	
		Сметная прибыль	%	8	8,06	483,39	
41	**23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**52,0000**	**230,85**	**12004,46**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**205,06**	**10663,12**	
		Накладные расходы	%	--	8,69	452,12	
		Сметная прибыль	%	8	17,10	889,22	
42	**23-020401-2517 РСНБ РК 2015 в**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN**	**шт.**	**50,0000**	**424,78**	**21239,19**	

	ценах IV квартала 2017 года	63х25х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010					
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**377,32**	**18866,00**	
		Накладные расходы	%	--	16,00	799,92	
		Сметная прибыль	%	8	31,47	1573,27	
43	**23-020401-2521 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75х25х75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**64,0000**	**805,37**	**51543,62**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**715,38**	**45784,32**	
		Накладные расходы	%	--	30,33	1941,26	
		Сметная прибыль	%	8	59,66	3818,05	
44	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**107,0000**	**977,97**	**104642,75**	**60,4 32945,51**
		Итого оплата труда:			**509,77**	**54545,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**55,49**	**5937,48**	
		Итого материалов:			**22,09**	**2363,24**	
		Итого прямые затраты:			**560,79**	**60004,83**	
		Накладные расходы	%	--	344,73	36886,61	
		Сметная прибыль	%	8	72,44	7751,31	
45	**23-051001-0248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1193,0000**	**1683,71**	**2008668,41**	
		Итого прямые затраты:	**секция**		**1495,58**	**1784226,94**	
		Накладные расходы	%	--	63,41	75651,22	
		Сметная прибыль	%	8	124,72	148790,25	
46	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиаторные терморегуляторы. Установка**	**комплект**	**73,5000**	**312,53**	**22971,31**	**60,4 4960,01**
		Итого оплата труда:			**111,73**	**8211,93**	
		Итого материалов:			**98,40**	**7232,64**	
		Итого прямые затраты:			**210,13**	**15444,57**	
		Накладные расходы	%	--	79,25	5825,16	
		Сметная прибыль	%	8	23,15	1701,58	
47	**23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**147,0000**	**9115,67**	**1340003,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**8097,12**	**1190276,64**	
		Накладные расходы	%	--	343,32	50467,73	
		Сметная прибыль	%	8	675,24	99259,55	
48	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа**	**шт.**	**147,0000**	**6245,80**	**918133,18**	

		Danfoss						
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547,92**	**815544,24**	
		Накладные расходы	%	--		235,23	34579,08	
		Сметная прибыль	%	8		462,65	68009,87	
49	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**73,5000**		**2543,95**	**186980,27**	**60,4** **52846,13**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**87493,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**5533,89**	
		Итого материалов:				**283,55**	**20840,64**	
		Итого прямые затраты:				**1540,70**	**113241,63**	
		Накладные расходы	%	--		814,81	59888,25	
		Сметная прибыль	%	8		188,44	13850,39	
50	**23-040905-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**147,0000**		**1292,20**	**189952,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1147,81**	**168728,07**	
		Накладные расходы	%	--		48,67	7154,07	
		Сметная прибыль	%	8		95,72	14070,57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6239258,83**	**534730,68**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5194155,92**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5194155,92**	
Накладные расходы -			Тенге				**220232,21**	
Сметная прибыль -			Тенге				**433151,05**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5847539,18**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1045102,90**	
Материалы -			Тенге				**41568,36**	
Всего заработная плата -			Тенге				**885315,68**	
Сдача и испытание -			Тенге				**1918,06**	
Накладные расходы -			Тенге				**601715,61**	
Сметная прибыль -			Тенге				**131745,48**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1778564,00**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1044,54**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**885315,68**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7626103,18**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1044,54**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**885315,68**	
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-4.Электроснабжение								
51	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**13561,25**	**27122,49**	**42,8** **3708,28**
		Итого оплата труда:				**4332,10**	**8664,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**2492,45**	**4984,89**	
		Итого материалов:				**4185,50**	**8370,99**	
		Итого прямые затраты:				**10191,82**	**20383,64**	
		Накладные расходы	%	--		2364,89	4729,78	
		Сметная прибыль	%	8		1004,54	2009,07	
52	**13-080305-**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в**	**шт.**	**8,0000**		**3353,47**	**26827,77**	**42,8** **6084,09**

	0901 РСНБ РК 2015	нише распорными дюбелями					
		Итого оплата труда:			1776,90	14215,17	
		Итого эксплуатация машин:			59,92	479,38	
		Итого материалов:			401,39	3211,13	
		Итого прямые затраты:			2218,25	17746,04	
		Накладные расходы	%	--	886,81	7094,49	
		Сметная прибыль	%	8	248,41	1987,24	
53	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная. Монтаж оборудования	шт.	277,0000	3197,54	885719,88	42,8 219207,8
		Итого оплата труда:			1848,98	512167,76	
		Итого эксплуатация машин:			308,68	85504,61	
		Итого прямые затраты:			2048,90	567544,89	
		Накладные расходы	%	--	911,79	252566,11	
		Сметная прибыль	%	8	236,86	65608,88	
54	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115,0000	437,13	50269,48	42,8 9124,21
		Итого оплата труда:			185,38	21318,24	
		Итого эксплуатация машин:			11,34	1304,28	
		Итого материалов:			114,42	13158,27	
		Итого прямые затраты:			308,94	35528,34	
		Накладные расходы	%	--	95,80	11017,48	
		Сметная прибыль	%	8	32,38	3723,67	
55	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115,0000	86,59	9958,34	42,8 2058,95
		Итого оплата труда:			41,83	4810,63	
		Итого эксплуатация машин:			0,57	65,13	
		Итого материалов:			16,82	1933,87	
		Итого прямые затраты:			59,01	6786,68	
		Накладные расходы	%	--	21,17	2434,00	
		Сметная прибыль	%	8	6,41	737,65	
56	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4580,0000	787,54	3606914,12	42,8 408656,74
		Итого оплата труда:			208,47	954805,47	
		Итого эксплуатация машин:			295,45	1353162,94	
		Итого материалов:			195,53	895531,02	
		Итого прямые затраты:			610,31	2795233,60	
		Накладные расходы	%	--	118,89	544501,69	
		Сметная прибыль	%	8	58,34	267178,82	
57	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	180,0000	454,31	81776,55	42,8 10478,7
		Итого оплата труда:			136,02	24482,94	

		Итого эксплуатация машин:				**13,05**	**2349,64**	
		Итого материалов:				**199,06**	**35830,77**	
		Итого прямые затраты:				**345,34**	**62160,44**	
		Накладные расходы	%	--		75,33	13558,60	
		Сметная прибыль	%	8		33,65	6057,52	
58	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**335,0000**		**565,42**	**189414,39**	**42,8** **17343,25**
		Итого оплата труда:				**120,96**	**40521,62**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**5890,85**	
		Итого материалов:				**316,31**	**105964,98**	
		Итого прямые затраты:				**450,47**	**150906,64**	
		Накладные расходы	%	--		73,07	24477,05	
		Сметная прибыль	%	8		41,88	14030,70	
59	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**150,0000**		**472,56**	**70884,68**	**42,8** **7653,88**
		Итого оплата труда:				**119,22**	**17882,90**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,92**	**6438,31**	
		Итого материалов:				**217,57**	**32635,61**	
		Итого прямые затраты:				**368,74**	**55310,39**	
		Накладные расходы	%	--		68,82	10323,57	
		Сметная прибыль	%	8		35,00	5250,72	
МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
60	**51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1,0000**		**208260,26**	**208260,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**184990,00**	**184990,00**	
		Накладные расходы	%	--		7843,58	7843,58	
		Сметная прибыль	%	8		15426,69	15426,69	
61	**51-080401-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	**шт.**	**1,0000**		**129836,47**	**129836,47**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**115329,00**	**115329,00**	
		Накладные расходы	%	--		4889,95	4889,95	
		Сметная прибыль	%	8		9617,52	9617,52	
62	**23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**3609,53**	**7219,05**	

	ценах IV квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3206,21**	**6412,42**	
		Накладные расходы	%	--	135,94	271,89	
		Сметная прибыль	%	8	267,37	534,74	
63	**23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**	**4471,89**	**17887,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3972,22**	**15888,88**	
		Накладные расходы	%	--	168,42	673,69	
		Сметная прибыль	%	8	331,25	1325,01	
64	**23-070201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001**	**шт.**	**2,0000**	**5826,28**	**11652,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**5175,27**	**10350,54**	
		Накладные расходы	%	--	219,43	438,86	
		Сметная прибыль	%	8	431,58	863,15	
65	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,8000**	**157350,10**	**440580,28**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**139768,36**	**391351,41**	
		Накладные расходы	%	--	5926,18	16593,30	
		Сметная прибыль	%	8	11655,56	32635,58	
66	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2900**	**252977,62**	**326341,13**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**224710,80**	**289876,93**	
		Накладные расходы	%	--	9527,74	12290,78	
		Сметная прибыль	%	8	18739,08	24173,42	
67	**23-060144-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**	**776078,61**	**77607,86**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**689362,34**	**68936,23**	
		Накладные расходы	%	--	29228,96	2922,90	
		Сметная прибыль	%	8	57487,30	5748,73	
68	**23-060144-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**	**1340346,69**	**53613,87**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**1190581,11**	**47623,24**	
		Накладные расходы	%	--	50480,64	2019,23	
		Сметная прибыль	%	8	99284,94	3971,40	
69	**23-060144-0708 РСНБ**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-**	**км**	**0,0500**	**2127464,20**	**106373,21**	

	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**0,66 ГОСТ 16442-80**						
		Итого прямые затраты:	**км**			**1889748,91**	**94487,45**	
		Накладные расходы	%	--		80125,35	4006,27	
		Сметная прибыль	%	8		157589,94	7879,50	
70	**23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**963167,70**	**52974,22**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**855546,76**	**47055,07**	
		Накладные расходы	%	--		36275,18	1995,14	
		Сметная прибыль	%	8		71345,76	3924,02	
71	**23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1650**		**2768300,61**	**456769,60**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**2458980,53**	**405731,79**	
		Накладные расходы	%	--		104260,77	17203,03	
		Сметная прибыль	%	8		205059,30	33834,79	
72	**23-060144-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**4351439,69**	**348115,17**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**3865225,27**	**309218,02**	
		Накладные расходы	%	--		163885,55	13110,84	
		Сметная прибыль	%	8		322328,87	25786,31	
73	**23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**2,0000**		**1871,74**	**3743,48**	
		Итого прямые затраты:				**1662,60**	**3325,20**	
		Накладные расходы	%	--		70,49	140,99	
		Сметная прибыль	%	8		138,65	277,30	
74	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**100,0000**		**25,31**	**2530,78**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22,48**	**2248,00**	
		Накладные расходы	%	--		0,95	95,32	
		Сметная прибыль	%	8		1,87	187,47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5704424,85**	**684315,90**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**300319,00**	
Накладные расходы -			Тенге				**12733,53**	
Сметная прибыль -			Тенге				**25044,20**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**338096,73**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3711600,67**	
Материалы -			Тенге				**1096636,63**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1598868,93**	
Накладные расходы -			Тенге				**870702,76**	
Сметная прибыль -			Тенге				**366584,27**	

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4948887,71**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1862,90**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1598868,93**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1692505,18**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1692505,18**	
		Накладные расходы -	Тенге			**71762,22**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**141141,39**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1905408,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**7192393,23**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1862,90**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1598868,93**	
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 7-1-2.Ограждение площадки					
75	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**126,0000**	**3463,88**	**436449,29**	**59,1** **144010,1**
		Итого оплата труда:			**1933,90**	**243671,90**	
		Итого прямые затраты:			**1933,90**	**243671,90**	
		Накладные расходы	%	--	1273,40	160447,81	
		Сметная прибыль	%	8	256,58	32329,58	
76	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство**	**м3**	**12,6000**	**38768,32**	**488480,88**	**48,5** **23646,34**
		Итого оплата труда:			**3869,47**	**48755,34**	
		Итого эксплуатация машин:			**694,13**	**8746,07**	
		Итого материалов:			**28166,26**	**354894,88**	
		Итого прямые затраты:			**32559,80**	**410253,42**	
		Накладные расходы	%	--	3336,80	42043,69	
		Сметная прибыль	%	8	2871,73	36183,77	
77	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**2,9288**	**121471,64**	**355766,15**	**60,9** **106012,03**
		Итого оплата труда:			**59435,81**	**174075,59**	
		Итого эксплуатация машин:			**5971,54**	**17489,46**	
		Итого материалов:			**6557,22**	**19204,78**	
		Итого прямые затраты:			**71702,43**	**210002,07**	
		Накладные расходы	%	--	40771,32	119411,03	
		Сметная прибыль	%	8	8997,90	26353,05	
78	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**4,1840**	**371456,64**	**1554174,56**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**329951,39**	**1380516,62**	
		Накладные расходы	%	--	13989,94	58533,90	
		Сметная прибыль	%	8	27515,31	115124,04	
79	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**5,3238**	**--**	**--**	
80	**21-050301-0101 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6**	**т**	**0,3749**	**--**	**--**	

	РК 2015	**мм ГОСТ 5781-82**					
81	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,4425**	**234242,47**	**103652,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**208069,05**	**92070,55**	
		Накладные расходы	%	--	8822,13	3903,79	
		Сметная прибыль	%	8	17351,29	7677,95	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**2336514,56**	**273668,47**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2126512,49**	
Материалы -			Тенге			**354894,88**	
Всего заработная плата -			Тенге			**292427,25**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1472587,17**	
Накладные расходы -			Тенге			**264929,20**	
Сметная прибыль -			Тенге			**191315,34**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2582757,00**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**417,02**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**292427,25**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**210002,07**	
Материалы -			Тенге			**19204,78**	
Всего заработная плата -			Тенге			**174075,59**	
Накладные расходы -			Тенге			**119411,03**	
Сметная прибыль -			Тенге			**26353,05**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**355766,15**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**216,35**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**174075,59**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**2938523,18**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**633,37**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**466502,83**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге			**24852297,54**	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			**4919221,14**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			**1810499,12**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			**561696,76**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			**17822258,28**	
- перевозка грузов			Тенге			**0,00**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			**300319,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге			**2940219,53**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**27792517,07**	
Накладные расходы II уровня			Тенге			**1178402,72**	
ИТОГО:			Тенге			**28970919,80**	
Сметная прибыль			Тенге			**2317673,58**	
ИТОГО по смете:			Тенге			**31288593,38**	
В том числе:оборудование			Тенге			**300319,00**	
Итого без оборудования			Тенге			**30988274,38**	
С временными зданиями и сооружениями, 1,2%			Тенге	**371859,293**		**31360133,67**	
С зимним удорожанием, 2,079%			Тенге	**651977,179**		**32012110,85**	
Итого в ценах 2017г. с оборудованием			Тенге			**32312429,85**	
Итого в текущих ценах 1кв 2018г. К=1,0599383			Тенге			**34249181,97**	

К=1,0599383						
С коэффициентом понижения от сметной стоимости, К=0,9	Тенге				**30824263,77**	
НДС, 12%	Тенге				**3698911,65**	
ИТОГО к оплате	Тенге				**34523175,42**	

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р.», 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Дзумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Чупров Алексей Юрьевич, 720905300674, №KZ47VJE00049694
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Таспаев А.М., 071140022396, №22
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)