Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 871130-23-379

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:«Реконструкция здания СОШ в с Зеленое района Бәйтерек ЗКО», Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Зеленое

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №25 от18мая 2020г., дополнительное соглашение №1 от 8июня 2020г.,дополнительное соглашение №2 от 28 июля 2020г.

Акт выполненных работ №4
от 28 августа 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы								
		ОКНА И ДВЕРИ						
1	**11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**4,3200**		**1815,41**	**7842,58**	**59,8** / **1716,33**
		Итого оплата труда:				**664,38**	**2870,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**125,15**	**540,63**	
		Итого материалов:				**486,29**	**2100,79**	
		Итого прямые затраты:				**1215,26**	**5249,94**	
		Накладные расходы	%	--		465,67	2011,70	
		Сметная прибыль	%	8		134,47	580,93	
2	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**136,5000**		**1836,12**	**250630,76**	**59,8** / **63467,17**
		Итого оплата труда:				**777,53**	**106132,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**7021,93**	
		Итого материалов:				**358,98**	**49001,13**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**159159,00**	
		Накладные расходы	%	--		534,11	72906,52	
		Сметная прибыль	%	8		136,01	18565,24	
		ПОЛЫ						

		ТИП 382,399,381,345						
		Плитка половая 709,62м2						
3	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**449,6200**		**4079,80**	**1834358,00**	**60,9 231106,25**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**379484,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**22304,17**	
		Итого материалов:				**2239,13**	**1006758,28**	
		Итого прямые затраты:				**3109,93**	**1398287,06**	
		Накладные расходы	%	--		667,66	300192,53	
		Сметная прибыль	%	8		302,21	135878,37	
		ТИП 555						
4	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**791,0000**		**3694,62**	**2922446,41**	**60,9 138740,1**
		Итого оплата труда:				**288,01**	**227816,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**10997,83**	
		Итого материалов:				**2811,39**	**2223809,73**	
		Итого прямые затраты:				**3106,40**	**2457162,53**	
		Накладные расходы	%	--		314,55	248806,37	
		Сметная прибыль	%	8		273,68	216477,51	
		ТИП рейка						
5	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**175,6000**		**843,70**	**148153,80**	**60,9 27805,12**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**45657,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**3312,79**	
		Итого материалов:				**321,80**	**56508,40**	
		Итого прямые затраты:				**591,08**	**103794,50**	
		Накладные расходы	%	--		190,12	33384,94	
		Сметная прибыль	%	8		62,50	10974,36	
6	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**176,5000**		**329,77**	**58204,41**	**60,9 6267,96**
		Итого оплата труда:				**58,31**	**10292,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**2809,48**	
		Итого материалов:				**190,87**	**33687,79**	
		Итого прямые затраты:				**257,41**	**45432,90**	
		Накладные расходы	%	--		47,93	8460,07	
		Сметная прибыль	%	8		24,43	4311,44	
7	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**175,6000**		**917,71**	**161149,19**	**60,9 26379,92**
		Итого оплата труда:				**246,68**	**43316,78**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**1273,30**	
		Итого материалов:				**414,58**	**72800,74**	
		Итого прямые затраты:				**664,94**	**116763,03**	
		Накладные расходы	%	--		184,79	32449,18	
		Сметная прибыль	%	8		67,98	11936,98	
8	**11-110101-3502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из щитов деревянных реечныхт-55мм Устройство**	**м2 покрытия**	**175,6000**		**20893,88**	**3668964,57**	**60,9 102642,9**
		Итого оплата труда:				**959,81**	**168543,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,62**	**5376,40**	
		Итого материалов:				**16999,42**	**2985098,86**	
		Итого прямые затраты:				**17974,74**	**3156364,60**	
		Накладные расходы	%	--		1371,44	240824,82	
		Сметная прибыль	%	8		1547,69	271775,15	
9	**11-150403-0902 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**175,6000**		**167,53**	**29418,37**	**54,89218,4**

	и доп. вып. 4						
		Итого оплата труда:			**95,80**	**16821,89**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,68**	**119,41**	
		Итого материалов:			**0,17**	**29,73**	
		Итого прямые затраты:			**96,31**	**16912,87**	
		Накладные расходы	%	--	58,81	10326,36	
		Сметная прибыль	%	8	12,41	2179,14	
10	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**555,0000**	**322,93**	**179225,80**	**60,9 26373,45**
		Итого оплата труда:			**78,03**	**43306,15**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,54**	**299,58**	
		Итого материалов:			**161,01**	**89362,50**	
		Итого прямые затраты:			**239,33**	**132826,30**	
		Накладные расходы	%	--	59,68	33123,52	
		Сметная прибыль	%	8	23,92	13275,99	
11	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**504,6000**	**639,76**	**322821,03**	**60,9 61281,11**
		Итого оплата труда:			**199,42**	**100625,79**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,08**	**544,74**	
		Итого материалов:			**246,84**	**124556,59**	
		Итого прямые затраты:			**446,83**	**225469,05**	
		Накладные расходы	%	--	145,54	73439,31	
		Сметная прибыль	%	8	47,39	23912,67	
12	**22-060301-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Керамогранит матовый напольный размер 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**2,0000**	**1935,52**	**3871,04**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1719,25**	**3438,50**	
		Накладные расходы	%	--	72,90	145,79	
		Сметная прибыль	%	8	143,37	286,74	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
13	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Армстронг**	**м2**	**444,0600**	**4753,09**	**2110657,26**	**54,8 218580,25**
		Итого оплата труда:			**898,23**	**398869,08**	
		Итого эксплуатация машин:			**93,63**	**41577,10**	
		Итого материалов:			**2782,68**	**1235676,88**	
		Итого прямые затраты:			**3729,77**	**1656239,66**	
		Накладные расходы	%	--	671,24	298072,62	
		Сметная прибыль	%	8	352,08	156344,98	
14	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и откосы . Облицовка гладкая на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1639,1000**	**5592,28**	**9166307,65**	**54,8 1467362,63**
		Итого оплата труда:			**1633,62**	**2677669,00**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,07**	**21420,31**	
		Итого материалов:			**2432,05**	**3986367,21**	
		Итого прямые затраты:			**4072,19**	**6674734,35**	
		Накладные расходы	%	--	1105,84	1812587,55	
		Сметная прибыль	%	8	414,24	678985,75	
		ФАСАД					
15	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**534,3450**	**785,93**	**419958,99**	**50,8 90437,33**
		Итого оплата труда:			**333,17**	**178026,23**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,26**	**672,99**	
		Итого материалов:			**195,04**	**104216,53**	
		Итого прямые затраты:			**528,87**	**282596,94**	
		Накладные расходы	%	--	198,85	106253,98	
		Сметная прибыль	%	8	58,22	31108,07	
16	**11-150212-**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из**	**м2 отделываемой поверхности**	**916,0200**	**2681,30**	**2456128,00**	**54,8 151390,97**

	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм						
		Итого оплата труда:				301,59	276260,89	
		Итого эксплуатация машин:				5,08	4657,75	
		Итого материалов:				1912,06	1751487,47	
		Итого прямые затраты:				2216,43	2030298,00	
		Накладные расходы	%	--		266,25	243894,58	
		Сметная прибыль	%	8		198,62	181935,41	
17	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	916,0200		747,90	685095,31	54,8 55052,4
		Итого оплата труда:				109,67	100460,58	
		Итого эксплуатация машин:				2,24	2056,02	
		Итого материалов:				493,34	451913,14	
		Итого прямые затраты:				604,24	553492,79	
		Накладные расходы	%	--		88,27	80854,71	
		Сметная прибыль	%	8		55,40	50747,80	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				19018222,03	2677822,29
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				19018222,03	
Материалы -			Тенге				14173375,77	
Всего заработная плата -			Тенге				4776152,57	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3438,50	
Накладные расходы -			Тенге				3597734,55	
Сметная прибыль -			Тенге				1809276,53	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				24425233,10	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				5883,10	
Сметная заработная плата -			Тенге				4776152,57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				24425233,10	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				5883,10	
Сметная заработная плата -			Тенге				4776152,57	
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
18	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		23103,30	46206,59	60,4 13416,52
		Итого оплата труда:				11106,39	22212,79	
		Итого эксплуатация машин:				306,72	613,44	
		Итого материалов:				2485,66	4971,32	
		Итого прямые затраты:				13813,56	27627,11	
		Накладные расходы	%	--		7578,39	15156,77	
		Сметная прибыль	%	8		1711,36	3422,71	
ВЕНТИЛЯЦИЯ								
В1								
19	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,0000		27116,06	27116,06	60,4 2001,97
		Итого оплата труда:				3314,51	3314,51	
		Итого эксплуатация машин:				171,51	171,51	
		Итого материалов:				18646,02	18646,02	
		Итого прямые затраты:				22084,24	22084,24	
		Накладные расходы	%	--		3023,22	3023,22	
		Сметная прибыль	%	8		2008,60	2008,60	
20	23-050401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000		100397,57	100397,57	
		Итого прямые затраты:	комплект			89179,50	89179,50	
		Накладные расходы	%	--		3781,21	3781,21	
		Сметная прибыль	%	8		7436,86	7436,86	
21	11-200101-0301 РСНБ РК	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до	м2 поверхности воздуховодов	1,0000		4872,93	4872,93	60,4 764,62

	2015	200 мм. Прокладка						
		Итого оплата труда:				1265,93	1265,93	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	35,44	
		Итого материалов:				2275,69	2275,69	
		Итого прямые затраты:				3563,83	3563,83	
		Накладные расходы	%	--		948,15	948,15	
		Сметная прибыль	%	8		360,96	360,96	
22	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,6100		4723,56	87905,46	60,4 13009
		Итого оплата труда:				1157,34	21538,09	
		Итого эксплуатация машин:				28,27	526,02	
		Итого материалов:				2321,51	43203,30	
		Итого прямые затраты:				3496,73	65074,21	
		Накладные расходы	%	--		876,93	16319,73	
		Сметная прибыль	%	8		349,89	6511,52	
23	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2000		4872,93	974,59	60,4 152,92
		Итого оплата труда:				1265,93	253,19	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	7,09	
		Итого материалов:				2275,69	455,14	
		Итого прямые затраты:				3563,83	712,77	
		Накладные расходы	%	--		948,15	189,63	
		Сметная прибыль	%	8		360,96	72,19	
24	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1000		4723,56	5195,92	60,4 768,94
		Итого оплата труда:				1157,34	1273,07	
		Итого эксплуатация машин:				28,27	31,09	
		Итого материалов:				2321,51	2553,66	
		Итого прямые затраты:				3496,73	3846,41	
		Накладные расходы	%	--		876,93	964,63	
		Сметная прибыль	%	8		349,89	384,88	
25	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1,0000		2096,79	2096,79	60,4 612,21
		Итого оплата труда:				1013,59	1013,59	
		Итого эксплуатация машин:				83,54	83,54	
		Итого материалов:				162,12	162,12	
		Итого прямые затраты:				1250,29	1250,29	
		Накладные расходы	%	--		691,18	691,18	
		Сметная прибыль	%	8		155,32	155,32	
26	23-050305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Деффузор DN 560	шт.	14,0000		7245,70	101439,78	
		Итого прямые затраты:	шт.			6436,09	90105,26	
		Накладные расходы	%	--		272,89	3820,46	
		Сметная прибыль	%	8		536,72	7514,06	
27	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		3049,00	3049,00	60,4 191,15
		Итого оплата труда:				316,47	316,47	
		Итого эксплуатация машин:				33,68	33,68	
		Итого материалов:				2175,97	2175,97	
		Итого прямые затраты:				2517,17	2517,17	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль	%	8		225,85	225,85	
28	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными	м3 изоляции	0,0200		48393,25	967,87	55,3 139,54

		на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем					
		Итого оплата труда:			**12616,44**	**252,33**	
		Итого эксплуатация машин:			**919,23**	**18,38**	
		Итого материалов:			**22908,11**	**458,16**	
		Итого прямые затраты:			**36009,07**	**720,18**	
		Накладные расходы	%	--	8799,50	175,99	
		Сметная прибыль	%	8	3584,69	71,69	
29	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,3000**	**407268,62**	**122180,58**	**55,3** **41,23**
		Итого оплата труда:			**248,50**	**74,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**10,53**	**3,16**	
		Итого материалов:			**361369,42**	**108410,82**	
		Итого прямые затраты:			**361624,44**	**108487,33**	
		Накладные расходы	%	--	15476,13	4642,84	
		Сметная прибыль	%	8	30168,05	9050,41	
				В2,В3			
30	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**	**27116,06**	**54232,13**	**60,4** **4003,93**
		Итого оплата труда:			**3314,51**	**6629,02**	
		Итого эксплуатация машин:			**171,51**	**343,03**	
		Итого материалов:			**18646,02**	**37292,04**	
		Итого прямые затраты:			**22084,24**	**44168,49**	
		Накладные расходы	%	--	3023,22	6046,44	
		Сметная прибыль	%	8	2008,60	4017,19	
31	**23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2,0000**	**23616,30**	**47232,60**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**20977,50**	**41955,00**	
		Накладные расходы	%	--	889,45	1778,89	
		Сметная прибыль	%	8	1749,36	3498,71	
32	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,0000**	**4872,93**	**4872,93**	**60,4** **764,62**
		Итого оплата труда:			**1265,93**	**1265,93**	
		Итого эксплуатация машин:			**35,43**	**35,44**	
		Итого материалов:			**2275,69**	**2275,69**	
		Итого прямые затраты:			**3563,83**	**3563,83**	
		Накладные расходы	%	--	948,15	948,15	
		Сметная прибыль	%	8	360,96	360,96	
33	**11-200301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные. Установка**	**решетка**	**2,0000**	**1930,33**	**3860,66**	**60,4** **1088,16**
		Итого оплата труда:			**900,80**	**1801,59**	
		Итого эксплуатация машин:			**42,53**	**85,06**	
		Итого материалов:			**236,19**	**472,38**	
		Итого прямые затраты:			**1170,56**	**2341,12**	
		Накладные расходы	%	--	616,78	1233,56	
		Сметная прибыль	%	8	142,99	285,97	
34	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом**	**м3 изоляции**	**0,0250**	**48393,25**	**1209,83**	**55,3** **174,42**

		связующем					
		Итого оплата труда:			**12616,44**	**315,41**	
		Итого эксплуатация машин:			**919,23**	**22,98**	
		Итого материалов:			**22908,11**	**572,70**	
		Итого прямые затраты:			**36009,07**	**900,23**	
		Накладные расходы	%	--	8799,50	219,99	
		Сметная прибыль	%	8	3584,69	89,62	
35	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,6000**	**407268,62**	**244361,17**	**55,3** **82,45**
		Итого оплата труда:			**248,50**	**149,10**	
		Итого эксплуатация машин:			**10,53**	**6,32**	
		Итого материалов:			**361369,42**	**216821,65**	
		Итого прямые затраты:			**361624,44**	**216974,67**	
		Накладные расходы	%	--	15476,13	9285,68	
		Сметная прибыль	%	8	30168,05	18100,83	
				B4,B5			
36	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**12,0000**	**27116,06**	**325392,75**	**60,4** **24023,58**
		Итого оплата труда:			**3314,51**	**39774,15**	
		Итого эксплуатация машин:			**171,51**	**2058,18**	
		Итого материалов:			**18646,02**	**223752,26**	
		Итого прямые затраты:			**22084,24**	**265010,94**	
		Накладные расходы	%	--	3023,22	36278,65	
		Сметная прибыль	%	8	2008,60	24103,17	
37	**23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**	**23664,53**	**23664,53**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**21020,34**	**21020,34**	
		Накладные расходы	%	--	891,26	891,26	
		Сметная прибыль	%	8	1752,93	1752,93	
38	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6000**	**4872,93**	**27288,43**	**60,4** **4281,88**
		Итого оплата труда:			**1265,93**	**7089,20**	
		Итого эксплуатация машин:			**35,43**	**198,44**	
		Итого материалов:			**2275,69**	**12743,85**	
		Итого прямые затраты:			**3563,83**	**19957,44**	
		Накладные расходы	%	--	948,15	5309,63	
		Сметная прибыль	%	8	360,96	2021,37	
39	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,4000**	**4872,93**	**1949,17**	**60,4** **305,85**
		Итого оплата труда:			**1265,93**	**506,37**	
		Итого эксплуатация машин:			**35,43**	**14,17**	
		Итого материалов:			**2275,69**	**910,28**	
		Итого прямые затраты:			**3563,83**	**1425,53**	
		Накладные расходы	%	--	948,15	379,26	
		Сметная прибыль	%	8	360,96	144,38	
40	**11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**	**3049,00**	**3049,00**	**60,4** **191,15**
		Итого оплата труда:			**316,47**	**316,47**	
		Итого эксплуатация машин:			**33,68**	**33,68**	
		Итого материалов:			**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:			**2517,17**	**2517,17**	
		Накладные расходы	%	--	305,98	305,98	
		Сметная прибыль	%	8	225,85	225,85	
41	**11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**	**4440,28**	**8880,56**	**60,4** **516,44**
		Итого оплата труда:			**427,52**	**855,03**	

		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**74,93**	
		Итого материалов:				**3229,89**	**6459,77**	
		Итого прямые затраты:				**3685,92**	**7371,83**	
		Накладные расходы	%	--		425,45	850,90	
		Сметная прибыль	%	8		328,91	657,82	
42	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,0250**		**48393,25**	**1209,83**	**55,3** **174,42**
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**315,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**22,98**	
		Итого материалов:				**22908,11**	**572,70**	
		Итого прямые затраты:				**36009,07**	**900,23**	
		Накладные расходы	%	--		8799,50	219,99	
		Сметная прибыль	%	8		3584,69	89,62	
43	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,6000**		**407268,62**	**244361,17**	**55,3** **82,45**
		Итого оплата труда:				**248,50**	**149,10**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**6,32**	
		Итого материалов:				**361369,42**	**216821,65**	
		Итого прямые затраты:				**361624,44**	**216974,67**	
		Накладные расходы	%	--		15476,13	9285,68	
		Сметная прибыль	%	8		30168,05	18100,83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1260249,79**	**66787,45**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**787217,40**	
Материалы -			Тенге				**543657,69**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1255,91**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**242260,10**	
Накладные расходы -			Тенге				**34101,98**	
Сметная прибыль -			Тенге				**65705,55**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**887024,93**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,56**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1255,91**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**473032,39**	
Материалы -			Тенге				**360525,46**	
Всего заработная плата -			Тенге				**109425,39**	
Сдача и испытание -			Тенге				**4938,50**	
Накладные расходы -			Тенге				**88951,85**	
Сметная прибыль -			Тенге				**44958,74**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**606942,98**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**133,37**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**109425,39**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1493967,91**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**134,93**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**110681,30**	
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-4.Электроснабжение								
44	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**285,5000**		**1942,30**	**554525,66**	**42,8** **122939,99**
		Итого оплата труда:				**1006,10**	**287242,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**528,95**	**151014,47**	
		Итого материалов:				**106,86**	**30508,08**	
		Итого прямые затраты:				**1294,66**	**369624,93**	
		Накладные расходы	%	--		503,76	143824,75	
		Сметная прибыль	%	8		143,87	41075,97	
45	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**3940,13**	**3940,13**	**42,8** **713,11**

		Итого оплата труда:				**1666,14**	**1666,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,56**	**77,56**	
		Итого материалов:				**1063,03**	**1063,03**	
		Итого прямые затраты:				**2786,77**	**2786,77**	
		Накладные расходы	%	--		861,50	861,50	
		Сметная прибыль	%	8		291,86	291,86	
46	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**111,0000**		**1110,07**	**123218,17**	**42,8** **28474,17**
		Итого оплата труда:				**599,36**	**66528,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,26**	**1471,86**	
		Итого материалов:				**118,89**	**13197,26**	
		Итого прямые затраты:				**729,51**	**80976,04**	
		Накладные расходы	%	--		298,33	33114,86	
		Сметная прибыль	%	8		82,23	9127,27	
47	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные стационарные. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**70,0000**		**506,07**	**35425,24**	**42,8** **8972,36**
		Итого оплата труда:				**299,48**	**20963,46**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**158,59**	
		Итого материалов:				**20,41**	**1428,41**	
		Итого прямые затраты:				**321,35**	**22494,59**	
		Накладные расходы	%	--		147,24	10306,56	
		Сметная прибыль	%	8		37,49	2624,09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**475882,33**	**161099,63**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**475882,33**	
Материалы -			Тенге				**46196,78**	
Всего заработная плата -			Тенге				**376401,01**	
Накладные расходы -			Тенге				**188107,67**	
Сметная прибыль -			Тенге				**53119,20**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**717109,20**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**444,52**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**376401,01**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**717109,20**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**444,52**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**376401,01**	
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-5.Пожарная сигнализация								
48	**13-100701-0110 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4752,83**	**4752,83**	**40,6** **1176,97**
		Итого оплата труда:				**2898,95**	**2898,95**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1,38**	
		Итого материалов:				**144,46**	**144,46**	
		Итого прямые затраты:				**3044,79**	**3044,79**	
		Накладные расходы	%	--		1355,98	1355,98	
		Сметная прибыль	%	8		352,06	352,06	
49	**13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15272,89**	**15272,89**	**40,6** **3863,58**
		Итого оплата труда:				**9516,21**	**9516,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1,38**	
		Итого материалов:				**185,18**	**185,18**	
		Итого прямые затраты:				**9702,77**	**9702,77**	
		Накладные расходы	%	--		4438,79	4438,79	
		Сметная прибыль	%	8		1131,33	1131,33	
50	**13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**75,0000**		**3432,08**	**257406,04**	**40,6** **63733,68**
		Итого оплата труда:				**2093,06**	**156979,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**151,19**	
		Итого материалов:				**103,73**	**7780,03**	
		Итого прямые затраты:				**2198,81**	**164910,72**	
		Накладные расходы	%	--		979,04	73428,20	
		Сметная прибыль	%	8		254,23	19067,11	
51	**13-**	**Ручной пожарный**	**шт.**	**6,0000**		**4018,48**	**24110,90**	**42,8**

	080303-1204 РСНБ РК 2015	**извещатель. Установка на конструкции на стене или колонне**						**4328,72**
		Итого оплата труда:				**1685,64**	**10113,84**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**130,24**	
		Итого материалов:				**1140,67**	**6844,03**	
		Итого прямые затраты:				**2848,02**	**17088,11**	
		Накладные расходы	%	--		872,80	5236,80	
		Сметная прибыль	%	8		297,67	1785,99	
52	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**476,01**	**476,01**	**42,8** **124,33**
		Итого оплата труда:				**290,49**	**290,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**2,38**	
		Итого материалов:				**6,21**	**6,21**	
		Итого прямые затраты:				**298,49**	**298,49**	
		Накладные расходы	%	--		142,26	142,26	
		Сметная прибыль	%	8		35,26	35,26	
53	13-100701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**7252,25**	**58018,01**	**40,6** **14679,99**
		Итого оплата труда:				**4519,70**	**36157,60**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,95**	**7,64**	
		Итого материалов:				**86,26**	**690,06**	
		Итого прямые затраты:				**4606,91**	**36855,29**	
		Накладные расходы	%	--		2108,14	16865,08	
		Сметная прибыль	%	8		537,20	4297,63	
54	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Монтаж короба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**570,0000**		**437,13**	**249161,78**	**42,8** **45224,34**
		Итого оплата труда:				**185,38**	**105664,33**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**6464,70**	
		Итого материалов:				**114,42**	**65219,24**	
		Итого прямые затраты:				**308,94**	**176096,99**	
		Накладные расходы	%	--		95,80	54608,36	
		Сметная прибыль	%	8		32,38	18456,43	
55	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**570,0000**		**50,60**	**28843,24**	**42,8** **6142,61**
		Итого оплата труда:				**25,18**	**14351,90**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**322,84**	
		Итого материалов:				**8,63**	**4916,80**	
		Итого прямые затраты:				**34,17**	**19477,78**	
		Накладные расходы	%	--		12,68	7228,92	
		Сметная прибыль	%	8		3,75	2136,54	
56	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**350,0000**		**437,13**	**152994,07**	**42,8** **27769,33**
		Итого оплата труда:				**185,38**	**64881,61**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**3969,55**	
		Итого материалов:				**114,42**	**40046,90**	
		Итого прямые затраты:				**308,94**	**108129,73**	
		Накладные расходы	%	--		95,80	33531,45	
		Сметная прибыль	%	8		32,38	11332,89	
57	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**350,0000**		**86,59**	**30307,99**	**42,8** **6266,37**
		Итого оплата труда:				**41,83**	**14641,05**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**198,24**	
		Итого материалов:				**16,82**	**5885,68**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**20655,11**	
		Накладные расходы	%	--		21,17	7407,84	
		Сметная прибыль	%	8		6,41	2245,04	

					МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
58	**23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**12508,88**	**12508,88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11111,18**	**11111,18**	
		Накладные расходы	%	--		471,11	471,11	
		Сметная прибыль	%	8		926,58	926,58	
59	**23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1,0000**		**990,11**	**990,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**879,48**	**879,48**	
		Накладные расходы	%	--		37,29	37,29	
		Сметная прибыль	%	8		73,34	73,34	
60	**23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**56,0000**		**245,92**	**13771,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**218,44**	**12232,64**	
		Накладные расходы	%	--		9,26	518,66	
		Сметная прибыль	%	8		18,22	1020,10	
61	**23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**19,0000**		**820,07**	**15581,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**728,44**	**13840,36**	
		Накладные расходы	%	--		30,89	586,83	
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1154,18	
62	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**6,0000**		**1537,67**	**9226,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1365,86**	**8195,16**	
		Накладные расходы	%	--		57,91	347,47	
		Сметная прибыль	%	8		113,90	683,41	
63	**23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,48**	**428,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**380,60**	**380,60**	
		Накладные расходы	%	--		16,14	16,14	
		Сметная прибыль	%	8		31,74	31,74	
64	**23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,5700**		**10263,89**	**5850,42**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**9117,04**	**5196,71**	
		Накладные расходы	%	--		386,56	220,34	
		Сметная прибыль	%	8		760,29	433,36	
65	**23-060408-0502 РСНБ РК**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,3400**		**19496,90**	**6628,95**	

	2015 в ценах IV квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**км**			**17318,39**	**5888,25**	
		Накладные расходы	%	--		734,30	249,66	
		Сметная прибыль	%	8		1444,22	491,03	
66	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0100**		**63820,25**	**638,20**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**56689,20**	**566,89**	
		Накладные расходы	%	--		2403,62	24,04	
		Сметная прибыль	%	8		4727,43	47,27	
67	**23-010101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0000**		**306,80**	**920,40**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**272,52**	**817,56**	
		Накладные расходы	%	--		11,55	34,66	
		Сметная прибыль	%	8		22,73	68,18	
68	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход"**	**шт.**	**7,0000**		**857,90**	**6005,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**762,04**	**5334,28**	
		Накладные расходы	%	--		32,31	226,17	
		Сметная прибыль	%	8		63,55	444,84	
69	**23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201**	**шт.**	**1,0000**		**1365,45**	**1365,45**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1212,88**	**1212,88**	
		Накладные расходы	%	--		51,43	51,43	
		Сметная прибыль	%	8		101,14	101,14	
70	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**570,0000**		**34,60**	**19719,49**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**30,73**	**17516,10**	
		Накладные расходы	%	--		1,30	742,68	
		Сметная прибыль	%	8		2,56	1460,70	
71	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПХ диаметром 16 мм**	**м**	**350,0000**		**25,31**	**8857,73**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22,48**	**7868,00**	
		Накладные расходы	%	--		0,95	333,60	
		Сметная прибыль	%	8		1,87	656,13	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**647299,89**	**173309,92**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**556259,79**	
Материалы -			Тенге				**131718,58**	
Всего заработная плата -			Тенге				**415495,48**	
Накладные расходы -			Тенге				**204243,67**	
Сметная прибыль -			Тенге				**60840,28**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**821343,74**	

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**455,84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**415495,48**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**91040,10**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**91040,10**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3860,10**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7592,02**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**102492,21**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**923835,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**455,84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**415495,48**	
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 4-1.ВЛ-0,4кВт						
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
72	**11-010101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**86,4500**		**231,16**	**19983,74**	**59,1** **2298,18**
		Итого оплата труда:				**44,98**	**3888,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**172,56**	**14917,65**	
		Итого прямые затраты:				**178,75**	**15452,65**	
		Накладные расходы	%	--		35,29	3050,82	
		Сметная прибыль	%	8		17,12	1480,28	
73	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**2,3000**		**2456,86**	**5650,78**	**59,1** **1864,52**
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**3154,86**	
		Итого прямые затраты:				**1371,68**	**3154,86**	
		Накладные расходы	%	--		903,19	2077,34	
		Сметная прибыль	%	8		181,99	418,58	
74	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1174,76**	**7048,58**	**59,1** **2325,74**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**3935,26**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**3935,26**	
		Накладные расходы	%	--		431,87	2591,20	
		Сметная прибыль	%	8		87,02	522,12	
75	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**71,5000**		**30,32**	**2168,13**	**59,1** **334,32**
		Итого оплата труда:				**7,91**	**565,69**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**1591,55**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**1591,55**	
		Накладные расходы	%	--		5,82	415,98	
		Сметная прибыль	%	8		2,25	160,60	
76	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**71,5000**		**195,81**	**14000,08**	**59,1** **3850,59**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**6515,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**3669,57**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**8585,17**	
		Накладные расходы	%	--		61,23	4377,87	
		Сметная прибыль	%	8		14,50	1037,04	
77	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**346,0000**		**448,38**	**155139,59**	**42,8** **22320,66**
		Итого оплата труда:				**150,73**	**52151,07**	
		Итого эксплуатация машин:				**282,63**	**97788,98**	
		Итого прямые затраты:				**333,77**	**115484,18**	
		Накладные расходы	%	--		81,40	28163,58	
		Сметная прибыль	%	8		33,21	11491,82	
78	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**346,0000**		**328,60**	**113695,37**	**42,8** **20402,15**

	вып. 9						
		Итого оплата труда:			**137,77**	**47668,58**	
		Итого эксплуатация машин:			**104,46**	**36143,18**	
		Итого материалов:			**26,17**	**9055,72**	
		Итого прямые затраты:			**232,92**	**80589,30**	
		Накладные расходы	%	--	71,34	24684,19	
		Сметная прибыль	%	8	24,34	8421,88	
79	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0190**	**1414059,61**	**26867,13**	**62,1 1174,77**
		Итого оплата труда:			**99565,13**	**1891,74**	
		Итого материалов:			**1094662,53**	**20798,59**	
		Итого прямые затраты:			**1194227,66**	**22690,33**	
		Накладные расходы	%	--	115086,79	2186,65	
		Сметная прибыль	%	8	104745,16	1990,16	
80	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**19,0000**	**661,33**	**12565,34**	**42,8 2322,24**
		Итого оплата труда:			**285,57**	**5425,79**	
		Итого эксплуатация машин:			**237,35**	**4509,73**	
		Итого материалов:			**23,29**	**442,56**	
		Итого прямые затраты:			**465,22**	**8839,09**	
		Накладные расходы	%	--	147,13	2795,48	
		Сметная прибыль	%	8	48,99	930,77	
81	**23-060131-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3900**	**396537,65**	**154649,68**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**352229,94**	**137369,68**	
		Накладные расходы	%	--	14934,55	5824,47	
		Сметная прибыль	%	8	29373,16	11455,53	
				УСТАНОВКА ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ-17шт			
82	**11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**17,0000**	**41344,34**	**702853,75**	**61,7 17500,96**
		Итого оплата труда:			**1668,51**	**28364,60**	
		Итого материалов:			**34026,69**	**578453,81**	
		Итого прямые затраты:			**35695,20**	**606818,41**	
		Накладные расходы	%	--	2586,59	43972,10	
		Сметная прибыль	%	8	3062,54	52063,24	
83	**11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**17,0000**	**10297,81**	**175062,73**	**61,7 37319,27**
		Итого оплата труда:			**3557,94**	**60485,05**	
		Итого эксплуатация машин:			**5025,56**	**85434,52**	
		Итого прямые затраты:			**6951,92**	**118182,57**	
		Накладные расходы	%	--	2583,09	43912,55	
		Сметная прибыль	%	8	762,80	12967,61	
84	**23-061710-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора граненая Н 10м покрытие "горячее цинкование"**	**шт.**	**17,0000**	**5682,82**	**96607,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**5047,84**	**85813,28**	
		Накладные расходы	%	--	214,03	3638,48	
		Сметная прибыль	%	8	420,95	7156,14	
85	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1,0000**	**3814,76**	**3814,76**	

		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3388,51**	**3388,51**	
		Накладные расходы	%	--		143,67	143,67	
		Сметная прибыль	%	8		282,57	282,57	
86	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**17,0000**		**11680,68**	**198571,60**	**42,8** **28874,55**
		Итого оплата труда:				**3968,46**	**67463,89**	
		Итого эксплуатация машин:				**5063,89**	**86086,20**	
		Итого материалов:				**1065,57**	**18114,61**	
		Итого прямые затраты:				**8677,02**	**147509,37**	
		Накладные расходы	%	--		2138,42	36353,22	
		Сметная прибыль	%	8		865,24	14709,01	
87	**23-070106-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки LL-ДКУ-180-0300-65Д**	**шт.**	**17,0000**		**66607,18**	**1132322,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59164,73**	**1005800,41**	
		Накладные расходы	%	--		2508,58	42645,94	
		Сметная прибыль	%	8		4933,87	83875,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2365204,62**	**140587,95**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**352421,95**	
Материалы -			Тенге				**27612,89**	
Всего заработная плата -			Тенге				**172709,32**	
Накладные расходы -			Тенге				**91996,47**	
Сметная прибыль -			Тенге				**35553,47**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**479971,89**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**192,12**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**172709,32**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2012782,67**	
Материалы -			Тенге				**599252,40**	
Всего заработная плата -			Тенге				**108801,21**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1232371,88**	
Накладные расходы -			Тенге				**154837,08**	
Сметная прибыль -			Тенге				**173409,58**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2341029,33**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**127,62**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**108801,21**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2821001,22**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**319,73**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**281510,53**	
РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 6-2.Тепловые сети								
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
88	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**225,4000**		**129,44**	**29175,85**	**59,1** **4865,56**
		Итого оплата труда:				**36,53**	**8232,75**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**19259,98**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**21050,29**	
		Накладные расходы	%	--		26,46	5964,39	
		Сметная прибыль	%	8		9,59	2161,17	
89	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,6000**		**2948,23**	**57785,36**	**59,1** **19066,76**
		Итого оплата труда:				**1646,01**	**32261,87**	
		Итого прямые затраты:				**1646,01**	**32261,87**	
		Накладные расходы	%	--		1083,83	21243,10	
		Сметная прибыль	%	8		218,39	4280,40	
90	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**142,5000**		**30,32**	**4321,10**	**59,1** **666,3**
		Итого оплата труда:				**7,91**	**1127,42**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**3171,97**	

		Итого прямые затраты:				**22,26**	**3171,97**	
		Накладные расходы	%	--		5,82	829,05	
		Сметная прибыль	%	8		2,25	320,08	
91	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**142,5000**		**195,81**	**27902,25**	**59,1** **7674,26**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**12985,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**7313,48**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**17110,30**	
		Накладные расходы	%	--		61,23	8725,12	
		Сметная прибыль	%	8		14,50	2066,83	
				КАНАЛ КЛ 90Х45-8				
92	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**13,0000**		**10322,20**	**134188,56**	**62,1** **26261,37**
		Итого оплата труда:				**3252,99**	**42288,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**1955,14**	**25416,82**	
		Итого материалов:				**2484,50**	**32298,48**	
		Итого прямые затраты:				**7148,73**	**92933,44**	
		Накладные расходы	%	--		2408,86	31315,23	
		Сметная прибыль	%	8		764,61	9939,89	
93	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**9,1600**		**79479,15**	**728028,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70598,43**	**646681,62**	
		Накладные расходы	%	--		2993,37	27419,30	
		Сметная прибыль	%	8		5887,34	53928,07	
94	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,2000**		**86112,49**	**103334,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76490,59**	**91788,71**	
		Накладные расходы	%	--		3243,20	3891,84	
		Сметная прибыль	%	8		6378,70	7654,44	
95	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,6400**		**76335,81**	**201526,55**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67806,32**	**179008,68**	
		Накладные расходы	%	--		2874,99	7589,97	
		Сметная прибыль	%	8		5654,50	14927,89	
				КАНАЛ КЛ 60Х45-8				
96	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**30,4900**		**10322,20**	**314723,79**	**62,1** **61593**
		Итого оплата труда:				**3252,99**	**99183,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**1955,14**	**59612,22**	
		Итого материалов:				**2484,50**	**75752,35**	
		Итого прямые затраты:				**7148,73**	**217964,67**	
		Накладные расходы	%	--		2408,86	73446,25	
		Сметная прибыль	%	8		764,61	23312,87	
97	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**20,9600**		**79479,15**	**1665882,94**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70598,43**	**1479743,09**	
		Накладные расходы	%	--		2993,37	62741,11	
		Сметная прибыль	%	8		5887,34	123398,74	

98	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,5400**		**86112,49**	**132613,24**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76490,59**	**117795,51**	
		Накладные расходы	%	--		3243,20	4994,53	
		Сметная прибыль	%	8		6378,70	9823,20	
99	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**7,9900**		**76335,81**	**609923,14**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67806,32**	**541772,50**	
		Накладные расходы	%	--		2874,99	22971,15	
		Сметная прибыль	%	8		5654,50	45179,49	
				КАНАЛ УПК 90Х45-8				
100	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,1800**		**10322,20**	**43146,78**	**62,1** **8444,04**
		Итого оплата труда:				**3252,99**	**13597,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**1955,14**	**8172,49**	
		Итого материалов:				**2484,50**	**10385,20**	
		Итого прямые затраты:				**7148,73**	**29881,68**	
		Накладные расходы	%	--		2408,86	10069,05	
		Сметная прибыль	%	8		764,61	3196,06	
101	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**3,0600**		**79479,15**	**243206,19**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70598,43**	**216031,20**	
		Накладные расходы	%	--		2993,37	9159,72	
		Сметная прибыль	%	8		5887,34	18015,27	
102	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22 ,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0, м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2800**		**86112,49**	**24111,50**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76490,59**	**21417,37**	
		Накладные расходы	%	--		3243,20	908,10	
		Сметная прибыль	%	8		6378,70	1786,04	
103	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,8400**		**76335,81**	**64122,08**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67806,32**	**56957,31**	
		Накладные расходы	%	--		2874,99	2414,99	
		Сметная прибыль	%	8		5654,50	4749,78	
104	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,3200**		**3684,68**	**15917,82**	**50,8** **1803,01**
		Итого оплата труда:				**821,58**	**3549,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**2937,79**	
		Итого материалов:				**1611,50**	**6961,69**	
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**12336,20**	
		Накладные расходы	%	--		556,14	2402,52	
		Сметная прибыль	%	8		272,94	1179,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3777906,40**	**130374,30**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3777906,40**	

		Материалы -	Тенге				125397,71	
		Всего заработная плата -	Тенге				213226,38	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3351196,00	
		Накладные расходы -	Тенге				296085,40	
		Сметная прибыль -	Тенге				325919,34	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4399911,15	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254,51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				213226,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4399911,15	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254,51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				213226,38	
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 7-1-2.Ограждение площадки						
105	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**40,0000**		**447,33**	**17893,05**	**60,9 5785,14**
		Итого оплата труда:				**237,49**	**9499,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**306,94**	
		Итого материалов:				**10,55**	**421,91**	
		Итого прямые затраты:				**252,72**	**10108,60**	
		Накладные расходы	%	--		161,48	6459,03	
		Сметная прибыль	%	8		33,14	1325,41	
				КАЛИТКА ПК-1 (3ШТ)				
106	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркас калитки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0174**		**132788,50**	**2310,52**	**60,9 722,03**
		Итого оплата труда:				**68137,64**	**1185,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**1180,65**	**20,54**	
		Итого материалов:				**7436,23**	**129,39**	
		Итого прямые затраты:				**76455,37**	**1330,32**	
		Накладные расходы	%	--		46496,95	809,05	
		Сметная прибыль	%	8		9836,19	171,15	
		ВОРОТА ТЕРРИТОРИИ						
107	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркас ворот. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0199**		**132788,50**	**2643,16**	**60,9 825,97**
		Итого оплата труда:				**68137,64**	**1356,28**	
		Итого эксплуатация машин:				**1180,65**	**23,50**	
		Итого материалов:				**7436,23**	**148,02**	
		Итого прямые затраты:				**76455,37**	**1521,84**	
		Накладные расходы	%	--		46496,95	925,52	
		Сметная прибыль	%	8		9836,19	195,79	
108	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**1,4970**		**447,33**	**669,65**	**60,9216,51**
		Итого оплата труда:				**237,49**	**355,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**11,49**	
		Итого материалов:				**10,55**	**15,79**	
		Итого прямые затраты:				**252,72**	**378,31**	
		Накладные расходы	%	--		161,48	241,73	
		Сметная прибыль	%	8		33,14	49,60	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13339,08	7549,65
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13339,08	
		Материалы -	Тенге				715,11	
		Всего заработная плата -	Тенге				12396,80	
		Накладные расходы -	Тенге				8435,33	
		Сметная прибыль -	Тенге				1741,95	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23516,37	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,77	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12396,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23516,37	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,77	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12396,80	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				27558104,14	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5879575,28	

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				749769,91	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				306288,80	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20928758,96	
- перевозка грузов	Тенге				0,00	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня	Тенге				3357531,17	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				30915635,32	
Накладные расходы II уровня	Тенге				1310822,94	
ИТОГО:	Тенге				32226458,26	
Сметная прибыль	Тенге				2578116,66	
ИТОГО по смете:	Тенге				34804574,92	
В том числе:оборудование	Тенге				0,00	
Итого без оборудования	Тенге				34804574,92	
С временными зданиями и сооружениями, 1,2%	Тенге	417654,899			35222229,82	
С зимним удорожанием, 2,079%	Тенге	732270,158			35954499,98	
Итого в ценах 2017г. с оборудованием	Тенге				35954499,98	
Итого в текущих ценах 1кв 2018г. К=1,0599383	Тенге				38109551,58	
С коэффициентом понижения от сметной стоимости, К=0,9	Тенге				34298596,42	
НДС, 12%	Тенге				4115831,57	
ИТОГО к оплате	Тенге				38414428,00	

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Чупров Алексей Юрьевич, 720905300614, №KZ47VJE00049694
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Таспаев А.Б., 671102300396, №72
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, номер приказа, подпись)