Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 871130-23-379

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:«Реконструкция здания СОШ в с Зеленое района Бәйтерек ЗКО», Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Зеленое

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы, хозпостройки, наружные сети

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №25 от18мая 2020г., дополнительное соглашение №1 от 8июня 2020г.,дополнительное соглашение №2 от 28 июля 2020г., дополнительное соглашение №3 от 2 сентября 2020г.

Акт выполненных работ №5
от 16 сентября 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы						
		ФАСАД						
1	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**129,2000**		**8272,21**	**1068769,08**	**54,8** / **151041,4**
		Итого оплата труда:				**2133,30**	**275622,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**2678,34**	
		Итого материалов:				**4034,89**	**521307,31**	
		Итого прямые затраты:				**6178,85**	**798307,22**	
		Накладные расходы	%	--		1480,60	191293,78	
		Сметная прибыль	%	8		612,76	79168,08	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**798307,22**	**151041,40**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**798307,22**	
		Материалы -	Тенге				**521307,31**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**275622,99**	
		Накладные расходы -	Тенге				**191293,78**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**79168,08**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1068769,08**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275622,99**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1068769,08**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275622,99**	
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2.Водопровод и канализация						
		КАНАЛИЗАЦИЯ						
			К1					
2	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**11,0000**		**4612,33**	**50735,66**	**60,4** / **2676,73**
		Итого оплата труда:				**402,88**	**4431,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,20**	**244,19**	

		Итого материалов:			**3439,34**	**37832,73**	
		Итого прямые затраты:			**3853,63**	**42389,91**	
		Накладные расходы	%	--	417,05	4587,55	
		Сметная прибыль	%	8	341,65	3758,20	
3	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8,0000**	**3340,10**	**26720,77**	**60,4 8169,41**
		Итого оплата труда:			**1690,69**	**13525,51**	
		Итого эксплуатация машин:			**58,02**	**464,19**	
		Итого материалов:			**225,56**	**1804,52**	
		Итого прямые затраты:			**1945,71**	**15565,68**	
		Накладные расходы	%	--	1146,97	9175,77	
		Сметная прибыль	%	8	247,41	1979,32	
4	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**8,0000**	**1025,79**	**8206,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**911,17**	**7289,36**	
		Накладные расходы	%	--	38,63	309,07	
		Сметная прибыль	%	8	75,98	607,87	
5	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**5,0000**	**2807,23**	**14036,15**	**60,4 4081,36**
		Итого оплата труда:			**1351,45**	**6757,23**	
		Итого эксплуатация машин:			**43,63**	**218,15**	
		Итого материалов:			**303,96**	**1519,80**	
		Итого прямые затраты:			**1677,29**	**8386,44**	
		Накладные расходы	%	--	922,00	4610,00	
		Сметная прибыль	%	8	207,94	1039,71	
6	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**5,0000**	**1025,79**	**5128,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**911,17**	**4555,85**	
		Накладные расходы	%	--	38,63	193,17	
		Сметная прибыль	%	8	75,98	379,92	
7	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**13,0000**	**1112,22**	**14458,91**	**60,4 4684,97**
		Итого оплата труда:			**596,66**	**7756,57**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,11**	**1,38**	
		Итого материалов:			**30,80**	**400,41**	
		Итого прямые затраты:			**627,57**	**8158,36**	
		Накладные расходы	%	--	402,27	5229,52	
		Сметная прибыль	%	8	82,39	1071,03	
8	**23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8,0000**	**4154,03**	**33232,21**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3689,87**	**29518,96**	
		Накладные расходы	%	--	156,45	1251,60	
		Сметная прибыль	%	8	307,71	2461,65	
9	**23-030102-1235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5,0000**	**5050,64**	**25253,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4486,30**	**22431,50**	
		Накладные расходы	%	--	190,22	951,10	
		Сметная прибыль	%	8	374,12	1870,61	
10	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**11,0000**	**4115,81**	**45273,86**	**60,4 12812,7**
		Итого оплата труда:			**1928,46**	**21213,08**	
		Итого эксплуатация машин:			**115,25**	**1267,76**	
		Итого материалов:			**504,82**	**5552,99**	
		Итого прямые затраты:			**2491,13**	**27402,42**	
		Накладные расходы	%	--	1319,80	14517,82	
		Сметная прибыль	%	8	304,87	3353,62	
11	**11-170401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**1713,69**	**5141,07**	**60,4 1439,98**
		Итого оплата труда:			**794,69**	**2384,07**	
		Итого эксплуатация машин:			**41,22**	**123,67**	
		Итого материалов:			**226,64**	**679,91**	
		Итого прямые затраты:			**1042,22**	**3126,65**	
		Накладные расходы	%	--	544,53	1633,60	
		Сметная прибыль	%	8	126,94	380,82	
12	**23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6,0000**	**11175,98**	**67055,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**9927,22**	**59563,32**	
		Накладные расходы	%	--	420,91	2525,48	
		Сметная прибыль	%	8	827,85	4967,10	
				Мини центр			
13	**11-170101-0107 РСНБ РК 2015**	**Умывальники Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4,0000**	**11322,67**	**45290,67**	**60,4 14533,03**
		Итого оплата труда:			**6015,33**	**24061,31**	
		Итого эксплуатация машин:			**379,28**	**1517,11**	
		Итого материалов:			**206,24**	**824,97**	
		Итого прямые затраты:			**6424,25**	**25697,02**	

		Накладные расходы	%	--		4059,70	16238,79	
		Сметная прибыль	%	8		838,72	3354,86	
14	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников**	**шт.**	**4,0000**		**1025,79**	**4103,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**3644,68**	
		Накладные расходы	%	--		38,63	154,53	
		Сметная прибыль	%	8		75,98	303,94	
15	**23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**5649,75**	**22599,01**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5018,47**	**20073,88**	
		Накладные расходы	%	--		212,78	851,13	
		Сметная прибыль	%	8		418,50	1674,00	
16	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**4115,81**	**16463,22**	**60,4 4659,16**
		Итого оплата труда:				**1928,46**	**7713,85**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**461,00**	
		Итого материалов:				**504,82**	**2019,27**	
		Итого прямые затраты:				**2491,13**	**9964,52**	
		Накладные расходы	%	--		1319,80	5279,21	
		Сметная прибыль	%	8		304,87	1219,50	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**287768,53**	**53057,34**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147077,55**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**147077,55**	
Накладные расходы -			Тенге				**6236,09**	
Сметная прибыль -			Тенге				**12265,09**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**165578,73**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**140690,98**	
Материалы -			Тенге				**50634,61**	
Всего заработная плата -			Тенге				**87843,29**	
Накладные расходы -			Тенге				**61272,27**	
Сметная прибыль -			Тенге				**16157,06**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**218120,31**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103,58**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**87843,29**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**383699,04**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103,58**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**87843,29**	
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 3-1-1.Общестроительные работы-Хозпостройки								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
17	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**363,6000**		**357,21**	**129882,35**	**59,1 42670,34**
		Итого оплата труда:				**198,57**	**72200,23**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**499,19**	
		Итого прямые затраты:				**199,94**	**72699,42**	
		Накладные расходы	%	--		130,81	47562,02	
		Сметная прибыль	%	8		26,46	9620,91	
18	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**363,6000**		**303,80**	**110461,66**	**59,1 35433,82**
		Итого оплата труда:				**164,89**	**59955,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,98**	**3628,31**	
		Итого прямые затраты:				**172,40**	**62685,24**	
		Накладные расходы	%	--		108,89	39594,07	
		Сметная прибыль	%	8		22,50	8182,35	
19	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки для проема**	**м3 кладки**	**2,0000**		**30326,48**	**60652,97**	**59,1 18670,68**
		Итого оплата труда:				**15795,84**	**31591,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**3161,66**	**6323,32**	
		Итого прямые затраты:				**17602,57**	**35205,14**	
		Накладные расходы	%	--		10477,51	20955,02	
		Сметная прибыль	%	8		2246,41	4492,81	
20	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11,0000**		**1721,89**	**18940,78**	**59,1 6166,56**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**10434,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**417,83**	
		Итого прямые затраты:				**968,90**	**10657,85**	
		Накладные расходы	%	--		625,45	6879,91	
		Сметная прибыль	%	8		127,55	1403,02	
21	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**24,2500**		**605,55**	**14684,67**	**59,1 4791,12**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**8106,80**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**316,22**	
		Итого прямые затраты:				**340,32**	**8252,74**	
		Накладные расходы	%	--		220,38	5344,18	
		Сметная прибыль	%	8		44,86	1087,75	
22	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10,0000**		**2601,50**	**26014,98**	**59,1 8423,06**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**14252,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**771,29**	

		Итого прямые затраты:			**1468,51**	**14685,10**	
		Накладные расходы	%	--	940,28	9402,84	
		Сметная прибыль	%	8	192,70	1927,04	
23	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**18,4800**	**457,10**	**8447,19**	**59,1 2787,22**
		Итого оплата труда:			**255,20**	**4716,11**	
		Итого прямые затраты:			**255,20**	**4716,11**	
		Накладные расходы	%	--	168,04	3105,36	
		Сметная прибыль	%	8	33,86	625,72	
24	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**168,0000**	**94,89**	**15940,79**	**59,1 5259,8**
		Итого оплата труда:			**52,98**	**8899,83**	
		Итого прямые затраты:			**52,98**	**8899,83**	
		Накладные расходы	%	--	34,88	5860,17	
		Сметная прибыль	%	8	7,03	1180,80	
25	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**168,0000**	**433,56**	**72838,27**	**59,1 23686,28**
		Итого оплата труда:			**238,56**	**40078,30**	
		Итого эксплуатация машин:			**12,06**	**2025,80**	
		Итого прямые затраты:			**244,13**	**41013,30**	
		Накладные расходы	%	--	157,32	26429,54	
		Сметная прибыль	%	8	32,12	5395,43	
26	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**32,0000**	**974,80**	**31193,46**	**59,1 10181,77**
		Итого оплата труда:			**538,38**	**17228,04**	
		Итого эксплуатация машин:			**20,19**	**646,10**	
		Итого прямые затраты:			**547,70**	**17526,25**	
		Накладные расходы	%	--	354,89	11356,59	
		Сметная прибыль	%	8	72,21	2310,63	
27	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**22,7700**	**482,96**	**10997,11**	
		Итого прямые затраты:			**429,00**	**9768,33**	
		Накладные расходы	%	--	18,19	414,18	
		Сметная прибыль	%	8	35,78	814,60	
28	**41-020102-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**тенге за 1 тонну**	**22,7700**	**497,98**	**11339,07**	
		Итого прямые затраты:			**442,34**	**10072,08**	
		Накладные расходы	%	--	18,76	427,06	
		Сметная прибыль	%	8	36,89	839,93	
		СТЕНЫ					
29	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка**	**м3 кладки**	**2,0000**	**35929,22**	**71858,43**	**59,16277,15**
		Итого оплата труда:			**5310,61**	**10621,23**	
		Итого эксплуатация машин:			**1362,63**	**2725,26**	
		Итого материалов:			**22440,34**	**44880,67**	
		Итого прямые затраты:			**28776,04**	**57552,08**	
		Накладные расходы	%	--	4491,75	8983,50	
		Сметная прибыль	%	8	2661,42	5322,85	
		КРОВЛЯ					
30	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**300,0000**	**917,63**	**275288,65**	**56,4 58765,35**
		Итого оплата труда:			**347,31**	**104193,89**	
		Итого эксплуатация машин:			**32,58**	**9774,03**	
		Итого материалов:			**246,98**	**74092,55**	
		Итого прямые затраты:			**619,21**	**185763,52**	
		Накладные расходы	%	--	230,44	69133,38	
		Сметная прибыль	%	8	67,97	20391,75	
31	**21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**45,0000**	**26906,67**	**1210799,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**23900,21**	**1075509,45**	
		Накладные расходы	%	--	1013,37	45601,60	
		Сметная прибыль	%	8	1993,09	89688,88	
32	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**9,3600**	**95100,14**	**890137,30**	**59,8 93037,78**
		Итого оплата труда:			**16621,96**	**155581,57**	
		Итого эксплуатация машин:			**910,27**	**8520,11**	
		Итого материалов:			**57360,84**	**536897,43**	
		Итого прямые затраты:			**74534,05**	**697638,73**	
		Накладные расходы	%	--	13521,63	126562,46	
		Сметная прибыль	%	8	7044,45	65936,10	
33	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**9,3600**	**7186,24**	**67263,23**	**59,8 3427,09**
		Итого оплата труда:			**612,28**	**5730,92**	
		Итого эксплуатация машин:			**37,46**	**350,62**	
		Итого материалов:			**5383,34**	**50388,09**	
		Итого прямые затраты:			**6017,14**	**56320,39**	
		Накладные расходы	%	--	636,79	5960,39	
		Сметная прибыль	%	8	532,31	4982,46	
34	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое толщиной 60 мм трехстворчатые**	**2,0000**	**14923,77**	**29847,54**	**59,8 5752,52**

			одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99				
		Итого оплата труда:			**4809,80**	**9619,60**	
		Итого эксплуатация машин:			**549,48**	**1098,95**	
		Итого материалов:			**5240,23**	**10480,45**	
		Итого прямые затраты:			**10379,98**	**20759,96**	
		Накладные расходы	%	--	3438,33	6876,65	
		Сметная прибыль	%	8	1105,46	2210,93	
35	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**363,6000**	**104,70**	**38068,79**	**56,4 11422,48**
		Итого оплата труда:			**55,70**	**20252,63**	
		Итого эксплуатация машин:			**7,82**	**2843,73**	
		Итого прямые затраты:			**61,59**	**22392,63**	
		Накладные расходы	%	--	35,36	12856,25	
		Сметная прибыль	%	8	7,76	2819,91	
36	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**399,9600**	**110,24**	**44090,61**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**97,92**	**39164,08**	
		Накладные расходы	%	--	4,15	1660,56	
		Сметная прибыль	%	8	8,17	3265,97	
37	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилир ованного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровл**	**363,6000**	**879,01**	**319607,39**	**56,4 93175,66**
		Итого оплата труда:			**454,36**	**165205,08**	
		Итого эксплуатация машин:			**14,43**	**5248,11**	
		Итого материалов:			**60,56**	**22021,04**	
		Итого прямые затраты:			**524,53**	**190719,93**	
		Накладные расходы	%	--	289,36	105212,84	
		Сметная прибыль	%	8	65,11	23674,62	
38	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**418,1400**	**2066,70**	**864167,92**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1835,77**	**767608,87**	
		Накладные расходы	%	--	77,84	32546,62	
		Сметная прибыль	%	8	153,09	64012,44	
39	**11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фронтон. Обивка профнастилом по дереву с одной стороны**	**м2**	**34,6800**	**3154,48**	**109397,34**	**59,8 11013,95**
		Итого оплата труда:			**531,08**	**18417,98**	
		Итого эксплуатация машин:			**4,20**	**145,68**	
		Итого материалов:			**1950,87**	**67656,32**	
		Итого прямые затраты:			**2484,42**	**86159,71**	
		Накладные расходы	%	--	436,39	15134,12	
		Сметная прибыль	%	8	233,67	8103,51	
40	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (свесы карниза) из профнастила. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,3700**	**3067,17**	**145291,72**	**56,4 19667,27**
		Итого оплата труда:			**736,14**	**34871,04**	
		Итого эксплуатация машин:			**8,42**	**399,02**	
		Итого материалов:			**1567,01**	**74229,03**	
		Итого прямые затраты:			**2309,27**	**109390,07**	
		Накладные расходы	%	--	530,70	25139,30	
		Сметная прибыль	%	8	227,20	10762,35	
41	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**94,3600**	**1572,99**	**148427,37**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1397,23**	**131842,62**	
		Накладные расходы	%	--	59,24	5590,13	
		Сметная прибыль	%	8	116,52	10994,62	
				МЯГКАЯ КРОВЛЯ			
42	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,3100**	**350,93**	**21866,28**	**56,4 1957,47**
		Итого оплата труда:			**55,70**	**3470,69**	
		Итого эксплуатация машин:			**7,82**	**487,33**	
		Итого материалов:			**218,72**	**13628,13**	
		Итого прямые затраты:			**280,30**	**17465,55**	
		Накладные расходы	%	--	44,63	2781,00	
		Сметная прибыль	%	8	25,99	1619,72	
43	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**62,3100**	**568,44**	**35419,36**	**56,4 5217,05**
		Итого оплата труда:			**148,45**	**9250,10**	
		Итого эксплуатация машин:			**33,79**	**2105,69**	
		Итого материалов:			**246,98**	**15389,02**	
		Итого прямые затраты:			**421,20**	**26244,67**	
		Накладные расходы	%	--	105,14	6551,03	
		Сметная прибыль	%	8	42,11	2623,66	
44	**21-110401-0103**	**Плиты из вспененного полистирола с**	**м3**	**6,2300**	**16984,71**	**105814,75**	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014					
		Итого прямые затраты:	м3		15086,90	93991,39	
		Накладные расходы	%	--	639,68	3985,23	
		Сметная прибыль	%	8	1258,13	7838,13	
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	62,3100	675,51	42091,29	56,4 6479,33
		Итого оплата труда:			184,37	11488,17	
		Итого эксплуатация машин:			70,91	4418,26	
		Итого материалов:			257,31	16032,76	
		Итого прямые затраты:			496,05	30908,83	
		Накладные расходы	%	--	129,43	8064,59	
		Сметная прибыль	%	8	50,04	3117,87	
46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=55	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	62,3100	969,80	60428,51	56,4 1695,74
		Итого оплата труда:			48,25	3006,63	
		Итого эксплуатация машин:			57,34	3573,15	
		Итого материалов:			742,69	46277,26	
		Итого прямые затраты:			834,23	51980,70	
		Накладные расходы	%	--	63,74	3971,62	
		Сметная прибыль	%	8	71,84	4476,19	
47	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	62,3100	1170,10	72908,97	56,4 4130,04
		Итого оплата труда:			117,52	7322,77	
		Итого эксплуатация машин:			9,43	587,56	
		Итого материалов:			848,74	52885,09	
		Итого прямые затраты:			973,08	60632,34	
		Накладные расходы	%	--	110,35	6875,97	
		Сметная прибыль	%	8	86,67	5400,66	
48	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,2000	1657,20	10274,62	56,4 1220,18
		Итого оплата труда:			348,94	2163,44	
		Итого эксплуатация машин:			20,08	124,49	
		Итого материалов:			910,50	5645,07	
		Итого прямые затраты:			1275,22	7906,39	
		Накладные расходы	%	--	259,22	1607,14	
		Сметная прибыль	%	8	122,76	761,08	
49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,3400	3067,17	13311,51	56,4 1801,9
		Итого оплата труда:			736,14	3194,86	
		Итого эксплуатация машин:			8,42	36,56	
		Итого материалов:			1567,01	6800,80	
		Итого прямые затраты:			2309,27	10022,23	
		Накладные расходы	%	--	530,70	2303,24	
		Сметная прибыль	%	8	227,20	986,04	
		ОКНА И ДВЕРИ					
50	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,3700	3749,99	5137,49	59,8 920,88
		Итого оплата труда:			1124,03	1539,93	
		Итого эксплуатация машин:			110,57	151,47	
		Итого материалов:			1477,44	2024,09	
		Итого прямые затраты:			2658,81	3642,56	
		Накладные расходы	%	--	813,41	1114,37	
		Сметная прибыль	%	8	277,78	380,55	
51	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	22,8800	2935,93	67174,04	59,8 11595,74
		Итого оплата труда:			847,50	19390,86	
		Итого эксплуатация машин:			114,61	2622,28	
		Итого материалов:			1193,62	27310,10	
		Итого прямые затраты:			2101,07	48072,51	
		Накладные расходы	%	--	617,38	14125,67	
		Сметная прибыль	%	8	217,48	4975,85	
52	21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3700	15584,51	21350,78	
		Итого прямые затраты:	м2		13843,15	18965,12	
		Накладные расходы	%	--	586,95	804,12	
		Сметная прибыль	%	8	1154,41	1581,54	
53	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8800	15770,65	360832,38	

		Итого прямые затраты:	**м2 оштукатурив аемой поверхности**			**14008,49**	**320514,25**	
		Накладные расходы	%	--		593,96	13589,80	
		Сметная прибыль	%	8		1168,20	26728,32	
54	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**24,6000**		**840,37**	**20673,05**	**59,8 2390,59**
		Итого оплата труда:				**162,51**	**3997,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**101,34**	
		Итого материалов:				**484,66**	**11922,67**	
		Итого прямые затраты:				**649,29**	**15972,52**	
		Накладные расходы	%	--		128,83	3169,19	
		Сметная прибыль	%	8		62,25	1531,34	
55	**21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**24,6000**		**3291,43**	**80969,25**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2923,66**	**71922,04**	
		Накладные расходы	%	--		123,96	3049,49	
		Сметная прибыль	%	8		243,81	5997,72	
56	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (оконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4000**		**3067,17**	**13495,54**	**56,4 1826,81**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**3239,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**37,06**	
		Итого материалов:				**1567,01**	**6894,82**	
		Итого прямые затраты:				**2309,27**	**10160,78**	
		Накладные расходы	%	--		530,70	2335,08	
		Сметная прибыль	%	8		227,20	999,67	
57	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Двери стальные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3400**		**118320,83**	**40229,08**	**60,9 13079,21**
		Итого оплата труда:				**63166,30**	**21476,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**3115,72**	**1059,34**	
		Итого материалов:				**1532,23**	**520,96**	
		Итого прямые затраты:				**66631,81**	**22654,81**	
		Накладные расходы	%	--		42924,52	14594,34	
		Сметная прибыль	%	8		8764,51	2979,93	
58	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**14,2800**		**48227,97**	**688695,45**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42839,15**	**611743,06**	
		Накладные расходы	%	--		1816,38	25937,91	
		Сметная прибыль	%	8		3572,44	51014,48	
59	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**7,5600**		**1836,12**	**13881,09**	**59,8 3515,1**
		Итого оплата труда:				**777,53**	**5878,10**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**388,91**	
		Итого материалов:				**358,98**	**2713,91**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**8814,96**	
		Накладные расходы	%	--		534,11	4037,90	
		Сметная прибыль	%	8		136,01	1028,23	
60	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**10074,26**	**76161,42**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8948,60**	**67651,42**	
		Накладные расходы	%	--		379,42	2868,42	
		Сметная прибыль	%	8		746,24	5641,59	
		ПОЛЫ						
61	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**143,6400**		**1500,22**	**215491,38**	**60,9 24260,24**
		Итого оплата труда:				**277,33**	**39836,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,63**	**9858,10**	
		Итого материалов:				**841,13**	**120819,62**	
		Итого прямые затраты:				**1163,69**	**167152,89**	
		Накладные расходы	%	--		225,40	32376,16	
		Сметная прибыль	%	8		111,13	15962,32	
62	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**143,6400**		**1662,14**	**238749,36**	**60,9 7654,24**
		Итого оплата труда:				**87,50**	**12568,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**3962,42**	
		Итого материалов:				**1322,39**	**189947,62**	
		Итого прямые затраты:				**1423,13**	**204418,12**	
		Накладные расходы	%	--		115,89	16646,11	
		Сметная прибыль	%	8		123,12	17685,14	
63	**11-110101-2802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,3200**		**4262,12**	**235780,29**	**60,9 34511,51**
		Итого оплата труда:				**1024,39**	**56669,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**1560,75**	
		Итого материалов:				**2114,79**	**116990,30**	
		Итого прямые затраты:				**3162,03**	**174923,53**	
		Накладные расходы	%	--		784,37	43391,55	

		Сметная прибыль	%	8	315,71	17465,21	
64	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**38,8000**	**639,76**	**24822,54**	**60,9 4712,06**
		Итого оплата труда:			**199,42**	**7737,38**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,08**	**41,89**	
		Итого материалов:			**246,84**	**9577,48**	
		Итого прямые затраты:			**446,83**	**17336,90**	
		Накладные расходы	%	--	145,54	5646,94	
		Сметная прибыль	%	8	47,39	1838,71	
65	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**168,0800**	**917,71**	**154248,04**	**60,9 25250,21**
		Итого оплата труда:			**246,68**	**41461,75**	
		Итого эксплуатация машин:			**7,25**	**1218,78**	
		Итого материалов:			**414,58**	**69683,08**	
		Итого прямые затраты:			**664,94**	**111762,70**	
		Накладные расходы	%	--	184,79	31059,56	
		Сметная прибыль	%	8	67,98	11425,78	
66	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**168,0800**	**4986,58**	**838144,52**	**60,9 47992,53**
		Итого оплата труда:			**468,86**	**78805,47**	
		Итого эксплуатация машин:			**31,93**	**5366,62**	
		Итого материалов:			**3658,19**	**614868,95**	
		Итого прямые затраты:			**4143,86**	**696500,69**	
		Накладные расходы	%	--	473,34	79559,04	
		Сметная прибыль	%	8	369,38	62084,78	
67	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**168,0800**	**659,41**	**110834,17**	**54,8 34683,39**
		Итого оплата труда:			**376,55**	**63290,85**	
		Итого эксплуатация машин:			**2,26**	**379,79**	
		Итого материалов:			**1,66**	**278,89**	
		Итого прямые затраты:			**379,38**	**63766,56**	
		Накладные расходы	%	--	231,19	38857,66	
		Сметная прибыль	%	8	48,85	8209,94	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
68	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**168,0800**	**488,10**	**82040,49**	**54,8 9724,61**
		Итого оплата труда:			**105,58**	**17745,63**	
		Итого эксплуатация машин:			**9,99**	**1679,43**	
		Итого материалов:			**268,39**	**45111,18**	
		Итого прямые затраты:			**375,71**	**63148,97**	
		Накладные расходы	%	--	76,24	12814,45	
		Сметная прибыль	%	8	36,16	6077,07	
69	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**223,4000**	**472,95**	**105657,01**	**54,8 25380,59**
		Итого оплата труда:			**207,32**	**46314,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,94**	**433,28**	
		Итого материалов:			**98,16**	**21929,75**	
		Итого прямые затраты:			**306,49**	**68470,68**	
		Накладные расходы	%	--	131,42	29359,88	
		Сметная прибыль	%	8	35,03	7826,45	
70	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**589,4600**	**1530,12**	**901943,54**	**54,8 212543,22**
		Итого оплата труда:			**657,98**	**387852,59**	
		Итого эксплуатация машин:			**54,30**	**32005,03**	
		Итого материалов:			**328,13**	**193417,42**	
		Итого прямые затраты:			**998,58**	**588620,35**	
		Накладные расходы	%	--	418,20	246512,56	
		Сметная прибыль	%	8	113,34	66810,63	
71	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**589,4600**	**404,27**	**238303,87**	**54,8 26594,89**
		Итого оплата труда:			**82,33**	**48530,83**	
		Итого эксплуатация машин:			**8,55**	**5039,79**	
		Итого материалов:			**230,18**	**135683,64**	
		Итого прямые затраты:			**313,99**	**185081,74**	
		Накладные расходы	%	--	60,34	35569,98	
		Сметная прибыль	%	8	29,95	17652,14	
72	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**589,4600**	**423,36**	**249554,05**	**54,8 59532,68**
		Итого оплата труда:			**184,30**	**108636,29**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,94**	**1143,24**	
		Итого материалов:			**89,75**	**52904,51**	
		Итого прямые затраты:			**275,06**	**162137,09**	
		Накладные расходы	%	--	116,94	68931,48	
		Сметная прибыль	%	8	31,36	18485,49	
		ФАСАД					

73	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	432,0000		785,93	339522,75	50,8 73115,54
		Итого оплата труда:				333,17	143928,23	
		Итого эксплуатация машин:				1,26	544,09	
		Итого материалов:				195,04	84255,57	
		Итого прямые затраты:				528,87	228470,14	
		Накладные расходы	%	--		198,85	85902,78	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	25149,83	
74	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	432,0000		2681,30	1158323,27	54,871396,8
		Итого оплата труда:				301,59	130286,13	
		Итого эксплуатация машин:				5,08	2196,62	
		Итого материалов:				1912,06	826010,99	
		Итого прямые затраты:				2216,43	957499,54	
		Накладные расходы	%	--		266,25	115022,01	
		Сметная прибыль	%	8		198,62	85801,72	
75	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	432,0000		747,90	323094,66	54,8 25963,01
		Итого оплата труда:				109,67	47377,75	
		Итого эксплуатация машин:				2,24	969,63	
		Итого материалов:				493,34	213124,69	
		Итого прямые затраты:				604,24	261030,20	
		Накладные расходы	%	--		88,27	38131,52	
		Сметная прибыль	%	8		55,40	23932,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9186589,71	1199755,46
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9163934,89	
Материалы -			Тенге				3782773,00	
Всего заработная плата -			Тенге				2096940,90	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3198912,29	
Транспортные расходы -			Тенге				19840,41	
Накладные расходы -			Тенге				1625542,17	
Сметная прибыль -			Тенге				863158,17	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11652635,23	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2746,34	
Сметная заработная плата -			Тенге				2096940,90	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				22654,81	
Материалы -			Тенге				520,96	
Всего заработная плата -			Тенге				21476,54	
Накладные расходы -			Тенге				14594,34	
Сметная прибыль -			Тенге				2979,93	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				40229,08	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				28,33	
Сметная заработная плата -			Тенге				21476,54	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				11692864,31	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2774,67	
Сметная заработная плата -			Тенге				2118417,45	
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 3-1-2.Отопление								
ОТОПЛЕНИЕ								
76	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	108,0000		488,43	52750,85	59,1 16327,9
		Итого оплата труда:				255,81	27627,59	
		Итого эксплуатация машин:				1,96	212,20	
		Итого материалов:				25,65	2770,51	
		Итого прямые затраты:				282,67	30528,76	
		Накладные расходы	%	--		169,58	18314,63	
		Сметная прибыль	%	8		36,18	3907,47	
77	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5000		3043,36	7608,40	60,4 2331,51
		Итого оплата труда:				1544,05	3860,12	
		Итого эксплуатация машин:				317,03	792,57	
		Итого материалов:				12,98	32,45	
		Итого прямые затраты:				1770,70	4426,75	
		Накладные расходы	%	--		1047,23	2618,07	
		Сметная прибыль	%	8		225,43	563,59	
78	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,5300		148,90	376,71	
		Итого прямые затраты:	м			132,26	334,62	
		Накладные расходы	%	--		5,61	14,19	
		Сметная прибыль	%	8		11,03	27,90	
79	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59,0000		2433,99	143605,59	60,4 45498,14
		Итого оплата труда:				1276,75	75328,04	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	8364,58	
		Итого материалов:				19,24	1135,27	

		Итого прямые затраты:				**1390,87**	**82061,47**	
		Накладные расходы	%	--		862,82	50906,67	
		Сметная прибыль	%	8		180,30	10637,45	
80	**23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**59,5900**		**575,09**	**34269,51**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**510,83**	**30440,36**	
		Накладные расходы	%	--		21,66	1290,67	
		Сметная прибыль	%	8		42,60	2538,48	
81	**23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**125,19**	**1752,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111,20**	**1556,80**	
		Накладные расходы	%	--		4,71	66,01	
		Сметная прибыль	%	8		9,27	129,82	
82	**23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**108,76**	**1740,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**96,61**	**1545,76**	
		Накладные расходы	%	--		4,10	65,54	
		Сметная прибыль	%	8		8,06	128,90	
83	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**14,4000**		**977,97**	**14082,76**	**60,4 4433,79**
		Итого оплата труда:				**509,77**	**7340,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**799,06**	
		Итого материалов:				**22,09**	**318,04**	
		Итого прямые затраты:				**560,79**	**8075,42**	
		Накладные расходы	%	--		344,73	4964,18	
		Сметная прибыль	%	8		72,44	1043,17	
84	**23-051001-0248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**76,0000**		**1683,71**	**127962,11**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**1495,58**	**113664,08**	
		Накладные расходы	%	--		63,41	4819,36	
		Сметная прибыль	%	8		124,72	9478,67	
85	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**2543,95**	**25439,49**	**60,4 7189,95**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**11903,89**	
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**752,91**	
		Итого материалов:				**283,55**	**2835,46**	
		Итого прямые затраты:				**1540,70**	**15407,02**	
		Накладные расходы	%	--		814,81	8148,06	
		Сметная прибыль	%	8		188,44	1884,41	
86	**23-040602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**5550,12**	**44400,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4929,97**	**39439,76**	
		Накладные расходы	%	--		209,03	1672,25	
		Сметная прибыль	%	8		411,12	3288,96	
87	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11776,12**	**23552,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10460,30**	**20920,60**	
		Накладные расходы	%	--		443,52	887,03	
		Сметная прибыль	%	8		872,31	1744,61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**348401,40**	**75781,29**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**238430,73**	
Материалы -			Тенге				**2770,51**	
Всего заработная плата -			Тенге				**27627,59**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207901,98**	
Накладные расходы -			Тенге				**27129,67**	
Сметная прибыль -			Тенге				**21244,83**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**286805,23**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37,54**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**27627,59**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**109970,67**	
Материалы -			Тенге				**4321,23**	
Всего заработная плата -			Тенге				**98432,77**	
Сдача и испытание -			Тенге				**225,94**	
Накладные расходы -			Тенге				**66636,97**	
Сметная прибыль -			Тенге				**14128,61**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**190736,25**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**114,70**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**98432,77**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				477541,49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152,24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				126060,35	
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 3-1-3.Электроосвещение						
88	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		4705,57	4705,57	42,8 960,26
		Итого оплата труда:				2243,61	2243,61	
		Итого эксплуатация машин:				1391,06	1391,06	
		Итого материалов:				71,52	71,52	
		Итого прямые затраты:				3219,52	3219,52	
		Накладные расходы	%	--		1137,49	1137,49	
		Сметная прибыль	%	8		348,56	348,56	
89	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**3,0000**		3353,47	10060,41	42,8 2281,54
		Итого оплата труда:				1776,90	5330,69	
		Итого эксплуатация машин:				59,92	179,77	
		Итого материалов:				401,39	1204,17	
		Итого прямые затраты:				2218,25	6654,76	
		Накладные расходы	%	--		886,81	2660,43	
		Сметная прибыль	%	8		248,41	745,22	
90	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**82,0000**		1942,30	159268,31	42,8 35310,26
		Итого оплата труда:				1006,10	82500,61	
		Итого эксплуатация машин:				528,95	43373,68	
		Итого материалов:				106,86	8762,39	
		Итого прямые затраты:				1294,66	106161,98	
		Накладные расходы	%	--		503,76	41308,68	
		Сметная прибыль	%	8		143,87	11797,65	
91	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		3197,54	159877,24	42,8 39568,19
		Итого оплата труда:				1848,98	92449,05	
		Итого эксплуатация машин:				308,68	15434,05	
		Итого прямые затраты:				2048,90	102444,93	
		Накладные расходы	%	--		911,79	45589,55	
		Сметная прибыль	%	8		236,86	11842,76	
92	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**		1110,07	12210,81	42,8 2821,76
		Итого оплата труда:				599,36	6592,91	
		Итого эксплуатация машин:				13,26	145,86	
		Итого материалов:				118,89	1307,84	
		Итого прямые затраты:				729,51	8024,65	
		Накладные расходы	%	--		298,33	3281,65	
		Сметная прибыль	%	8		82,23	904,50	
93	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки ромышленные стационарные. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**19,0000**		506,07	9615,42	42,8 2435,36
		Итого оплата труда:				299,48	5690,08	
		Итого эксплуатация машин:				2,27	43,05	
		Итого материалов:				20,41	387,71	
		Итого прямые затраты:				321,35	6105,67	
		Накладные расходы	%	--		147,24	2797,50	
		Сметная прибыль	%	8		37,49	712,25	
94	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4580,0000**		787,54	3606914,12	42,8 408656,74
		Итого оплата труда:				208,47	954805,47	
		Итого эксплуатация машин:				295,45	1353162,94	
		Итого материалов:				195,53	895531,02	
		Итого прямые затраты:				610,31	2795233,60	
		Накладные расходы	%	--		118,89	544501,69	
		Сметная прибыль	%	8		58,34	267178,82	
95	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**17,0000**		454,31	7723,34	42,8 989,65
		Итого оплата труда:				136,02	2312,28	
		Итого эксплуатация машин:				13,05	221,91	
		Итого материалов:				199,06	3384,02	
		Итого прямые затраты:				345,34	5870,71	
		Накладные расходы	%	--		75,33	1280,53	
		Сметная прибыль	%	8		33,65	572,10	
96	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**17,0000**		565,42	9612,07	42,8 880,11
		Итого оплата труда:				120,96	2056,32	
		Итого эксплуатация машин:				17,58	298,94	
		Итого материалов:				316,31	5377,33	
		Итого прямые затраты:				450,47	7657,95	
		Накладные расходы	%	--		73,07	1242,12	
		Сметная прибыль	%	8		41,88	712,01	
97	13-080208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из**	**м**	**48,0000**		472,56	22683,10	42,8

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола					2449,24
		Итого оплата труда:			119,22	5722,53	
		Итого эксплуатация машин:			42,92	2060,26	
		Итого материалов:			217,57	10443,40	
		Итого прямые затраты:			368,74	17699,33	
		Накладные расходы	%	--	68,82	3303,54	
		Сметная прибыль	%	8	35,00	1680,23	
				МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
98	51-080401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток - 4 А. Предел регулирования тока теплового реле 2,4 - 4 А. Номинальный ток расцепления авт. выкл., 5 А	шт.	1,0000	72556,17	72556,17	
		Итого прямые затраты:	шт.		64449,00	64449,00	
		Накладные расходы	%	--	2732,64	2732,64	
		Сметная прибыль	%	8	5374,53	5374,53	
99	23-070201-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	6248,04	6248,04	
		Итого прямые затраты:	шт.		5549,91	5549,91	
		Накладные расходы	%	--	235,32	235,32	
		Сметная прибыль	%	8	462,82	462,82	
100	23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	4471,89	8943,79	
		Итого прямые затраты:	шт.		3972,22	7944,44	
		Накладные расходы	%	--	168,42	336,84	
		Сметная прибыль	%	8	331,25	662,50	
101	23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	1130,07	2260,14	
		Итого прямые затраты:	шт.		1003,80	2007,60	
		Накладные расходы	%	--	42,56	85,12	
		Сметная прибыль	%	8	83,71	167,42	
102	23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	21,0000	1719,40	36107,39	
		Итого прямые затраты:	шт.		1527,28	32072,88	
		Накладные расходы	%	--	64,76	1359,89	
		Сметная прибыль	%	8	127,36	2674,62	
103	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5,0000	11741,79	58708,93	
		Итого прямые затраты:	шт.		10429,80	52149,00	
		Накладные расходы	%	--	442,22	2211,12	
		Сметная прибыль	%	8	869,76	4348,81	
104	23-070101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-60-240/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	9,0000	996,87	8971,80	
		Итого прямые затраты:	шт.		885,48	7969,32	
		Накладные расходы	%	--	37,54	337,90	
		Сметная прибыль	%	8	73,84	664,58	
105	23-070101-0743 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-577П ГОСТ 17677-82	шт.	45,0000	915,34	41190,14	
		Итого прямые затраты:	шт.		813,06	36587,70	
		Накладные расходы	%	--	34,47	1551,32	
		Сметная прибыль	%	8	67,80	3051,12	
106	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	5,4000	618,94	3342,26	
		Итого прямые затраты:	10 шт.		549,78	2968,81	
		Накладные расходы	%	--	23,31	125,88	
		Сметная прибыль	%	8	45,85	247,58	
107	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь	шт.	44,0000	683,31	30065,67	

	года	**Е27**						
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**606,96**	**26706,24**	
		Накладные расходы	%	--		25,74	1132,34	
		Сметная прибыль	%	8		50,62	2227,09	
108	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**30,0000**		**71,22**	**2136,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**63,26**	**1897,80**	
		Накладные расходы	%	--		2,68	80,47	
		Сметная прибыль	%	8		5,28	158,26	
109	**23-070202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**20,0000**		**101,08**	**2021,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**89,79**	**1795,80**	
		Накладные расходы	%	--		3,81	76,14	
		Сметная прибыль	%	8		7,49	149,76	
110	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11,0000**		**226,34**	**2489,75**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201,05**	**2211,55**	
		Накладные расходы	%	--		8,52	93,77	
		Сметная прибыль	%	8		16,77	184,43	
111	**23-070220-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**19,0000**		**6549,00**	**124431,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5817,24**	**110527,56**	
		Накладные расходы	%	--		246,65	4686,37	
		Сметная прибыль	%	8		485,11	9217,11	
112	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2800**		**157350,10**	**44058,03**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**139768,36**	**39135,14**	
		Накладные расходы	%	--		5926,18	1659,33	
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	3263,56	
113	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1250**		**252977,62**	**31622,20**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**224710,80**	**28088,85**	
		Накладные расходы	%	--		9527,74	1190,97	
		Сметная прибыль	%	8		18739,08	2342,39	
114	**23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**550696,69**	**22027,87**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**489163,80**	**19566,55**	
		Накладные расходы	%	--		20740,55	829,62	
		Сметная прибыль	%	8		40792,35	1631,69	
115	**23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0650**		**366439,15**	**23818,54**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**325494,54**	**21157,15**	
		Накладные расходы	%	--		13800,97	897,06	
		Сметная прибыль	%	8		27143,64	1764,34	
116	**23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**549119,68**	**10982,39**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**487763,00**	**9755,26**	
		Накладные расходы	%	--		20681,15	413,62	
		Сметная прибыль	%	8		40675,53	813,51	
117	**23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0060**		**963167,70**	**5779,01**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**855546,76**	**5133,28**	
		Накладные расходы	%	--		36275,18	217,65	
		Сметная прибыль	%	8		71345,76	428,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3536746,94**	**496353,11**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**64449,00**	
Накладные расходы -			Тенге				**2732,64**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5374,53**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**72556,17**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3059073,10**	
Материалы -			Тенге				**926469,39**	

	Всего заработная плата -	Тенге				1159703,55	
	Накладные расходы -	Тенге				647103,19	
	Сметная прибыль -	Тенге				296494,10	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4002670,39	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1340,83	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1159703,55	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				413224,84	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				413224,84	
	Накладные расходы -	Тенге				17520,73	
	Сметная прибыль -	Тенге				34459,65	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				465205,22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4540431,78	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1340,83	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1159703,55	
	РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 3-1-4.Пожарная сигнализация						
118	**13-100701-0110 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**4752,83**	**4752,83**	**40,6 1176,97**
		Итого оплата труда:			**2898,95**	**2898,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,38**	**1,38**	
		Итого материалов:			**144,46**	**144,46**	
		Итого прямые затраты:			**3044,79**	**3044,79**	
		Накладные расходы	%	--	1355,98	1355,98	
		Сметная прибыль	%	8	352,06	352,06	
119	**13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**15272,89**	**15272,89**	**40,6 3863,58**
		Итого оплата труда:			**9516,21**	**9516,21**	
		Итого эксплуатация машин:			**1,38**	**1,38**	
		Итого материалов:			**185,18**	**185,18**	
		Итого прямые затраты:			**9702,77**	**9702,77**	
		Накладные расходы	%	--	4438,79	4438,79	
		Сметная прибыль	%	8	1131,33	1131,33	
120	**13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**	**3432,08**	**68641,61**	**40,6 16995,65**
		Итого оплата труда:			**2093,06**	**41861,20**	
		Итого эксплуатация машин:			**2,02**	**40,32**	
		Итого материалов:			**103,73**	**2074,68**	
		Итого прямые затраты:			**2198,81**	**43976,19**	
		Накладные расходы	%	--	979,04	19580,85	
		Сметная прибыль	%	8	254,23	5084,56	
121	**13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Ручной пожарный извещатель. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**4018,48**	**16073,93**	**42,8 2885,82**
		Итого оплата труда:			**1685,64**	**6742,56**	
		Итого эксплуатация машин:			**21,71**	**86,83**	
		Итого материалов:			**1140,67**	**4562,68**	
		Итого прямые затраты:			**2848,02**	**11392,07**	
		Накладные расходы	%	--	872,80	3491,20	
		Сметная прибыль	%	8	297,67	1190,66	
122	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**	**476,01**	**476,01**	**42,8 124,33**
		Итого оплата труда:			**290,49**	**290,49**	
		Итого эксплуатация машин:			**2,38**	**2,38**	
		Итого материалов:			**6,21**	**6,21**	
		Итого прямые затраты:			**298,49**	**298,49**	
		Накладные расходы	%	--	142,26	142,26	
		Сметная прибыль	%	8	35,26	35,26	
123	**13-100701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**	**7252,25**	**43513,50**	**40,6 11009,99**
		Итого оплата труда:			**4519,70**	**27118,20**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,95**	**5,73**	
		Итого материалов:			**86,26**	**517,54**	
		Итого прямые затраты:			**4606,91**	**27641,47**	
		Накладные расходы	%	--	2108,14	12648,81	
		Сметная прибыль	%	8	537,20	3223,22	
124	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Монтаж короба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**155,0000**	**437,13**	**67754,52**	**42,8 12297,85**
		Итого оплата труда:			**185,38**	**28733,28**	
		Итого эксплуатация машин:			**11,34**	**1757,94**	
		Итого материалов:			**114,42**	**17735,06**	
		Итого прямые затраты:			**308,94**	**47886,02**	
		Накладные расходы	%	--	95,80	14849,64	
		Сметная прибыль	%	8	32,38	5018,85	
125	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**155,0000**	**50,60**	**7843,34**	**42,8 1670,36**
		Итого оплата труда:			**25,18**	**3902,71**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,57**	**87,79**	
		Итого материалов:			**8,63**	**1337,02**	
		Итого прямые затраты:			**34,17**	**5296,59**	
		Накладные расходы	%	--	12,68	1965,76	
		Сметная прибыль	%	8	3,75	580,99	
126	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**83,0000**	**774,46**	**64280,42**	**42,8 8733,79**

		Итого оплата труда:			**245,86**	**20406,05**	
		Итого эксплуатация машин:			**42,40**	**3519,09**	
		Итого материалов:			**298,84**	**24803,43**	
		Итого прямые затраты:			**582,70**	**48364,16**	
		Накладные расходы	%	--	134,39	11154,74	
		Сметная прибыль	%	8	57,37	4761,51	
127	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**83,0000**	**86,59**	**7187,32**	**42,8 1486,02**
		Итого оплата труда:			**41,83**	**3472,02**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,57**	**47,01**	
		Итого материалов:			**16,82**	**1395,75**	
		Итого прямые затраты:			**59,01**	**4898,21**	
		Накладные расходы	%	--	21,17	1756,72	
		Сметная прибыль	%	8	6,41	532,39	
				МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
128	**23-080303-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1,0000**	**16199,54**	**16199,54**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**14389,46**	**14389,46**	
		Накладные расходы	%	--	610,11	610,11	
		Сметная прибыль	%	8	1199,97	1199,97	
129	**23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1,0000**	**990,11**	**990,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**879,48**	**879,48**	
		Накладные расходы	%	--	37,29	37,29	
		Сметная прибыль	%	8	73,34	73,34	
130	**23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**14,0000**	**245,92**	**3442,85**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**218,44**	**3058,16**	
		Накладные расходы	%	--	9,26	129,67	
		Сметная прибыль	%	8	18,22	255,03	
131	**23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**6,0000**	**820,07**	**4920,43**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**728,44**	**4370,64**	
		Накладные расходы	%	--	30,89	185,32	
		Сметная прибыль	%	8	60,75	364,48	
132	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**4,0000**	**1537,67**	**6150,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1365,86**	**5463,44**	
		Накладные расходы	%	--	57,91	231,65	
		Сметная прибыль	%	8	113,90	455,61	
133	**23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**428,48**	**428,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**380,60**	**380,60**	
		Накладные расходы	%	--	16,14	16,14	
		Сметная прибыль	%	8	31,74	31,74	
134	**23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,1550**	**10263,89**	**1590,90**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**9117,04**	**1413,14**	
		Накладные расходы	%	--	386,56	59,92	
		Сметная прибыль	%	8	760,29	117,84	
135	**23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,0700**	**19496,90**	**1364,78**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**17318,39**	**1212,29**	
		Накладные расходы	%	--	734,30	51,40	
		Сметная прибыль	%	8	1444,22	101,10	
136	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0130**	**63820,25**	**829,66**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**56689,20**	**736,96**	
		Накладные расходы	%	--	2403,62	31,25	
		Сметная прибыль	%	8	4727,43	61,46	
137	**23-010101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные**	**м**	**1,0000**	**306,80**	**306,80**	

	в ценах IV квартала 2017 года	легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75					
		Итого прямые затраты:	**м**		**272,52**	**272,52**	
		Накладные расходы	%	--	11,55	11,55	
		Сметная прибыль	%	8	22,73	22,73	
138	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход"**	**шт.**	**3,0000**	**857,90**	**2573,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**762,04**	**2286,12**	
		Накладные расходы	%	--	32,31	96,93	
		Сметная прибыль	%	8	63,55	190,64	
139	**23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201**	**шт.**	**3,0000**	**1365,45**	**4096,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1212,88**	**3638,64**	
		Накладные расходы	%	--	51,43	154,28	
		Сметная прибыль	%	8	101,14	303,43	
140	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**155,0000**	**34,60**	**5362,32**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**30,73**	**4763,15**	
		Накладные расходы	%	--	1,30	201,96	
		Сметная прибыль	%	8	2,56	397,21	
141	**23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**83,0000**	**74,83**	**6211,01**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**66,47**	**5517,01**	
		Накладные расходы	%	--	2,82	233,92	
		Сметная прибыль	%	8	5,54	460,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**250882,38**	**60244,36**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**202500,77**	
Материалы -			Тенге			**52762,01**	
Всего заработная плата -			Тенге			**144941,68**	
Накладные расходы -			Тенге			**71384,75**	
Сметная прибыль -			Тенге			**21910,84**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**295796,37**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**160,35**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**144941,68**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**48381,61**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**48381,61**	
Накладные расходы -			Тенге			**2051,38**	
Сметная прибыль -			Тенге			**4034,64**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**54467,63**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**350264,00**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**160,35**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**144941,68**	
РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 3-1-5.Тепломеханическое оборудование							
142	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3,0000**	**81321,29**	**243963,86**	**60,4 63438,44**
		Итого оплата труда:			**35010,18**	**105030,53**	
		Итого эксплуатация машин:			**7628,69**	**22886,07**	
		Итого материалов:			**11299,18**	**33897,53**	
		Итого прямые затраты:			**51088,59**	**153265,76**	
		Накладные расходы	%	--	24208,90	72626,70	
		Сметная прибыль	%	8	6023,80	18071,40	
143	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**	**1729,31**	**25939,71**	**60,4 2649,88**
		Итого оплата труда:			**292,48**	**4387,22**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,24**	**198,61**	
		Итого материалов:			**1058,94**	**15884,07**	
		Итого прямые затраты:			**1359,43**	**20391,41**	
		Накладные расходы	%	--	241,79	3626,83	
		Сметная прибыль	%	8	128,10	1921,46	
144	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**	**2059,04**	**20590,37**	**60,4 1766,59**
		Итого оплата труда:			**292,48**	**2924,81**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,24**	**132,41**	
		Итого материалов:			**1351,82**	**13518,19**	
		Итого прямые затраты:			**1652,31**	**16523,09**	
		Накладные расходы	%	--	254,21	2542,07	
		Сметная прибыль	%	8	152,52	1525,21	
145	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65**	**м трубопровода**	**25,0000**	**2752,61**	**68815,23**	**60,4 8732,55**

	вып. 6	мм. Прокладка					
		Итого оплата труда:			578,31	14457,86	
		Итого эксплуатация машин:			30,34	758,41	
		Итого материалов:			1497,89	37447,30	
		Итого прямые затраты:			2095,74	52393,51	
		Накладные расходы	%	--	452,97	11324,29	
		Сметная прибыль	%	8	203,90	5097,42	
146	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5000	82,91	704,70	54,2 128,91
		Итого оплата труда:			27,98	237,85	
		Итого эксплуатация машин:			1,04	8,86	
		Итого материалов:			29,62	251,78	
		Итого прямые затраты:			58,48	497,04	
		Накладные расходы	%	--	18,29	155,45	
		Сметная прибыль	%	8	6,14	52,20	
147	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5000	75,47	641,53	54,2 79,68
		Итого оплата труда:			17,30	147,01	
		Итого эксплуатация машин:			0,83	7,02	
		Итого материалов:			39,72	337,59	
		Итого прямые затраты:			57,67	490,17	
		Накладные расходы	%	--	12,22	103,84	
		Сметная прибыль	%	8	5,59	47,52	
148	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,0000	2543,95	15263,70	60,4 4313,97
		Итого оплата труда:			1190,39	7142,33	
		Итого эксплуатация машин:			75,29	451,75	
		Итого материалов:			283,55	1701,28	
		Итого прямые затраты:			1540,70	9244,21	
		Накладные расходы	%	--	814,81	4888,84	
		Сметная прибыль	%	8	188,44	1130,64	
149	23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	953,79	2861,38	
		Итого прямые затраты:	шт.		847,22	2541,66	
		Накладные расходы	%	--	35,92	107,77	
		Сметная прибыль	%	8	70,65	211,95	
150	23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	1815,27	5445,82	
		Итого прямые затраты:	шт.		1612,44	4837,32	
		Накладные расходы	%	--	68,37	205,10	
		Сметная прибыль	%	8	134,46	403,39	
151	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000	4591,43	27548,61	60,4 7709,62
		Итого оплата труда:			2127,38	12764,27	
		Итого эксплуатация машин:			206,68	1240,07	
		Итого материалов:			496,42	2978,50	
		Итого прямые затраты:			2793,47	16760,81	
		Накладные расходы	%	--	1457,86	8747,16	
		Сметная прибыль	%	8	340,11	2040,64	
152	23-040601-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000	57878,01	347268,08	
		Итого прямые затраты:	шт.		51410,93	308465,58	
		Накладные расходы	%	--	2179,82	13078,94	
		Сметная прибыль	%	8	4287,26	25723,56	
153	23-020103-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000	2606,86	31282,34	
		Итого прямые затраты:	шт.		2315,58	27786,96	
		Накладные расходы	%	--	98,18	1178,17	
		Сметная прибыль	%	8	193,10	2317,21	
154	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стальных дымовых труб диаметр 300 мм. Установка	км	0,0180	1819944,59	32759,00	62,1 8422,93
		Итого оплата труда:			753527,88	13563,50	
		Итого эксплуатация машин:			534871,76	9627,69	
		Итого материалов:			56976,77	1025,58	
		Итого прямые затраты:			1148649,63	20675,69	
		Накладные расходы	%	--	536484,25	9656,72	
		Сметная прибыль	%	8	134810,71	2426,59	
155	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,0000	12282,94	221092,96	

	года							
		Итого прямые затраты:	**м**			**10910,49**	**196388,82**	
		Накладные расходы	%	--		462,60	8326,89	
		Сметная прибыль	%	8		909,85	16377,26	
156	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**11664,35**	**34993,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10361,02**	**31083,06**	
		Накладные расходы	%	--		439,31	1317,92	
		Сметная прибыль	%	8		864,03	2592,08	
157	**11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**9167,51**	**9167,51**	**60,4 1274,25**
		Итого оплата труда:				**2109,68**	**2109,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,31**	**64,31**	
		Итого материалов:				**4703,87**	**4703,87**	
		Итого прямые затраты:				**6868,91**	**6868,91**	
		Накладные расходы	%	--		1619,52	1619,52	
		Сметная прибыль	%	8		679,07	679,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**868214,02**	**98516,82**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**592766,31**	
Материалы -			Тенге				**1614,95**	
Всего заработная плата -			Тенге				**13948,36**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**571103,40**	
Накладные расходы -			Тенге				**34130,80**	
Сметная прибыль -			Тенге				**50151,77**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**677048,87**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15,16**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**13948,36**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**275447,72**	
Материалы -			Тенге				**110130,74**	
Всего заработная плата -			Тенге				**148816,70**	
Сдача и испытание -			Тенге				**3579,84**	
Накладные расходы -			Тенге				**105375,41**	
Сметная прибыль -			Тенге				**30465,85**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**411288,97**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**177,08**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**148816,70**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1088337,84**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**192,23**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**162765,07**	
РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 6-2.Тепловые сети								
158	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**36,5500**		**2609,39**	**95373,10**	**54,2 17082,75**
		Итого оплата труда:				**862,33**	**31517,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,65**	**2216,63**	
		Итого материалов:				**952,07**	**34798,12**	
		Итого прямые затраты:				**1850,44**	**67633,70**	
		Накладные расходы	%	--		565,66	20674,73	
		Сметная прибыль	%	8		193,29	7064,67	
159	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**117,4300**		**926,86**	**108841,47**	**50,8 10760,62**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**21182,33**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**1500,08**	
		Итого материалов:				**540,21**	**63437,07**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**85919,29**	
		Накладные расходы	%	--		126,54	14859,85	
		Сметная прибыль	%	8		68,66	8062,33	
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
160	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1200**		**999839,00**	**119980,68**	**62,1 31622,16**
		Итого оплата труда:				**424344,61**	**50921,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**265617,90**	**31874,15**	
		Итого материалов:				**9214,34**	**1105,72**	
		Итого прямые затраты:				**624602,54**	**74952,30**	
		Накладные расходы	%	--		301174,32	36140,92	
		Сметная прибыль	%	8		74062,15	8887,46	
161	**23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**54,0000**		**955,71**	**51608,20**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**848,92**	**45841,68**	
		Накладные расходы	%	--		35,99	1943,69	
		Сметная прибыль	%	8		70,79	3822,83	
162	**23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**66,0000**		**1234,67**	**81488,04**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1096,71**	**72382,86**	
		Накладные расходы	%	--		46,50	3069,03	
		Сметная прибыль	%	8		91,46	6036,15	

163	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1040	1014495,36	105507,52	62,1 27768,87
		Итого оплата труда:			429965,12	44716,37	
		Итого эксплуатация машин:			268437,50	27917,50	
		Итого материалов:			11709,01	1217,74	
		Итого прямые затраты:			634130,91	65949,61	
		Накладные расходы	%	--	305216,65	31742,53	
		Сметная прибыль	%	8	75147,80	7815,37	
164	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104,0000	1839,65	191323,13	
		Итого прямые затраты:	м		1634,09	169945,36	
		Накладные расходы	%	--	69,29	7205,68	
		Сметная прибыль	%	8	136,27	14172,08	
165	23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000	164,19	492,56	
		Итого прямые затраты:	шт.		145,84	437,52	
		Накладные расходы	%	--	6,18	18,55	
		Сметная прибыль	%	8	12,16	36,49	
166	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,0000	205,22	1436,54	
		Итого прямые затраты:	шт.		182,29	1276,03	
		Накладные расходы	%	--	7,73	54,10	
		Сметная прибыль	%	8	15,20	106,41	
167	23-020101-0167 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	927,62	5565,71	
		Итого прямые затраты:	шт.		823,97	4943,82	
		Накладные расходы	%	--	34,94	209,62	
		Сметная прибыль	%	8	68,71	412,28	
168	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000	2543,95	10175,80	60,4 2875,98
		Итого оплата труда:			1190,39	4761,56	
		Итого эксплуатация машин:			75,29	301,16	
		Итого материалов:			283,55	1134,18	
		Итого прямые затраты:			1540,70	6162,81	
		Накладные расходы	%	--	814,81	3259,22	
		Сметная прибыль	%	8	188,44	753,76	
169	23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	17138,33	17138,33	
		Итого прямые затраты:	шт.		15223,35	15223,35	
		Накладные расходы	%	--	645,47	645,47	
		Сметная прибыль	%	8	1269,51	1269,51	
170	23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	17917,50	53752,49	
		Итого прямые затраты:	шт.		15915,46	47746,38	
		Накладные расходы	%	--	674,82	2024,45	
		Сметная прибыль	%	8	1327,22	3981,67	
171	23-020103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	24,0000	1292,72	31025,39	
		Итого прямые затраты:	шт.		1148,28	27558,72	
		Накладные расходы	%	--	48,69	1168,49	
		Сметная прибыль	%	8	95,76	2298,18	
172	23-020103-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1569,95	6279,80	
		Итого прямые затраты:	шт.		1394,53	5578,12	
		Накладные расходы	%	--	59,13	236,51	
		Сметная прибыль	%	8	116,29	465,17	
173	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000	4591,43	9182,87	60,4 2569,87
		Итого оплата труда:			2127,38	4254,76	

		Итого эксплуатация машин:				**206,68**	**413,36**	
		Итого материалов:				**496,42**	**992,83**	
		Итого прямые затраты:				**2793,47**	**5586,94**	
		Накладные расходы	%	--		1457,86	2915,72	
		Сметная прибыль	%	8		340,11	680,21	
174	**23-040601-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**57878,01**	**115756,03**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**51410,93**	**102821,86**	
		Накладные расходы	%	--		2179,82	4359,65	
		Сметная прибыль	%	8		4287,26	8574,52	
175	**23-020103-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2606,86**	**10427,45**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2315,58**	**9262,32**	
		Накладные расходы	%	--		98,18	392,72	
		Сметная прибыль	%	8		193,10	772,40	
176	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0550**		**272644,32**	**14995,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242180,01**	**13319,90**	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	564,76	
		Сметная прибыль	%	8		20195,88	1110,77	
177	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0020**		**272644,32**	**545,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242180,01**	**484,36**	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	20,54	
		Сметная прибыль	%	8		20195,88	40,39	
178	**11-070601-0204 РСНБ РК 2015**	**Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,4000**		**11827,29**	**4730,92**	**62,1 677,93**
		Итого оплата труда:				**2729,19**	**1091,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**1842,01**	**736,80**	
		Итого материалов:				**4785,94**	**1914,38**	
		Итого прямые затраты:				**8810,93**	**3524,37**	
		Накладные расходы	%	--		2140,27	856,11	
		Сметная прибыль	%	8		876,10	350,44	
179	**21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**74,0000**		**1112,77**	**82344,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**988,43**	**73143,82**	
		Накладные расходы	%	--		41,91	3101,30	
		Сметная прибыль	%	8		82,43	6099,61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**899695,12**	**93358,18**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**887945,38**	
Материалы -			Тенге				**102473,02**	
Всего заработная плата -			Тенге				**149429,71**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**589966,10**	
Накладные расходы -			Тенге				**129288,70**	
Сметная прибыль -			Тенге				**81378,73**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1098612,80**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**171,12**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**149429,71**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11749,75**	
Материалы -			Тенге				**2127,02**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9016,31**	
Накладные расходы -			Тенге				**6174,95**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1433,98**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19358,67**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11,20**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**9016,31**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1117971,47**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**182,32**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**158446,03**	
РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 7-1-1.Покрытие								
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-240 м2								
180	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Устройство корыта**	**м3 грунта**	**120,0000**		**43,27**	**5191,87**	**59,1 800,57**
		Итого оплата труда:				**11,29**	**1354,61**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**3811,17**	
		Итого прямые затраты:				**31,76**	**3811,17**	
		Накладные расходы	%	--		8,30	996,11	
		Сметная прибыль	%	8		3,20	384,58	
181	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**120,0000**		**185,10**	**22212,16**	**59,1 3425,06**
		Итого оплата труда:				**48,29**	**5795,37**	
		Итого эксплуатация машин:				**135,88**	**16305,19**	
		Итого прямые затраты:				**135,88**	**16305,19**	

		Накладные расходы	%	--	35,51	4261,62	
		Сметная прибыль	%	8	13,71	1645,35	
182	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,0000**	**2806,21**	**67349,06**	**60,3 3516,43**
		Итого оплата труда:			**242,98**	**5831,55**	
		Итого эксплуатация машин:			**791,61**	**18998,61**	
		Итого материалов:			**1452,32**	**34855,68**	
		Итого прямые затраты:			**2346,14**	**56307,29**	
		Накладные расходы	%	--	252,21	6052,95	
		Сметная прибыль	%	8	207,87	4988,82	
183	**11-270403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**240,0000**	**1538,63**	**369272,19**	**60,3 10487,76**
		Итого оплата труда:			**72,47**	**17392,64**	
		Итого эксплуатация машин:			**122,91**	**29499,41**	
		Итого материалов:			**1163,67**	**279281,60**	
		Итого прямые затраты:			**1323,01**	**317523,27**	
		Накладные расходы	%	--	101,65	24395,43	
		Сметная прибыль	%	8	113,97	27353,50	
184	**11-270403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003**	**м2 покрытия**	**240,0000**	**86,60**	**20785,17**	**60,3 355,97**
		Итого оплата труда:			**2,46**	**590,33**	
		Итого эксплуатация машин:			**8,53**	**2046,10**	
		Итого материалов:			**66,92**	**16060,65**	
		Итого прямые затраты:			**75,44**	**18106,74**	
		Накладные расходы	%	--	4,74	1138,79	
		Сметная прибыль	%	8	6,42	1539,64	
185	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1200**	**1759,09**	**211,09**	**60,3 41,2**
		Итого оплата труда:			**569,33**	**68,32**	
		Итого эксплуатация машин:			**1219,23**	**146,31**	
		Итого прямые затраты:			**1219,23**	**146,31**	
		Накладные расходы	%	--	409,56	49,15	
		Сметная прибыль	%	8	130,30	15,64	
186	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**240,0000**	**2577,28**	**618548,35**	**60,3 6830,07**
		Итого оплата труда:			**47,20**	**11326,81**	
		Итого эксплуатация машин:			**66,77**	**16025,54**	
		Итого материалов:			**2165,44**	**519704,83**	
		Итого прямые затраты:			**2260,85**	**542603,88**	
		Накладные расходы	%	--	125,53	30126,07	
		Сметная прибыль	%	8	190,91	45818,40	
187	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**240,0000**	**1220,96**	**293030,42**	**60,3 177,63**
		Итого оплата труда:			**1,23**	**294,58**	
		Итого эксплуатация машин:			**0,06**	**15,38**	
		Итого материалов:			**1082,50**	**259800,65**	
		Итого прямые затраты:			**1083,79**	**260110,61**	
		Накладные расходы	%	--	46,72	11213,85	
		Сметная прибыль	%	8	90,44	21705,96	
188	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0720**	**1759,09**	**126,65**	**60,3 24,72**
		Итого оплата труда:			**569,33**	**40,99**	
		Итого эксплуатация машин:			**1219,23**	**87,78**	
		Итого прямые затраты:			**1219,23**	**87,78**	
		Накладные расходы	%	--	409,56	29,49	
		Сметная прибыль	%	8	130,30	9,38	
189	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**240,0000**	**2738,67**	**657280,95**	**60,3 6830,07**
		Итого оплата труда:			**47,20**	**11326,81**	
		Итого эксплуатация машин:			**66,77**	**16025,54**	
		Итого материалов:			**2308,79**	**554109,59**	
		Итого прямые затраты:			**2404,20**	**577008,64**	
		Накладные расходы	%	--	131,60	31584,83	
		Сметная прибыль	%	8	202,86	48687,48	
				БОРТОВЫЕ КАМНИ			
190	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**33,0000**	**2731,93**	**90153,63**	**60,3 10543,38**
		Итого оплата труда:			**529,84**	**17484,88**	
		Итого эксплуатация машин:			**20,08**	**662,59**	
		Итого материалов:			**1564,57**	**51630,72**	
		Итого прямые затраты:			**2107,18**	**69536,80**	
		Накладные расходы	%	--	422,39	13938,78	
		Сметная прибыль	%	8	202,37	6678,05	
191	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,4850**	**54099,01**	**80337,03**	

	в ценах IV квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	**м3**		**48054,18**	**71360,46**	
		Накладные расходы	%	--	2037,50	3025,68	
		Сметная прибыль	%	8	4007,33	5950,89	
				АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК-132 м2			
192	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Устройство корыта**	**м3 грунта**	**66,0000**	**43,27**	**2855,53**	**59,1 1440,32**
		Итого оплата труда:			**11,29**	**745,03**	
		Итого эксплуатация машин:			**31,76**	**2096,15**	
		Итого прямые затраты:			**31,76**	**2096,15**	
		Накладные расходы	%	--	8,30	547,86	
		Сметная прибыль	%	8	3,20	211,52	
193	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**66,0000**	**185,10**	**12216,69**	**59,1 1883,78**
		Итого оплата труда:			**48,29**	**3187,45**	
		Итого эксплуатация машин:			**135,88**	**8967,86**	
		Итого прямые затраты:			**135,88**	**8967,86**	
		Накладные расходы	%	--	35,51	2343,89	
		Сметная прибыль	%	8	13,71	904,94	
194	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,0000**	**2806,21**	**30868,32**	**60,3 1611,7**
		Итого оплата труда:			**242,98**	**2672,79**	
		Итого эксплуатация машин:			**791,61**	**8707,69**	
		Итого материалов:			**1452,32**	**15975,52**	
		Итого прямые затраты:			**2346,14**	**25807,51**	
		Накладные расходы	%	--	252,21	2774,27	
		Сметная прибыль	%	8	207,87	2286,54	
195	**11-270403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**132,0000**	**1538,63**	**203099,71**	**60,3 5768,27**
		Итого оплата труда:			**72,47**	**9565,95**	
		Итого эксплуатация машин:			**122,91**	**16224,68**	
		Итого материалов:			**1163,67**	**153604,88**	
		Итого прямые затраты:			**1323,01**	**174637,80**	
		Накладные расходы	%	--	101,65	13417,49	
		Сметная прибыль	%	8	113,97	15044,42	
196	**11-270403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003**	**м2 покрытия**	**132,0000**	**86,60**	**11431,84**	**60,3 195,78**
		Итого оплата труда:			**2,46**	**324,68**	
		Итого эксплуатация машин:			**8,53**	**1125,35**	
		Итого материалов:			**66,92**	**8833,35**	
		Итого прямые затраты:			**75,44**	**9958,71**	
		Накладные расходы	%	--	4,74	626,33	
		Сметная прибыль	%	8	6,42	846,80	
197	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0660**	**1759,09**	**116,10**	**60,3 22,66**
		Итого оплата труда:			**569,33**	**37,58**	
		Итого эксплуатация машин:			**1219,23**	**80,47**	
		Итого прямые затраты:			**1219,23**	**80,47**	
		Накладные расходы	%	--	409,56	27,03	
		Сметная прибыль	%	8	130,30	8,60	
198	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,0000**	**2738,67**	**361504,52**	**60,3 3756,54**
		Итого оплата труда:			**47,20**	**6229,75**	
		Итого эксплуатация машин:			**66,77**	**8814,05**	
		Итого материалов:			**2308,79**	**304760,28**	
		Итого прямые затраты:			**2404,20**	**317354,75**	
		Накладные расходы	%	--	131,60	17371,66	
		Сметная прибыль	%	8	202,86	26778,11	
				БОРТОВЫЕ КАМНИ			
199	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**207,0000**	**2731,93**	**565509,12**	**60,3 66135,76**
		Итого оплата труда:			**529,84**	**109677,87**	
		Итого эксплуатация машин:			**20,08**	**4156,27**	
		Итого материалов:			**1564,57**	**323865,45**	
		Итого прямые затраты:			**2107,18**	**436185,38**	
		Накладные расходы	%	--	422,39	87434,17	
		Сметная прибыль	%	8	202,37	41889,56	
200	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,3120**	**54099,01**	**179175,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**48054,18**	**159155,44**	
		Накладные расходы	%	--	2037,50	6748,19	
		Сметная прибыль	%	8	4007,33	13272,29	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ТРАТУАРНЫХ ПЛИТ-350 м2			
201	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м3 материала основания в плотном теле**	**87,5000**	**3557,13**	**311249,18**	**60,3 13148,61**

		гравийной смеси, дресвы. Устройство						
		Итого оплата труда:				**249,20**	**21805,32**	
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**71442,34**	
		Итого материалов:				**2090,71**	**182937,13**	
		Итого прямые затраты:				**3009,40**	**263322,70**	
		Накладные расходы	%	--		284,24	24870,99	
		Сметная прибыль	%	8		263,49	23055,49	
202	**11-270403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**350,0000**		**1538,63**	**538521,95**	**60,3** **15294,65**
		Итого оплата труда:				**72,47**	**25364,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**122,91**	**43019,98**	
		Итого материалов:				**1163,67**	**407285,67**	
		Итого прямые затраты:				**1323,01**	**463054,77**	
		Накладные расходы	%	--		101,65	35576,67	
		Сметная прибыль	%	8		113,97	39890,51	
203	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**350,0000**		**536,45**	**187757,17**	**60,3** **60163,21**
		Итого оплата труда:				**285,07**	**99773,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**9816,72**	
		Итого материалов:				**1,05**	**365,87**	
		Итого прямые затраты:				**304,61**	**106614,64**	
		Накладные расходы	%	--		192,10	67234,59	
		Сметная прибыль	%	8		39,74	13907,94	
204	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**350,0000**		**3587,45**	**1255607,08**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3186,60**	**1115310,00**	
		Накладные расходы	%	--		135,11	47289,14	
		Сметная прибыль	%	8		265,74	93007,93	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ТРАТУАРНЫХ ПЛИТ-240 м2				
205	**11-270403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**240,0000**		**1538,63**	**369272,19**	**60,3** **10487,76**
		Итого оплата труда:				**72,47**	**17392,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**122,91**	**29499,41**	
		Итого материалов:				**1163,67**	**279281,60**	
		Итого прямые затраты:				**1323,01**	**317523,27**	
		Накладные расходы	%	--		101,65	24395,43	
		Сметная прибыль	%	8		113,97	27353,50	
206	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**240,0000**		**536,45**	**128747,78**	**60,3** **41254,77**
		Итого оплата труда:				**285,07**	**68415,88**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**6731,46**	
		Итого материалов:				**1,05**	**250,89**	
		Итого прямые затраты:				**304,61**	**73107,18**	
		Накладные расходы	%	--		192,10	46103,72	
		Сметная прибыль	%	8		39,74	9536,87	
207	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**240,0000**		**3587,45**	**860987,71**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3186,60**	**764784,00**	
		Накладные расходы	%	--		135,11	32426,84	
		Сметная прибыль	%	8		265,74	63776,87	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**6170868,78**	**263196,67**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6170868,78**	
Материалы -			Тенге				**3392604,36**	
Всего заработная плата -			Тенге				**436699,23**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2110609,90**	
Накладные расходы -			Тенге				**536001,02**	
Сметная прибыль -			Тенге				**536549,58**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7243419,38**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**551,24**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**436699,23**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**7243419,38**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**551,24**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**436699,23**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**22347474,10**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**4043272,09**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1982225,83**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**627227,53**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**16237686,77**	
- перевозка грузов			Тенге				**19840,41**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**64449,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2491304,63**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**24838778,74**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1053164,22**	
ИТОГО:			Тенге				**25891942,96**	

Сметная прибыль	Тенге				2060264,62	
ИТОГО по смете:	Тенге				27952207,58	
В том числе:оборудование	Тенге				64449,00	
Итого без оборудования	Тенге				27887758,58	
С временными зданиями и сооружениями, 1,2%	Тенге	334653,10			28222411,68	
С зимним удорожанием, 2,079%	Тенге	586743,94			28809155,62	
Итого без оборудования					28809155,62	
Оборудование					64449,00	
Итого в ценах 2017г. с оборудованием	Тенге				28873604,62	
Итого в текущих ценах 1кв 2018г. К=1,0599383	Тенге				30604239,40	
С коэффициентом понижения от сметной стоимости, К=0,9	Тенге				27543815,46	
НДС, 12%	Тенге				3305257,85	
ИТОГО к оплате	Тенге				30849073,31	

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Чупров Алексей Юрьевич, 720905300674, №KZ47VJE00049694
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Таспаев А.М., 071140022596, №22
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)