ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС

ФОРМА 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 24 наурыз №313 келісім бойынша - 8 181 321.12 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Тұрлан м/а, Қазыбек би көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 24 шілде айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		№313			24.03.2020 ж	Қалалық бюджет			ЖШС
		1-бағаннан							
				соның ішінде			қосымша шығындар		
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	Төленетін соммасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Тұрлан м/а, Қазыбек би көшесін орташа жөндеу	8 181 321,12	876 570,12							8 181 321,12
Ұстап қалу 5%	409 066,06	43 828,51							409 066,06
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	7 772 255,06	832 741,61							7 772 255,06

Тапсырыс беруші
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары міндетін атқарушы

Байменшиев К.

Тех. надзор
«Техноинжиниринг-М» ЖШС-нің директоры

Калмаганбетов М.А.

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің директоры

Бейкутов Б.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Техноинжинирнг-М»

форма-2

Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Казыбек би мкр.Турлан,Абайский район, г.Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущихценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2494,10275**	**200,05**	**105,01**	**498943**	**261903**	**169220**	**146413**	**696985**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,19**	**27,16**	**67820**	**67748**		**51629**	
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	**1,7458719**	**106241,41**	**1642,85**	**185484**	**2868**	**182616**	**1471**	**201911**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**780,10**	**--**	**1362**		**14956**	
3	**Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**180,5730391**	**13331,62**	**1023,45**	**2407332**	**184807**	**2182966**	**99772**	**2707672**
		НР - 108%; СП - 8%			**219,08**	**292,52**	**39559**	**52822**		**200568**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	0,872936	106241,41	1642,85	92742	1434	91308	735	100956
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	681		7478	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство /толщиной 5 см/**	м2 покрытия	2494,10275	1279,29	91,30	3190675	227713	2868601	171790	3631462
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	94361	64704		268997	
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	2494,10275	288,39	0,04	719272	108	718658	546	777404
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	506	--		57585	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7094448	678833	6213369	420727	8116390
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202245	187317	--	601213	
	Материалы		Тенге				7094448				
	Всего заработная плата		Тенге				290938				
	Местные материалы		Тенге					389563			
		Накладные расходы	Тенге				5922431				
		Сметная прибыль	Тенге				420728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8116390				
		Сметная заработная плата	Тенге								325
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				389563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8116390				
		Сметная заработная плата	Тенге								325
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				8 116 390	389563				
		итого без НДС				**8116390**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в понижающим коэффициентом	**К=**	**0,9**		**7304751**					
		НДС 12%				876570					
		итого с НДС				**8 181 321,12**					

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «АлемТрансЖол»

_____**Бейкутов Б.**

Нач.участка ТОО "АлемТрансЖол"

_____**Орманов У.**

Принял
Технадзор:
Директор ТОО «Техноинжинирнг-М»

_____**Калмаганбетов М.А.**

Принял
Инженер эксперт:
ТОО «Техноинжинирнг-М»

_____**Тасболат Т.**