Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ " Отдел образования района Бәйтерек", 060240012171, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 8 (71130) 23449

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:«Капитальный ремонт здания КГУ Батуринской СОШ», ЗКО, район Бәйтерек, с.Янайкино

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №250 от19мая 2020г.

Акт выполненных работ №2
от 10 июля 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ**	**М2**	**530,0760**		**52,98**	**28081**
		Итого оплата труда:				**52,98**	**28081**
		Накладные расходы	%	--		34,34	18204
		Сметная прибыль	%	8		6,99	3703
		Сметная стоимость:				**94,30**	**49988**
2	**12-180101-1205 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА ОТМОСТКИ**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	**37,5000**		**1294,74**	**48553**
		Итого оплата труда:				**766,11**	**28729**
		Итого эксплуатация машин:				**738,15**	**27681**
		Накладные расходы	%	--		515,68	19338
		Сметная прибыль	%	8		144,83	5431
		Сметная стоимость:				**1955,26**	**73322**
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЕРЕГОРОДКИ					
3	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,2400**		**20135,85**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1265,45**	**2835**
		Итого эксплуатация машин:				**815,87**	**1828**
		Итого материалов:				**18247,70**	**40875**
		Накладные расходы	%	--		1360,73	3048
		Сметная прибыль	%	8		1719,73	3852
		Сметная стоимость:				**23216,30**	**52005**
4	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ**	**Т**	**0,0490**		**11621,53**	**569**

	Т.Ч.3.12 К=1,15						
		Итого оплата труда:				**10925,09**	**535**
		Итого эксплуатация машин:				**1129,51**	**55**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5907,79	289
		Сметная прибыль	%	8		1402,35	69
		Сметная стоимость:				**18931,67**	**928**
5	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0460**		**155458,55**	**7151**
		Накладные расходы	%	--		5596,51	257
		Сметная прибыль	%	8		12884,40	593
		Сметная стоимость:				**173939,46**	**8001**
6	**21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0040**		**129404,34**	**518**
		Накладные расходы	%	--		4658,56	19
		Сметная прибыль	%	8		10725,03	43
		Сметная стоимость:				**144787,93**	**579**
7	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА, С ПРОЕМАМИ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 5 М2**	**М2**	**67,0000**		**3825,77**	**256326**
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**123526**
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**10519**
		Итого материалов:				**1881,58**	**126066**
		Накладные расходы	%	--		1266,56	84860
		Сметная прибыль	%	8		407,39	27295
		Сметная стоимость:				**5499,71**	**368481**
8	**21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0160**		**127870,26**	**2046**
		Накладные расходы	%	--		4603,33	74
		Сметная прибыль	%	8		10597,89	170
		Сметная стоимость:				**143071,48**	**2289**
9	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**10,0000**		**1721,14**	**17211**
		Итого оплата труда:				**954,46**	**9545**
		Итого эксплуатация машин:				**967,13**	**9671**
		Итого материалов:				**29,69**	**297**
		Накладные расходы	%	--		676,02	6760
		Сметная прибыль	%	8		191,77	1918
		Сметная стоимость:				**2588,92**	**25889**
10	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,1020**		**70048,56**	**7145**
		Накладные расходы	%	--		2521,75	257
		Сметная прибыль	%	8		5805,62	592
		Сметная стоимость:				**78375,93**	**7994**
		ПЕРЕКРЫТИЕ					
11	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ**	**М2**	**28,0000**		**2243,57**	**62820**
		Итого оплата труда:				**189,13**	**5296**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**1433**
		Итого материалов:				**2021,46**	**56601**
		Накладные расходы	%	--		175,80	4922
		Сметная прибыль	%	8		193,55	5419
		Сметная стоимость:				**2612,92**	**73162**

12	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=5 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА БЕТОНА. ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-060301-0301 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ**	**М2**	**28,0000**		**-1090,11**	**-30523**
		Итого оплата труда:				**-63,54**	**-1779**
		Итого эксплуатация машин:				**-25,12**	**-703**
		Итого материалов:				**-1010,40**	**-28291**
		Накладные расходы	%	--		-71,17	-1993
		Сметная прибыль	%	8		-92,90	-2601
		Сметная стоимость:				**-1254,19**	**-35117**
13	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ**	**Т**	**0,2420**		**11621,53**	**2812**
		Итого оплата труда:				**10925,09**	**2644**
		Итого эксплуатация машин:				**1129,51**	**273**
		Итого материалов:				**29,99**	**7**
		Накладные расходы	%	--		5907,79	1430
		Сметная прибыль	%	8		1402,35	339
		Сметная стоимость:				**18931,67**	**4581**
14	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2420**		**15798,06**	**3823**
		Итого оплата труда:				**14898,62**	**3605**
		Итого эксплуатация машин:				**866,99**	**210**
		Итого материалов:				**275,40**	**67**
		Накладные расходы	%	--		8054,69	1949
		Сметная прибыль	%	8		1908,22	462
		Сметная стоимость:				**25760,97**	**6234**
15	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,2420**		**155458,55**	**37621**
		Накладные расходы	%	--		5596,51	1354
		Сметная прибыль	%	8		12884,40	3118
		Сметная стоимость:				**173939,46**	**42093**
16	**12-080101-1601 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК**	**М2 СЛОЯ**	**276,0000**		**302,94**	**83611**
		Итого оплата труда:				**32,59**	**8996**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**298**
		Итого материалов:				**269,78**	**74458**
		Накладные расходы	%	--		30,86	8518
		Сметная прибыль	%	8		26,70	7370
		Сметная стоимость:				**360,50**	**99499**
17	**11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ТОЛЩ.0,2**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**997,0000**		**795,80**	**793408**
		Итого оплата труда:				**102,40**	**102089**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**224**
		Итого материалов:				**693,28**	**691201**
		Накладные расходы	%	--		96,86	96569
		Сметная прибыль	%	8		71,41	71198
		Сметная стоимость:				**964,07**	**961176**
18	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**149,5500**		**11431,37**	**1709561**

		Итого оплата труда:				**10653,81**	**1593278**
		Итого эксплуатация машин:				**1416,83**	**211888**
		Накладные расходы	%	--		6515,18	974346
		Сметная прибыль	%	8		1435,72	214713
		Сметная стоимость:				**19382,28**	**2898620**
19	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-150 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**152,5410**		**23651,22**	**3607781**
		Накладные расходы	%	--		851,44	129880
		Сметная прибыль	%	8		1960,21	299013
		Сметная стоимость:				**26462,88**	**4036674**
20	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=1,15**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**977,0000**		**600,69**	**586878**
		Итого оплата труда:				**213,68**	**208766**
		Итого эксплуатация машин:				**88,63**	**86596**
		Итого материалов:				**319,05**	**311710**
		Накладные расходы	%	--		146,48	143110
		Сметная прибыль	%	8		59,77	58399
		Сметная стоимость:				**806,95**	**788387**
21	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 К=1,15**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 ДО 30 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**977,0000**		**261,67**	**255654**
		Итого оплата труда:				**15,52**	**15160**
		Итого эксплуатация машин:				**19,55**	**19100**
		Итого материалов:				**231,40**	**226078**
		Накладные расходы	%	--		18,49	18062
		Сметная прибыль	%	8		22,41	21897
		Сметная стоимость:				**302,57**	**295613**
		КРОВЛЯ					
22	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**1500,0000**		**3230,37**	**4845556**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**784494**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**27063**
		Итого материалов:				**2695,36**	**4043045**
		Накладные расходы	%	--		421,88	632823
		Сметная прибыль	%	8		292,18	438270
		Сметная стоимость:				**3944,43**	**5916649**
23	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**19,0000**		**2990,95**	**56828**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**9937**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**343**
		Итого материалов:				**2455,94**	**46663**
		Накладные расходы	%	--		413,26	7852
		Сметная прибыль	%	8		272,34	5174
		Сметная стоимость:				**3676,55**	**69854**
24	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ**	**161,0000**		**2233,05**	**359522**
		Итого оплата труда:				**325,12**	**52344**
		Итого эксплуатация машин:				**12,66**	**2039**
		Итого материалов:				**1901,24**	**306099**
		Накладные расходы	%	--		281,81	45372
		Сметная прибыль	%	8		201,19	32391
		Сметная стоимость:				**2716,05**	**437285**
25	**11-120101-1001 РСНБ**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**161,0000**		**880,30**	**141728**

	РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	ИЗ ПРОФНАСТИЛА. УСТРОЙСТВО					
		Итого оплата труда:				**846,79**	**136334**
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**1695**
		Итого материалов:				**25,85**	**4163**
		Накладные расходы	%	--		526,48	84763
		Сметная прибыль	%	8		112,54	18119
		Сметная стоимость:				**1519,32**	**244610**
26	**21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**185,1500**		**2082,94**	**385656**
		Накладные расходы	%	--		74,99	13884
		Сметная прибыль	%	8		172,63	31963
		Сметная стоимость:				**2330,56**	**431503**
27	**11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**2497,0000**		**108,95**	**272044**
		Итого оплата труда:				**102,40**	**255683**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**562**
		Итого материалов:				**6,43**	**16065**
		Накладные расходы	%	--		72,13	180116
		Сметная прибыль	%	8		14,49	36173
		Сметная стоимость:				**195,57**	**488333**
28	**21-100404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗОСПАН А, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2**	**М2**	**1537,5000**		**118,48**	**182163**
		Накладные расходы	%	--		4,27	6558
		Сметная прибыль	%	8		9,82	15098
		Сметная стоимость:				**132,56**	**203819**
29	**21-100404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЮТАВЕК УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 115 Г/М2**	**М2**	**1021,9250**		**227,77**	**232764**
		Накладные расходы	%	--		8,20	8379
		Сметная прибыль	%	8		18,88	19291
		Сметная стоимость:				**254,85**	**260435**
30	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**КОНЬКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**74,0000**		**2396,26**	**177324**
		Итого оплата труда:				**846,79**	**62663**
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**779**
		Итого материалов:				**1541,82**	**114095**
		Накладные расходы	%	--		581,05	42998
		Сметная прибыль	%	8		238,19	17626
		Сметная стоимость:				**3215,50**	**237947**
31	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**	**20,0000**		**474,23**	**9485**
		Итого оплата труда:				**374,15**	**7483**
		Итого эксплуатация машин:				**14,05**	**281**
		Итого материалов:				**88,04**	**1761**
		Накладные расходы	%	--		235,69	4714
		Сметная прибыль	%	8		56,79	1136
		Сметная стоимость:				**766,72**	**15334**
32	**21-050104-0110 РСНБ**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**12,0000**		**265958,55**	**3191503**

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		Накладные расходы	%	--		9574,51	114894
		Сметная прибыль	%	8		22042,64	264512
		Сметная стоимость:				**297575,70**	**3570908**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
				ВНУТРЕННИЕ			
33	**12-120101-1703 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ОКРАШЕННЫЕ РАНЕЕ КРАСКОЙ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ. ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %**	**М2**	**465,1400**		**580,63**	**270074**
		Итого оплата труда:				**261,36**	**121569**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**1154**
		Итого материалов:				**318,05**	**147940**
		Накладные расходы	%	--		180,93	84156
		Сметная прибыль	%	8		60,92	28338
		Сметная стоимость:				**822,48**	**382569**
34	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ.**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,7100**		**769,21**	**162080**
		Итого оплата труда:				**615,05**	**129598**
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**1059**
		Итого материалов:				**151,54**	**31932**
		Накладные расходы	%	--		376,88	79411
		Сметная прибыль	%	8		91,69	19319
		Сметная стоимость:				**1237,77**	**260811**
35	**12-120101-1606 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ОКРАШЕННЫЕ РАНЕЕ КРАСКОЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ. ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %**	**М2**	**706,8900**		**543,50**	**384197**
		Итого оплата труда:				**227,57**	**160865**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**1754**
		Итого материалов:				**314,72**	**222473**
		Накладные расходы	%	--		158,90	112325
		Сметная прибыль	%	8		56,19	39722
		Сметная стоимость:				**758,60**	**536243**
36	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**112,1600**		**4464,98**	**500792**
		Итого оплата труда:				**1879,32**	**210784**
		Итого эксплуатация машин:				**16,34**	**1832**
		Итого материалов:				**2577,50**	**289092**
		Накладные расходы	%	--		1227,68	137697
		Сметная прибыль	%	8		455,41	51079
		Сметная стоимость:				**6148,07**	**689568**
		ПРОЕМЫ					
				ОКНА			
37	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,7600**		**2847,07**	**10705**
		Итого оплата труда:				**1297,96**	**4880**
		Итого эксплуатация машин:				**138,21**	**520**
		Итого материалов:				**1477,44**	**5555**
		Накладные расходы	%	--		906,62	3409
		Сметная прибыль	%	8		300,29	1129
		Сметная стоимость:				**4053,98**	**15243**
38	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО**	**М2 ПРОЕМОВ**	**205,0000**		**2248,65**	**460973**

	К=1,15	ОСТЕКЛЕНИЯ)					
		Итого оплата труда:				**980,09**	**200919**
		Итого эксплуатация машин:				**143,26**	**29369**
		Итого материалов:				**1193,62**	**244693**
		Накладные расходы	%	--		688,15	141070
		Сметная прибыль	%	8		234,94	48163
		Сметная стоимость:				**3171,74**	**650207**
39	**21-090201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**119,3468**		**28268,10**	**3373708**
		Накладные расходы	%	--		1017,65	121454
		Сметная прибыль	%	8		2342,86	279613
		Сметная стоимость:				**31628,61**	**3774775**
				ДВЕРИ			
40	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003**	**М2**	**15,6400**		**41650,88**	**651420**
		Накладные расходы	%	--		1499,43	23451
		Сметная прибыль	%	8		3452,02	53990
		Сметная стоимость:				**46602,34**	**728861**
41	**21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,6800**		**39980,02**	**67166**
		Накладные расходы	%	--		1439,28	2418
		Сметная прибыль	%	8		3313,54	5567
		Сметная стоимость:				**44732,84**	**75151**
		ПОЛЫ					
				ТИП ПОЛА К1-ПЛ.=21,42 М2			
42	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**8,5680**		**11200,23**	**95964**
		Итого оплата труда:				**3280,46**	**28107**
		Итого эксплуатация машин:				**1496,15**	**12819**
		Итого материалов:				**7009,63**	**60059**
		Накладные расходы	%	--		2472,93	21188
		Сметная прибыль	%	8		1093,85	9372
		Сметная стоимость:				**14767,02**	**126524**
43	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,7140**		**22212,15**	**38072**
		Итого оплата труда:				**3043,74**	**5217**
		Итого эксплуатация машин:				**7,00**	**12**
		Итого материалов:				**19161,41**	**32843**
		Накладные расходы	%	--		2720,01	4662
		Сметная прибыль	%	8		1994,57	3419
		Сметная стоимость:				**26926,73**	**46152**
44	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**21,4200**		**3084,97**	**66080**
		Итого оплата труда:				**996,53**	**21346**
		Итого эксплуатация машин:				**77,76**	**1666**
		Итого материалов:				**2053,93**	**43995**
		Накладные расходы	%	--		739,79	15846
		Сметная прибыль	%	8		305,98	6554
		Сметная стоимость:				**4130,74**	**88481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23461953**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22743367**

	Материалы -	Тенге					**7109542**
	Всего заработная плата -	Тенге					**4323528**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**11020911**
	Местные материалы -	Тенге					**7145**
	Накладные расходы -	Тенге					**3374824**
	Сметная прибыль -	Тенге					**2089455**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**28207647**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**5482**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**4323528**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					**718586**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**718586**
	Накладные расходы -	Тенге					**25869**
	Сметная прибыль -	Тенге					**59556**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					**804012**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**29011659**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**5482**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**4323528**
	РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-4.Отопление и вентиляция						
	ДЕМОНТАЖ						
45	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**110,0000**		**798,16**	**87798**
		Итого оплата труда:				**783,67**	**86203**
		Итого эксплуатация машин:				**31,41**	**3455**
		Накладные расходы	%	--		508,55	55941
		Сметная прибыль	%	8		104,54	11499
		Сметная стоимость:				**1411,25**	**155238**
46	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**554,0000**		**339,29**	**187968**
		Итого оплата труда:				**329,17**	**182361**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**515**
		Итого материалов:				**9,19**	**5092**
		Накладные расходы	%	--		213,76	118422
		Сметная прибыль	%	8		44,24	24511
		Сметная стоимость:				**597,29**	**330901**
47	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**30,0000**		**517,07**	**15512**
		Итого оплата труда:				**493,00**	**14790**
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**70**
		Итого материалов:				**21,75**	**652**
		Накладные расходы	%	--		320,47	9614
		Сметная прибыль	%	8		67,00	2010
		Сметная стоимость:				**904,54**	**27136**
	ОТОПЛЕНИЕ						
48	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**129,8800**		**792,52**	**102933**
		Итого оплата труда:				**509,77**	**66209**
		Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**7207**
		Итого материалов:				**253,82**	**32966**
		Накладные расходы	%	--		347,52	45136
		Сметная прибыль	%	8		91,20	11845
		Сметная стоимость:				**1231,25**	**159914**
49	**23-051001-0247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 201 ВТ ДО 205 ВТ ГОСТ 31311-2005**	**СЕКЦИЯ**	**859,0000**		**1878,04**	**1613236**
		Накладные расходы	%	--		67,61	58077
		Сметная прибыль	%	8		155,65	133705
		Сметная стоимость:				**2101,30**	**1805018**
50	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 10Б8БК1 , DУ 15 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**		**628,58**	**2514**
		Накладные расходы	%	--		22,63	91
		Сметная прибыль	%	8		52,10	208
		Сметная стоимость:				**703,31**	**2813**
51	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ**	**ШТ**	**77,0000**		**815,59**	**62800**
		Итого оплата труда:				**774,71**	**59653**

		Итого материалов:				**40,88**	**3148**
		Накладные расходы	%	--		382,51	29453
		Сметная прибыль	%	8		95,85	7380
		Сметная стоимость:				**1293,94**	**99634**
52	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**4,0000**		**628,58**	**2514**
		Накладные расходы	%	--		22,63	91
		Сметная прибыль	%	8		52,10	208
		Сметная стоимость:				**703,31**	**2813**
53	**23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**49665,48**	**49665**
		Накладные расходы	%	--		1787,96	1788
		Сметная прибыль	%	8		4116,27	4116
		Сметная стоимость:				**55569,71**	**55570**
54	**23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**5,0000**		**53480,60**	**267403**
		Накладные расходы	%	--		1925,30	9627
		Сметная прибыль	%	8		4432,47	22162
		Сметная стоимость:				**59838,37**	**299192**
55	**23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**64757,46**	**64757**
		Накладные расходы	%	--		2331,27	2331
		Сметная прибыль	%	8		5367,10	5367
		Сметная стоимость:				**72455,83**	**72456**
56	**23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**14737,31**	**29475**
		Накладные расходы	%	--		530,54	1061
		Сметная прибыль	%	8		1221,43	2443
		Сметная стоимость:				**16489,28**	**32979**
57	**23-041009-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**5,0000**		**20195,56**	**100978**
		Накладные расходы	%	--		727,04	3635
		Сметная прибыль	%	8		1673,81	8369
		Сметная стоимость:				**22596,41**	**112982**
58	**23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**28117,26**	**28117**
		Накладные расходы	%	--		1012,22	1012
		Сметная прибыль	%	8		2330,36	2330
		Сметная стоимость:				**31459,84**	**31460**
59	**23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**62,0000**		**7390,26**	**458196**
		Накладные расходы	%	--		266,05	16495
		Сметная прибыль	%	8		612,50	37975
		Сметная стоимость:				**8268,81**	**512666**
60	**23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2922 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО**	**ШТ.**	**62,0000**		**11455,82**	**710261**

	2017 года	ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS					
		Накладные расходы	%	--		412,41	25569
		Сметная прибыль	%	8		949,46	58866
		Сметная стоимость:				**12817,69**	**794697**
61	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ "МАЕВСКОГО"**	**КОМПЛЕКТ**	**62,0000**		**210,13**	**13028**
		Итого оплата труда:				**111,73**	**6927**
		Итого материалов:				**98,40**	**6101**
		Накладные расходы	%	--		77,48	4804
		Сметная прибыль	%	8		23,01	1427
		Сметная стоимость:				**310,62**	**19258**
62	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**32,0000**		**1018,08**	**32579**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**8244**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**371**
		Итого материалов:				**753,35**	**24107**
		Накладные расходы	%	--		197,85	6331
		Сметная прибыль	%	8		97,27	3113
		Сметная стоимость:				**1313,21**	**42023**
63	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**134,0000**		**1118,87**	**149929**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**34521**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1552**
		Итого материалов:				**854,14**	**114454**
		Накладные расходы	%	--		201,48	26999
		Сметная прибыль	%	8		105,63	14154
		Сметная стоимость:				**1425,98**	**191082**
64	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**72,0000**		**1123,04**	**80859**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**18549**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**834**
		Итого материалов:				**858,31**	**61798**
		Накладные расходы	%	--		201,63	14518
		Сметная прибыль	%	8		105,97	7630
		Сметная стоимость:				**1430,65**	**103007**
65	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**152,0000**		**1362,31**	**207072**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**39158**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1760**
		Итого материалов:				**1097,58**	**166832**
		Накладные расходы	%	--		210,25	31958
		Сметная прибыль	%	8		125,80	19122
		Сметная стоимость:				**1698,37**	**258152**
66	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**74,0000**		**1474,61**	**109121**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**19064**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**857**
		Итого материалов:				**1209,87**	**89531**
		Накладные расходы	%	--		214,29	15857
		Сметная прибыль	%	8		135,11	9998
		Сметная стоимость:				**1824,01**	**134977**
67	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**90,0000**		**1257,78**	**113200**
		Итого оплата труда:				**487,64**	**43888**
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**2279**
		Итого материалов:				**754,06**	**67865**
		Накладные расходы	%	--		350,42	31538

		Сметная прибыль	%	8		128,66	11579
		Сметная стоимость:				**1736,86**	**156317**
68	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**30,0000**		**1765,22**	**52957**
		Итого оплата труда:				**578,31**	**17349**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**910**
		Итого материалов:				**1167,37**	**35021**
		Накладные расходы	%	--		425,42	12763
		Сметная прибыль	%	8		175,25	5258
		Сметная стоимость:				**2365,90**	**70977**
69	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**554,0000**		**54,08**	**29962**
		Итого оплата труда:				**51,60**	**28588**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**1064**
		Итого материалов:				**0,56**	**311**
		Накладные расходы	%	--		34,24	18967
		Сметная прибыль	%	8		7,07	3914
		Сметная стоимость:				**95,39**	**52843**
70	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**30,0000**		**54,93**	**1648**
		Итого оплата труда:				**51,60**	**1548**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**58**
		Итого материалов:				**1,41**	**42**
		Накладные расходы	%	--		34,27	1028
		Сметная прибыль	%	8		7,14	214
		Сметная стоимость:				**96,33**	**2890**
71	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/. СТОИМОСТЬ.**	**КГ**	**124,0000**		**511,02**	**63366**
		Накладные расходы	%	--		18,40	2281
		Сметная прибыль	%	8		42,35	5252
		Сметная стоимость:				**571,77**	**70899**
72	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**342,0000**		**58,48**	**19999**
		Итого оплата труда:				**27,98**	**9570**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**357**
		Итого материалов:				**29,62**	**10130**
		Накладные расходы	%	--		17,82	6094
		Сметная прибыль	%	8		6,10	2087
		Сметная стоимость:				**82,40**	**28180**
73	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**342,0000**		**62,58**	**21403**
		Итого оплата труда:				**17,30**	**5915**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**282**
		Итого материалов:				**44,63**	**15264**
		Накладные расходы	%	--		11,96	4092
		Сметная прибыль	%	8		5,96	2040
		Сметная стоимость:				**80,51**	**27534**
74	**11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**2,2500**		**26036,52**	**58582**
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**37478**
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**1671**
		Итого материалов:				**8986,44**	**20219**
		Накладные расходы	%	--		10480,13	23580
		Сметная прибыль	%	8		2921,33	6573
		Сметная стоимость:				**39437,97**	**88735**
75	**21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**3,7130**		**5514,46**	**20475**
		Накладные расходы	%	--		198,52	737
		Сметная прибыль	%	8		457,04	1697
		Сметная стоимость:				**6170,02**	**22909**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4758308**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**62800**
Материалы -			Тенге				**3148**
Всего заработная плата -			Тенге				**59653**
Накладные расходы -			Тенге				**29453**
Сметная прибыль -			Тенге				**7380**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**99634**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**77**
Сметная заработная плата -			Тенге				**59653**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**411737**
Материалы -			Тенге				**51358**
Всего заработная плата -			Тенге				**336317**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20475**
Накладные расходы -			Тенге				**218480**
Сметная прибыль -			Тенге				**50417**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**680634**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**445**
Сметная заработная плата -			Тенге				**336317**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4283771**
Материалы -			Тенге				**599029**
Всего заработная плата -			Тенге				**284045**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3390484**
Сдача и испытание -			Тенге				**2240**
Накладные расходы -			Тенге				**331955**
Сметная прибыль -			Тенге				**369258**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4984985**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**331**
Сметная заработная плата -			Тенге				**284045**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5765252**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**854**
Сметная заработная плата -			Тенге				**680014**
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-5.Электроснабжение							
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
76	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**ДЕМОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**	**ШТ.**	**1,0000**		**805,24**	**805**
		Итого оплата труда:				**610,90**	**611**
		Итого эксплуатация машин:				**278,16**	**278**
		Накладные расходы	%	--		299,87	300
		Сметная прибыль	%	8		88,41	88
		Сметная стоимость:				**1193,51**	**1194**
77	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**4,0000**		**811,50**	**3246**
		Итого оплата труда:				**625,25**	**2501**
		Итого эксплуатация машин:				**284,42**	**1138**
		Накладные расходы	%	--		306,45	1226
		Сметная прибыль	%	8		89,44	358
		Сметная стоимость:				**1207,39**	**4830**
78	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**76,0000**		**44,07**	**3349**
		Итого оплата труда:				**43,88**	**3335**
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**32**
		Накладные расходы	%	--		28,45	2162
		Сметная прибыль	%	8		5,80	441
		Сметная стоимость:				**78,33**	**5953**
79	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**35,0000**		**128,10**	**4484**
		Итого оплата труда:				**127,58**	**4465**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**39**
		Накладные расходы	%	--		82,73	2895
		Сметная прибыль	%	8		16,87	590
		Сметная стоимость:				**227,70**	**7969**
80	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**95,0000**		**40,34**	**3832**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**3832**
		Накладные расходы	%	--		26,15	2484
		Сметная прибыль	%	8		5,32	505
		Сметная стоимость:				**71,80**	**6821**
81	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**1065,0000**		**17,54**	**18684**

		Итого оплата труда:				**17,54**	**18684**
		Накладные расходы	%	--		11,37	12112
		Сметная прибыль	%	8		2,31	2464
		Сметная стоимость:				**31,23**	**33259**
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
82	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**ПРОБИВКА БОРОЗД ПОД ТРУБЫ**	**М БОРОЗД**	**410,0000**		**188,54**	**77303**
		Итого оплата труда:				**144,27**	**59151**
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**32340**
		Накладные расходы	%	--		82,72	33914
		Сметная прибыль	%	8		21,70	8897
		Сметная стоимость:				**292,96**	**120114**
83	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ГОФРИР.ВИНИПЛАСТ. ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**425,0000**		**308,79**	**131237**
		Итого оплата труда:				**185,38**	**78785**
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**4820**
		Итого материалов:				**114,27**	**48565**
		Накладные расходы	%	--		93,31	39658
		Сметная прибыль	%	8		32,17	13672
		Сметная стоимость:				**434,27**	**184566**
84	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ГОФРИР.ВИНИПЛАСТ. ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**275,0000**		**247,44**	**68046**
		Итого оплата труда:				**143,74**	**39530**
		Итого эксплуатация машин:				**6,65**	**1829**
		Итого материалов:				**99,24**	**27291**
		Накладные расходы	%	--		72,65	19977
		Сметная прибыль	%	8		25,61	7042
		Сметная стоимость:				**345,69**	**95065**
85	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**90,0000**		**215,51**	**19396**
		Итого оплата труда:				**136,02**	**12241**
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**727**
		Итого материалов:				**74,21**	**6679**
		Накладные расходы	%	--		68,07	6126
		Сметная прибыль	%	8		22,69	2042
		Сметная стоимость:				**306,26**	**27564**
86	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**45,0000**		**257,51**	**11588**
		Итого оплата труда:				**142,60**	**6417**
		Итого эксплуатация машин:				**33,58**	**1511**
		Итого материалов:				**90,71**	**4082**
		Накладные расходы	%	--		72,50	3263
		Сметная прибыль	%	8		26,40	1188
		Сметная стоимость:				**356,41**	**16039**
87	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ**	**М КАБЕЛЯ**	**745,0000**		**198,39**	**147799**
		Итого оплата труда:				**115,67**	**86174**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**66947**
		Итого материалов:				**23,29**	**17351**
		Накладные расходы	%	--		58,43	43531
		Сметная прибыль	%	8		20,55	15306
		Сметная стоимость:				**277,36**	**206637**
88	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ**	**М КАБЕЛЯ**	**255,0000**		**279,10**	**71170**
		Итого оплата труда:				**171,19**	**43654**
		Итого эксплуатация машин:				**127,95**	**32628**
		Итого материалов:				**23,29**	**5939**
		Накладные расходы	%	--		85,96	21919
		Сметная прибыль	%	8		29,20	7447
		Сметная стоимость:				**394,26**	**100536**
89	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ**	**ШТ**	**3,0000**		**3077,62**	**9233**
		Итого оплата труда:				**787,29**	**2362**
		Итого эксплуатация машин:				**136,26**	**409**
		Итого материалов:				**2191,98**	**6576**
		Накладные расходы	%	--		459,89	1380
		Сметная прибыль	%	8		283,00	849

		Сметная стоимость:				**3820,51**	**11462**
90	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**20,0000**		**425,27**	**8505**
		Итого оплата труда:				**120,96**	**2419**
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**352**
		Итого материалов:				**291,12**	**5822**
		Накладные расходы	%	--		68,94	1379
		Сметная прибыль	%	8		39,54	791
		Сметная стоимость:				**533,75**	**10675**
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
91	**23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**45,0000**		**326,83**	**14707**
		Накладные расходы	%	--		11,77	529
		Сметная прибыль	%	8		27,09	1219
		Сметная стоимость:				**365,68**	**16456**
92	**23-010502-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ - 40Х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**М**	**90,0000**		**172,71**	**15544**
		Накладные расходы	%	--		6,22	560
		Сметная прибыль	%	8		14,31	1288
		Сметная стоимость:				**193,24**	**17392**
93	**23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**560,0000**		**120,58**	**67525**
		Накладные расходы	%	--		4,34	2431
		Сметная прибыль	%	8		9,99	5596
		Сметная стоимость:				**134,91**	**75552**
94	**23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**М**	**140,0000**		**166,54**	**23316**
		Накладные расходы	%	--		6,00	839
		Сметная прибыль	%	8		13,80	1932
		Сметная стоимость:				**186,34**	**26087**
95	**23-060145-0504 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ II.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5(ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,6680**		**202272,54**	**135118**
		Накладные расходы	%	--		7281,81	4864
		Сметная прибыль	%	8		16764,35	11199
		Сметная стоимость:				**226318,70**	**151181**
96	**23-060145-0905 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ II.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0460**		**1255373,78**	**57747**
		Накладные расходы	%	--		45193,46	2079
		Сметная прибыль	%	8		104045,38	4786
		Сметная стоимость:				**1404612,61**	**64612**
97	**23-060145-0903 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ II.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0360**		**564726,33**	**20330**

	квартала 2017 года						
		Накладные расходы	%	--		20330,15	732
		Сметная прибыль	%	8		46804,52	1685
		Сметная стоимость:				**631861,00**	**22747**
98	**23-060145-0902 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ П.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,1220**		**378632,74**	**46193**
		Накладные расходы	%	--		13630,78	1663
		Сметная прибыль	%	8		31381,08	3828
		Сметная стоимость:				**423644,60**	**51685**
99	**23-060145-0906 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ П.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0560**		**2476586,19**	**138689**
		Накладные расходы	%	--		89157,10	4993
		Сметная прибыль	%	8		205259,46	11495
		Сметная стоимость:				**2771002,76**	**155176**
100	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ П.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГЭНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0920**		**213607,08**	**19652**
		Накладные расходы	%	--		7689,85	707
		Сметная прибыль	%	8		17703,75	1629
		Сметная стоимость:				**239000,69**	**21988**
101	**23-070202-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ**	**ШТ.**	**126,0000**		**204,04**	**25709**
		Накладные расходы	%	--		7,35	926
		Сметная прибыль	%	8		16,91	2131
		Сметная стоимость:				**228,30**	**28765**
102	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К654**	**ШТ.**	**1,0000**		**36,96**	**37**
		Накладные расходы	%	--		1,33	1
		Сметная прибыль	%	8		3,06	3
		Сметная стоимость:				**41,35**	**41**
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
103	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**ПРОБИВКА БОРОЗД ПОД ТРУБЫ**	**М БОРОЗД**	**750,0000**		**188,54**	**141408**
		Итого оплата труда:				**144,27**	**108204**
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**59159**
		Накладные расходы	%	--		82,72	62037
		Сметная прибыль	%	8		21,70	16276
		Сметная стоимость:				**292,96**	**219721**
104	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ГОФРИР.ВИНИПЛАСТ. ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**75,0000**		**308,79**	**23159**
		Итого оплата труда:				**185,38**	**13903**
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**851**
		Итого материалов:				**114,27**	**8570**
		Накладные расходы	%	--		93,31	6999

		Сметная прибыль	%	8		32,17	2413
		Сметная стоимость:				**434,27**	**32571**
105	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ГОФРИР.ВИНИПЛАСТ. ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**750,0000**		**247,44**	**185580**
		Итого оплата труда:				**143,74**	**107808**
		Итого эксплуатация машин:				**6,65**	**4988**
		Итого материалов:				**99,24**	**74431**
		Накладные расходы	%	--		72,65	54484
		Сметная прибыль	%	8		25,61	19205
		Сметная стоимость:				**345,69**	**259269**
106	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ**	**М КАБЕЛЯ**	**855,0000**		**198,39**	**169622**
		Итого оплата труда:				**115,67**	**98897**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**76832**
		Итого материалов:				**23,29**	**19913**
		Накладные расходы	%	--		58,43	49958
		Сметная прибыль	%	8		20,55	17566
		Сметная стоимость:				**277,36**	**237147**
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
107	**23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**825,0000**		**120,58**	**99479**
		Накладные расходы	%	--		4,34	3581
		Сметная прибыль	%	8		9,99	8245
		Сметная стоимость:				**134,91**	**111305**
108	**23-060145-1504 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ П.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,6580**		**244743,20**	**161041**
		Накладные расходы	%	--		8810,76	5797
		Сметная прибыль	%	8		20284,32	13347
		Сметная стоимость:				**273838,27**	**180186**
109	**23-060145-1704 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ П.5 ПРИЛОЖ.Б К=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,2140**		**314347,28**	**67270**
		Накладные расходы	%	--		11316,50	2422
		Сметная прибыль	%	8		26053,10	5575
		Сметная стоимость:				**351716,88**	**75267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1990803**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1521173**
Материалы -			Тенге				**225218**
Всего заработная плата -			Тенге				**495303**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**671787**
Накладные расходы -			Тенге				**274383**
Сметная прибыль -			Тенге				**143645**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1939201**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**592**
Сметная заработная плата -			Тенге				**495303**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**249060**
Всего заработная плата -			Тенге				**197670**
Накладные расходы -			Тенге				**115604**
Сметная прибыль -			Тенге				**29173**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**393837**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**247**
Сметная заработная плата -			Тенге				**197670**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**220570**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**220570**
Накладные расходы -			Тенге				**7941**
Сметная прибыль -			Тенге				**18281**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**246792**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2579830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**839**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**692973**
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 7-4.Ограждение					
		ОГРАДА УЧАСТКА					
110	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТОИМОСТЬ М.К. СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**т**	**2,5280**		**387495,76**	**979589**
		Накладные расходы	%	--		13949,85	35265
		Сметная прибыль	%	8		32115,65	81188
		Сметная стоимость:				**433561,26**	**1096043**
111	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ**	**Т**	**8,8260**		**304460,60**	**2687169**
		Накладные расходы	%	--		10960,58	96738
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	222713
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**3006620**
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ					
112	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СТОИМОСТЬ М.К. СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**т**	**1,9490**		**387495,76**	**755229**
		Накладные расходы	%	--		13949,85	27188
		Сметная прибыль	%	8		32115,65	62593
		Сметная стоимость:				**433561,26**	**845011**
113	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ**	**Т**	**3,3990**		**304460,60**	**1034862**
		Накладные расходы	%	--		10960,58	37255
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	85769
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**1157886**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5456849**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3722031**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3722031**
Накладные расходы -			Тенге				**133993**
Сметная прибыль -			Тенге				**308482**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4164506**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1734819**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1734819**
Накладные расходы -			Тенге				**62453**
Сметная прибыль -			Тенге				**143782**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1941054**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6105560**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**35667914**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5412675**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**760137**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**283840**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**29495102**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3176555**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**38844470**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1398401**
ИТОГО:			Тенге				**40242871**
Сметная прибыль			Тенге				**3219430**
ИТОГО по смете:			Тенге				**43462300**

	ИТОГО	Тенге	43462300
	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	43462300

	Временные здания и сооружения, 2,9.0,8% (2,32%)	Тенге	1008325
	Итого:	Тенге	44470625
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,2.0,9.1,05% (2,08%)	Тенге	924989
	Итого в текущих ценах 2017г.		45395614
	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	40856053
	НДС, 12%	Тенге	4902726
	ВСЕГО стоимость:	Тенге	45758779

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р»; 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ " Отдел образования района Бәйтерек", 060240012171
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Н. Сафиуллин
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Жангазиев Т.Ж., №34 _____ 090140000871
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Кенжалиева Гульзада Сериккалиевна, 071040021522, №6
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)