Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: : ГУ "Аппарат акима Жангалинского сельского округа"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес: «Работы по текущему ремонту Аллеи Победы в п.Жангала, Жангалинского района,ЗКО»

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№28 от 18 марта 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Работы по текущему ремонту Аллеи Победы в п.Жангала, Жангалинского района,ЗКО»	7631249,92	6813616								817633,92	7631249,92

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жангалинского сельского округа" А.Г.Ахметов
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» С.Р. Беккалиев
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жангалинского сельского округа"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Работы по текущему ремонту Аллеи Победы в п.Жангала, Жангалинского района,ЗКО»
Договор о государственных закупках работ №28 от 18 марта 2020г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За месяц апрель 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Входная арка					
1	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2134**		**40179,26**	**8576**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	14,2	3,031	1383,00	4192
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,972	0,420904	1671,01	703
		Итого оплата труда:				**22933,83**	**4895**
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,85	0,821744	299,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,025613	24,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,025613	4992,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,025613	1901,00	49
1. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,14	0,243322	6104,00	1485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14	0,243322	1591,00	387
1. 7	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,5	0,10672	6783,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10672	1901,00	203
1. 8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,004696	9091,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,004696	2272,00	11
1. 9	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,029882	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.10	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,99	0,211306	183,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,040554	2729,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,040554	1331,00	54
1.12	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,358579	27,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13052,09**	**2786**
1.13	2105-0307-	Проволока горячекатаная	кг	0,03	0,006403	70,00	0

	1013 РСНБ РК 2015	обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
1.14	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003991	4800,00	19
1.15	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001067	473435,00	505
1.16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000149	63598,00	10
1.17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,000192	499540,00	96
1.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,256128	283,00	72
1.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,076838	146,00	11
1.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1863677,00	40
1.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,002561	219516,00	562
1.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	438655,00	29
1.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000128	623096,00	80
1.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000414	417326,00	173
1.25	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002134	326,00	1
		Итого материалов:				**7488,57**	**1598**
		Накладные расходы	%	69		15824,35	3378
		Сметная прибыль	%	8		4480,29	956
		Сметная стоимость:				**60483,90**	**12910**
2	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2134**		**264340,00**	**56421**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	4514
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**60934**
3	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Арка. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**28,0000**		**378,33**	**10593**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,299	8,372	1180,00	9879
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,0868	1551,65	135
		Итого оплата труда:				**357,63**	**10014**
3. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	1,179	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0336	4992,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0336	1901,00	64

3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0532	2729,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0532	1331,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**11,72**	**328**
3. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000084	1588643,00	133
3. 7	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000084	3005665,00	252
		Итого материалов:				**13,78**	**386**
		Накладные расходы	%	69		246,76	6909
		Сметная прибыль	%	8		50,01	1400
		Сметная стоимость:				**675,10**	**18903**
4	**2105-0109-0207 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**28,0000**		**1833,00**	**51324**
		Сметная прибыль	%	8		146,64	4106
		Сметная стоимость:				**1979,64**	**55430**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**126914**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**107745**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**107745**
Сметная прибыль -			Тенге				**8620**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116364**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19169**
Материалы -			Тенге				**1984**
Всего заработная плата -			Тенге				**14909**
Накладные расходы -			Тенге				**10287**
Сметная прибыль -			Тенге				**2356**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**31812**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14909**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**148177**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14909**
РАЗДЕЛ 2.Памятник,галерея							
		Демонтажные работы					
5	**1211-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов (конусная часть и галерея с 2-х сторон)**	**м2**	**212,0000**		**460,52**	**97630**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,1833	38,86	1180,00	45854
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08058	17,083	1331,37	22744
		Итого оплата труда:				**323,58**	**68598**
5. 3	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	16,748	257,00	4304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,00158	0,33496	1350,00	452
5. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,079	16,748	2815,00	47146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	16,748	1331,00	22292
		Итого эксплуатация машин:				**242,69**	**51450**
5. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	0,212	1538,00	326
		Итого материалов:				**1,54**	**326**
		Накладные расходы	%	72		232,97	49391
		Сметная прибыль	%	8		55,48	11762
		Сметная стоимость:				**748,97**	**158783**
6	**1213-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит мраморных. Разборка (плит в галерее)**	**м2 облицовки**	**13,2000**		**3132,30**	**41346**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=950)	чел-ч	3,194	42,161	950,00	40053
6. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	0,46068	1293,07	596

	0100						
		Итого оплата труда:				**3079,43**	**40648**
6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0288	0,38016	2830,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0288	0,38016	1331,00	506
6. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0576	0,76032	55,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0061	0,08052	2185,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,08052	1114,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**98,00**	**1294**
6. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,077	1,016	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		2217,19	29267
		Сметная прибыль	%	8		427,96	5649
		Сметная стоимость:				**5777,45**	**76262**
7	**1115-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6.(плиты в галерее)**	**м2 поверхности облицовки**	**13,2000**		**8366,85**	**110442**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1537)	чел-ч	5,3	69,96	1537,00	107529
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,1452	1143,59	166
		Итого оплата труда:				**8158,68**	**107695**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0198	4544,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0198	1331,00	26
7. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0417	0,55044	28,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,1254	2185,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,1254	1114,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**28,74**	**379**
7. 6	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00009	0,001188	6772,00	8
7. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,132	16744,00	2210
7. 8	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,1098	1,449	120,00	174
7. 9	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,00007	0,000924	129424,00	120
7.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000594	21265,00	13
7.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0078	0,10296	98,00	10
		Итого материалов:				**192,01**	**2534**
		Накладные расходы	%	80		6526,94	86156
		Сметная прибыль	%	8		1191,50	15728
		Сметная стоимость:				**16085,29**	**212326**
8	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (звезда)**	**м2**	**0,5000**		**90,78**	**45**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,01475	1511,00	22

8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001	1331,00	0
		Итого оплата труда:				**44,84**	**22**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00005	4544,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00005	1331,00	0
8. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00005	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00005	2729,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00005	1331,00	0
8. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0056	150,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**1**
8. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000008	287565,00	2
8. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000045	438655,00	20
		Итого материалов:				**43,79**	**22**
		Накладные расходы	%	69		30,94	15
		Сметная прибыль	%	8		9,74	5
		Сметная стоимость:				**131,45**	**66**
9	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 (звезда, цвет - красный)**	**м2**	**0,5000**		**209,29**	**105**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0137	0,00685	1223,00	8
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00015	1330,67	0
		Итого оплата труда:				**17,15**	**9**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00005	4544,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00005	1331,00	0
9. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00005	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0001	2729,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0001	1331,00	0
9. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00325	150,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**1**
9. 7	2204-0601-0401 РСНБ РК 2015	Растворитель, марка Р-60	т	0,00007	0,000035	529940,00	19
9. 8	2204-0705-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ВЛ-515 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00023	0,000115	667227,00	77
		Итого материалов:				**190,56**	**95**
		Накладные расходы	%	69		11,84	6
		Сметная прибыль	%	8		17,69	9
		Сметная стоимость:				**238,82**	**119**
10	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (окружность вокруг памятника)**	**м2**	**2,0000**		**90,78**	**182**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,059	1511,00	89
10. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1331,00	1

	0100						
		Итого оплата труда:				**44,84**	**90**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4544,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1331,00	0
10. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1331,00	0
10. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	150,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**5**
10. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	287565,00	9
10. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	438655,00	79
		Итого материалов:				**43,79**	**88**
		Накладные расходы	%	69		30,94	62
		Сметная прибыль	%	8		9,74	19
		Сметная стоимость:				**131,45**	**263**
11	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 (окружность вокруг памятника, цвет - золотой)**	**м2**	**2,0000**		**209,29**	**419**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0137	0,0274	1223,00	34
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006	1331,00	1
		Итого оплата труда:				**17,15**	**34**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4544,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1331,00	0
11. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0004	1331,00	1
11. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013	150,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**4**
11. 7	2204-0601-0401 РСНБ РК 2015	Растворитель, марка Р-60	т	0,00007	0,00014	529940,00	74
11. 8	2204-0705-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ВЛ-515 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00023	0,00046	667227,00	307
		Итого материалов:				**190,56**	**381**
		Накладные расходы	%	69		11,84	24
		Сметная прибыль	%	8		17,69	35
		Сметная стоимость:				**238,82**	**478**
12	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (дубовые листы)**	**м2**	**6,0000**		**90,78**	**545**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,177	1511,00	267
12. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012	1331,00	2

	0100						
		Итого оплата труда:				**44,84**	**269**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	4544,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1331,00	1
12. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0006	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1331,00	1
12. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0672	150,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**14**
12. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00009	287565,00	26
12. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00054	438655,00	237
		Итого материалов:				**43,79**	**263**
		Накладные расходы	%	69		30,94	186
		Сметная прибыль	%	8		9,74	58
		Сметная стоимость:				**131,45**	**789**
13	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 (дубовые листы)**	**м2**	**6,0000**		**209,29**	**1256**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0137	0,0822	1223,00	101
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	1331,00	2
		Итого оплата труда:				**17,15**	**103**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	4544,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1331,00	1
13. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0006	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1331,00	2
13. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,039	150,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**12**
13. 7	2204-0601-0401 РСНБ РК 2015	Растворитель, марка Р-60	т	0,00007	0,00042	529940,00	223
13. 8	2204-0705-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ВЛ-515 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00023	0,00138	667227,00	921
		Итого материалов:				**190,56**	**1143**
		Накладные расходы	%	69		11,84	71
		Сметная прибыль	%	8		17,69	106
		Сметная стоимость:				**238,82**	**1433**
14	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (надпись в галерее)**	**м2**	**4,0500**		**90,78**	**368**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,119475	1511,00	181
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00081	1330,99	1

		Итого оплата труда:				**44,84**	**182**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000405	4544,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000405	1331,00	1
14. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000405	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000405	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000405	1331,00	1
14. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04536	150,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**10**
14. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000061	287565,00	17
14. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000365	438655,00	160
		Итого материалов:				**43,79**	**177**
		Накладные расходы	%	69		30,94	125
		Сметная прибыль	%	8		9,74	39
		Сметная стоимость:				**131,45**	**532**
15	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 (надпись в галерее)**	**м2**	**4,0500**		**209,29**	**848**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0137	0,055485	1223,00	68
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001215	1331,03	2
		Итого оплата труда:				**17,15**	**69**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000405	4544,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000405	1331,00	1
15. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000405	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00081	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00081	1331,00	1
15. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,026325	150,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**8**
15. 7	2204-0601-0401 РСНБ РК 2015	Растворитель, марка Р-60	т	0,00007	0,000284	529940,00	150
15. 8	2204-0705-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ВЛ-515 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00023	0,000931	667227,00	622
		Итого материалов:				**190,56**	**772**
		Накладные расходы	%	69		11,84	48
		Сметная прибыль	%	8		17,69	72
		Сметная стоимость:				**238,82**	**967**
16	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (конусная часть, задняя часть галереи)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140,0000**		**2388,34**	**334367**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	1,43	200,2	1383,00	276877
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,36	1114,00	3743

		Итого оплата труда:				**2004,43**	**280620**
16. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	7,7	63,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,36	1277,00	4291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,36	1114,00	3743
		Итого эксплуатация машин:				**34,11**	**4776**
16. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,08	16608,00	51153
16. 6	2102-0403-0101 РСНБ РК 2015	Раствор декоративный	м3	0,007	0,98	--	--
16. 7	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,049	28461,00	1395
16. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	1,708	98,00	167
		Итого материалов:				**376,53**	**52715**
		Накладные расходы	%	80		1603,54	224496
		Сметная прибыль	%	8		319,35	44709
		Сметная стоимость:				**4311,23**	**603572**
17	**2102-0402-1001 РСНБ РК 2015**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98**	**кг**	**70,0000**		**752,00**	**52640**
		Сметная прибыль	%	8		60,16	4211
		Сметная стоимость:				**812,16**	**56851**
18	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (лица солдатов)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,0000**		**171,67**	**858**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,0618	0,309	1267,00	392
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0025	1331,00	3
		Итого оплата труда:				**78,97**	**395**
18. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,008	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	2729,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	1331,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**7**
18. 5	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	1,9	242,00	460
		Итого материалов:				**91,96**	**460**
		Накладные расходы	%	80		63,17	316
		Сметная прибыль	%	8		18,79	94
		Сметная стоимость:				**253,63**	**1268**
19	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь,вечный огонь,квадратные орнаменты,галерея) по бетонной поверхности керамогранитной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки (цоколь,вечный огонь,галерея,квадратные орнаменты)**	**101,6700**		**6178,87**	**628206**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	4,238	430,898	1289,00	555427
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0133	1,352	1901,00	2571
		Итого оплата труда:				**5488,32**	**557998**
19. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0133	1,352	4992,00	6750

	0102 РСНБ РК 2015	ходу, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,352	1901,00	2570
19. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	21,452	29,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052	10,696	178,00	1904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091	11,092	18,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**93,20**	**9476**
19. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	3,66	16744,00	61285
19. 8	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00915	219516,00	2009
19. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0009	0,091503	98,00	9
		Итого материалов:				**622,63**	**63303**
		Накладные расходы	%	80		4390,66	446398
		Сметная прибыль	%	8		845,56	85968
		Сметная стоимость:				**11415,09**	**1160572**
20	**1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь,вечный огонь,квадратные орнаменты,галерея) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**	**м2 поверхности облицовки**	**101,6700**		**-1828,15**	**-185868**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	1,385	140,793	-1289,00	-181482
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,091503	-15208,00	-1392
		Итого оплата труда:				**-1798,69**	**-182873**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,732024	-4992,00	-3654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,732024	-1901,00	-1392
20. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4	40,668	-18,00	-732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-43,14**	**-4386**
		Накладные расходы	%	80		-1438,96	-146299
		Сметная прибыль	%	8		-261,37	-26573
		Сметная стоимость:				**-3528,47**	**-358740**
21	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1500**		**542170,00**	**81326**
		Сметная прибыль	%	8		43373,60	6506
		Сметная стоимость:				**585543,60**	**87832**
22	**Прайс KERAMA MARAZZI**	**Плитка 60х60 Помильяно серый (галерея)**	**м2**	**73,0800**		**8035,71**	**587250**
23	**Прайс KERAMA MARAZZI**	**Плитка 60х60 Виндзор темный (цоколь,вечный огонь,квадратные орнаменты)**	**м2**	**30,1151**		**6696,43**	**201663**
		Покрытие галереи					
24	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,9600**		**1123,31**	**32531**

24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	28,149	1114,00	31358
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,078192	1331,00	104
		Итого оплата труда:				**1086,40**	**31462**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,05792	6038,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05792	1331,00	77
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,020272	2729,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,020272	1331,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**13,99**	**405**
24. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,475	105,00	365
24. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,158	348,00	403
		Итого материалов:				**26,52**	**768**
		Накладные расходы	%	92		999,49	28945
		Сметная прибыль	%	8		169,82	4918
		Сметная стоимость:				**2292,63**	**66395**
25	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36,2000**		**967,00**	**35005**
		Сметная прибыль	%	8		77,36	2800
		Сметная стоимость:				**1044,36**	**37806**
26	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**200,0000**		**2080,97**	**416194**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,18	236	1202,00	283672
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	7,54	1331,00	10036
		Итого оплата труда:				**1468,54**	**293708**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0377	7,54	4544,00	34262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0377	7,54	1331,00	10036
26. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0108	2,16	736,00	1590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**179,26**	**35852**
26. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,12	1538,00	9413
26. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	3,88	12971,00	50327
26. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	266	136,00	36176
26. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	7,7	98,00	755
		Итого материалов:				**483,35**	**96671**
		Накладные расходы	%	94		1380,43	276085
		Сметная прибыль	%	8		276,91	55382
		Сметная стоимость:				**3738,31**	**747662**
27	**2104-0509-0402 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**180,0000**		**2987,00**	**537660**
		Сметная прибыль	%	8		238,96	43013
		Сметная стоимость:				**3225,96**	**580673**
28	**2104-0509-0410 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ**	**м2**	**20,0000**		**3173,00**	**63460**

		17608-91					
		Сметная прибыль	%	8		253,84	5077
		Сметная стоимость:				**3426,84**	**68537**
29	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**70,0000**		**2467,68**	**172737**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1094)	чел-ч	0,698	48,86	1094,00	53453
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,455	1865,92	849
		Итого оплата труда:				**775,74**	**54302**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,427	4992,00	2132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,427	1901,00	812
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028	2729,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028	1331,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**31,54**	**2208**
29. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,13	27687,00	114347
29. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,042	12971,00	545
29. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,119	16440,00	1956
29. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,7	326,00	228
		Итого материалов:				**1672,52**	**117077**
		Накладные расходы	%	108		837,80	58646
		Сметная прибыль	%	8		264,44	18511
		Сметная стоимость:				**3569,92**	**249894**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.8 В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,1200**		**57948,00**	**64902**
		Сметная прибыль	%	8		4635,84	5192
		Сметная стоимость:				**62583,84**	**70094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3276117**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3194791**
Материалы -			Тенге				**336794**
Всего заработная плата -			Тенге				**1253330**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35005**
Местные материалы -			Тенге				**1507575**
Накладные расходы -			Тенге				**1053938**
Сметная прибыль -			Тенге				**339898**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4588627**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**986**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1253330**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**81326**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**81326**
Сметная прибыль -			Тенге				**6506**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**87832**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4676459**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**986**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1253330**
РАЗДЕЛ 3.ЭО							
31	**1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	**3,0000**		**5022,35**	**15067**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1486)	чел-ч	1,15	3,45	1486,00	5127
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,11	1593,70	1769
		Итого оплата труда:				**2298,57**	**6896**
31. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	5359,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1901,00	114

31. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	0,99	4506,00	4461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	1591,00	1575
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2729,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1331,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**1648,74**	**4946**
31. 6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,03	652,00	20
31. 7	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,036	319,00	11
31. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,03	374,00	11
31. 9	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,04287	115509,00	4952
		Итого материалов:				**1664,71**	**4994**
		Накладные расходы	%	72		1654,97	4965
		Сметная прибыль	%	8		534,19	1603
		Сметная стоимость:				**7211,51**	**21635**
32	**2307-0103-0226 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	**шт.**	**3,0000**		**5907,00**	**17721**
		Сметная прибыль	%	8		472,56	1418
		Сметная стоимость:				**6379,56**	**19139**
33	**1308-0205-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	**км**	**0,4500**		**76021,01**	**34209**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	20,5	9,225	1434,00	13229
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,14	4,563	1591,35	7261
		Итого оплата труда:				**45533,24**	**20490**
33. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,0315	5359,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0315	1901,00	60
33. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	10	4,5	4506,00	20277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10	4,5	1591,00	7160
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,0315	2729,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0315	1331,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**45626,16**	**20532**
33. 6	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,29	0,1305	337,00	44
33. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00104	0,000468	499540,00	234
33. 8	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,000014	6186588,00	84
33. 9	2306-1702-0104 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3	1,35	65,00	88
		Итого материалов:				**997,85**	**449**
		Накладные расходы	%	72		32783,93	14753
		Сметная прибыль	%	8		8704,40	3917
		Сметная стоимость:				**117509,34**	**52879**
34	**2306-0144-0503 РСНБ**	**Кабели силовые, не распространяющие горение**	**км**	**0,4500**		**177804,00**	**80012**

	РК 2015	**ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**					
		Сметная прибыль	%	8		14224,32	6401
		Сметная стоимость:				**192028,32**	**86413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**147009**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**147009**
Материалы -			Тенге				**5443**
Всего заработная плата -			Тенге				**27386**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**97733**
Накладные расходы -			Тенге				**19718**
Сметная прибыль -			Тенге				**13338**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**180065**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**27386**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**180065**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**27386**
РАЗДЕЛ 4.Флагшток - 10шт;Орден Победы - 1шт							
35	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1310**		**104364,73**	**13672**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	73,6	9,642	1223,00	11792
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,03537	1563,22	55
		Итого оплата труда:				**90434,87**	**11847**
35. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,135	299,00	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,01441	4992,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01441	1901,00	27
35. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,4847	91,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,15589	183,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,02096	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02096	1331,00	28
35. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,30392	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**848**
35. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00393	70,00	0
35.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00245	4800,00	12
35.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000135	63598,00	9
35.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000655	499540,00	327
35.13	2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,25545	283,00	72

	2015						
35.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,07729	146,00	11
35.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1863677,00	24
35.16	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001834	219516,00	403
35.17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000041	438655,00	18
35.18	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000079	623096,00	49
35.19	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000254	417326,00	106
35.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00131	326,00	0
		Итого материалов:				**7875,36**	**1032**
		Накладные расходы	%	69		62400,06	8174
		Сметная прибыль	%	8		13341,18	1748
		Сметная стоимость:				**180105,97**	**23594**
36	**Прайс Коркем**	**ФЛАГШТОК С СИСТЕМОЙ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА, ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 6 МЕТРОВ ВЫСОТОЙ ОТ ЗЕМЛИ, 1 МЕТР НА БЕТОНИРОВАНИЕ. ТРУБА 76 ММ. С ВНУТРЕННИМ УКРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА D-69ММ. ДЕКОРАТИВНЫЙ ШАР НАКОНЕЧНИК, РОЛИКОВАЯ СИСТЕМА, ТРОСС**	**шт**	**10,0000**		**129464,29**	**1294643**
37	**Прайс Коркем**	**Флаг 1х2м**	**шт**	**10,0000**		**10714,29**	**107143**
38	**Прайс PR Market**	**Орден Победы 0,5х0,5**	**шт**	**1,0000**		**30000,00**	**30000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1445457**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1431786**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1431786**
Сметная прибыль -			Тенге				**114543**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1546329**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13672**
Материалы -			Тенге				**1032**
Всего заработная плата -			Тенге				**11847**
Накладные расходы -			Тенге				**8174**
Сметная прибыль -			Тенге				**1748**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23594**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11847**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1569922**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11847**
РАЗДЕЛ 5.Перевозка							
39	**4101-0205-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**21,8900**		**3948,00**	**86422**
		Сметная прибыль	%	8		315,84	6914
		Сметная стоимость:				**4263,84**	**93335**
40	**4101-0205-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**656,7000**		**17,00**	**11164**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	893

Сметная стоимость:				18,36	12057
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97586
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				97586
Транспортные расходы -	Тенге				97586
Сметная прибыль -	Тенге				7807
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				105392
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				105392
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5093083
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1258120
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				130955
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				49352
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3606422
- перевозка грузов	Тенге				97586
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				1092117
ИТОГО:	Тенге				6185200
Сметная прибыль	Тенге				494816
ИТОГО по смете:	Тенге				6680016

1.	ИТОГО	Тенге	6680016
2.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	133600,32
3.	Итого		6813616
4.	НДС, 12%	Тенге	817633,92
5.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	7631249,92

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жангалинского сельского округа"

_____ А.Г.Ахметов
(подпись)

МП

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р»

_____ С.Р.Беккалиев
(подпись)

МП