Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГККП "Джангалинский районный центр досуга" Джангалинского районного управления культуры
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Установка мемориальной (памятной) доски» п.Жангала, Жангалинского района,ЗКО
Договор о государственных закупках работ №37 от 20 апреля 2020г.

# А К Т  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т  № 1

За месяц май 2020 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **1** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **8,1250** | | **2507,08** | **20370** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076) | чел-ч | 2,33 | 18,931 | 1076,00 | 20370 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2507,08** | **20370** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1805,10 | 14666 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,97 | 2803 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4657,15** | **37839** |
| **2** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **3,2500** | | **160,21** | **521** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=780) | чел-ч | 0,108 | 0,351 | 780,00 | 274 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,085312 | 1331,00 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,18** | **387** |
| 2. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,085312 | 2830,00 | 241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 0,085312 | 1331,00 | 114 |
| 2. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 0,34125 | 16,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **75,97** | **247** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,81 | 279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,68 | 64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **265,70** | **864** |
| **3** | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3 основания** | **2,6040** | | **5824,38** | **15167** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022) | чел-ч | 0,85 | 2,213 | 1022,00 | 2262 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 1,406 | 1369,52 | 1926 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1608,24** | **4188** |
| 3. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,198 | 2830,00 | 3390 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 1,198 | 1331,00 | 1595 |
| 3. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 2,396 | 16,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные | маш.-ч | 0,08 | 0,20832 | 5257,00 | 1095 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пневмоколесные, 3 т | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,20832 | 1591,00 | 331 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1737,08** | **4523** |
| 3. 6 | 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 2,995 | 2786,00 | 8343 |
| 3. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,3906 | 98,00 | 38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3218,60** | **8381** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1495,66 | 3895 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 585,60 | 1525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7905,65** | **20586** |
| **4** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **2,2000** | | **43892,80** | **96564** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180) | чел-ч | 3,6 | 7,92 | 1180,00 | 9346 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 0,67408 | 1354,25 | 913 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4662,94** | **10258** |
| 4. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00594 | 4544,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00594 | 1331,00 | 8 |
| 4. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 0,47124 | 40,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 0,5995 | 6038,00 | 3620 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 0,5995 | 1331,00 | 798 |
| 4. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,0275 | 4992,00 | 137 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,0275 | 1901,00 | 52 |
| 4. 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 2,723 | 178,00 | 485 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,04114 | 2729,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,04114 | 1331,00 | 55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1999,92** | **4400** |
| 4. 9 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,233 | 35558,00 | 79401 |
| 4.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,303 | 0,6666 | 70,00 | 47 |
| 4.11 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,00308 | 45762,00 | 141 |
| 4.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,01034 | 50384,00 | 521 |
| 4.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00055 | 21529,00 | 12 |
| 4.14 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,19404 | 6931,00 | 1345 |
| 4.15 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,00286 | 211192,00 | 604 |
| 4.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,006226 | 98,00 | 1 |
| 4.17 | 2701-0101-0104 РСНБ | Щиты из досок, толщина 25 | м2 | 0,392 | 0,8624 | 759,00 | 655 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | мм | | | | | |
| 4.18 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 0,286 | 326,00 | 93 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37644,88** | **82819** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 4243,28 | 9335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3850,89 | 8472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51986,96** | **114371** |
| **5** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0168** | | **233333,00** | **3911** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18666,64 | 313 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **251999,64** | **4224** |
| **6** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1281** | | **228166,00** | **29230** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18253,28 | 2338 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **246419,28** | **31568** |
| **7** | **1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **9,3000** | | **2197,04** | **20432** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311) | чел-ч | 0,468 | 4,352 | 1311,00 | 5706 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,05115 | 1331,00 | 68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **620,87** | **5774** |
| 7. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0358 | 0,33294 | 736,00 | 245 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,05115 | 2729,00 | 140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,05115 | 1331,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41,36** | **385** |
| 7. 5 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,3 | 21,39 | 226,00 | 4834 |
| 7. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,4 | 40,92 | 223,00 | 9125 |
| 7. 7 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,001488 | 176526,00 | 263 |
| 7. 8 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,002232 | 53700,00 | 120 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1542,13** | **14342** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 577,41 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 221,96 | 2064 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2996,40** | **27867** |
| **8** | **1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** | **м2 поверхности** | **5,0000** | | **1212,87** | **6064** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1114) | чел-ч | 0,143 | 0,715 | 1114,00 | 797 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,0275 | 1331,00 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166,62** | **833** |
| 8. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,0895 | 736,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,0275 | 2729,00 | 75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,0275 | 1331,00 | 37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,18** | **141** |
| 8. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,025 | 0,125 | 10539,00 | 1317 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | | | | | |
| 8. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 5,5 | 226,00 | 1243 |
| 8. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,2 | 11 | 223,00 | 2453 |
| 8. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00008 | 0,0004 | 176526,00 | 71 |
| 8. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00016 | 0,0008 | 53700,00 | 43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1025,39** | **5127** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 154,96 | 775 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,43 | 547 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1477,26** | **7386** |
| **9** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **5,0000** | | **2006,52** | **10033** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1114) | чел-ч | 0,201 | 1,005 | 1114,00 | 1120 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,035 | 1331,00 | 47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **233,23** | **1166** |
| 9. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 0,1705 | 736,00 | 125 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,035 | 2729,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,035 | 1331,00 | 47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **44,20** | **221** |
| 9. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 0,125 | 10539,00 | 1317 |
| 9. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 11 | 226,00 | 2486 |
| 9. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 21 | 223,00 | 4683 |
| 9. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,0008 | 176526,00 | 141 |
| 9. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0012 | 53700,00 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1738,41** | **8692** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 216,90 | 1085 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,87 | 889 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2401,30** | **12007** |
| **10** | **1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из кирпича. Кладка** | **м3 кладки** | **2,8470** | | **11834,34** | **33692** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058) | чел-ч | 5,95 | 16,94 | 1058,00 | 17922 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 1,025 | 1331,00 | 1364 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6774,26** | **19286** |
| 10. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 1,025 | 6038,00 | 6188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 1,025 | 1331,00 | 1364 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2173,68** | **6188** |
| 10. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,68328 | 11933,00 | 8154 |
| 10. 5 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,006548 | 216144,00 | 1415 |
| 10. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,046 | 0,130962 | 98,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3365,56** | **9582** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 6300,06 | 17936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1450,75 | 4130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19585,15** | **55759** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **2103-0101-0405 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **1,4235** | | **67174,00** | **95622** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5373,92 | 7650 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **72547,92** | **103272** |
| **12** | **1111-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **7,3000** | | **8474,62** | **61865** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022) | чел-ч | 3,1 | 22,63 | 1022,00 | 23128 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 4,015 | 1331,00 | 5344 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3900,25** | **28472** |
| 12. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,657 | 4544,00 | 2985 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,657 | 1331,00 | 874 |
| 12. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 3,358 | 2830,00 | 9503 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 3,358 | 1331,00 | 4470 |
| 12. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 6,789 | 16,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1725,64** | **12597** |
| 12. 6 | 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,28 | 9,344 | 2786,00 | 26032 |
| 12. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,095 | 98,00 | 107 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3580,78** | **26140** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 3666,24 | 26764 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 971,27 | 7090 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13112,12** | **95719** |
| **13** | **1111-0101-3109 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт** | **м2 покрытия** | **11,7000** | | **5513,87** | **64512** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1114) | чел-ч | 4,44 | 51,948 | 1114,00 | 57870 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,33228 | 1242,37 | 413 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4981,44** | **58283** |
| 13. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0132 | 0,15444 | 4544,00 | 702 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0132 | 0,15444 | 1331,00 | 206 |
| 13. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0116 | 0,13572 | 2185,00 | 297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,13572 | 1114,00 | 151 |
| 13. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,04212 | 2729,00 | 115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,04212 | 1331,00 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **95,15** | **1113** |
| 13. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,35802 | 1538,00 | 551 |
| 13. 7 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,03 | 0,351 | 13974,00 | 4905 |
| 13. 8 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0001 | 0,00117 | 25046,00 | 29 |
| 13. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,45045 | 98,00 | 44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **472,56** | **5529** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 4682,56 | 54786 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 815,71 | 9544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11012,14** | **128842** |
| **14** | **Ценовоепредложение ТОО "БАЗА"** | **Керамогранит 30х60см** | **м2** | **11,7000** | | **4910,71** | **57455** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 392,86 | 4596 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5303,57** | **62052** |
| **15** | **1115-0108-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Стены. Облицовка полированными гранитными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 3** | **м2 поверхности облицовки** | **9,3600** | | **19437,14** | **181932** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1537) | чел-ч | 11,9 | 111,384 | 1537,00 | 171197 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3472 | 3,25 | 1305,31 | 4242 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18743,50** | **175439** |
| 15. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,029016 | 4544,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0031 | 0,029016 | 1331,00 | 39 |
| 15. 4 | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,0305 | 0,28548 | 1285,00 | 367 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0305 | 0,28548 | 1114,00 | 318 |
| 15. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0106 | 0,099216 | 2185,00 | 217 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0106 | 0,099216 | 1114,00 | 111 |
| 15. 6 | 3401-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,303 | 2,836 | 1584,00 | 4492 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,303 | 2,836 | 1331,00 | 3775 |
| 15. 7 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,051 | 0,47736 | 18,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,31** | **5216** |
| 15. 8 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0263 | 0,246168 | 16744,00 | 4122 |
| 15. 9 | 2105-0307-1023 РСНБ РК 2015 | Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015 | кг | 0,14 | 1,31 | 1039,00 | 1362 |
| 15.10 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,023 | 0,21528 | 127,00 | 27 |
| 15.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,008 | 0,07488 | 98,00 | 7 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **589,53** | **5518** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 14994,80 | 140351 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2754,56 | 25783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37186,50** | **348066** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | тенге | | | | **697370** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | **309991** |
| - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | **35032** |
| - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | **14466** |
| - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | **352347** |
| - перевозка грузов | тенге | | | | **0** |
| - оборудование | тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | тенге | | | | **275241** |
| ИТОГО: | тенге | | | | **972611** |
| Сметная прибыль | тенге | | | | **77809** |
| ИТОГО по смете: | тенге | | | | **1050420** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ИТОГО | Тенге | 1050420 |
| 2. | Непредвиденные работы и затраты, 2% | Тенге | 21009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Итого | | 1071429 |
| 4. | НДС, 12% | Тенге | 128571 |
| 5. | ВСЕГО стоимость: | Тенге | 1200000 |

**Заказчик:**

Руководитель ГККП "Джангалинский районный
ентр досуга" Джангалинского районного управления
льтуры

(подпись) М.Б.Сисенов

**Подрядчик:**

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р»

(подпись) С.Р.Беккалиев

МП