Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление знергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области** | **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион-Сервис-Актобе",030000, г.Актобе, Бр.Жубановых, дом № 269, корпус 1, к.3 рнн 0618 0021 0663, тел.: +7 (7132) 41-06-36** | **011240002949**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №86 от 04.09.2019г. доп.согл. № 2 от 05.03.2020

Номер документа	Дата составления
24	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского р*на Актюбинской обл.			шт	1	18 634 342,42	18 634 342,42
				Итого	1	x	18 634 342,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бекмагамбетов М.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области
Договор: №86 от 04.09.2019г., дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	16 637 805,73	16 637 805,73			1 996 536,69	18 634 342,42
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**98 696 189,70**	**98 696 189,70**			**11 843 542,76**	**110 539 732,46**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Технадзор ТОО "Актам Инжиниринг"

Бурумбаева И.Н

Подрядчик:
Директор ТОО" Регион-Сервис-Актобе"

Жалимбетов Е.Ж

Авторский надзор ТОО "АктобеПроект Групп"

Каратлаев Ш.Б

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Регион Сервис Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 04.09.2019г., дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2020 года

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2019г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)											
16	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	35	1279,41	40	44779,42	1400	3003,42	24629,36	74961,48
					1153,6	–	40376	–	–	5552,7	

17	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %								
			стык	3	1279,41	40	3838,24	120	257,44	2111,09	6425,27
					1153,6	–	3460,8	–	–	475,95	
18	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %								
			стык	21	1099,9	34	23097,9	714	1186,54	12930,41	38910,62
					1009,4	–	21197,4	–	–	2882,27	
19	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %								
			стык	53	635,51	20	33682,09	1060	2051,69	18647,94	56516,43
					576,8	–	30570,4	–	–	4186,4	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,091	986397,27	501131,66	89762,15	45602,98	1703,27	54658,47	155974,27
					466548,40	140161,24	42455,90	12754,67	–	11553,65	
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,875	19409,76	1079,64	16983,54	944,685	15006,44	1119,66	19551,46
					1179,9	226,26	1032,4125	197,9775	–	1448,26	
50	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28	3615,82	989,30	101242,96	27700,40	52598,00	29411,14	141 106,43

				748,02	381,44	20944,56	10680,32	–	10452,33	
51	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,007	18480,89	1161,11	129,36623	8,12777	114,11	8,08	148,44623
					1013,65	254,09	7,09555	1,77863	–	11	
65	1310-0904-0101	Прокладка опознавательной ленты НР = 61 %	км кабеля	11,147	27011,58	18689,28	301098,08	208329,40	–	99625,36	432 781,32
					8322,30	4090,78	92768,68	45599,88	–	32057,88	
68	1122-0301-0209	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1872429,39	804541,51	1497,94	643,63	55,91	985,21	2681,8
					998001	245946,61	798,4	196,76	–	198,65	
69	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1256	872953,48	222831,52	109642,96	27987,64	5655,01	84197,95	209348,18
					605098	72039,22	76000,31	9048,13	–	15507,27	
72	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	17226,88	3258,05	17226,88	3258,05	4964,1	8976,46	28299,6
					9004,73	62,4	9004,73	62,4	–	2096,27	
73	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	157	16374,05	3258,05	2570725,08	511513,85	645468,62	1409304,00	4 298 431,42
					9004,73	62,4	1413742,61	9796,80	–	318402,33	
74	1122-0601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	5115904,58	1048097,3	4092,72	838,48	3162,18	323,91	4769,96
					115079,2	293892,46	92,06	235,11	–	353,33	

75	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1256	1905466,61	192839,4	239326,61	24220,63	205980,51	15121,35	274803,8
					72655	48954,04	9125,47	6148,63	–	20355,84	
Раздел 2 Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)											
80	1124-0101-0107	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1502238,72	584444,4	7511,19	2922,22	184,39	4985,77	13496,72
					880916	126309,6	4404,58	631,55	–	999,76	
81	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,546	761521,37	242830,18	415790,67	132585,28	4726,28	305296,68	778 774,34
					510035,00	54764,42	278479,11	29901,37	–	57686,99	
82	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	9159,6		46255,98		46255,98	–	49956,46
					–		–		–	3700	
84	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1685,04		1685		1685	–	1819,84
					–		–		–	135	

85 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	156	480,42		74945,52	74945,52	–	80941,16
				–		–	–	5996	
86 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	1	2763,18		2763,18	2763,18	–	2984,23
				–		–	–	221	
87 2304-0909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	156	9467,64		1476952,84	1476952,84	–	1595108
				–		–	–	118156	
88 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
		шт.	156	402,9		62852,4	62852,4	–	67880,59
				–		–	–	5028	
89 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	551	521,8	–	287514	– 8436	273496	605891,2
				506,49	–	279078	– –	44881	
90 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
		яма	156	636,87	522,38	99352,19	81491,12 –	41498,08	152118,29

				114,49	254,97	17861	39775	–	11268	
91 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	23275,66	1134,1	181550,13	8845,97	132764,26	38118,5	237242,11
				5120,5	249,81	39939,9	1948,56	–	17573,49	
92 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	468	1005,72		470676,96		470676,96	–	508 331,12
				–		–		–	37654,16	
93 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	21	635,51	20	13245,73	420	812,93	7388,81	22393,31
				576,8	–	12112,8	–	–	1658,76	
94 1339-0201-0725	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку НР = 61 %	снимок	2	2418,48	38,1	4836,95	76,2	1551,35	1957,73	7338,26
				1604,7	–	3209,4	–	–	543,57	
95 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1005,72		2011,44		2011,44	–	2172,36
				–		–		–	160,92	
96 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	164,78	93,64	2,31	15429,18	380,74	8160,38	4781,13	21827,14
				41,8	0,25	6888,05	41,13	–	1616,82	

97	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	164,78	551,03	1	90798,46	164,19	23385,25	53862,35	156233,67
					408,11	0,48	67249,02	78,91	–	11572,86	
	Раздел 3 Внутриквартальный газопровод среднего давления										
105	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	2566	521,8	–	1338950,35	–	39289,31	1273667,82	2821627,62
					506,49	–	1299661	–	–	209009	
106	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	2566	521,8	–	1338950,35	–	39289,31	1273667,82	2821627,62
					506,49	–	1299661	–	–	209009	
107	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	128	635,51	20	81345,43	2560	4955,03	45036,54	136492,53
					576,8	–	73830,4	–	–	10110,56	
113	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	1327400,27	501131,66	3318,5	1252,83	899,3	1501,61	5205,72
					466548,4	140161,24	1166,37	350,4	–	385,61	
114	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	480,42		2402,1		2402,1	–	2594,27

					–		–		–	192,17	
117	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2571	171,54	34,26	441033,2	88086,32		276003,66	774399,8
					137,28	11,82	352946,88	30391,53	–	57362,95	
119	1310-0904-0101	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	2,556	27011,58	18689,28	69311,71	47956,69	–	22933,41	99624,73
					8322,3	4090,78	21355,02	10496,93	–	7379,61	
121	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	67,5	2998,83	155,05	202421,02	10465,88	125928,00	68285,79	292 363,37
					978,18	43,68	66027,15	2948,40	–	21656,55	
123	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	872953,48	222831,52	3491,81	891,33	180,1	2681,46	6667,14
					605098	72039,22	2420,39	288,16	–	493,86	
125	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	5	16374,05	3258,05	81870,23	16290,25	20556,33	44882,29	136 892,72
					9004,73	62,4	45023,65	312,00	–	10140,20	
126	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1905466,61	192839,4	7621,87	771,36	6559,89	481,57	8751,71
					72655	48954,04	290,62	195,82	–	648,28	

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопрвод среднего давления

128	1124-0101-0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	802818,06 536640	255556,99 57877,29	4816,91 3219,84	1533,34 347,26	63,73 –	3531,43 667,87	9016,21
129	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0155	761521,37 510035	242830,18 54764,42	11803,58 7905,54	3763,87 848,85	134,17 –	8666,85 1637,63	22108,06
130	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	2106,3 –		13902,58 –		13902,58 –	– 1112	15013,71
131	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,05	1163,82 –		19843,13 –		19843,13 –	– 1587	21430,58
132	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1151,58 –		1152,58 –		1152,58 –	– 92	1243,71
133	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	480,42		2402,1		2402,1	–	2594,27

134	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	–		–		–	192	
					760,92		760,92		760,92	–	821,79
135	2304-0909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	–		–		–	60,87	
					9467,64		37870,56		37870,56	–	40900,2
136	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	–		–		–	3029,64	
					402,9		1612		1612	–	1740,53
137	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	21,5	–	–	–	–	–	129	
					521,86	–	11220	–	330	10671,81	23641,85
138	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	21,5	506,51	–	10890	–	–	1751	
					521,86	–	11220	–	330	10671,81	23641,85
139	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	506,51	–	10890	–	–	1751	
					637	522,5	2548	2090	–	1064	3900,47
					114,5	255	458	1020	–	289	

140 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23275,66	1134,1	4655,13	226,82	3404,21	977,4	6083,13
				5120,5	249,81	1024,1	49,96	–	450,6	
141 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1005,72		12068,64		12068,64	–	13034,13
				–		–		–	965,49	
142 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	2	635,5	20	1271	40	77	703,37	2132,7
				577	–	1154	–	–	158	
143 1339-0201-0725	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку НР = 61 %	снимок	1	2419	38	2419	38	776	979	3669,13
				1605	–	1605	–	–	272	
144 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,15	93,65	2,22	295	7	156	91	417,26
				41,9	–	132	–	–	31	
145 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,15	551,11	0,95	1736	3	447	1030	2986,63
				408,25	0,32	1286	1	–	221	
	Итого по смете					**17 349 847**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 671 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 287 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 594 761
- накладные расходы, тенге	5 540 964
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 285 171
Всего	**17 349 847**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	225 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	548 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**362 470**
Итого в текущих ценах 2019 года	**18 485 953**
Итого с договорным коэффициентом	**16 637 805,73**
НДС (12 %)	1 996 536,69
Итого	**18 634 342,42**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

_____ Жалимбетов Е.Ж.

Технадзор ТОО "Актам Инжиниринг"

_____ Бурамбаева И.Н

Авторский надзор ТОО "АктобеПроект- Групп"

_____ Каратлеев Ш.Б