Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №8

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодное водоснабжение								
1	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм / *м*	30	400,93	5,28	12028	158	7316	1,05	32
				188,55	1,98	5657	59	128	0,01	–
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм / *м*	14	384,65	7,9	5385	111	4206	1,29	18
				231,75	2,95	3245	41	128	0,01	–
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм / *м*	40	461,97	12,19	18479	488	15210	1,64	66

			292,5	4,57	11700	183	128	0,02	1
4 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	40	350		14000				
5 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	500		2000				
6 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
			67,5	–	68	–	128	–	–
7 Прайс лист	Счетчик ОХТА М д.25мм *шт*	1	4573		4573				
8 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *1 фильтр*	1	2313,46	52,42	2313	52	196	0,77	1
			134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
10 9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	3	417		1251				
11 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	341		341				
12 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	859,96	1,62	860	2	54	0,23	–
			41,72	–	42	–	128	–	–
13 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
			67,5	–	540	–	128	–	–
14 Прайс лист	Счетчик СВК 15-3-2 с КЧМ *шт*	8	1067		8536				

15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
16	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	8	341		2728				
17	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *1фильтр*	8	1623,46	52,42	12988	419	1565	0,77	6
				134,42	18,54	1075	148	128	0,09	1
18	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм *м*	3	3485,12	70,85	10455	213	1450	1,98	6
				351	26,53	1053	80	128	0,13	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м*	108	473,66	12,19	51155	1317	41068	1,64	177
				292,5	4,57	31590	494	128	0,02	2
20	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	32	256		8192				
23	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	8	1650		13200				
24	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	8	1320		10560				
25	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором *комплект*	8	1630		13040				

26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	50	200,46	16,85	10023	843	2147	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	2
	Раздел 3 Канализация									
27	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,584	14
		м трубопровода		106,2	0,25	2549	6	128	0,0012	–
28	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
		м трубопровода		102,38	0,54	6552	35	128	0,0026	–
29	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	8	1137		9096				
		шт								
30	8-10-183	Прочистки к канализационным трубам, d 100 мм	3	1137		3411				
		шт								
31	8-10-182	Прочистки к канализационным трубам, d 50 мм	8	488		3904				
		шт								
36	Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	3	4092,4	85	12277	255	1687	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	–
	Всего прямые затраты					**299981**	**4451**			**395**
						70408	**1567**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					225127				
	Накладные расходы, тенге					91525				
	- заработная плата, тенге					13729				
	- трудоемкость, чел-ч					46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					23490				
	Всего					**414996**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	4565
- сметная заработная плата, тенге	644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	6738
- сметная заработная плата, тенге	3099
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4196
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**432173**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1265403**
- материалы, тенге	659172
- сметная заработная плата, тенге	279100
Налог (2 %)	25 308
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 290 711**
Итого с договорным коэффициентом	**1 173 374**
НДС (12 %)	140 805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 314 178**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Уристемова А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор "Актаустройэксперт"
_____ Хожабаев Ж.Б

Авторский надзор "Актам-Инжиниринг"
_____ Бурамбаева И.Н

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодное водоснабжение								
1	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм / *м*	30	400,93	5,28	12028	158	7316	1,05	32
				188,55	1,98	5657	59	128	0,01	–
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм / *м*	14	384,65	7,9	5385	111	4206	1,29	18
				231,75	2,95	3245	41	128	0,01	–
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм / *м*	40	461,97	12,19	18479	488	15210	1,64	66

			292,5	4,57	11700	183	128	0,02	1
4	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	40	350		14000			
5	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	500		2000			
6	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
				67,5	–	68	–	128	–	–
7	Прайс лист	Счетчик ОХТА М д.25мм *шт*	1	4573		4573				
8	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *1 фильтр*	1	2313,46	52,42	2313	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
10	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	3	417		1251				
11	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	341		341				
12	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	859,96	1,62	860	2	54	0,23	–
				41,72	–	42	–	128	–	–
13	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
				67,5	–	540	–	128	–	–
14	Прайс лист	Счетчик СВК 15-3-2 с КЧМ *шт*	8	1067		8536				

15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
16	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	8	341		2728				
17	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *1фильтр*	8	1623,46	52,42	12988	419	1565	0,77	6
				134,42	18,54	1075	148	128	0,09	1
18	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм *м*	3	3485,12	70,85	10455	213	1450	1,98	6
				351	26,53	1053	80	128	0,13	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м*	108	473,66	12,19	51155	1317	41068	1,64	177
				292,5	4,57	31590	494	128	0,02	2
20	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	32	256		8192				
23	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	8	1650		13200				
24	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	8	1320		10560				
25	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором *комплект*	8	1630		13040				

26	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	50	200,46	16,85	10023	843	2147	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	2
	Раздел 3 Канализация									
27	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,584	14
		м трубопровода		106,2	0,25	2549	6	128	0,0012	–
28	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
		м трубопровода		102,38	0,54	6552	35	128	0,0026	–
29	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	8	1137		9096				
		шт								
30	8-10-183	Прочистки к канализационным трубам, d 100 мм	3	1137		3411				
		шт								
31	8-10-182	Прочистки к канализационным трубам, d 50 мм	8	488		3904				
		шт								
36	E16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	3	4092,4	85	12277	255	1687	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	–
		Всего прямые затраты				**299981**	**4451**			**395**
						70408	**1567**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				225127				
		Накладные расходы, тенге				91525				
		- заработная плата, тенге				13729				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23490				
		Всего				**414996**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	4565
- сметная заработная плата, тенге	644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	6738
- сметная заработная плата, тенге	3099
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4196
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**432173**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1265403**
- материалы, тенге	659172
- сметная заработная плата, тенге	279100
Налог (2 %)	25 308
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 290 711**
Итого с договорным коэффициентом	**1 173 374**
НДС (12 %)	140 805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 314 178**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Уристемова А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор "Актаустройэксперт"
_____ Хожабаев Б.Ж

Авторский надзор "Актам-Инжиниринг"
_____ Бурамбаева И.Н

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-5)

Внутреннее газоснабжение 1 дом

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-1-552	Котел газовый АПГВК 18-В9 СТм, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт в комплекте с фильтрами *комплект*	8	25663		205304				
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *шт*	8	22600		180800				
8	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
9	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-2 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
		Всего прямые затраты				**604632**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				180800				
		оборудования, тенге				423832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10848				

Всего	**615480**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2108
- сметная заработная плата, тенге	297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	3112
- сметная заработная плата, тенге	1432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1938
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	775
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**623413**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1825353**
- материалы, тенге	529382
- оборудование, тенге	1240980
- сметная заработная плата, тенге	13006
Налог (2 %)	36 507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 861 860**
Итого с договорным коэффициентом	**1 692 600**
НДС (12 %)	203 112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 895 712**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Уристемова А.С.

Технический надзор "Актаустройэксперт"
Хожабаев Ж.Б

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Жалимбетов Е.Ж.

Авторский надзор "Актам-инжиниринг"
Бурамбаева И.Н

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года
(локальная смета 2-1-5)
Внутреннее газоснабжение 1 дом

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-1-552	Котел газовый АПГВК 18-В9 СТм, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт в комплекте с фильтрами *комплект*	8	25663		205304				
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *шт*	8	22600		180800				
8	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
9	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-2 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
		Всего прямые затраты				**604632**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				180800				
		оборудования, тенге				423832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10848				

Всего	**615480**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2108
- сметная заработная плата, тенге	297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	3112
- сметная заработная плата, тенге	1432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1938
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	775
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**623413**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1825353**
- материалы, тенге	529382
- оборудование, тенге	1240980
- сметная заработная плата, тенге	13006
Налог (2 %)	36 507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 861 860**
Итого с договорным коэффициентом	**1 692 600**
НДС (12 %)	203 112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 895 712**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Уристемова А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор "Актаустройэксперт"
Хожабаев Б.Ж

Авторский надзор "Актам-Инжиниринг"
Бурамбаева И.Н

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №12
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года
(локальная смета 2-1-5)

Внутреннее газоснабжение 1 дом

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-1-552	Котел газовый АПГВК 18-В9 СТм, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт в комплекте с фильтрами *комплект*	8	25663		205304				
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *шт*	8	22600		180800				
8	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
9	Прайст лист	Сигнализатор загазованности СЗ-2 в комплекте с электромагнитным клапаном *шт*	8	13658		109264				
		Всего прямые затраты				**604632**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				180800				
		оборудования, тенге				423832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10848				

Всего	**615480**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2108
- сметная заработная плата, тенге	297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	3112
- сметная заработная плата, тенге	1432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1938
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	775
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**623413**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1825353**
- материалы, тенге	529382
- оборудование, тенге	1240980
- сметная заработная плата, тенге	13006
Налог (2 %)	36 507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 861 860**
Итого с договорным коэффициентом	**1 692 600**
НДС (12 %)	203 112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 895 712**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Уристемова А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор "Актаустройэксперт"
_____ Хожабаев Ж.Б.

Авторский надзор "Актам-Инжиниринг"
_____ Бурамбаева И.Н