Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-379	Пункт распределительный ПР 8501-2050-4 УХЛ4	1	43238		43238				
		шт								
3	E67-17-5	Монтаж счетчика трехфазного	2	181,55	0,69	363	1	351	0,885	2
		шт		180,86	0,11	362	–	97	0,0011	–
4	18-1-974	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения. многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	6622		6622				
		шт								
5	18-1-988	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения. многотарифные типа Меркурий 203.ART-00 C(R)N	1	6389		6389				
		шт								
6	E21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	662,34	41,34	2649	165	2307	3	12

	шт		517,5	16,38	2070	66	108	0,08	–
7 18-3-149	Щиток этажный на 2кв ЩЗ-3402У-21УХЛ4 в комплекте с автомат выключателями 2П АД 14-40 ном 40А с УЗО (вводной) *шт*	4	10900		43600				
8 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	8	518,13	31	4145	248	3508	2,3	18
			393,75	12,29	3150	98	108	0,06	–
9 18-3-627	Щит квартирный электрический распределительный прозрачная дверца на 8 групп ЩКР4П-8 *шт*	8	2280		18240				
10 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	30	34,2	1,2	1026	36	667	0,14	4
			23,2	0,2	696	6	95	0,001	–
11 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм *м*	30	39	1,5	1170	45	744	0,16	5
			25,9	0,2	777	6	95	0,001	–
12 8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	30,3	60		1818				
13 8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	30,3	106		3212				
14 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
			19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
			19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
16 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (60 метров проложены в трубе) *м провода*	1822	26,92	–	49048	–	48703	0,152	277
			24,75	–	45095	–	108	–	–
17 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,94452	64596		61012				

		1000м								
18	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,63852	41426		26451				
		1000м								
19	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,0408	638033		26032				
		1000м								
20	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0918	141663		13005				
		1000м								
21	16-7-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0816	20307		1657				
		км								
22	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	48936		2496				
		км								
23	16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	83977		4283				
		км								
24	16-7-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0204	194422		3966				
		км								
25	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	–	566	–	510	0,187	3
		шт		29,48	–	472	–	108	–	–
26	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
		шт								
27	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	32	45,74	–	1464	–	1074	0,198	6
		шт		31,05	–	994	–	108	–	–
28	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	32	182		5824				
		шт								
29	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	8	74,15	–	593	–	394	0,289	2
		комплект								

				45,68	–	365	–	108	–	–
30	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок" *шт*	8	431		3448				
31	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	96	34,7	–	3331	–	3056	0,188	18
				29,48	–	2830	–	108	–	–
32	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 *шт*	80	66		5280				
33	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 *шт*	16	96		1536				
34	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,108	16300		1760				
35	18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	100	59		5900				
36	Ц8-592-1	Розетка потолочная *шт*	32	84,2	1,9	2694	61	2353	0,49	16
				77	0,4	2464	13	95	0,83	27
38	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	5	157		785				
39	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП1301-60 *шт*	16	274		4384				
41	17-1-217	Светильник потолочный с датчиком движения SMART SENSOR 2x25 W *шт*	8	2199		17592				
42	17-6-41	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-1000-1 *шт*	39	96		3744				
43	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	12	1660		19920				
44	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	48	218,93	–	10509	–	11875	1,54	74
				218,93	–	10509	–	113	–	–

45	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	48	134,1	–	6437	–	7274	0,972	47
		м3 грунта		134,1	–	6437	–	113	–	–
46	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
		м		23	0,4	2760	48	95	0,002	–
47	4-1-83	Сталь полосовая 40х4мм	0,06786	46400		3149				
		т								
48	4-1-83	Сталь полосовая 40х4мм	0,1512	46400		7016				
		т								
49	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,6	21,6	3884	194	1299	0,9	8
		шт		149	2,9	1341	26	95	0,017	–
50	4-1-85	Сталь угловая 50х50мм	0,06786	58101		3943				
		т								
51	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям	43	88,9	3,1	3823	133	1152	0,16	7
		м		27,9	0,3	1200	13	95	0,002	–
52	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	105	84,6	2,8	8883	294	3252	0,17	18
		м		32,4	0,2	3402	21	95	0,001	–
53	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	8	93,5	3,1	748	25	248	0,18	1
		м		32,4	0,3	259	2	95	0,002	–
54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,04137	63560		2629				
		т								
55	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0071	64475		458				
		т								
56	Ц8-88-1	Ограждение сетчатое вводного шкафа	17,2	997,7	43,7	17160	752	5694	2	34
		м2		344	4,5	5917	77	95	0,026	–

57	1-1-4464	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30ммх30ммх3мм	m	0,0476	51331		2443			
58	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	м2	8	295		2360			
59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	m	0,00777	63560		494			
60	Е34-27-1	Окраска эмалью и лаком	m	0,0553	3969,44	1618,74	220	90	113	10,43	1
					1667,25	616,5	92	34	90	3,01	-

Всего прямые затраты	**487055**	**2566**	**583**
	93589	**440**	**27**
В том числе стоимость: материалов, тенге	347666		
оборудования, тенге	43238		
Накладные расходы, тенге	99706		
- заработная плата, тенге	14956		
- трудоемкость, чел-ч	50		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32611		
Всего	**619372**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6337		
- сметная заработная плата, тенге	894		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	9354		
- сметная заработная плата, тенге	4303		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5825		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2330		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**643218**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1883342**		
- материалы, тенге	1017966		
- оборудование, тенге	126601		
- сметная заработная плата, тенге	358203		

Налог (2 %)	37 667
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 921 009**
Итого с договорным коэффициентом	**1 746 372**
НДС (12 %)	209 565
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 955 936**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____Уристемова А.С.

Технический надзор "Актаустройэксперт"

_____ Хожабаев Ж.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

_____Жалимбетов Е.Ж.

Авторский надзор "актам-Инжиниринг"

_____Бурамбаева И.Н