Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне

Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	6 374 768	6 374 768			764 972	7 139 740
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**183 624 273**	**183 624 273**			**22 034 913**	**205 659 186**

Заказчик
И.О Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Бекмаганбетов М.А

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
Умаров С.А

Авторский Надзор
ТОО АктамИнжиниринг
Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	310	390,43	3,71	121033	1150	64691	0,91	282
		м		161,98	1,05	50214	326	128	–	–
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,2	5076,44	35,77	219302	1545	6917	0,7	30
		1кВт		111,7	13,4	4825	579	128	0,07	3
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	32	62,81	–	2010	–	950	0,12	4
		комплект		23,18	–	742	–	128	–	–
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
		шт								

			254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
13 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	57,6	140,64	0,07	8101	4	6533	0,65	37
	м2								
			108	0,02	6221	1	105	–	–
14 E19-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	8	4341,33	139,45	34731	1116	7534	3,67	29
	фильтр								
			684	51,75	5472	414	128	0,25	2
Раздел 2 Вентиляция									
16 E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100x200 мм	16	599,85	16,96	9598	271	3967	1,12	18
	шт								
			186,64	7,09	2986	113	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**417502**	**5970**			**471**
					82664	**2189**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				328867				
	Накладные расходы, тенге				107181				
	- заработная плата, тенге				16077				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31481				
	Всего				**556164**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6118				
	- сметная заработная плата, тенге				863				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)				9030				
	- сметная заработная плата, тенге				4154				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5623				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2249				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**579184**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1695851**
- материалы, тенге	962923
- сметная заработная плата, тенге	333262
Налог (2 %)	33917
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1729768**
Итого с договорным коэффициентом	**1 572 516**
НДС (12 %)	188 702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 761 218**

Заказчик
И.О Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Садыков А.С.

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
_____ Умаров А.А

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Бекмаганбетов М.А..

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
_____ Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №2

приемки выполненных работ за май 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм / *м*	310	390,43	3,71	121033	1150	64691	0,91	282
				161,98	1,05	50214	326	128	–	–
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов / *1кВт*	43,2	5076,44	35,77	219302	1545	6917	0,7	30
				111,7	13,4	4825	579	128	0,07	3
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных / *комплект*	32	62,81	–	2010	–	950	0,12	4
				23,18	–	742	–	128	–	–
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм / *шт*	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71

			254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
13 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	57,6	140,64	0,07	8101	4	6533	0,65	37
	м2		108	0,02	6221	1	105	–	–
14 E19-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	8	4341,33	139,45	34731	1116	7534	3,67	29
	фильтр		684	51,75	5472	414	128	0,25	2
Раздел 2 Вентиляция									
16 E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100х200 мм	16	599,85	16,96	9598	271	3967	1,12	18
	шт		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**417502**	**5970**			**471**
					82664	**2189**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				328867				

Накладные расходы, тенге	107181
- заработная плата, тенге	16077
- трудоемкость, чел-ч	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31481
Всего	**556164**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6118
- сметная заработная плата, тенге	863
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	9030
- сметная заработная плата, тенге	4154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5623
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2249
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**579184**

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1695851**
- материалы, тенге	962923
- сметная заработная плата, тенге	333262
Налог (2 %)	33917
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1729768**
Итого с договорным коэффициентом	**1 572 516**
НДС (12 %)	188 702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 761 218**

Заказчик
И.О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Бекмаганбетов М.А

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
_____ Умаров А.А

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
_____ Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №3

приемки выполненных работ за май 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	310	390,43	3,71	121033	1150	64691	0,91	282
		м		161,98	1,05	50214	326	128	–	–
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,2	5076,44	35,77	219302	1545	6917	0,7	30
		1кВт		111,7	13,4	4825	579	128	0,07	3
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	32	62,81	–	2010	–	950	0,12	4
		комплект		23,18	–	742	–	128	–	–
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
		шт								

			254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
13 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	57,6	140,64	0,07	8101	4	6533	0,65	37
	м2		108	0,02	6221	1	105	–	–
14 E19-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	8	4341,33	139,45	34731	1116	7534	3,67	29
	фильтр		684	51,75	5472	414	128	0,25	2
Раздел 2 Вентиляция									
16 E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100х200 мм	16	599,85	16,96	9598	271	3967	1,12	18
	шт		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**417502**	**5970**			**471**
					82664	**2189**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				328867				
	Накладные расходы, тенге				107181				
	- заработная плата, тенге				16077				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31481				
	Всего				**556164**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6118				
	- сметная заработная плата, тенге				863				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)				9030				
	- сметная заработная плата, тенге				4154				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5623				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2249				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**579184**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1695851**
- материалы, тенге	962923
- сметная заработная плата, тенге	333262
Налог (2 %)	33917
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1729768**
Итого с договорным коэффициентом	**1 572 516**
НДС (12 %)	188 702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 761 218**

Заказчик
И.О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Бекмаганбетов М.А

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
Умаров А.А

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №4

приемки выполненных работ за май 2020 года

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Горячее водоснабжение								
21	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20
		шт		414	2,25	3312	18	128	0,01	–
22	Е17-2-3	Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
		шт		126	–	3024	–	128	–	–
		Раздел 3 Канализация								
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	8	5778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
		комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1
33	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	2377,28	21,53	19018	172	3640	1,95	16
		комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	–
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	7124,62	39,24	56997	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
35	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	8	1787,4	13,9	14299	111	2903	1,56	12
		комплект		279	4,5	2232	36	128	0,03	–

Всего прямые затраты	**198366**	**1443**	**99**
	17082	**540**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	179841		
Накладные расходы, тенге	22556		
- заработная плата, тенге	3383		
- трудоемкость, чел-ч	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13255		
Всего	**234177**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2576		
- сметная заработная плата, тенге	363		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	3802		
- сметная заработная плата, тенге	1749		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2368		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	947		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**243870**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**714051**		
- материалы, тенге	526574		
- сметная заработная плата, тенге	77393		
Налог (2 %)	14281		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**728332**		
Итого с договорным коэффициентом	**662 120**		
НДС (12 %)	79 454		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**741 574**		

Заказчик
И.О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Бекмаганбетов М.А.

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
Умаров А.А

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2020 года
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Горячее водоснабжение									
21	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных / *шт*	8	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20
				414	2,25	3312	18	128	0,01	–
22	Е17-2-3	Установка смесителей / *шт*	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
				126	–	3024	–	128	–	–
	Раздел 3 Канализация									
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн / *комплект*	8	5778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
				330,75	36	2646	288	128	0,17	1
33	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды / *комплект*	8	2377,28	21,53	19018	172	3640	1,95	16
				346,5	9	2772	72	128	0,04	–
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным / *комплект*	8	7124,62	39,24	56997	314	4124	2,22	18
				387	15,75	3096	126	128	0,07	1
35	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение / *комплект*	8	1787,4	13,9	14299	111	2903	1,56	12
				279	4,5	2232	36	128	0,03	–

Всего прямые затраты	**198366**	**1443**	**99**
	17082	**540**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	179841		
Накладные расходы, тенге	22556		
- заработная плата, тенге	3383		
- трудоемкость, чел-ч	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13255		
Всего	**234177**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2576		
- сметная заработная плата, тенге	363		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	3802		
- сметная заработная плата, тенге	1749		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2368		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	947		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**243870**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**714051**		
- материалы, тенге	526574		
- сметная заработная плата, тенге	77393		
Налог (2 %)	14281		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**728332**		
Итого с договорным коэффициентом	**662 120**		
НДС (12 %)	79 454		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**741 574**		

Заказчик
И.О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Бекмаганбетов М.А.

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
Умаров А.А

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
Бурамбаева И.Н.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №3 от 16.03.2020г.

Акт №6

приемки выполненных работ за май 2020 года

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Канализация									
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	8	5778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
		комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	7124,62	39,24	56997	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
		Всего прямые затраты				**103222**	**1066**			**34**
						5742	**414**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				96414				
		Накладные расходы, тенге				7880				
		- заработная плата, тенге				1182				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6666				

Всего	**117768**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1295
- сметная заработная плата, тенге	183
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	1912
- сметная заработная плата, тенге	880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1191
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	476
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**122642**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**359096**
- материалы, тенге	282300
- сметная заработная плата, тенге	29479
Налог (2 %)	7182
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**366278**
Итого с договорным коэффициентом	**332 980**
НДС (12 %)	39 958
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**372 938**

Заказчик
И.О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ Садыков А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ Бекмаганбетов М.А..

Технический надзор
ТОО АктауСтройЭксперт
_____ Умаров А.А

Авторский надзор
ТОО АктамИнжиниринг
_____ Бурамбаева И.Н.