Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	21 680 317	21 680 317			2 601 638	24 281 955
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**177 249 506**	**177 249 506**			**21 269 941**	**198 519 446**

Заказчик
И.О Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____Садыков А.О.

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____Жалимбетов Е.Ж.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы 1 дом

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Двери								
89	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	109,56	399,07	102,53	43722	11233	24628	0,9	99
		м2		151,65	35,67	16615	3908	120	0,14	15
93	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,62	12300		19926				
		м2								
94	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5,04	330,85	32,08	1667	162	1720	1,49	8
		м2 проемов		272,25	12,13	1372	61	120	0,0592	–
		Раздел 7 Окна								

99	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	4,5	346,04	18,87	1557	85	772	0,8165	4
		м2 проемов		136,44	6,39	614	29	120	0,0312	–
101	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	86,88	348,94	18,88	30316	1640	18514	1,0234	89
		м2 проемов		171,01	6,57	14857	571	120	0,0321	3
103	E10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ	91,38	222,96	5,58	20374	510	10546	0,59	54
		м2		94,05	2,12	8594	194	120	0,01	1
104	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	64,34	303		19495				
		м								
105	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	64,34	435,9	2,02	28046	130	4344	0,3925	25
		м		64,13	0,17	4126	11	105	0,0013	–

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

114	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	489,5488	566		277085				
		м2								

8.2 Тип 2

124	1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	228,8064	593		135682				
		м2								

Раздел 9 Отделочные работы

155 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	729,898	158,23	3,94	115492	2876	79399	0,55	401
	м2		102,11	1,49	74530	1088	105	0,01	7
159 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2289,91	121,9	3,43	279140	7854	180427	0,46	1053
	м2		73,73	1,31	168835	3000	105	0,01	23
162 E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	119,33	926,3	4,62	110535	551	32033	1,52	181
	м2		254,97	3,14	30426	375	104	0,02	2
163 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	65,416	611,58	6,12	40007	400	9871	0,81	53
	м2		141,39	2,32	9249	152	105	0,01	1
165 1-1-278	Краска водно-дисперсионная стиролбутадиеновая, марка ВД-КЧ-26, белая ночь, светло-желтая	1853,77752	91		168694				
	кг								

Раздел 10 Прочие работы

10.1 Подпольный канал

166 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,986	5125,65	–	5054	–	688	3,66	4
	м3		567	–	559	–	123	–	–
167 E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	4,292	7569,65	296,6	32489	1273	5196	5,95	26
	м3								

			915,75	110,25	3930	473	118	0,54	2
168 E8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	24,64	366,77	7,14	9037	176	721	0,14	3
	м2		22,1	2,68	545	66	118	0,01	–
169 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,148	19556,66	316,57	2894	47	641	22,5	3
	м3		3487,5	119,25	516	18	120	0,58	–
170 E16-10-8	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	7,9	2648,48	45,33	20923	358	3107	1,66	13
	м		290,25	16,97	2293	134	128	0,08	1
171 E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	8,44	623,7	14,12	5264	119	1142	0,553	5
	м трубопровода		100,35	5,29	847	45	128	0,0258	–
172 E10-35-1	Установка штучных изделий - крышки на канал	2	332,3	23,87	665	48	263	0,677	1
	изделие		100,35	9,02	201	18	120	0,044	–
173 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	19556,66	316,57	3755	61	832	22,5	4
	м3		3487,5	119,25	670	23	120	0,58	–
174 E10-7-1	Обшивка крышки досками	1,9373	550,73	4,64	1067	9	138	0,36	1
	м2		58,05	1,76	112	3	120	0,01	–
175 E10-28-11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,88	1144,92	2,26	1008	2	194	1,22	1
	м2		183,38	0,86	161	1	120	–	–
176 E56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	4	23,81	–	95	–	100	0,1481	1
	прибор		23,33	–	93	–	108	–	–
177 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								

178	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	6	140,86	1,61	845	10	563	0,53	3
		м2		88,65	0,61	532	4	105	–	–
	10.2 Крыльцо входа 2шт									
179	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,404	60,52	2,62	509	22	118	0,07	1
		м2		10,51	0,99	88	8	123	–	–
180	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,07	5573,93	196,62	5964	210	389	1,79	2
		м3		272,25	74,27	291	79	105	0,36	–
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01088	41200		448				
		т								
	10.3 Отмостка									
183	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	84,82	60,52	2,62	5133	222	1199	0,07	6
		м2		10,51	0,99	891	84	123	–	–
184	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,723	4211,05	66,01	53577	840	2948	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2491	317	105	0,12	2
188	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15098	143295		21635				
		т								
191	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	17,756	599		10636				
		м2								

Раздел 11 Лестницы

192	E7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	685,37	369,67	1371	739	1172	1,75	4

	шт								
			290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
193 30-21-6									
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	6,72	1792		12042				
	м2								
194 Е9-29-1	Монтаж косоуров и балки и ограждения	2,852	13686,56	5475,87	39034	15617	16923	28,9	82
	т								
			5040	1552,87	14374	4429	90	5,46	16
196 1-1-891									
	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05052	58069		2934				
	т								
197 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,016	50574		809				
	т								
198 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	2,852	5968,84	2270,95	17023	6477	8213	14,61	42
	т								
			2333,25	866,25	6654	2471	90	4,23	12
199 Е7-44-10	Установка опорных подушек ОП-1	12	97,43	66,43	1169	797	801	0,15	2
	шт								
			23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
200 30-15-64	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,6	22678		13607				
	м3								
201 Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,6	4211,05	66,01	2527	40	139	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	117	15	105	0,12	–
202 Е7-20-3	Установка металлических перемычек массой до 20 кг	0,0372	96917,1	1826,1	3605	68	458	42,7	2
	т								
			8100	690,75	301	26	140	3,37	–
203 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,0372	5968,84	2270,95	222	84	107	14,61	1
	т								

				2333,25	866,25	87	32	90	4,23	–
204	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	198,71	12,56	12876	814	16761	1,08	70
		м		180	4,75	11664	308	140	0,02	1
205	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	925		59940				
		м								
206	E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	17,8	3571,03	7,69	63564	137	6016	1,34	24
		м		238,5	2,9	4245	52	140	0,01	–
207	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,082	13686,56	5475,87	1122	449	486	28,9	2
		т		5040	1552,87	413	127	90	5,46	–
208	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0822	110909		9117				
		т								
209	E34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,0822	5968,84	2270,95	491	187	237	14,61	1
		т		2333,25	866,25	192	71	90	4,23	–
210	E8-12-3	Установка обрамления проема и люка выхода на крышу	0,1346	146151,6	1941,97	19672	261	1224	42,3	6
		т		6975	726,75	939	98	118	3,55	–
211	E34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,1346	5968,84	2270,95	803	306	388	14,61	2
		т		2333,25	866,25	314	117	90	4,23	1
212	E6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,144	4211,05	66,01	606	10	34	1,35	–
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	–
Раздел 12 Канал дымоудаления										
213	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	10,48755	7569,65	296,6	79387	3111	12697	5,95	62

	м3								
			915,75	110,25	9604	1156	118	0,54	6
214 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100,48	1240,75	20,8	124671	2090	17787	0,725	73
	м трубопровода								
			130,5	7,79	13113	783	128	0,038	4
215 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01216	93997,62	304,24	1143	4	423	198	2
	т								
			33075	114,75	402	1	105	0,56	–
216 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,71008	5968,84	2270,95	4238	1613	2045	14,61	10
	т								
			2333,25	866,25	1657	615	90	4,23	3
	Всего прямые затраты				**1944869**	**61642**			**2444**
					408409	**21509**			**102**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1474823				
	Накладные расходы, тенге				466404				
	- заработная плата, тенге				69961				
	- трудоемкость, чел-ч				233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144676				
	Всего				**2555949**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				28115				
	- сметная заработная плата, тенге				3964				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)				41500				
	- сметная заработная плата, тенге				19090				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				116				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25841				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10336				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2661741**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**7793578**
- материалы, тенге	4318282
- сметная заработная плата, тенге	1637074
Налог (2 %)	155872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7949450**
Итого с договорным коэффициентом	**7 226 772**
НДС (12 %)	867 213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 093 985**

Заказчик
И.О Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____ **Садыков А. О**

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____ **Жалимбетов Е.Ж.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"
_____ **Хожабаев Ж.Б.**

Авторский надзор ТОО "АктамИнжиниринг"
_____ **Бурамбаева И. Н**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы 1 дом

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Двери								
89	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	109,56	399,07	102,53	43722	11233	24628	0,9	99
		м2		151,65	35,67	16615	3908	120	0,14	15
93	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,62	12300		19926				
		м2								
94	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5,04	330,85	32,08	1667	162	1720	1,49	8
		м2 проемов		272,25	12,13	1372	61	120	0,0592	–
		Раздел 7 Окна								

99 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	4,5	346,04	18,87	1557	85	772	0,8165	4
	м2 проемов		136,44	6,39	614	29	120	0,0312	–
101 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	86,88	348,94	18,88	30316	1640	18514	1,0234	89
	м2 проемов		171,01	6,57	14857	571	120	0,0321	3
103 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ	91,38	222,96	5,58	20374	510	10546	0,59	54
	м2		94,05	2,12	8594	194	120	0,01	1
104 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	64,34	303		19495				
	м								
105 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	64,34	435,9	2,02	28046	130	4344	0,3925	25
	м		64,13	0,17	4126	11	105	0,0013	–
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип 1									
114 1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	489,5488	566		277085				
	м2								
8.2 Тип 2									
124 1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	228,8064	593		135682				
	м2								
Раздел 9 Отделочные работы									

155 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	729,898	158,23	3,94	115492	2876	79399	0,55	401
	м2		102,11	1,49	74530	1088	105	0,01	7
159 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2289,91	121,9	3,43	279140	7854	180427	0,46	1053
	м2		73,73	1,31	168835	3000	105	0,01	23
162 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	119,33	926,3	4,62	110535	551	32033	1,52	181
	м2		254,97	3,14	30426	375	104	0,02	2
163 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	65,416	611,58	6,12	40007	400	9871	0,81	53
	м2		141,39	2,32	9249	152	105	0,01	1
165 1-1-278	Краска водно-дисперсионная стиролбутадиеновая, марка ВД-КЧ-26, белая ночь, светло-желтая	1853,77752	91		168694				
	кг								
Раздел 10 Прочие работы									
10.1 Подпольный канал									
166 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,986	5125,65	–	5054	–	688	3,66	4
	м3		567	–	559	–	123	–	–
167 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	4,292	7569,65	296,6	32489	1273	5196	5,95	26
	м3								

			915,75	110,25	3930	473	118	0,54	2
168 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	24,64	366,77	7,14	9037	176	721	0,14	3
	м2								
			22,1	2,68	545	66	118	0,01	–
169 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,148	19556,66	316,57	2894	47	641	22,5	3
	м3								
			3487,5	119,25	516	18	120	0,58	–
170 Е16-10-8	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	7,9	2648,48	45,33	20923	358	3107	1,66	13
	м								
			290,25	16,97	2293	134	128	0,08	1
171 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	8,44	623,7	14,12	5264	119	1142	0,553	5
	м трубопровода								
			100,35	5,29	847	45	128	0,0258	–
172 Е10-35-1	Установка штучных изделий - крышки на канал	2	332,3	23,87	665	48	263	0,677	1
	изделие								
			100,35	9,02	201	18	120	0,044	–
173 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	19556,66	316,57	3755	61	832	22,5	4
	м3								
			3487,5	119,25	670	23	120	0,58	–
174 Е10-7-1	Обшивка крышки досками	1,9373	550,73	4,64	1067	9	138	0,36	1
	м2								
			58,05	1,76	112	3	120	0,01	–
175 Е10-28-11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,88	1144,92	2,26	1008	2	194	1,22	1
	м2								
			183,38	0,86	161	1	120	–	–
176 Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	4	23,81	–	95	–	100	0,1481	1
	прибор								
			23,33	–	93	–	108	–	–
177 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								

178	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	6	140,86	1,61	845	10	563	0,53	3
		м2		88,65	0,61	532	4	105	–	–
	10.2 Крыльцо входа 2шт									
179	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,404	60,52	2,62	509	22	118	0,07	1
		м2		10,51	0,99	88	8	123	–	–
180	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,07	5573,93	196,62	5964	210	389	1,79	2
		м3		272,25	74,27	291	79	105	0,36	–
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01088	41200		448				
		т								
	10.3 Отмостка									
183	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	84,82	60,52	2,62	5133	222	1199	0,07	6
		м2		10,51	0,99	891	84	123	–	–
184	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,723	4211,05	66,01	53577	840	2948	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2491	317	105	0,12	2
188	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15098	143295		21635				
		т								
191	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	17,756	599		10636				
		м2								
	Раздел 11 Лестницы									
	11									
192	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	685,37	369,67	1371	739	1172	1,75	4

		шт								
193 30-21-6				290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)		6,72	1792		12042				
		м2								
194 Е9-29-1	Монтаж косоуров и балки и ограждения		2,852	13686,56	5475,87	39034	15617	16923	28,9	82
		т								
				5040	1552,87	14374	4429	90	5,46	16
196 1-1-891										
	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0,05052	58069		2934				
		т								
197 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп		0,016	50574		809				
		т								
198 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком		2,852	5968,84	2270,95	17023	6477	8213	14,61	42
		т								
				2333,25	866,25	6654	2471	90	4,23	12
199 Е7-44-10	Установка опорных подушек ОП-1		12	97,43	66,43	1169	797	801	0,15	2
		шт								
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
200 30-15-64	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		0,6	22678		13607				
		м3								
201 Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5		0,6	4211,05	66,01	2527	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	–
202 Е7-20-3	Установка металлических перемычек массой до 20 кг		0,0372	96917,1	1826,1	3605	68	458	42,7	2
		т								
				8100	690,75	301	26	140	3,37	–
203 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком		0,0372	5968,84	2270,95	222	84	107	14,61	1
		т								

				2333,25	866,25	87	32	90	4,23	–
204	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	198,71	12,56	12876	814	16761	1,08	70
		м		180	4,75	11664	308	140	0,02	1
205	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	925		59940				
		м								
206	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	17,8	3571,03	7,69	63564	137	6016	1,34	24
		м		238,5	2,9	4245	52	140	0,01	–
207	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,082	13686,56	5475,87	1122	449	486	28,9	2
		т		5040	1552,87	413	127	90	5,46	–
208	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0822	110909		9117				
		т								
209	Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,0822	5968,84	2270,95	491	187	237	14,61	1
		т		2333,25	866,25	192	71	90	4,23	–
210	Е8-12-3	Установка обрамления проема и люка выхода на крышу	0,1346	146151,6	1941,97	19672	261	1224	42,3	6
		т		6975	726,75	939	98	118	3,55	–
211	Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,1346	5968,84	2270,95	803	306	388	14,61	2
		т		2333,25	866,25	314	117	90	4,23	1
212	Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,144	4211,05	66,01	606	10	34	1,35	–
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	–

Раздел 12 Канал дымоудаления

213	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	10,48755	7569,65	296,6	79387	3111	12697	5,95	62

	м3								
			915,75	110,25	9604	1156	118	0,54	6
214 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100,48	1240,75	20,8	124671	2090	17787	0,725	73
	м трубопровода								
			130,5	7,79	13113	783	128	0,038	4
215 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01216	93997,62	304,24	1143	4	423	198	2
	т								
			33075	114,75	402	1	105	0,56	–
216 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,71008	5968,84	2270,95	4238	1613	2045	14,61	10
	т								
			2333,25	866,25	1657	615	90	4,23	3
	Всего прямые затраты				**1944869**	**61642**			**2444**
					408409	**21509**			**102**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1474823				

Накладные расходы, тенге	466404
- заработная плата, тенге	69961
- трудоемкость, чел-ч	233
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144676
Всего	**2555949**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	28115
- сметная заработная плата, тенге	3964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	41500
- сметная заработная плата, тенге	19090
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25841
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2661741**

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**7793578**
- материалы, тенге	4318282
- сметная заработная плата, тенге	1637074
Налог (2 %)	155872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7949450**
Итого с договорным коэффициентом	**7 226 772**
НДС (12 %)	867 213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 093 985**

Заказчик
И. О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
_____Садыков А. О

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
_____Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"
_____Хожабаев Ж.Б.

Авторский надзор ТОО "АктамИнжиниринг"
_____Бурамбаева И.Н

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы 1 дом

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Двери								
89	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	109,56	399,07	102,53	43722	11233	24628	0,9	99
		м2		151,65	35,67	16615	3908	120	0,14	15
93	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,62	12300		19926				
		м2								
94	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5,04	330,85	32,08	1667	162	1720	1,49	8
		м2 проемов		272,25	12,13	1372	61	120	0,0592	–
		Раздел 7 Окна								

99	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	4,5	346,04	18,87	1557	85	772	0,8165	4
		м2 проемов		136,44	6,39	614	29	120	0,0312	–
101	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	86,88	348,94	18,88	30316	1640	18514	1,0234	89
		м2 проемов		171,01	6,57	14857	571	120	0,0321	3
103	E10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ	91,38	222,96	5,58	20374	510	10546	0,59	54
		м2		94,05	2,12	8594	194	120	0,01	1
104	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	64,34	303		19495				
		м								
105	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	64,34	435,9	2,02	28046	130	4344	0,3925	25
		м		64,13	0,17	4126	11	105	0,0013	–
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
114	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	489,5488	566		277085				
		м2								
	8.2 Тип 2									
124	1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	228,8064	593		135682				
		м2								

Раздел 9 Отделочные работы

155 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	729,898	158,23	3,94	115492	2876	79399	0,55	401
	м2		102,11	1,49	74530	1088	105	0,01	7
159 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2289,91	121,9	3,43	279140	7854	180427	0,46	1053
	м2		73,73	1,31	168835	3000	105	0,01	23
162 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	119,33	926,3	4,62	110535	551	32033	1,52	181
	м2		254,97	3,14	30426	375	104	0,02	2
163 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	65,416	611,58	6,12	40007	400	9871	0,81	53
	м2		141,39	2,32	9249	152	105	0,01	1
165 1-1-278	Краска водно-дисперсионная стиролбутадиеновая, марка ВД-КЧ-26, белая ночь, светло-желтая	1853,77752	91		168694				
	кг								

Раздел 10 Прочие работы

10.1 Подпольный канал

166 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,986	5125,65	–	5054	–	688	3,66	4
	м3		567	–	559	–	123	–	–
167 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	4,292	7569,65	296,6	32489	1273	5196	5,95	26
	м3								

168 Е8-4-2			915,75	110,25	3930	473	118	0,54	2
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	24,64	366,77	7,14	9037	176	721	0,14	3
	м2								
			22,1	2,68	545	66	118	0,01	–
169 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,148	19556,66	316,57	2894	47	641	22,5	3
	м3								
			3487,5	119,25	516	18	120	0,58	–
170 Е16-10-8	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	7,9	2648,48	45,33	20923	358	3107	1,66	13
	м								
			290,25	16,97	2293	134	128	0,08	1
171 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	8,44	623,7	14,12	5264	119	1142	0,553	5
	м трубопровода								
			100,35	5,29	847	45	128	0,0258	–
172 Е10-35-1	Установка штучных изделий - крышки на канал	2	332,3	23,87	665	48	263	0,677	1
	изделие								
			100,35	9,02	201	18	120	0,044	–
173 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	19556,66	316,57	3755	61	832	22,5	4
	м3								
			3487,5	119,25	670	23	120	0,58	–
174 Е10-7-1	Обшивка крышки досками	1,9373	550,73	4,64	1067	9	138	0,36	1
	м2								
			58,05	1,76	112	3	120	0,01	–
175 Е10-28-11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,88	1144,92	2,26	1008	2	194	1,22	1
	м2								
			183,38	0,86	161	1	120	–	–
176 Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	4	23,81	–	95	–	100	0,1481	1
	прибор								
			23,33	–	93	–	108	–	–
177 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								

178	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	6	140,86	1,61	845	10	563	0,53	3
		м2		88,65	0,61	532	4	105	–	–
	10.2 Крыльцо входа 2шт									
179	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,404	60,52	2,62	509	22	118	0,07	1
		м2		10,51	0,99	88	8	123	–	–
180	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,07	5573,93	196,62	5964	210	389	1,79	2
		м3		272,25	74,27	291	79	105	0,36	–
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01088	41200		448				
		т								
	10.3 Отмостка									
183	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	84,82	60,52	2,62	5133	222	1199	0,07	6
		м2		10,51	0,99	891	84	123	–	–
184	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,723	4211,05	66,01	53577	840	2948	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2491	317	105	0,12	2
188	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15098	143295		21635				
		т								
191	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	17,756	599		10636				
		м2								
	Раздел 11 Лестницы									
	11									
192	E7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	685,37	369,67	1371	739	1172	1,75	4

		шт		290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
193	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	6,72	1792		12042				
		м2								
194	Е9-29-1	Монтаж косоуров и балки и ограждения	2,852	13686,56	5475,87	39034	15617	16923	28,9	82
		т		5040	1552,87	14374	4429	90	5,46	16
196	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05052	58069		2934				
		т								
197	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,016	50574		809				
		т								
198	Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	2,852	5968,84	2270,95	17023	6477	8213	14,61	42
		т		2333,25	866,25	6654	2471	90	4,23	12
199	Е7-44-10	Установка опорных подушек ОП-1	12	97,43	66,43	1169	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
200	30-15-64	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,6	22678		13607				
		м3								
201	Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,6	4211,05	66,01	2527	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	–
202	Е7-20-3	Установка металлических перемычек массой до 20 кг	0,0372	96917,1	1826,1	3605	68	458	42,7	2
		т		8100	690,75	301	26	140	3,37	–
203	Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,0372	5968,84	2270,95	222	84	107	14,61	1
		т								

				2333,25	866,25	87	32	90	4,23	–
204	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	198,71	12,56	12876	814	16761	1,08	70
		м		180	4,75	11664	308	140	0,02	1
205	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	925		59940				
		м								
206	E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	17,8	3571,03	7,69	63564	137	6016	1,34	24
		м		238,5	2,9	4245	52	140	0,01	–
207	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,082	13686,56	5475,87	1122	449	486	28,9	2
		т		5040	1552,87	413	127	90	5,46	–
208	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0822	110909		9117				
		т								
209	E34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,0822	5968,84	2270,95	491	187	237	14,61	1
		т		2333,25	866,25	192	71	90	4,23	–
210	E8-12-3	Установка обрамления проема и люка выхода на крышу	0,1346	146151,6	1941,97	19672	261	1224	42,3	6
		т		6975	726,75	939	98	118	3,55	–
211	E34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,1346	5968,84	2270,95	803	306	388	14,61	2
		т		2333,25	866,25	314	117	90	4,23	1
212	E6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,144	4211,05	66,01	606	10	34	1,35	–
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	–

Раздел 12 Канал дымоудаления

213	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	10,48755	7569,65	296,6	79387	3111	12697	5,95	62

	м3								
			915,75	110,25	9604	1156	118	0,54	6
214 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100,48	1240,75	20,8	124671	2090	17787	0,725	73
	м трубопровода								
			130,5	7,79	13113	783	128	0,038	4
215 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01216	93997,62	304,24	1143	4	423	198	2
	т								
			33075	114,75	402	1	105	0,56	–
216 Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком	0,71008	5968,84	2270,95	4238	1613	2045	14,61	10
	т								
			2333,25	866,25	1657	615	90	4,23	3
	Всего прямые затраты				**1944869**	**61642**			**2444**
					408409	**21509**			**102**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1474823				

Накладные расходы, тенге	466404
- заработная плата, тенге	69961
- трудоемкость, чел-ч	233
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144676
Всего	**2555949**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	28115
- сметная заработная плата, тенге	3964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	41500
- сметная заработная плата, тенге	19090
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25841
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2661741**

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**7793578**
- материалы, тенге	4318282
- сметная заработная плата, тенге	1637074
Налог (2 %)	155872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7949450**
Итого с договорным коэффициентом	**7 226 772**
НДС (12 %)	867 213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 093 985**

Заказчик
И. О. Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Садыков А. О

Подрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Жалимбетов Е.Ж.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"
Хожабаев Ж.Б.

Авторский надзор ТОО "АктамИнжиниринг"
Бурамбаева И. Н