Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа № 42 "Управления Образования города Алматы
Подрядчик: ТОО "КДК-СТРОЙ"

Утвержденная приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.03.2012г. №170

Наименование
строительства и его адрес: Текущий ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа № 42 г Алматы Аксай 2 д 33

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		33	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего
			из графы.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяц без НДС	хстроительно-монтажные работы в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	9 856 000	8 800 000							1 056 000	9 856 000

Заказчик :
КГУ "Общеобразовательная школа № 42 "Управления Образования города Алматы

Тегимбаева С.М

Подрядчик :
ТОО "КДК СТРОЙ"

Атагелдиев А.К

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Общеобразовательная школа № 42» Управления Образования города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КДК-СТРОЙ"

Объект: Текущий ремонт КГУ «Общеобразовательная школа № 42»
гАлматы Аксай 2 д 33

АКТ
выполненых работ за июль 2020 год

Договор: № 33 от 27.04.2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт санузлов. (6 туалетов)					
1	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2**	**364,5600**	**918,60**	**334886,27**	
2	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**364,5600**	**4236,33**	**1544396,72**	
3	**Е11-460401-0106 11-460401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия бетонные (под униаз). Разборка**	**м3**	**4,6800**	**23469,22**	**109835,95**	
4	**Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы. Демонтаж**	**прибор**	**18,0000**	**870,76**	**15673,71**	
5	**Е12-150101-0611 12-150101-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**18,0000**	**6299,30**	**113387,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18,0000		17221,00	309978,00
7	Е12-150101-0623 12-150101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	12,0000		3371,36	40456,37
8	С123-030102-3204	Умывальник (раковина) керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12,0000		8167,00	98004,00
9	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12,0000		6601,00	79212,00
10	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	16,5000		3354,89	55355,67
11	С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	16,5000		170,00	2805,00
12	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	30,0000		948,80	28464,09
13	С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	30,0000		832,00	24960,00
14	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	шт.	30,0000		202,00	6060,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.	30,0000		253,00	7590,00
16	С123-020301-0402 23-020301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	120,0000		231,00	27720,00
17	С123-020301-0403 23-020301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	240,0000		290,00	69600,00
18	С123-020301-0502 23-020301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	120,0000		315,00	37800,00
19	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12,0000		1661,06	19932,76
20	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,8000		3652,28	61358,23
21	С121-090202-0301 21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2000		24236,00	174499,20
22	С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6000		26282,00	252307,20
23	Е12-030101-0101 12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка перегородок из пластика и дверей (2,68.2,05) (Демонтаж)	м2	33,0000		154,75	5106,72

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Перегородки (туалетные кабинки). Обшивка плитами древесно-стружечными	м2	33,0000		2246,85	74146,09
25	Е11-340108-0307 11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	62,1000		11512,16	714905,13
26	Е11-340108-0716 11-340108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2	62,1000		7635,11	474140,48
27	Е12-170101-2101 12-170101-2101 РСНБ РК 2015	Светильники. Смена	шт.	6,0000		1440,58	8643,48
28	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		5224,00	31344,00
29	Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки. Смена	шт.	18,0000		790,13	14222,27
30	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	шт.	12,0000		9437,80	113253,55
31	С123-050403-0101 23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор для вытяжки	комплект	12,0000		22824,00	273888,00

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е12-150102-1401 12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	12,0000		331,39	3976,73
33	С123-040905-1813 23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		243,00	2916,00
34	Е11-460302-0604 11-460302-0604 РСНБ РК 2015	Потолки и стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	120,0000		996,28	119553,54
35	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	120,0000		847,54	101705,22
36	С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224		283551,00	34706,64
37	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	24,0000		2114,74	50753,72
38	Е12-120101-1601 12-120101-1601 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами	м2	24,0000		504,66	12111,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5449655,91
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт санузлов для тех.персонала (3 туалета)					
39	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	65,5800		918,60	60242,05

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	65,5800		4236,33	277818,57
41	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	3,0000		870,76	2612,28
42	Е12-150101-0611 12-150101-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000		6299,30	18897,89
43	С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,0000		17221,00	51663,00
44	Е12-150101-0623 12-150101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000		3371,36	10114,09
45	С123-030102-3204	Умывальник (раковина) керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000		8167,00	24501,00
46	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000		6601,00	19803,00
47	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	метр	8,2500		3354,89	27677,83
48	С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	8,2500		170,00	1402,50

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	метр	15,0000		948,80	14232,05
50	С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	15,0000		832,00	12480,00
51	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	шт.	12,0000		202,00	2424,00
52	С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.	12,0000		253,00	3036,00
53	С123-020301-0402 23-020301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	30,0000		231,00	6930,00
54	С123-020301-0403 23-020301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	30,0000		290,00	8700,00
55	С123-020301-0502 23-020301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	18,0000		315,00	5670,00
56	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8000		3652,28	17530,92

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,8000		26282,00	126153,60
58	Е11-340108-0307 11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство	м2	8,7000		11512,16	100155,79
59	Е11-340108-0716 11-340108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2	8,7000		7635,11	66425,48
60	Е12-170101-2101 12-170101-2101 РСНБ РК 2015	Светильники. Смена	шт.	3,0000		1440,58	4321,74
61	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000		5224,00	15672,00
62	Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки. Смена	шт.	6,0000		790,13	4740,76
63	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	шт.	6,0000		9437,80	56626,78
64	С123-050403-0101 23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор для вытяжки	комплект	6,0000		22824,00	136944,00

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Е11-460302-0604 11-460302-0604 РСНБ РК 2015	Потолки и стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	30,0000		996,28	29888,38
66	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	30,0000		847,54	25426,31
67	С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		283551,00	8676,66
68	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	6,0000		2114,74	12688,43
69	Е12-120101-1601 12-120101-1601 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами	м2	6,0000		504,66	3027,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1156483,07
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт кабинетов школы с заменой линолеума					
70	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	488,7450		132,08	64551,29
71	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	488,7450		2765,12	1351438,57
72	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	145,9000		525,57	76686,90

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м	33,8000		446,25	15083,38
74	Е12-030101-0102 12-030101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка гипсокартона	м2	12,4000		636,95	7898,17
75	Е11-100404-0106 11-100404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2	12,4000		3576,10	44343,63
76	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	12,4000		614,06	7614,32
77	Е11-130301-0107 11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	12,4000		487,13	6040,35
78	Е11-130301-0108 11-130301-0108 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой	м2	12,4000		358,62	4446,88
79	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	12,4000		753,91	9348,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1587446,00
		РАЗДЕЛ 4. Замена дверей					
80	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16,0000		2476,07	39617,11

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	38,4000		2000,99	76837,93
82	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,6000		5444,00	182918,40
83	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,6000		4464,00	16070,40
84	С121-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	30,0000		1500,00	45000,00
85	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25,8100		718,00	18531,58
86	С341-020101-3020 41-020101-3020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	25,8100		1093,00	28210,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				407185,75
		РАЗДЕЛ 5. Покраска стен и потолков					
87	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	2000,0000		1037,50	2074991,30
88	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1200,0000		916,33	1099594,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 174 586
		ИТОГО по разделам :					11 775 356
		Накладные расходы					4 624 644

1	2	3	4	5	6	7	8
		минус скидка					6 544 000
		ВСЕГО :					9 856 000
		в том числе НДС-12%					1 056 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Общеобразовательная школа № 42»

Директор:

_____**Тегимбаева С.М**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КДК-СТРОЙ"

Директор:

_____**Атагелдиев А.К.**