Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "акимата Жамбылского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КК-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Электроснабжение "Сельская больница с.Каргалы" Жамбылского района алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение "Сельская больница с.Каргалы"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №5** от **31.01.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.02.2020	01.02.2020	18.02.2020

Акт приемки выполненных работ №1 за февраль 2020 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЛ-10кВ (одноцепная анкерная опора)				
1	**1**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,000**	**51060,09**	**306361**
			Накладные расходы			***1642,86***	***9857***
			Сметная прибыль			***3782,23***	***22693***
2	**2**	**21-060405-1405 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)**	**т**	**0,054**	**619282,18**	**33293**
			Накладные расходы			***19925,42***	***1071***
			Сметная прибыль			***45872,75***	***2466***
3	**3**	**21-040305-0104 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные-анкерная П- 3И СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,000**	**3310,77**	**19865**
			Накладные расходы			***106,52***	***639***
			Сметная прибыль			***245,24***	***1471***
4	**4**	**21-060405-1402 РСНБ РК 2015**	**Узел крепления анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,032**	**584640,53**	**18732**
			Накладные расходы			***18810,83***	***603***
			Сметная прибыль			***43306,71***	***1388***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**3,000**	**12812,17**	**38437**
			Накладные расходы			*412,23*	*1237*
			Сметная прибыль			*949,05*	*2847*
6	**6**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Накладка ОГ-2**	**шт**	**6,000**	**1618,38**	**9710**
			Накладные расходы			*52,07*	*312*
			Сметная прибыль			*119,88*	*719*
7	**7**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Накладка ОГ-5**	**шт**	**3,000**	**1483,52**	**4451**
			Накладные расходы			*47,73*	*143*
			Сметная прибыль			*109,89*	*330*
8	**8**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Хомут Х1**	**шт**	**3,000**	**1298,70**	**3896**
			Накладные расходы			*41,79*	*125*
			Сметная прибыль			*96,20*	*289*
9	**9**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Болт В-5**	**шт**	**3,000**	**999,00**	**2997**
			Накладные расходы			*32,14*	*96*
			Сметная прибыль			*74,00*	*222*
10	**10**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**6,000**	**3896,10**	**23377**
			Накладные расходы			*125,36*	*752*
			Сметная прибыль			*288,60*	*1732*
11	**11**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Проводник заземляющий ЗП 21**	**шт**	**6,000**	**1298,70**	**7792**
			Накладные расходы			*41,79*	*251*
			Сметная прибыль			*96,20*	*577*
12	**12**	**24-040102-0102 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**18,000**	**1190,49**	**21429**
			Накладные расходы			*38,30*	*689*
			Сметная прибыль			*88,18*	*1587*
13	**13**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**18,000**	**57,06**	**1027**
			Накладные расходы			*1,84*	*33*
			Сметная прибыль			*4,23*	*76*
14	**14**	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**205,87**	**3706**
			Накладные расходы			*6,62*	*119*
			Сметная прибыль			*15,25*	*274*
15	**15**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**613,15**	**11037**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,73*	*355*
			Сметная прибыль			*45,42*	*818*
16	**16**	**24-040106-0104 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**72,000**	**2379,86**	**171350**
			Накладные расходы			*76,57*	*5513*
			Сметная прибыль			*176,29*	*12693*
17	**17**	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,000**	**1197,20**	**43099**
			Накладные расходы			*38,52*	*1387*
			Сметная прибыль			*88,68*	*3193*
18	**18**	**24-040202-0108 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,000**	**1325,87**	**47731**
			Накладные расходы			*42,66*	*1536*
			Сметная прибыль			*98,21*	*3536*
19	**19**	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,000**	**596,36**	**21469**
			Накладные расходы			*19,19*	*691*
			Сметная прибыль			*44,18*	*1590*
20	**20**	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,000**	**728,39**	**26222**
			Накладные расходы			*23,44*	*844*
			Сметная прибыль			*53,95*	*1942*
21	**21**	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**2,000**	**37540,66**	**75081**
			Накладные расходы			*1207,87*	*2416*
			Сметная прибыль			*2780,79*	*5562*
22	**22**	**51-080301-1102 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,000**	**77383,98**	**154768**
			Накладные расходы			*2489,83*	*4980*
			Сметная прибыль			*5732,15*	*11464*
			Раздел: ВЛ-10кВ (одноцепная промежуточная опора)				
23	**23**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,320**	**53387,36**	**123859**
			Накладные расходы			*1717,74*	*3985*
			Сметная прибыль			*3954,62*	*9175*
24	**24**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**51060,09**	**102120**
			Накладные расходы			*1642,86*	*3286*
			Сметная прибыль			*3782,23*	*7564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Заделка концов опор(Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,180**	**17688,37**	**3184**
			Накладные расходы			***569,12***	***102***
			Сметная прибыль			***1310,25***	***236***
26	**26**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**220599,50**	**2118**
			Накладные расходы			***7097,80***	***68***
			Сметная прибыль			***16340,70***	***157***
27	**27**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**2,000**	**12812,17**	**25624**
			Накладные расходы			***412,23***	***824***
			Сметная прибыль			***949,05***	***1898***
28	**28**	**С Прайс КП.Снаб СК**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,000**	**1298,70**	**2597**
			Накладные расходы			***41,79***	***84***
			Сметная прибыль			***96,20***	***192***
29	**29**	**24-040102-0102 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**12,000**	**1190,49**	**14286**
			Накладные расходы			***38,30***	***460***
			Сметная прибыль			***88,18***	***1058***
30	**30**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**12,000**	**57,06**	**685**
			Накладные расходы			***1,84***	***22***
			Сметная прибыль			***4,23***	***51***
31	**31**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**613,15**	**7358**
			Накладные расходы			***19,73***	***237***
			Сметная прибыль			***45,42***	***545***
			Раздел: Прокладка кабеля и подвеска проводов				
32	**32**	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,106**	**1184118,54**	**125517**
			Накладные расходы			***38099,05***	***4038***
			Сметная прибыль			***87712,48***	***9298***
33	**33**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**27,500**	**4690,34**	**128984**
			Накладные расходы			***150,91***	***4150***
			Сметная прибыль			***347,43***	***9554***
34	**34**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,083**	**28590,74**	**59555**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*919,91*	*1916*
			Сметная прибыль			*2117,83*	*4411*
35	35	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка излишнего грунта на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	62,500	374,82	23427
			Накладные расходы			*12,06*	*754*
			Сметная прибыль			*27,76*	*1735*
36	36	23-060109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,230	4871968,27	1120553
			Накладные расходы			*156755,74*	*36054*
			Сметная прибыль			*360886,54*	*83004*
37	37	21-130809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	0,050	1982,66	99
			Накладные расходы			*63,79*	*3*
			Сметная прибыль			*146,86*	*7*
38	38	23-061703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа гЕК-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,000	36441,92	218652
			Накладные расходы			*1172,52*	*7035*
			Сметная прибыль			*2699,40*	*16196*
39	39	24-010202-0701 РСНБ РК 2015	Столбики СОЭ Н 1,2м	шт.	4,000	3029,93	12120
			Накладные расходы			*97,49*	*390*
			Сметная прибыль			*224,44*	*898*
			Раздел: Трансформаторная подстанция				
40	40	51-080102-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	2171522,30	2171522
			Накладные расходы			*69868,80*	*69869*
			Сметная прибыль			*160853,50*	*160854*
			ИТОГО:				5188086
			В том числе :				
			Накладные расходы				166927
			Сметная прибыль				384303
			Итого с временными		1,92 %	54946,00	5243032
			Итого с зимними удорожаниями		1,71 %	49876,00	5292908
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				5352240
			Итого с НДС		12 %	642269,00	5994509

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Принял
Заказчик

_____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "акимата Жамбылского района

Сдал
Подрядчик

_____

ТОО "КДК-СТРОЙ