Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"акимата Жамбылского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт электрических сетей центральной больницы в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт электрических сетей центральной больницы в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5 от 31.01.2020 г**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за март 2020 года
на № 2-1-1 Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	**Е11-330202-0102 #т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8**	**Опоры деревянные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	опора	1	11526,11	5794,88	11526	5795	0	5969	18895
					5731,23	2958,4	5731	2958		1400	
2	**Е11-330204-0205 #т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	0,2067	116275,54	65049,94	24034	13446	0	10539	37339
					51225,6	21987,94	10588	4545		2766	
3	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Демонтаж оборудования**	подстанция	1	63913,49	34170,29	63913	34170	0	21033	91742
					29743,2	12502,34	29743	12502		6796	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									99473,75
		Раздел: 2. Земляные работы опор									
4	**Е11-010101-0334**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	м3 грунта	29,25	360,59	343,69	10547	10053	0	1772	13304
					16,89	60,84	494	1780		986	
5	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3 грунта	3,25	4925,62	0	16008	0	0	10378	28497
					4925,62	0	16008	0		2111	
6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	29,25	41,42	41,42	1212	1212	0	321	1655
					0	15,51	0	454		123	
7	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,25	1278,97	0	4157	0	0	2695	7399
					1278,97	0	4157	0		548	
		Итого по разделу: 2. Земляные работы опор									31923,56
		Раздел: 3. ВЛ-10кВ (одноцепная анкерная опора)									
8	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		3	11317,1	4519,33	33951	13558	1884	17467	55532

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		6169,7	2301,43	18509	6904		4113	
9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12	879,93	21,36	10559	256	6853	2213	13794
					287,47	2,75	3450	33		1022	
10	Ц13-080103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	2	6814,98	997,76	13630	1996	618	5684	20859
					5508	348,23	11016	696		1545	
11	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	15	255,55	49,26	3833	739	38	2224	6542
					203,76	13,77	3056	207		485	
12	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	830,81	51,96	2492	156	19	1571	4389
					772,51	0	2318	0		325	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	216607		2014		2014		2254
										167	
14	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	211266		3042		3042		3404
										252	
		Итого по разделу: 3. ВЛ-10кВ (одноцепная анкерная опора)									69522,83
		Раздел: 4. ВЛ-10кВ (одноцепная промежуточная опора)									
15	Е11-070101-0106	Фундаменты под опоры ЛЭП, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5261,48	2874,92	10523	5750	0	4843	16595
					2386,56	1082,64	4773	2165		1229	
16	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6257,67	2251,24	12515	4502	1256	6236	20251
					3378,36	1146,78	6757	2294		1500	
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	879,93	21,36	3520	85	2284	738	4598
					287,47	2,75	1150	11		341	
18	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	2	830,81	51,96	1662	104	13	1047	2926
					772,51	0	1545	0		217	
		Итого по разделу: 4. ВЛ-10кВ (одноцепная промежуточная опора)									28219,63
		Раздел: 5. Прокладка кабеля и подвеска проводов									
19	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,065	148089,85	81312,42	9626	5285	178	4149	14877
					64032	27484,92	4162	1787		1102	
20	Е11-330204-0408	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0205	опора	1	5756,75	3017,81	5757	3018	109	2716	9150
					2630,07	1294,38	2630	1294		678	
21	С123-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03059	985749		30154		30154		33739
										2499	
22	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17	167097,18	94243,59	28407	16021	606	11953	43589
					69291,6	31299,21	11780	5321		3229	
23	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	3	6869,11	3732,12	20607	11196	653	9403	32411
					2919,24	1597,32	8758	4792		2401	
24	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	159,9908	4104,68	0	656711	0	0	425730	1169036
					4104,68	0	656711	0		86595	
25	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	350	536,61	453,99	187814	158897	0	45480	251957
					82,62	166,87	28917	58403		18663	
26	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	350	157,64	130,1	55174	45535	0	13681	74364
					27,54	47,82	9639	16737		5508	
27	Е11-010205-0501	Траншеи.Засыпка песком кабеля вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,25	814,2	0	31143	0	0	20189	55439
					814,2	0	31143	0		4107	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	1703705,32	0	51111	0	45168	5663	61317
					198100	0	5943	0		4542	
29	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	350	468,38	385,76	163931	135014	0	40728	221032
					82,62	141,79	28917	49625		16373	
30	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	350	272,4	231,09	95340	80881	0	23025	127834
					41,31	84,94	14459	29728		9469	
31	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,171	28182		61183		61183		68457
32	Е11-010205-0503	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,741	1278,97	0	20132	0	0	5071	
					1278,97	0	20132	0		13051	35838
33	Е11-010104-0403	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	92,25	41,42	41,42	3821	3821	0	2655	
					0	15,51	0	1430		1013	5221
34	Е11-010102-0333	Грунты 3 группы. Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	56,25	368,65	355,72	20736	20009	18	387	
					12,6	72,58	709	4083		3680	26370
35	С341-020101-1005	Перевозка излишнего грунта на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50	185		9250			1953	
											10350
36	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	600	453,76	255,39	272258	153233	28143	767	
					151,47	86,34	90882	51805		73070	372954
37	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	935,64	446,5	37426	17860	2491	27626	
					426,87	140,85	17075	5634		11417	52750
38	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	771,68	396,82	46301	23809	2663	3907	
					330,48	128,53	19829	7712		13879	64993
39	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,526	3892368		2047386		2047386	4814	
											2290779
40	С121-130809-1301	Лента сигнальная	100 м	0,02	1755		35		35	169687	
											39
41	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	8611,68	272,94	51670	1638	460	3	
					8262	100,32	49572	602		24108	81840
		Итого по разделу: 5. Прокладка кабеля и подвеска проводов								6062	
											3905972,43
		Раздел: 6. Трансформаторная подстанция									
42	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	615	2129
					1244,1	33,44	1244	33		158	
43	С123-070501-0610	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	47810		47810		47810		53494
44	Ц13-080305-1002	Концентратор данных. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	3962	
					1244,1	33,44	1244	33		615	2129
45	С Ком.предл.	Концентратор данных УСПД	шт	1	40178,57		40179		40179	158	
											44955
46	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4368,93	1426,22	4369	1426	83	3330	
					2860	537,02	2860	537		1664	6515
47	С123-070201-0315	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	20018		20018		20018	483	
											22398
										1659	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	14404,7	8379,68	14405	8380	1605	6085	22129
					4420,02	4288,08	4420	4288		1639	
49	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1380357		1380357		1380357		1380357
		Отпускная цена			1380357		1380357				
		Сметная стоимость оборудования					*1380357*				
50		**Автоматический ввод резерва "АВР 650кВт ПРОФ (1600А,РКН)"**	шт	1	886071,43		886071				886071
		Отпускная цена			886071		886071		886071		
		Сметная стоимость оборудования					*886071*				
51	Е11-330105-1102	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	8	830,81	51,96	6646	416	51	4190	11703
					772,51	0	6180	0		867	
52	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1138	211266		24042		24042		26900
53	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	36,5	451,93	18,93	16495	691	8014	4124	22269
					213,44	4,68	7791	171		1650	
54	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02263	216607		4902		4902		5485
55	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	36	498,67	23,94	17952	862	9406	4155	23875
					213,44	6,35	7684	229		1769	
		Итого по разделу: 6. Трансформаторная подстанция									2465959,15
		ИТОГО:					6601069	779999	2393420	859113	7964720
							1151975	278793	2266428	422098	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2266428		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,92 %		109407				
		Итого с временными									8343559
		Зимние удорожания			1,71 %		99312				
		Итого с зимними удорожаниями									8442871
		НДС			12 %		1013145				
		Итого с НДС									9456016

Минус ценовая скидка -5470976
Итого к оплате 3985040
в том числе НДС 426969

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК-строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Атагелдиев А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"акимата Жамбылского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джуртшиев Е.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)