Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №78 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур@М Курылыс"
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	31566	Договор №78 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 577 426,45	1 577 426,45	1 408 416,47	2 306 504,5	2 306 505	0				169 009,98	1 577 426,45
Затраты инжиниринговых услуг	51 108,62	51 108,62	45 632,69							5 475,92	51 108,62
авторский надзор	0	0,0	0,0							0,0	0
Всего по стройке	**1 628 535,07**	**1 628 535,07**	**1 454 049,17**	**2 306 504,51**	**2 306 504,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 485,90**	**1 628 535,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
ДиректорТОО "Нур@М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.С.**
Инженер _____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

Форма-2

ОО "Нур@М Курылыс"

чик: ТОО "NK Building"

Договор: №78 от 29.06.2020 г.

Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	24,28	1681,68	--	40831	--	--	29398	75848
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	40831	--		5618	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,6	799,16	--	4475	--	--	3222	8313
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4475	--		616	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,76	161,77	76,23	8373	3946	--	4509	13913
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4427	1836		1031	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5/	м3	4,56	15097,96	1111,53	68847	5069	57948	6321	81182
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5830	1117		6013	
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	28,72	23802,66	2055,09	683613	59022	500727	123724	871923
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	123864	12096		64587	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3534	247045,00	--	87306	--	87306	--	94290
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
7	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4,5,6/. Установка при бетонировании	т	0,10274	43725,15	2192,58	4492	225	43	3911	9075
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4224	74		672	

	0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03334	221796,00	--	7395	--	7395	--	7986
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0694	212819,00	--	14770	--	14770	--	15951
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
10	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	18,24	1471,79	11,00	26845	201	18764	7420	37007
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	7880	99		2741	
		Фундамент под перегородку									
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,67	21177,79	8,16	14189	5	11639	2393	17908
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2545	--		1327	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00381	15334,38	1406,22	58	5	--	50	117
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	53	2		9	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00381	20391,27	1011,99	78	4	1	67	157
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	73	1		12	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002848	221796,00	--	632	--	632	--	682
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	228894,00	--	220	--	220	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1234589**
						РАЗДЕЛ 2.Стены					
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,648	8686,81	2688,40	49064	15184	1098	25652	80694
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	24226	3357		5977	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,5132	19994,00	--	850009	--	850009	--	918010
		СП - 8%			--	--	--	--		68001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**998704**

		Оборудование									
		Всего прямые затраты					2 233 292				
		Временные здания и сооружения 0,9%					20 100				
		Итого					2 253 392				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,35%					7 887				
		Итого					2 261 279				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					45 226				
		Итого в текущих ценах 2020 год					2 306 505				
		Понижающий коэффициент К=0,61062810					1 408 416				
		НДС-12%					169 010				
		Всего к оплате					1 577 426,45				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур@М Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №78 от 29.06.2020г**

Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г

Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №78 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	7 737 638,94	7 737 638,94	5 500 189,72	6 908 605,7	5 500 189,72	210 742				660 022,77	6 160 212,49
Затраты инжиниринговых услуг	250 699,49	250 699,49	178 206,13							21 384,74	199 590,87
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	81 448,83							9 773,86	91 222,69
Всего по стройке	**8 079 561,12**	**8 079 561,12**	**5 759 844,69**	**6 908 605,72**	**5 500 189,72**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 181,36**	**6 451 026,05**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "NK Building"

_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Нур&М Курылыс"

_____ **Сарсенов С.С.**

Инженер _____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТурПроектСервис"

_____ **Сулейменов Е.**

ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2** Форма 4
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №78 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1

		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		40,562	8686,81	2688,40	352354	109047	69330	184222	579503
		НР - 93%; СП - 8%				4289,16	594,44	173977	24112		42926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11	4,46182	15373,00				68592		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СГ-2/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,15256	378231,69	2257,49	57703	344	47051	9690	72784
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	10308	111		5391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	0,15256	308407,00				47051		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		8,98	27713,40	4741,09	248866	42575	152961	56884	330210
		НР - 91%; СП - 8%				5938,80	1022,17	53330	9179		24460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	9,1147	15586,00				142062		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,19074	221796,00	--	42305	--	42305	--	45690
		СП - 8%				--	--	--	--		3384	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1788	212819,00	--	38052	--	38052	--	41096

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3044	
		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4,5										
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,922		42041,06	4446,62	38762	4100	20736	13438	56376
		НР - 91%, СП - 8%				15104,30	911,98	13926	841		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								14586		
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,93583	15586,00						
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01652		228894,00	--	3781	--	3781	--	4084
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05384		221796,00	--	11941	--	11941	--	12897
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
		Антисейсмический пояс										
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,7		32652,00	4813,36	153464	22623	83535	47247	216768
		НР - 91%, СП - 8%				10065,00	981,77	47306	4614		16057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								74353		
9.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	4,7705	15586,00						
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0702		228894,00	--	16068	--	16068	--	17354
		СП - 8%				--	--	--	--		1285	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16335		212819,00	--	34764	--	34764	--	37545
		СП - 8%				--	--	--	--		2781	
		Вентшахта										
		ВШ-1 (1шт)										
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,21		8686,81	2688,40	1824	565	358	954	3000
		НР - 93%, СП - 8%				4289,16	594,44	901	125		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								355		
4.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11	0,0231	15373,00						
13	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,1932		19994,00	--	3863	--	3863	--	4172
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0014256		69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%, СП - 8%				67567,20	729,54	96	1		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00 –	– –	743 –	– –	743	– 59	802
		СП - 8%									
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05	31450,24 10065,00	4813,36 981,77	1573 503	241 49	829	503 166	2241
		НР - 91%; СП - 8%							731		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,05075	14402,00						
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00 –	– –	710 –	– –	710	– 57	767
		СП - 8%									
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00 –	– –	110 –	– –	110	– 9	119
		СП - 8%									
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	206 189	14 4	3	176 31	413
		НР - 91%; СП - 8%									
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	221796,00 –	– –	1801 –	– –	1801	– 144	1945
		СП - 8%									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	228894,00 –	– –	476 –	– –	476	– 38	514
		СП - 8%									
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Жалюзийная решетка ВЖ-1 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0204	92439,31 24570,00	1047,21 486,36	1886 501	21 10	1364	460 188	2533
		НР - 90%; СП - 8%							1064		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93 0,018972	56086,00						
22.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12 0,002448	54851,00				134		
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0204	8850,03 899,34	58,03 25,86	181 18	1 1	162	17 16	213
		НР - 90%; СП - 8%							1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,00002	70347,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										3		
23.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000035	74732,00				157		
23.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000137	1148499,00						
		Покрытие										
		Элементы покрытия										
24	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	33,6		1934,78 1026,48	223,51 92,43	65009 34490	7510 3106	23009	33836 7908	106752
		НР - 90%; СП - 8%										
25	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	33,6		4646,00 --	-- --	156106 --	-- --	156106	-- 12488	168594
		СП - 8%										
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86		54851,00 --	-- --	47172 --	-- --	47172	-- 3774	50946
		СП - 8%										
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00869		764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	6644 540	62 12	6042	652 584	7880
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5969		
27.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00869	686925,00						
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072		633858,00 --	-- --	456 --	-- --	456	-- 37	493
		СП - 8%										
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,68		32652,00 10065,00	4813,36 981,77	87507 26974	12900 2631	47633	26941 9156	123604
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								42397		
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,7202	15586,00						
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12015		221796,00 --	-- --	26649 --	-- --	26649	-- 2132	28781
		СП - 8%										
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024		228894,00 --	-- --	6922 --	-- --	6922	-- 554	7475
		СП - 8%										
32	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	57,51		219,63 193,25	14,32 7,03	12631 11114	824 404	693	10366 1840	24837
		НР - 90%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
33	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	58,94775	571,00	--	33659	--	33659	--	36352
					--	--	--	--		2693	
		СП - 8%									
		Кровля									
		Устройство крыши									
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,454	98054,27	1428,29	44517	648	33093	9938	58811
					23735,40	586,72	10776	266		4356	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3851		
34.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16 0,07264	53018,00						
									21894		
34.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83 0,37682	58102,00						
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,454	8850,03	58,03	4018	26	3584	378	4748
					899,34	25,86	408	12		352	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							32		
35.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,000454	70347,00				58		
35.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017 0,000772	74732,00						
									3494		
35.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 0,003042	1148499,00						
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8508	92439,31	1047,21	78647	891	56852	19186	105660
					24570,00	486,36	20904	414		7827	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							44378		
36.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93 0,791244	56086,00						
									5600		
36.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12 0,102096	54851,00						
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,8508	8850,03	58,03	7530	49	6716	708	8897
					899,34	25,86	765	22		659	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							60		
37.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,000851	70347,00				108		
37.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017 0,001446	74732,00						
									6547		
37.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 0,0057	1148499,00						
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Порожников,накладок,связей жесткости,раскос, прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	1,63	98054,27	1428,29	159828	2328	118811	35681	211150
					23735,40	586,72	38689	956		15641	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,2608	53018,00				13827		
38.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,3529	58102,00				78606		
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,63		8850,03	58,03	14426	95	12865	1357	17045
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1466	42		1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00163	70347,00				115		
39.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002771	74732,00				207		
39.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,010921	1148499,00				12543		
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	110,83		790,25	21,51	87583	2384	8628	71266	171557
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	76571	892		12708	
41	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	127,4545		2205,00	--	281037	--	281037	--	303520
		СП - 8%				--	--	--	--		22483	
42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,318		53018,00	--	16860	--	16860	--	18209
		СП - 8%				--	--	--	--		1349	
43	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/	м3	1,0235		25051,00	--	25640	--	25640	--	27691
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	110,83		308,26	2,69	34164	298	30086	3522	40701
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	3780	133		3015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,004433	70347,00				312		
44.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00665	74732,00				497		
44.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,025491	1148499,00				29276		
45	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,6		1160,00	--	30856	--	30856	--	33324
		СП - 8%				--	--	--	--		2468	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12		1002,00	--	12024	--	12024	--	12986
		СП - 8%				--	--	--	--		962	
		Ходовой мостик										
47	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	8,5		45,37	5,11	386	43	19	307	749
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	324	18		55	
48	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034		35717,00	--	1214	--	1214	--	1312
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
49	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095625		25051,00	--	2396	--	2396	--	2587
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,129625		8850,03	58,03	1147	8	1022	108	1356
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	117	3		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
50.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00013	70347,00				9		
50.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00022	74732,00				16		
50.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000868	1148499,00				997		
		Слуховые окна (1шт)										
51	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1		8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
52	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,169		35717,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
53	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075		54979,00	--	4123	--	4123	--	4453
		СП - 8%				--	--	--	--		330	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144		1654,01	24,94	238	4	1	211	485
		НР - 90%; СП - 8%				1617,33	12,16	233	2		36	
55	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043		50389,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
56	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,144		1045,90	3,25	151	--	34	94	264
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	117	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	0,05904	88,00				5		
56.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,042912	458,00				20		
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,244		8850,03	58,03	2159	14	1926	203	2552
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	219	6		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000244	70347,00				17		
57.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000415	74732,00				31		
57.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001635	1148499,00				1878		
58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,81		790,25	21,51	4591	125	452	3736	8993
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	4014	47		666	
59	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,6815		1370,00	--	9154	--	9154	--	9886
		СП - 8%				--	--	--	--		732	
60	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка фасада металлическим сайдингом	м2	17,6		760,22	2,70	13380	48	6121	5784	20697
		НР - 80%; СП - 8%				409,72	1,04	7211	18		1533	
61	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,6		1344,00	--	23654	--	23654	--	25547
		СП - 8%				--	--	--	--		1892	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65		3077,32 1099,33	14,14 3,65	14310 5112	66 17	9132	4719 1522	20550
		НР - 92%; СП - 8%										
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112		92439,31 24570,00	1047,21 486,36	1035 275	12 5	748	253 103	1391
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,010416	56086,00				584		
63.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0112		8850,03 899,34	58,03 25,86	99 10	1 –	88	9 9	117
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
64.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000019	74732,00				1		
64.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000075	1148499,00				86		
		Полы										
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,84		161,77 85,54	76,23 35,46	6445 3408	3037 1413	--	3471 793	10709
		НР - 72%; СП - 8%										
		Узел 1										
66	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	47,47		483,87 255,35	0,55 0,27	22969 12121	26 13	10822	12013 2799	37781
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,118675	81815,00				9709		
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	47,47		595,60 346,60	29,01 14,36	28273 16453	1377 682	10443	16107 3550	47931
		НР - 94%; СП - 8%										
68	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	47,47		769,22 50,00	60,70 28,50	36515 2374	2882 1353	31259	3503 3201	43219
		НР - 94%; СП - 8%										
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,47		1580,42 685,15	85,29 12,38	75022 32524	4049 588	38449	31125 8492	114639
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
69.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00346 0,164246	116878,00				19197		
70	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47,47	970,76 413,40	42,25 7,06	46082 19624	2006 335	24452	18762 5187	70031
		НР - 94%; СП - 8%							8378		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00151 0,07168	116878,00						
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	47,47	345,70 314,76	30,94 15,28	16410 14942	1469 725	--	14727 2491	33628
		НР - 94%; СП - 8%									
72	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	1,466823	6564,00 --	-- --	9628 --	-- --	9628	-- 770	10398
		СП - 8%									
73	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	47,47	595,60 346,60	29,01 14,36	28273 16453	1377 682	10443	16107 3550	47931
		НР - 94%; СП - 8%									
74	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	47,47	384,61 25,00	30,35 14,25	18257 1187	1441 676	15629	1751 1601	21610
		НР - 94%; СП - 8%									
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09494	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	1456 1319	134 58	3	1253 217	2926
		НР - 91%; СП - 8%									
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09494	308407,00 --	-- --	29280 --	-- --	29280	-- 2342	31623
		СП - 8%									
77	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	47,47	942,59 368,79	15,96 4,27	44745 17507	758 203	26480	16647 4911	66303
		НР - 94%; СП - 8%							15684		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2205-0103-0402	**Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	5,6 265,832	59,00				10785		
77.2	2205-0103-0502	**Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	3,2 151,904	71,00						
78	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	47,47	137,06 22,23	2,72 0,85	6506 1055	129 40	5322	1030 603	8139
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								
78.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1,9	90,193	59,00				5321		
79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	47,47		3478,70 410,27	21,52 10,71	165134 19475	1021 509	144638	18785 14713	198632
		НР - 94%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								136688		
79.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	48,4194	2823,00						
80	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	59,7		367,34 123,79	0,82 0,41	21930 7390	49 24	14491	6970 2312	31212
		НР - 94%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12723		
80.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	60,297	211,00						
		Узел 2										
81	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	2,34		483,87 255,35	0,55 0,27	1132 598	1 1	533	592 138	1862
		НР - 99%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								479		
81.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,00585	81815,00						
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34		595,60 346,60	29,01 14,36	1394 811	68 34	515	794 175	2363
		НР - 94%, СП - 8%										
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34		769,22 50,00	60,70 28,50	1800 117	142 67	1541	173 158	2130
		НР - 94%, СП - 8%										
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34		1580,42 685,15	85,29 12,38	3698 1603	200 29	1895	1534 419	5651
		НР - 94%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								946		
84.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,008096	116878,00						
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34		970,76 413,40	42,25 7,06	2272 967	99 17	1206	925 256	3452
		НР - 94%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								413		
20.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,003533	116878,00						
86	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,34		345,70 314,76	30,94 15,28	809 737	72 36	--	726 123	1658
		НР - 94%, СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,072306	6564,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
88	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34	595,60	29,01	1394	68	515	794	2363
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	811	34		175	
89	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34	384,61	30,35	900	71	770	86	1065
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	59	33		79	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00468	15334,38	1406,22	72	7	--	62	144
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	65	3		11	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00468	308407,00	--	1443	--	1443	--	1559
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,34	3505,04	75,21	8202	176	5109	2818	11902
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	2917	81		882	
		Оконные и дверные проемы									
		Окна									
93	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9	2983,75	176,32	26854	1587	13497	11270	41174
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	11770	752		3050	
94	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	19660,00	--	176940	--	176940	--	191095
		СП - 8%			--	--	--	--		14155	
95	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,24	3566,11	175,58	856	42	446	349	1301
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	368	20		96	
96	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,24	23624,00	--	5670	--	5670	--	6123
		СП - 8%			--	--	--	--		454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							
97	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,6	1207,25 239,66	5,01 2,48	7968 1582	33 16	6353	1438 752	10159
		НР - 90%; СП - 8%									
98	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6,6	1464,00 --	-- --	9662 --	-- --	9662	-- 773	10435
		СП - 8%									
99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	3077,32 1099,33	14,14 3,65	5539 1979	25 7	3535	1827 589	7955
		НР - 92%; СП - 8%									
		Двери									
100	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74 2518,87	49,79 20,32	6205 5038	100 41	1067	3504 777	10486
		НР - 69%; СП - 8%									
101	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40518,00 --	-- --	81036 --	-- --	81036	-- 6483	87519
		СП - 8%									
102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,76	1779,67 1146,95	78,10 34,90	19149 12341	840 376	5968	11445 2448	33042
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1402		
102.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03 32,6028	43,00						
103	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,56	5643,00 --	-- --	8803 --	-- --	8803	-- 704	9507
		СП - 8%									
104	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,2	4459,00 --	-- --	41023 --	-- --	41023	-- 3282	44305
		СП - 8%									
105	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3495,00 --	-- --	20970 --	-- --	20970	-- 1678	22648
		СП - 8%									
		Внутренняя отделка									
		Потолок									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	49,81		2038,21 1236,07	14,34 5,58	101523 61568	714 278	39241	55662 12575	169760
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2106-0903-0301	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	0,65	32,3765	18,00				583		
106.2	2106-0904-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	88,6618	51,00				4522		
106.3	2106-0904-0201	**Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	0,16	7,9696	20,00				159		
107	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	51,3043		385,00 --	-- --	19752 --	-- --	19752	-- 1580	21332
		СП - 8%										
108	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	49,81		619,19 397,15	3,26 1,00	30842 19782	162 50	10898	15865 3737	50444
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,096	104,40176	88,00				9187		
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	49,81		615,31 475,80	4,57 2,25	30648 23700	228 112	6720	19049 3976	53674
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,03138	211478,00				6636		
		Стены										
110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,87		2658,97 1453,60	35,26 16,59	369250 201861	4897 2304	162492	163333 42607	575190
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	4,30497	18408,00				79246		
110.2	2108-0102-1501	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	1,08	149,9796	481,00				72140		
111	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	138,87		1125,67 695,60	7,60 2,43	156322 96598	1056 338	58668	77549 18710	252580
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	582,14304	88,00				51229		
112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	138,87		615,31	4,57	85448	634	18740	53110	149642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	66074	313		11085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							18502		
112.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063 0,087488	211478,00						
113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	10,98	3246,87 1488,36	34,89 16,91	35651 16342	383 186	18926	13222 3910	52783
		НР - 80%; СП - 8%							1748		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							16141		
113.1	2205-0102-0101	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	3,98 43,7004	40,00						
113.2	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1 10,98	1470,00						
114	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,36	3157,94 2301,94	45,75 23,30	35874 26150	520 265	9204	21132 4560	61566
		НР - 80%; СП - 8%							213		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							8992		
26.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,001 0,01136	18706,00						
26.2	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,043 0,48848	18408,00						
115	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,36	2347,42 1995,83	21,86 6,86	26667 22673	248 78	3746	18200 3589	48456
		НР - 80%; СП - 8%							3435		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	3,436 39,03296	88,00						
116	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,36	615,31 475,80	4,57 2,25	6990 5405	52 26	1533	4345 907	12241
		НР - 80%; СП - 8%							1514		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063 0,007157	211478,00						
		Наружняя отделка									
		Отделка цоколя									
117	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,88	1211,45 825,46	32,39 27,14	32564 22188	871 730	9505	18334 4072	54970
		НР - 80%; СП - 8%							9503		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189 0,508032	18706,00						
118	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,88	831,63 581,26	3,25 1,60	22354 15624	87 43	6643	12534 2791	37679
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				16								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1206		
118.1	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	13,7088	88,00				2262		
118.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	4,937856	458,00						
		Утепление стен										
119	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,17		2658,97 1453,60	35,26 16,59	213169 116535	2827 1330	93807	94292 24597	332059
		НР - 80%; СП - 8%								45749		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								41647		
119.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	2,48527	18408,00						
119.2	2108-0102-1501	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	1,08	86,5836	481,00						
120	ТОО "Nurly Group" стр.	**Утеплитель КАМКОР**	литр	80,17		2413,39 –	– –	193482 –	– –	193482	– 15479	208960
		СП - 8%										
		Отделка стен										
121	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	м2 отделываемой поверхности	80,17		1190,00 773,75	9,08 4,32	95403 62032	728 347	32643	49903 11624	156930
		НР - 80%; СП - 8%								22367		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2205-0104-0503	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006**	кг	3	240,51	93,00						
122	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	80,17		167,54 79,47	1,42 0,68	13431 6371	114 54	6946	5141 1486	20058
		НР - 80%; СП - 8%								6946		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2204-0803-0201	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,38	30,4646	228,00						
123	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	27,4		558,44 432,32	0,79 –	15301 11846	22 –	3433	9476 1982	26760
		НР - 80%; СП - 8%								3434		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0067	0,18358	18706,00						
124	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	м2 окрашиваемой поверхности	5,48		167,54 79,47	1,42 0,68	918 436	8 4	474	351 102	1371
		НР - 80%; СП - 8%								475		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2204-0803-0201	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,38	2,0824	228,00						
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крыльцо										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				17							
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,32	23076,03 4377,34	1010,05 367,58	53536 10155	2343 853	41038	10017 5084	68638
		НР - 91%; СП - 8%							37543		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,3664	15865,00						
126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10352	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	1587 1439	146 63	2	1366 236	3190
		НР - 91%; СП - 8%									
127	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10352	264576,00 --	-- --	27389 --	-- --	27389	-- 2191	29580
		СП - 8%									
128	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003288	76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	252 189	59 23	4	193 36	480
		НР - 91%; СП - 8%									
129	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003288	553075,00 --	-- --	1819 --	-- --	1819	-- 145	1964
		СП - 8%									
130	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж	т конструкций	0,5676	25580,57 11818,40	11550,21 3259,61	14520 6708	6556 1850	1256	5905 1634	22059
		НР - 69%; СП - 8%									
131	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5676	553075,00 --	-- --	313925 --	-- --	313925	-- 25114	339039
		СП - 8%									
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	16,4604	159,23 52,91	3,44 0,54	2621 871	57 9	1693	607 258	3486
		НР - 69%; СП - 8%									
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03081	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	2356 1166	825 262	365	985 267	3608
		НР - 69%; СП - 8%									
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03081	581954,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89349	159,23 52,91	3,44 0,54	142 47	3 --	92	33 14	189
		НР - 69%; СП - 8%									
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01436	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	12953 3531	19 8	9403	3221 1294	17468
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1 0,01436	654763,00				9402		
136.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		Навес									
137	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11	790,25 690,89	21,51 8,05	8693 7600	237 89	856	7073 1261	17027
		НР - 92%; СП - 8%									
138	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	1370,00 --	-- --	17331 --	-- --	17331	-- 1386	18717
		СП - 8%									
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00476	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	4294 1171	6 3	3117	1068 429	5790
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1 0,00476	654763,00				3117		
139.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
140	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1/. Монтаж	т конструкций	0,064856	25580,57 11818,40	11550,21 3259,61	1659 766	749 211	144	675 187	2521
		НР - 69%; СП - 8%									
141	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,064856	290927,00 --	-- --	18868 --	-- --	18868	-- 1509	20378
		СП - 8%									
142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1,Пр, Ф-1/	т конструкций	0,20062	90525,45 66444,00	21629,51 5875,46	18161 13330	4339 1179	492	10011 2254	30426
		НР - 69%; СП - 8%									
143	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07984	290927,00	--	23228	--	23228	--	25086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12078	262672,00	--	31726	--	31726	--	34264
					--	--	--	--		2538	
		СП - 8%									
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,698804	159,23	3,44	1226	27	792	284	1631
					52,91	0,54	407	4		121	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Отмостка									
146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/**	м3 подстилающего слоя	2,76	18576,79	8,16	51272	23	40764	9856	66019
					3799,08	--	10485	--		4890	
		НР - 94%; СП - 8%					5448114	260946	3594478	1432831	7431422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1592688	68268	--	550475	
							4969533				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1700037				
	Материалы		Тенге					1630405			
	Всего заработная плата		Тенге				1451576				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3863				
	Местные материалы		Тенге				1411747				
		Накладные расходы	Тенге				510502				
		Сметная прибыль	Тенге				6891783				1327
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1630405			
		Сметная заработная плата	Тенге				478581				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
	Материалы		Тенге					30551			
	Всего заработная плата		Тенге				435680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21080				
		Накладные расходы	Тенге				39973				
		Сметная прибыль	Тенге				539634				25
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30551			
		Сметная заработная плата	Тенге				7431417				1352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1660956			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

		Хоз.-питьевой водопровод В1									
147	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	1434,37	16,64	35859	416	114	34624	76123
					1413,15	0,10	35329	2		5639	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38,00	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--		61	
		СП - 8%									
171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,3	88,85	1,31	1182	17	26	1117	2482
					85,67	--	1139	--		184	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							20		
171.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 0,133	147,00						
		Санитарные приборы									
172	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9002,00	--	9002	--	9002	--	9722
					--	--	--	--		720	
		СП - 8%									
173	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
					--	--	--	--		571	
		СП - 8%									
174	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	--	8702	--	8702	--	9398
					--	--	--	--		696	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137223	853	48764	85894	240966
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87606	14	--	17850	
		Материалы	Тенге				2709				
		Всего заработная плата	Тенге				88	2621			
		Накладные расходы	Тенге				2595				
		Сметная прибыль	Тенге				424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2621			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				134514				
		Материалы	Тенге				372				
		Всего заработная плата	Тенге					84999			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48304				
		Накладные расходы	Тенге				83299				
		Сметная прибыль	Тенге				17425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				235237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					84999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					87620			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
175	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	1183,65 1156,32	13,99 0,13	49713 48565	588 6	560	47600 7785	105098
176	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	41,58	142,00 --	-- --	5904 --	-- --	5904	-- 472	6377
177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	87,38 85,67	1,31 --	3670 3598	55 --	17	3526 576	7772
178	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	60194,20 58246,50	-- --	2528 2446	-- --	82	2422 396	5346
179	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	3,2	1144,11 690,75	16,55 5,66	3661 2210	53 18	1398	2184 468	6313
180	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	33	2054,00 --	-- --	67782 --	-- --	67782	-- 5423	73205
181	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	288,92 179,96	-- --	1734 1080	-- --	654	1058 223	3015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							546		
181.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	6	91,00					
182	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиль шаровый DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
183	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,7	2873,72 761,48	39,73 14,73	7759 2056	107 40	5596	2054 785	10598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5532		
183.1	2301-1307-0105	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	2,7	2049,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3,2	630,99 296,24	68,73 33,78	2019 948	220 108	851	803 226	3048
		НР - 76%; СП - 8%									
185	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,52	292,00 --	-- --	1028 --	-- --	1028	-- 82	1110
		СП - 8%									
186	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка**	водоподогреватель	1	76717,60 32283,50	4991,30 1946,15	76718 32283	4991 1946	39444	33545 8821	119084
		НР - 98%; СП - 8%									
187	5104-0105-0704 РСНБ РК 2015 прим.	**Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta**	комплект	1	194658,00 --	-- --	194658 --	-- --	194658	-- --	194658
		Вентиляция									
		Система ВЕ									
188	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	6841,77 1021,94	57,26 14,19	13684 2044	115 28	11525	2031 1257	16971
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1	2305-0301-0911	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм**	шт.	1	2 5577,00				11154		
189	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1555,31 1370,67	58,95 14,19	3111 2741	118 28	252	2714 466	6291
		НР - 98%; СП - 8%									
190	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2	2400,00 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438768 97973	6246 2174	139893 194658	97937 27364	564070
	Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5575				
	Материалы		Тенге				933				
	Всего заработная плата		Тенге					3502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				3224				
		Сметная прибыль	Тенге				704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9504				3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3502			
		Сметная заработная плата	Тенге				238535				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59444				
	Материалы		Тенге					96645			
	Всего заработная плата		Тенге				78486				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1422				
	Сдача и испытание		Тенге				94712				
		Накладные расходы	Тенге				26660				
		Сметная прибыль	Тенге				359907				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					96645			71
		Нормативная трудоемкость	Тенге				564069				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					100147			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4

		ВУ									
191	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка**	шт.	1	5419,32 2808,00	2480,94 976,58	5419 2808	2481 977	130	2725 652	8796
		НР - 72%; СП - 8%									
192	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8984,00 --	-- --	8984 --	-- --	8984	-- 719	9703
		СП - 8%									
193	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	585,89 477,36	81,25 32,81	586 477	81 33	28	367 76	1029
		НР - 72%; СП - 8%									
194	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	20750,00 --	-- --	20750 --	-- --	20750	-- 1660	22410
		СП - 8%									
195	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4955,39 2662,00	113,90 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447
		НР - 72%; СП - 8%									
196	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	563,00 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
		СП - 8%									
		ЩК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	432251,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
217	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177812,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
218	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	276394,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
219	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	12	309,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
220	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	32,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
221	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	5	1673,00	--	8365	--	8365	--	9034
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
222	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08	11,61	3330	23	1931	997	4673
		НР - 72%, СП - 8%			687,96	4,27	1376	9		346	
223	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролами из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
224	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	359,95	15,39	57592	2463	9052	33591	98477
		НР - 72%, СП - 8%			287,98	3,61	46077	577		7295	
225	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35	40,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
226	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	125	29,00	--	3625	--	3625	--	3915
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
227	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	470,32	33,67	941	67	115	562	1623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	759	22		120	
228	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**	м	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				252550	6071	158637	64630	342552
							87843	1921	--	25374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				232804				
	Материалы		Тенге				25763				
	Всего заработная плата		Тенге					79501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123480				
		Накладные расходы	Тенге				57241				
		Сметная прибыль	Тенге				23204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				313248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					79501			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14602				
	Материалы		Тенге				4250				
	Всего заработная плата		Тенге					10263			
		Накладные расходы	Тенге				7389				
		Сметная прибыль	Тенге				1759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10263			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5143				
		Сметная прибыль	Тенге				411				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				342554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					89764			

РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ. СМЕТА 2-1-5

Газоснабжение

229	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	824,72	39,73	8247	397	235	7607	17122
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	7615	147		1268	
230	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
231	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
232	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8965,00	--	17930	--	17930	--	19364
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
234	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89	--	5619	--	134	5375	11873
		НР - 98%, СП - 8%			548,45	--	5485	--		879	
235	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	1214,87	--	1215	--	39	882	2265
		НР - 75%, СП - 8%			1176,00	--	1176	--		168	
236	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
237	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	1	15333,31	1,95	15333	2	184	9240	26539
		НР - 61%, СП - 8%			15147,00	--	15147	--		1966	
238	ТОО"Казприбор"	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	комп.1	1	16083,57	--	16084	--		--	16084
					--	--	--	--	16084	--	
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
239	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00026	139415,54	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%, СП - 8%			121878,00	488,29	32	--		5	
240	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	537,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
				Футляры							
241	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%, СП - 8%			761,48	14,73	381	7		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 0,5	1026,00				513		
242	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%, СП - 8%			1140,24	2,30	570	1		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				31							
243	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка**	футляр	1	12967,28 9747,80	3219,48 67,55	12967 9748	3219 68	–	9717 1815	24499
		НР - 99%; СП - 8%									
		Антикоррозийные покрытие									
244	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,785	192,46 90,51	4,87 0,54	151 71	4 –	76	49 16	216
		НР - 69%; СП - 8%							69		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018 0,000141	491397,00						
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,785	159,23 52,91	3,44 0,54	125 42	3 –	80	29 12	166
		НР - 69%; СП - 8%									
246	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	1	1593,13 945,47	647,65 285,20	1593 945	648 285	–	1034 210	2837
		НР - 84%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100840 44862	4496 537	35397 16084	38506 9860	149206
	Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26988				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					16323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440				
		Накладные расходы	Тенге				10122				
		Сметная прибыль	Тенге				2969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40079				12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16323			
		Сметная заработная плата	Тенге				15488				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234				
	Материалы		Тенге					11731			
	Всего заработная плата		Тенге				11395				
		Накладные расходы	Тенге				2151				
		Сметная прибыль	Тенге				29033				10
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11731			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				36				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4				
	Материалы		Тенге					32			
	Всего заработная плата		Тенге				22				
		Накладные расходы	Тенге				5				
		Сметная прибыль	Тенге				63				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32			
		Сметная заработная плата	Тенге				42244				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1491				
	Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					17313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23006				
		Накладные расходы	Тенге				16967				
		Сметная прибыль	Тенге				4737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8728209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3977169		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						210742		
		- Накладные расходы	Тенге							1719798	
		- Сметная прибыль	Тенге							630923	

Итого	8 728 209
В том числе	
СМР	8 517 467
Оборудование	210 742
Временные здания и сооружения 0,9%	76 657
Всего:	8 804 866
В том числе СМР:	8 594 124
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	30 079
Итого:	8 834 946
Непредвиденные работы и затраты-2%	172 484
Итого по сметному расчету	9 007 430
Понижающий коэффициент К=0,61062810	5 500 189,72
НДС 12%	660 022,77
Всего	6 160 212,49

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "НурЕМ Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП

Абдувалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №78 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №78 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	8 144 883,10	8 144 883,10	363 610,86	7 272 217,08	363 610,86					43 633,30	407 244,16
Затраты инжиниринговых услуг	263 894,21	263 894,21	11 781,00							1 413,72	13 194,72
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	0,00							0,00	
Всего по стройке	**8 500 000,00**	**8 500 000,00**	**375 391,86**	**7 272 217,08**	**363 610,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 047,02**	**420 438,88**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Сахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
ДиректорТОО "Нур&М Курылыс"
Сарсенов С.С.
Инженер Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.
ГИП Абдувалиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №78 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул №22 на уч.№1 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

А К Т №3

приемки выполненных работ

за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Кровля										
		Устройство крыши										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		57,51	704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		57,51	922,67	52,55	53063	3022	19193	29035	88665
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	30848	711		6568	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 /ППЖ-200/**	м3		7,700589	37252,00	--	286862	--	286862	--	309811
		СП - 8%				--	--	--	--		22949	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		57,51	704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					420957	6037	360737	50949	509656
								54185	1193	--	37753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					420957				
	Материалы		Тенге					73873				
	Всего заработная плата		Тенге						55378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286862				
		Накладные расходы	Тенге				50948				
		Сметная прибыль	Тенге				37752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2									
		Бытовая канализация									
5	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	6,7	88,85	1,31	595	9	12	563	1250
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	574	--		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	0,01 0,067	147,00				10		
		Санитарные приборы									
6	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		446	
7	**2303-0102-3319 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
8	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
9	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Раковины. Установка**	**комплект**	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
		НР - 98%; СП - 8%			1094,31	26,83	1094	27		209	
10	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные. Установка**	**комплект**	1	4607,52	445,72	4608	446	244	4045	9345
		НР - 98%; СП - 8%			3917,90	209,60	3918	210		692	
11	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	1	24789,00	--	24789	--	24789	--	26772
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
12	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7603,00**	--	**7603**	--	**7603**	--	**8211**
		СП - 8%			--	--	--	--		**608**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53622**	**598**	**44803**	**8332**	**66909**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8221**	**281**	--	**4957**	
	Материалы		Тенге				**53622**				
	Всего заработная плата		Тенге				**839**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8502**			
		Накладные расходы	Тенге				**43964**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**66910**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8502**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**66910**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**8502**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**576569**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6635**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1474**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**405540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**59281**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**42710**	

Итого	576 569
В том числе	
СМР	576 569
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	5 189
Всего:	**581 758**
В том числе СМР:	581 758
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	2 036
Итого:	583 794
Непредвиденные работы и затраты-2%	11 676
Итого по сметному расчету	**595 470**
Понижающий коэффициент К=0,61062810	**363 610,86**
НДС 12%	**43 633,30**
Всего	**407 244,16**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Курылыс"

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_____ Кораболев У.Т.

_____ Сулейменов Е.

ГИП _____ Абдувалиев М.

_____ Рамбердиев Н.Т.