Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №75 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур@М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510		31566	Договор №75 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	3 154 852,91	3 154 852,91	2 816 832,96	3 489 052	3 489 052	0				338 019,95	3 154 852,91
Затраты инжиниринговых услуг	102 217,23	102 217,23	91 265,39							10 951,85	102 217,23
авторский надзор	0,00	0,0	0,0							0,0	0
Всего по стройке	**3 257 070,14**	**3 257 070,14**	**2 908 098,34**	**3 489 051,82**	**3 489 051,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 971,80**	**3 257 070,14**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Нур@М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.С.**
Инженер_____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП_____ **Абдувалиев М.**

...У "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**

...адзор: ТОО "Нур@М Курылыс"

Подрядчик: ТОО "NK Building"

Договор: №75 от 29.06.2020 г.

Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,022	1681,68	--	58896	--	--	42405	109405
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	58896	--		8104	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,31	799,16	--	7440	--	--	5357	13821
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	7440	--		1024	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,57	161,77	76,23	14489	6828	--	7803	24076
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	7661	3176		1783	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5/	м3	4,5	15097,96	1111,53	67941	5002	57186	6238	80113
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5753	1102		5934	
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /бетон кл.В15/. Устройство	м3	43,23	23802,66	2055,09	1028989	88842	753705	186232	1312438
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	186442	18208		97218	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37591	247045,00	--	92867	--	92867	--	100296
		СП - 8%			--	--	--	--		7429	
7	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	28,64	1471,79	11,00	42152	315	29463	11651	58108
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	12374	155		4304	
		Фундамент под перегородку									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7	21177,79	8,16	14824	6	12159	2500	18710
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2659	--		1386	

	01-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01225	15334,38	1406,22	188	17	1	162	377
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	170	7		28	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01225	20391,27	1011,99	250	12	4	216	504
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	234	4		37	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01225	221796,00	--	2717	--	2717	--	2934
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
12	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4,5,6/. Установка при бетонировании	т	0,21702	43725,15	2192,58	9489	476	91	8260	19170
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	8922	156		1420	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08018	221796,00	--	17784	--	17784	--	19206
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13684	212819,00	--	29122	--	29122	--	31452
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	1,03	1471,79	11,00	1516	11	1060	419	2090
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	445	6		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1792700**
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,02641	8686,81	2688,40	43663	13513	8591	22829	71812
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	21559	2988		5319	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	70,104	19994,00	--	1401659	--	1401659	--	1513792
		СП - 8%			--	--	--	--		112133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1585604**

		Оборудование									
		Всего прямые затраты					**3 378 304**				
		Временные здания и сооружения 0,9%					**30 405**				
		Итого					**3 408 709**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,35%					**11 930**				
		Итого					**3 420 639**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**68 413**				
		Итого в текущих ценах 2020 год					**3 489 052**				
		Понижающий коэффициент К=0,80733480					**2 816 832,95**				
		НДС-12%					**338 019,95**				
		Всего к оплате					**3 154 852,91**				

Инженер-эксперт ТОО "Нур@М Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП

Абдувалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №75 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №75 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	15 475 277,89	15 475 277,89	11 000 379	13 817 212	11 000 379,45	210 742				1 320 046	12 320 424,98
Затраты инжиниринговых услуг	501 399,00	501 399,00	356 412,29							42 769,48	399 181,77
авторский надзор	182 445,38	182 445,38	162 897,66							19 547,72	182 445,38
Всего по стройке	**16 159 122,27**	**16 159 122,27**	**11 519 689,40**	**13 817 212,40**	**11 000 379,45**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 382 362,73**	**12 902 052,13**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамазанов Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.С.**
Инженер _____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2** Форма 4
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №75 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Кислитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		71,17359	8686,81	2688,40	618272	191343	121654	323253	1016846
		НР - 93%; СП - 8%				4289,16	594,44	305275	42308		75322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	7,829095	15373,00				120357		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СГ-2/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,22805	378231,69	2257,49	86256	515	70332	14485	108800
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	15409	166		8059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,22805	308407,00				70332		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		10,03	27713,40	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820
		НР - 91%; СП - 8%				5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,18045	15586,00				158672		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,19341	221796,00	--	42898	--	42898	--	46329
		СП - 8%				--	--	--	--		3432	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4									
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,934	42041,06 15104,30	4446,62 911,98	39266 14107	4153 852	21006	13613 4230	57110
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							14776		
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,94801	15586,00						
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01652	228894,00 --	-- --	3781 --	-- --	3781	-- 303	4084
		СП - 8%									
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05384	221796,00 --	-- --	11941 --	-- --	11941	-- 955	12897
		СП - 8%									
		Антисейсмический пояс									
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	6,38	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	208320 64215	30709 6264	113396	64135 21796	294252
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							100930		
9.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 6,4757	15586,00						
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0684	228894,00 --	-- --	15656 --	-- --	15656	-- 1253	16909
		СП - 8%									
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2207	212819,00 --	-- --	46969 --	-- --	46969	-- 3758	50727
		СП - 8%									
		Вентшахта ВШ-1									
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,21	8686,81 4289,16	2688,40 594,44	1824 901	565 125	358	954 222	3000
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							355		
12.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11 0,0231	15373,00						
13	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,1932	19994,00 --	-- --	3863 --	-- --	3863	-- 309	4172
		СП - 8%									
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0014256	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	100 96	3 1	--	91 15	205
		НР - 93%; СП - 8%									
15	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3		0,05	31450,24	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	503	49		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,05075	14402,00				731		
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00048	228894,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	189	4		31	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1										
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,0204	92439,31	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	501	10		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,018972	56086,00				1064		
22.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,002448	54851,00				134		
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	18	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,00002	70347,00				1		
23.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,000035	74732,00				3		
23.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000137	1148499,00				157		
		Покрытие										
		Элементы покрытия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	48,4	1934,78	223,51	93643	10818	33143	48740	153774
		НР - 90%; СП - 8%			1026,48	92,43	49682	4474		11391	
25	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	48,4	4646,00	--	224866	--	224866	--	242856
		СП - 8%			--	--	--	--		17989	
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,714	54851,00	--	94015	--	94015	--	101536
		СП - 8%			--	--	--	--		7521	
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08571	764602,52	7187,72	65534	616	59589	6429	77720
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5329	119		5757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,08571	686925,00				58876		
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000091	633858,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,44	32652,00	4813,36	47019	6931	25594	14476	66414
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14494	1414		4920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,4616	15586,00				22780		
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17088	221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
32	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	26398	960		4370	
33	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015	571,00	--	79949	--	79949	--	86344
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
		Кровля									
		Устройство крыши									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51,957		704,50	26,21	36604	1362	24700	9899	50223
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	10542	218		3720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	57,1527	134,00				7658		
35	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	51,957		922,67	52,55	47939	2730	17340	26231	80104
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	27869	643		5934	
36	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	6,9571		37252,00	--	259166	--	259166	--	279899
		СП - 8%				--	--	--	--		20733	
37	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51,957		704,50	26,21	36604	1362	24700	9899	50223
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	10542	218		3720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	57,1527	134,00				7658		
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47		98054,27	1428,29	46086	671	34259	10288	60884
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	11156	276		4510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0752	53018,00				3987		
38.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,3901	58102,00				22666		
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47		8850,03	58,03	4160	27	3710	391	4915
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	423	12		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00047	70347,00				33		
39.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000799	74732,00				60		
39.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003149	1148499,00				3617		
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,55		92439,31	1047,21	50842	576	36752	12403	68304
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	13514	267		5060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,5115	56086,00				28688		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,066	54851,00				3620		
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,55		8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	495	14		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00055	70347,00				39		
41.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000935	74732,00				70		
41.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003685	1148499,00				4232		
42	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости, прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	2,05		98054,27	1428,29	201011	2928	149425	44874	265556
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	48658	1203		19671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,328	53018,00				17390		
42.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,7015	58102,00				98861		
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,05		8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1844	53		1588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00205	70347,00				144		
11.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003485	74732,00				260		
11.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,013735	1148499,00				15775		
44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	193,51		790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	133693	1557		22188	
45	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	222,5365		2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
		СП - 8%				--	--	--	--		39255	
46	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/	м3	2,06		25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%				--	--	--	--		4128	
47	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	193,51		308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	6599	232		5264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00774	70347,00				545		
47.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,011611	74732,00				868		
47.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,044507	1148499,00				51117		
48	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2,63	1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
		НР - 90%; СП - 8%				1617,33	12,16	4254	32		657	
49	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%				--	--	--	--		1572	
50	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
51	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		2,63	1045,90	3,25	2751	9	606	1712	4820
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	2136	4		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	1,0783	88,00				95		
51.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,78374	458,00				359		
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /скрутка из проволоки/	т		0,00565	308407,00	--	1742	--	1742	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
53	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик										
54	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		11	45,37	5,11	499	56	24	398	969
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	419	23		72	
55	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,044	35717,00	--	1572	--	1572	--	1697
		СП - 8%				--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12375		25051,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,16775		8850,03	58,03	1485	10	1324	140	1754
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	151	4		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000168	70347,00				12		
57.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000285	74732,00				21		
57.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001124	1148499,00				1291		
		Слуховые окна (1шт)										
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1		8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
59	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2382		35717,00	--	8508	--	8508	--	9188
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
60	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0605		54979,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2987		8850,03	58,03	2644	17	2358	249	3124
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	269	8		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000299	70347,00				21		
61.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000508	74732,00				38		
61.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002001	1148499,00				2298		
62	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,4		790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	3040	35		505	
63	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,06		1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,94		3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	6530	22		1945	
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112		92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,010416	56086,00				584		
65.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0112		8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
66.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000019	74732,00				1		
66.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000075	1148499,00				86		
67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,052		33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	1278	25		234	
68	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35		1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%				635,62	7,43	222	3		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,78	0,273	1176,00				321		
69	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2		295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
70	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2		503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
71	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1		827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		Полы										
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,62		161,77	76,23	12880	6069	--	6936	21402
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	6810	2824		1585	
		Узел 1										
73	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	83,85		483,87	0,55	40572	46	19115	21219	66735
		НР - 99%; СП - 8%				255,35	0,27	21411	23		4943	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,209625	81815,00				17150		
74	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	29063	1204		6271	
75	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	4193	2390		5655	
76	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		83,85	1580,42	85,29	132518	7151	67917	54979	202497
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	57450	1038		15000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,290121	116878,00				33909		
77	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		83,85	970,76	42,25	81398	3543	43192	33140	123701
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	34663	592		9163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,126614	116878,00				14798		
78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		83,85	345,70	30,94	28987	2594	--	26013	59400
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	26393	1281		4400	
79	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3		2,590965	6564,00	--	17007	--	17007	--	18368
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
80	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки		83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	29063	1204		6271	
81	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		83,85	384,61	30,35	32249	2545	27608	3094	38171
		НР - 94%; СП - 8%				25,00	14,25	2096	1195		2827	
82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1677	15334,38	1406,22	2572	236	6	2213	5168
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	2330	102		383	
83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1677	308407,00	--	51720	--	51720	--	55857
		СП - 8%				--	--	--	--		4138	
84	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		83,85	942,59	15,96	79037	1338	46776	29404	117116
		НР - 94%; СП - 8%				368,79	4,27	30923	358		8675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	469,56	59,00				27704		
84.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	268,32	71,00				19051		
85	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	83,85		137,06	2,72	11493	228	9401	1819	14376
		НР - 94%; СП - 8%				22,23	0,85	1864	71		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1,9	159,315	59,00				9400		
86	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	83,85		3478,70	21,52	291689	1804	255484	33181	350860
		НР - 94%; СП - 8%				410,27	10,71	34401	898		25990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	85,527	2823,00				241443		
87	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	75,4		367,34	0,82	27697	62	18301	8803	39420
		НР - 94%; СП - 8%				123,79	0,41	9334	31		2920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	76,154	211,00				16068		
		Узел 2										
88	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	15,68		483,87	0,55	7587	9	3574	3968	12479
		НР - 99%; СП - 8%				255,35	0,27	4004	4		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,0392	81815,00				3207		
89	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68		595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	5435	225		1173	
90	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68		769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	784	447		1057	
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68		1580,42	85,29	24781	1337	12701	10281	37867
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	10743	194		2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,054253	116878,00				6341		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68		970,76	42,25	15222	662	8078	6197	23132
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	6482	111		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,023677	116878,00				2767		
93	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,68		345,70	30,94	5421	485	--	4864	11108
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	4935	240		823	
94	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,484512		6564,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
95	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68		595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	5435	225		1173	
96	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68		384,61	30,35	6031	476	5163	579	7138
		НР - 94%; СП - 8%				25,00	14,25	392	223		529	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03136		15334,38	1406,22	481	44	1	414	966
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	436	19		72	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03136		308407,00	--	9672	--	9672	--	10445
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,68		3505,04	75,21	54959	1179	34234	18884	79751
		НР - 94%; СП - 8%				1246,56	34,66	19546	543		5907	
		Оконные и дверные проемы										
		Окна										
100	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25		2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770
		НР - 90%; СП - 8%				960,20	83,52	2160	188		576	
101	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8		2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%; СП - 8%				1307,83	83,52	14125	902		3660	
102	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,05		19660,00	--	256563	--	256563	--	277088
		СП - 8%				--	--	--	--		20525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	
104	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23624,00	--	26931	--	26931	--	29086
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
105	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2373	25		1129	
106	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,9	1464,00	--	14494	--	14494	--	15653
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,98	3077,32	14,14	6093	28	3888	2009	8750
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2177	7		648	
		Двери									
108	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
109	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40518,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
110	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,56	1779,67	78,10	18793	825	5856	11232	32428
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	12112	369		2402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03 31,9968	43,00				1376		
111	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,56	5643,00	--	8803	--	8803	--	9507
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
112	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9	4459,00	--	40131	--	40131	--	43341
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
		Внутренняя отделка										
		Потолок										
114	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	99,53		2038,21	14,34	202863	1427	78410	111223	339212
		НР - 90%; СП - 8%				1236,07	5,58	123026	555		25127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	64,6945	18,00				1165		
114.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	177,1634	51,00				9035		
114.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	15,9248	20,00				318		
115	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	102,5159		385,00	--	39469	--	39469	--	42626
		СП - 8%				--	--	--	--		3157	
116	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,53		619,19	3,26	61628	324	21776	31702	100796
		НР - 80%; СП - 8%				397,15	1,00	39528	99		7466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	208,61488	88,00				18358		
117	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	99,53		615,31	4,57	61241	455	13430	38064	107250
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	47356	224		7944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,062704	211478,00				13260		
		Стены										
118	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,53		2658,97	35,26	610312	8094	268573	269963	950697
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	333645	3809		70422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	7,11543	18408,00				130981		
118.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	247,8924	481,00				119236		
119	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	229,53		1125,67	7,60	258375	1745	96968	128176	417475
		НР - 80%; СП - 8%				695,60	2,43	159662	558		30924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	962,18976	88,00				84673		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	229,53		615,31	4,57	141231	1048	30973	87782	247334
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	109210	517		18321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,144604	211478,00				30581		
121	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,75		3246,87	34,89	28410	305	15082	10537	42063
		НР - 80%; СП - 8%				1488,36	16,91	13023	148		3116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	34,825	40,00				1393		
121.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	8,75	1470,00				12863		
122	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,8		3157,94	45,75	43580	631	11182	25671	74790
		НР - 80%; СП - 8%				2301,94	23,30	31767	322		5540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0138	18706,00				258		
122.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,5934	18408,00				10923		
123	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,8		2347,42	21,86	32394	302	4550	22110	58864
		НР - 80%; СП - 8%				1995,83	6,86	27542	95		4360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	47,4168	88,00				4173		
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,8		615,31	4,57	8491	63	1862	5278	14870
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	6566	31		1102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,008694	211478,00				1839		
		Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
125	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,92		1211,45	32,39	50784	1358	14823	28593	85727
		НР - 80%; СП - 8%				825,46	27,14	34603	1138		6350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,792288	18706,00				14821		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,92		831,63	3,25	34862	136	10360	19547	58761
		НР - 80%; СП - 8%				581,26	1,60	24366	67		4353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	21,3792	88,00				1881		
126.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	7,700704	458,00				3527		
		Утепление стен										
127	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,05		2658,97	35,26	303255	4022	133450	134141	472387
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	165783	1893		34992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,53555	18408,00				65082		
127.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	123,174	481,00				59247		
128	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр	114,05		2413,39	--	275247	--	275247	--	297267
		СП - 8%				--	--	--	--		22020	
		Отделка стен										
129	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасадызданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	114,05		1190,00	9,08	135720	1036	46437	70992	223249
		НР - 80%; СП - 8%				773,75	4,32	88247	493		16537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3	342,15	93,00				31820		
130	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	114,05		167,54	1,42	19107	162	9881	7313	28534
		НР - 80%; СП - 8%				79,47	0,68	9064	77		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	43,339	228,00				9881		
131	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	39,7		558,44	0,79	22170	31	4976	13730	38773
		НР - 80%; СП - 8%				432,32	--	17163	--		2872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,26599	18706,00				4976		
132	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	7,94		167,54	1,42	1330	11	688	509	1986
		НР - 80%; СП - 8%				79,47	0,68	631	5		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	3,0172	228,00				688		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1	2305-0301-0911	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм**	шт.	1 6	5577,00				33462		
196	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			решетка	6	1555,31	58,95	9332	354	754	8143	18873
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	8224	85		1398	
197	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**									
			шт.	6	2400,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				780103	7852	373611	202005	1045107
	Стоимость оборудования		Тенге				203981	2320	194658	62998	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194658				
	Материалы		Тенге				9518				
	Всего заработная плата		Тенге				1061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7318			
		Накладные расходы	Тенге				1028				
		Сметная прибыль	Тенге				7001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17841				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7318			
	Материалы		Тенге				575927				
	Всего заработная плата		Тенге				86599				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					198984			
	Сдача и испытание		Тенге				284924				
		Накладные расходы	Тенге				1929				
		Сметная прибыль	Тенге				195004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				832606				
		Сметная заработная плата	Тенге								145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					198984			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1045105				
		Сметная заработная плата	Тенге								152
								206301			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4

		ВУ									
198	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**									
			шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		652	
199	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
		СП - 8%			--	--	--	--		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	477	33		76	
201	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
202	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
203	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ЩК									
204	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 1	636,00				636		
204.2	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001 0,001	251916,00				252		
205	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
206	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
207	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
208	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
209	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
211	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Электроосвещение									
212	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2413,17	15,52	4826	31	2674	1537	6872
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	2121	13		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2,04 4,08	649,00				2648		
213	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2433,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
214	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Электроустановочные изделия									
215	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	195,68	0,19	6066	6	37	4339	11238
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	6023	3		832	
216	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
217	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
218	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
219	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	23	393,00	--	9039	--	9039	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия и провода									
220	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	72	99,32 78,54	1,63 0,66	7151 5655	117 47	1379	4106 901	12157
221	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	140	117,02 91,63	3,25 1,31	16383 12828	455 184	3100	9369 2060	27812
222	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,002	1048367,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2264
223	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,045	432251,00 --	-- --	19451 --	-- --	19451	-- 1556	21007
224	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07	177812,00 --	-- --	12447 --	-- --	12447	-- 996	13443
225	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,095	276394,00 --	-- --	26257 --	-- --	26257	-- 2101	28358
226	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/ *СП - 8%*	шт.	15	309,00 --	-- --	4635 --	-- --	4635	-- 371	5006
227	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	33	32,00 --	-- --	1056 --	-- --	1056	-- 84	1140
228	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта *СП - 8%*	шт.	8	1673,00 --	-- --	13384 --	-- --	13384	-- 1071	14455
229	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1665,08 687,96	11,61 4,27	3330 1376	23 9	1931	997 346	4673
230	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролами из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	2	93,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	210	359,95	15,39	75589	3232	11881	44088	129251
					287,98	3,61	60476	758		9574	
232	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	м	45	40,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
233	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	165	29,00	--	4785	--	4785	--	5168
					--	--	--	--		383	
234	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	470,32	33,67	1411	101	171	843	2435
					379,61	10,83	1139	32		180	
235	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**									
		СП - 8%	м	3	59,00	--	177	--	177	--	191
					--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**300595**	**7005**	**185677**	**79257**	**410239**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				107913	2166	--	30389	
	Материалы		Тенге				278253				
	Всего заработная плата		Тенге				29696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98843			
		Накладные расходы	Тенге				144963				
		Сметная прибыль	Тенге				71167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				377373				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98843			
	Материалы		Тенге				15581				
	Всего заработная плата		Тенге				4256				
		Накладные расходы	Тенге					11235			
		Сметная прибыль	Тенге				8089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25564				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					11235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6762				
		Сметная прибыль	Тенге				6762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				410240				
		Сметная заработная плата	Тенге								84
								110078			

РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ. СМЕТА 2-1-5

Газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	824,72	39,73	8247	397	235	7607	17122
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	7615	147		1268	
237	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
238	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
239	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8965,00	--	17930	--	17930	--	19364
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
240	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
241	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89	--	5619	--	134	5375	11873
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	5485	--		879	
242	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	1214,87	--	1215	--	39	882	2265
		НР - 75%; СП - 8%			1176,00	--	1176	--		168	
243	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
244	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	1	15333,31	1,95	15333	2	184	9240	26539
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	--	15147	--		1966	
245	ТОО"Казприбор"	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	компл	1	16083,57	--	16084	--		--	16084
					--	--	--	--	16084	--	
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
246	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00026	139415,54	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	32	--		5	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26		537,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
				Футляры								
248	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5		1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%; СП - 8%				761,48	14,73	381	7		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	0,5	1026,00				513		
249	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5		1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	570	1		97	
250	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка	футляр	1		12967,28	3219,48	12967	3219	--	9717	24499
		НР - 99%; СП - 8%				9747,80	67,55	9748	68		1815	
		Антикоррозийные покрытие										
251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,785		192,46	4,87	151	4	76	49	216
		НР - 69%; СП - 8%				90,51	0,54	71	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000141	491397,00				69		
252	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,785		159,23	3,44	125	3	80	29	166
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	42	--		12	
253	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1		1593,13	647,65	1593	648	--	1034	2837
		НР - 84%; СП - 8%				945,47	285,20	945	285		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					100840	4496	35397	38506	149206
								44862	537	16084	9860	
	Стоимость оборудования		Тенге					16084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					26988				
	Материалы		Тенге					223				
	Всего заработная плата		Тенге						16323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10440				
		Накладные расходы	Тенге					10122				
		Сметная прибыль	Тенге					2969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					40079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						16323			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15488				
	Материалы		Тенге					234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					11731			
		Накладные расходы	Тенге				11395				
		Сметная прибыль	Тенге				2151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					32			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63				
		Сметная заработная плата	Тенге					32			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42244				
	Материалы		Тенге				1491				
	Всего заработная плата		Тенге					17313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23006				
		Накладные расходы	Тенге				16967				
		Сметная прибыль	Тенге				4737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13199741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2961253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					406621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107144			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5978369		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						210742		
		- Накладные расходы	Тенге							2680608	
		- Сметная прибыль	Тенге							962149	

Итого	13 199 741
В том числе	
СМР	12 988 999
Оборудование	210 742
Временные здания и сооружения 0,9%	116 901
Всего:	**13 316 642**
В том числе СМР:	13 105 900
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	45 871
Итого:	13 362 513
Непредвиденные работы и затраты-2%	263 035
Итого по сметному расчету	**13 625 548**
Понижающий коэффициент К=0,80733480	**11 000 379,45**
НДС 12%	**1 320 045,53**
Всего	**12 320 424,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №75 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №75 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	16 289 766,20	16 289 766,20	727 221,71	14 544 434,10	727 221,70					87 267	814 488,31
Затраты инжиниринговых услуг	527 788,42	527 788,42	23 561,98							2 827,44	26 389,42
авторский надзор	182 445,38	182 445,38	0,00							0,00	
Всего по стройке	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**	**750 783,69**	**14 544 434,10**	**727 221,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 094,04**	**840 877,73**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.С.**
Инженер_____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №75 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, п/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

А К Т №3
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Кровля										
		Устройство крыши										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	84,643		704,50	26,21	59631	2218	40239	16126	81818
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	17174	354		6061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	93,1073	134,00				12476		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	84,643		922,67	52,55	78097	4448	28247	42733	130497
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	45402	1047		9666	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	11,33364		37252,00	--	422201	--	422201	--	455977
		СП - 8%				--	--	--	--		33776	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	84,643		704,50	26,21	59631	2218	40239	16126	81818
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	17174	354		6061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	93,1073	134,00				12476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					619561	8885	530926	74985	750110
								79749	1756	--	55564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					619561				
	Материалы		Тенге					108726				
	Всего заработная плата		Тенге						81505			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422201				
	Накладные расходы	Тенге				74985				
	Сметная прибыль	Тенге				55564				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750109				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81505			62
	Сметная заработная плата	Тенге				750109				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								62
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81505			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

Санитарные приборы

5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3670,18	178,58	3670	179	536	2983	7185
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	2955	89		532	
6	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	20731,00	--	20731	--	20731	--	22389
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
7	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		446	
8	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	9002,00	--	9002	--	9002	--	9722
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
9	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
10	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
11	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка**	комплект	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
		НР - 98%; СП - 8%			1094,31	26,83	1094	27		209	
12	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм**	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		571	
13	**2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**								
		шт.	**1**	**8702,00**	--	**8702**	--	**8702**	--	**9398**
	СП - 8%			--	--	--	--		**696**	
14	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные. Установка**								
		комплект	**1**	**4607,52**	**445,72**	**4608**	**446**	**244**	**4045**	**9345**
	НР - 98%; СП - 8%			**3917,90**	**209,60**	**3918**	**210**		**692**	
15	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**								
		шт.	**1**	**24789,00**	--	**24789**	--	**24789**	--	**26772**
	СП - 8%			--	--	--	--		**1983**	
16	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**								
		шт.	**1**	**1100,00**	--	**1100**	--	**1100**	--	**1188**
	СП - 8%			--	--	--	--		**88**	
17	**2303-0102-3324 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**								
		шт.	**1**	**7603,00**	--	**7603**	--	**7603**	--	**8211**
	СП - 8%			--	--	--	--		**608**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**102274**	**768**	**90904**	**10752**	**122066**
						10601	**370**	--	**9041**	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				**102274**				
Материалы		Тенге				**1363**				
Всего заработная плата		Тенге					**10971**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**89541**				
	Накладные расходы	Тенге				**10752**				
	Сметная прибыль	Тенге				**9042**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**122068**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
	Сметная заработная плата	Тенге					**10971**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**122068**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
	Сметная заработная плата	Тенге					**10971**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**872177**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**90351**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9653**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2126**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**621830**		
	- Накладные расходы	Тенге							**85737**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**64605**	

Итого	872 177
В том числе	
СМР	872 177
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	7 850
Всего:	**880 026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе СМР:				880 026					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%				3 080					
		Итого:				883 106					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				17 662					
		Итого по сметному расчету				900 768					
		Понижающий коэффициент К=0,80733480				727 221,70					
		НДС 12%				87 266,60					
		Всего				814 488,31					

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Курылыс"
Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.

ГИП **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.