Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ПодрядчикТОО "NK Building" Договор №76 от 29.06.2020г
Инженер: ТОО "Pride Group" Договор №49 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области Тип-3 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №76 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	12 380 222,30	12 380 222,30	8 800 476,51	11 053 769,91	8 800 476,51	210 742,00				1 056 057,18	9 856 533,69
Затраты инжиниринговых услуг	401 119,20	401 119,20	285 135,44							34 216,25	319 351,69
авторский надзор	145 956,31	145 956,31	130 318,13							15 638,18	145 956,31
Всего по стройке	**12 927 297,81**	**12 927 297,81**	**9 215 930,08**	**11 053 769,91**	**8 800 476,51**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 105 911,61**	**10 321 841,69**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Сахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride Group"
Мурат М.
Инженер Намсткеримов Н.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.
ГИП Абдувалиев М.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Технадзор: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №76 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области (тип 3) (повторное применение)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		80,13	8686,81	2688,40	696074	215421	136963	363930	1144805
		НР - 93%, СП - 8%				4289,16	594,44	343690	47632		84800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	8,8143	15373,00				135502		
2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		6,31856	19994,00	--	126333	--	126333	--	136440
		СП - 8%				--	--	--	--		10107	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СГ-2/. Армирование кладки	т металлических изделий		0,22763	378231,69	2257,49	86097	514	70203	14458	108599
		НР - 93%, СП - 8%				67567,20	729,54	15380	166		8044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,22763	308407,00				70203		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
4	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		13,9	27713,40	4741,09	385216	65901	236766	88049	511127
		НР - 91%, СП - 8%				5938,80	1022,17	82549	14208		37861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,1085	15586,00				219895		
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,25174	221796,00	--	55835	--	55835	--	60302
		СП - 8%				--	--	--	--		4467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							7010
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,32184	212819,00	--	68494	--	68494	--	73973
					--	--	--	--		5479	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4** Перемычки. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,196	42041,06	4446,62	50281	5318	26898	17431	73130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15104,30	911,98	18065	1091		5417	
7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010									
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,015 1,21394	15586,00				18920		
		СП - 8%	т	0,02184	228894,00	--	4999	--	4999	--	5399
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		400	
		СП - 8%	т	0,07144	221796,00	--	15845	--	15845	--	17113
		Антисейсмический пояс			--	--	--	--		1268	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10,24	32652,00	4813,36	334357	49289	182002	102938	472278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10065,00	981,77	103066	10053		34984	
10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010									
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,015 10,3936	15586,00				161995		
		СП - 8%	т	0,1095	228894,00	--	25064	--	25064	--	27069
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2005	
		СП - 8%	т	0,53107	212819,00	--	113022	--	113022	--	122064
		Вентшахта			--	--	--	--		9042	
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,34	8686,81	2688,40	2954	914	582	1544	4858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4289,16	594,44	1458	202		360	
13.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98									
14	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,11 0,0374	15373,00				575		
		СП - 8%	м3	0,3128	19994,00	--	6254	--	6254	--	6754
		ВШ-1 (1шт)			--	--	--	--		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
16	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05	31450,24	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	503	49		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,05075	14402,00				731		
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00143	221796,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00054	228894,00	--	124	--	124	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	189	4		31	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ВШ-2 (1шт)									
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
24	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,02	31450,24	4813,36	629	96	332	201	896
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	201	20		66	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										4		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								292		
25.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0203	14402,00						
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00079	221796,00	--	175	--	175	--	189
							--	--	--		14	
		СП - 8%										
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00018	228894,00	--	41	--	41	--	44
							--	--	--		3	
		СП - 8%										
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
						18555,48	386,00	189	4		31	
		НР - 91%; СП - 8%										
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
							--	--	--		144	
		СП - 8%										
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
							--	--	--		38	
		СП - 8%										
		Жалюзийная решетка ВЖ-1										
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0204	92439,31	1047,21	1886	21	1364	460	2533
						24570,00	486,36	501	10		188	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1064		
31.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,018972	56086,00						
31.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,002448	54851,00				134		
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
						899,34	25,86	18	1		16	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1		
32.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00002	70347,00				3		
32.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000035	74732,00				157		
32.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000137	1148499,00						
		Покрытие										
		Элементы покрытия										
33	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия		42,32	1934,78	223,51	81880	9459	28980	42617	134457
						1026,48	92,43	43441	3912		9960	
		НР - 90%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	42,32	4646,00 --	-- --	196619 --	-- --	196619	-- 15729	212348
		СП - 8%									
35	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,01	54851,00 --	-- --	110251 --	-- --	110251	-- 8820	119071
		СП - 8%									
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01343	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	10269 835	97 19	9337	1007 902	12178
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							9225		
36.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 . 0,01343	686925,00						
37	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00136	633858,00 --	-- --	862 --	-- --	862	-- 69	931
		СП - 8%									
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,38	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	110364 34020	16269 3318	60075	33978 11547	155889
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							53471		
38.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,4307	15586,00						
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13277	221796,00 --	-- --	29448 --	-- --	29448	-- 2356	31804
		СП - 8%									
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03483	228894,00 --	-- --	7972 --	-- --	7972	-- 638	8610
		СП - 8%									
41	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	96,21	219,63 193,25	14,32 7,03	21131 18592	1378 676	1161	17341 3078	41550
		НР - 90%; СП - 8%									
42	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	98,61525	571,00 --	-- --	56309 --	-- --	56309	-- 4505	60814
		СП - 8%									
		Кровля									
		Устройство крыши									
43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,29	704,50 202,90	26,21 4,19	7249 2088	270 43	4891	1960 737	9947
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	11,319	134,00				1517		
44	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		10,29	922,67	52,55	9494	541	3434	5195	15864
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	5519	127		1175	
45	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3		1,369	37252,00	--	50998	--	50998	--	55078
		СП - 8%				--	--	--	--		4080	
46	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		10,29	704,50	26,21	7249	270	4891	1960	9947
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	2088	43		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	11,319	134,00				1517		
47	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,6	98054,27	1428,29	58833	857	43735	13134	77724
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	14241	352		5757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,096	53018,00				5090		
47.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	0,498	58102,00				28935		
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		0,6	8850,03	58,03	5310	35	4735	500	6274
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	540	16		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,0006	70347,00				42		
48.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,00102	74732,00				76		
48.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,00402	1148499,00				4617		
49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /стоек,лежней/. Установка**	м3 древесины в конструкции		1,092	92439,31	1047,21	100944	1144	72970	24625	135615
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	26830	531		10046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	1,01556	56086,00				56959		
49.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,13104	54851,00				7188		
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		1,092	8850,03	58,03	9664	63	8619	909	11419

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	982	28		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,001092	70347,00				77		
50.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,001856	74732,00				139		
50.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,007316	1148499,00				8403		
51	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости,раскос, прогоны. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,5978		98054,27	1428,29	352780	5139	262246	78756	466058
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	85395	2111		34523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,575648	53018,00				30520		
51.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	2,986174	58102,00				173503		
52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,5978		8850,03	58,03	31841	209	28396	2996	37623
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	3236	93		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,003598	70347,00				253		
52.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,006116	74732,00				457		
52.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,024105	1148499,00				27685		
53	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	м3	0,483		53018,00	--	25608	--	25608	--	27656
		СП - 8%				--	--	--	--		2049	
54	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/**	м3	2,0995		25051,00	--	52595	--	52595	--	56802
		СП - 8%				--	--	--	--		4208	
55	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	133,12		790,25	21,51	105198	2863	10364	85599	206060
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	91971	1071		15264	
56	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	153,088		2205,00	--	337559	--	337559	--	364564
		СП - 8%				--	--	--	--		27005	
57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	133,12		308,26	2,69	41035	358	36137	4230	48886
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	4540	160		3621	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,005325	70347,00				375		
57.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,007987	74732,00				597		
57.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,030618	1148499,00				35164		
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /скрутка из проволоки/	т		0,00739	308407,00	--	2279	--	2279	--	2461
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
59	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		53,76	1160,00	--	62362	--	62362	--	67351
		СП - 8%				--	--	--	--		4989	
60	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик										
61	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		9	45,37	5,11	408	46	19	326	793
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	343	19		59	
62	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,036	35717,00	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
63	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,10125	25051,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,13725	8850,03	58,03	1215	8	1084	114	1435
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	123	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000137	70347,00				10		
64.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000233	74732,00				17		
64.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00092	1148499,00				1056		
		Слуховые окна (1шт)										
65	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86										
			м3	0,2382		35717,00	--	8508	--	8508	--	9188
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
67	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86										
			м3	0,0605		54979,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита										
			м3 древесины в конструкции	0,2987		8850,03	58,03	2644	17	2358	249	3124
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	269	8		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000299	70347,00				21		
68.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000508	74732,00				38		
68.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002001	1148499,00				2298		
69	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
			м2 кровли	4,4		790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	3040	35		505	
70	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012										
			м2	5,06		1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
71	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка фасада металлическим сайдингом										
			м2	25,96		760,22	2,70	19735	70	9029	8531	30527
		НР - 80%; СП - 8%				409,72	1,04	10636	27		2261	
72	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012										
			м2	25,96		1344,00	--	34890	--	34890	--	37681
		СП - 8%				--	--	--	--		2791	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство										
			м2 покрытия	5,94		3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	6530	22		1945	
74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка										
			м3 древесины в конструкции	0,0112		92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,010416	56086,00				584		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1		
75.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
75.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000019	74732,00				86		
75.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000075	1148499,00						
		Полы										
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		59,49	161,77	76,23	9623	4535	--	5183	15991
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	5089	2110		1184	
		Узел 1										
77	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		67,71	483,87	0,55	32763	37	15436	17135	53889
		НР - 99%; СП - 8%				255,35	0,27	17290	18		3992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13849		
77.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,169275	81815,00						
78	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		67,71	595,60	29,01	40328	1964	14896	22975	68367
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	23468	973		5064	
79	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		67,71	769,22	60,70	52084	4110	44588	4996	61646
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	3386	1930		4566	
80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		67,71	1580,42	85,29	107010	5775	54843	44396	163519
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	46392	838		12112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								27382		
80.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,234277	116878,00						
81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		67,71	970,76	42,25	65730	2861	34878	26761	99890
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	27991	478		7399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11950		
81.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,102242	116878,00						
82	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		67,71	345,70	30,94	23407	2095	--	21006	47966
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	21312	1034		3553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%	м3	2,092239	6564,00	--	13733	--	13733	--	14832
					--	--	--	--		1099	
84	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	67,71	595,60	29,01	40328	1964	14896	22975	68367
					346,60	14,36	23468	973		5064	
85	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	67,71	384,61	30,35	26042	2055	22294	2498	30823
					25,00	14,25	1693	965		2283	
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,13542	15334,38	1406,22	2077	190	5	1787	4173
					13896,80	606,02	1882	82		309	
87	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,13542	308407,00	--	41764	--	41764	--	45106
					--	--	--	--		3341	
88	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	67,71	942,59	15,96	63823	1081	37771	23744	94573
					368,79	4,27	24971	289		7005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6 379,176	59,00				22371		
88.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2 216,672	71,00				15384		
89	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	67,71	137,06	2,72	9280	184	7591	1469	11609
					22,23	0,85	1505	57		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1,9 128,649	59,00				7590		
90	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	67,71	3478,70	21,52	235543	1457	206307	26794	283324
					410,27	10,71	27779	725		20987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02 69,0642	2823,00				194968		
91	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	98,37	367,34	0,82	36135	81	23877	11484	51429
					123,79	0,41	12177	40		3810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 99,3537	211,00				20964		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 2									
92	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	6,66	483,87	0,55	3223	4	1518	1685	5301
		НР - 99%; СП - 8%			255,35	0,27	1701	2		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1362		
92.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025 0,01665	81815,00						
93	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	6,66	595,60	29,01	3967	193	1466	2260	6725
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	2308	96		498	
94	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,66	769,22	60,70	5123	404	4386	491	6064
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	333	190		449	
95	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,66	1580,42	85,29	10526	568	5395	4367	16084
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	4563	82		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2693		
95.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346 0,023044	116878,00						
96	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,66	970,76	42,25	6465	281	3431	2632	9825
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	2753	47		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1175		
96.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151 0,010057	116878,00						
97	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,66	345,70	30,94	2302	206	--	2066	4718
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	2096	102		349	
98	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,205794	6564,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
99	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	6,66	595,60	29,01	3967	193	1466	2260	6725
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	2308	96		498	
100	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,66	384,61	30,35	2561	202	2192	246	3032
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	167	95		225	
101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01332	15334,38	1406,22	204	19	--	176	410
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	185	8		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01332	308407,00	--	4108	--	4108	--	4437
					--	--	--	--		329	
		СП - 8%									
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,66	3505,04	75,21	23344	501	14541	8021	33874
					1246,56	34,66	8302	231		2509	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Оконные и дверные проемы									
		Окна									
104	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
					1307,83	83,52	14125	902		3660	
		НР - 90%; СП - 8%									
105	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
					--	--	--	--		16986	
		СП - 8%									
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
					1532,33	82,39	1747	94		458	
		НР - 90%; СП - 8%									
107	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23624,00	--	26931	--	26931	--	29086
					--	--	--	--		2155	
		СП - 8%									
108	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,4	1207,25	5,01	10141	42	8086	1831	12929
					239,66	2,48	2013	21		958	
		НР - 90%; СП - 8%									
109	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	1464,00	--	12298	--	12298	--	13281
					--	--	--	--		984	
		СП - 8%									
110	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,68	3077,32	14,14	5170	24	3299	1705	7425
					1099,33	3,65	1847	6		550	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
112	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40518,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
113	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,92	1779,67	78,10	24773	1087	7720	14806	42746
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	15966	486		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03 42,1776	43,00				1814		
114	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,12	5643,00	--	17606	--	17606	--	19015
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
115	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	4459,00	--	48157	--	48157	--	52010
		СП - 8%			--	--	--	--		3853	
116	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3495,00	--	27960	--	27960	--	30197
		СП - 8%			--	--	--	--		2237	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
117	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	74,37	2038,21	14,34	151582	1066	58590	83107	253464
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	91926	415		18775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65 48,3405	18,00				870		
117.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 132,3786	51,00				6751		
117.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16 11,8992	20,00				238		
118	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	76,6011	385,00	--	29491	--	29491	--	31851
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
119	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,37	619,19	3,26	46049	242	16271	23688	75316

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				397,15	1,00	29536	74		5579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	155,87952	88,00				13717		
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,37		615,31	4,57	45760	340	10035	28442	80139
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	35385	168		5936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,046853	211478,00				9908		
		Стены										
121	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,64		2658,97	35,26	594651	7886	261682	263035	926301
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	325083	3711		68615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	6,93284	18408,00				127620		
121.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	241,5312	481,00				116177		
122	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	223,64		1125,67	7,60	251744	1700	94479	124887	406762
		НР - 80%; СП - 8%				695,60	2,43	155565	544		30130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	937,49888	88,00				82500		
123	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	223,64		615,31	4,57	137607	1022	30177	85529	240987
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	106408	504		17851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,140893	211478,00				29796		
124	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,26		3246,87	34,89	59288	637	31474	21989	87779
		НР - 80%; СП - 8%				1488,36	16,91	27177	309		6502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	72,6748	40,00				2907		
124.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	18,26	1470,00				26842		
125	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,84		3157,94	45,75	46864	679	12024	27605	80427
		НР - 80%; СП - 8%				2301,94	23,30	34161	346		5958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01484	18706,00				278		
125.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,63812	18408,00				11747		
126	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		14,84	2347,42	21,86	34836	324	4894	23776	63301
		НР - 80%; СП - 8%				1995,83	6,86	29618	102		4689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	50,99024	88,00				4487		
127	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		14,84	615,31	4,57	9131	68	2002	5675	15991
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	7061	33		1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,009349	211478,00				1977		
		Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
128	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,4	1211,45	32,39	45308	1212	13224	25510	76484
		НР - 80%; СП - 8%				825,46	27,14	30872	1015		5665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,70686	18706,00				13223		
129	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		37,4	831,63	3,25	31103	121	9243	17439	52425
		НР - 80%; СП - 8%				581,26	1,60	21739	60		3883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	19,074	88,00				1679		
129.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	6,87038	458,00				3147		
		Утепление стен										
130	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,99	2658,97	35,26	324367	4302	142740	143479	505274
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	177325	2024		37428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,78169	18408,00				69613		
130.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	131,7492	481,00				63371		
131	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр		121,99	2413,39	--	294410	--	294410	--	317963
		СП - 8%				--	--	--	--		23553	
		Отделка стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	1370,00	--	17331	--	17331	--	18717
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
150	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00476	902007,64	1328,64	4294	6	3117	1068	5790
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1171	3		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,00476	654763,00				3117		
151	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1/. Монтаж	т конструкций	0,064856	25580,57	11550,21	1659	749	144	675	2521
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	766	211		187	
152	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,064856	290927,00	--	18868	--	18868	--	20378
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
153	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1,Пр, Ф-1/	т конструкций	0,20062	90525,45	21629,51	18161	4339	492	10011	30426
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	13330	1179		2254	
154	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07984	290927,00	--	23228	--	23228	--	25086
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
155	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12078	262672,00	--	31726	--	31726	--	34264
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	7,698804	159,23	3,44	1226	27	792	284	1631
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	407	4		121	
		Отмостка									
157	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	8,52	18576,79	8,16	158274	70	125836	30426	203796
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	32368	--		15096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8394299	448323	5442430	2266396	11513551
							2503549	113839	--	852854	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7920394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				2745971				
		Всего заработная плата	Тенге					2587141			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2129070				
		Местные материалы	Тенге				132587				
		Накладные расходы	Тенге				2245527				
		Сметная прибыль	Тенге				813274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10979194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					2587141			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				473906				
		Материалы	Тенге				3280				
		Всего заработная плата	Тенге					30247			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				431520				
		Накладные расходы	Тенге				20870				
		Сметная прибыль	Тенге				39582				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				534358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11513552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2136
		Сметная заработная плата	Тенге					2617388			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

Хоз.-питьевой водопровод В1

158	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	1434,37	16,64	35859	416	114	34624	76123
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	35329	2		5639	
159	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	24,75	142,00	--	3515	--	3515	--	3796
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
160	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	88,85	1,31	2221	33	46	2099	4666
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	2142	--		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	0,25	147,00			37		
161	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,025	60194,20	--	1505	--	49	1442	3182
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1456	--		236	
162	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1037,00	--	5185	--	5185	--	5600
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
163	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
164	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	7	15,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
165	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	25	8,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Горячее водоснабжение ТЗ									
166	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	20	1434,37	16,64	28687	333	91	27700	60898
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	28263	2		4511	
167	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	19,8	142,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
168	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	20	88,85	1,31	1777	26	38	1679	3733
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1713	--		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	0,01	0,2	147,00			29		
169	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,02	60194,20	--	1204	--	39	1153	2546
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1165	--		189	
170	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	4	636,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
171	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	2	26,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
172	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
173	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	20	8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Бытовая канализация									
174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	20	824,16	1,39	16483	28	56	16080	35168
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	16399	9		2605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0039 0,078	147,00				11		
175	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	19,96	306,00	--	6108	--	6108	--	6596
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
176	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
177	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
178	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	4	131,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
179	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	284,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
180	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх 50К-ПНД**	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
181	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	20	38,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
182	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	88,85	1,31	1777	26	38	1679	3733
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1713	--		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,2	147,00				29		
		Санитарные приборы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112972	861	23930	86456	215384
							88180	14	--	15955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2709				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					2621			
		Накладные расходы	Тенге				2595				
		Сметная прибыль	Тенге				424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2621			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110263				
	Материалы		Тенге				385				
	Всего заработная плата		Тенге					85573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				83861				
		Сметная прибыль	Тенге				15530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209654				62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					85573			
		Сметная заработная плата	Тенге				215382				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								64
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88194			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-1-3

Отопление

183	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1183,65 1156,32	13,99 0,13	14204 13876	168 2	160	13600 2224	30028
184	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	11,88	142,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
185	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	44	1260,84 1232,92	16,61 0,16	55477 54249	731 7	497	53171 8692	117340
186	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	43,56	221,00 --	-- --	9627 --	-- --	9627	-- 770	10397
187	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	56	87,38 85,67	1,31 --	4893 4798	73 --	22	4702 768	10363
188	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,056	60194,20 58246,50	-- --	3371 3262	-- --	109	3229 528	7128
189	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	3,2	1144,11 690,75	16,55 5,66	3661 2210	53 18	1398	2184 468	6313
190	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	33	2054,00 --	-- --	67782 --	-- --	67782	-- 5423	73205
191	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	288,92 179,96	-- --	2022 1260	-- --	762	1235 261	3518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1 7	91,00				637		
192	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиль шаровый DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
193	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка**	м трубопровода	3,6	2873,72	39,73	10345	143	7461	2738	14131
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	2741	53		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7376		
193.1	2301-1307-0105	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 3,6	2049,00						
194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2,4	630,99	68,73	1514	165	638	602	2286
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	711	81		169	
195	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,64	292,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
196	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка**	водоподогреватель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
		НР - 98%; СП - 8%			32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
197	5104-0105-0704 РСНБ РК 2015 прим.	**Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta**	комплект	1	194658,00	--	194658	--	194658	--	194658
					--	--	--	--		--	
		Вентиляция									
		Система ВЕ									
198	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6841,77	57,26	6842	57	5763	1015	8486
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	1022	14		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5577		
198.1	2305-0301-0911	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм**	шт.	1 1	5577,00						
199	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1555,31	58,95	3111	118	252	2714	6291
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	2741	28		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
		СП - 8%									
201	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5193,96	53,97	15582	162	9715	5654	22935
					1901,59	21,60	5705	65		1699	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 3	3068,00				9204		
202	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,6	630,99	68,73	1641	179	692	652	2476
					296,24	33,78	770	88		183	
		НР - 76%; СП - 8%									
203	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,86	292,00	--	835	--	835	--	902
					--	--	--	--		67	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				479541	6840	152415	125041	637380
							125628	2302	194658	32796	
		Стоимость оборудования	Тенге				194658				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				194658				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8132				
		Материалы	Тенге				1439				
		Всего заработная плата	Тенге					4912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1606				
		Накладные расходы	Тенге				4483				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4912			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				276751				
		Материалы	Тенге				65474				
		Всего заработная плата	Тенге					123018			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83896				
		Сдача и испытание	Тенге				1655				
		Накладные расходы	Тенге				120558				
		Сметная прибыль	Тенге				31785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				429094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					123018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				637376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					127930			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВУ									
204	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5419,32 2808,00	2480,94 976,58	5419 2808	2481 977	130	2725 652	8796
		НР - 72%; СП - 8%									
205	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8984,00 --	-- --	8984 --	-- --	8984	-- 719	9703
		СП - 8%									
206	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	585,89 477,36	81,25 32,81	586 477	81 33	28	367 76	1029
		НР - 72%; СП - 8%									
207	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	20750,00 --	-- --	20750 --	-- --	20750	-- 1660	22410
		СП - 8%									
208	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39 2662,00	113,90 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447
		НР - 72%; СП - 8%									
209	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ 1ЕС 61009-12014	шт.	1	563,00 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
		СП - 8%									
		ЩК									
210	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24 3029,94	113,36 44,62	4688 3030	113 45	1545	2214 552	7454
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							636		
210.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636,00						
210.2	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	251916,00				252		
211	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
		СП - 8%									
212	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	5	2701,85 1331,00	27,25 --	13509 6655	136 --	6718	4792 1464	19765
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
214	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
215	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
216	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
217	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Электроосвещение									
218	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	3	2413,17	15,52	7240	47	4011	2305	10308
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	3182	20		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2,04	649,00	6,12			3972		
219	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2433,00	--	7299	--	7299	--	7883
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
220	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Электроустановочные изделия									
221	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	34	195,68	0,19	6653	7	40	4759	12325
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	6606	3		913	
222	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
223	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	--	1425	--	1425	--	1539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30087				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12886			
		Сметная заработная плата	Тенге				6566				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525				
		Сметная прибыль	Тенге				7091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				413839				85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч					110888			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ. СМЕТА 2-1-5

Газоснабжение

242	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	824,72 761,48	39,73 14,73	8247 7615	397 147	235	7607 1268	17122
		НР - 98%; СП - 8%									
243	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	390,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
		СП - 8%									
244	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86 1825,74	99,24 13,51	4446 3651	198 27	597	3605 644	8695
		НР - 98%; СП - 8%									
245	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8965,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
		СП - 8%									
246	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148,00 --	-- --	1036 --	-- --	1036	-- 83	1119
		СП - 8%									
247	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89 548,45	-- --	5619 5485	-- --	134	5375 879	11873
		НР - 98%; СП - 8%									
248	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	1214,87 1176,00	-- --	1215 1176	-- --	39	882 168	2265
		НР - 75%; СП - 8%									
249	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00 --	-- --	10440 --	-- --	10440	-- 835	11275
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/ *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	15333,31 15147,00	1,95 --	15333 15147	2 --	184	9240 1966	26539
251	ТОО"Казприбор"	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	компл	1	16083,57 --	-- --	16084 --	-- --	16084	-- --	16084
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
252	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00026	139415,54 121878,00	1948,99 488,29	36 32	1 --	3	22 5	63
253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,26	537,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
		Футляры									
254	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	1853,31 761,48	39,73 14,73	927 381	20 7	526 513	380 105	1412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 0,5	1026,00						
255	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1302,45 1140,24	7,54 2,30	651 570	4 1	77	566 97	1314
256	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	12967,28 9747,80	3219,48 67,55	12967 9748	3219 68	--	9717 1815	24499
		Антикоррозийные покрытие									
257	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,785	192,46 90,51	4,87 0,54	151 71	4 --	76	49 16	216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,000141	491397,00				69		
258	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,785	159,23 52,91	3,44 0,54	125 42	3 --	80	29 12	166
259	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	1593,13 945,47	647,65 285,20	1593 945	648 285	--	1034 210	2837

Страниц - 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**100840**	**4496**	**35397**	**38506**	**149206**
		Стоимость оборудования	Тенге				**44862**	**537**	**16084**	**9860**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**16084**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**16084**				
		Материалы	Тенге				**26988**				
		Всего заработная плата	Тенге				**223**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**16323**			
		Накладные расходы	Тенге				**10440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10122**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**40079**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16323**			
		Материалы	Тенге				**15488**				
		Всего заработная плата	Тенге				**234**				
		Накладные расходы	Тенге					**11731**			
		Сметная прибыль	Тенге				**11395**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**29033**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**11731**			
		Материалы	Тенге				**36**				
		Всего заработная плата	Тенге				**4**				
		Накладные расходы	Тенге					**32**			
		Сметная прибыль	Тенге				**22**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**5**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**63**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**32**			
		Материалы	Тенге				**42244**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1491**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**17313**			
		Накладные расходы	Тенге				**23006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16967**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**63948**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**17313**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**149206**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**34**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**45399**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**12929348**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2870944**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**467493**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**118854**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5841816**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**210742**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2596239**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**942122**	
		Итого				12 929 348					
		В том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМР				12 718 606					
		Оборудование				210 742					
		Временные здания и сооружения 0,9%				114 467					
		Всего:				**13 043 815**					
		В том числе СМР:				12 833 073					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%				44 916					
		Итого:				13 088 731					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				257 560					
		Итого по сметному расчету				**13 346 291**					
		Понижающий коэффициент К=0,65939492				**8 800 476,51**					
		НДС 12%				**1 056 057,18**					
		Всего				**9 856 533,69**					

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride Group"

Маметкеримов Н.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ПодрядчикТОО "NK Building" Договор №76 от 29.06.2020г
Инженер: ТОО "Pride Group" Договор №49 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области
Тип-3 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №76 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	2 523 688,61	2 523 688,61	2 253 293,40	3 417 213,79	3 417 213,79	0,00				270 395,21	2 523 688,61
Затраты инжиниринговых услуг	81 767,51	81 767,51	73 006,71							8 760,80	81 767,51
авторский надзор	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Всего по стройке	**2 605 456,12**	**2 605 456,12**	**2 326 300,11**	**3 417 213,79**	**3 417 213,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 156,01**	**2 605 456,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Сахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride Group"
Мурат М.
Инженер Маметкеримов Н.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.
ГИП Абдувалиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**
Технадзор: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №76 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области (тип 3) (повторное применение)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	34,53	1681,68	--	58068	--	--	41809	107868
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	58068	--		7990	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,97	799,16	--	6369	--	--	4586	11832
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	6369	--		876	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,93	161,77	76,23	10827	5102	--	5831	17991
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	5725	2374		1333	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5/	м3	4.5	15097,96	1111,53	67941	5002	57186	6238	80113
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5753	1102		5934	
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	43,46	23802,66	2055,09	1034464	89314	757716	187222	1319421
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	187434	18305		97735	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51059	247045,00	--	126139	--	126139	--	136230
		СП - 8%			--	--	--	--		10091	
7	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	28.56	1471,79	11,00	42034	314	29381	11619	57946

	ительные затраты в зимнее время 0,35%					11 685				
	Итого					3 350 210				
	Непредвиденные работы и затраты-2%					67 004				
	Итого в текущих ценах 2020 год					3 417 213,79				
	Понижающий коэффициент К=0,65939492					2 253 293,40				
	НДС-12%					270 395,21				
	Всего к оплате					2 523 688,61				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride Group"

_____ **Маметкеримов Н.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

_____ **Сулейменов Е.**

ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

_____ **Рамбердиев Н.Т.**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ПодрядчикТОО "NK Building" Договор №76 от 29.06.2020г
Инженер: ТОО "Pride Group" Договор №49 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области
Тип-3 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №76 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	13 031 812,95	13 031 812,95	581 777,37	11 635 547,27	581 777,36					69 813,28	651 590,65
Затраты инжиниринговых услуг	422 230,74	422 230,74	18 849,59							2 261,95	21 111,54
авторский надзор	145 956,31	145 956,31	0,00							0,00	
Всего по стройке	**13 600 000,00**	**13 600 000,00**	**600 626,96**	**11 635 547,27**	**581 777,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 075,23**	**672 702,19**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Ахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride Group"
Мурат М.
Инженер Маметкеримов Н.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.
ГИП Абдувалиев М.

...у "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**

...дзор: ТОО "Pride Group"

Подрядчик: ТОО "NK Building"

Договор: №76 от 29.06.2020 г.

Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №1 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области (тип 3) (повторное применение)

А К Т №3

приемки выполненных работ

за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Кровля										
		Устройство крыши										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		85,92	704,50	26,21	60531	2252	40846	16369	83052
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	17433	360		6152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	94,512	134,00				12665		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		85,92	922,67	52,55	79276	4515	28674	43378	132466
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	46087	1063		9812	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3		11,513519	37252,00	--	428902	--	428902	--	463214
		СП - 8%				--	--	--	--		34312	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		85,92	704,50	26,21	60531	2252	40846	16369	83052
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	17433	360		6152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	94,512	134,00				12665		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					629239	9019	539268	76116	761784
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					80952	1783	--	56428	
		Материалы	Тенге					629239				
		Всего заработная плата	Тенге					110366				
									82735			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428902				
	Накладные расходы	Тенге				76116				
	Сметная прибыль	Тенге				56428				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				761784				62
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					82735			
	Сметная заработная плата	Тенге				761784				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								62
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					82735			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

Санитарные приборы

5	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2945,44 2634,45	89,65 44,43	2945 2634	90 44	221	2625 446	6016
6	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1	9002,00 --	-- --	9002 --	-- --	9002	-- 720	9722
7	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	9372,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
8	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
9	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	1509,88 1094,31	54,33 26,83	1510 1094	54 27	362	1099 209	2817
10	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм** *СП - 8%*	шт.	1	7142,00 --	-- --	7142 --	-- --	7142	-- 571	7713
11	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	8702,00 --	-- --	8702 --	-- --	8702	-- 696	9398
12	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	4607,52 3917,90	445,72 209,60	4608 3918	446 210	244	4045 692	9345

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1**	**24789,00**	--	**24789**	--	**24789**	--	**26772**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1983**	
14	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1**	**1100,00**	--	**1100**	--	**1100**	--	**1188**
		СП - 8%			--	--	--	--		**88**	
15	**2303-0102-3324 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7603,00**	--	**7603**	--	**7603**	--	**8211**
		СП - 8%			--	--	--	--		**608**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**77873**	**590**	**69637**	**7769**	**92492**
							7647	**281**	--	**6851**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**77873**				
	Материалы		Тенге				**826**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7928**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68810**				
		Накладные расходы	Тенге				**7769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6851**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**92493**				**6**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**7928**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**92493**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**6**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**7928**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**854276**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**88599**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9608**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2063**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**608905**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**83885**	
		- Накладные расходы	Тенге							**63279**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого	854 278
В том числе	
СМР	854 278
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	7 689
Всего:	**861 967**
В том числе СМР:	861 967
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	3 017
Итого:	864 983
Непредвиденные работы и затраты-2%	17 300
Итого по сметному расчету	**882 283**
Понижающий коэффициент К=0,65939492	**581 777,36**
НДС 12%	**69 813,28**
Всего	**651 590,65**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride Group"

_____ Маметкеримов Н.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

_____ Сулейменов Е.

ГИП _____ Абдувалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

_____ Рамбердиев Н.Т.