ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NK Building"
ИНЖЕНЕР:ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Договор: №163 от 25.07.2019г

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды №99 в городе Арысь, в Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
1	ул.Амангелды №99	12 428 571	1 491 429	13 920 000	12 428 571	1 491 429	13 920 000
6	Итого:	12 428 571	1 491 429	13 920 000	12 428 571	1 491 429	13 920 000
7	Итого к оплате:			13 920 000			13 920 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Руководитель Сатыбалды Т.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Директор Ешимбетов Г.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "NK Building"
Директор Рамбердиев Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор Сулейменов Е.

Технадзор: ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "NK Building"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды №99 в городе Арысь, в Туркестанской области
Наименование объекта - Жилой дом

АКТ №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	42,98	206,41	206,41	8872	8872	--	1549	11254
					--	50,06	--	2152		834	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	18,42	1560,02	--	28736	--	--	20690	53379
					1560,02	--	28736	--		3954	
		Обратная засыпка под полы									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	68,1	31,88	31,88	2171	2171	--	598	2990
					--	12,20	--	831		222	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	68,1	25,23	25,23	1718	1718	--	473	2367
					--	9,65	--	657		175	
5	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	68,1	60,35	60,35	4110	4110	--	1133	5662
					--	23,10	--	1573		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45606	16870	--	24443	75652
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28736	5213	--	5604	
	Всего заработная плата		Тенге				45606				
		Накладные расходы	Тенге					33948			
		Сметная прибыль	Тенге				24443				
							5604				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ительных работ	Тенге				71936					31
		ивная трудоемкость	чел.-ч					33143				
		ная заработная плата	Тенге				71936					31
		ГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		рмативная трудоемкость	чел.-ч					33143				
		метная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
	1 01 015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**	**м3**	**4,5**	**16450,33**	**1089,24**	**74026**	**4902**	**63790**	**5785**	**86196**	
					1185,30	**227,35**	**5334**	**1023**		**6385**		
	1-0120 1-0120 РК 2015 доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**	**м3**	**30,3**	**22373,82**	**2007,28**	**677927**	**60821**	**495918**	**121060**	**862906**	
					3999,60	**390,94**	**121188**	**11845**		**63919**		
	11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,326876**	**18972,38**	**977,26**	**6202**	**319**	**95**	**5358**	**12484**	
					17707,12	**304,47**	**5788**	**100**		**925**		
9	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,326876**	**214266,00**	**--**	**70038**	**--**	**70038**	**--**	**75641**	
					--	**--**	**--**	**--**		**5603**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**828193**	**66042**	**629841**	**132203**	**1037227**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132310**	**12968**	**--**	**76832**		
	Материалы		Тенге				**828193**					
	Всего заработная плата		Тенге				**559803**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**145278**				
		Накладные расходы	Тенге				**70038**					
		Сметная прибыль	Тенге				**132203**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76832**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1037228**					**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145278**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1037228**					**131**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**145278**				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
10	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**49,6**	**10276,03**	**2394,80**	**509691**	**118782**	**166401**	**231931**	**800952**	
					4526,38	**501,60**	**224508**	**24879**		**59330**		

3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до	м3 кладки	28,46	10207,95	2394,80	290518	68156	98081	128857	452926
				4366,86	501,60	124281	14276		33550	
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,7852	26181,00	--	858349	--	858349	--	927017
				--	--	--	--		68668	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1088	352114,71	2192,31	38310	239	31254	6409	48296
				62660,40	677,16	6817	74		3578	
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088	287262,00	--	31254	--	31254	--	33754
				--	--	--	--		2500	
	Монолитный перемычка-1 (1 шт)									
	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39867,74	4347,68	4385	478	2365	1488	6343
				14017,00	846,50	1542	93		470	
E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	18837,36	1338,48	142	10	2	120	283
				17210,88	358,20	130	3		21	
17 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	221225,00	--	575	--	575	--	621
				--	--	--	--		46	
18 C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00493	214266,00	--	1056	--	1056	--	1141
				--	--	--	--		85	
	Монолитный перемычка-2 (9 шт)									
19 E11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,17	39867,74	4347,68	46645	5087	25158	15825	67468
				14017,00	846,50	16400	990		4998	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0701 0701 РК 2015 и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08208	18837,36	1338,48	1546	110	23	1312	3087
					17210,88	358,20	1413	29		229	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	221225,00	--	6212	--	6212	--	6709
					--	--	--	--		497	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	214266,00	--	11570	--	11570	--	12496
					--	--	--	--		926	
		Монолитный перемычка-3 (6 шт)									
23	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,42	39867,74	4347,68	16744	1826	9031	5681	24219
					14017,00	846,50	5887	356		1794	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	18837,36	1338,48	678	48	10	576	1354
					17210,88	358,20	620	13		100	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	214266,00	--	5862	--	5862	--	6331
					--	--	--	--		469	
		Монолитный перемычка-4 (2 шт)									
27	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39867,74	4347,68	8771	956	4731	2976	12686
					14017,00	846,50	3084	186		940	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566
					17210,88	358,20	259	5		42	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301-3001 301-3001 Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225,00 –	– –	1150 –	– –	1150	– 92	1242
	111-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	214266,00 –	– –	2113 –	– –	2113	– 169	2282
		Монолитный перемычка-5(2 шт)									
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,088	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	3508 1233	383 74	1892	1190 376	5075
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01082	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	204 186	14 4	4	173 30	407
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003276	221225,00 –	– –	725 –	– –	725	– 58	783
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007544	214266,00 –	– –	1616 –	– –	1616	– 129	1746
		Пояс обвязки									
35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БЕТОН кл. В15/	м3	3,45	30748,72 9339,00	4707,81 911,28	106083 32220	16242 3144	57621	32181 11061	149325
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26254	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4946 4519	351 94	76	4197 731	9874
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	221225,00 –	– –	11827 –	– –	11827	– 946	12773
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20908	214266,00 –	– –	44799 –	– –	44799	– 3584	48383

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201 1477	212703	1375673	433157	2640203
							42 3098	44221	--	195572	
		...ость общестроительных работ	Тенге				201 1477				
		...ериалы	Тенге				39 6655				
		Всего заработная плата	Тенге					467319			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12 0671				
		Местные материалы	Тенге				85 8349				
		Накладные расходы	Тенге				43 3157				
		Сметная прибыль	Тенге				19 5571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				264 0205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					467319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				264 0205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					467319			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
39	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	90,25	3028,66	127,30	273337	11489	101961	148030	455076
					1771,60	50,87	159887	4591		33709	
40	С121-110101-0118 2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	10,83	19525,00	--	211456	--	211456	--	228372
					--	--	--	--		16916	
41	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	90,25	104,00	--	9386	--	9386	--	10137
					--	--	--	--		751	
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005054	287262,00	--	1452	--	1452	--	1568
					--	--	--	--		116	
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30748,72	4707,81	69492	10640	37746	21081	97819
					9339,00	911,28	21106	2059		7246	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045045	221225,00	--	9965	--	9965	--	10762
					--	--	--	--		797	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14097	214266,00	--	30205	--	30205	--	32621
					--	--	--	--		2416	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3002 01-3002 НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01694	216827,00	--	3673	--	3673	--	3967
					--	--	--	--		294	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	653219,00	1275,00	13509	26	8766	4303	19236
					228096,00	531,99	4717	11		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				622474	22155	414610	173414	859558
							185710	6661	--	63670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622474				
	Материалы		Тенге				148473				
	Всего заработная плата		Тенге					192371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266137				
		Накладные расходы	Тенге				173413				
		Сметная прибыль	Тенге				63671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					192371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				859558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					192371			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

48	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,945	93980,74	1003,38	276773	2955	206694	61608	365452
					22792,50	451,44	67124	1329		27071	
49	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	95047,61	1372,14	32316	467	24358	6909	42363
					22033,70	544,53	7491	185		3138	
50	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	133,12	738,48	20,73	98307	2759	10211	79425	191950
					641,05	7,47	85337	994		14219	
51	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	153,088	2118,00	--	324240	--	324240	--	350180
					--	--	--	--		25939	
52	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	90,25	305,65	2,58	27585	233	24497	2660	32665

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					31,64	1,11	2855	101		2420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				759222	6413	590000	150602	982610
							162808	2609	--	72787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				759222				
	Материалы		Тенге				265761				
	Всего заработная плата		Тенге					165417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324240				
		Накладные расходы	Тенге				150602				
		Сметная прибыль	Тенге				72786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				982610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					165417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				982610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					165417			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада									
53	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**152,7**	**1607,42**	**5,86**	**245454**	**895**	**211841**	**26511**	**293722**
					214,26	**2,76**	**32718**	**421**		**21757**	
54	**Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм Аспол**	**м2 отделываемой поверхности**	**152,7**	**2465,72**	**7,34**	**376515**	**1122**	**306648**	**55410**	**466479**
					450,20	**3,39**	**68745**	**517**		**34554**	
55	**Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**6,108**	**27132,20**	**1814,70**	**165723**	**11084**	**18516**	**107470**	**295049**
					22286,00	**865,26**	**136123**	**5285**		**21855**	
56	**С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	**м3**	**6,29124**	**25959,00**	**--**	**163314**	**--**	**163314**	**--**	**176379**
					--	**--**	**--**	**--**		**13065**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**951007**	**13101**	**700319**	**189391**	**1231629**
							237586	**6223**	**--**	**91231**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**951007**				
	Материалы		Тенге				**537005**				
	Всего заработная плата		Тенге					**243809**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**163314**				
		Накладные расходы	Тенге				**189391**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91232**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1231630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1231630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					243809			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок									
57	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,86	1858,77	13,79	148441	1101	55734	82817	249759
					1147,08	5,18	91606	413		18501	
58	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,877	372,00	--	25250	--	25250	--	27270
					--	--	--	--		2020	
59	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,3788	502,00	--	7218	--	7218	--	7796
					--	--	--	--		577	
60	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,86	1362,20	19,15	108785	1530	36772	56760	178789
					882,58	5,85	70483	467		13244	
61	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	1594,94	9,25	127372	739	38040	71158	214413
					1109,36	4,43	88593	354		15882	
		Стена									
62	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1118,64	30,27	255095	6903	73469	144371	431424
					766,19	25,18	174723	5741		31957	
63	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1362,20	19,15	310636	4368	105004	162078	510531
					882,58	5,85	201264	1333		37817	
64	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	1328,38	8,72	302924	1990	99584	161843	501948
					882,96	4,18	201350	954		37181	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0107-0103 0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,74	6374,25	19,12	93956	282	57711	28878	132661
					2439,84	9,12	35963	134		9827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1379679	16912	498782	707905	2254591
							863982	9397	--	167006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379679				
	Материалы		Тенге				466316				
	Всего заработная плата		Тенге					873379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32468				
		Накладные расходы	Тенге				707905				
		Сметная прибыль	Тенге				167007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		Узел 1									
66	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	74,11	689,76	20,45	51118	1516	21377	27224	84610
					380,85	9,94	28225	737		6267	
67	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	74,11	1513,00	--	112128	--	112128	--	121099
					--	--	--	--		8970	
68	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	74,11	357,90	15,42	26524	1143	25	24110	54685
					342,14	3,96	25356	293		4051	
69	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	74,11	582,05	65,68	43136	4868	64	37281	86851
					515,50	19,67	38204	1457		6433	
70	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00734	287262,00	--	2109	--	2109	--	2277
					--	--	--	--		169	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101-0504 0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,9644	27132,20	1814,70	80431	5379	8987	52158	143196
					22286,00	865,26	66065	2565		10607	
72	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,053332	22559,00	--	68880	--	68880	--	74391
					--	--	--	--		5510	
73	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	74,11	646,38	27,30	47904	2023	22066	23314	76915
					321,35	13,32	23815	987		5697	
74	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	74,11	1325,12	76,43	98204	5664	87959	6761	113363
					61,81	35,25	4581	2612		8397	
75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011412	14268,44	1349,48	163	15	1	140	327
					12887,60	562,44	147	6		24	
76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011412	287262,00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
		Узел 2									
77	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,32	1548,78	72,62	8239	386	1285	6335	15740
					1234,58	32,15	6568	171		1166	
78	С122-060301-0601 2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,4264	1197,00	--	6495	--	6495	--	7015
					--	--	--	--		520	
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	654,94	28,05	3484	149	1608	1690	5588
					324,67	13,32	1727	71		414	
80	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	1486,85	90,58	7910	482	4046	3236	12038
					635,65	11,49	3382	61		892	
81	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	921,78	44,53	4904	237	2627	1951	7403

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					383,53	6,55	2040	35		548	
	100402-9901 1110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	10,64	280,00	–	2979	–	2979	–	3218
					–	–	–	–		238	
83	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,32	357,90	15,42	1904	82	2	1731	3926
					342,14	3,96	1820	21		291	
84	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	5,32	582,05	65,68	3097	349	6	2676	6235
					515,50	19,67	2742	105		462	
85	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00053	287262,00	–	152	–	152	–	164
					–	–	–	–		12	
86	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1596	27132,20	1814,70	4330	290	483	2808	7710
					22286,00	865,26	3557	138		571	
87	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,164388	22559,00	–	3708	–	3708	–	4005
					–	–	–	–		297	
88	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	646,38	27,30	3439	145	1584	1674	5521
					321,35	13,32	1710	71		409	
89	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,32	1325,12	76,43	7050	407	6314	485	8138
					61,81	35,25	329	188		603	
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00082	14268,44	1349,48	12	1	–	10	23
					12887,60	562,44	11	–		2	
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00082	287262,00	–	236	–	236	–	254
					–	–	–	–		19	

	01-4003 101-4003 НБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,32	308,79	2,20	25728	183	18808	6396	34694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		80,85	0,82	6737	68		2570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617542	23321	377207	199980	882926
	Материалы		Тенге				217014	9587	--	65401	
	Всего заработная плата		Тенге				617542				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59399				
	Местные материалы		Тенге					226601			
		Накладные расходы	Тенге				199966				
		Сметная прибыль	Тенге				117842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199982				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				65402				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				882926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					226601			216
		Нормативная трудоемкость	Тенге				882926				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					226601			216
			Тенге								

РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы

		Окна									
93	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	35428
					890,80	77,50	10048	874		2624	
94	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18048,00	--	194918	--	194918	--	210512
					--	--	--	--		15593	
95	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,48	21460,00	--	10301	--	10301	--	11125
					--	--	--	--		824	
96	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
					222,28	2,30	1956	20		897	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0205-0103 0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00	--	9962	--	9962	--	10759
					--	--	--	--		797	
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
					1019,63	3,39	2284	8		696	
99	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
					365,30	1,92	10374	54		1995	
		Двери									
100	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,6	1643,17	74,83	22347	1018	6858	13420	38629
					1064,05	32,39	14471	441		2861	
101	С121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,8	12968,00	--	36310	--	36310	--	39215
					--	--	--	--		2905	
102	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	10,8	9453,00	--	102092	--	102092	--	110260
					--	--	--	--		8167	
103	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2	2190,78	129,17	4382	258	244	3589	8609
					1939,98	54,09	3880	108		638	
104	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118
					--	--	--	--		4898	
105	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--		151	
106	С121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	4756,00	--	4756	--	4756	--	5136
					--	--	--	--		380	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				502722	3344	456366	40112	586263
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43014	1505	--	43426	
	Материалы		Тенге				434864				
	Всего заработная плата		Тенге				34923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44519			
		Накладные расходы	Тенге				353584				
		Сметная прибыль	Тенге				40113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				512975				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67858				
		Сметная прибыль	Тенге				67858				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				586262				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта						44519			
107	Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба**	м2	6,4	2479,99	3,61	15872	23	11561	3096	20485
					670,00	1,78	4288	11		1517	
108	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,32	2942,26	13,82	3884	18	2520	1242	5536
					1019,63	3,39	1346	4		410	
109	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001884	283857,00	--	535	--	535	--	578
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20291	41	14616	4338	26599
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5634	16	--	1970	
	Материалы		Тенге				20291				
	Всего заработная плата		Тенге				14080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5650			
		Накладные расходы	Тенге				535				
		Сметная прибыль	Тенге				4338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26599				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					5650			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26599				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								5650			
		РАЗДЕЛ 11.Дымоудаление									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101-1001 0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207	923
					1019,63	3,39	224	1		68	
111	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000314	283857,00	--	89	--	89	--	96
					--	--	--	--		7	
112	С123-010301-0213 2301-0301-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,2	4354,00	--	35703	--	35703	--	38559
					--	--	--	--		2856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				36439	3	36212	207	39578
							224	1	--	2931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				736				
	Материалы		Тенге				420				
	Всего заработная плата		Тенге					225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89				
		Накладные расходы	Тенге				207				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019				
		Сметная заработная плата	Тенге					225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35703				
		Сметная прибыль	Тенге				2856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				39578				
		Сметная заработная плата	Тенге					225			

РАЗДЕЛ 12.Отмостка и крыльцо

		Отмостка									
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/	м3	4,5	17014,39	1089,24	76565	4902	66329	5785	88938
					1185,30	227,35	5334	1023		6588	
		Крыльцо									
114	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
					1877,71	366,16	1863	363		1639	
115	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017301	14268,44	1349,48	247	23	1	212	495
					12887,60	562,44	223	10		37	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0309-0302 N 0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017301	256962,00	--	4446	--	4446	--	4801
					--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				99721	6583	85719	8023	116362
							7420	1396	--	8620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99721				
	Материалы		Тенге				22741				
	Всего заработная плата		Тенге					8816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4446				
	Местные материалы		Тенге				58532				
		Накладные расходы	Тенге				8022				
		Сметная прибыль	Тенге				8619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				116363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8816			
		РАЗДЕЛ 13.Водоснабжение									
		Хоз.-питьевой водопровод В1									
117	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	260	25711	56737
					1311,68	0,09	26234	2		4203	
118	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	98,00	--	1940	--	1940	--	2096
					--	--	--	--		155	
119	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1493,00	--	7465	--	7465	--	8062
					--	--	--	--		597	
120	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
121	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
122	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19.Электроосвещение									
191	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	3	6541,98	974,65	19626	2924	6117	9045	30964
					3528,42	658,90	10585	1977		2294	
192	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	12804,00	--	38412	--	38412	--	41485
					--	--	--	--		3073	
193	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				59949	2924	46440	9045	74513
							10585	1977	--	5520	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59949				
	Материалы		Тенге				6117				
	Всего заработная плата		Тенге					12562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40323				
		Накладные расходы	Тенге				9045				
		Сметная прибыль	Тенге				5519				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				74513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12562			
		РАЗДЕЛ 20.Электроустановочные изделия									
194	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	394,02	3,50	1970	18	64	1364	3600
					377,58	1,22	1888	6		267	
195	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
					377,58	1,22	1510	5		213	
196	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
198	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	479,96	4,46	4800	45	68	3384	8838
					468,72	1,22	4687	12		655	
199	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	10	361,00	--	3610	--	3610	--	3899
					--	--	--	--		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				14767	76	6605	5839	22253
							8085	23	--	1649	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14767				
	Материалы		Тенге				184				
	Всего заработная плата		Тенге					8109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6421				
		Накладные расходы	Тенге				5838				
		Сметная прибыль	Тенге				1648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				22253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8109			

РАЗДЕЛ 21.Кабельные изделия и провода

200	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	169	94,01	1,75	15888	296	3282	8937	26811
					72,84	0,61	12310	103		1986	
201	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
					--	--	--	--		162	
202	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,039	415444,00	--	16202	--	16202	--	17499
					--	--	--	--		1296	
203	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,066	171879,00	--	11344	--	11344	--	12252

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оимость общестроительных работ		Тенге				580247				
Материалы		Тенге				385682				
Всего заработная плата		Тенге					105471			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85681				
	Накладные расходы	Тенге				95233				
	Сметная прибыль	Тенге				54038				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729519				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
	Сметная заработная плата	Тенге					105471			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				729519				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
	Сметная заработная плата	Тенге					105471			

РАЗДЕЛ 23.Кровля

219	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	31,36	738,48	20,73	23159	650	2406	18711	45219
					641,05	7,47	20103	234		3350	
220	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Карниз из металлосайдинга**	м2	31,36	1318,00	--	41332	--	41332	--	44639
					--	--	--	--		3307	
221	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Внешний угол**	м	33,8	926,00	--	31299	--	31299	--	33803
					--	--	--	--		2504	
222	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**J-профиль**	м	15	1078,00	--	16170	--	16170	--	17464
					--	--	--	--		1294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				111960	650	91207	18711	141125
							20103	234	--	10455	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	111960	
Материалы	Тенге	2406	
Всего заработная плата	Тенге		20338
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88801	
Накладные расходы	Тенге	18711	
Сметная прибыль	Тенге	10454	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	141124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		18
Сметная заработная плата	Тенге		20338
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	141124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		18
Сметная заработная плата	Тенге		20338

РАЗДЕЛ 24.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23-051001-0302 2305-1001-0302 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**50**	**1985,00**	**--**	**99250**	**--**	**99250**	**--**	**107190**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**7940**	
	Стоимость сантехнических работ						**99250**	**--**	**99250**	**--**	**107190**
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**--**	**--**	**--**	**7940**	
		Сметная прибыль	Тенге				**99250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**99250**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**7940**				
			Тенге				**107190**				
							107190				
		РАЗДЕЛ 25.Снос здания (79,43м2)									
224	**Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**130,86**	**1672,52**	**528,69**	**218866**	**69185**	**--**	**146735**	**394849**
					1143,83	**191,07**	**149682**	**25003**		**29248**	
225	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**220,119**	**536,00**	**--**	**117984**	**--**		**--**	**127422**
					--	**--**	**--**	**--**		**9439**	
226	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**220,119**	**41,00**	**--**	**9025**	**--**		**--**	**9747**
					--	**--**	**--**	**--**		**722**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**345875**	**69185**	**--**	**146735**	**532018**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149682**	**25003**	**--**	**39409**	
	Всего заработная плата		Тенге				**345875**				
	Транспортные расходы		Тенге					**174684**			
		Накладные расходы	Тенге				**127009**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**532019**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**158**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					**174684**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**532019**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**158**
		ИТОГО по АКТУ:				**13472,774**		**174684**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13472,774**					
		Итого с временными, 1,44 %				**194,008**					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**123,001**					
		Итого перевозка материалов 60 км				**739,789**					
		ИТОГО:				**14529,572**					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				290,551					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами									
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1778,415					
		Итого с НДС				16598,538					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,838629				13920,1					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Руководитель _____ **Сатыбалды Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Шымкент Курылыс ЖК"
Директор _____ **Ешимбетов Г.О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "NK Building"
Директор _____ **Рамбердиев Н.Т.**

Авторский надзор
ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор _____ **Сулейменов Е.**