ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арыс" **Форма №3**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NK Building"
ИНЖЕНЕР:ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Договор: №163 от 25.07.2019г

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды № 110, в городе Арысь, в Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
1	ул.Амангелды №110	15 625 000	1 875 000	17 500 000	15 625 000	1 875 000	17 500 000
2	Итого:	15 625 000	1 875 000	17 500 000	15 625 000	1 875 000	17 500 000
3	Итого к оплате:			17 500 000			17 500 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Сатыбалды Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор_____ **Ешимбетов Т.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Рамбердиев Н.Т.**

Авторский надзор

ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор _____ **Сулейменов Е.**

Технадзор: ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "NK Building"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды №110 в городе Арысь, в Туркестанской области
Наименование объекта - Жилой дом

АКТ №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	59,844	206,41	206,41	12352	12352	--	2157	15670
					--	50,06	--	2996		1161	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	32,076	1560,02	--	50039	--	--	36028	92953
					1560,02	--	50039	--		6885	
		Обратная засыпка под полы									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	45,036	31,88	31,88	1436	1436	--	395	1978
					--	12,20	--	549		146	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	45,036	25,23	25,23	1136	1136	--	313	1565
					--	9,65	--	435		116	
5	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	45,036	60,35	60,35	2718	2718	--	749	3744
					--	23,10	--	1041		277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67681	17642	--	39642	115910
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50039	5020	--	8585	
	Всего заработная плата		Тенге				67681				
		Накладные расходы	Тенге					55059			
		Сметная прибыль	Тенге				39643				
							8586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55059			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**	**м3**	**5,052**	**16450,33**	**1089,24**	**83107**	**5503**	**71616**	**6494**	**96770**
					1185,30	**227,35**	**5988**	**1149**		**7168**	
7	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**	**м3**	**35,36**	**22373,82**	**2007,28**	**791138**	**70978**	**578734**	**141277**	**1007008**
					3999,60	**390,94**	**141426**	**13824**		**74593**	
8	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,351956**	**18972,38**	**977,26**	**6677**	**344**	**101**	**5769**	**13442**
					17707,12	**304,47**	**6232**	**107**		**996**	
9	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,351956**	**214266,00**	**--**	**75412**	**--**	**75412**	**--**	**81445**
					--	**--**	**--**	**--**		**6033**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**956335**	**76824**	**725863**	**153540**	**1198665**
							153646	**15079**	**--**	**88790**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				956335				
	Материалы		Тенге				650452				
	Всего заработная плата		Тенге					168725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75412				
		Накладные расходы	Тенге				153540				
		Сметная прибыль	Тенге				88790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					168725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1198665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					168725			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
10	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**53,7**	**10276,03**	**2394,80**	**551823**	**128601**	**180155**	**251102**	**867159**
					4526,38	**501,60**	**243067**	**26936**		**64234**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,1	10207,95	2394,80	235804	55320	79610	104589	367624
					4366,86	501,60	100874	11587		27231	
12	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,667	26181,00	--	1117065	--	1117065	--	1206430
					--	--	--	--		89365	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09888	352114,71	2192,31	34817	217	28404	5824	43893
					62660,40	677,16	6196	67		3251	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09888	287262,00	--	28404	--	28404	--	30677
					--	--	--	--		2272	
		Монолитный перемычка-1 (8 шт)									
15	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,152	39867,74	4347,68	45928	5009	24771	15582	66430
					14017,00	846,50	16148	975		4921	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071904	18837,36	1338,48	1354	96	20	1150	2704
					17210,88	358,20	1238	26		200	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	221225,00	--	4318	--	4318	--	4664
					--	--	--	--		345	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052384	214266,00	--	11224	--	11224	--	12122
					--	--	--	--		898	
		Монолитный перемычка-2 (2 шт)									
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,136	39867,74	4347,68	5422	591	2925	1840	7842
					14017,00	846,50	1906	115		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008416	18837,36	1338,48	159	11	3	135	317
					17210,88	358,20	145	3		23	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00244	221225,00	--	540	--	540	--	583
					--	--	--	--		43	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005976	214266,00	--	1280	--	1280	--	1383
					--	--	--	--		102	
		Монолитный перемычка-3 (7 шт)									
23	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,49	39867,74	4347,68	19535	2130	10537	6628	28256
					14017,00	846,50	6868	415		2093	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04249	18837,36	1338,48	800	57	12	679	1598
					17210,88	358,20	731	15		118	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009114	221225,00	--	2016	--	2016	--	2178
					--	--	--	--		161	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033376	214266,00	--	7151	--	7151	--	7723
					--	--	--	--		572	
		Монолитный перемычка-4 (1шт)									
27	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,114	39867,74	4347,68	4545	496	2451	1542	6574
					14017,00	846,50	1598	97		487	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007076	18837,36	1338,48	133	9	2	113	266
					17210,88	358,20	122	3		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001952	221225,00	--	432	--	432	--	466
					--	--	--	--		35	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005124	214266,00	--	1098	--	1098	--	1186
					--	--	--	--		88	
		Монолитный сердечник-1 (5шт)									
31	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,615	34759,38	6121,58	21377	3765	10634	7065	30718
					11346,40	1277,78	6978	786		2275	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,037735	18837,36	1338,48	711	51	11	603	1419
					17210,88	358,20	649	14		105	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007215	221225,00	--	1596	--	1596	--	1724
					--	--	--	--		128	
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03052	214266,00	--	6539	--	6539	--	7063
					--	--	--	--		523	
		Монолитный сердечник-2 (8шт)									
35	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,648	34759,38	6121,58	22524	3967	11205	7444	32366
					11346,40	1277,78	7352	828		2397	
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05736	18837,36	1338,48	1081	77	17	917	2157
					17210,88	358,20	987	21		160	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008528	221225,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048832	214266,00	--	10463	--	10463	--	11300
					--	--	--	--		837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2140027	200396	1544770	405213	2748860
							394860	41886	--	203616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2140027				
	Материалы		Тенге				350757				
	Всего заработная плата		Тенге					436746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76950				
	Местные материалы		Тенге				1117065				
		Накладные расходы	Тенге				405213				
		Сметная прибыль	Тенге				203619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2748859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					436746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2748859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					436746			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
39	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	115,6	3028,66	127,30	350113	14716	130600	189610	582901
					1771,60	50,87	204797	5880		43178	
40	С121-110101-0113 2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	13,872	9100,00	--	126235	--	126235	--	136334
					--	--	--	--		10099	
41	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	115,6	104,00	--	12022	--	12022	--	12984
					--	--	--	--		962	
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006472	287262,00	--	1859	--	1859	--	2008
					--	--	--	--		149	
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,153	30748,72	4707,81	66202	10136	35959	20083	93187
					9339,00	911,28	20107	1962		6903	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	221225,00	--	12265	--	12265	--	13246
					--	--	--	--		981	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,170381	214266,00	--	36507	--	36507	--	39427
					--	--	--	--		2921	
46	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02464	216827,00	--	5343	--	5343	--	5770
					--	--	--	--		427	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03008	653219,00	1275,00	19649	38	12750	6258	27980
					228096,00	531,99	6861	16		2073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				630195	24890	373540	215951	913837
							231765	7858	--	67693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630195				
	Материалы		Тенге				179309				
	Всего заработная плата		Тенге					239623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194231				
		Накладные расходы	Тенге				215950				
		Сметная прибыль	Тенге				67692				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				913837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					239623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				913837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					239623			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

48	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,695	93980,74	1003,38	253278	2704	189148	56378	334429
					22792,50	451,44	61426	1217		24773	
49	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,522	95047,61	1372,14	49615	716	37397	10607	65040
					22033,70	544,53	11502	284		4818	
50	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	165	738,48	20,73	121850	3420	12656	98445	237919
					641,05	7,47	105774	1232		17624	
51	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	189,75	2118,00	--	401891	--	401891	--	434042
					--	--	--	--		32151	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,012	8782,00	55,65	8887	56	7986	782	10443
				834,60	24,00	845	24		774	
53 С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006971	283857,00	--	1979	--	1979	--	2137
				--	--	--	--		158	
54 Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	115,6	305,65	2,58	35333	298	31378	3408	41840
				31,64	1,11	3657	129		3099	
	Слуховое окно (1шт)									
55 Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	17481,66	821,52	17482	822	10282	6042	25405
				6377,92	334,95	6378	335		1882	
56 С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,261	18355,00	--	4791	--	4791	--	5174
				--	--	--	--		383	
57 Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,261	8782,00	55,65	2292	15	2059	202	2693
				834,60	24,00	218	6		200	
58 Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81	4168,89	98,25	24221	571	14449	8604	35451
				1583,60	26,01	9201	151		2626	
59 Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,004	93980,74	1003,38	376	4	281	84	496
				22792,50	451,44	91	2		37	
60 Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2942,26	13,82	3531	17	2290	1129	5033
				1019,63	3,39	1224	4		373	
61 С121-070101-0201 2107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,121	35575,00	--	4305	--	4305	--	4649
				--	--	--	--		344	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконные ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
63	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки оконные ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
64	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
					--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				932609	8622	723671	185681	1207752
							200314	3385	--	89464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				930657				
	Материалы		Тенге				307929				
	Всего заработная плата		Тенге					203699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413791				
		Накладные расходы	Тенге				185681				
		Сметная прибыль	Тенге				89307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					203699			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1952				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1952				
		Сметная прибыль	Тенге				156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1207752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					203699			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада									
65	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	146,25	1607,42	5,86	235086	857	202893	25392	281315
					214,26	2,76	31336	403		20838	
66	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм Аспол	м2 отделываемой поверхности	146,25	2465,72	7,34	360611	1074	293696	53069	446775
					450,20	3,39	65841	495		33094	
67	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	5,85	27132,20	1814,70	158723	10616	17734	102931	282586
					22286,00	865,26	130373	5062		20932	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	6,0255	25959,00	--	156416	--	156416	--	168929
					--	--	--	--		12513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				910836	12547	670739	181392	1179605
							227551	5960	--	87377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910836				
	Материалы		Тенге				514323				
	Всего заработная плата		Тенге					233511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156416				
		Накладные расходы	Тенге				181391				
		Сметная прибыль	Тенге				87378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					233511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1179606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					233511			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок									
69	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	102,13	1858,77	13,79	189836	1408	71277	105912	319407
					1147,08	5,18	117151	529		23660	
70	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	79,3924	372,00	--	29534	--	29534	--	31897
					--	--	--	--		2363	
71	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	25,8015	502,00	--	12952	--	12952	--	13989
					--	--	--	--		1036	
72	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,13	1362,20	19,15	139121	1956	47027	72588	228646
					882,58	5,85	90138	597		16937	
73	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,13	1594,94	9,25	162892	945	48648	91001	274204
					1109,36	4,43	113299	453		20311	
		Стена									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1118,64	30,27	333002	9012	95906	188463	563182
				766,19	25,18	228084	7494		41717	
75 Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1362,20	19,15	405505	5702	137073	211577	666448
				882,58	5,85	262730	1740		49367	
76 Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,684	1328,38	8,72	395438	2597	129998	211270	655245
				882,96	4,18	262843	1245		48537	
77 Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,128	6374,25	19,12	115552	347	70976	35516	163154
				2439,84	9,12	44229	165		12085	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1783833	21967	643391	916327	2916172
						1118474	12224	--	216013	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783833				
Материалы		Тенге				600905				
Всего заработная плата		Тенге					1130698			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42486				
	Накладные расходы	Тенге				916326				
	Сметная прибыль	Тенге				216013				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2916172				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
	Сметная заработная плата	Тенге					1130698			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2916172				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
	Сметная заработная плата	Тенге					1130698			

РАЗДЕЛ 8.Полы

		Узел 1									
78	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	87,92	689,76	20,45	60644	1798	25361	32297	100376
					380,85	9,94	33485	874		7435	
79	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	87,92	1513,00	--	133023	--	133023	--	143665
					--	--	--	--		10642	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	87,92	357,90 342,14	15,42 3,96	31467 30081	1356 348	30	28603 4806	64875
Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	87,92	582,05 515,50	65,68 19,67	51174 45323	5775 1729	76	44228 7632	103035
С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	287262,00 --	-- --	2499 --	-- --	2499	-- 200	2699
Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3,5168	27132,20 22286,00	1814,70 865,26	95419 78375	6382 3043	10662	61878 12584	169880
С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,622304	22559,00 --	-- --	81716 --	-- --	81716	-- 6537	88253
Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	87,92	646,38 321,35	27,30 13,32	56830 28253	2401 1171	26176	27659 6759	91248
Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	87,92	1325,12 61,81	76,43 35,25	116504 5434	6720 3099	104350	8021 9962	134488
Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01354	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	193 174	18 8	1	166 29	388
С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01354	287262,00 --	-- --	3890 --	-- --	3890	-- 311	4201
	Узел 2									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,21	1548,78 1234,58	72,62 32,15	22008 17543	1032 457	3433	16920 3114	42043

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112-060301-0601 1206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	14,4942	1197,00	--	17350	--	17350	--	18738
				--	--	--	--		1388	
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	654,94	28,05	9307	399	4294	4515	14927
				324,67	13,32	4614	189		1106	
92	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	1486,85	90,58	21128	1287	10808	8644	32154
				635,65	11,49	9033	163		2382	
93	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	921,78	44,53	13098	633	7015	5210	19774
				383,53	6,55	5450	93		1465	
94	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	28,42	280,00	--	7958	--	7958	--	8594
				--	--	--	--		637	
95	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,21	357,90	15,42	5086	219	5	4623	10485
				342,14	3,96	4862	56		777	
96	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	14,21	582,05	65,68	8271	933	13	7148	16653
				515,50	19,67	7325	279		1234	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00141	287262,00	--	405	--	405	--	437
				--	--	--	--		32	
98	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,4263	27132,20	1814,70	11566	774	1291	7501	20593
				22286,00	865,26	9501	369		1525	
99	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,439089	22559,00	--	9905	--	9905	--	10698
				--	--	--	--		792	
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	646,38	27,30	9185	388	4231	4470	14748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					321,35	13,32	4566	189		1092	
	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,21	1325,12	76,43	18830	1086	16866	1296	21736
					61,81	35,25	878	501		1610	
102	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00219	14268,44	1349,48	31	3	--	27	63
					12887,60	562,44	28	1		5	
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00219	287262,00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	
104	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	110,26	308,79	2,20	34047	242	24890	8465	45912
					80,85	0,82	8915	90		3401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				822162	31446	496877	271671	1181342
							293840	12660	--	87507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822162				
	Материалы		Тенге				87983				
	Всего заработная плата		Тенге					306500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257374				
	Местные материалы		Тенге				151519				
		Накладные расходы	Тенге				271672				
		Сметная прибыль	Тенге				87507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					306500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1181341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					306500			

РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы

		Окна									
105	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,912	2036,63	164,65	30370	2455	14631	12995	46835
					890,80	77,50	13284	1156		3469	
106	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,4	18048,00	--	259891	--	259891	--	280682
					--	--	--	--		20791	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...11-090201-0102 ...109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,512	21460,00	--	10988	--	10988	--	11867
				--	--	--	--		879	
108 E11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,4	1071,91	4,78	12220	54	9632	2304	15686
				222,28	2,30	2534	26		1162	
109 C121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,4	1132,00	--	12905	--	12905	--	13937
				--	--	--	--		1032	
110 E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,89	2942,26	13,82	8503	40	5516	2720	12121
				1019,63	3,39	2947	10		898	
111 E11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	37,76	547,71	4,83	20682	182	6706	12480	35814
				365,30	1,92	13794	72		2653	
	Двери									
112 E11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1509,53	170,35	19020	2146	5196	11399	32853
				926,80	78,44	11678	988		2434	
113 C121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	12,6	9453,00	--	119108	--	119108	--	128636
				--	--	--	--		9529	
114 E11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,1	2190,78	129,17	4601	271	256	3769	9039
				1939,98	54,09	4074	114		670	
115 C121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	30610,00	--	64281	--	64281	--	69423
				--	--	--	--		5142	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С11-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
				--	--	--	--		151	
С121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия**	шт.	1	4756,00	--	4756	--	4756	--	5136
				--	--	--	--		380	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				569206	5150	515748	45667	664062
Стоимость общестроительных работ		Тенге				48310	2366	--	49190	
Материалы		Тенге				498287				
Всего заработная плата		Тенге				41936				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50676			
	Накладные расходы	Тенге				402891				
	Сметная прибыль	Тенге				45667				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43516				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				587470				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								45
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50676			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70919				
	Сметная прибыль	Тенге				70919				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5674				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				76593				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				664063				45
	Сметная заработная плата	Тенге					50676			

РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта

118	Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба**	м2	6,3	2479,99	3,61	15624	23	11380	3047	20165
					670,00	1,78	4221	11		1494	
119	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,48	2942,26	13,82	1412	7	916	452	2013
					1019,63	3,39	489	2		149	
120	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001416	283857,00	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--		32	
		Дымоудаление									
121	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207	923
					1019,63	3,39	224	1		68	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				221625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				235219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					53242			
		РАЗДЕЛ 16.Вентиляция									
		Система ВЕ									
182	Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5091,35	52,74	5091	53	4090	942	6516
					948,37	13,17	948	13		483	
183	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1614,97	31,87	6460	127	1246	5037	12417
					1271,80	13,17	5087	53		920	
184	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,22	4860,36	51,82	44813	478	28070	16121	65809
					1764,15	20,05	16265	185		4875	
185	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1,98	606,50	65,75	1201	130	527	461	1794
					274,72	31,35	544	62		133	
186	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,178	196,00	--	427	--	427	--	461
					--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				57992	788	34360	22561	86997
							22845	313	--	6445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628				
	Материалы		Тенге				527				
	Всего заработная плата		Тенге					606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427				
		Накладные расходы	Тенге				461				
		Сметная прибыль	Тенге				167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255				
		Сметная заработная плата	Тенге					606			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56364				
	Материалы		Тенге				33405				
	Всего заработная плата		Тенге					22552			
	Сдача и испытание		Тенге				1093				
		Накладные расходы	Тенге				22101				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6277				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				84742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				86997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23158			
		РАЗДЕЛ 17.Узел управлние									
187	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Печь отопительная. Установка	котел	1	35760,42	1463,01	35760	1463	3544	30687	71764
					30752,81	560,87	30753	561		5316	
188	Прайс лист	Печь отопительная	шт	1	136000,00	--	136000	--		--	136000
					--	--	--	--	136000	--	
189	С123-051207-0801 2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1	11903,00	--	11903	--	11903	--	12855
					--	--	--	--		952	
190	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84	17,67	10282	117	7707	2452	13752
					372,44	6,65	2458	44		1019	
191	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
					4153,92	212,19	4154	212		1555	
192	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
					15974,27	130,99	15974	131		2871	
193	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
					2604,00	--	2604	--		396	
194	Прайс лист	Насосы циркуляционные модели WILO Star RS15/4	шт	1	34000,00	--	34000	--		--	34000
					--	--	--	--	34000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				266285	2666	37676	55076	333469
							55943	948	170000	12109	
	Стоимость оборудования		Тенге				170000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				170000				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	монтажных работ	Тенге				3077				
		Тенге				451				
	работная плата	Тенге					2604			
	Накладные расходы	Тенге				1875				
	Сметная прибыль	Тенге				396				
ЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5348				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					2604			
оимость сантехнических работ		Тенге				93208				
атериалы		Тенге				25322				
его заработная плата		Тенге					54287			
оимость материалов и конструкций		Тенге				11903				
дача и испытание		Тенге				1556				
	Накладные расходы	Тенге				53201				
	Сметная прибыль	Тенге				11713				
ЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158121				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
	Сметная заработная плата	Тенге					54287			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				333470				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
	Сметная заработная плата	Тенге					56891			
	РАЗДЕЛ 18.Электрооборудование									
Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями**	шт.	1	6138,56	359,89	6139	360	571	3837	10774
				5208,00	121,80	5208	122		798	
С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
				--	--	--	--		711	
Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	551,60	87,55	552	88	21	341	964
				442,68	30,45	443	30		71	
С123-070501-0109 2307-0501-0109 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные у чета активной энергии прямого включения,многотари фные типа Меркурий 206 N,230 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1,0/2,0**	шт.	1	7745,00	--	7745	--	7745	--	8365
				--	--	--	--		620	
Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне**	шт.	1	2659,74	26,34	2660	26	1399	889	3833
				1235,00	--	1235	--		284	
С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	--	–		39	
	080303-0601 08-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	2	2659,74	26,34	5319	53	2796	1778	7666
					1235,00	--	2470	–		568	
2	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	–	984	--	1063
					–	--	--	–		79	
203	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	3	2659,74	26,34	7979	79	4195	2668	11499
					1235,00	--	3705	–		852	
204	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3164,00	--	9492	–	9492	--	10251
					–	--	--	–		759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				50249	605	36582	9513	64544
							13061	152	--	4781	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50249				
	Материалы		Тенге				8982				
	Всего заработная плата		Тенге					13213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27600				
		Накладные расходы	Тенге				9513				
		Сметная прибыль	Тенге				4781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				64543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13213			
		РАЗДЕЛ 19.Электроосвещение									
205	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	3	6541,98	974,65	19626	2924	6117	9045	30964
					3528,42	658,90	10585	1977		2294	
206	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	12804,00	--	38412	–	38412	--	41485
					–	--	--	–		3073	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ость монтажных работ										
риалы		Тенге				9023	26	--	1838	
го заработная плата		Тенге				16449				
оимость материалов и конструкций		Тенге				198				
	Накладные расходы	Тенге					9048			
	Сметная прибыль	Тенге				7143				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6515				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1837				
	Сметная заработная плата	Тенге				24801				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					9048			7
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24801				
	Сметная заработная плата	Тенге					9048			7
	РАЗДЕЛ 21.Кабельные изделия и провода									
214	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 — **Провод одножил ьный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	217	94,01	1,75	20401	380	4215	11476	34426
				72,84	0,61	15806	132		2550	
215	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015 — **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
				--	--	--	--		162	
216	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 — **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	415444,00	--	20772	--	20772	--	22434
				--	--	--	--		1662	
217	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 — **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	171879,00	--	14610	--	14610	--	15778
				--	--	--	--		1169	
218	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 — **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	269000,00	--	21520	--	21520	--	23242
				--	--	--	--		1722	
219	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 — **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	14	309,00	--	4326	--	4326	--	4672
				--	--	--	--		346	
220	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015 — **Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	30	31,00	--	930	--	930	--	1004
				--	--	--	--		74	

4000

56

29

19

15

37

159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...061709-0202 ...1709-0202 ...НБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
					637,98	3,96	1276	8		332	
223	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	89,00	--	178	--	178	--	192
					--	--	--	--		14	
224	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	215	45,00	--	9675	--	9675	--	10449
					--	--	--	--		774	
225	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87	35,56	1018	71	243	521	1662
					352,06	10,05	704	20		123	
226	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	70,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				108861	476	90600	12921	131523
							17786	160	--	9742	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99046				
	Материалы		Тенге				6388				
	Всего заработная плата		Тенге					17947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74396				
		Накладные расходы	Тенге				12921				
		Сметная прибыль	Тенге				8957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17947			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9815				
		Сметная прибыль	Тенге				785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				131525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17947			

РАЗДЕЛ 22.Перекрытия

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50307-0101 0307-0101 ПБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	20	323,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Балки Б-1,Б-2	м3	2,053	95047,61	1372,14	195133	2817	147081	41718	255799
					22033,70	544,53	45235	1118		18948	
229	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	115,6	190,80	13,95	22056	1612	1077	18233	43512
					167,53	3,91	19367	451		3223	
230	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	130,628	385,00	--	50292	--	50292	--	54315
					--	--	--	--		4023	
231	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	132,94	385,00	--	51182	--	51182	--	55276
					--	--	--	--		4095	
232	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	115,6	3498,79	21,28	404460	2460	336938	59503	501079
					562,82	9,10	65062	1052		37117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				729582	6890	593030	119454	916958
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129664	2621	--	67923	
	Материалы		Тенге				729582				
	Всего заработная плата		Тенге				485095				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					132285			
		Накладные расходы	Тенге				107934				
		Сметная прибыль	Тенге				119453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				916958				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					132285			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				916958				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
								132285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23.Кровля									
	120101-0716 112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
			м2 кровли	32,2	738,48	20,73	23779	667	2470	19212	46430
					641,05	7,47	20642	240		3439	
234	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Карниз из металлосайдинга**									
			м2	32,2	1318,00	--	42440	--	42440	--	45835
					--	--	--	--		3395	
235	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Внешний угол**									
			м	66	926,00	--	61116	--	61116	--	66005
					--	--	--	--		4889	
236	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**J-профиль**									
			м	40	1078,00	--	43120	--	43120	--	46570
					--	--	--	--		3450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				170455	667	149146	19212	204840
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20642	240	--	15173	
	Материалы		Тенге				170455				
	Всего заработная плата		Тенге				2470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20882			
		Накладные расходы	Тенге				146676				
		Сметная прибыль	Тенге				19212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204840				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					20882			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204840				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
								20882			
		РАЗДЕЛ 24.Водоснабжение									
237	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**									
			комплект	1	4009,29	46,60	4009	47	77	3824	8460
					3885,24	16,66	3885	17		627	
238	Прайс лист	**Аристон 50л**									
			шт	1	48230,36	--	48230	--		--	48230
					--	--	--	--	48230	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				52240	47	77	3824	56690
	Стоимость оборудования		Тенге				3885	17	48230	627	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48230				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48230				
							4009				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
лы		Тенге				77				
заработная плата		Тенге					3902			
	Накладные расходы	Тенге				3824				
	Сметная прибыль	Тенге				627				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8460				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата	Тенге					3902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				56690				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата	Тенге					3902			
РАЗДЕЛ 25.Отопление										
239	С123-051001-0302 2305-1001-0302 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	90	1985,00	--	178650	--	178650	--	192942
					--	--	--	--		14292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				178650	--	178650	--	192942
							--	--	--	14292	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				178650				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178650				
	Сметная прибыль	Тенге				14292				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192942				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				192942				
РАЗДЕЛ 26.Снос здания (102,13м2)										
240	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	220,26	1672,52	528,69	368390	116450	--	246980	664600
					1143,83	191,07	251940	42084		49230	
241	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	350,029	536,00	--	187616	--		--	202625
					--	--	--	--		15009	
242	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	350,029	41,00	--	14351	--		--	15499
					--	--	--	--		1148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				570357	116450	--	246980	882724
							251940	42084	--	65387	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				570357				
Всего заработная плата		Тенге					294024			
Транспортные расходы		Тенге				201967				
	Накладные расходы	Тенге				246980				
	Сметная прибыль	Тенге				65387				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				882724				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
	Сметная заработная плата	Тенге					294024			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				882724				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
	Сметная заработная плата	Тенге					294024			
	ИТОГО по АКТУ:				**15919,451**					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15919,451**					
	Итого с временными, 1,44 %				**229,24**					
	Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**145,338**					
	Итого перевозка материалов 60 км				**1092,485**					
	ИТОГО:				**17386,514**					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**347,73**					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами									
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2128,109**					
	Итого с НДС				**19862,353**					
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,881068				**17500,01**					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Сатыбалды Т.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор _____ **Елимбетов Г.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Рамбердиев Н.Т.**

Авторский надзор

ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ **Сулейменов Е.**