ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NK Building"
ИНЖЕНЕР:ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Договор: №163 от 25.07.2019г_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды №95 в городе Арысь, в Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
1	ул.Амангелды №95	12 428 571	1 491 429	13 920 000	12 428 571	1 491 429	13 920 000
6	Итого:	12 428 571	1 491 429	13 920 000	12 428 571	1 491 429	13 920 000
7	Итого к оплате:			13 920 000			13 920 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Руководитель _____ Сатыбалды Т.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"

Директор_____ Ешимбетов Г.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "NK Building"

Директор_____ Рамбердиев Н.Т.

Авторский надзор

ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор_____ Сулейменов Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1) 1 Форма 2

Технадзор: ТОО "Шымкент Құрылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "NK Building"

Наименование стройки - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангелды №95 в городе Арысь, в Туркестанской области
Наименование объекта - Жилой дом

АКТ №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	32,98	206,41	206,41	6807	6807	--	1189	8636
					--	50,06	--	1651		640	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	18,42	1560,02	--	28736	--	--	20690	53379
					1560,02	--	28736	--		3954	
		Обратная засыпка под полы									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	43,1	31,88	31,88	1374	1374	--	378	1893
					--	12,20	--	526		140	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	68,1	25,23	25,23	1718	1718	--	473	2367
					--	9,65	--	657		175	
5	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	68,1	60,35	60,35	4110	4110	--	1133	5662
					--	23,10	--	1573		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42745	14009	--	23863	71937
							28736	4407	--	5328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42745				
	Всего заработная плата		Тенге					33143			
		Накладные расходы	Тенге				23863				
		Сметная прибыль	Тенге				5329				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТТО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71936				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					33143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71936				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					33143			
	РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** **Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**	м3	4,5	16450,33	1089,24	74026	4902	63790	5785	86196
				1185,30	227,35	5334	1023		6385	
7	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**	м3	30,3	22373,82	2007,28	677927	60821	495918	121060	862906
				3999,60	390,94	121188	11845		63919	
8	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,326876	18972,38	977,26	6202	319	95	5358	12484
				17707,12	304,47	5788	100		925	
9	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,326876	214266,00	--	70038	--	70038	--	75641
				--	--	--	--	--	5603	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				828193	66042	629841	132203	1037227
						132310	12968	--	76832	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				828193				
	Материалы	Тенге				559803				
	Всего заработная плата	Тенге					145278			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70038				
	Накладные расходы	Тенге				132203				
	Сметная прибыль	Тенге				76832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1037228				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
	Сметная заработная плата	Тенге					145278			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1037228				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
	Сметная заработная плата	Тенге					145278			
	РАЗДЕЛ 3.Стены									
10	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	49,6	10276,03	2394,80	509691	118782	166401	231931	800952
				4526,38	501,60	224508	24879		59330	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,46	10207,95	2394,80	290518	68156	98081	128857	452926
					4366,86	501,60	124281	14276		33550	
12	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,7852	26181,00	--	858349	--	858349	--	927017
					--	--	--	--		68668	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1088	352114,71	2192,31	38310	239	31254	6409	48296
					62660,40	677,16	6817	74		3578	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088	287262,00	--	31254	--	31254	--	33754
					--	--	--	--		2500	
		Монолитный перемычка-1 (1 шт)									
15	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39867,74	4347,68	4385	478	2365	1488	6343
					14017,00	846,50	1542	93		470	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	18837,36	1338,48	142	10	2	120	283
					17210,88	358,20	130	3		21	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	221225,00	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--		46	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00493	214266,00	--	1056	--	1056	--	1141
					--	--	--	--		85	
		Монолитный перемычка-2 (9 шт)									
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,17	39867,74	4347,68	46645	5087	25158	15825	67468
					14017,00	846,50	16400	990		4998	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08208	18837,36	1338,48	1546	110	23	1312	3087
				17210,88	358,20	1413	29		229	
21 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	221225,00	--	6212	--	6212	--	6709
				--	--	--	--		497	
22 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	214266,00	--	11570	--	11570	--	12496
				--	--	--	--		926	
	Монолитный перемычка-3 (6 шт)									
23 Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,42	39867,74	4347,68	16744	1826	9031	5681	24219
				14017,00	846,50	5887	356		1794	
24 Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	18837,36	1338,48	678	48	10	576	1354
				17210,88	358,20	620	13		100	
25 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00	--	1911	--	1911	--	2064
				--	--	--	--		153	
26 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	214266,00	--	5862	--	5862	--	6331
				--	--	--	--		469	
	Монолитный перемычка-4 (2 шт)									
27 Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39867,74	4347,68	8771	956	4731	2976	12686
				14017,00	846,50	3084	186		940	
28 Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566
				17210,88	358,20	259	5		42	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225,00	--	1150	--	1150	--	1242
				--	--	--	--		92	
30 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	214266,00	--	2113	--	2113	--	2282
				--	--	--	--		169	
	Монолитный перемычка-5(2 шт)									
31 Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,088	39867,74	4347,68	3508	383	1892	1190	5075
				14017,00	846,50	1233	74		376	
32 Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01082	18837,36	1338,48	204	14	4	173	407
				17210,88	358,20	186	4		30	
33 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003276	221225,00	--	725	--	725	--	783
				--	--	--	--		58	
34 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007544	214266,00	--	1616	--	1616	--	1746
				--	--	--	--		129	
	Пояс обвязки									
35 Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БЕТОН кл. В15/	м3	3,45	30748,72	4707,81	106083	16242	57621	32181	149325
				9339,00	911,28	32220	3144		11061	
36 Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26254	18837,36	1338,48	4946	351	76	4197	9874
				17210,88	358,20	4519	94		731	
37 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	221225,00	--	11827	--	11827	--	12773
				--	--	--	--		946	
38 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20908	214266,00	--	44799	--	44799	--	48383
				--	--	--	--		3584	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2011477**	**212703**	**1375673**	**433157**	**2640203**
						423098	**44221**	--	**195572**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2011477**				
Материалы		Тенге				**396655**				
Всего заработная плата		Тенге					**467319**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120671**				
Местные материалы		Тенге				**858349**				
	Накладные расходы	Тенге				**433157**				
	Сметная прибыль	Тенге				**195571**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2640205**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**452**
	Сметная заработная плата	Тенге					**467319**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2640205**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**452**
	Сметная заработная плата	Тенге					**467319**			

РАЗДЕЛ 4.Перекрытия

39	**Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**90,25**	**3028,66**	**127,30**	**273337**	**11489**	**101961**	**148030**	**455076**
					1771,60	**50,87**	**159887**	**4591**		**33709**	
40	**С121-110101-0118 2111-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10,83**	**19525,00**	--	**211456**	--	**211456**	--	**228372**
					--	--	--	--		**16916**	
41	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**90,25**	**104,00**	--	**9386**	--	**9386**	--	**10137**
					--	--	--	--		**751**	
42	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,005054**	**287262,00**	--	**1452**	--	**1452**	--	**1568**
					--	--	--	--		**116**	
43	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,26**	**30748,72**	**4707,81**	**69492**	**10640**	**37746**	**21081**	**97819**
					9339,00	**911,28**	**21106**	**2059**		**7246**	
44	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045045**	**221225,00**	--	**9965**	--	**9965**	--	**10762**
					--	--	--	--		**797**	
45	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14097**	**214266,00**	--	**30205**	--	**30205**	--	**32621**
					--	--	--	--		**2416**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01694	216827,00	--	3673	--	3673	--	3967
					--	--	--	--		294	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02068	653219,00	1275,00	13509	26	8766	4303	19236
					228096,00	531,99	4717	11		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				622474	22155	414610	173414	859558
							185710	6661	--	63670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622474				
	Материалы		Тенге				148473				
	Всего заработная плата		Тенге					192371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266137				
		Накладные расходы	Тенге				173413				
		Сметная прибыль	Тенге				63671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					192371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				859558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					192371			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
48	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,945	93980,74	1003,38	276773	2955	206694	61608	365452
					22792,50	451,44	67124	1329		27071	
49	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,34	95047,61	1372,14	32316	467	24358	6909	42363
					22033,70	544,53	7491	185		3138	
50	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	133,12	738,48	20,73	98307	2759	10211	79425	191950
					641,05	7,47	85337	994		14219	
51	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	153,088	2118,00	--	324240	--	324240	--	350180
					--	--	--	--		25939	
52	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	90,25	305,65	2,58	27585	233	24497	2660	32665

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				31,64	1,11	2855	101		2420	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				759222	6413	590000	150602	982610
						162808	2609	--	72787	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				759222				
Материалы		Тенге				265761				
Всего заработная плата		Тенге					165417			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324240				
	Накладные расходы	Тенге				150602				
	Сметная прибыль	Тенге				72786				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				982610				154
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					165417			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				982610				154
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					165417			

РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада

53	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	152,7	1607,42	5,86	245454	895	211841	26511	293722
					214,26	2,76	32718	421		21757	
54	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм Аспол**	**м2 отделываемой поверхности**	152,7	2465,72	7,34	376515	1122	306648	55410	466479
					450,20	3,39	68745	517		34554	
55	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	6,108	27132,20	1814,70	165723	11084	18516	107470	295049
					22286,00	865,26	136123	5285		21855	
56	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	**м3**	6,29124	25959,00	--	163314	--	163314	--	176379
					--	--	--	--	--	13065	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				951007	13101	700319	189391	1231629
						237586	6223	--	91231	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				951007				
Материалы		Тенге				537005				
Всего заработная плата		Тенге					243809			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163314				
	Накладные расходы	Тенге				189391				
	Сметная прибыль	Тенге				91232				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231630				216
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					243809			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1231630			-	
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					243809			
	РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
	Потолок									
57	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,86	1858,77	13,79	148441	1101	55734	82817	249759
					1147,08	5,18	91606	413		18501	
58	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,877	372,00	--	25250	--	25250	--	27270
					--	--	--	--		2020	
59	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,3788	502,00	--	7218	--	7218	--	7796
					--	--	--	--		577	
60	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,86	1362,20	19,15	108785	1530	36772	56760	178789
					882,58	5,85	70483	467		13244	
61	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	1594,94	9,25	127372	739	38040	71158	214413
					1109,36	4,43	88593	354		15882	
		Стена									
62	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1118,64	30,27	255095	6903	73469	144371	431424
					766,19	25,18	174723	5741		31957	
63	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1362,20	19,15	310636	4368	105004	162078	510531
					882,58	5,85	201264	1333		37817	
64	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	1328,38	8,72	302924	1990	99584	161843	501948
					882,96	4,18	201350	954		37181	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	14,74	6374,25	19,12	93956	282	57711	28878	132661
					2439,84	9,12	35963	134		9827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1379679	16912	498782	707905	2254591
							863982	9397	--	167006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379679				
	Материалы		Тенге				466316				
	Всего заработная плата		Тенге					873379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32468				
		Накладные расходы	Тенге				707905				
		Сметная прибыль	Тенге				167007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		Узел 1									
66	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	74,11	689,76	20,45	51118	1516	21377	27224	84610
					380,85	9,94	28225	737		6267	
67	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	74,11	1513,00	--	112128	--	112128	--	121099
					--	--	--	--		8970	
68	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	74,11	357,90	15,42	26524	1143	25	24110	54685
					342,14	3,96	25356	293		4051	
69	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	74,11	582,05	65,68	43136	4868	64	37281	86851
					515,50	19,67	38204	1457		6433	
70	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,00734	287262,00	--	2109	--	2109	--	2277
					--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,9644	27132,20	1814,70	80431	5379	8987	52158	143196
					22286,00	865,26	66065	2565		10607	
72	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,053332	22559,00	--	68880	--	68880	--	74391
					--	--	--	--		5510	
73	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	74,11	646,38	27,30	47904	2023	22066	23314	76915
					321,35	13,32	23815	987		5697	
74	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	74,11	1325,12	76,43	98204	5664	87959	6761	113363
					61,81	35,25	4581	2612		8397	
75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011412	14268,44	1349,48	163	15	1	140	327
					12887,60	562,44	147	6		24	
76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011412	287262,00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
		Узел 2									
77	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,32	1548,78	72,62	8239	386	1285	6335	15740
					1234,58	32,15	6568	171		1166	
78	С122-060301-0601 2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,4264	1197,00	--	6495	--	6495	--	7015
					--	--	--	--		520	
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	654,94	28,05	3484	149	1608	1690	5588
					324,67	13,32	1727	71		414	
80	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	1486,85	90,58	7910	482	4046	3236	12038
					635,65	11,49	3382	61		892	
81	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	921,78	44,53	4904	237	2627	1951	7403

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				383,53	6,55	2040	35		548	
С121-100402-9901 1110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	10,64	280,00	--	2979	--	2979	--	3218
				--	--	--	--		238	
83 Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,32	357,90	15,42	1904	82	2	1731	3926
				342,14	3,96	1820	21		291	
84 Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	5,32	582,05	65,68	3097	349	6	2676	6235
				515,50	19,67	2742	105		462	
85 С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00053	287262,00	--	152	--	152	--	164
				--	--	--	--		12	
86 Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1596	27132,20	1814,70	4330	290	483	2808	7710
				22286,00	865,26	3557	138		571	
87 С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,164388	22559,00	--	3708	--	3708	--	4005
				--	--	--	--		297	
88 Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	646,38	27,30	3439	145	1584	1674	5521
				321,35	13,32	1710	71		409	
89 Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,32	1325,12	76,43	7050	407	6314	485	8138
				61,81	35,25	329	188		603	
90 Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00082	14268,44	1349,48	12	1	--	10	23
				12887,60	562,44	11	--		2	
91 С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00082	287262,00	--	236	--	236	--	254
				--	--	--	--		19	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	83,32	308,79	2,20	25728	183	18808	6396	34694
				80,85	0,82	6737	68		2570	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				617542	23321	377207	199980	882926
						217014	9587	--	65401	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				617542				
Материалы		Тенге				59399				
Всего заработная плата		Тенге					226601			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199966				
Местные материалы		Тенге				117842				
	Накладные расходы	Тенге				199982				
	Сметная прибыль	Тенге				65402				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				882926				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
	Сметная заработная плата	Тенге					226601			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				882926				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
	Сметная заработная плата	Тенге					226601			

РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы

		Окна								
93	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	35428
					890,80	77,50	10048	874		2624	
94	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	10,8	18048,00	--	194918	--	194918	--	210512
					--	--	--	--		15593	
95	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,48	21460,00	--	10301	--	10301	--	11125
					--	--	--	--		824	
96	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
					222,28	2,30	1956	20		897	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E111-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00	--	9962	--	9962	--	10759
				--	--	--	--		797	
E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
				1019,63	3,39	2284	8		696	
E11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
				365,30	1,92	10374	54		1995	
	Двери									
E11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,6	1643,17	74,83	22347	1018	6858	13420	38629
				1064,05	32,39	14471	441		2861	
C121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,8	12968,00	--	36310	--	36310	--	39215
				--	--	--	--		2905	
C121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	10,8	9453,00	--	102092	--	102092	--	110260
				--	--	--	--		8167	
E11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2	2190,78	129,17	4382	258	244	3589	8609
				1939,98	54,09	3880	108		638	
C121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118
				--	--	--	--		4898	
C121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
				--	--	--	--		151	
C121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	4756,00	--	4756	--	4756	--	5136
				--	--	--	--		380	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**502722**	**3344**	**456366**	**40112**	**586263**
						43014	**1505**	--	**43426**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**434864**				
Материалы		Тенге				**34923**				
Всего заработная плата		Тенге					**44519**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**353584**				
	Накладные расходы	Тенге				**40113**				
	Сметная прибыль	Тенге				**37998**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**512975**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
	Сметная заработная плата	Тенге					**44519**			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67858**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67858**				
	Сметная прибыль	Тенге				**5429**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**73287**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**586262**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
	Сметная заработная плата	Тенге					**44519**			

РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта

107	**Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба**	**м2**	**6,4**	**2479,99**	**3,61**	**15872**	**23**	**11561**	**3096**	**20485**
					670,00	**1,78**	**4288**	**11**		**1517**	
108	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,32**	**2942,26**	**13,82**	**3884**	**18**	**2520**	**1242**	**5536**
					1019,63	**3,39**	**1346**	**4**		**410**	
109	**С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,001884**	**283857,00**	--	**535**	--	**535**	--	**578**
					--	--	--	--		**43**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**20291**	**41**	**14616**	**4338**	**26599**
							5634	**16**	--	**1970**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20291**				
Материалы		Тенге					**14080**				
Всего заработная плата		Тенге						**5650**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**535**				
	Накладные расходы	Тенге					**4338**				
	Сметная прибыль	Тенге					**1970**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26599**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
	Сметная заработная плата	Тенге						**5650**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**26599**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
	Сметная заработная плата	Тенге						**5650**			

РАЗДЕЛ 11.Дымоудаление

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207	923
				1019,63	3,39	224	1		68	
С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,000314	283857,00	--	89	--	89	--	96
				--	--	--	--		7	
С123-010301-0213 2301-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	8,2	4354,00	--	35703	--	35703	--	38559
				--	--	--	--		2856	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				36439	3	36212	207	39578
						224	1	--	2931	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				736				
Материалы		Тенге				420				
Всего заработная плата		Тенге					225			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89				
	Накладные расходы	Тенге				207				
	Сметная прибыль	Тенге				75				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019				
	Сметная заработная плата	Тенге					225			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				35703				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35703				
	Сметная прибыль	Тенге				2856				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38559				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				39578				
	Сметная заработная плата	Тенге					225			

РАЗДЕЛ 12.Отмостка и крыльцо

		Отмостка									
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	м3	4,5	17014,39	1089,24	76565	4902	66329	5785	88938
					1185,30	227,35	5334	1023		6588	
		Крыльцо									
114	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/**	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
					1877,71	366,16	1863	363		1639	
115	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,017301	14268,44	1349,48	247	23	1	212	495
					12887,60	562,44	223	10		37	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-050309-0302 105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,017301	256962,00	--	4446	--	4446	--	4801
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	--	--		356	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				99721	6583	85719	8023	116362
	Материалы	Тенге				7420	1396	--	8620	
	Всего заработная плата	Тенге				99721				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22741				
	Местные материалы	Тенге					8816			
	Накладные расходы	Тенге				4446				
	Сметная прибыль	Тенге				58532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8022				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8619				
	Сметная заработная плата	Тенге				116363				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								9
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8816			
	Сметная заработная плата	Тенге				116363				
							8816			9

РАЗДЕЛ 13.Водоснабжение

		Хоз.-питьевой водопровод В1									
117	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	260	25711	56737
					1311,68	0,09	26234	2		4203	
118	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	19,8	98,00	--	1940	--	1940	--	2096
					--	--	--	--		155	
119	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1493,00	--	7465	--	7465	--	8062
					--	--	--	--		597	
120	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
121	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	23,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
122	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 16.Отопление									
	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1416,25	17,67	15579	194	11288	4087	21238
				372,44	6,65	4097	73		1573	
165	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1910,00	17,67	91680	848	72955	17832	118273
				372,44	6,65	17877	319		8761	
166	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	39,15	1093,70	15,98	42819	625	17102	24792	73019
				640,93	5,25	25092	205		5409	
167	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	807,00	--	5649	--	5649	--	6101
				--	--	--	--		452	
168	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,35	2142,75	32,29	7178	108	5507	1574	9452
				466,49	12,92	1563	43		700	
169	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2 Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	8,1	255,78	6,00	2072	49	1642	267	2526
				47,00	0,75	381	6		187	
170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	87,56	2,33	709	19	350	236	1021
				42,01	0,25	340	2		76	
171	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,3	84,30	1,25	5926	88	249	5478	12316
				79,51	--	5589	--		912	
172	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0703	57921,94	--	4072	--	274	3760	8458
				54023,50	--	3798	--		627	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				175684	1931	115016	58026	252404
						58737	649	--	18697	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				6853				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...риалы		Тенге				2267				
...го заработная плата		Тенге					4527			
	Накладные расходы	Тенге				4263				
	Сметная прибыль	Тенге				889				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12005				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					4527			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				168831				
Материалы		Тенге				107100				
Всего заработная плата		Тенге					54859			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5649				
Сдача и испытание		Тенге				749				
	Накладные расходы	Тенге				53762				
	Сметная прибыль	Тенге				17807				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240400				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
	Сметная заработная плата	Тенге					54859			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				252406				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
	Сметная заработная плата	Тенге					59386			

РАЗДЕЛ 17.Узел управление

173	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	35760,42	1463,01	35760	1463	3544	30687	71764
					30752,81	560,87	30753	561		5316	
174	Прайс лист	Печь отопительный	шт	1	120000,00	--	120000	--		--	120000
					--	--	--	--	120000	--	
175	С123-051207-0801 2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, T от +20°C до +120°C, PN 2,5, DN 25	шт.	1	11903,00	--	11903	--	11903	--	12855
					--	--	--	--		952	
176	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84	17,67	10282	117	7707	2452	13752
					372,44	6,65	2458	44		1019	
177	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
					4153,92	212,19	4154	212		1555	
178	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
					15974,27	130,99	15974	131		2871	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц3-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
					2604,00	--	2604	--		396	
180	**Прайс лист**	**Насосы циркуляционные модели WILO Star RS15/4**	шт	1	32000,00	--	32000	--		--	32000
					--	--	--	--	32000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				248285	2666	37676	55076	315469
							55943	948	152000	12109	
	Стоимость оборудования		Тенге				152000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				152000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3077				
	Материалы		Тенге				451				
	Всего заработная плата		Тенге					2604			
		Накладные расходы	Тенге				1875				
		Сметная прибыль	Тенге				396				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2604			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				93208				
	Материалы		Тенге				25322				
	Всего заработная плата		Тенге					54287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11903				
	Сдача и испытание		Тенге				1556				
		Накладные расходы	Тенге				53201				
		Сметная прибыль	Тенге				11713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				315470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					56891			
		РАЗДЕЛ 18.Электрооборудование									
181	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями**	шт.	1	6138,56	359,89	6139	360	571	3837	10774
					5208,00	121,80	5208	122		798	
182	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
					--	--	--	--		711	
183	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	551,60	87,55	552	88	21	341	964
					442,68	30,45	443	30		71	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				7280				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98283				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					14421			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				8150				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8150				
	Сметная прибыль	Тенге				652				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8802				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				107085				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					14421			

РАЗДЕЛ 22.Перекрытия

213	С121-050307-0101 2105-0307-0101 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	20	323,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
214	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Балки Б-1,Б-2	м3	1,7	95047,61	1372,14	161581	2333	121791	34545	211816
					22033,70	544,53	37457	926		15690	
215	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	90,25	190,80	13,95	17219	1259	840	14234	33970
					167,53	3,91	15120	352		2516	
216	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	101,9825	385,00	--	39263	--	39263	--	42404
					--	--	--	--		3141	
217	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	103,7875	385,00	--	39958	--	39958	--	43155
					--	--	--	--		3197	
218	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	90,25	3498,79	21,28	315765	1921	263049	46454	391197
					562,82	9,10	50795	821		28978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				580247	5512	471361	95233	729519
							103372	2099	--	54039	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
198	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	479,96	4,46	4800	45	68	3384	8838
					468,72	1,22	4687	12		655	
199	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	10	361,00	--	3610	--	3610	--	3899
					--	--	--	--		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				14767	76	6605	5839	22253
							8085	23	--	1649	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14767				
	Материалы		Тенге				184				
	Всего заработная плата		Тенге					8109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6421				
		Накладные расходы	Тенге				5838				
		Сметная прибыль	Тенге				1648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				22253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8109			
		РАЗДЕЛ 21.Кабельные изделия и провода									
200	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	169	94,01	1,75	15888	296	3282	8937	26811
					72,84	0,61	12310	103		1986	
201	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
					--	--	--	--		162	
202	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,039	415444,00	--	16202	--	16202	--	17499
					--	--	--	--		1296	
203	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,066	171879,00	--	11344	--	11344	--	12252

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		908	
	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	269000,00	–	16678	–	16678	–	18012
					–	–	–	–		1334	
205	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	10	309,00	–	3090	–	3090	–	3337
					–	–	–	–		247	
206	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	31,00	–	930	–	930	–	1004
					–	–	–	–		74	
207	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	1673,00	–	10038	–	10038	–	10841
					–	–	–	–		803	
208	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
					637,98	3,96	1276	8		332	
209	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	89,00	–	178	–	178	–	192
					–	–	–	–		14	
210	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	178	45,00	–	8010	–	8010	–	8651
					–	–	–	–		641	
211	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87	35,56	1018	71	243	521	1662
					352,06	10,05	704	20		123	
212	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	70,00	–	140	–	140	–	151
					–	–	–	–		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				88770	392	74088	10382	107084
							14290	131	–	7931	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80620				
	Материалы		Тенге				5455				
	Всего заработная плата		Тенге					14421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60483				
		Накладные расходы	Тенге				10383				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				7280				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98283				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					14421			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				8150				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8150				
	Сметная прибыль	Тенге				652				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8802				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				107085				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					14421			

РАЗДЕЛ 22.Перекрытия

213	С121-050307-0101 2105-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74**	кг	20	323,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
214	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Балки Б-1,Б-2**	м3	1,7	95047,61	1372,14	161581	2333	121791	34545	211816
					22033,70	544,53	37457	926		15690	
215	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	90,25	190,80	13,95	17219	1259	840	14234	33970
					167,53	3,91	15120	352		2516	
216	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	101,9825	385,00	--	39263	--	39263	--	42404
					--	--	--	--		3141	
217	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	103,7875	385,00	--	39958	--	39958	--	43155
					--	--	--	--		3197	
218	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	90,25	3498,79	21,28	315765	1921	263049	46454	391197
					562,82	9,10	50795	821		28978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				580247	5512	471361	95233	729519
							103372	2099	--	54039	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге				580247				
Материалы		Тенге				385682				
Всего заработная плата		Тенге					105471			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85681				
	Накладные расходы	Тенге				95233				
	Сметная прибыль	Тенге				54038				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729519				99
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105471			
	Сметная заработная плата	Тенге				729519				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге								99
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105471			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 23.Кровля

219	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	31,36	738,48	20,73	23159	650	2406	18711	45219
					641,05	7,47	20103	234		3350	
220	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Карниз из металлосайдинга**	м2	31,36	1318,00	--	41332	--	41332	--	44639
					--	--	--	--		3307	
221	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Внешний угол**	м	33,8	926,00	--	31299	--	31299	--	33803
					--	--	--	--		2504	
222	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**J-профиль**	м	15	1078,00	--	16170	--	16170	--	17464
					--	--	--	--		1294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				111960	650	91207	18711	141125
							20103	234	--	10455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111960				
	Материалы		Тенге				2406				
	Всего заработная плата		Тенге					20338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88801				
		Накладные расходы	Тенге				18711				
		Сметная прибыль	Тенге				10454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141124				18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20338			
		Сметная заработная плата	Тенге				141124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге								18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20338			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 24.Отопление

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4302 4302 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**50**	**1985,00**	**--**	**99250**	**--**	**99250**	**--**	**107190**
					--	--	--	--		7940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**99250**	**--**	**99250**	**--**	**107190**
							--	--	--	7940	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99250				
		Сметная прибыль	Тенге				7940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				107190				
		РАЗДЕЛ 25.Снос здания (79,43м2)									
224	**Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**130,86**	**1672,52**	**528,69**	**218866**	**69185**	**--**	**146735**	**394849**
					1143,83	191,07	149682	25003		29248	
225	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**220,119**	**536,00**	**--**	**117984**	**--**		**--**	**127422**
					--	--	--	--		9439	
226	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**220,119**	**41,00**	**--**	**9025**	**--**		**--**	**9747**
					--	--	--	--		722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**345875**	**69185**	**--**	**146735**	**532018**
							149682	25003	--	39409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				345875				
	Всего заработная плата		Тенге					174684			
	Транспортные расходы		Тенге				127009				
		Накладные расходы	Тенге				146735				
		Сметная прибыль	Тенге				39409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				532019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					174684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				532019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					174684			
		ИТОГО по АКТУ:				13472,774					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13472,774					
		Итого с временными, 1,44 %				194,008					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				123,001					
		Итого перевозка материалов 60 км				739,789					
		ИТОГО:				14529,572					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				290,551					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1778,415					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				16598,538					
	Итого с НДС				13920,1					
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,838629									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Руководитель_____ Сатыбалды Т.Б.

Авторский надзор
ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор_____ Сулейменов Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Шымкент Курылыс ЖК"
Директор_____ Ешимбетов Г.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "NK Building"
Директор_____ Рамердиев Н.Т.