"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Крупской, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры ГККП "Каратомарский сельский дом культуры" аппарата акима Каратомарского с/о Баянаульского района" расположенного по адресу: Павлодарская обл., Баянаульский р-н, Каратомарский с/о, с.Каратомар

Объект : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры

Договор подряда (контракт) № 39 от 13 мая 2020г

Акт №1 от 15.07.2020г
приемки выполненных работ за июль 2020г
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры ГККП "Каратомарский сельский дом культуры" Аппарата акима Каратомарского с/о Баянаульского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	388,6	193,57	1,35	75222	525	44146	0,2875	111,7225
		м2 кровли		192,22	0	74697	0	59,1	0	0
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	388,6	118,82	15,59	46172	6058	24579	0,1516	58,91176
		м2 кровли		103,23	3,8	40114	1475	59,1	0,0046	1,78756
3	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	118,2	236,36	11,72	27938	1385	16132	0,336	39,7152
		м2		224,64	6,29	26553	743	59,1	0,0086	1,01652
7	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	416,5	119,01	0	49568	0	29294	0,178	74,137
		м2		119,01	0	49567	0	59,1	0	0

	Раздел 3 Отделка									
40	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	416,5	916,54	48,61	381739	20247	144490	0,736	306,544
		м2 оштукатуриваемой поверхности		593,22	39,83	247078	16589	54,8	0,0545	22,69925
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
42	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	136	632,57	22,86	86030	3109	24050	0,4094	55,6784
		м2 стяжки		278,77	11,6	37913	1578	60,9	0,01588	2,15968
	Раздел 6 Кровля									
57	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	388,6	430,08	7,72	167130	2999	31532	0,1959	76,12674
		м2		133,39	3,91	51836	1518	59,1	0,0051	1,98186
61	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	388,6	2617,42	17,74	1017129	6893	110960	0,65125	253,07575
		м2 кровли		500,43	5,84	194468	2269	56,4	0,00563	2,18782
		Всего прямые затраты				**1850928**				**976**
										32
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				722 226				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 172				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 087 485				
		Накладные расходы I уровня, тенге				425 183				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 276 111				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				81 940				
		Итого, тенге				2 358 051				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				188 644				
		Всего				**2 546 695**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				30 560				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				62 370				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 639 625**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**2 798 003**				
		Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9000586				**2 518 367**				

НДС (12 %)	302 204
Всего по акту с учетом НДС	2 820 571

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498
Директор_____ Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ"
БИН 171140026924
эксперт_____ Асылбаев Е.С.
аттестат № KZ15VJE00023304

Принял (Заказчик)
ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
БИН 990440003815

Руководитель_____Тулеубеков Ж.М.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Сембина А.К.

ИИН 731030450040

Директор_____Сембина А.К.