Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" ноября 2020 года

Заказчик **ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек Би города Караганды»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 20 ноября 2020 года ТОО «Энергоинженеринг» Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Сатпаева строение 9А, Директор Мусаев Руслан Юсупович,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Благоустройство дворовых территорий сектор Юго-Восток города Караганды. Освещение дворов – 73 двора**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),
уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **город Караганда, район имени Казыбек Би, сектор Юго-Восток**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **Благоустройство дворовых территорий сектор Юго-Восток города Караганды. Освещение дворов - 73 двора**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек Би города Караганды»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2020 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять) месяцев

фактически, месяц: 3 (три) месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

_____

_____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория		Освещение 73 дворов		Освещение 73 дворов	
Протяженность	км	7,3782		7,3782	

Строительный объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0	шт	14	14
Контакторы малогабаритные модели КМИ 40А	шт	14	14
Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А	шт	14	14
Модуль под автомат	шт	14	14
Фотореле ФР 601	шт	14	14
Ограничитель импульсного перенапряжения ОПС1-В 1Р	шт	14	14
Кабель Unitronic LiYCY 2*2*0.5мм	м	140	140
Концентратор Меркурий	шт	14	14

Счетчик однофазный, многотарифный, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт	14	14
Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74	шт	14	14
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали	т	0,0084	0,0084
Уголок стальной горячекатаный из углеродистой стали	т	0,028	0,028
Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А	шт	14	14
Рубильник 250А	шт	1	3
Фундамент ЗФ-1	шт	356	356
Опоры СТВ 6,0-3 «горячее цинкование»	шт	356	356
Кронштейн «Г-образный» «горячее цинкование»	шт	356	356
Светильники марки SL-72	шт	362	362
Провод СИП 4 2*16-0,6/0,1	км	7,3782	7,3782
Кабель силовой АВВГ 3*2,5	км	1,407	1,407
Сжимы ответвительные	шт	42	42
Муфта концевая	шт	42	42
Лента бандажная	м	356	356
Скрепа для ленты	шт	712	712
Зажим винтовой	шт	724	724
Зажим прокалывающий	шт	718	718
Зажим поддерживающий	шт	715	715
Крючья	шт	357	357
Труба гибкая гофрированная из ПВХ диам.32мм	м	756	756
Кабель силовой АВБбШв 3*16+1*10	м	756	756
Песок из отсевов дробления М800	м3	37,8	37,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Разработка грунта в траншеях, устройство постели под прокладку кабеля, прокладка трубы гибкой гофрированной, прокладка кабеля в трубе, устройство постели над кабелем, уплотнение грунта, засыпка грунтом траншей и котлованов, разработка грунта под закладные фундаменты, установка фундаментов, установка опор освещения,

подвеска провода, установка шкафов управления, установка счетчиков, демонтаж шкафов управления, демонтаж счетчиков, демонтаж кабеля, демонтаж опор освещения, демонтаж светильников;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **113042,46** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **113042,46** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **113042,46** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **113042,46** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Благоустройство дворовых территорий сектор Юго-Восток города Караганды.**
наименование объекта (комплекса)
Освещение дворов - 73 двора

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Нуров Е.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Технический надзор Исаков Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Подрядчик (Генеральный подрядчик) Мусаев Р.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)