Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	05.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева	**44 439 541**	**24 807 038**							**2 976 845**	**27 783 883**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Аскаров М.С.**
Аким ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Адрес: ул.Кошанбаева, г.Атбасар, Атбасарский район

Договор №104 от 05.11.2019г.

Акт №2 от 18.08.2020г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Составлен в текущих ценах по с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1. Ремонтные работы.								
3	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см. Устройство со съездами на второстепенные улицы	7180	910,62	24,58	6 538 255	176 493	173460	0,0451	323,818
		м2 покрытия		33,81	6,25	242 779	44 882	60,3	0,0059	42,362
4	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять до толщины 8см ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат=1=10;	7180	1425,44	0,04	10 234 638	271	44 146	0,0136	97,648
		м2 покрытия		10,2	0	73 211	0	60,3	0	0
5	11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка	0,009	26519222,2	7222,22	238 673	65	3 412	662	5,958
		км трубопровода		608111,11	2333,33	5 473	21	62,1	194,34	1,74906
7	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65м3	230	122,75	115,84	28 232	26 643	5366	0,00984	2,2632
		м3 грунта		6,81	32,67	1 566	7 514	59,1	0,02853	6,5619
8	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	276	222,23	0	61335	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

9	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	180	933,34	811,13	168 002	146 003	27089	0,144	25,92
		м3 материала основания в плотном теле		102,36	147,22	18 425	26 499	60,3	0,143	25,74
10	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	646	545,22	0	352 212	0	212 386	0,767	495
		м		545,22	0	352 216	0	60,3	0	0
11	11-270202-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	646	1622,54	19,95	1 048 153	12 892	206 702	0,698	451
		м бортового камня		523,32	7,33	338 062	4 727	60,3	0,0065	4
12	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30	25,84	32815,96	0	847 964	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
13	11-270403-0801	Покрытие толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	578,75	821,79	168,86	475 600	97 738	30 274	0,0495	28,6
		м2 покрытия		36,48	50,27	21 116	29 090	60,3	0,04728	27,36
14	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см. Устройство	578,75	910,62	24,58	527 023	14 230	13 988	0,0451	26,1
		м2 покрытия		33,81	6,25	19 578	3 619	60,3	0,0059	3,4
15	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять до толщины 5см ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	578,75	570,18	0,02	329 977	-3	1 421	0,00544	3,15
		м2 покрытия		4,08	0	2 357	0	60,3	0	0
		Всего прямые затраты				**20 850 064**				**1460**
		в том числе								**111**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 074 782				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				474 332				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				116 352				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 236 584				
		- перевозка				61 335				
		Накладные расходы I уровня, тенге				718 244				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 568 308				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				914 496				
		Итого, тенге				22 482 804				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 798 624				

Итого	4		24 281 429
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.	4		**24 281 429**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2019г.	9	К= 1,112825	**27 020 983**
НДС (12 %)	5		3 242 518
Всего по акту с учетом НДС	5		**30 263 501**
Всего с понижающим коэффициентом	3	К= 0,9180657	**27 783 883**

Аким _____ Аскаров М.С.

Директор _____ Гуркин Е.В.

ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

ТОО "Кокше Агроинвест"

Технический надзор _____ ТОО "Строй Потенциал"