Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	05.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева	**51 041 443**	**2 866 667**							**344 000**	**3 210 667**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Аскаров М.С.**
Аким ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Адрес: ул.Кошанбаева, г.Атбасар, Атбасарский район

Договор №104 от 05.11.2019г.

Акт №4 от 21.09.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Составлен в текущих ценах по с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1. Ремонтные работы.								
10	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка / *м*	30	545,22 / 545,22	0 / 0	16 357 / 16 361	0 / 0	9 865 / 60,3	0,767 / 0	23 / 0
11	11-270202-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий / *м бортового камня*	30	1622,54 / 523,32	19,95 / 7,33	48 668 / 15 697	603 / 212	9 593 / 60,3	0,698 / 0,0065	21 / 0
12	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 / *м3*	1,2	32815,96 / 0	0 / 0	39 379 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	11-270403-0801	Покрытие толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) / *м2 покрытия*	994,56	821,79 / 36,48	168,86 / 50,27	817 308 / 36 285	167 951 / 49 993	52 025 / 60,3	0,0495 / 0,04728	49,2 / 47,02
14	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см. Устройство / *м2 покрытия*	994,56	910,62 / 33,81	24,58 / 6,25	905 668 / 33 636	24 450 / 6 218	24 032 / 60,3	0,0451 / 0,0059	44,9 / 5,9

15	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять до толщины 5см ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	994,56	570,18	0,02	567 063	5	2 444	0,00544	5,41
		м2 покрытия		4,08	0	4 054	0	60,3	0	0
		Всего прямые затраты				**2 394 444**				**143**
		в том числе								**53**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				106 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				193 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56 422				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 095 403				
		- перевозка				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				97 960				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 492 404				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				105 678				
		Итого, тенге				2 598 082				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				207 847				
		Итого				2 805 928				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17г.				**2 805 928**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах на 2019г.	**К=**	1,112825		**3 122 507**				
		НДС (12 %)				374 701				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 497 208**				
		Всего с понижающим коэффициентом	К=	0,9180657		**3 210 667**				

Аким _____ Аскаров М.С.

ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

Технический надзор: _____ ТОО "Строй Потенциал"