Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адреса: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Справка КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	05.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева	**47 830 776**	**3 027 889**							**363 347**	**3 391 235**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Аскаров М.С.**
Аким ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Адрес: ул.Кошанбаева, г.Атбасар, Атбасарский район

Договор №104 от 05.11.2019г.

Акт №3 от 16.09.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Составлен в текущих ценах по с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1. Ремонтные работы.								
13	11-270403-0801	Покрытие толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) *м2 покрытия*	1105,42	821,79 / 36,48	168,86 / 50,27	908 423 / 40 326	186 661 / 55 569	57 825 / 60,3	0,0495 / 0,04728	54,7 / 52,26
14	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см. Устройство *м2 покрытия*	1105,42	910,62 / 33,81	24,58 / 6,25	1 006 618 / 37 374	27 171 / 6 909	26 703 / 60,3	0,0451 / 0,0059	49,9 / 6,5
15	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять до толщины 5см ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	1105,42	570,18 / 4,08	0,02 / 0	630 288 / 4 510	22 / 0	2 720 / 60,3	0,00544 / 0	6,01 / 0
		Всего прямые затраты				**2 545 329**				**111 / 59**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				82 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				213 855				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				62 478				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 249 264
- перевозка		0
Накладные расходы I уровня, тенге		87 247
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 632 576
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		111 621
Итого, тенге		2 744 197
Сметная прибыль (8 %), тенге		219 536
Итого		2 963 733
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.		**2 963 733**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2019г.	К= 1,112825	**3 298 117**
НДС (12 %)		395 774
Всего по акту с учетом НДС		**3 693 892**
Всего с понижающим коэффициентом	К= 0,9180657	**3 391 235**

Аким _____ Аскаров М.С.

ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Технический надзор _____ ТОО "Строй Потенциал"

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"