Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	05.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева	**57 570 659**	**5 218 477**							**626 217**	**5 844 694**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Аскаров М.С.**
Аким ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт улично-дорожной сети г. Атбасар по улице Кошанбаева

Адрес: ул.Кошанбаева, г.Атбасар, Атбасарский район

Договор №104 от 05.11.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 14 октября 2020 года

Составлен в текущих ценах по с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Включаемые работы по ул.Веденеева								
1	11-270202-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	900	1622,54	19,95	1 460 286	17 955	287 984	0,698	628
		м бортового камня		523,32	7,33	470 988	6 597	60,3	0,0065	6
2	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30	36	32815,96	0	1 181 375	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
3	11-270403-0801	Покрытие толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	675	821,79	168,86	554 708	113 981	35 309	0,0495	33,4
		м2 покрытия		36,48	50,27	24 624	33 932	60,3	0,04728	31,91
4	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см. Устройство	675	910,62	24,58	614 669	16 592	16 305	0,0451	30,4
		м2 покрытия		33,81	6,25	22 822	4 219	60,3	0,0059	4,0
5	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять до толщины 5см ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	675	570,18	0,02	384 872	14	1 661	0,00544	3,67
		м2 покрытия		4,08	0	2 754	0	60,3	0	0

Всего прямые затраты		**4 195 909**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		521 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		148 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		44 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 823 262
- перевозка		0
Накладные расходы I уровня, тенге		341 259
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 537 168
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		192 376
Итого, тенге		4 729 544
Сметная прибыль (8 %), тенге		378 364
Итого		5 107 908
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.		**5 107 908**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2019г.	К= 1,112825	**5 684 208**
НДС (12 %)		682 105
Всего по акту с учетом НДС		**6 366 313**
Всего с понижающим коэффициентом	К= 0,9180657	**5 844 694**

Аким _____ Аскаров М.С.

ГУ "Аппарат акима города Атбасар Атбасарского района"

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

Технический надзор: _____ ТОО "Строй Потенциал"