ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940340001162-20201112-51056526
1.1. **Номер учетной системы** 00000000043
2. **Дата выписки** 12.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 12.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1. количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ54856000000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 180140021774
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ72070103KSN3309000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 180140021774
26.2 Наименование КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 30
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 15.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 43
32.2 дата 12.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция центрального стадиона в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области за октябрь 2020 год.				1	54 976 657,45	54 976 657,45	0	0	54 976 657,45	12%	6 597 198,89	61 573 856,34			1	
				Всего по счету				**54 976 657,45**			**54 976 657,45**		**6 597 198,89**	**61 573 856,34**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
ihuUJDTaJLsFfRRqLHjY2jZHRRfxVLmpLu/NORq5SPNnYRaDazcU1S2vNZ1x5GJC
Po/jHlsPSsxwFd3auknj+A==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37**	**180140021774**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 30 от 15.05.2020 год.	

Номер документа	Дата составления
43	**12.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция центрального стадиона в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области за октябрь 2020 год.			усл	1	61 573 856,34	61 573 856,34	6 597 198,89
				Итого	1	x	61 573 856,34	6 597 198,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиков.С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / / О.Ахметов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2020

М.П.

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган

Подрядчик: Производственных кооператив "САПАК"

Наименование обьекта: Реконструкция центрального стадиона в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№30	15.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	290 401 148,02									
в.т.ч. за отчетный месяц	234 214 733,79	54 976 657,45							6 597 198,89	61 573 856,34

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел градостроительства и строительства Жанакорганского района

Руководитель _____ О. А. Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"

Директор _____ М.Е. Дарменкулова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО компания "Стройгарантсервис"

Директор _____ В.П. Демянчик

ПОДРЯДЧИК:
Производственный кооператив "САПАК"

Директор _____ С. Т. Садыков

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган**

Подрядчик: **Производственный кооператив "САПАК"**

Наименование обьекта : **Реконструкция центрального стадиона в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатац в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатаци в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решения,										
		Крыльцо										
21	E11-54920	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,48		3825,18 1028,70	1047,92 197,25	1836 494	503 95		535 190	2561
22	C121-020101-2709	**Бетон тяжелый класса В 7,5, сульфатостойкий**	м3	0,4896		19779,00		9684 0	0 0		0 775	10459
23	E11-060201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,08		5609,67 3620,70	574,48 188,23	6067 3910	620 194		3743 785	10595
24	C121-020101-2709	**Бетон тяжелый класса В 15, сульфатостойкий**	м3	1,0962		22564		24735 0			0 1979	26713
25	C121-050301-2710	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 Д от 3 до 5 мм**	тн	0,0156		205312		3203 0			0 256	3459
26	C121-050309-2711	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А1 и А11 Д от 6 до 14 мм**	тн	0,01276		232206		2963 0			0 237	3200
27	C121-050309-2712	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А111 Д от 6 до 14 мм**	тн	0,05826		217107		12649 0			0 1012	13661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**61136**	**1123**	**0**	**4278**	**70648**
								4404	**289**	**0**	**5233**	**0**
		Внеплощадочные сети электроснабжении										
		Общестроительные работы										
1	K11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	30,555		189,23 8,31	180,92 64,74	5782 254	5528 1978		1607 591	7980
2	K11-010203-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосами**	м3	0,945		1624,39 1624,39		1535 1535	0 0		1106 211	2852
3	E11-010104-0402	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещение грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	21		30,63	30,63 10,48	643 0	643 220		158 64	866
4	E11-010101-0310	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	21		131,75 68,90	62,84 28,56	2767 1447	1320 600		1474 339	4580
5	E11-010101-0311	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 гр**	м2	10,5		111,93 111,93		1175 1175	0 0		846 162	2183
6	E11-010101-0312	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м	180		464,73 65,28	399,45 131,84	83651 11750	71901 23731		25547 8736	117934
7	C121-050301-2710	**Песок природный**	м3	10,50		2537		26639			0	28770

							0			2131	
		Электроснабжение									
8	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса в кабелях м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	180	307,38 130,56	158,59 44,10	55328 23501	28546 7938		22636 6237	84202
9	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса в кабелях м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м	20	347,52 141,44	160,81 43,86	6950 2829	3216 877		2668 769	10388
10	С121-050301-2710	Кабели силовые АВБбШа 4*25	км	0,20	695258		141833 0			0 11347	153179
11	Ц13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечен 25 мм2	м	10	470,73 410,67	4,07 0,79	4707 4107	41 8		2963 614	8284
12	С123-0610-02	Провода изолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечен 6 мм2	км	0,0103	242732		2500 0			0 200	2700
13	Ц13-080202-2903	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением сечен одной жил 185 мм2	шт	2	27934,19 6528,00	21333,30 6942,00	55868 13056	42667 13884		19397 6021	81287
14	Ц13-080202-2904	Муфты концевые	шт	2	9029		18058 0			0 1445	19503
15	Ц13-080202-2905	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля	шт	2	1291,28 1088,00	80,05 26,42	2583 2176	160 53		1605 335	4523
16	Ц13-080202-2906	Шкаф управление навесной. 600*600*350 мм	шт	2	3542,74 2260,00	1218,71 424,30	7085 4520	2437 849		3865 876	11827
17	С123-0702-01	Щиты вводно-учетные модели	шт	1	14452		14452 0			0 1156	15608
18	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные	шт	1	5762		5762 0			0 461	6223
19	Ц13-080202-2909	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1084,72 983,10	60,05 26,42	1085 983	60 26		727 145	1957
20	Ц13-080202-2910	Счетчики электронные 3-хфазные	шт	1	21431		21431 0			0 1714	23145
21	Ц13-080202-2911	Автомат 1,2,3-хполюсные на ток до 100 А	шт	1	4260,78 2142,00	107,99 26,42	4261 2142	108 26		1561 466	6288
22	С123-0702	Выключатель автоматический	шт	1	1522		1522 0			0 122	1644
23	Ц13-080202-2912	Предохранитель. Монтаж оборудовании	шт	3	1339,94 1088,00	195,28 61,94	4020 3264	586 186		2484 520	7024
24	С123-0703	Предохранитель ПН-100	шт	3	811		2433 0			0 195	2628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				472071	157213	0	88644	605572
							72739	50377	0	44857	0
		Наружные сети электроснабжении									
1	Е11-010101-0312	Кабели в траншее один. Устройство постели	м	1190	464,73 65,28	399,45 131,84	553029 77683	475346 156885		168889 57753	779671
2	С121-050301-2710	Песок природный	м3	68,40	2537		173531 0			0 13882	187413
3	К11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	199,044	189,23 8,31	280,92 64,74	37665 1654	55915 12886		10468 3851	51984
4	К11-010203-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосами	м3	61,560	1624,39 1624,39		99997 99997	0 0		71999 13760	185756
5	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещение грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	136,8	30,63	30,63 10,48	4190 0	4190 1434		1032 418	5640
6	Е11-010101-0310	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	136,8	131,75 68,90	62,84 28,56	18023 9426	8597 3907		9599 2210	29833
7	Е11-010101-0311	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 гр	м3	68,400	706,64		48334	0		34801	89786

					706,64		48334	0		6651	
8	Е11-010101-0312	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 гр	к.км	0,530	120429,20 118902,00		63827 63018	0 0		47894 8938	120659
10	Е11-54920	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,40	3825,18 1028,70	1047,92 197,25	1530 411	419 79		446 158	2134
11	С121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В 7,5, сульфатостойкий	м3	0,4080	19779,00		8070 0	0 0		0 646	8715
12	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты щебеночные. Устройство	м3	0,20000	2168,61 709,75	1454,36 604,48	434 142	291 121		244 54	732
13	С121-010201-0603	Щебень из плотных пород фракц 20-40 мм	м3	0,2300	2225,00		512 0	0 0		0 41	553
14	Е11-080101-0204	Детали закладные весом до 20 кг	тн	0,11600	59167,00 58000,00	1167,00 461,58	6863 6728	135 54		6171 1043	14077
15	С121-010201-0604	Уголок стальной горячекатанный	тн	0,1160	290556,00		33704 0	0 0		0 2696	36401
16	Е11-080101-0204	Труба стальная Д до 50 мм	м	5	423,63 252,72	80,24 24,24	2118 1264	401 121		996 249	3363
17	С121-010201-0604	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные Д 45	м	5	740,00		3700 0	0 0		0 296	3996
18	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса в кабелях м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	650	307,38 130,56	158,59 44,10	199797 84864	103084 28665		81740 22523	304060
19	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса в кабелях м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м	100	347,52 141,44	160,81 43,86	34752 14144	16081 4386		13341 3847	51940
20	Ц13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса в кабелях м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах блоках и коробах	м	530	404,25 163,20	295,33 53,56	214253 86496	156525 28387		82716 23757	320726
24	Ц13-080202-2903	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением сечен одной жил 185 мм2	шт	2	27934,19 6528,00	21333,30 6942,00	55868 13056	42667 13884		19397 6021	81287
25	Ц13-080202-2904	Муфты концевые для 3-х и 4-х жильного кабеля, с ленточной броней	шт	2	9029		18058 0			0 1445	19503
26	Ц13-080202-2905	Муфты концевые для 3-х и 4-х жильного кабеля, без брони	шт	4	4385		17540 0			0 1403	18943
27	Ц13-080202-2906	Муфты концевые для 5-и жильного кабеля,	шт	2	9623		19246 0			0 1540	20786
28	Ц13-080202-2905	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля	шт	8	1291,28 1088,00	80,05 26,42	10330 8704	640 211		6419 1340	18089
29	Ц13-080202-2906	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечен 25 мм2	м	10	470,73 410,67	4,07 0,79	4707 4107	41 8		2963 614	8284
30	С123-0610-02	Провода изолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечен 6 мм2	км	0,0103	242732		2500 0			0 200	2700
31	Ц13-080202-2906	Заземлитель горизонтальный из круглой стали Д 10 мм	м	40	215,77 168,48	16,65 3,70	8631 6739	666 148		4959 1087	14677
32	Ц13-080202-2911	Автомат 1,2,3-хполюсные на ток до 25 А	шт	8	2439,61 1071,00	23,14	19517 8568	185 0		6169 2055	27741
33	С123-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25 А	шт	2	1309		2618 0			0 209	2827
34	С123-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10 А	шт	2	1309		2618 0			0 209	2827
35	С123-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6 А	шт	1	429		429 0			0 34	463
36	С123-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10 А	шт	2	1473		2946 0			0 236	3182
37	С123-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6 А	шт	1	492		492			0	531

							0			39	
38	Ц13-080202-2906	Шкаф управление навесной. 600*600*350 мм	шт	3	3542,74 2260,00	1218,71 424,30	10628 6780	3656 1273		5798 1314	17740
39	С123-070201-0110	Щиты распределительные пластиковые	шт	3	941		2823 0			0 226	3049
41	прайс	Светильник ЖСУ	шт	4	155080		620318 0			0 49625	669944
42	прайс	Лампы гаоразрядноый	шт	4	2813		11250 0			0 900	12150
46	прайс	Фундамент ЗФ-30/8/Д380	шт	2	66964		133929 0			0 10714	144643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2448779 542115	868839 252449	0 0	576042 241986	3266807
		Генплан									
		Раздел 2. Проезд									
11	Е11-270401-0104	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1853,37	1765,91 36,56	90,43 25,07	3272885 67759	167600 46464		123361 271700	3667945
12	Е11-270401-0105	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	1853,37	817,95 0,39	0,08	1515964 723	148 0		781 121340	1638084
13	Е11-270401-0104	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1853,37	1923,07 36,56	90,43 25,07	3564160 67759	167600 46464		123361 295002	3982523
14	Е11-270401-0105	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	1853,37	448,34 0,20	0,04	830940 371	74 0		400 66507	897847
15	Е11-270401-0106	Камни бетонные бортовые. Установка	м	762,16	1858,47 624,01	27,39 9,91	1416451 475595	20876 7553		521800 155060	2093312
		Раздел 3. Площадка, пешеходные дорожки									
21	Е11-270401-0104	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	392,3	1923,07 36,56	90,43 25,07	754420 14342	35476 9835		26112 62443	842975
22	Е11-270401-0105	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	392,3	448,34 0,20	0,04	175884 78	16 0		85 14077	190046
23	Е11-270401-0106	Камни бетонные бортовые. Установка	м	181,4	1858,47 624,01	27,39 9,91	337126 113195	4969 1798		124193 36906	498225
		Раздел 4. Покрытие пола									
33	Е11-270401-0105	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитно бетонное покрытия	м2	2690	821,87 16,30	0,39 0,11	2210830 43847	1049 296		47674 180680	2439185
34	ком предл	Исскуственная трава Tencate MS Classic 45мм для футбольного поля с комплектующим	м2	2690	10714,3		28821440			2305715	31127155
		Раздел 5. Резинополимерное покрытия									
40	Е11-270401-0104	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	2032,80	1952,49 36,56	90,43 25,07	3969022 74319	183826 50962		135304 328346	4432672
41	Е11-270401-0105	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	2032,8	456,55 0,20	0,04	928075 407	81 0		439 74281	1002795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				47797198 858396	581715 163372	0 0	1103510 3912057	52812764
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге				50779184	1608890	0	1772474	56755790,45
			Тенге				1477655	466487	0	4204133	
		Временные здания и сооружения -1,2%	Тенге								681069,49
		Итого:	Тенге								57436859,94
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								745254,41
		Итого :	Тенге								58182114,35

		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 г К-1,0498961	Тенге									61085174,94
		НДС (12%)	Тенге									7330220,99
		ИТОГО:	Тенге									68415395,93
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге									61573856,34

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района

Руководитель _____ **О. А. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Крез-Сервис"

Директор _____ **М.Е. Дарменкулова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО компания "Стройгарантсервис"

Директор _____ **В.П. Демянчик**

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "САПАК"

Директор _____ **С.Т. Садыков**