Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340016795
Исполнитель	ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340015308

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №15 от 17.03.2020

Номер документа	Дата составления
00000000006	04.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брикетов"			усл.	1		10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Енсебаев А.К. расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказник) _____ / подпись / А. Бакеров расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», БИН 150340016795
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: «Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов" в промышленной зоне по ул.С.Сейфуллина,122/А, с Баканас,Балхашского района Алматинской области»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	17.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов"	10 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Бакиров А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «ABS-Electric»

Енсебаев А.И.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов" в промышленной зоне по ул.С.Сейфуллина,122/А, с Баканас,Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за май 2020 года
на 2-1 Трансформаторная подстанция КТПк 10/0,4-2х160кВа

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**		1	11319,05	6762,05	11319	6762	963	5643	18319
			подстанция		3594	3459,97	3594	3460		1357	
2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		1	36797,78	9186,34	36798	9186	10623	16264	57307
			подстанция		16988,4	3342	16988	3342		4245	
3	Прайс лист ТОО "ПФ "Электросервис"	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные,КТПК-10/0,4-2х160кВА с двумя воздушными вводами, полной заводской готовности в оставе:камера сьорная одностороннего обслуживания КСО-366 - 2 шт;силовой трансформатор 160 кВА ТМГ-160 кВА-2 шт; разрядник РВО-10,РУ-0,4 кВ РВО-10 - 6 шт**		1	4879285,71		4879286				4879286
			шт.						4879286		
		Отпускная цена			4879286		4879286				
		Сметная стоимость оборудования					*4879286*				
4	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		5,8	1714,02	0	9941	0	0	7158	18467
			м3 грунта		1714,02	0	9941	0		1368	
5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5,8	894,24	0	5187	0	0	3734	9635
			м3 грунта		894,24	0	5187	0		714	
6	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		30	259,07	26,21	7772	786	1383	4193	12922
			м		186,76	7,36	5603	221		957	
7	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0377	245619		9260		9260		10001
			т							741	
8	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63Х63Х6 мм. Монтаж оборудования**		16	1943,82	307,59	31101	4921	4836	16523	51434
			шт.		1334	100,32	21344	1605		3810	
9	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,1925	249466		48022		48022		51864
			т							3842	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**5038686**	**21656**	**75087**	**53515**	**5109235**
		В том числе :					**62657**	**8628**	**4879286**	**17034**	
		Стоимость оборудования, всего							**4879286**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**7128**				
		Итого с временными									**5116363**
		Зимние удорожания			**2,07 %**		**4907**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5121270**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4840**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5126110**
		НДС			**12 %**		**615133**				
		Итого с НДС									**5741243**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Алматыкурылысэксперт"
(наименование организации)

Эксперт _____ Крутиков В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS-Electric"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов" в промышленной зоне по ул.С.Сейфуллина,122/А, с Баканас,Балхашского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 17.03.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за май 2020 года
на 2-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	опора	12	7427,7	3133,75	89132	37605	7537	50545	150851
					3665,88	1599,19	43991	19190		11174	
2	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	44595		535140		535140		577951
										42811	
3	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	120	1867		224040		224040		241963
										17923	
4	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	120	54		6480		6480		6998
										518	
5	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление провода СШ-2	шт.	120	276,17		33140		33140		35792
										2651	
6	С Прайс лист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-3	шт.	20	12294,64		245893		245893		265564
										19671	
7	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	361		7220		7220		7798
										578	
8	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	493		9860		9860		10649
										789	
9	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	165		19800		19800		21384
										1584	
10	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	опора	4	7427,7	3133,75	29711	12535	2512	16848	50284
					3665,88	1599,19	14664	6397		3725	
11	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44595		267570		267570		288976
										21406	
12	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	11899,95	7013,19	2380	1403	0	1093	3751
					4886,76	1943,88	977	389		278	
13	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3198		19188		19188		20723
										1535	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С Прайс лист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-6	шт.	2	14766,32		29533		29533	2363	31895
15	С121-130815-0202	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза (ОГ-2,ОГ-5)	т	0,0088	337280		2968		2968	237	3206
16	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
17	С121-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 (Б-5)	т	0,0012	672550		807		807	65	872
18	С Прайс лист "Компания Визард НТ"	Кронштейн У1	шт.	4	3187,5		12750		12750	1020	13770
19	С Прайс лист ТОО "Инвольт"	*Стяжка Г1	шт.	6	3688,39		22130		22130	1770	23901
20	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-1	м	4	928,58		3714		3714	297	4011
21	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867		7468		7468	597	8065
22	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233
23	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление провода СШ-2	шт.	4	276,17		1105		1105	88	1193
24	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	493		2958		2958	237	3195
25	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165		990		990	79	1069
26	С Прайс лист ТОО "SKAIA GrOuP"	Подвеска натяжная изолирующая для АС (35/6,2)	компл.	12	10130,79		121569		121569	9726	131295
27	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	44595		445950		445950	35676	481626
28	С Прайс лист "Инвольт"	Траверса ТМ-6	шт.	5	14766,32		73832		73832	5907	79738
29	С121-130815-0202	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза (ОГ-2,ОГ-5)	т	0,022	337280		7420		7420	594	8014
30	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	361		1805		1805	144	1949
31	С121-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 (Б-5)	т	0,003	672550		2018		2018	161	2179
32	С Прайс лист "Компания Визард НТ"	Кронштейн У1	шт.	5	3187,5		15938		15938	1275	17213
33	С Прайс лист "Инвольт"	Стяжка Г 1	шт.	10	3688,39		36884		36884	2951	39835
34	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-1		0,9	878,84		791		791		854

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							63	
35	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	5	1867		9335		9335	747	10082
36	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	54		270		270	22	292
37	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление провода СШ-2	шт.	5	276,17		1381		1381	110	1491
38	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	513		5130		5130	410	5540
39	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	165		2475		2475	198	2673
40	С Прайс лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Подвеска натяжная изолирующая для АС (35/6,2)	шт	30	10130,79		303924		303924	24314	328237
41	С Прайс лист ТОО "Инвольт"	Надставки ТС-1	шт.	13	46766,04		607958		607958	48637	656595
		ИТОГО:					3211595	51543	3100421	68486	3542487
							59632	25976		262406	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,1 %		109817				
		Итого с временными									3652304
		Зимние удорожания			2,07 %		75603				
		Итого с зимними удорожаниями									3727907
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		74558				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3802461
		НДС			12 %		456296				
		Итого с НДС									4258757

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Бисембаев А.Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"
(наименование организации)

Эксперт _____ Крутиков В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)