"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ШУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Шығыс № 646
"27" 10 20 20 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по ивестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234
Форма

"Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области"

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 10 2020 г.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района"- Сарсенбеков С.Ж., Жамбылская область, Шуский район, с Толеби, Балуан Шолак, 180А

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 19.10.2020 года, ТОО "ЛИДЕР-НК", Директор Куанышбаев Марат Есбергенович, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с.о.,с. Куркелес, Астана, 100.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 19.10. 2020г.
ТОО «АБИЛ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ответственный за технический надзор Дюсебаев Каракул Киганович. Аттестат об аккредитации № KZ62VJE00028763 от 04.02.2014 г., KZ35VJE00028764 от 04.02.2014 г, KZ08VJE00028765 от 04.02.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 19.10.2020г. ТОО «BS ARCHI GROUP» ответственный за авторский надзор Даулетбаев А. Приказ №14 от 09.10.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке эксплуатационного объекта: "Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Алга, Шуского района, Жамбылской области

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

акт на право постоянного землепользования №11 от 24.05.2018 года, выданный Шуским районным отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация « Правительство для граждан» по Жамбылской области, кадастровый номер 06-096-051-637;.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления начале осуществления определенного действия по Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ88REA00147986 от.08.10.2019г. «Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области», Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области".

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «BS ARCHI GROUP»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом: ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO-0080/19 от 15.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2019г;

(месяц, год)

окончание работ: октябрь 2020;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц 12/ двенадцать /месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9/девят /месяца;

фактически, месяц: 12/ двенадцать/месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Здания школы	Котельная	Септик	Резервуар для дизтопливо (2шт)	Трансформаторная подстанция 2КТПГ-400/10-0,4кВ
1	Количество наземных этажей	Эт.	1-3	1	1	1	1
2	Площадь застройки	$м^2$	2587,32	78,98	23,2	3,3	18,81
3	Общая площадь	$м^2$	4353,43	65,31	-	-	
4	Полезная площадь	$м^2$	4151,51	61,74	-	-	
5	Расчетная площадь	$м^2$	3862,48	61,74	-	-	
6	Строительный объем здания,	$м^3$	16816,29	325,42	50	5	
	в т.ч. выше отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	15547,02		-	-	
	ниже отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	1242,27		-	-	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

5. **Технологические решения**

Школа предназначена для осуществления общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступеней обучения (НОС):

мощность школы - 300 мест;

по виду обучения - средняя школа;

система обучения: начальные классы (1-4 классы) - в классах, с 5 по 11 класс - кабинетная;

сменность обучения - односменная;

организационно-педагогическая структура - в соответствии с программами трех ступеней образования:

I ступень - начальное образование: предшкольный класс, начальные классы (1-4 классы); II ступень - основное общее образование (5-9 классы);

III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 классы);

количество параллелей - одна параллель;

соотношение параллелей1:1:1, классов всего - 12;

вместимость учащихся в классах - 25;

ведение занятий - фронтальное.

Численность профессионально-квалификационного состава персонала - 45 человек: администрация и сотрудники библиотеки - 10 человек, преподаватели - 22 человека, медицинский персонал - 2 человека, охрана - 4 человека, сотрудники столовой - 4 человека, младший обслуживающий персонал - 3 человека.

Режим работы школы - односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов.

Помещения школы подразделены на учебные, учебно-спортивные, трудового обучения, культурно-массового назначения, помещения общественного питания, административно-хозяйственные и медицинского обслуживания. По функциональному назначению помещения объединены в блоки: начальных классов, основной учебный блок, блок с помещениями спортивного зала, мастерские, столовая, помещения административно-хозяйственного и медицинского назначения.

Группа помещений начальных классов запроектирована на первом и втором этажах с автономным входом, вестибюлем, рекреацией и санузлами.

Мастерская трудового обучения (комплексная мастерская) для мальчиков размещена на первом этаже и имеет отдельный выход из здания. Комплексная мастерская по обучающим видам труда оснащена станками по обработке металла и древесины, верстаками слесарными. Кабинет для обработки тканей и кабинет кулинарии предусмотрены для девочек. Кабинет для обработки тканей оснащен швейными машинами, гладильной доской, манекеном. Кабинет кулинарии оснащен электроплитой, микроволновой печью, электрическим чайником, холодильником, обеденной мебелью.

Для физического воспитания учащихся предусмотрен спортивный зал с размерами 30х18 м (в осях) с установкой снарядов. При спортивном зале предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами.

Столовая школы запроектированная на 102 посадочных места, работающая на сырье, предназначена для обеспечения горячими завтраками и обедами учащихся и преподавателей. Для оснащения производственны помещений столовой принято современное технологическое оборудование, в том числе тепловое, работающее на электричестве. Производственные помещения столовой изолированы от основных групп помещений школы. Запроектирован отдельный вход для персонала, через который осуществляется загрузка продуктов.

Кабинеты медицинского назначения, размещенные на первом этаже, обеспечивают проведение медицинских осмотров, комплексное оздоровление детей, имеющих отклонение в состоянии здоровья. Все учебные кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием и мебелью. Предусмотрена возможность применения технических средств обучения.

Архитектурно-строительные решения

Школа на 300 мест

Здание школы с подвалом, сложной конфигурации в плане. Состоит из четырех разноэтажных блоков, функционально связанных между собой системой коридоров и лестничных клеток.

Размеры здания в крайних осях 72,0х61,36 м.

Высота помещений первого, второго и третьего этажей - 3,0 м (от пола до потолка), высота спортивного зала - 7 м (от пола до потолка), высота техподполья - 1, 8 м, высота помещений инженерно-технического назначения, размещенных в техподполье (электрощитовая, венткамера, тепловой пункт) - 2,1 м. Высота чердака 2,70 м (в коньковой части)

На первом этаже здания размещены: в блоке 1 - тамбур входа с вестибюлем, гардероб для персонала, гардероб для учащихся 5-11 классов, кабинет кулинарии для девочек, учебная комплексная мастерская для мальчиков, инструментальная, кладовая, кабинет заведующего хозяйством, комната завучей, помещение охраны, коридор и рекреация; в блоке 2 размещен спортивный зал; в блоке 3 - раздевальные с санузлами и душевыми для мальчиков и для девочек, снарядная, кладовая спортивного инвентаря, помещение уборочного инвентаря для спортзала, помещения пищеблока: обеденный зал на 102 посадочных места с зоной мытья рук, кабинет заведующего производством, горячий цех, холодный цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, моечные столовой посуды и кухонной посуды, моечная тары, загрузочная, кладовая продуктов, помещение для холодильников, кладовая овощей, помещение для пищевых отходов, помещение уборочного инвентаря, гардеробная персонала с санузлом и душевой. На первом этаже блока 4 размещены: кабинет биологии и химии с лаборантской, медицинский пункт с процедурной, кабинет психолога и логопеда, кабинет директора с приемной, читальный зал с медиатекой и фондом хранения, гардероб для учащихся младших классов, учебные классы 0, 1 и 2 классов, санузлы для учащихся начальных классов, санузел для персонала, санузел для маломобильных групп населения, коридоры и рекреации.

На втором этаже блока 4 предусмотрены: учительская - методический кабинет, учебные кабинеты для 5-11 классов, кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия, лингафонно - мультимедийный кабинет, учебные классы 3 и 4 классов, комната персонала, санузлы для учащихся и санузел для персонала, коридоры и рекреации.

На третьем этаже блока 4 размещены: кабинет по обработке тканей для девочек, лингафонно - мультимедийный кабинет, учебные кабинеты для 5-11 классов, лаборантские, кабинеты информатики, санузлы для учащихся, помещение уборочного инвентаря, коридоры и рекреация.

В подвальной части здания размещены помещения инженерно-технического назначения (электрощитовая, тепловой узел, венткамера). Предусмотрено два рассредоточенных выхода из техподполья. Выходы из техподполья обособлены от выходов из здания.

В качестве вертикальных коммуникационных связей в здании предусмотрены две лестничные клетки тип Л1.

Эвакуация со второго и третьего этажей здания предусмотрена по двум лестничным клеткам тип Л1, выходы из которых ведут непосредственно наружу. Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания. Двери лестничных клеток, ведущих в коридоры, выполнены противопожарными. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением.

Эвакуация из помещений первого этажа предусмотрена по коридорам, ведущим к выходам, из спортзала дополнительно непосредственно наружу, из обеденного зала дополнительно непосредственно наружу, из учебных мастерских через тамбур непосредственно наружу.

Выход на чердак предусмотрен с лестничных клеток по закрепленным лестницам - стремянкам через люки 2 типа.

Для пожарных подразделений на перепаде высот более 1 метра предусмотрены две вертикальные лестницы тип П1.

Для маломобильных групп населения предусмотрены следующие мероприятия: пандус с нормативным уклоном 10% при главном входе в здание и размещение отдельного санузла на первом этаже.

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка пола первого этажа – 431,10 м.

Крыша - чердачная, скатная.

Кровля - металлочерепица.

Водосток - металлический.

Окна - поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99 с двойным остеклением.

Витражи - металлопластиковые по ГОСТ30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние деревянные по СТ РК 943-92.

Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, керамическая плитка, известковая побелка, полы - линолеум, бетонные, дощатые реечные, керамогранитная плитка, керамическая плитка, грунтовые.

Наружная отделка - стены – облицовка металлосайдингом, цоколь - облицовка декоративной плиткой.

Котельная

Одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0х6,0м.

Высота помещений 3,0 м (от пола до потолка).

В здании размещены: котельный зал, комната персонала, душевая, санузел.

Крыша - бесчердачная, односкатная.

Кровля - рулонная.

Водосток - наружный не организованный.

Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81.

Двери - деревянные по ГОСТ 14624-84.

Внутренняя отделка - известковая побелка, полы - линолеум, бетонные, керамическая плитка.

Наружная отделка - стены - известковая побелка, цоколь - окраска Кузбасс лаком.

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка – 430,90 м.

Навес над емкостью с дизтопливом

Открытое металлическое сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х3,2 м.

Высота сооружения - 3,5 м (от пола до низа несущих конструкций).

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка уровня пола площадки – 430,75 м.

2КТПГ-400-10/0,4 кВ.

Комплектное модульное сооружение, прямоугольной формы в плане, с размерами 5,7х3,0 м.

Септик емкостью 50 м³

Сооружение прямоугольной формы в плане подземного исполнения, с крайними размерами 5,8х4,0 м.

Высота внутреннего объема 3, 0 м.

Спуск в резервуар осуществляется по стремянке через камеру лаза и далее по ходовым скобам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 844,689 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 625,645 млн. тенге,оборудование 62,574 млн. тенге и прочие затраты 156,469 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 693,725 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 563,081 млн. тенге,оборудование 56,317 млн. тенге и прочие затраты 74,327 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области»

наименование объекта комплекса

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района" _____ **С.Ж.Сарсенбеков**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "АБИЛ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" _____ **А.С.Мамбеталиев**

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Авторский надзор:
Директор ТОО «BS ARCHI GROUP»_____ **Г.Ш. Сыздыкова**

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Лидер НК»_____ **М.Е. Куанышбаев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

"Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области"

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 19 » октябрь 2020 г.

Авторский надзор: ТОО «BS ARCHI GROUP», Даулетбаев А
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: договора №79 от 16.10.2019 г.
№ договора и дата
«Услуги авторского надзору по объекту Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области»

по объекту: «Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района"- Сарсенбеков С.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЛИДЕР-НК, Лицензия 17-ГСЛ №000625 от 11.01.2007 г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Куанышбаев М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Сигрост» 17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора М.Кумарбек
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2020;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 12;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором, в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом, без изменения сметной стоимости проектно-сметной документации: ТОО «BS ARCHI GROUP».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO-0080/19 от 15.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Директор ТОО «BS ARCHI GROUP». Сыздыкова Г.Ш.
эксперт(ы) по авторскому надзору:

подпись, дата М.П.

Даулетбаев А. Приказ №14 от 09.10.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),
№ аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

"Строительство средней школы
на 300 учащихся мест в с.Алга
Шуского района Жамбылской области"

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 19 » октябрь 2020 г.

Технический надзор: ТОО «АБИЛ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ответственный за технический надзор Мамбеталиев Абилхан Сеитович. Адрес: РК, г. Шымкент, Альфарабийский район, Мкр Северо-запад 1871.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, эксперта, юридический адрес

в лице эксперта: Дюсебаев Каракул Киганович. Аттестат об аккредитации № KZ62VJE00028763 от 04.02.2014 г., KZ35VJE00028764 от 04.02.2014 г, KZ08VJE00028765 от 04.02.2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №75 от 04.10.2019 г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) : ТОО "ЛИДЕР-НК, Лицензия 17-ГСЛ № 000625 от 11.01.2007 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Куанышбаев М.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: ТОО «Сигрост» 17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора М.Кумарбек;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Октябрь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ: Октябрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *9;*

фактически, месяц: *12*

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 844,689 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 625,645 млн. тенге,оборудование 62,574 млн. тенге и прочие затраты 156,469 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 693,725 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 563,081 млн. тенге,оборудование 56,317 млн. тенге и прочие затраты 74,327 млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) :
ТОО «BS ARCHI GROUP»

наименование проектной организации,

Номер проекта утвержденного(й): ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO-0080/19 от 15.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «АБИЛ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»
Директор: Мамбеталиев Абилхан Сеитович.

подпись, дата М.П.

наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт(ы) по техническому надзору:
Дюсебаев Каракул Киганович.

подпись, дата М.П.

Аттестат об аккредитации № KZ62VJE00028763
от 04.02.2014 г., KZ35VJE00028764 от 04.02.2014 г,
KZ08VJE00028765 от 04.02.2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

"Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области"

Декларация о соответствии

« 19 » октябрь 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "ЛИДЕР-НК, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с.о.,с. Куркелес,Астана, 100

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Куанышбаев Марат Есбергенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района"- Сарсенбеков С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Сигрост» 17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО «BS ARCHI GROUP»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) : ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO-0080/19 от 15.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Здания школы	Котельная	Септик	Резервуар для дизтопливо (2шт)	Трансформаторная подстанция 2КТПГ-400/10-0,4кВ
1	Количество наземных этажей	Эт.	1-3	1	1	1	1
2	Площадь застройки	$м^2$	2587,32	78,98	23,2	3,3	18,81
3	Общая площадь	$м^2$	4353,43	65,31	-	-	
4	Полезная площадь	$м^2$	4151,51	61,74	-	-	

5	Расчетная площадь	$м^2$	3862,48	61,74	-	-	
6	Строительный объем здания,	$м^3$	16816,29	325,42	50	5	
	в т.ч. выше отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	15547,02		-	-	
	ниже отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	1242,27		-	-	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

5.1 **Технологические решения**

Школа предназначена для осуществления общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступеней обучения (НОС):

мощность школы - 300 мест;

по виду обучения - средняя школа;

система обучения: начальные классы (1-4 классы) - в классах, с 5 по 11 класс - кабинетная;

сменность обучения - односменная;

организационно-педагогическая структура - в соответствии с программами трех ступеней образования:

I ступень - начальное образование: предшкольный класс, начальные классы (1-4 классы);

II ступень - основное общее образование (5-9 классы);

III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 классы);

количество параллелей - одна параллель;

соотношение параллелей1:1:1, классов всего - 12;

вместимость учащихся в классах - 25;

ведение занятий - фронтальное.

Численность профессионально-квалификационного состава персонала - 45 человек: администрация и сотрудники библиотеки - 10 человек, преподаватели - 22 человека, медицинский персонал - 2 человека, охрана - 4 человека, сотрудники столовой - 4 человека, младший обслуживающий персонал - 3 человека.

Режим работы школы - односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов.

Помещения школы подразделены на учебные, учебно-спортивные, трудового обучения, культурно-массового назначения, помещения общественного питания, административно-хозяйственные и медицинского обслуживания. По функциональному назначению помещения объединены в блоки: начальных классов, основной учебный блок, блок с помещениями спортивного зала, мастерские, столовая, помещения административно-хозяйственного и медицинского назначения.

Группа помещений начальных классов запроектирована на первом и втором этажах с автономным входом, вестибюлем, рекреацией и санузлами.

Мастерская трудового обучения (комплексная мастерская) для мальчиков размещена на первом этаже и имеет отдельный выход из здания. Комплексная мастерская по обучающим видам труда оснащена станками по обработке металла и древесины, верстаками слесарными. Кабинет для обработки тканей и кабинет кулинарии предусмотрены для девочек. Кабинет для обработки тканей оснащен швейными машинами, гладильной доской, манекеном. Кабинет кулинарии оснащен электроплитой, микроволновой печью, электрическим чайником, холодильником, обеденной мебелью.

Для физического воспитания учащихся предусмотрен спортивный зал с размерами 30х18 м (в осях) с установкой снарядов. При спортивном зале предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами.

Столовая школы запроектированная на 102 посадочных места, работающая на сырье, предназначена для обеспечения горячими завтраками и обедами учащихся и преподавателей. Для оснащения производственны помещений столовой принято современное технологическое оборудование, в том числе тепловое, работающее на электричестве. Производственные помещения столовой изолированы от основных групп помещений школы. Запроектирован отдельный вход для персонала, через который осуществляется загрузка продуктов.

Кабинеты медицинского назначения, размещенные на первом этаже, обеспечивают проведение медицинских осмотров, комплексное оздоровление детей, имеющих отклонение в состоянии здоровья. Все учебные кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием и мебелью. Предусмотрена возможность применения технических средств обучения.

Архитектурно-строительные решения

Школа на 300 мест

Здание школы с подвалом, сложной конфигурации в плане. Состоит из четырех разноэтажных блоков, функционально связанных между собой системой коридоров и лестничных клеток.

Размеры здания в крайних осях 72,0х61,36 м.

Высота помещений первого, второго и третьего этажей - 3,0 м (от пола до потолка), высота спортивного зала - 7 м (от пола до потолка), высота техподполья - 1, 8 м, высота помещений инженерно-технического назначения, размещенных в техподполье (электрощитовая, венткамера, тепловой пункт) - 2,1 м. Высота чердака 2,70 м (в коньковой части)

На первом этаже здания размещены: в блоке 1 - тамбур входа с вестибюлем, гардероб для персонала, гардероб для учащихся 5-11 классов, кабинет кулинарии для девочек, учебная комплексная мастерская для мальчиков, инструментальная, кладовая, кабинет заведующего хозяйством, комната завучей, помещение охраны, коридор и рекреация; в блоке 2 размещен спортивный зал; в блоке 3 - раздевальные с санузлами и душевыми для мальчиков и для девочек, снарядная, кладовая спортивного инвентаря, помещение уборочного инвентаря для спортзала, помещения пищеблока: обеденный зал на 102 посадочных места с зоной мытья рук, кабинет заведующего производством, горячий цех, холодный цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, моечные столовой посуды и кухонной посуды, моечная тары, загрузочная, кладовая продуктов, помещение для холодильников, кладовая овощей, помещение для пищевых отходов, помещение уборочного инвентаря, гардеробная персонала с санузлом и душевой. На первом этаже блока 4 размещены: кабинет биологии и химии с лаборантской, медицинский пункт с процедурной, кабинет психолога и логопеда, кабинет директора с приемной, читальный зал с медиатекой и фондом хранения, гардероб для учащихся младших классов, учебные классы 0, 1 и 2 классов, санузлы для учащихся начальных классов, санузел для персонала, санузел для маломобильных групп населения, коридоры и рекреации.

На втором этаже блока 4 предусмотрены: учительская - методический кабинет, учебные кабинеты для 5-11 классов, кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия, лингафонно - мультимедийный кабинет, учебные классы 3 и 4 классов, комната персонала, санузлы для учащихся и санузел для персонала, коридоры и рекреации.

На третьем этаже блока 4 размещены: кабинет по обработке тканей для девочек, лингафонно - мультимедийный кабинет, учебные кабинеты для 5-11 классов, лаборантские, кабинеты информатики, санузлы для учащихся, помещение уборочного инвентаря, коридоры и рекреация.

В подвальной части здания размещены помещения инженерно-технического назначения (электрощитовая, тепловой узел, венткамера). Предусмотрено два рассредоточенных выхода из техподполья. Выходы из техподполья обособлены от выходов из здания.

В качестве вертикальных коммуникационных связей в здании предусмотрены две лестничные клетки тип Л1.

Эвакуация со второго и третьего этажей здания предусмотрена по двум лестничным клеткам тип Л1, выходы из которых ведут непосредственно наружу. Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания. Двери лестничных клеток, ведущих в коридоры, выполнены противопожарными. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением.

Эвакуация из помещений первого этажа предусмотрена по коридорам, ведущим к выходам, из спортзала дополнительно непосредственно наружу, из обеденного зала дополнительно непосредственно наружу, из учебных мастерских через тамбур непосредственно наружу.

Выход на чердак предусмотрен с лестничных клеток по закрепленным лестницам - стремянкам через люки 2 типа.

Для пожарных подразделений на перепаде высот более 1 метра предусмотрены две вертикальные лестницы тип П1.

Для маломобильных групп населения предусмотрены следующие мероприятия: пандус с нормативным уклоном 10% при главном входе в здание и размещение отдельного санузла на первом этаже.

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка пола первого этажа – 431,10 м.

Крыша - чердачная, скатная.

Кровля - металлочерепица.

Водосток - металлический.

Окна - поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99 с двойным остеклением.

Витражи - металлопластиковые по ГОСТ30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние деревянные по СТ РК 943-92.

Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, керамическая плитка, известковая побелка, полы - линолеум, бетонные, дощатые реечные, керамогранитная плитка, керамическая плитка, грунтовые.

Наружная отделка - стены – облицовка металлосайдингом, цоколь - облицовка декоративной плиткой.

Котельная

Одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0х6,0м.

Высота помещений 3,0 м (от пола до потолка).

В здании размещены: котельный зал, комната персонала, душевая, санузел.

Крыша - бесчердачная, односкатная.

Кровля - рулонная.

Водосток - наружный не организованный.

Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81.

Двери - деревянные по ГОСТ 14624-84.

Внутренняя отделка - известковая побелка, полы - линолеум, бетонные, керамическая плитка.

Наружная отделка - стены - известковая побелка, цоколь - окраска Кузбасс лаком.

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка – 430,90 м.

Навес над емкостью с дизтопливом

Открытое металлическое сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х3,2 м.

Высота сооружения - 3,5 м (от пола до низа несущих конструкций).

За абсолютную отметку, соответствующую нулевой условной отметке, принята отметка уровня пола площадки – 430,75 м.

2КТПГ-400-10/0,4 кВ.

Комплектное модульное сооружение, прямоугольной формы в плане, с размерами 5,7х3,0 м.

Септик емкостью 50 м³

Сооружение прямоугольной формы в плане подземного исполнения, с крайними размерами 5,8х4,0 м.

Высота внутреннего объема 3, 0 м.

Спуск в резервуар осуществляется по стремянке через камеру лаза и далее по ходовым скобам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», СНиП РК 3.02-06-2002 «Крыши и кровли», СНиП РК 3.02-01-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции».

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Октябрь 2019;
месяц, год
окончание работ: Октябрь 2020;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП „Питевая вода ЦЧ" Абдиев Сембетов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Директор ГХ. Кенгенбаев Э.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и потверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что потверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство средней школы на 300 учащихся мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "ЛИДЕР-НК", М.Е. Куанышбаев М.Е.

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-040440003927-20100729-50465448	1.1.	Номер учетной системы 00000000058
2.	Дата выписки 29.07.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
		3.	Дата совершения оборота 29.07.2020
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
		5.	Дополнительный ☐
		5.1	Дата выписки
		5.2	Номер учетной системы
		5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	ИИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения: 100900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмангазский , с. Курмангазы, ул Астана, дом № 100		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 59001	9.2.	номер 0013429
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Экспедитор	D	☐ Лизингодатель
E	☐ Участник СРП	10.1. количество	
F	☐ Участник договора о совместной деятельности		
G	☐ Экспортер	H	☐ Международный перевозчик
I	☐ Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ268481KZT22030168
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060240005800	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"	17.1	Доля участия
18.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак, дом № 180 А		
18.1.	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Лизингополучатель	20.1. количество	
D	☐ Участник договора совместной деятельности		
E	☑ Государственное учреждение	F	☐ Нерезидент
G	☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	☐ Доверитель	I	☐ Розничная реализация
		J	☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ640701031KSN2111000	23.	Назначение платежа "Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбыльской области"
22.	Код товаров, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 060240005800
25.2	Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"	26.2	Наименование: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбыльской области
25.3	Адрес отправки: 100900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмангазский , с. Курмангазы, ул Астана, дом № 100	26.3	Адрес доставки: Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак, , дом № 180 А
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	27.3	номер	73	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	04.10.2019	
28.	Условия оплаты по договору: Безналичный расчет				
29.	Способ отправления 99 (автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)				

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32.	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000053
		32.2	дата 29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT; 33.2 курс валюты

№п/п	Признак проведения сделки (товаров, работ, услуг)	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	С	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбыльской области"			тенге	1	58 259 868,42	58 259 868,42	0	0	58 259 868,42	12%	6 991 184,21	65 251 052,63			1	
				Всего по счету				58 259 868,42			58 259 868,42		6 991 184,21	65 251 052,63				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34.	Для юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	rACRvDVepyGiZ0T066CFX+uZHXgul/2uK0a4dFABSidDQM7VWPGPudxyZ7wvQzWHuyUHa1GwodAkEJNcOQ==
35.	Фамилия, имя лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
36.	Ф.И.О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Акар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Наименование и адрес строительства: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на июль месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ		Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно	с начало года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	300 208 674,04	276 253 153,08	246 654 601	29 598 552		65 251 052,63	58 259 868	6 991 184	
Итого	300 208 674,04	276 253 153,08	246 654 601	29 598 552		65 251 052,63	58 259 868	6 991 184	
в том числе НДС12%	36 025 040,88	29 598 552,12				6 991 184,21			
удержание гарантии 5% за 2020 год	10 171 802,63	10 171 802,63				3 262 552,63			
удержание гарантии 5% за 2019 год	1 197 776,00	1 197 776,00				-			
удержание аванса	74 163 656,29	66 977 000,00				33 488 500,00			
Итого к оплате	**214 675 439,12**	**199 104 350,45**				**28 500 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер НК"

Директор _____ **М.Е.Куанышбаев**
(подпись)

М.П.

Форма 2в

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абил Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 38. Земляные работы									
		Раздел: 39. Фундаменты									
		Раздел: 40. Стены									
		Раздел: 41. Стены									
		Раздел: 42. Перегородки									
		Раздел: 43. Перекрытие и покрытие									
1	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		242,4	6771,66	1242,11	1641450	301088	605120	945451	2793854
			шт. сборных конструкций		3033,18	272,22	735243	65987		206952	
2	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		536,96352	5991		3216948		3216948		3474304
			м2							257356	
3	С121-060410-0101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг		1,6041376	470202		754269		754269		814610
			т							60341	
4	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		15,2847136	447063		6833230		6833230		7379888
			т							546658	
5	С121-130201-1001	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87		0,009191	1062135		9762		9762		10543
			т							781	
		Итого по разделу: 43. Перекрытие и покрытие									**12455659,65**
		ИТОГО:					**12455659**	**301087**	**11419329**	**945451**	**14473199**
							735243	**65987**		**1072088**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Архитектурные решение									
		Раздел: 44. Кровля									
1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил		38,86928	93477,47	1354,94	3633402	52666	2758663	758158	4742885
			м3		21149,7	522,88	822074	20324		351325	
2	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) плоский декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		185,48	1439		266906		266906		288258
			м2							21352	
3	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		621	2704		1679184		1679184		1813519
			м2							134335	
4	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95		83,43	21298		1776892		1776892		1919044
			м3							142151	
5	С121-070509-0404	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм		230	492		113160		113160		122213
			м2							9053	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,63504	222654		141394		141394		152706
			т							11312	
		Итого по разделу: 44. Кровля									**7610938,14**
		Раздел: 45. Двери									
		Раздел: 46. Окна									
		Раздел: 47. Витражи									
7	С121-090202-0901	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		20,761	30291		628871		628871		679181
			м2							50310	
		Итого по разделу: 47. Витражи									**628871,45**
		Раздел: 48. Полы									
8	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		123,08	309,47	29,03	38090	3572	0	34021	77880
			м2 изолируемой поверхности		280,45	13,61	34517	1676		5769	
9	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012		3,16931	33600		106489		106489		115008
			м3							8519	
10	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		196,82	309,47	29,03	60910	5713	0	54404	124540
			м2 изолируемой поверхности		280,45	13,61	55197	2679		9225	
11	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012		5,068115	33600		170289		170289		183912
			м3							13623	
12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		196,82	695,34	27,3	136857	5372	70105	60065	212676
			м2 стяжки		311,86	12,8	61379	2520		15754	
13	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		196,82	180,59	9,29	35543	1828	32197	2209	40773
			м2 стяжки		7,71	4,23	1517	833		3020	
14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		196,82	695,34	27,3	136857	5372	70105	60065	212676
			м2 стяжки		311,86	12,8	61379	2520		15754	
15	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		105,82	309,47	29,03	32748	3071	0	29250	66958
			м2 изолируемой поверхности		280,45	13,61	29677	1441		4960	
16	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012		2,724865	33600		91555		91555		98880
			м3							7324	
17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		105,82	695,34	27,3	73581	2888	37692	32294	114345
			м2 стяжки		311,86	12,8	33001	1355		8470	
18	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		105,82	180,59	9,29	19110	983	17311	1188	21921
			м2 стяжки		7,71	4,23	816	448		1624	
19	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		105,82	1455,32	86,59	154002	9163	80260	61802	233068
			м2 изолируемой поверхности		610,27	11,03	64579	1168		17264	
20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		105,82	695,34	27,3	73581	2888	37692	32294	114345
			м2 стяжки		311,86	12,8	33001	1355		8470	
21	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		308,12	223	30,02	68711	9248	39046	22260	98248
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	20416	3265		7278	
22	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		46,218	14823,44	1550,52	685110	71662	453186	172652	926383
			м3 изоляции		3467,52	506,52	160262	23410		68621	
23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		308,12	695,34	27,3	214249	8410	109749	94031	332943
			м2 стяжки		311,86	12,8	96089	3944		24662	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		308,12	1083,51	55,74	333853	17173	302428	20753	382975
			м2 стяжки		46,25	25,4	14251	7827		28368	
25	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		308,12	695,34	27,3	214249	8410	109749	94031	332943
			м2 стяжки		311,86	12,8	96089	3944		24662	
26	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		520,03	223	30,02	115967	15609	65900	37570	165819
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	34458	5510		12283	
27	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		41,6024	8832,26	1636,89	367443	68099	180050	138033	545915
			м3 подстилающего слоя		2867,5	662,2	119295	27549		40438	
28	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		488,31	223	30,02	108893	14657	61880	35278	155705
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	32356	5174		11534	
29	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		73,2465	14823,44	1550,52	1085765	113570	718211	273619	1468135
			м3 изоляции		3467,52	506,52	253984	37101		108751	
30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		488,31	695,34	27,3	339542	13329	173931	149022	527649
			м2 стяжки		311,86	12,8	152282	6251		39085	
31	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		488,31	1083,51	55,74	529091	27217	479289	32890	606940
			м2 стяжки		46,25	25,4	22586	12404		44959	
32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		488,31	695,34	27,3	339542	13329	173931	149022	527649
			м2 стяжки		311,86	12,8	152282	6251		39085	
33	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		60,2	290,99	22,92	17517	1380	12417	4106	23353
			м2 изолируемой поверхности		61,79	10,76	3720	648		1730	
34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		60,2	695,34	27,3	41860	1643	21443	18372	65050
			м2 стяжки		311,86	12,8	18774	771		4819	
35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		60,2	180,59	9,29	10871	559	9848	676	12471
			м2 стяжки		7,71	4,23	464	255		924	
36	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		95,06	223	30,02	21198	2853	12046	6868	30311
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	6299	1007		2245	
37	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		14,259	14823,44	1550,52	211367	22109	139815	53266	285804
			м3 изоляции		3467,52	506,52	49443	7222		21171	
38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		95,06	695,34	27,3	66099	2595	33859	29010	102718
			м2 стяжки		311,86	12,8	29645	1217		7609	
39	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		95,06	1083,51	55,74	102999	5298	93304	6403	118154
			м2 стяжки		46,25	25,4	4397	2415		8752	
40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		95,06	695,34	27,3	66099	2595	33859	29010	102718
			м2 стяжки		311,86	12,8	29645	1217		7609	
41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		922,08	695,34	27,3	641161	25169	328436	281399	996364
			м2 стяжки		311,86	12,8	287556	11804		73805	
42	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		922,08	180,59	9,29	166515	8566	150841	10351	191015
			м2 стяжки		7,71	4,23	7108	3904		14149	
43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		922,08	695,34	27,3	641161	25169	328436	281399	996364
			м2 стяжки		311,86	12,8	287556	11804		73805	
44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		60,26	695,34	27,3	41901	1645	21464	18390	65115
			м2 стяжки		311,86	12,8	18792	771		4823	
45	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		60,26	180,59	9,29	10882	560	9858	676	12483
			м2 стяжки		7,71	4,23	465	255		925	
46	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		60,26	1455,32	86,59	87698	5218	45705	35194	132722
			м2 изолируемой поверхности		610,27	11,03	36775	665		9831	
47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		60,26	695,34	27,3	41901	1645	21464	18390	65115
			м2 стяжки		311,86	12,8	18792	771		4823	
48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		323,02	695,34	27,3	224609	8817	115057	98579	349043
			м2 стяжки		311,86	12,8	100736	4135		25855	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		323,02	180,59	9,29	58333	3001	52842	3626	66916
			м2 стяжки		7,71	4,23	2490	1368		4957	
50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		323,02	695,34	27,3	224609	8817	115057	98579	349043
			м2 стяжки		311,86	12,8	100736	4135		25855	
51	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		42,55	223	30,02	9489	1277	5392	3074	13568
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	2819	451		1005	
52	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,404	19228,57	7,68	65454	26	53904	10833	82390
			м3 подстилающего слоя		3385,5	0	11524	0		6103	
53	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		431,67	223	30,02	96262	12957	54702	31186	137644
			м2 площади уплотнения		66,26	10,6	28603	4574		10196	
		Итого по разделу: 48. Полы									**8380012,53**
		Раздел: 49. Внутренняя отделка									
54	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2168,84	1325,84	72,65	2875527	157562	846603	1593981	4827069
			м2 оштукатуриваемой поверхности		862,84	55,84	1871362	121115		357561	
55	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		285,096	1088,19	68,17	310238	19435	85662	176343	525508
			м2 оштукатуриваемой поверхности		719,55	53,63	205141	15288		38927	
56	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2168,84	1048,89	7,14	2274871	15493	915538	1078833	3622001
			м2 отделываемой поверхности		619,61	2,17	1343840	4701		268296	
		Итого по разделу: 49. Внутренняя отделка									**5460636,48**
		Раздел: 50. Наружная отделка									
57	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		114,18	14600		1667028		1667028		1800390
			м3							133362	
		Итого по разделу: 50. Наружная отделка									**1667028**
		Раздел: 51. Разные работы									
58	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,75	16997,56	1647,96	12748	1236	10159	1324	15198
			м3		1804,32	351,57	1353	264		1126	
59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00272	217805		592		592		640
			т							47	
60	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02076	298362		6194		6194		6690
			т							496	
61	Е11-460101-0401	Усиление стальными уголками		0,03016	562148,21	17161,78	16954	518	11693	4144	22786
			т		157294,28	6276,28	4744	189		1688	
62	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,625	16997,56	1647,96	10623	1030	8466	1104	12665
			м3		1804,32	351,57	1128	220		938	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00204	217805		444		444		480
			т							36	
64	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01782	298362		5317		5317		5742
			т							425	
		Итого по разделу: 51. Разные работы									**52873,59**
		ИТОГО:					**23800357**	**811406**	**16163560**	**6240027**	**32443622**
							6825394	**380115**		**2403233**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Раздел: 7. Электроосвещение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2974	392,53	15,31	1167376	45539	358947	556168	1861428
			м		256,52	3,22	762890	9566		137884	
2	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		10	419,29	53,5	4193	535	626	2282	6993
			м		303,16	13,74	3032	137		518	
3	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы		5229	78,42	0,87	410046	4529	100667	220593	681091
			м		58,3	0,29	304851	1529		50451	
4	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		4,514	171877		775853		775853		837921
			км							62068	
5	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,715	268997		192333		192333		207719
			км							15387	
6	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		2974	26		77324		77324		83510
			м							6186	
7	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		10	221		2210		2210		2387
			м							177	
		Итого по разделу: 7. Электроосвещение									**2629335,12**
		Раздел: 8. Электрооборудование									
8	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		2371	310,39	144,66	735923	342984	107471	276628	1093555
			м		120,4	41,64	285468	98737		81004	
9	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,65852	268997		446137		446137		481828
			км							35691	
10	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	415441		2119		2119		2288
			км							169	
11	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03876	607618		23551		23551		25435
			км							1884	
12	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1938	446067		86448		86448		93364
			км							6916	
13	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2448	692129		169433		169433		182988
			км							13555	
14	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02244	995808		22346		22346		24134
			км							1788	
15	С123-060144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0102	11578717		118103		118103		127551
			км							9448	
16	С123-060141-0518	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00816	626039		5108		5108		5517
			км							409	
17	С123-060141-0521	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0561	848610		47607		47607		51416
			км							3809	
18	С123-060141-0630	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,1224	1198020		146638		146638		158369
			км							11731	
19	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,05814	226793		13186		13186		14241
			км							1055	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	1458	120		174960		174960	13997	188957
21	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	442	225		99450		99450	7956	107406
22	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135	114		15390		15390	1231	16621
23	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	303	119		36057		36057	2885	38942
24	С123-010501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	117	426		49842		49842	3987	53829
25	С123-010501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	669		46830		46830	3746	50576
26	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	188	221		41548		41548	3324	44872
27	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	281		12645		12645	1012	13657
		Итого по разделу: 8. Электрооборудование									**2293320,53**
		ИТОГО:					**4922656**	**393587**	**3172829**	**1055671**	**6456595**
		В том числе :					**1356241**	**109969**		**478268**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Раздел: 14. Отопление									
1	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11059		66354		66354	5308	71662
2	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12022		96176		96176	7694	103870
3	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16013		64052		64052	5124	69176
4	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40762		81524		81524	6522	88046
5	С123-041006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12594		25188		25188	2015	27203
6	С123-041006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	9696		77568		77568	6205	83773
7	С123-041006-2207	Клапан запорный ручной MSV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8178		65424		65424	5234	70658
8	С123-041006-2208	Клапан запорный ручной MSV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9890		19780		19780	1582	21362
9	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	716		7160		7160	573	7733

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	905		3620		3620		3910
			шт.							290	
11	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		4	246		984		984		1063
			шт.							79	
12	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		1044	1480		1545120		1545120		1668730
			секция							123610	
13	С123-041008-0403	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		153	8236		1260108		1260108		1360917
			шт.							100809	
14	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		52	16037		833924		833924		900638
			шт.							66714	
15	С123-041006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		52	9696		504192		504192		544527
			шт.							40335	
16	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		13	2757		35841		35841		38708
			м							2867	
17	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		392	281		110152		110152		118964
			м							8812	
18	С123-010201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80		267	402		107334		107334		115921
			м							8587	
19	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		143	560		80080		80080		86486
			м							6406	
20	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		116	682		79112		79112		85441
			м							6329	
21	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50		2,47	12673		31302		31302		33806
			м3							2504	
22	С123-040902-1027	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005		8	20629		165032		165032		178235
			шт.							13203	
23	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2479		19832		19832		21419
			шт.							1587	
24	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1231		2462		2462		2659
			шт.							197	
25	С123-041010-1005	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		1	582566		582566		582566		629171
			шт.							46605	
26	С123-041010-2302	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss		2	25801		51602		51602		55730
			шт.							4128	
27	С123-041001-0805	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91		2	23029		46058		46058		49743
			шт.							3685	
28	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	2173		8692		8692		9387
			шт.							695	
29	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		5	4304		21520		21520		23242
			шт.							1722	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С124-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20		11	193		2123		2123		2293
			шт.							170	
31	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,5	1590		3975		3975		4293
			м							318	
32	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2	1840		3680		3680		3974
			м							294	
33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		80	537		42960		42960		46397
			кг							3437	
34	С123-010201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80		0,5	402		201		201		217
			м							16	
35	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		1	560		560		560		605
			м							45	
36	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		0,5	682		341		341		368
			м							27	
37	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	1016		508		508		549
			м							41	
38	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		0,5	1590		795		795		859
			м							64	
39	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83		0,00544	2403148		13073		13073		14119
			т							1046	
40	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 (161 мм)ГОСТ 12816-80		4	6355		25420		25420		27454
			шт.							2034	
41	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80		4	2623		10492		10492		11331
			шт.							839	
42	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,005024	499528		2510		2510		2710
			т							201	
		Итого по разделу: 14. Отопление									**6099397,06**
		Раздел: 15. Вентиляция									
43	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini		6	2048		12288		12288		13271
			шт.							983	
44	С123-040901-0102	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005		8	12394		99152		99152		107084
			шт.							7932	
45	С123-040901-0103	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005		4	13563		54252		54252		58592
			шт.							4340	
46	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80		16	728		11648		11648		12580
			шт.							932	
47	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80		8	1149		9192		9192		9927
			шт.							735	
48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		146,3	537		78563		78563		84848
			кг							6285	
49	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		3	15754		47262		47262		51043

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							3781	
50	С123-050302-0101	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 100 мм х 300 мм		1	34418		34418		34418		37171
			шт.							2753	
51	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		75,75	655		49616		49616		53586
			кг							3969	
52	С123-050302-1711	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 300 мм		3	21627		64881		64881		70071
			шт.							5190	
53	С123-050302-1716	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 16, размерами 600 мм х 600 мм		1	33083		33083		33083		35730
			шт.							2647	
54	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		13,68	15754		215515		215515		232756
			м3							17241	
55	С123-050302-0101	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм		1	34418		34418		34418		37171
			шт.							2753	
56	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		236,25	655		154744		154744		167123
			кг							12380	
57	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм		1	12013		12013		12013		12974
			шт.							961	
58	С123-050302-1706	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм		2	13482		26964		26964		29121
			шт.							2157	
59	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		27,36	15754		431029		431029		465512
			м3							34482	
60	С123-050402-0120	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	256672		256672		256672		277206
			комплект							20534	
61	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		4,8	15754		75619		75619		81669
			м3							6050	
62	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		30	655		19650		19650		21222
			кг							1572	
63	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		16	21979		351664		351664		379797
			комплект							28133	
64	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		28,56	15754		449934		449934		485929
			м3							35995	
65	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		159,32	655		104355		104355		112703
			кг							8348	
66	С123-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84		2	22388		44776		44776		48358
			комплект							3582	
67	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		7,2	15754		113429		113429		122503

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							9074	
68	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		37,5	655		24563		24563		26528
			кг							1965	
69	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		2,4	15754		37810		37810		40834
			м3							3025	
70	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		21,75	655		14246		14246		15386
			кг							1140	
71	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	30296		30296		30296		32720
			комплект							2424	
72	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		2,4	15754		37810		37810		40834
			м3							3025	
73	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		24,75	655		16211		16211		17508
			кг							1297	
		Итого по разделу: 15. Вентиляция									**2946072,3**
		ИТОГО:					**9045469**	**0**	**9045470**		
							0	**0**		**723638**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Итого всего:							**61968303,91**		
		Временные здания и сооружения			1,50%		929 524,56				62 897 828,47
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,9 %		566 080,46				63 463 908,92
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 269 278,18				64 733 187,10
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого с понижающим коэфициентом k=0,90000000038									58 259 868,42
		НДС			12 %		6 991 184,21				
		Итого с НДС									65 251 052,63

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:

Инженер эксперт _____ **Дюсебаев К.**

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040440003927-20200623-34493419
2. Дата выписки: 23.06.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: 0000000034
2. Дата совершения оборота: 23.06.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040440003927 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 серия: 55001 — 9.2. номер: 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ269481BKZT2030168
14. БИК: EURIKZKA
13.1. Наименование Банка: АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060240005800 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизинкополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ64070103KSN2111000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040440003927
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки: 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060240005800
26.2 Наименование: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер: 73
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000031
32.2 дата: 23.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации облагаемый, не облагаемый оборот	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплаге косвенных налогов	Идентифик-атор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	65 015 263,79	65 015 263,79	0	0	65 015 263,79	12%	7 801 831,66	72 817 095,45			1	
				Всего по счету				65 015 263,79			65 015 263,79		7 801 831,66	72 817 095,45				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: YbrC1yh8MOANGjY3YaLEPuYJZf5bZDS0uVN1D5gCayaPQXatxpB5Vw61qWEm9aaVKZ9HUtxe9wxxZ4MQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Тастанбекова Акар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Наименование и адрес строительства: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ		Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно	с начало года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	234 957 621,41	211 002 100,45	188 394 733	22 607 368		72 817 095,45	65 015 264	7 801 832	
Итого	234 957 621,41	211 002 100,45	188 394 733	22 607 368		72 817 095,45	65 015 264	7 801 832	
в том числе НДС12%	28 194 914,57	22 607 367,91				7 801 831,66			
удержание гарантии 5% за 2020 год	10 550 104,77	10 550 104,77				3 640 854,77			
удержание гарантии 5% за 2019 год	1 197 776,00	1 197 776,00				-			
удержание аванса	74 163 656,29	66 977 000,00				33 488 500,00			
Итого к оплате	**149 046 084,35**	**133 474 995,68**				**35 687 740,68**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсембеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер НК"

Директор _____ **М.Е.Куанышбаев**
(подпись)

М.П.

Форма 2в

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительс акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абил Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 Конструкции железобетонные									
		Раздел: 48. Стены									
1	Е11-060701-0401	Устройство рам в металлической опалубке		148,49	37640,99	5551,17	5589311	824293	2779779	1963825	8157387
			1м3		13369,51	1163,79	1985239	172811		604251	
2	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		13,26	34127,2	6022,25	452527	79855	228286	146195	646619
			м3		10888,8	1226,84	144385	16268		47898	
		Итого по разделу: 48. Стены									6041837,62
		Раздел: 49. Стены									
3	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		388,8	22178,75	2362,4	8623098	918501	6015347	1745142	11197699
			м3 кладки		4344,78	481,6	1689250	187246		829459	
4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2712	709272,24	6533,14	192355	1772	175563	18120	227313
			т стальных элементов		55381,9	1240,12	15020	336		16838	
5	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0,23744	2499885		593573		593573		641059
			т							47486	
6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,3929	298362		117226		117226		126605
			т							9378	
7	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке(П-1,П-2). Устройство		16,94	29448,74	4615,25	498862	78182	268766	151729	702638
			м3		8967,75	874,95	151914	14822		52047	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,19164	226957		43494		43494		46974
			т							3480	
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,23913	217805		269889		269889		291480
			т							21591	
		Итого по разделу: 49. Стены									10338496,3
		Раздел: 50. Перегородки									
10	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		37,8	19228,57	7,68	726840	290	598578	120294	914904
			м3 подстилающего слоя		3385,5	0	127972	0		67771	
11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,58536	13739,84	1331,28	8043	779	18	6881	16117
			т		12377,2	540,08	7245	316		1194	
12	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		29	975,95	10,35	28302	300	16836	10515	41923
			м2 поверхности		385,06	4,82	11167	140		3105	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1928	3614,08	245,58	6967943	473485	3715362	2675662	10415093
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1441,44	50,81	2779096	97959		771488	
14	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		6,45	33360,87	6022,25	215178	38843	106101	71113	309194
			м3		10888,8	1226,84	70233	7913		22903	
15	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,41847	456282,92	12011,12	190941	5026	93646	109513	324490
		т стальных элементов			220490	1288,28	92268	539		24036	
16	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1728	132,51	0,78	228976	1342	0	157499	417393
			болт		131,73	0,36	227635	624		30918	
17	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,058199	499528		29072		29072		31398
			т							2326	
18	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд		87,84	72,66	2,59	6383	227	0	7388	14872
			м шва		70,07	1,2	6155	106		1102	
19	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		33,73056	575		19395		19395		20947
			кг							1552	
20	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		2,9	21899,96	3973,51	63510	11523	38905	13869	83569
			м3		4511,05	744,18	13082	2158		6190	
21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,27404	298362		81763		81763		88304
			т							6541	
		Итого по разделу: 50. Перегородки									8566345,57
		Раздел: 51. Перекрытие и покрытие									
22	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		536,96352	5991		3216948		3216948		3474304
			м2							257356	
23	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,8	43337,01	2818,95	78007	5074	48877	22731	108797
			м3		13364	513,42	24055	924		8059	
24	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		31,5	43337,01	2818,95	1365116	88797	855353	397796	1903945
			м3		13364	513,42	420966	16173		141033	
25	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		59,23	43337,01	2818,95	2566851	166966	1608335	673185	3499239
			м3		13364	513,42	791550	30410		259203	
		Итого по разделу: 51. Перекрытие и покрытие									7226922,32
		Локальная смета 02-01-04 Архитектурно-строительные работы									
		Раздел: 34. Кровля									
1	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95		152,3679	21298		3245132		3245132		3504742
			м3							259611	
		Итого по разделу: 34. Кровля									3245131,53
		Раздел: 35. Двери									
		Раздел: 36. Окна									
2	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		336,0518	16190		5440679		5440679		5875933
			м2							435254	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		55,7317	18047		1005790		1005790		1086253
			м2							80463	
4	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		48,069	12875		618888		618888		668399
			м2							49511	
5	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		8,1081	21460		174000		174000		187920
			м2							13920	
6	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99		234,2	1824		427181		427181		461355
			м							34174	
		Итого по разделу: 36. Окна									7666537,63
		Раздел: 37. Витражи									
7	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		70,6137	12875		909151		909151		981883
			м2							72732	
		Итого по разделу: 37. Витражи									909151,39
		Раздел: 38. Полы									
8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		123,08	695,34	27,3	85583	3360	43840	37561	132996
			м2 стяжки		311,86	12,8	38383	1576		9852	
9	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		123,08	180,59	9,29	22227	1143	20134	1382	25497
			м2 стяжки		7,71	4,23	949	521		1889	
		Итого по разделу: 38. Полы									107809,18
		Локальная смета 04-02-01 ВЛ 3-10 кВ и согласно ТУ									
1	Е11-330204-0206	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		8,0976667	154386,72	90235,73	1250172	730699	28718	569891	1965669
			км линии		60604,6	27366,92	490756	221608		145605	
2	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005		3,6075105	335592		1210652		1210652		1307504
			км							96852	
3	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		75	6809,92	2932,92	510744	219969	50488	276131	849825
			опора		3203,82	1398,36	240287	104877		62950	
4	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	13713,44	6779,2	27427	13558	1346	15191	46028
			опора		6261,06	3233,6	12522	6467		3409	
5	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012		4	36933		147732		147732		159551
			шт.							11819	
6	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка		4	2327,27	1319,9	9309	5280	0	4792	15229
			шт.		1007,37	490,2	4029	1961		1128	
7	С121-049999-9917	Плиты П-3и		0,2	28668		5734		5734		6192
			м3							459	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса TMs93		4	607,14		2429		2429		2623
			шт							194	
9	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса TMs94		2	839,29		1679		1679		1813
			шт							134	
10	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Упор УП50		2	500		1000		1000		1080
			шт							80	
11	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Хомут Х51		8	678,57		5429		5429		5863
			шт							434	
12	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Крепление подкоса У52		2	2812,5		5625		5625		6075
			шт							450	
13	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП21		1	803,57		804		804		868
			м							64	
14	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП69		2	830,36		1661		1661		1794
			м							133	
15	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая		0,02	1664		33		33		36
			100 шт.							3	
16	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2		6	593		3558		3558		3843
			шт.							285	
17	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15		6	412		2472		2472		2670
			шт.							198	
18	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37		12	12306		147672		147672		159486
			шт.							11814	
19	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98		4	20006		80024		80024		86426
			к-т							6402	
20	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	13713,44	6779,2	27427	13558	1346	15191	46028
			опора		6261,06	3233,6	12522	6467		3409	
21	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012		4	36933		147732		147732		159551
			шт.							11819	
22	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка		4	2327,27	1319,9	9309	5280	0	4792	15229
			шт.		1007,37	490,2	4029	1961		1128	
23	С121-049999-9917	Плиты П-3и		0,2	28668		5734		5734		6192
			м3							459	
24	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса TMs72a		6	5267,86		31607		31607		34136
			шт							2529	
25	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Хомут Х51		6	678,57		4071		4071		4397
			шт							326	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Крепление подкоса У52		2	2812,5		5625		5625		6075
			шт							450	
27	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП21		3	803,57		2411		2411		2604
			м							193	
28	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП69		2	830,36		1661		1661		1794
			м							133	
29	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая		0,02	1664		33		33		36
			100 шт.							3	
30	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2		6	593		3558		3558		3843
			шт.							285	
31	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15		6	412		2472		2472		2670
			шт.							198	
32	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		24	961		23064		23064		24909
			шт.							1845	
33	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150		24	21213		509112		509112		549841
			шт.							40729	
34	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		24	13138		315312		315312		340537
			шт.							25225	
35	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		12	3787		45444		45444		49080
			шт.							3636	
36	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		5	21008,86	10912,68	105044	54563	3366	58518	176647
			опора		9423	5206,44	47115	26032		13085	
37	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012		6	36933		221598		221598		239326
			шт.							17728	
38	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		4,5	118902		535059		535059		577864
			шт.							42805	
39	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка		3	2327,27	1319,9	6982	3960	0	3594	11422
			шт.		1007,37	490,2	3022	1471		846	
40	С121-049999-9917	Плиты П-3и		0,15	28668		4300		4300		4644
			м3							344	
41	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса TMs72a		30	5267,86		158036		158036		170679
			шт							12643	
42	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Хомут Х51		15	678,57		10179		10179		10993
			шт							814	
43	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Крепление подкоса У52		10	2812,5		28125		28125		30375
			шт							2250	
44	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Крепление изолятора КИsl		30	1589,29		47679		47679		51493
			м							3814	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП21		5	803,57		4018		4018		4339
			м							321	
46	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП64		5	946,43		4732		4732		5111
			м							379	
47	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая		0,05	1664		83		83		90
			100 шт.							7	
48	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2		25	593		14825		14825		16011
			шт.							1186	
49	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15		25	412		10300		10300		11124
			шт.							824	
50	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37		30	12306		369180		369180		398714
			шт.							29534	
51	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98		10	20006		200060		200060		216065
			к-т							16005	
52	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		60	961		57660		57660		62273
			шт.							4613	
53	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150		60	21213		1272780		1272780		1374602
			шт.							101822	
54	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		60	13138		788280		788280		851342
			шт.							63062	
55	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		30	3787		113610		113610		122699
			шт.							9089	
56	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	13519,67	3965,9	27039	7932	201	17593	48203
			к-т		9453,08	1542,84	18906	3086		3571	
57	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1		2	79440		158880				158880
			к-т						158880		
		Отпускная цена			79440		158880				
		Сметная стоимость оборудования					*158880*				
58	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00176	499528		879		879		950
			1000кг							70	
59	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98		12	832		9984		9984		10783
			шт.							799	
60	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.38	Кронштейн КМ1		2	1339,29		2679		2679		2893
			шт							214	
61	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	Кронштейн РА1		2	6214,29		12429		12429		13423
			шт							994	
62	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Кронштейн РА2		2	1526,79		3054		3054		3298
			шт							244	
63	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.41	Кронштейн РА3		6	4437,5		26625		26625		28755
			шт							2130	
64	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.42	Кронштейн РА5		2	750		1500		1500		1620
			шт							120	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43	Хомут Х7		6	535,71		3214		3214		3471
			шт							257	
66	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Хомут Х8		2	580,36		1161		1161		1254
			шт							93	
67	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.45	Заземляющий проводник ЗП1		9	607,14		5464		5464		5901
			м							437	
68	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса ТМ96и		2	3116,07		6232		6232		6731
			шт							499	
69	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Шина Ши2		6	616,07		3696		3696		3992
			шт							296	
70	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Хомут Х62и		2	785,71		1571		1571		1697
			шт							126	
71	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Упор УП50		2	500		1000		1000		1080
			шт							80	
72	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		2	28685		57370		57370		61960
			шт.							4590	
73	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3634		7268		7268		7849
			шт.							581	
74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		3	153		459		459		496
			шт.							37	
75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		1,1	344		378		378		409
			м							30	
76	С124-040207-5210	Устройство защиты от птиц SP31.3 ГОСТ Р 51177-98		84	3127		262668		262668		283681
			шт.							21013	
77	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления		180,48	1838,97	0	331897	0	0	238966	616532
			м3 грунта		1838,97	0	331897	0		45669	
78	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		180,48	782,46	0	141218	0	0	101677	262327
			м3 грунта		782,46	0	141218	0		19432	
79	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		104	3140,44	167,48	326605	17418	224302	64182	422051
			шт.		816,2	40,94	84885	4257		31263	
80	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		601,6	442,45	17,82	266177	10722	143221	82582	376660
			м		186,56	4,09	112234	2463		27901	
		Итого по разделу:									10 160 704,29
		ИТОГО:					54 262 939,00	3 782 698,00	40 221 370,00	9 783 500,00	69 157 447,00
							10 099 985,00	931 492,00	158 880,00	5 111 008,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							158 880,00		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1 034 978,51				70 033 545,51
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,9 %		630 301,91				70 663 847,41
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 416 454,55				72 239 181,96
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											65 015 263,79
		Итого с понижающим коэфициентом k=0,90000000038									
		НДС			12 %		7 801 831,66				72 817 095,45
		Итого с НДС									

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:

Инженер-эксперт _____ **Дюсебаев К.**

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20200829-40722128
1.1. Номер учетной системы 00000000082
2. Дата выписки 29.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] Комитент
[C] Экспедитор
[E] Участник СРП
[F] Участник договора о совместной деятельности
[G] Экспортер
[I] Доверитель
[B] Комиссионер
[D] Лизингодатель
10.1. количество
[H] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ269481502272030168
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005800
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Топе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] Комитент
[C] Лизингополучатель
[D] Участник договора совместной деятельности
[E] [V] Государственное учреждение
[G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] Доверитель
[B] Комиссионер
20.1. количество
[F] Нерезидент
[I] Розничная реализация
[J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ864070103KSN2111000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240005800
26.2 Наименование ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Топе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 73
27.4 дата 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор из: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000075
32.2 дата 29.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	109 763 627,82	109 763 627,82	0	0	109 763 627,82	12%	13 171 635,34	122 935 263,16			1	
				Всего по счету				109 763 627,82			109 763 627,82		13 171 635,34	122 935 263,16				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Ch4VpQnMI3R7FJ29oTnmFYeOYhOupd8zssSbe5dpIDjiKo4r1LLHSNloap/4ROq/OhqJUp8TPB3YjBqjK9CQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Тастанбекова Акар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Наименование и адрес строительства: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ		Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно	с начало года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	423 143 937.20	399 188 416.24	356 418 229	42 770 187		122 935 263.16	109 763 628	13 171 635	
Итого	423 143 937.20	399 188 416.24	356 418 229	42 770 187		122 935 263.16	109 763 628	13 171 635	
в том числе НДС12%	50 777 272.46	42 770 187.45				13 171 635.34			
удержание гарантии 5% за 2020 год	13 056 013.16	13 056 013.16				6 146 763.16			
удержание гарантии 5% за 2019 год	1 197 776.00	1 197 776.00				-			
удержание аванса	74 163 656.29	66 977 000.00				33 488 500.00			
Итого к оплате	**334 726 491.75**	**319 155 403.08**				**83 300 000.00**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"
Директор _____ **М.Е.Куаньшбаев**
(подпись)

М.П.

Форма 2в

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства [illegible]ата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абил Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 127. Кровля									
1	Е11-100106-0101	Устройство слуховых окон		4	17091,04	810,58	68364	3242	40607	23221	98912
			шт		6128,64	321,64	24515	1287		7327	
2	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		2	9102		18204		18204		19660
			м2							1456	
3	С121-100105-0301	Стоимость металлического сайдинга		16	1200		19200		19200		20736
			м2							1536	
4	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		48,5866	8766,77	54,87	425947	2666	384323	36071	498980
			м3		801,84	23,05	38959	1120		36961	
5	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю		2283,8	304,97	2,54	696488	5811	621333	64608	821983
			м2		30,36	1,07	69343	2443		60888	
6	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		986,2	851,3	51,57	839551	50861	317328	443656	1385864
			м2		477,96	11,03	471362	10873		102657	
7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		986,2	329,19	12,33	324644	12155	240830	68454	424546
			м2 изолируемой поверхности		72,66	2,79	71659	2748		31448	
8	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.20мм		986,2	635,54	99,34	626772	97971	326778	207053	900530
			м2		204,85	23,36	202022	23035		66706	
9	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		986,2	257,37	22,02	253822	21713	220886	13717	288943
			м2 стяжки		11,38	5,42	11223	5343		21403	
10	С121-050301-3501	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм (скрутка)		0,21955	226000		49618		49618		53588
			т							3969	
11	Е11-070107-0103	Стальные монтажные элементы		0,667902	709272,24	6533,14	473724	4363	432371	44625	559818
			т		55381,9	1240,12	36990	828		41468	
12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		139,2	3046,22	13,62	424034	1896	285753	125890	593919
			м2 покрытия		979,78	3,25	136385	453		43994	
13	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,26667	544342		145160		145160		156772
			т							11613	
		Итого по разделу: 127. Кровля									**4365528,54**
		Раздел: 128. Двери									
14	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		7,5081	27783		208598		208598		225285
			м2							16688	
15	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		15,7734	25269		398578		398578		430464
			м2							31886	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		109,2132	4292		468743		468743		506242
			м2							37499	
17	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		54,39	5239		284949		284949		307745
			м2							22796	
18	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92		30,03	5096		153033		153033		165276
			м2							12243	
19	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		117	2740		320580		320580		346226
			шт.							25646	
		Итого по разделу: 128. Двери									**1834480,73**
		Раздел: 129. Окна									
20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		336,0518	2244,61	163,49	754306	54942	339285	346858	1189257
			м2 проемов		1071,5	75,34	360079	25318		88093	
21	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		55,7317	1997,39	161,34	111318	8992	54683	46613	170565
			м2		854,88	74,43	47644	4148		12634	
22	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		48,069	2152,47	158,06	103467	7598	48863	45482	160866
			м2		977,9	73,42	47007	3529		11916	
23	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		8,1081	3334,82	163,86	27039	1329	14649	10491	40533
			м2		1364,24	73,42	11061	595		3002	
24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		234,2	1063,14	4,7	248988	1100	197864	45487	318033
			п/м		213,6	2,21	50024	517		23558	
		Итого по разделу: 129. Окна									**1245118,33**
		Раздел: 130. Витражи									
25	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2		70,6137	2152,47	158,06	151994	11161	71780	66814	236313
			м2		977,9	73,42	69053	5185		17505	
		Итого по разделу: 130. Витражи									**151994,11**
		Раздел: 131. Полы									
		Раздел: 132. Внутренняя отделка									
26	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		2809,11	347,32	2,24	975648	6288	42674	743841	1857048
			м2 отделываемой поверхности		329,89	1,11	926686	3115		137559	
27	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		2809,11	765,99	4,58	2151747	12867	771670	1096873	3508510
			м2 отделываемой поверхности		486,71	1,38	1367211	3880		259890	
28	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		3253,26	1325,84	72,65	4313290	236343	1269905	2390972	7240604
			м2 оштукатуриваемой поверхности		862,84	55,84	2807043	181672		536341	
29	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		427,644	1088,19	68,17	465358	29153	128493	264515	788263
			м2 оштукатуриваемой поверхности		719,55	53,63	307711	22933		58390	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3253,26	1048,89	7,14	3412307	23240	1373307	1618250	5433001
					619,61	2,17	2015760	7052		402445	
		Итого по разделу: 132. Внутренняя отделка									**11318350,09**
		Раздел: 133. Наружная отделка									
31	С121-080102-0304	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с прямоугольными ячейками размерами 22 мм х 35 мм, удельным весом 80 г/м2 ДОС 22х35-80 СТ РК 2433-2013	м2	2283,68	115		262623		262623	21010	283633
		Итого по разделу: 133. Наружная отделка									**262623,2**
		Раздел: 134. Разные работы									
32	Е11-060801-0101	Устройство железобетонных лестничных площадок	м3	0,292	32410,4	1791,08	9464	523	6521	2303	12708
					8285,68	380,14	2419	111		941	
33	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00616	237852		1465		1465	117	1582
34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00102	544473,06	2148,06	555	2	239	287	910
					308363	875,48	315	1		67	
35	Е11-460101-0401	Усиление стальными уголками	т	0,012064	197372,41	17161,78	2381	207	276	1658	4362
					157294,28	6276,28	1898	76		323	
36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012064	257673		3109		3109	249	3357
37	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,32	16997,56	1647,96	22437	2175	17880	2331	26749
					1804,32	351,57	2382	464		1981	
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	217805		889		889	71	960
39	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02516	298362		7507		7507	601	8107
40	Е11-460101-0401	Усиление стальными уголками	т	0,04524	562148,21	17161,78	25432	776	17539	6216	34179
					157294,28	6276,28	7116	284		2532	
41	Е11-460101-0401	Усиление стальными уголками	т	0,02262	562148,21	17161,78	12716	388	8770	3108	17090
					157294,28	6276,28	3558	142		1266	
42	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,2	16997,56	1647,96	71390	6921	56890	7416	85110
					1804,32	351,57	7578	1477		6304	
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	217805		741		741	59	800
44	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04626	298362		13802		13802	1104	14906
45	Е11-460101-0401	Усиление стальными уголками	т	0,0396	562148,21	17161,78	22261	680	15353	5441	29918
					157294,28	6276,28	6229	249		2216	
46	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Устройство продухов	км трубопровода	0,425	624139,22	125302,52	265259	53254	21374	203283	506026
					448546	34599,52	190632	14705		37483	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		425	2488		1057400		1057400		1141992
			м							84592	
48	Е11-140101-1506	Устройство вытяжных вентиляционных шахт(ВШ1) внутренним сечением 300х300 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием		21	12988,1	133,33	272750	2800	207703	62783	362376
			м2		2964,15	55,73	62247	1170		26843	
49	Е11-140101-1507	Устройство вытяжных вентиляционных шахт(ВШ2) внутренним сечением 1000х450 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием		50,75	11646,5	115,38	591060	5856	446712	139537	789044
			м2		2728,9	48,37	138492	2455		58448	
50	Е11-140101-1506	Устройство вытяжных вентиляционных шахт(ВШ3) внутренним сечением 300х750 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием		36,75	12988,1	133,33	477313	4900	363480	109871	634158
			м2		2964,15	55,73	108933	2048		46975	
51	Е11-140101-1507	Устройство вытяжных вентиляционных шахт(ВШ4) внутренним сечением 300х700 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием		35	11646,5	115,38	407627	4038	308077	96232	544168
			м2		2728,9	48,37	95512	1693		40309	
52	Е11-140101-1506	Устройство вытяжных вентиляционных шахт(ВШ5) внутренним сечением 400х1500 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием		66,5	12988,1	133,33	863709	8867	657726	198814	1147524
			м2		2964,15	55,73	197116	3706		85002	
53	Е11-200701-0405	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм		40	13592,65	108,85	543706	4354	461824	76969	670329
			шт		1938,21	25,28	77528	1011		49654	
54	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	кладка вентшахты в 1/2 кирпича.		115,25	3614,08	245,58	416523	28303	222093	159943	622583
			м2		1441,44	50,81	166126	5856		46117	
55	С121-110101-0108	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200		5,935375	33600		199429		199429		215383
			м3							15954	
56	С121-110101-0108	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200		5,935375	33600		199429		199429		215383
			м3							15954	
		Итого по разделу: 134. Разные работы									**5488350,55**
		ИТОГО:					**24666448**	**717735**	**13808896**	**8779683**	**36121819**
							10139818	**341522**		**2675689**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Раздел: 135. Электроосвещение									
1	С123-070102-1417	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 тип AOT.PRS-236		157	6203		973871		973871		1051781
			шт.							77910	
2	С123-070102-1416	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 тип ASM/S-136		24	6150		147600		147600		159408
			шт.							11808	
3	С123-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82		7	1787		12509		12509		13510
			шт.							1001	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: [illegible]	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	45	2115		95175		95175	7614	102789
5	С123-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	71	3780		268380		268380	21470	289850
6	С123-070102-1801 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, модели АОТ/OPL 2Х36 ГОСТ 17677-82	шт.	9	10481		94329		94329	7546	101875
7	С123-070102-1419 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки OPL/S 258 SPORT ГОСТ 17677-82	шт.	36	17861		642996		642996	51440	694436
8	С123-070102-1801 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 236 ГОСТ 17677-82	шт.	53	10481		555493		555493	44439	599932
9	С123-070102-1801 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 136 ГОСТ 17677-82	шт.	8	10481		83848		83848	6708	90556
10	С123-070102-1801 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 118 ГОСТ 17677-82	шт.	6	10481		62886		62886	5031	67917
11	С123-070102-1340 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, т С360/132	шт.	10	12790		127900		127900	10232	138132
12	С123-070102-1208 прим.#	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем иК300/118	шт.	27	13960		376920		376920	30154	407074
13	С123-070102-1205 прим.#	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки К300/109	шт.	13	8516		110708		110708	8857	119565
14	С123-070102-1419 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп настенно-потолочный с компактной люм.лампой RKL218 ГОСТ 17677-82	шт.	1	17861		17861		17861	1429	19290
15	С123-070102-1207 прим.#	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели NBT 31F126, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	559		5031		5031	402	5433
16	С123-080304-0301	Световое табло с люминесцентной лампой "Не выходить"	шт.	1	1962		1962		1962	157	2119
17	С123-070102-0302	Светильник автономный аварийный для люминесцентных ламп, тип ЛВО14 "Контур"	шт.	22	2618		57596		57596	4608	62204
18	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72	205		14760		14760	1181	15941
19	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	671	440		295240		295240	23619	318859
20	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	13	205		2665		2665	213	2878
21	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	1	642		642		642	51	693

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт.	10	646		6460		6460	517	6977
23	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 18Вт	шт.	29	646		18734		18734	1499	20233
24	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 9Вт	шт.	13	646		8398		8398	672	9070
25	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 26Вт	шт.	9	646		5814		5814	465	6279
26	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов Электрокомплект п.16	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	808	35,71		28857		28857	2309	31166
27	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3286		9858		9858	789	10647
28	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,3	795		239		239	19	258
29	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	119	303		36057		36057	2885	38942
30	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	324		14580		14580	1166	15746
31	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	825		7425		7425	594	8019
32	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	89	361		32129		32129	2570	34699
33	С123-070202-0202	Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	100	866		86600		86600	6928	93528
34	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	269	28		7532		7532	603	8135
35	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
36	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
37	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	436		2616		2616	209	2825
38	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3285		3285		3285	263	3548

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5879		17637		17637	1411	19048
40	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435		4305		4305	344	4649
41	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	436		6976		6976	558	7534
42	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3285		26280		26280	2102	28382
43	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	377	5094
44	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
45	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	436		1308		1308	105	1413
46	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682	695	9377
47	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
48	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942
49	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11673		35019		35019	2802	37821
		Итого по разделу: 135. Электроосвещение									**4332061,64**
		Раздел: 136. Электрооборудование									
50	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		175133		175133
		Отпускная цена			175133		175133				
		Сметная стоимость оборудования					*175133*				
51	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119234		119234		119234		119234
		Отпускная цена			119234		119234				
		Сметная стоимость оборудования					*119234*				
52	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127		231127		231127
		Отпускная цена			231127		231127				
		Сметная стоимость оборудования					*231127*				
53	5108-0401-0827 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3067-3У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	183330		183330		183330		183330

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			183330		183330				
		Сметная стоимость оборудования					*183330*				
54	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6202		12404		12404	992	13396
55	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	35	471
56	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461		461		461	37	498
57	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3173		38076		38076	3046	41122
58	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5005		30030		30030	2402	32432
59	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	436		1308		1308	105	1413
60	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3173		12692		12692	1015	13707
61	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942
62	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509
63	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509
64	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924
65	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427
66	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427
67	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601
68	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918		7918		7918	633	8551
69	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	35	471
70	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1397		8382		8382	671	9053
71	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3694		3694		3694	296	3990
72	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3173		6346		6346	508	6854

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге. Всего	Стоимость единицы, тенге. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге. материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С123-070201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8079		24237		24237	1939	26176
74	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	461		922		922	74	996
75	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	35	471
76	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509
77	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1397		9779		9779	782	10561
78	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3172		3172		3172	254	3426
79	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3173		57114		57114	4569	61683
80	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349
81	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461		461		461	37	498
82	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3173		15865		15865	1269	17134
83	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11219		22438		22438	1795	24233
84	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461		461		461	37	498
85	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	3173		79325		79325	6346	85671
86	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601
87	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	377	5094
88	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
89	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3173		9519		9519	762	10281
90	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
91	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550
92	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1397		4191		4191		4526

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С123-070208-0714	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	7	2432		17024		17024	335 / 1362	18386
94	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	959		1918		1918	153	2071
95	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Выключатель автоматический АП50-2МТ ,25А	шт	1	2366,07		2366		2366	189	2555
96	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Выключатель автоматический АП50-2МТ ,20А	шт	1	2366,07		2366		2366	189	2555
97	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	33	403		13299		13299	1064	14363
98	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	142	378		53676		53676	4294	57970
99	С123-070220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	13	1529		19877		19877	1590	21467
100	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	303		6969		6969	558	7527
101	С123-070202-0202	Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	150	866		129900		129900	10392	140292
102	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	211	28		5908		5908	473	6381
103	Ц13-080206-1901	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2338	392,53 / 256,52	15,31 / 3,22	917729 / 599744	35800 / 7520	282185	437230 / 108397	1463355
104	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	233	419,29 / 303,16	53,5 / 13,74	97695 / 70636	12466 / 3202	14592	53164 / 12069	162927
105	Е11-460302-0201	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,21735	3937,69 / 2281,61	1656,08 / 718,79	856 / 496	360 / 156	0	548 / 112	1516
106	Е11-460302-0302	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	1шт	10	1039,82 / 600,69	439,12 / 190,59	10398 / 6007	4391 / 1906	0	6647 / 1364	18409
107	Е12-190101-0501	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	10	651,61 / 226,1	352,6 / 119,72	6516 / 2261	3526 / 1197	729	2490 / 720	9726
		Итого по разделу: 136. Электрооборудование									**2386531,68**
		ИТОГО:					**6718593 / 679144**	**56543 / 13981**	**5274082 / 708824**	**500079 / 520791**	**7739462**
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							708824		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Технологическое оборудование									
1	Перечень оборудования и материалов п.1	**Доска классная трехэлементная 3000х120х1000 мм**	шт.	12	41964,29		503571				503571
					41964		503571		503571		
		Отпускная цена					*503571*				
		Сметная стоимость оборудования									
2	Перечень оборудования и материалов п.10	**Стол учителя 1200х600х720 мм**	шт.	19	15625		296875				296875
					15625		296875		296875		
		Отпускная цена					*296875*				
		Сметная стоимость оборудования									
3	Перечень оборудования и материалов п.43	**Стул полумягкий для кабинетов. Габариты,мм 420Х430Х450**	шт.	18	4910,71		88393				88393
					4911		88393		88393		
		Отпускная цена					*88393*				
		Сметная стоимость оборудования									
4	Перечень оборудования и материалов п.26	**Стол компьютерный одноместный**	шт.	32	17410,71		557143				557143
					17411		557143		557143		
		Отпускная цена					*557143*				
		Сметная стоимость оборудования									
5	Перечень оборудования и материалов п.2	**Доска классная настенная 1700х1000 мм**	шт.	8	21428,57		171429				171429
					21429		171429		171429		
		Отпускная цена					*171429*				
		Сметная стоимость оборудования									
6	Перечень оборудования и материалов п.10	**Стол ученический двухместный 1200х550х720 мм**	шт.	2	15625		31250				31250
					15625		31250		31250		
		Отпускная цена					*31250*				
		Сметная стоимость оборудования									
7	Перечень оборудования и материалов п.8	**Стол лабораторный для кабинета химии с сантехникой и с коробом для подводки 1200х600х760 мм**	шт.	13	26339,29		342411				342411
					26339		342411		342411		
		Отпускная цена					*342411*				
		Сметная стоимость оборудования									
8	Перечень оборудования и материалов п.9	**Стол лабораторный для кабинета физики 1200х600х760 мм**	шт.	13	26339,29		342411				342411
					26339		342411		342411		
		Отпускная цена					*342411*				
		Сметная стоимость оборудования									
9	Перечень оборудования и материалов п.14	**Стул ученический №6 430х400х460 мм**	шт.	239	4910,71		1173661				1173661
					4911		1173661		1173661		
		Отпускная цена					*1173661*				
		Сметная стоимость оборудования									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Перечень оборудования и материалов п.13	Стол демонстрационный химический с сантехникой 2400x700x900 мм		1	75892,86		75893				75893
			шт.						75893		
		Отпускная цена			75893		75893				
		Сметная стоимость оборудования					*75893*				
11	Перечень оборудования и материалов п.14	Стул ученический №6 430x400x460 мм		15	4910,71		73661				73661
			шт.						73661		
		Отпускная цена			4911		73661				
		Сметная стоимость оборудования					*73661*				
12	Перечень оборудования и материалов п.12	Стол демонстрационный физический 2400x700x900 мм		1	75892,86		75893				75893
			шт.						75893		
		Отпускная цена			75893		75893				
		Сметная стоимость оборудования					*75893*				
13	Перечень оборудования и материалов п.16	Стол лабораторный с раковиной и сушилкой посуды 800x750x1724 мм		1	19196,43		19196				19196
			шт.						19196		
		Отпускная цена			19196		19196				
		Сметная стоимость оборудования					*19196*				
14	Перечень оборудования и материалов п.17	Комплект электрооборудования для кабинета химии		1	183035,71		183036				183036
			шт.						183036		
		Отпускная цена			183036		183036				
		Сметная стоимость оборудования					*183036*				
15	Перечень оборудования и материалов п.19	Шкаф вытяжной лабораторный с сантехникой		1	75892,86		75893				75893
			шт.						75893		
		Отпускная цена			75893		75893				
		Сметная стоимость оборудования					*75893*				
16	Перечень оборудования и материалов п.18	Шкаф вытяжной лабораторный демонстрационный		1	93750		93750				93750
			шт.						93750		
		Отпускная цена			93750		93750				
		Сметная стоимость оборудования					*93750*				
17	Перечень оборудования и материалов п.21	Шкаф для химических реактивов 1100x510x1800 мм		1	93750		93750				93750
			шт.						93750		
		Отпускная цена			93750		93750				
		Сметная стоимость оборудования					*93750*				
18	Перечень оборудования и материалов п.22	Шкаф для лабораторной посуды 1100x510x1800 мм		1	26339,29		26339				26339
			шт.						26339		
		Отпускная цена			26339		26339				
		Сметная стоимость оборудования					*26339*				
19	Перечень оборудования и материалов п.23	стол препараторский 1400x600x1300 мм		1	51785,71		51786				51786
			шт.						51786		
		Отпускная цена			51786		51786				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*51786*				
20	Перечень оборудования и материалов п.20	Комплект электроснабжения для кабинета физики		1	183035,71		183036				183036
			шт.						183036		
		Отпускная цена			183036		183036				
		Сметная стоимость оборудования					*183036*				
21	Перечень оборудования и материалов п.24	Стол аппаратов и приборов со встроенным блоком розеток, 1200x700x780 мм		7	19196,43		134375				134375
			шт.						134375		
		Отпускная цена			19196		134375				
		Сметная стоимость оборудования					*134375*				
22	Перечень оборудования и материалов п.46	Стол-приставка, 800 x 630 x 750 мм		4	17857,14		71429				71429
			шт.						71429		
		Отпускная цена			17857		71429				
		Сметная стоимость оборудования					*71429*				
23	Перечень оборудования и материалов п.25	Шкаф для приборов 1500x500x2500 мм		2	32589,29		65179				65179
			шт.						65179		
		Отпускная цена			32589		65179				
		Сметная стоимость оборудования					*65179*				
24	Перечень оборудования и материалов п.29	Шкаф пристенный для лаборантской ,мм 3750X600X2700		2	75892,86		151786				151786
			шт.						151786		
		Отпускная цена			75893		151786				
		Сметная стоимость оборудования					*151786*				
25	Перечень оборудования и материалов п.29	Шкаф пристенный для кабинета информатики ,мм 3750X600X2700		2	75892,86		151786				151786
			шт.						151786		
		Отпускная цена			75893		151786				
		Сметная стоимость оборудования					*151786*				
26	Перечень оборудования и материалов п.36	Стол для чистки оружия, 2250 x 620 x 760 мм		1	41071,43		41071				41071
			шт.						41071		
		Отпускная цена			41071		41071				
		Сметная стоимость оборудования					*41071*				
27	5101-48	Пирамида для хранения оружия		2	20688,16		41376				41376
			шт.						41376		
		Отпускная цена			20688		41376				
		Сметная стоимость оборудования					*41376*				
28	5101-48	Стенд экспозиционный		4	20688,16		82753				82753
			шт.						82753		
		Отпускная цена			20688		82753				
		Сметная стоимость оборудования					*82753*				
29	5101-48	Противогаз		6	20688,16		124129				124129
			шт.						124129		
		Отпускная цена			20688		124129				
		Сметная стоимость оборудования					*124129*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Перечень оборудования и материалов п.3	Универсальное интерактивное оборудование, в комплекте: 1,6кВт Доска интерактивная ACTivBOArd 178" Мультимедиапроектор SAnУО PLC-XW55 Телесканер (документ-камера) Компьютер InTEl COrE i5 Монитор LCD 21.5" HP PAviliOn 22Xi Коммутатор на 24 порта, 440 x 175 x 44 мм ZYXEL ES-2024A Устройство бесперебойного питания-1200VA Сетевой фильтр с контуром заземления Акустическая система -40вт MiCrOlAB		7	486607,14		3406250				3406250
			шт.						3406250		
		Отпускная цена			486607		3406250				
		Сметная стоимость оборудования					*3406250*				
31	Перечень оборудования и материалов п.34	ADSL модем WiFi, 3, 1ф, 220В, 0,01 квт D-LinK DSL-2500U		2	9732,14		19464				19464
			шт.						19464		
		Отпускная цена			9732		19464				
		Сметная стоимость оборудования					*19464*				
32	Перечень оборудования и материалов п.27	Ноутбук учащегося 15"AsEr AsPirE NX/GTZER		25	120973,21		3024330				3024330
			шт.						3024330		
		Отпускная цена			120973		3024330				
		Сметная стоимость оборудования					*3024330*				
33	Перечень оборудования и материалов п.37	Стационарный лингафонный кабинет на 13 рабочих мест в комплекте Стол преподавателя с пультом управления и встроенной, СД-магнитолой, телефонно-микрофонная гарнитура, Индивидуальная ученическая кабина, спереди стекло, с боков, глухие стенки, габ. 730 x 580 x 1100мм - 12 шт; 0,5кВт к стол(телефонно-микрофонная гарнитура; пульт учащегося; Программное обеспечение «MOBiDiC» - комплект		1	973214,29		973214				973214
			шт.						973214		
		Отпускная цена			973214		973214				
		Сметная стоимость оборудования					*973214*				
34	Перечень оборудования и материалов п.28	Компьютер мультимедийный в комплекте (монитор .системный блок,клавиатура, колонки, мышь), DDR/HDD, Э, 1 ф, 220в, 0,45квт"PEnTiuM InTEl COrE i7"		37	223214,29		8258929				8258929
			шт.						8258929		
		Отпускная цена			223214		8258929				
		Сметная стоимость оборудования					*8258929*				
35	Перечень оборудования и материалов п.33	Жалюзи вертикальные, 1800X1800 мм в кабинет информатики		4	1875		7500				7500
			шт.						7500		
		Отпускная цена			1875		7500				
		Сметная стоимость оборудования					*7500*				
36	Перечень оборудования и материалов п.50	Гардеробная стойка, 1600 x 600 x 2200мм		1	17857,14		17857				17857
			шт.						17857		
		Отпускная цена			17857		17857				
		Сметная стоимость оборудования					*17857*				
37	Перечень оборудования и материалов п.38	Стол двухтумбовый руководителя, офисная мебель.Габ. 1700X800X750мм		1	22321,43		22321				22321
			шт.						22321		
		Отпускная цена			22321		22321				
		Сметная стоимость оборудования					*22321*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Перечень оборудования и материалов п.41	Стол приставной для посетителей. Габариты 1260 х700 х780 мм		2	28571,43		57143				57143
			шт.						57143		
		Отпускная цена			28571		57143				
		Сметная стоимость оборудования					*57143*				
39	Перечень оборудования и материалов п.30	Стол с подвесной тумбой, 1300 х 600 х 750 мм		8	20089,29		160714				160714
			шт.						160714		
		Отпускная цена			20089		160714				
		Сметная стоимость оборудования					*160714*				
40	Перечень оборудования и материалов п.40	Стол двухтумбовый, офисная мебель. Габ. 1400 х 700 х 750мм		4	19642,86		78571				78571
			шт.						78571		
		Отпускная цена			19643		78571				
		Сметная стоимость оборудования					*78571*				
41	Перечень оборудования и материалов п.39	Стол для заседаний. Габариты 2400 х1100 х 750мм		2	40625		81250				81250
			шт.						81250		
		Отпускная цена			40625		81250				
		Сметная стоимость оборудования					*81250*				
42	Перечень оборудования и материалов п.44	Стенка-горка из 3-х предметов, 2520 х 432 х 2112мм		1	15625		15625				15625
			шт.						15625		
		Отпускная цена			15625		15625				
		Сметная стоимость оборудования					*15625*				
43	Перечень оборудования и материалов п.51	Стенка для учебных пособий двух-ая открытая, 2400Х4-4-4Х1410мг		1	65000		65000				65000
			шт.						65000		
		Отпускная цена			65000		65000				
		Сметная стоимость оборудования					*65000*				
44	Перечень оборудования и материалов п.42	Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье.Габ. 450Х430Х700мм		2	17723,21		35446				35446
			шт.						35446		
		Отпускная цена			17723		35446				
		Сметная стоимость оборудования					*35446*				
45	Перечень оборудования и материалов п.43	Стул полумягкий для кабинетов. Габариты,мм 420Х430Х450		32	4910,71		157143				157143
			шт.						157143		
		Отпускная цена			4911		157143				
		Сметная стоимость оборудования					*157143*				
46	Перечень оборудования и материалов п.32	Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жтс" , 530Х530Х720мм		45	12410,71		558482				558482
			шт.						558482		
		Отпускная цена			12411		558482				
		Сметная стоимость оборудования					*558482*				
47	Перечень оборудования и материалов п.54	Диван для отдыха (винилкожа)		2	134821,43		269643				269643
			шт.						269643		
		Отпускная цена			134821		269643				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*269643*				
48	Перечень оборудования и материалов п.48	Телевизор, экран 46", настенное крепление, Э, 1ф,0,25 квт		1	135625		135625				135625
			шт.						135625		
					135625		135625				
		Отпускная цена					*135625*				
		Сметная стоимость оборудования									
49	Перечень оборудования и материалов п.49	D VD-проигрыватель, Э, 220в, 1 ф, 0,25квт		1	8928,57		8929				8929
			шт.						8929		
					8929		8929				
		Отпускная цена					*8929*				
		Сметная стоимость оборудования									
50	Перечень оборудования и материалов п.45	Шкаф канцелярский металлический (сейф), 480 x 370 x 1000мм		1	33035,71		33036				33036
			шт.						33036		
					33036		33036				
		Отпускная цена					*33036*				
		Сметная стоимость оборудования									
51	Перечень оборудования и материалов п.52	Стол компьютерный.Габариты, 1000 X700 X750мм		1	17410,71		17411				17411
			шт.						17411		
					17411		17411				
		Отпускная цена					*17411*				
		Сметная стоимость оборудования									
52	Перечень оборудования и материалов п.31	Концентратор сетевой, количество базовых портов RJ45-16, Блок питания в комплекте, 10 вт, 120/220-2U0B, UU0 x 330 x U3 ммEXPrEss 330T, STACKABIE HuB		3	10178,57		30536				30536
			шт.						30536		
					10179		30536				
		Отпускная цена					*30536*				
		Сметная стоимость оборудования									
53	Перечень оборудования и материалов п.55	Вешалка-стойка 8-рожковая, Н 1800мм		3	7991,07		23973				23973
			шт.						23973		
					7991		23973				
		Отпускная цена					*23973*				
		Сметная стоимость оборудования									
54	Перечень оборудования и материалов п.35	Огнетушитель углекислотный		7	4821,43		33750				33750
			шт.						33750		
					4821		33750				
		Отпускная цена					*33750*				
		Сметная стоимость оборудования									
55	Перечень оборудования и материалов п.90	Стеллаж металлический 1500 x500x1900мм		1	33928,57		33929				33929
			шт.						33929		
					33929		33929				
		Отпускная цена					*33929*				
		Сметная стоимость оборудования									
56	Перечень оборудования и материалов п.60	Кушетка медицинская. Габариты, мм1850X600X500		2	28571,43		57143				57143
			шт.						57143		
					28571		57143				
		Отпускная цена					*57143*				
		Сметная стоимость оборудования									
57	Перечень оборудования и материалов п.61	Стол врача, 1100 x 630 x 740мм		1	14285,71		14286				14286
			шт.						14286		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, работы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			14286		14286				
		Сметная стоимость оборудования					*14286*				
58	Перечень оборудования и материалов п.61	Стол медсестры, 1100 х 630 х 740мм	шт.	1	14285,71		14286		14286		14286
		Отпускная цена			14286		14286				
		Сметная стоимость оборудования					*14286*				
59	Перечень оборудования и материалов п.53	Шкаф для документов.Габ. 800X420X2000мм	шт.	1	26339,29		26339		26339		26339
		Отпускная цена			26339		26339				
		Сметная стоимость оборудования					*26339*				
60	Перечень оборудования и материалов п.62	Шкаф медицинский одностворчатый. Габариты,мм850x450X1800	шт.	1	48214,29		48214		48214		48214
		Отпускная цена			48214		48214				
		Сметная стоимость оборудования					*48214*				
61	Перечень оборудования и материалов п.67	Столик инструментальный, 700 х 490 х 840мм	шт.	1	16071,43		16071		16071		16071
		Отпускная цена			16071		16071				
		Сметная стоимость оборудования					*16071*				
62	Перечень оборудования и материалов п.63	Ширма медицинская двухстворчатая на колесах. Габариты,мм2800x1800	шт.	2	14285,71		28571		28571		28571
		Отпускная цена			14286		28571				
		Сметная стоимость оборудования					*28571*				
63	Перечень оборудования и материалов п.75	Таблица для определения остроты зрения	шт.	1	1312,5		1313		1313		1313
		Отпускная цена			1313		1313				
		Сметная стоимость оборудования					*1313*				
64	Перечень оборудования и материалов п.64	Штатив для длительных вливаний передвижной.Габариты,ммН-1350ММ	шт.	2	5000		10000		10000		10000
		Отпускная цена			5000		10000				
		Сметная стоимость оборудования					*10000*				
65	Перечень оборудования и материалов п.65	Ростомер. Габариты 530 х 420 х 2200мм	шт.	1	12142,86		12143		12143		12143
		Отпускная цена			12143		12143				
		Сметная стоимость оборудования					*12143*				
66	Перечень оборудования и материалов п.66	Весы медицинские напольные. Габариты 495 х 510 х 1300мм	шт.	1	67142,86		67143		67143		67143
		Отпускная цена			67143		67143				
		Сметная стоимость оборудования					*67143*				
67	Перечень оборудования и материалов п.68	Стол палатный, 850 х 630 х 740мм		1	13392,86		13393				13393

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.						13393		
		Отпускная цена			13393		13393				
		Сметная стоимость оборудования					*13393*				
68	Перечень оборудования и материалов п.70	Облучатель настенный бактерицидный,ОБН-150		2	16964,29		33929				33929
			шт.						33929		
		Отпускная цена			16964		33929				
		Сметная стоимость оборудования					*33929*				
69	Перечень оборудования и материалов п.71	Холодильник бытовой однокамерный, 590 х 695 х 1410мм,		2	49107,14		98214				98214
			шт.						98214		
		Отпускная цена			49107		98214				
		Сметная стоимость оборудования					*98214*				
70	Перечень оборудования и материалов п.75	Фонендоскоп двухсторонний		1	1312,5		1313				1313
			шт.						1313		
		Отпускная цена			1313		1313				
		Сметная стоимость оборудования					*1313*				
71	Перечень оборудования и материалов п.69	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной, габ. 550Х1600мм ОРК-21М		1	19642,86		19643				19643
			шт.						19643		
		Отпускная цена			19643		19643				
		Сметная стоимость оборудования					*19643*				
72	Перечень оборудования и материалов п.72	Тонометр электронный		1	8928,57		8929				8929
			шт.						8929		
		Отпускная цена			8929		8929				
		Сметная стоимость оборудования					*8929*				
73	Перечень оборудования и материалов п.73	Шкаф сушильно-стерилизационный. Габариты. Мм620х640х1370 "STEriCEl"Мод.55		1	45562,5		45563				45563
			шт.						45563		
		Отпускная цена			45563		45563				
		Сметная стоимость оборудования					*45563*				
74	Перечень оборудования и материалов п.73	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента, настольная. Габариты. Мм600х400х500 "Ультра-лайт "Мод.3		1	45562,5		45563				45563
			шт.						45563		
		Отпускная цена			45563		45563				
		Сметная стоимость оборудования					*45563*				
75	Перечень оборудования и материалов п.74	Стул жесткий, 450 х 470 х780мм		15	4464,29		66964				66964
			шт.						66964		
		Отпускная цена			4464		66964				
		Сметная стоимость оборудования					*66964*				
76	Перечень оборудования и материалов п.15	Стол читательский двухместный 1500х600х730 мм		6	20089,29		120536				120536
			шт.						120536		
		Отпускная цена			20089		120536				
		Сметная стоимость оборудования					*120536*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Перечень оборудования и материалов п.58	Стеллаж односторонний на металлокаркасе, 1050X350X2100 мм		7	31250		218750				218750
			шт.						218750		
		Отпускная цена			31250		218750				
		Сметная стоимость оборудования					*218750*				
78	Перечень оборудования и материалов п.59	Стеллаж двусторонний на металлокаркасе, 1050X450X2100 мм		3	33035,71		99107				99107
			шт.						99107		
		Отпускная цена			33036		99107				
		Сметная стоимость оборудования					*99107*				
79	Перечень оборудования и материалов п.56	Шкаф каталожный со столом, 1075 x 600 x 1220 мм		1	33839,29		33839				33839
			шт.						33839		
		Отпускная цена			33839		33839				
		Сметная стоимость оборудования					*33839*				
80	Перечень оборудования и материалов п.57	Стол рабочий библиотекаря, 1500X620X918 мм		1	20937,5		20938				20938
			шт.						20938		
		Отпускная цена			20938		20938				
		Сметная стоимость оборудования					*20938*				
81	Перечень оборудования и материалов п.10	Стол 1300x630x750 мм		1	15625		15625				15625
			шт.						15625		
		Отпускная цена			15625		15625				
		Сметная стоимость оборудования					*15625*				
82	Перечень оборудования и материалов п.77	Швейная машина электрическая 520X230X380мм "JAnOME"		3	40178,57		120536				120536
			шт.						120536		
		Отпускная цена			40179		120536				
		Сметная стоимость оборудования					*120536*				
83	Перечень оборудования и материалов п.80	Стол для ручных работ, 1400X800X730 мм		1	25892,86		25893				25893
			шт.						25893		
		Отпускная цена			25893		25893				
		Сметная стоимость оборудования					*25893*				
84	Перечень оборудования и материалов п.81	Кабина примерочная с осветит.лампами		1	66964,29		66964				66964
			шт.						66964		
		Отпускная цена			66964		66964				
		Сметная стоимость оборудования					*66964*				
85	Перечень оборудования и материалов п.79	Доска гладильная		1	12500		12500				12500
			шт.						12500		
		Отпускная цена			12500		12500				
		Сметная стоимость оборудования					*12500*				
86	Перечень оборудования и материалов п.78	Утюг с пароувлажнителем 3 кВт		1	13392,86		13393				13393
			шт.						13393		
		Отпускная цена			13393		13393				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*13393*				
87	Перечень оборудования и материалов п.76	Манекен портновский "Диана" 42-50 размер		1	120535,71		120536		120536		120536
			шт.		120536		120536				
		Отпускная цена					*120536*				
		Сметная стоимость оборудования									
88	Перечень оборудования и материалов п.82	Зеркало (трельяж)		1	33035,71		33036		33036		33036
			шт.		33036		33036				
		Отпускная цена					*33036*				
		Сметная стоимость оборудования									
89	Перечень оборудования и материалов п.80	Стол для раскроя, 1400X800X730 мм		2	25892,86		51786		51786		51786
			шт.		25893		51786				
		Отпускная цена					*51786*				
		Сметная стоимость оборудования									
90	Перечень оборудования и материалов п.4	Шкаф пристенный секционный для кабинета, 1100X450X2100		1	24107,14		24107		24107		24107
			шт.		24107		24107				
		Отпускная цена					*24107*				
		Сметная стоимость оборудования									
91	Перечень оборудования и материалов п.133	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал эмаль, 1200 x 600 x 870мм,		2	31250		62500		62500		62500
			шт.		31250		62500				
		Отпускная цена					*62500*				
		Сметная стоимость оборудования									
92	Перечень оборудования и материалов п.83	Стол обеденный , 1600 x 800 x 720мм		2	24910,71		49821		49821		49821
			шт.		24911		49821				
		Отпускная цена					*49821*				
		Сметная стоимость оборудования									
93	Перечень оборудования и материалов п.96	Подставка под станки настольные. 1000X750X700 мм СМ-02		2	25892,86		51786		51786		51786
			шт.		25893		51786				
		Отпускная цена					*51786*				
		Сметная стоимость оборудования									
94	Перечень оборудования и материалов п.89	Шкаф для инструментов, 700X500X1300		1	48214,29		48214		48214		48214
			шт.		48214		48214				
		Отпускная цена					*48214*				
		Сметная стоимость оборудования									
95	Перечень оборудования и материалов п.90	Стеллаж для заготовок 1500 x500x1800мм		1	33928,57		33929		33929		33929
			шт.		33929		33929				
		Отпускная цена					*33929*				
		Сметная стоимость оборудования									
96	Перечень оборудования и материалов п.85	Стол кухонный с навесной полкой, 800 x 600 x 1800мм		3	49107,14		147321		147321		147321
			шт.								

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			49107		147321				
		Сметная стоимость оборудования					*147321*				
97	Перечень оборудования и материалов п.83	**Стол обеденный , 1600 x 800 x 720мм**	шт.	1	24910,71		24911		24911		24911
		Отпускная цена			24911		24911				
		Сметная стоимость оборудования					*24911*				
98	Перечень оборудования и материалов п.117	**Чайник электрический, емк. 4л, 330 x 500 x 1650мм**	шт.	1	25892,86		25893		25893		25893
		Отпускная цена			25893		25893				
		Сметная стоимость оборудования					*25893*				
99	Перечень оборудования и материалов п.121	Печь микроволновая	шт.	1	13392,86		13393		13393		13393
		Отпускная цена			13393		13393				
		Сметная стоимость оборудования					*13393*				
100	Перечень оборудования и материалов п.84	**Плита электрическая бытовая, 4-х конфорочная, 500 x 600 x 850мм, Э, 1ф, 220в, 5,5 квт, ш.р. с заземл.контактом, "Лысьва"**	шт.	1	111607,14		111607		111607		111607
		Отпускная цена			111607		111607				
		Сметная стоимость оборудования					*111607*				
101	Перечень оборудования и материалов п.98	**Щиты баскетбольные тренировочные**	шт.	6	29910,71		179464		179464		179464
		Отпускная цена			29911		179464				
		Сметная стоимость оборудования					*179464*				
102	Перечень оборудования и материалов п.99	**Перекладина гимнастическая пристенная ная, L 2520 мм, H**	шт.	1	25000		25000		25000		25000
		Отпускная цена			25000		25000				
		Сметная стоимость оборудования					*25000*				
103	Перечень оборудования и материалов п.99	**Перекладина гимнастическая большая**	шт.	1	25000		25000		25000		25000
		Отпускная цена			25000		25000				
		Сметная стоимость оборудования					*25000*				
104	Перечень оборудования и материалов п.100	**Бревно гимнастическое, 5000X300X700-1200 мм**	шт.	1	19642,86		19643		19643		19643
		Отпускная цена			19643		19643				
		Сметная стоимость оборудования					*19643*				
105	5539-14	Брусья гимнастические	шт.	1	111744		111744		111744		111744
		Отпускная цена			111744		111744				
		Сметная стоимость оборудования					*111744*				
106	Перечень оборудования и материалов п.101	**Конь гимнастический универсальный, 1600X360X900 мм**	шт.	1	22321,43		22321		22321		22321
		Отпускная цена			22321		22321				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*22321*				
107	Перечень оборудования и материалов п.102	Козел гимнастический		1	17857,14		17857				17857
			шт.						17857		
		Отпускная цена			17857		17857				
		Сметная стоимость оборудования					*17857*				
108	Перечень оборудования и материалов п.103	Канат для лазания		1	22321,43		22321				22321
			шт.						22321		
		Отпускная цена			22321		22321				
		Сметная стоимость оборудования					*22321*				
109	Перечень оборудования и материалов п.104	Кольца гимнастические		1	8571,43		8571				8571
			шт.						8571		
		Отпускная цена			8571		8571				
		Сметная стоимость оборудования					*8571*				
110	Перечень оборудования и материалов п.105	Мостик для опорных прыжков		1	1875		1875				1875
			шт.						1875		
		Отпускная цена			1875		1875				
		Сметная стоимость оборудования					*1875*				
111	Перечень оборудования и материалов п.106	Дорожка резиновая для разбега		1	19642,86		19643				19643
			шт.						19643		
		Отпускная цена			19643		19643				
		Сметная стоимость оборудования					*19643*				
112	5103-В01006	Стойка для прыжков в высоту		1	2483,2		2483				2483
			пара						2483		
		Отпускная цена			2483		2483				
		Сметная стоимость оборудования					*2483*				
113	Перечень оборудования и материалов п.107	Стенка гимнастическая, 1000Х277Х3200		6	16964,29		101786				101786
			шт.						101786		
		Отпускная цена			16964		101786				
		Сметная стоимость оборудования					*101786*				
114	Перечень оборудования и материалов п.111	Маты гимнастические паралоновые, 1200Х800		14	10714,29		150000				150000
			шт.						150000		
		Отпускная цена			10714		150000				
		Сметная стоимость оборудования					*150000*				
115	У86-010215-0101	Вышка судейская		1	77657	338	77657	338	73197	3818	87993
			комплект		4122	74	4122	74		6518	
116	Перечень оборудования и материалов п.108	Скамья гимнастическая, 1000Х300Х300		12	8928,57		107143				107143
			шт.						107143		
		Отпускная цена			8929		107143				
		Сметная стоимость оборудования					*107143*				
117	Перечень оборудования и материалов п.112	Сетка волейбольная		1	2678,57		2679				2679
			шт.						2679		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			2679		2679				
		Сметная стоимость оборудования					*2679*				
118	Перечень оборудования и материалов п.113	**Стойка волейбольная для залов на растяжках**		1	31250		31250				31250
			шт.						31250		
		Отпускная цена			31250		31250				
		Сметная стоимость оборудования					*31250*				
119	Перечень оборудования и материалов п.114	**Стулья складные для актового зала**		50	5357,14		267857				267857
			шт.						267857		
		Отпускная цена			5357		267857				
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
120	Перечень оборудования и материалов п.97	**Кольца баскетбольные с щитами, 1800X300X1200 мм**		2	33928,57		67857				67857
			шт.						67857		
		Отпускная цена			33929		67857				
		Сметная стоимость оборудования					*67857*				
121	Перечень оборудования и материалов п.109	**Скамья для раздевания с вешалкой для одежды, 1500X4-00X435**		24	16964,29		407143				407143
			шт.						407143		
		Отпускная цена			16964		407143				
		Сметная стоимость оборудования					*407143*				
122	Перечень оборудования и материалов п.110	**Шкаф для спортинвентаря, 1404X580X2200**		3	21428,57		64286				64286
			шт.						64286		
		Отпускная цена			21429		64286				
		Сметная стоимость оборудования					*64286*				
123	5103-B01007	Мячи для игры в баскетбол		5	4431,02		22155				22155
			пара						22155		
		Отпускная цена			4431		22155				
		Сметная стоимость оборудования					*22155*				
124	1301-96	Мячи волейбольные		10	5864,58		58646				58646
			шт.						58646		
		Отпускная цена			5865		58646				
		Сметная стоимость оборудования					*58646*				
125	1301-95	Мячи футбольные		10	7167,82		71678				71678
			шт.						71678		
		Отпускная цена			7168		71678				
		Сметная стоимость оборудования					*71678*				
126	5539-53	Насос для надувания мячей		1	1042,59		1043				1043
			шт.						1043		
		Отпускная цена			1043		1043				
		Сметная стоимость оборудования					*1043*				
127	5536-248	Корзина для мячей		1	4821,99		4822				4822
			шт.						4822		
		Отпускная цена			4822		4822				
		Сметная стоимость оборудования					*4822*				
128	5101-78	Табурет для пианино		1	7356,79		7357				7357
			шт.						7357		
		Отпускная цена			7357		7357				
		Сметная стоимость оборудования					*7357*				
129	Перечень оборудования и материалов п.118	**Подставка под микроволновую печь Габариты, мм 400X400X420,**		2	22946,43		45893				45893

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.						45893		
		Отпускная цена			22946		45893				
		Сметная стоимость оборудования					*45893*				
130	Перечень оборудования и материалов п.121	Печь микроволновая		1	13392,86		13393				13393
			шт.						13393		
		Отпускная цена			13393		13393				
		Сметная стоимость оборудования					*13393*				
131	Перечень оборудования и материалов п.122	Весы электронные, 260 х 287 х 137мм		1	35714,29		35714				35714
			шт.						35714		
		Отпускная цена			35714		35714				
		Сметная стоимость оборудования					*35714*				
132	Перечень оборудования и материалов п.123	Мясорубка электрическая настольная, 720 х 470 х 500мм		1	196428,57		196429				196429
			шт.						196429		
		Отпускная цена			196429		196429				
		Сметная стоимость оборудования					*196429*				
133	Перечень оборудования и материалов п.124	Электрорукосушитель, 250 х 320 х 150мм,		2	15178,57		30357				30357
			шт.						30357		
		Отпускная цена			15179		30357				
		Сметная стоимость оборудования					*30357*				
134	5102-97	Картофелечистка		1	270204,01		270204				270204
			шт.						270204		
		Отпускная цена			270204		270204				
		Сметная стоимость оборудования					*270204*				
135	Перечень оборудования и материалов п.70	Облучатель настенный бактерицидный,ОБН-150		2	16964,29		33929				33929
			шт.						33929		
		Отпускная цена			16964		33929				
		Сметная стоимость оборудования					*33929*				
136	Перечень оборудования и материалов п.125	Стол охлаждаемый		1	49107,14		49107				49107
			шт.						49107		
		Отпускная цена			49107		49107				
		Сметная стоимость оборудования					*49107*				
137	Перечень оборудования и материалов п.128	Холодильник бытовой двухкамерный 590 х 695 х 1410мм		2	71428,57		142857				142857
			шт.						142857		
		Отпускная цена			71429		142857				
		Сметная стоимость оборудования					*142857*				
138	Перечень оборудования и материалов п.129	Ванна моечная одногнездовая, 1210 х 630 х 850мм,		1	66964,29		66964				66964
			шт.						66964		
		Отпускная цена			66964		66964				
		Сметная стоимость оборудования					*66964*				
139	Перечень оборудования и материалов п.130	Ванна моечная односекционная, нерж. сталь, в компл со сливным сифоном, 630 х 630 х 870мм		4	66964,29		267857				267857
			шт.						267857		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			66964		267857				
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
140	Перечень оборудования и материалов п.131	Ванна моечная 2-х секционная, нерж. сталь, в компл со сливным сифоном, 1210 х 630 х 870мм		4	129464,29		517857				517857
			шт.						517857		
					129464		517857				
		Отпускная цена					*517857*				
		Сметная стоимость оборудования									
141	Перечень оборудования и материалов п.133	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал эмаль, 1200 х 600 х 870мм,		6	31250		187500				187500
			шт.						187500		
					31250		187500				
		Отпускная цена					*187500*				
		Сметная стоимость оборудования									
142	Перечень оборудования и материалов п.134	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал., 950 х 600 х 870мм		4	60714,29		242857				242857
			шт.						242857		
					60714		242857				
		Отпускная цена					*242857*				
		Сметная стоимость оборудования									
143	Перечень оборудования и материалов п.133	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал эмаль, 1200 х 600 х 870мм,		1	31250		31250				31250
			шт.						31250		
					31250		31250				
		Отпускная цена					*31250*				
		Сметная стоимость оборудования									
144	Перечень оборудования и материалов п.138	Стол для хлеборезки		1	48214,29		48214				48214
			шт.						48214		
					48214		48214				
		Отпускная цена					*48214*				
		Сметная стоимость оборудования									
145	Перечень оборудования и материалов п.118	Подставка под термопот Габариты, мм 400Х400Х420,		1	22946,43		22946				22946
			шт.						22946		
					22946		22946				
		Отпускная цена					*22946*				
		Сметная стоимость оборудования									
146	1304-112	Хлеборезка МХР-200В		1	293186,64		293187				293187
			шт.						293187		
					293187		293187				
		Отпускная цена					*293187*				
		Сметная стоимость оборудования									
147	5101-226	Колода для рубки мяса		1	19098,98		19099				19099
			шт.						19099		
					19099		19099				
		Отпускная цена					*19099*				
		Сметная стоимость оборудования									
148	Перечень оборудования и материалов п.143	Шкаф для хлеба (пенал), 450 х 500 х 1800мм		1	169642,86		169643				169643
			шт.						169643		
					169643		169643				
		Отпускная цена					*169643*				
		Сметная стоимость оборудования									
149	Перечень оборудования и материалов п.138	Стол для подносов		1	48214,29		48214				48214
			шт.						48214		
					48214		48214				
		Отпускная цена					*48214*				
		Сметная стоимость оборудования									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Перечень оборудования и материалов п.139	Стеллаж деревянный, 1200 х 500 х 1850мм, Казахстан		2	37500		75000		75000		75000
			шт.		37500		75000				
		Отпускная цена					*75000*				
		Сметная стоимость оборудования									
151	Перечень оборудования и материалов п.135	Стол для сбора остатков пищи с бортом, 600 х 500 х 850мм		1	25892,86		25893		25893		25893
			шт.		25893		25893				
		Отпускная цена					*25893*				
		Сметная стоимость оборудования									
152	1205-109	Машина посудомоечная ММУ-500		1	853328,97		853329		853329		853329
			шт.		853329		853329				
		Отпускная цена					*853329*				
		Сметная стоимость оборудования									
153	Перечень оборудования и материалов п.140	Подтоварник деревянный (решетка), 1050 х 630 х 80мм		5	20535,71		102679		102679		102679
			шт.		20536		102679				
		Отпускная цена					*102679*				
		Сметная стоимость оборудования									
154	1203-125	Ларь для овощей		2	44831,46		89663		89663		89663
			шт.		44831		89663				
		Отпускная цена					*89663*				
		Сметная стоимость оборудования									
155	Перечень оборудования и материалов п.58	Стеллаж односторонний на металлокаркасе, 1050X350X2100 мм		4	31250		125000		125000		125000
			шт.		31250		125000				
		Отпускная цена					*125000*				
		Сметная стоимость оборудования									
156	Перечень оборудования и материалов п.30	Стол с подвесной тумбой, 1300 х 600 х 750 мм		1	20089,29		20089		20089		20089
			шт.		20089		20089				
		Отпускная цена					*20089*				
		Сметная стоимость оборудования									
157	Перечень оборудования и материалов п.53	Шкаф для канцелярских товаров и документов.Габ. 800X420X2000мм		1	26339,29		26339		26339		26339
			шт.		26339		26339				
		Отпускная цена					*26339*				
		Сметная стоимость оборудования									
158	Перечень оборудования и материалов п.32	Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жтс" , 530X530X720мм		2	12410,71		24821		24821		24821
			шт.		12411		24821				
		Отпускная цена					*24821*				
		Сметная стоимость оборудования									
159	Перечень оборудования и материалов п.28	Компьютер мультимедийный в комплекте (монитор ,системный блок,клавиатура, колонки, мышь), DDR/HDD, Э, 1 ф, 220в, 0,45квт"PEnTiuM InTEl COrE i7"		1	223214,29		223214		223214		223214
			шт.		223214		223214				
		Отпускная цена					*223214*				
		Сметная стоимость оборудования									
160	Перечень оборудования и материалов п.141	Шкаф гардеробный для домашней и рабочей одежды, двойной, (250х2)х 500 х 1850мм		5	22321,43		111607				111607

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.								
		Отпускная цена			22321		111607		111607		
		Сметная стоимость оборудования					*111607*				
161	Перечень оборудования и материалов п.137	Стол обеденный шестиместный, 1450X600X720 мм		17	30357,14		516071				516071
			шт.						516071		
		Отпускная цена			30357		516071				
		Сметная стоимость оборудования					*516071*				
162	Перечень оборудования и материалов п.145	Стул (табурет) к обеденному столу		102	3125		318750				318750
			шт.						318750		
		Отпускная цена			3125		318750				
		Сметная стоимость оборудования					*318750*				
163	Перечень оборудования и материалов п.109	Скамья для раздевания с вешалкой для одежды, 1500X4-00X435		1	16964,29		16964				16964
			шт.						16964		
		Отпускная цена			16964		16964				
		Сметная стоимость оборудования					*16964*				
		ИТОГО:					32187440	338	73197	3818	32197780
							4122	74	32109787	6518	
		В том числе :							32109783		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Слаботочные сети									
		Раздел: 27. ЛОКАЛЬНУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ									
		Раздел: 28. Телефонизация									
		Раздел: 29. Радиофикация									
		Раздел: 30. ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ и ЧАСОФИКАЦИЮ									
		Раздел: 31. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
1	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,665	87268		58033		58033		62676
			км							4643	
2	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11		0,045	190421		8569		8569		9254
			км							686	
3	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		40	225		9000		9000		9720
			м							720	
		Итого по разделу: 31. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ									75602,17
		Раздел: 32. Видеонаблюдение									
4	С123-080501-2142	Видеокамера купольная модели HiWATCH DS-T101		10	36487		364870		364870		394060
			шт.							29190	
5	С123-080501-2152	Видеокамера уличная модели HiKvisiOn DS-2CE56D0T-IRM-HD-TVI		7	46125		322875		322875		348705
			шт.							25830	
		Итого по разделу: 32. Видеонаблюдение									687745
		ИТОГО:					763347	0	763347		
							0	0		61069	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Кабельная линия									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		98	206,6	197,41	20246	19346	0	5705	28027
			м3 грунта		9,19	71,66	900	7023		2076	
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		57	33,67	33,67	1919	1919	0	476	2587
			м3 грунта		0	11,6	0	661		192	
3	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		57	16,63	16,63	948	948	0	235	1277
			м3 грунта		0	5,73	0	326		95	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		57	147,91	71,66	8431	4085	0	4426	13886
			м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	4346	1801		1029	
5	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		41	266,29	244,02	10918	10005	3	3242	15293
			м3 грунта		22,2	87,64	910	3593		1133	
6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		74	122		9028				9750
			т							722	
7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		568	334,02	152,79	189724	86784	27713	72100	282770
			м кабеля		132,44	43,86	75226	24913		20946	
8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		21	2233		46893		46893		50644
			м3							3751	
9	Ц13-100904-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее		0,24	26540,71	18514,51	6370	4443	0	2069	9114
			км кабеля		8026,2	3946,37	1926	947		675	
10	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Лента сигнальная 300 мм ЛСЭ-300		49	77,05		3776		3776		4078
			м							302	
11	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150		191	39,51		7546		7546		8150
			м							604	
12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		253	310,39	144,66	78527	36598	11468	29518	116689
			м кабеля		120,4	41,64	30461	10536		8644	
13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,253	133173,92	0	33693	0	380	25318	63731
			кан.-км		131670	0	33313	0		4721	
14	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 110x2,7 ГОСТ 18599-2001		253	708		179124		179124		193454
			м							14330	
15	Ц13-080201-2501	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	20613,82	15722,98	123683	94338	449	43868	180955
			шт.		4816	5338,69	28896	32032		13404	
16	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	29929,76	22630,92	119719	90524	299	42936	175667
			шт.		7224	7684,26	28896	30737		13012	
17	С123-061703-2005	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	21037		84148		84148		90880

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-061703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9480		56880		56880	6732	61430
19	С123-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,16	5196		831		831	4550	898
			100 шт.							67	
		ИТОГО:					982404	348989	419510	229893	1309280
							204874	112569		96985	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Наружное освещение									
1	С121-060505-0102	Опора трубчатая наружного освещения	т	5,01	486664		2438187		2438187	195055	2633242
2	С123-070106-0302	Светильники уличные светодиодные модели "SAMruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	30	76499		2294970		2294970	183598	2478568
3	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	6	646		3876		3876	310	4186
4	С123-070103-0407	Светильники TrinO 21367LE	шт.	6	12169		73014		73014	5841	78855
5	СПЕРЕЧЕНЬ	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт.	6	35,71		214		214	17	231
6	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	261		9396		9396	752	10148
7	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28634	168496		48247		48247	3860	52107
8	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	268	26		6968		6968	557	7525
9	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	78,5	173		13581			1086	14667
10	С121-010401-0101	Песок природный	м3	45,9	2233		102495		102495	8200	110694
11	С123-010501-1610	Труба полиэтиленовая Dy - 110х11,8	м	114	2906		331284		331284	26503	357787
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно кабель"300	лсэ-300м	765	77,05		58946		58946	4716	63662
13	С123-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,87516	337322		295211		295211	23617	318828
		ИТОГО:					5676388	0	5662808	454112	
							0	0			
		Покрытие									
1	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	56,565	36697		2075766		2075766	166061	2241827
2	С121-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,0082	3276		203139		203139	16251	219390
3	С121-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7,751025	427		3310		3310	265	3574
4	С121-010102-0101	Глина		16,363275	1623		26558		26558		28682

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	8,8	34298		301822		301822	2125	325968
6	С121-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м3	1008,95	1459		1472058		1472058	24146	1589823
7	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м2	9,488	34298		325419		325419	117765	351453
		ИТОГО:	м3				**4408072**	**0**	**4408072**	26034	
							0	**0**		**352647**	
		Ограждение									
1	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м3	0,576	21515,69	1700,26	12393	979	8853	2514	16100
2	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015072	4445,28	351,67	2560	203		1193	
3	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00534	644281,78	1257,78	9711	19	6388	3013	13742
4	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж калитки	т конструкций	0,235416	219186	510,84	3304	8		1018	
5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,827064	69114,52	25317,72	16271	5960	2378	6705	24813
6	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,827064	33697,4	7578,72	7933	1784		1838	
7	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м3	0,576	92,39	2,31	631	16	340	191	888
8	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015072	40,33	0,24	275	2		66	
9	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ворот	т конструкций	0,473946	312,93	0,26	2136	2	834	937	3320
10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,744434	190,55	0,12	1301	1		246	
11	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	13,744434	69114,52	25317,72	32757	11999	4787	13498	49955
12	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м3	27,84	33697,4	7578,72	15971	3592		3700	
13	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	58	92,39	2,31	1270	32	684	385	1787
14	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждения	м3	29,55738	40,33	0,24	554	3		132	
					312,93	0,26	4301	4	1678	1887	6683
					190,55	0,12	2619	2		495	
					21515,69	1700,26	598997	47335	427905	121528	778167
					4445,28	351,67	123757	9791		57642	
					18651,05	1312,71	1081761	76137	837484	167481	1349181
					2898,96	274,24	168140	15906		99939	
					69114,52	25317,72	2042844	748325	298512	841810	3115426

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		33697.4	7578.72	996007	224007		230772	
15	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		857.16402	92.39	2.31	79196	1983	42647	23993	111444
			м2		40.33	0.24	34566	206		8255	
16	E12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза		857.16402	312.93	0.26	268236	222	104678	117676	416785
			м2		190.55	0.12	163336	103		30873	
		ИТОГО:					**4175047**	**894022**	**1753658**	**1308222**	**5921931**
							1527366	**255823**		**438661**	
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									**116 750 449.90**
		Итого по Акту			**1,5 %**		**1 751 256.75**				
		Временные здания и сооружения									**118 501 706.65**
		Итого с временными			**0,9 %**		**1 066 515.36**				
		Зимние удорожания									**119 568 222.01**
		Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**2 391 364.44**				
		Непредвиденные работы и затраты									**121 959 586.45**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									109 763 627.85
		Итого с понижающим коэфициентом k=0,90000000038			**12 %**		**13 171 635.34**				
		НДС									**122 935 263.16**
		Итого с НДС									

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:

Инженер эксперт _____ **Дюсебаев К.**

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20191104-56621698
2. Дата выписки 04.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000033
3. Дата совершения оборота 31.10.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 58001
9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ269481522122030188
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005800
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ84070103KSN2111000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240005800
26.2 Наименование ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акиматв Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №73
27.4 дата 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор так: автомобильный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000031
32.2 дата 31.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (1Н ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
				ЗЛ														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	7 343 044,64	7 343 044,64	0	0	7 343 044,64	12%	881 165,36	8 224 210			1	
				Всего по счету				7 343 044,64			7 343 044,64		881 165,36	8 224 210				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
tRysGnUtqK8CM2SMtFNOZVtTa5ZFLmDelbwVEnghkjfbA5681PG6HYkqv66r+/pOmfPUt+V44z9pnwUoOYgA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: №73 от 04.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
А	1							10
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	8 224 210	7 343 045	881 165		8 224 210	7 343 045	881 165	
Итого	8 224 210	7 343 045	881 165		8 224 210	7 343 045	881 165	
в том числе НДС12%	881 165				881 165			
Удержание гарантии 5%	411 211				411 211			
Удержание аванса	3 000 000				3 000 000			-
Итого к оплате	**4 813 000**				**4 813 000**			-

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е.Куаныштбаев**
(подпись)

М.П.

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абил Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**
Договор подряда (контракт) **№ 73 от 04.10.2019**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
(по ресурсному методу)
№1

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		4449,62	265,28	256	1180375	1139101	436	236595	1530328
			м3		9,18	64,67	40839	287766		113358	
2	E11-010104-0106	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м,съезд в котлован		595,8	31,52	31,52	18782	18782	0	5025	25711
			м3		0	11,71	0	6979		1905	
3	E11-010102-0314	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		595,8	265,28	256	158051	152525	58	31680	204910
			м3		9,18	64,67	5468	38532		15178	
4	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		8324,943	40		332998				359638
			т							26640	
5	E11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		350,721	17,59	17,59	6169	6169	0	1650	8445
			м3		0	6,54	0	2292		626	
6	E11-010201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками		350,721	147,91	71,66	51875	25134	0	27235	85439
			м3		76,25	31,61	26742	11085		6329	
7	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		18,459	782,46	0	14443	0	0	10399	26830
			м3		782,46	0	14443	0		1987	
8	E11-010101-0314	Подсыпка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 под полы		537,3	198,07	188,38	106423	101214	0	20385	136953
			м3		9,69	43	5209	23104		10145	
9	E11-010201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками		537,3	147,91	71,66	79472	38504	0	41724	130892
			м3		76,25	31,61	40968	16981		9696	
10	E11-010205-0502	Подсыпка вручную под полы грунтом 2 группы		227	782,46	0	177618	0	0	127885	329944
			м3		782,46	0	177618	0		24440	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									2839088
		Локальная смета №04-02-01 (ВЛ 3-10 кВ)									
11	C123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005		5,97	335592		2002607		2002607		2162815
			км							160209	
		Итого по разделу: 2. ВЛ 3-10 кВ									2162815
		Раздел: 2. Для переноса существующей ВЛ-10кВ									
12	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		6	6809,92	2932,92	40860	17598	4039	22090	67986
			опора		3203,82	1398,36	19223	8390		5036	
13	C121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012		6	36933		221598		221598		239326
			шт.							17728	
14	СПЕРЕЧЕНЬ	Оголовок ОГs54		6	11410,71		68464		68464		73941
			шт							5477	
15	C124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2		6	593		3558		3558		3843

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	6	412		2472		2472	285 / 198	2670
17	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	18	12306		221508		221508	17721	239229
18	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	к-т	6	20006		120036		120036	9603	129639
19	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21008,86 / 9423	10912,68 / 5206,44	21009 / 9423	10913 / 5206	673	11704 / 2617	35329
20	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	3	36933		110799		110799	8864	119663
21	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	3	2327,27 / 1007,37	1319,9 / 490,2	6982 / 3022	3960 / 1471	0	3594 / 846	11422
22	С121-049999-9917	Плиты П-3и	м3	0,15	28668		4300		4300	344	4644
23	СПЕРЕЧЕНЬ	Оголовок ОГ52	шт	1	821,43		821		821	66	887
24	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМs60	шт	1	2553,57		2554		2554	204	2758
25	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМ73	шт	1	6982,14		6982		6982	559	7541
26	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х51	шт	2	678,57		1357		1357	109	1466
27	СПЕРЕЧЕНЬ	Крепление подкоса У52	шт	2	2812,5		5625		5625	450	6075
28	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	803,57		3214		3214	257	3471
29	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1664		33		33	3	36
30	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Крепление изолятора КИsl	м	1	1589,29		1589		1589	127	1716
31	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	6	593		3558		3558	285	3843
32	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	6	412		2472		2472	198	2670
33	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3	12306		36918		36918	2953	39871
34	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	к-т	1	20006		20006		20006	1600	21606
35	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	961		5766		5766	461	6227
36	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150		6	21213		127278		127278		137460

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	10182 / 6306	85134
38	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
39	С124-040207-5210	Устройство защиты от птиц SP31.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3127		31270		31270	2502	33772
40	Е11-330204-0206	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4383333	154386,72 / 60604,6	90235,73 / 27366,92	67673 / 26565	39553 / 11996	1555	30849 / 7882	106403
41	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,315	335592		441303		441303	35304	476608
42	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	9	1838,97 / 1838,97	0 / 0	16551 / 16551	0 / 0	0	11917 / 2277	30745
43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	782,46 / 782,46	0 / 0	7042 / 7042	0 / 0	0	5070 / 969	13081
44	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3140,44 / 816,2	167,48 / 40,94	62809 / 16324	3350 / 819	43135	12343 / 6012	81164
45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30	442,45 / 186,56	17,82 / 4,09	13273 / 5597	535 / 123	7142	4118 / 1391	18783
		Итого по разделу: 2. Для переноса существующей ВЛ-10кВ									2 021 279
		ИТОГО:					**2 910 547**	**1 557 338**	**3 593 315**	**604 263**	**7 023 182**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,59 %**		**111 669**				
		Итого с временными									**7 134 850**
		Зимние удорожания			**0,9 %**		**64 214**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7 199 064**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**143 981**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 343 045**
		НДС			**12 %**		**881 165**				
		Итого с НДС									**8 224 210**

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:

Инженер _____ **Д.К. Жолдыкараев**

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20191230-41183825
2. Дата выписки 30.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000049
3. Дата совершения оборота 30.12.2019
5. Дополнительный [ ] — 6.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 6.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
180900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 59001 — 9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ269481SKZT22030108
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005800 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ84070103KSN2111000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
26.3 Адрес отправки 180900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курмелесский , с. Курмелес, ул Астана, дом № 100

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240005800
26.2 Наименование ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Толе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 73
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000046
32.2 дата 30.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	14 045 813,36	14 045 813,36	0	0	14 045 813,36	12%	1 685 497,6	15 731 310,96			1	
				Всего по счету				14 045 813,36			14 045 813,36		1 685 497,6	15 731 310,96				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
IFzqU4Jk36ruHkhdnJaZMTQAkMFy7tE88ifziqdp9CfPoA4VgCyicIEamOmYS YxuLxTeWcqzQk+HrfGYzQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Тастанбекова Анар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: №73 от 04.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
А	**1**							**10**
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	23 955 520.96	21 388 858	2 566 663		15 731 310.96	14 045 813	1 685 498	
Итого	23 955 520.96	21 388 858	2 566 663		15 731 310.96	14 045 813	1 685 498	
в том числе НДС12%	2 566 662.96				1 685 497.60			
Удержание гарантии 5%	1 197 776.05				786 565.55			
Удержание аванса	7 186 656.29				4 186 656.29			-
Итого к оплате	**15 571 088.62**				**10 758 089.12**			-

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер НК"

Директор _____ **М.Е.Куанышбаев**
(подпись)

М.П.

Форма 2в

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абыл Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**
Договор подряда (контракт) **№ 73 от 04.10.2019**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
(по ресурсному методу)
№2

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 Конструкции железобетонные									
		Раздел: 17. Земляные работы									
		Раздел: 18. Фундаменты									
1	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.2601	226957		59032		59032		63754
			т							4723	
2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5.65916	217805		1232593		1232593		1331201
			т							98607	
3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4.21474	205921		867903		867903		937336
			т							69432	
4	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		13.3672	237852		3179415		3179415		3433768
			т							254353	
5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1.94	226957		440297		440297		475520
			т							35224	
6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.62496	217805		136119		136119		147009
			т							10890	
7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.0256	205921		5272		5272		5693
			т							422	
		Итого по разделу: 18. Фундаменты									**5920631.16**
		Раздел: 19. Стены									
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1.26135	226957		286272		286272		309174
			т							22902	
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2.42138	217805		527389		527389		569580
			т							42191	
		Итого по разделу: 19. Стены									**813660.88**
		Раздел: 20. Стены									
		Раздел: 21. Перегородки									
		ИТОГО:					**6734292**	**0**	**6734292**		
								0		**538744**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Локальная смета 04-02-01 ВЛ 3-10 кВ согласно ТУ									
1	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	118902		594510		594510	47561	642071
2	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	43	36933		1588119		1588119	127050	1715169
3	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса TMs68	шт	225	4553.57		1024554		1024554	81964	1106518
8	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	243	12306		2995976		2995976	239678	3235654
		Итого по разделу:									6699686
		ИТОГО:					6203159	0	6203159	496252	
		В том числе :					0	0			
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Всего итого по Акту									13433978
		Временные здания и сооружения			1,59 %		213 600				
		Итого с временными									13 647 578.03
		Зимние удорожания			0,9 %		122 828				
		Итого с зимними удорожаниями									13 770 406.23
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				275 408		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									14 045 813.36
		НДС			12 %		1 685 498				
		Итого с НДС									15 731 310.96

Заказчик:

Руководитель_____ С.Ж. Сарсенбеков

Технадзор:

Инженер эксперт_____ Н.К. Жолдыкараев

Подрядчик:

Директор_____ М.Е. Куанышбаев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20200829-40485200
1.1. Номер учетной системы 00000000081
2. Дата выписки 29.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 59001
9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидентов [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ269461BKZ1220501B6
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005800
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Тоте би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	V Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физических лиц

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. КПК KZ640701031KSM2111000
Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района, Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240005800
26.2 Наименование ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Тоте би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 73
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (номер т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Грузы маркированные подакцизными товарами (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000074
32.2 дата 29.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	81 098 214,29	81 098 214,29	0	0	81 098 214,29	12%	9 731 785,71	90 830 000			1	
				Всего по счету				81 098 214,29			81 098 214,29		9 731 785,71	90 830 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

41. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
tpmqT1H6cL7ujmiAWyHVerBWmFh+SbecJK9BMRh6hoXTG0NO6GQqeGNkKCagbXwHndRHyq86r3AUplQc8w==
42. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Наименование и адрес строительства: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ		Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
			в том числе				в том числе		
	с начало строительства по отчетный месяц включительно	с начало года по отчетный месяц включительно	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь	За отчетный месяц	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	513 973 937,20	490 018 416,24	437 516 443	52 501 973		90 830 000,00	81 098 214	9 731 786	
Итого	513 973 937,20	490 018 416,24	437 516 443	52 501 973		90 830 000,00	81 098 214	9 731 786	
в том числе НДС12%	61 676 872,46	52 501 973,17				9 731 785,71			
удержание гарантии 5% за 2020 год	11 450 750,00	11 450 750,00				4 541 500,00			
удержание гарантии 5% за 2019 год	1 197 776,00	1 197 776,00				-			
удержание аванса	74 163 656,29	66 977 000,00				33 488 500,00			
Итого к оплате	**427 161 754,91**	**411 590 666,24**				**52 800 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер НК"

Директор _____ **М.Е.Куанышбаев**
(подпись)

М.П.

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абил Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер**
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**
Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Конструкция металлические							
			Раздел: 61. Земляные работы				
			Раздел: 62. Фундаменты				
			Раздел: 63. Стены				
			Раздел: 64. Стены				
			Раздел: 65. Перегородки				
			Раздел: 66. Перекрытие и покрытие				
1	84	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,984	81175,85	648076
			Накладные расходы			*21725,98*	*173452*
			Сметная прибыль			*6013,03*	*48006*
2	88	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,622	43862,92	509780
			Накладные расходы			*12035,46*	*139877*
			Сметная прибыль			*3249,11*	*37761*
3	91	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,542	115541,13	178215
			Накладные расходы			*38596,61*	*59533*
			Сметная прибыль			*8558,60*	*13201*
4	93	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,697	137093,48	2014841
			Накладные расходы			*44429,58*	*652974*
			Сметная прибыль			*10155,07*	*149247*
5	95	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1010,000	414,54	418686
			Накладные расходы			*134,17*	*135509*
			Сметная прибыль			*30,71*	*31014*
6	97	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060	505275,89	30478
			Накладные расходы			*20612,26*	*1243*
			Сметная прибыль			*37427,84*	*2258*
7	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2162,170	96,84	209378
			Накладные расходы			*16,44*	*35537*
			Сметная прибыль			*7,17*	*15509*
			ИТОГО:				**4009454**
			В том числе :			**0,00**	
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
Водопровод канализация							
			Раздел: 67. Блок 1				
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	140,000	3686,16	516062
			Накладные расходы			*677,82*	*94895*
			Сметная прибыль			*273,05*	*38227*
2	2	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	5160,65	103213
			Накладные расходы			*893,17*	*17863*
			Сметная прибыль			*382,27*	*7645*
3	3	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10,000	3991,01	39910
			Накладные расходы			*1601,72*	*16017*
			Сметная прибыль			*295,63*	*2956*
4	4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в траншеях	м трубопровода	40,000	3205,06	128203
			Накладные расходы			*1453,89*	*58156*
			Сметная прибыль			*237,41*	*9496*
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	224,000	2938,57	658239
			Накладные расходы			*1332,39*	*298456*
			Сметная прибыль			*217,67*	*48758*
6	6	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	1756,08	17561
			Сметная прибыль			*130,08*	*1301*
7	7	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,000	238,68	9547
			Сметная прибыль			*17,68*	*707*
8	8	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,000	150,12	10508
			Сметная прибыль			*11,12*	*778*
9	9	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,000	101,52	17766
			Сметная прибыль			*7,52*	*1316*
10	11	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4,000	23525,74	94103
			Накладные расходы			*353,98*	*1416*
			Сметная прибыль			*1742,65*	*6971*
11	12	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	80,000	876,96	70157

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*64,96*	*5197*
12	13	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	1361,88	24514
			Сметная прибыль			*100,88*	*1816*
13	14	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	8840,88	53045
			Сметная прибыль			*654,88*	*3929*
14	16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,400	579,96	17051
			Сметная прибыль			*42,96*	*1263*
15	17	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20X16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2,000	1152,36	2305
			Сметная прибыль			*85,36*	*171*
16	21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	м3	0,040	25197,25	1008
			Накладные расходы			*3847,60*	*154*
			Сметная прибыль			*1866,46*	*75*
17	23	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,000	42138,36	42138
			Сметная прибыль			*3121,36*	*3121*
18	24	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1,000	43578,00	43578
			Сметная прибыль			*3228,00*	*3228*
19	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	7069,41	21208
			Накладные расходы			*2872,89*	*8619*
			Сметная прибыль			*523,66*	*1571*
20	26	2304-0101-1009 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	11693,16	23386
			Сметная прибыль			*866,16*	*1732*
21	27	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,000	11469,82	11470
			Накладные расходы			*277,81*	*278*
			Сметная прибыль			*849,62*	*850*
22	28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,000	460,44	921
			Накладные расходы			*157,10*	*314*
			Сметная прибыль			*34,11*	*68*
23	29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3951,68	3952
			Накладные расходы			*1618,34*	*1618*
			Сметная прибыль			*292,72*	*293*
24	30	2304-1012-1105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	18391,32	18391
			Сметная прибыль			*1362,32*	*1362*
25	31	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,700	6474,74	4532
			Накладные расходы			*893,17*	*625*
			Сметная прибыль			*479,61*	*336*
26	32	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,000	26900,91	26901
			Накладные расходы			*1698,95*	*1699*
			Сметная прибыль			*1992,66*	*1993*
27	33	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9,000	19286,15	173575
			Накладные расходы			*1097,33*	*9876*
			Сметная прибыль			*1428,60*	*12857*
28	34	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	37406,10	74812
			Накладные расходы			*15161,31*	*30323*
			Сметная прибыль			*2770,82*	*5542*
29	35	5102-0605-0128 РСНБ РК 2015	Насосы пожарный, модель GHN BAsiC 40-190 F, Q 9,0 м3/ч, H 26,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,000	158689,00	317378
30	36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,000	7069,41	49486
			Накладные расходы			*2872,89*	*20110*
			Сметная прибыль			*523,66*	*3666*
31	37	2304-0101-1009 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	11693,16	46773
			Сметная прибыль			*866,16*	*3465*
32	38	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	35328,96	35329
			Сметная прибыль			*2616,96*	*2617*
33	39	5104-0206-0201 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC15/230, для клапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI	шт.	1,000	72590,00	72590
34	40	2304-1001-0502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	26551,80	53104
			Сметная прибыль			*1966,80*	*3934*
35	41	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	340,000	2938,57	999113
			Накладные расходы			*1332,39*	*453013*
			Сметная прибыль			*217,67*	*74008*
36	42	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180,000	168,48	30326
			Сметная прибыль			*12,48*	*2246*
37	43	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,000	168,48	15163
			Сметная прибыль			*12,48*	*1123*
38	44	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,000	273,24	19127
			Сметная прибыль			*20,24*	*1417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50,000	3205,06	160253
			Накладные расходы			*1453,89*	*72695*
			Сметная прибыль			*237,41*	*11871*
40	46	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50X10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	1105,92	22118
			Сметная прибыль			*81,92*	*1638*
41	47	2301-0602-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,000	1751,76	52553
			Сметная прибыль			*129,76*	*3893*
42	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	390,000	173,92	67827
			Накладные расходы			*74,83*	*29182*
			Сметная прибыль			*12,88*	*5024*
43	49	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2,000	2434,32	4869
			Сметная прибыль			*180,32*	*361*
44	50	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	75,000	876,96	65772
			Сметная прибыль			*64,96*	*4872*
45	51	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	6,000	1361,88	8171
			Сметная прибыль			*100,88*	*605*
46	52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,300	579,96	14673
			Сметная прибыль			*42,96*	*1087*
47	53	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	5,400	96183,10	519389
			Накладные расходы			*16468,59*	*88930*
			Сметная прибыль			*7124,67*	*38473*
48	56	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	компл	4,000	5849,28	23397
			Сметная прибыль			*433,28*	*1733*
49	57	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	71,000	4183,92	297058
			Сметная прибыль			*309,92*	*22004*
50	58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	3951,68	19758
			Накладные расходы			*1618,34*	*8092*
			Сметная прибыль			*292,72*	*1464*
51	59	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	4649,40	9299
			Сметная прибыль			*344,40*	*689*
52	60	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	6888,24	13776
			Сметная прибыль			*510,24*	*1020*
53	61	2304-1001-0501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	21238,20	21238
			Сметная прибыль			*1573,20*	*1573*
54	62	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1509,84	9059
			Сметная прибыль			*111,84*	*671*
55	63	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1819,80	7279
			Сметная прибыль			*134,80*	*539*
56	64	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	22006,21	22006
			Накладные расходы			*1116,03*	*1116*
			Сметная прибыль			*1630,09*	*1630*
57	65	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	115,000	1570,08	180560
			Накладные расходы			*716,38*	*82383*
			Сметная прибыль			*116,30*	*13375*
58	66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	370,000	1522,05	563159
			Накладные расходы			*687,48*	*254366*
			Сметная прибыль			*112,74*	*41715*
59	67	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	115,000	343,44	39496
			Сметная прибыль			*25,44*	*2926*
60	68	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	370,000	1047,60	387612
			Сметная прибыль			*77,60*	*28712*
61	69	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20,000	819,72	16394
			Сметная прибыль			*60,72*	*1214*
62	70	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	316,44	633
			Сметная прибыль			*23,44*	*47*
63	71	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,000	414,72	2903
			Сметная прибыль			*30,72*	*215*
64	72	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,000	484,92	4364
			Сметная прибыль			*35,92*	*323*
65	73	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	117,72	471
			Сметная прибыль			*8,72*	*35*
66	74	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	195,48	782
			Сметная прибыль			*14,48*	*58*
67	75	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	652,32	2609
			Сметная прибыль			*48,32*	*193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	76	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6,000	253,80	1523
			Сметная прибыль			*18,80*	*113*
69	78	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54,000	8796,60	475016
			Сметная прибыль			*651,60*	*35186*
70	80	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	28,000	19440,00	544320
			Сметная прибыль			*1440,00*	*40320*
71	82	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4,000	30276,72	121107
			Сметная прибыль			*2242,72*	*8971*
72	83	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	4,000	1033,56	4134
			Сметная прибыль			*76,56*	*306*
73	85	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	6,000	7713,36	46280
			Сметная прибыль			*571,36*	*3428*
74	87	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11,000	5168,88	56858
			Сметная прибыль			*382,88*	*4212*
75	88	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11,000	1033,56	11369
			Сметная прибыль			*76,56*	*842*
76	89	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный ручной БКФ-2	шт.	1,000	36745,00	36745
			ИТОГО:				**7681277**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**426713,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
Отопление и вентиляция							
			Раздел: 68. Отопление				
1	5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм (d 20,d 25 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	20,000	1111,63	22233
			Накладные расходы			*473,61*	*9472*
			Сметная прибыль			*82,34*	*1647*
2	14	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	131,544	1946,23	256015
			Накладные расходы			*684,61*	*90056*
			Сметная прибыль			*144,17*	*18964*
3	16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	50,400	460,44	23206
			Накладные расходы			*157,10*	*7918*
			Сметная прибыль			*34,11*	*1719*
4	17	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	91,800	2025,86	185974
			Накладные расходы			*785,25*	*72086*
			Сметная прибыль			*150,06*	*13776*
5	25	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	4371,19	415263
			Накладные расходы			*803,85*	*76366*
			Сметная прибыль			*323,79*	*30760*
6	26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,000	3686,16	70037
			Накладные расходы			*677,82*	*12879*
			Сметная прибыль			*273,05*	*5188*
7	27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	918,000	1532,71	1407023
			Накладные расходы			*677,82*	*622240*
			Сметная прибыль			*113,53*	*104224*
8	32	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	266,000	2018,35	536882
			Накладные расходы			*356,69*	*94879*
			Сметная прибыль			*149,51*	*39769*
9	33	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	215,000	1887,27	405763
			Накладные расходы			*356,69*	*76688*
			Сметная прибыль			*139,80*	*30057*
10	35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108,000	198,99	21490
			Накладные расходы			*74,83*	*8081*
			Сметная прибыль			*14,74*	*1592*
11	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,880	130,01	7135
			Накладные расходы			*27,99*	*1536*
			Сметная прибыль			*9,63*	*529*
12	37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	54,880	145,31	7975
			Накладные расходы			*12,47*	*684*
			Сметная прибыль			*10,76*	*591*
13	38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,470	57394,18	141764
			Накладные расходы			*16468,59*	*40677*
			Сметная прибыль			*4251,42*	*10501*
14	41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Установка	шт.	4,000	7069,41	28278
			Накладные расходы			*2872,89*	*11492*
			Сметная прибыль			*523,66*	*2095*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3,000	3951,68	11855
			Накладные расходы			*1618,34*	*4855*
			Сметная прибыль			*292,72*	*878*
16	48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2,000	7069,41	14139
			Накладные расходы			*2872,89*	*5746*
			Сметная прибыль			*523,66*	*1047*
17	51	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт	2,000	73843,35	147687
			Накладные расходы			*4200,27*	*8401*
			Сметная прибыль			*5469,88*	*10940*
18	52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5,000	860,26	4301
			Накладные расходы			*364,86*	*1824*
			Сметная прибыль			*63,72*	*319*
19	54	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	11469,82	68819
			Накладные расходы			*277,81*	*1667*
			Сметная прибыль			*849,62*	*5098*
20	55	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки облегченная для манометра	шт	6,000	2049,38	12296
			Накладные расходы			*426,05*	*2556*
			Сметная прибыль			*151,81*	*911*
21	56	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	шт	5,000	2049,38	10247
			Накладные расходы			*426,05*	*2130*
			Сметная прибыль			*151,81*	*759*
22	58	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,500	5160,65	23223
			Накладные расходы			*893,17*	*4019*
			Сметная прибыль			*382,27*	*1720*
23	61	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500	1727,28	864
			Накладные расходы			*356,69*	*178*
			Сметная прибыль			*127,95*	*64*
24	63	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт	1,000	30937,97	30938
			Накладные расходы			*8396,11*	*8396*
			Сметная прибыль			*2291,70*	*2292*
25	64	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	2604,07	7812
			Накладные расходы			*677,82*	*2033*
			Сметная прибыль			*192,89*	*579*
26	70	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	3,240	9798,63	31748
			Накладные расходы			*1235,61*	*4003*
			Сметная прибыль			*725,82*	*2352*
27	71	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,005	253045,64	1316
			Накладные расходы			*100212,39*	*521*
			Сметная прибыль			*18744,12*	*97*
28	73	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм) Приварка	фланец	4,000	4780,43	19122
			Накладные расходы			*2049,11*	*8196*
			Сметная прибыль			*354,11*	*1416*
29	75	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка	фланец	4,000	1992,52	7970
			Накладные расходы			*854,77*	*3419*
			Сметная прибыль			*147,59*	*590*
30	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка	т фасонных частей	0,029	2034261,67	58261
			Накладные расходы			*579306,77*	*16591*
			Сметная прибыль			*150686,05*	*4316*
			Раздел 69. Вентиляция				
31	79	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	4371,19	87424
			Накладные расходы			*803,85*	*16077*
			Сметная прибыль			*323,79*	*6476*
32	80	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	3686,16	184308
			Накладные расходы			*677,82*	*33891*
			Сметная прибыль			*273,05*	*13652*
33	81	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2476,90	24769
			Накладные расходы			*356,69*	*3567*
			Сметная прибыль			*183,47*	*1835*
34	82	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2330,85	23309
			Накладные расходы			*356,69*	*3567*
			Сметная прибыль			*172,66*	*1727*
35	85	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт	6,000	4479,16	26875
			Накладные расходы			*1939,46*	*11637*
			Сметная прибыль			*331,79*	*1991*
36	87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	12,000	3951,68	47420
			Накладные расходы			*1618,34*	*19420*
			Сметная прибыль			*292,72*	*3513*
37	92	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Гильзы стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,240	6474,74	1554
			Накладные расходы			*893,17*	*214*
			Сметная прибыль			*479,61*	*115*
38	93	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,480	5160,65	2477

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*893,17*	*429*
			Сметная прибыль			*382,27*	*183*
39	97	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,000	57394,18	172183
			Накладные расходы			*16468,59*	*49406*
			Сметная прибыль			*4251,42*	*12754*
40	99	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,000	110719,73	110720
			Накладные расходы			*47301,50*	*47302*
			Сметная прибыль			*8201,46*	*8201*
41	100	5105-0501-0204 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм	комплект	1,000	520257,00	520257
42	104	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	104,600	6061,04	633985
			Накладные расходы			*1002,81*	*104894*
			Сметная прибыль			*448,97*	*46962*
43	105	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	49,700	6782,35	337083
			Накладные расходы			*1329,20*	*66061*
			Сметная прибыль			*502,40*	*24969*
44	106	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,500	7253,46	221230
			Накладные расходы			*1531,52*	*46711*
			Сметная прибыль			*537,29*	*16387*
45	107	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	7110,47	25598
			Накладные расходы			*1678,01*	*6041*
			Сметная прибыль			*526,70*	*1896*
46	109	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	3023,10	9069
			Накладные расходы			*1198,02*	*3594*
			Сметная прибыль			*223,93*	*672*
47	110	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1,000	6694,33	6694
			Накладные расходы			*2514,41*	*2514*
			Сметная прибыль			*495,88*	*496*
48	115	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,680	36399,59	497946
			Накладные расходы			*13356,88*	*182722*
			Сметная прибыль			*2696,27*	*36885*
49	119	5105-0501-0204 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм	комплект	1,000	520257,00	520257
50	122	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	175,500	6061,04	1063713
			Накладные расходы			*1002,81*	*175993*
			Сметная прибыль			*448,97*	*78794*
51	123	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	201,400	6782,35	1365965
			Накладные расходы			*1329,20*	*267700*
			Сметная прибыль			*502,40*	*101183*
52	124	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81,200	7253,46	588981
			Накладные расходы			*1531,52*	*124360*
			Сметная прибыль			*537,29*	*43628*
53	126	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	3023,10	9069
			Накладные расходы			*1198,02*	*3594*
			Сметная прибыль			*223,93*	*672*
54	127	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1,000	4418,62	4419
			Накладные расходы			*1656,62*	*1657*
			Сметная прибыль			*327,30*	*327*
55	130	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 400 мм х 800 мм	шт	1,000	30544,56	30545
			Сметная прибыль			*2262,56*	*2263*
56	133	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	27,360	36399,59	995893
			Накладные расходы			*13356,88*	*365444*
			Сметная прибыль			*2696,27*	*73770*
57	139	5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм	комплект	1,000	403822,00	403822
58	142	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	92,000	6061,04	557616
			Накладные расходы			*1002,81*	*92258*
			Сметная прибыль			*448,97*	*41305*
59	143	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	139,500	6782,35	946138
			Накладные расходы			*1329,20*	*185423*
			Сметная прибыль			*502,40*	*70084*
60	144	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,000	7253,46	377180
			Накладные расходы			*1531,52*	*79639*
			Сметная прибыль			*537,29*	*27939*
61	145	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	165,000	707,40	116721
			Сметная прибыль			*52,40*	*8646*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	146	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм Установка	заслонка	2,000	3434,95	6870
			Накладные расходы			*1332,25*	*2664*
			Сметная прибыль			*254,44*	*509*
63	147	2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1,000	14560,56	14561
			Сметная прибыль			*1078,56*	*1079*
64	148	2305-0302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1,000	23357,16	23357
			Сметная прибыль			*1730,16*	*1730*
65	152	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	27,360	17014,32	465512
			Сметная прибыль			*1260,32*	*34482*
66	157	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,000	6061,04	436395
			Накладные расходы			*1002,81*	*72202*
			Сметная прибыль			*448,97*	*32326*
67	158	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,000	6789,12	169728
			Накладные расходы			*1533,90*	*38347*
			Сметная прибыль			*502,90*	*12572*
68	159	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,000	7110,47	85326
			Накладные расходы			*1678,01*	*20136*
			Сметная прибыль			*526,70*	*6320*
69	167	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	8,000	27362,02	218896
			Накладные расходы			*1703,22*	*13626*
			Сметная прибыль			*2026,82*	*16215*
70	168	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	76,200	7110,47	541818
			Накладные расходы			*1678,01*	*127864*
			Сметная прибыль			*526,70*	*40135*
71	169	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,000	6789,12	488816
			Накладные расходы			*1533,90*	*110440*
			Сметная прибыль			*502,90*	*36209*
72	177	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,000	6789,12	271565
			Накладные расходы			*1533,90*	*61356*
			Сметная прибыль			*502,90*	*20116*
73	183	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	25689,96	25690
			Сметная прибыль			*1902,96*	*1903*
74	184	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм Установка	глушитель шума	2,000	27362,02	54724
			Накладные расходы			*1703,22*	*3406*
			Сметная прибыль			*2026,82*	*4054*
75	185	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,000	6789,12	108626
			Накладные расходы			*1533,90*	*24542*
			Сметная прибыль			*502,90*	*8046*
76	191	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм Установка	глушитель шума	2,000	27362,02	54724
			Накладные расходы			*1703,22*	*3406*
			Сметная прибыль			*2026,82*	*4054*
77	192	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,000	6789,12	135782
			Накладные расходы			*1533,90*	*30678*
			Сметная прибыль			*502,90*	*10058*
78	196	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,000	7110,47	127989
			Накладные расходы			*1678,01*	*30204*
			Сметная прибыль			*526,70*	*9481*
79	197	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,000	6789,12	488816
			Накладные расходы			*1533,90*	*110440*
			Сметная прибыль			*502,90*	*36209*
80	200	2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	12,000	8952,12	107425
			Сметная прибыль			*663,12*	*7957*
81	201	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33,750	707,40	23875
			Сметная прибыль			*52,40*	*1769*
82	203	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,760	17014,32	98002
			Сметная прибыль			*1260,32*	*7259*
83	204	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,536	6572,83	49533
			Накладные расходы			*1324,49*	*9981*
			Сметная прибыль			*486,88*	*3669*
84	206	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовойстали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	8,000	6730,56	53844
			Сметная прибыль			*498,56*	*3988*
85	208	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,900	1338,12	1204
			Сметная прибыль			*99,12*	*89*
			ИТОГО:				**17945933**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**1444336,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Раздел: 78. ЛОКАЛЬНУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ				
1	2	Перечень оборуд., материалов п 53	ADSL модем с интерфейсом COrECEss 3115	шт	2,000	11709,82	23420
2	4	Перечень оборуд., материалов п 214	Коммутатор неуправляемый на 16 портов DES-1016D/F1A(D-LinK)	шт	2,000	11598,21	23196
3	5	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Сетевой адаптер. Монтаж оборудования	шт	32,000	1904,81	60954
			Накладные расходы			*725,76*	*23224*
			Сметная прибыль			*141,10*	*4515*
4	6	Перечень оборуд., материалов п 55	Сетевой адаптер DFE-520TX	шт	32,000	1874,11	59971
5	7	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ45	шт	32,000	297,00	9504
			Сметная прибыль			*22,00*	*704*
6	11	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,245	87719,76	21491
			Сметная прибыль			*6497,76*	*1592*
7	12	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	245,000	41,04	10055
			Сметная прибыль			*3,04*	*745*
8	13	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	0,875	1886,76	1651
			Сметная прибыль			*139,76*	*122*
			Раздел: 79. Телефонизация				
9	15	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	6,000	5670,00	34020
			Сметная прибыль			*420,00*	*2520*
10	17	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6,000	409,32	2456
			Сметная прибыль			*30,32*	*182*
11	19	2308-0102-0104 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-2C:1 порт PON(SC), 2 порта LAN 10/100/1000 BAsE-T	шт.	1,000	64768,68	64769
			Сметная прибыль			*4797,68*	*4798*
12	20	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	Мини АТС	шт.	1,000	96783,12	96783
			Сметная прибыль			*7169,12*	*7169*
13	24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,155	87719,76	13597
			Сметная прибыль			*6497,76*	*1007*
14	25	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	147,000	41,04	6033
			Сметная прибыль			*3,04*	*447*
15	26	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	0,875	1886,76	1651
			Сметная прибыль			*139,76*	*122*
			Раздел: 80. Радиофикация				
16	28	Прайс-лист Россия СБК "РАСТР"	Радиоузлы школьные	шт.	1,000	371542,63	371543
17	30	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Усилитель 8УП-103-100	шт.	1,000	17556,48	17556
			Сметная прибыль			*1300,48*	*1300*
18	32	Прайс-лист ТОО "IviscOM"	Звуковая колонка 15К3-8	шт	12,000	3125,00	37500
19	34	Прайс-лист ТОО "IviscOM"	Громкоговоритель абонентский	шт	14,000	10714,29	150000
20	36	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная КРТП-10	шт.	5,000	3680,64	18403
			Сметная прибыль			*272,64*	*1363*
21	38	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5,000	144,72	724
			Сметная прибыль			*10,72*	*54*
22	41	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка радио скрытой установки,IP20	шт.	26,000	379,08	9856
			Сметная прибыль			*28,08*	*730*
23	47	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,495	27165,24	13447
			Сметная прибыль			*2012,24*	*996*
24	48	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,030	281322,72	8440
			Сметная прибыль			*20838,72*	*625*
25	49	СТ	Кабель микрофонный КММ-2х0,35 мм2	м	20,000	206,36	4127
			Сметная прибыль			*15,29*	*306*
26	50	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,010	55647,00	556
			Сметная прибыль			*4122,00*	*41*
27	51	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	495,000	41,04	20315
			Сметная прибыль			*3,04*	*1505*
			Раздел: 81. ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ и ЧАСОФИКАЦИЮ				
28	53	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Часы электрические ПЧК-3-2-РИ-Р24-Р6-1	шт.	1,000	27914,76	27915
			Сметная прибыль			*2067,76*	*2068*
29	55	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Часы электрические ВЧС1-М2ПВ24Р-200-326К	шт.	10,000	24425,28	244253
			Сметная прибыль			*1809,28*	*18093*
30	57	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания 1909БП-24	шт.	1,000	13705,20	13705
			Сметная прибыль			*1015,20*	*1015*
31	60	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	230,000	41,04	9439

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	61	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,230	70102,80	16124
			Сметная прибыль			*3,04*	*699*
33	63	ПрайсТОО "ЭлектроКомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ-1220	шт	1,000	10625,00	10625
			Сметная прибыль			*5192,80*	*1194*
34	65	Прайс ТОО "ЭлектроТехника"	Звонок громкого боя МЗ-1	шт	8,000	4589,29	36714
35	67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324 1-2012	шт.	1,000	379,08	379
			Сметная прибыль			*28,08*	*28*
36	68	2307-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	4,000	935,28	3741
			Сметная прибыль			*69,28*	*277*
37	71	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами гибкие с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,195	262983,24	51282
			Сметная прибыль			*19480,24*	*3799*
38	72	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	м	191,000	173,88	33211
			Сметная прибыль			*12,88*	*2460*
			Раздел: 82. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
39	75	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телевизионная МТ-6/1-М	шт	1,000	37656,36	37656
			Сметная прибыль			*2789,36*	*2789*
40	76	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 АТКГ-4 1 6-152 2	шт.	1,000	6095,52	6096
			Сметная прибыль			*451,52*	*452*
41	77	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем АТКГ-4 1 1 2	шт.	1,000	5992,92	5993
			Сметная прибыль			*443,92*	*444*
42	78	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375 "Гамма "АТКГ-5 2 2-41 15А	шт.	1,000	30465,72	30466
			Сметная прибыль			*2256,72*	*2257*
43	80	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015	Коробка антенная модифицированная КАМ	шт.	1,000	4860,00	4860
			Сметная прибыль			*360,00*	*360*
44	82	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Усилитель телевизионный УТШК-2-В 0 1	шт.	1,000	17556,48	17556
			Сметная прибыль			*1300,48*	*1300*
45	84	Перечень оборуд., материалов п 57	Фильтр телевизионный диапазонный ФТД-1 1	шт	1,000	3392,86	3393
46	86	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	2,000	691,20	1382
			Сметная прибыль			*51,20*	*102*
47	87	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Ответвитель RF (TV) НА 8 ОТВОДОВ 5-1000 МГЦ модели HP1G-8T, типа ASTEL	шт.	4,000	1611,36	6445
			Сметная прибыль			*119,36*	*477*
48	89	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	30,000	379,08	11372
			Сметная прибыль			*28,08*	*842*
			Раздел: 83. Видеонаблюдение				
49	102	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор на 16 каналов, тип STR-1684	шт	1,000	297403,92	297404
			Сметная прибыль			*22029,92*	*22030*
50	103	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 500 ГБ	шт.	1,000	20550,24	20550
			Сметная прибыль			*1522,24*	*1522*
51	105	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час,тип АК12/7,0	шт.	1,000	4027,32	4027
			Сметная прибыль			*298,32*	*298*
52	107	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор 40 TFT-LCD	шт.	2,000	61859,16	123718
			Сметная прибыль			*4582,16*	*9164*
53	108	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем(коннектор), тип BNC	шт.	17,000	110,16	1873
			Сметная прибыль			*8,16*	*139*
54	110	2306-0514-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод КВК+2П, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	км	375,000	64965,24	24361965
			Сметная прибыль			*4812,24*	*1804590*
			ИТОГО:				**26464163**
			В том числе :			**716362,00**	
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Раздел: 84. Топливопровод и трубопроводы обогрева				
1	2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	303,48	4552
			Сметная прибыль			*22,48*	*337*
2	3	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	22,000	434,16	9552
			Сметная прибыль			*32,16*	*708*
3	5	2304-0902-1033 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	7126,92	57015
			Сметная прибыль			*527,92*	*4223*
4	6	2304-0902-1034 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	8551,44	17103
			Сметная прибыль			*633,44*	*1267*
5	7	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,019	484868,16	9426
			Сметная прибыль			*35916,16*	*698*

Номер по порядку	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,011	484868,16	5527
			Сметная прибыль			*35916,16*	*409*
7	9	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Опоры под трубопроводы	м3	3,040	15881,40	48279
			Сметная прибыль			*1176,40*	*3576*
8	13	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,620	17014,32	10549
			Сметная прибыль			*1260,32*	*781*
9	15	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,054	164122,20	8802
			Сметная прибыль			*12157,20*	*652*
10	19	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,200	17014,32	20417
			Сметная прибыль			*1260,32*	*1512*
11	21	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,075	164122,20	12339
			Сметная прибыль			*12157,20*	*914*
12	23	Прайс-листТОО "ЖЗМК-Имсталько "	Резервуары б 5м3	компл	2,000	901312,50	1802625
			ИТОГО:				**2006187**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**1802625,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
Септик							
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	228,052	201,88	46038
			Накладные расходы			*30,05*	*6853*
			Сметная прибыль			*14,95*	*3410*
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,964	2559,34	40856
			Накладные расходы			*991,99*	*15836*
			Сметная прибыль			*189,58*	*3026*
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	244,015	55,41	13521
			Накладные расходы			*10,20*	*2488*
			Сметная прибыль			*4,10*	*1002*
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	488,030	51,30	25036
			Накладные расходы			*9,44*	*4606*
			Сметная прибыль			*3,80*	*1855*
5	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала	м3	244,015	55,41	13521
			Накладные расходы			*10,20*	*2488*
			Сметная прибыль			*4,10*	*1002*
6	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	488,030	51,30	25036
			Накладные расходы			*9,44*	*4606*
			Сметная прибыль			*3,80*	*1855*
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	146,044	38,91	5683
			Накладные расходы			*7,16*	*1046*
			Сметная прибыль			*2,88*	*421*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	146,044	243,61	35578
			Накладные расходы			*77,65*	*11341*
			Сметная прибыль			*18,05*	*2635*
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,227	1323,40	21475
			Накладные расходы			*512,95*	*8324*
			Сметная прибыль			*98,03*	*1591*
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	20,592	38,91	801
			Накладные расходы			*7,16*	*147*
			Сметная прибыль			*2,88*	*59*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,592	243,61	5016
			Накладные расходы			*77,65*	*1599*
			Сметная прибыль			*18,05*	*372*
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обвалование вручную в грунтах 1 группы	м3	5,148	1323,40	6813
			Накладные расходы			*512,95*	*2641*
			Сметная прибыль			*98,03*	*505*
13	13	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	56,005	281,65	15774
			Накладные расходы			*43,53*	*2438*
			Сметная прибыль			*20,86*	*1168*
14	14	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км	т	92,408	131,76	12176
			Сметная прибыль			*9,76*	*902*
15	15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство	м2 покрытия	28,400	2470,90	70174
			Накладные расходы			*275,90*	*7836*
			Сметная прибыль			*183,03*	*5198*
16	16	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа Устройство	м3	32,110	93085,33	2988970
			Накладные расходы			*28787,45*	*924365*
			Сметная прибыль			*6895,21*	*221405*
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,258	36188,50	9320

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15363,15*	*3956*
			Сметная прибыль			*2680,63*	*690*
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	245113,56	16690
			Сметная прибыль			*18156,56*	*1236*
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	235229,40	44562
			Сметная прибыль			*17424,40*	*3301*
20	20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,835	256880,16	728224
			Сметная прибыль			*19028,16*	*53943*
21	21	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия П-1,П-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,700	60973,26	225601
			Накладные расходы			*12628,45*	*46725*
			Сметная прибыль			*4516,54*	*16711*
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	245113,56	5209
			Сметная прибыль			*18156,56*	*386*
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	235229,40	9108
			Сметная прибыль			*17424,40*	*675*
24	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,140	222394,68	253512
			Сметная прибыль			*16473,68*	*18779*
25	25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,440	51677,84	74416
			Накладные расходы			*12542,60*	*18061*
			Сметная прибыль			*3827,99*	*5512*
26	26	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	9,000	6804,00	61236
			Сметная прибыль			*504,00*	*4536*
27	27	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	20761,92	62286
			Сметная прибыль			*1537,92*	*4614*
28	28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,106	105402,64	11187
			Накладные расходы			*28480,52*	*3023*
			Сметная прибыль			*7807,60*	*829*
29	29	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,106	619507,44	65755
			Сметная прибыль			*45889,44*	*4871*
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,078	130,01	400
			Накладные расходы			*27,99*	*86*
			Сметная прибыль			*9,63*	*30*
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,078	193,67	596
			Накладные расходы			*32,87*	*101*
			Сметная прибыль			*14,35*	*44*
32	32	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование горловины септика бетон В15	м3	1,380	20753,07	28639
			Накладные расходы			*2071,03*	*2858*
			Сметная прибыль			*1537,26*	*2121*
33	33	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка	м2	0,890	4128,25	3674
			Накладные расходы			*212,60*	*189*
			Сметная прибыль			*305,80*	*272*
34	34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита	м2	0,890	359,92	320
			Накладные расходы			*28,29*	*25*
			Сметная прибыль			*26,66*	*24*
35	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ 15мм	м2	32,915	1080,56	35567
			Накладные расходы			*305,18*	*10045*
			Сметная прибыль			*80,04*	*2635*
36	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-32,910	103,58	-3409
			Накладные расходы			*-5,61*	*-185*
			Сметная прибыль			*-7,67*	*-253*
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,000	1165,29	139834
			Накладные расходы			*236,07*	*28329*
			Сметная прибыль			*86,32*	*10358*
			ИТОГО:				**5099195**
			В том числе :			**0,00**	
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе. оборудование поставки заказчика				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				

Архитектурные решение

			Раздел: 10. Кровля	м2 фронтонов	185,480	1447,77	268532
1	17	1110-0211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны. Сборка			*599,90*	*111269*
			Накладные расходы			*107,24*	*19891*
			Сметная прибыль				
			Раздел: 11. Двери				
			Раздел: 12. Окна				
			Раздел: 13. Витражи				
			Раздел: 14. Полы				
3	69	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	98,410	4408,41	433831
			Накладные расходы			*1072,27*	*105522*
			Сметная прибыль			*326,55*	*32136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,746	5140,97	163205
			Накладные расходы			*1072,27*	*34040*
			Сметная прибыль			*380,81*	*12089*
5	108	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,518	5140,97	146610
			Накладные расходы			*1072,27*	*30579*
			Сметная прибыль			*380,81*	*10860*
6	109	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,088	4595,68	83127
			Накладные расходы			*1072,27*	*19395*
			Сметная прибыль			*340,42*	*6158*
			Раздел: 15. Внутренняя отделка				
7	131	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1085,076	1242,96	1348707
			Накладные расходы			*427,81*	*464202*
			Сметная прибыль			*92,07*	*99904*
8	132	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60,540	174,55	10567
			Накладные расходы			*68,35*	*4138*
			Сметная прибыль			*12,93*	*783*
9	135	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	520,300	1011,96	526523
			Сметная прибыль			*74,96*	*39002*
10	140	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105,690	174,55	18449
			Накладные расходы			*68,35*	*7224*
			Сметная прибыль			*12,93*	*1367*
11	141	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2711,050	1066,29	2890770
			Накладные расходы			*340,75*	*923791*
			Сметная прибыль			*78,98*	*214131*
12	142	1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	303,525	8832,93	2681016
			Накладные расходы			*1882,34*	*571338*
			Сметная прибыль			*654,29*	*198594*
			Раздел: 16. Наружная отделка				
13	143	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	685,104	475,29	325625
			Накладные расходы			*194,58*	*133309*
			Сметная прибыль			*35,21*	*24120*
14	145	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	11420,000	22,68	259006
			Сметная прибыль			*1,68*	*19186*
15	146	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	685,104	3254,39	2229595
			Накладные расходы			*1048,67*	*718449*
			Сметная прибыль			*241,07*	*165155*
16	148	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	685,104	1670,02	1144136
			Накладные расходы			*497,42*	*340787*
			Сметная прибыль			*123,70*	*84751*
			Раздел: 17. Разные работы				
17	160	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,000	4479,87	76158
			Накладные расходы			*965,04*	*16406*
			Сметная прибыль			*331,84*	*5641*
18	161	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,140	20264,29	23101
			Накладные расходы			*1765,67*	*2013*
			Сметная прибыль			*1501,06*	*1711*
19	162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	235229,40	640
			Сметная прибыль			*17424,40*	*47*
20	163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	322230,96	6990
			Сметная прибыль			*23868,96*	*518*
21	164	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	Усиление стальными уголками	т	0,030	755511,28	22786
			Накладные расходы			*137399,27*	*4144*
			Сметная прибыль			*55963,80*	*1688*
22	188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	235229,40	2719
			Сметная прибыль			*17424,40*	*201*
23	189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,166	322230,96	53465
			Сметная прибыль			*23868,96*	*3960*
24	193	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение крыльца	т	0,170	587889,36	100173
			Сметная прибыль			*43547,36*	*7420*
25	196	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,296	274764,96	81417
			Сметная прибыль			*20352,96*	*6031*
26	198	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,232	556083,36	129100
			Сметная прибыль			*41191,36*	*9563*
27	200	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,018	482828,04	8602
			Сметная прибыль			*35765,04*	*637*
28	202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	278286,84	17042

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						20613,84	1262
29	205	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,625	3325,32	105163
			Сметная прибыль			246,32	7790
30	207	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического сайдинга	м2	30,360	1296,00	39347
			Сметная прибыль			96,00	2915
31	211	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,767	504992,88	1397275
			Сметная прибыль			37406,88	103502
32	214	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,275	3325,32	70746
			Сметная прибыль			246,32	5240
33	216	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического сайдинга	м2	22,500	1296,00	29160
			Сметная прибыль			96,00	2160
34	221	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	1,663	137257,20	228190
			Сметная прибыль			10167,20	16903
35	228	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	1,523	137257,20	208974
			Сметная прибыль			10167,20	15480
36	230	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,170	1540744,20	262643
			Сметная прибыль			114129,20	19455
37	231	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	712,725	396,36	282496
			Сметная прибыль			29,36	20926
38	233	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,125	539490,24	67592
			Сметная прибыль			39962,24	5007
39	234	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт	75,000	1692,36	126927
			Сметная прибыль			125,36	9402
40	235	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	150,000	529,20	79380
			Сметная прибыль			39,20	5880
41	237	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	2,417	137257,20	331751
			Сметная прибыль			10167,20	24574
42	239	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,309	641335,32	839572
			Сметная прибыль			47506,32	62191
43	240	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	725,000	479,52	347652
			Сметная прибыль			35,52	25752
44	242	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,322	641335,32	2130824
			Сметная прибыль			47506,32	157839
45	246	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,392	322230,96	126153
			Сметная прибыль			23868,96	9345
			ИТОГО:				**20089870**
			В том числе :			**0,00**	
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				**86 260 386,91**
			Итого по Акту				
			Временные здания и сооружения	**1,5 %**		**1 293 905,80**	
			Итого с временными				**87 554 292,71**
			Зимние удорожания	**0,9 %**		**787 988,63**	
			Итого с зимними удорожаниями				**88 342 281,35**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 766 845,63**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**90 109 126,98**
			Итого с понижающим коэфициентом k=0,90000000038				81 098 214,31
			НДС	**12 %**		**9 731 785,72**	
			Итого с НДС				**90 830 000,00**

Заказчик:
Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:
Инженер эксперт _____ **Дюсебаев К.**

Подрядчик:
Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20200615-66877447
2. Дата выписки 15.06.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000032
3. Дата совершения оборота 30.05.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица — 7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100

9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 58001 — 9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - резидента [ ]

10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
C [ ] Экспедитор
E [ ] Участник СРП
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
I [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
D [ ] Лизингодатель
10.1 количество
H [ ] Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК EURIKZKA
13. ИИК KZ269481512122030168
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005800 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица — 17.1 Доля участия
17. Получатель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Топе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A [ ] Комитент
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [V] Государственное учреждение
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
20.1. количество
F [ ] Нерезидент
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ84070103KSM2111000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Куркелес, ул Астана, дом № 100

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240005800
26.2 Наименование ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбылская область , Шуский район, с Топе би, Балуан Шолак , дом № 180 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 73
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор ГТС: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000027
32.2 дата 30.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Алга Шуского района Жамбылской области"			тенге	1	123 379 468,75	123 379 468,75	0	0	123 379 468,75	12%	14 805 53 6,25	138 185 005			1	
				Всего по счету				123 379 468,75			123 379 468,75		14 805 53 6,25	138 185 005				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

IZO0UbacBgMy74IlaZw015YzFvBLdhwrtGe/0zpdf7LAEoAiTmnEJKXKZgOP6V9E gzZGNi6FTV4gr6D4ggIOWQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Тастанбекова Амар Мамбетовна

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ		Стоимост выполненных работ и затрат в тенге							
			в том числе				в том числе		
	с начало строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно, с НДС	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь	За отчетный месяц	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района, Жамбылской области	162 140 525.96	138 185 005.00	123 379 469	14 805 536		138 185 005.00	123 379 469	14 805 536	
Итого	162 140 525.96	138 185 005.00	123 379 469	14 805 536		138 185 005.00	123 379 469	14 805 536	
в том числе НДС12%	19 456 863.12	14 805 536.25				14 805 536.25			
удержание гарантии 5% за 2020 год	6 909 250.00	6 909 250.00				6 909 250.00			
удержание гарантии 5% за 2019 год	1 197 776.00	1 197 776.00				1 197 776.00			
удержание аванса	40 675 156.29	33 488 500.00				33 488 500.00			
Итого к оплате	**113 358 343.67**	**96 589 479.00**				**96 589 479.00**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М.Е.Куаныш баев**
(подпись)

М.П.

Форма 2в

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района, Жамбылской области"**
Инженер : **ТОО «Абыл Строй Инжиниринг»**
Подрядчик : **ТОО «Лидер НК»**
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в с.Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. к №73 от 04.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 Конструкции железобетонные									
		Раздел: 70. Земляные работы									
		Раздел: 71. Фундаменты									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		88,7	4274,43	972,28	379142	86241	228904	89871	506534
			м3 основания		721,5	367,96	63997	32638		37521	
2	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		465,3	2011,97	140,47	936171	65358	755658	128376	1149710
			м2 покрытия		247,48	46,03	115154	21416		85164	
3	E11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (В20 сульф)		90,06	25431,36	1878,5	2290348	169178	1545622	555898	3073946
			м3		6390,72	392,28	575548	35329		227700	
4	E11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 (В20 сульф)		117,45	23137,8	1559,25	2717534	183134	1972050	546555	3525217
			м3		4788	325,75	562351	38259		261127	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,13552	489301,78	1257,78	66310	170	57439	7981	80235
			т		64206	510,84	8701	69		5943	
6	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		205,8	2011,97	140,47	414064	28908	334224	56780	508512
			м2 покрытия		247,48	46,03	50932	9472		37668	
7	E11-060401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (В15 сульф)		431,2	25462,58	2154,53	10979464	929033	7377750	2606470	14672809
			м3		6198,24	444,28	2672681	191572		1086875	
8	E11-060301-0601 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,59056	18264	960,96	47314	2489	746	40801	95164
			т		17015,04	292,4	44078	757		7049	
		Итого по разделу: 71. Фундаменты									17830347,27
		Раздел: 72. Стены									
9	E11-060701-0109	Перемычки. Устройство		32,84	39143,28	4266,76	1285465	140121	703095	426736	1849177
			м3		13466,8	812,75	442250	26691		136976	
10	E11-060701-0401	Устройство рам в металлической опалубке		148,49	37640,99	5551,17	5589311	824293	2779779	1963825	8157387
			1м3		13369,51	1163,79	1985239	172811		604251	
11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,60955	226957		1500084		1500084		1620090
			т							120007	
12	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		8,24	217805		1794713		1794713		1938290
			т							143577	
13	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		42,00386	205921		8649477		8649477		9341435
			т							691958	
14	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,32368	489301,78	1257,78	158377	407	137188	19062	191635
			т		64206	510,84	20782	165		14195	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		30,94	34127,2	6022,25	1055895	186328	532668	341121	1508777
			м3		10888,8	1226,84	336899	37958		111761	
16	С121-050301-03001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,37624	226957		85390		85390		92222
			т							6831	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		2,1289	217805		463685		463685		500780
			т							37095	
18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,2	360701,46	2160,66	432842	2593	358034	67885	540785
			т металлических изделий		60178,8	650,16	72215	780		40058	
19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,2	298362		358034		358034		386677
			т							28643	
20	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке(ж/б обвязка). Устройство		48,3	29448,74	4615,25	1422374	222916	766315	432616	2003389
			м3		8967,75	874,95	433142	42260		148399	
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,34041	226957		77258		77258		83439
			т							6181	
22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,67877	217805		583449		583449		630125
			т							46676	
		Итого по разделу: 72. Стены									23456355,97
		Раздел: 73. Стены									
23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		259,2	22178,75	2362,4	5748732	612334	4010231	1163428	7465133
			м3 кладки		4344,78	481,6	1126167	124831		552973	
24	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2712	709272,24	6533,14	192355	1772	175563	18120	227313
			т стальных элементов		55381,9	1240,12	15020	336		16838	
25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,03072	544473,06	2148,06	16726	66	7187	8645	27401
			т		308363	875,48	9473	27		2030	
26	Е11-060501-0104 Изм и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		7,123	34127,2	6022,25	243088	42896	122631	78533	347350
			м3		10888,8	1226,84	77561	8739		25730	
27	С121-050301-03001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,05847	226957		13270		13270		14332
			т							1062	
28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,38897	217805		84720		84720		91497
			т							6778	
29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,3929	360701,46	2160,66	141720	849	117226	22227	177062
			т металлических изделий		60178,8	650,16	23644	255		13116	
		Итого по разделу: 73. Стены									6440610,38
		Раздел: 74. Перегородки									
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,08316	226957		18874		18874		20384
			т							1510	
31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,5022	217805		109382		109382		118132
			т							8751	
32	Е11-060501-0104 Изм и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		6,45	33360,87	6022,25	215178	38843	106101	71113	309194
			м3		10888,8	1226,84	70233	7913		22903	
33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,1728	226957		39218		39218		42356
			т							3137	
34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,9224	217805		418708		418708		452205

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							33497	
35	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,41847	456282,92	12011,12	190941	5026	93646	109513	324490
			т стальных элементов		220490	1288,28	92268	539		24036	
		Итого по разделу: 74. Перегородки									992300,25
		Раздел: 75. Перекрытие и покрытие									
36	E11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		161,6	6771,66	1242,11	1094300	200725	403413	630301	1862569
			шт. сборных конструкций		3033,18	272,22	490162	43991		137968	
37	C121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		1610,89056	5991		9650845		9650845		10422913
			м2							772068	
38	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0144	226957		3268		3268		3530
			т							261	
39	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,216	205921		44479		44479		48037
			т							3558	
40	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,18445	226957		41862		41862		45211
			т							3349	
41	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11025	217805		24013		24013		25934
			т							1921	
42	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		7,6405	205921		1573339		1573339		1699207
			т							125867	
43	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		13,10472	237852		3116984		3116984		3366343
			т							249359	
44	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,47147	226957		107003		107003		115564
			т							8560	
45	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,51974	217805		113202		113202		122258
			т							9056	
46	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,39604	205921		493395		493395		532867
			т							39472	
47	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		5,93232	257673		1528599		1528599		1650887
			т							122288	
48	C121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		1,944	1426615		2773340		2773340		2995207
			т							221867	
49	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		8,302944	463119		3845251		3845251		4152871
			т							307620	
50	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,1003	257673		283518		283518		306199
			т							22681	
51	C121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		10,52181	328203		3453290		3453290		3729553
			т							276263	
		Итого по разделу: 75. Перекрытие и покрытие									28247726,23
04-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа(2шт)											

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ		2	3921226		7842452				7842452
			шт.						7842452		
		Отпускная цена			3921226		7842452				
		Сметная стоимость оборудования					*7842452*				
2	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		2	1380357		2760714				2760714
			шт.						2760714		
		Отпускная цена			1380357		2760714				
		Сметная стоимость оборудования					*2760714*				
3	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		6	7430		44580				44580
			шт.						44580		
		Отпускная цена			7430		44580				
		Сметная стоимость оборудования					*44580*				
4	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока, напряжение 10 кВ		6	3164,84	420,06	18989	2520	2021	10995	32383
			шт		2408	137,12	14448	823		2399	
5	С123-070503-0205	Трансформаторы тока марки Т-066 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001		6	3373		20238		20238		21857
			шт.							1619	
6	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		2	1196,35	86,61	2393	173	43	1609	4322
			шт		1088,37	29,24	2177	58		320	
7	С123-070501-1101	Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа СЕ-303		2	60047		120094		120094		129702
			шт							9608	
8	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		12	3140,44	167,48	37685	2010	25881	7406	48698
			шт		816,2	40,94	9794	491		3607	
9	Ц13-080208-0201 Изм и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм		84	237,61	17,82	19959	1497	2791	11531	34009
			м		186,56	4,09	15671	344		2519	
07-04	Ограждение										
1	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,183684	254412		46731		46731		50470
			т							3739	
2	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		0,051732	213092		11024		11024		11906
			т							882	
3	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		6	490		2940		2940		3175
			шт							235	
4	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,00534	456780,3	1949,3	2439	10	1249	1077	3798
			т		220869	792,92	1179	4		281	
5	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,273885	254412		69680		69680		75254
			т							5574	
6	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		0,200061	213092		42631		42631		46042
			т							3411	
7	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		12	490		5880		5880		6350
			шт							470	
8	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,25868	222818,3	1949,3	57639	504	0	52179	118603
			т		220869	792,92	57134	205		8785	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,25868	205921		53268		53268		57529
			т							4261	
10	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,72848	644281,78	1257,78	469346	916	308758	145641	664186
			т		219186	510,84	159673	372		49199	
11	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		14,4652	254412		3680120		3680120		3974530
			т							294410	
12	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		15,09218	213092		3216023		3216023		3473305
			т							257282	
04-02-01 ВЛ 3-10 кВ и согласно ТУ											
1	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005		14,7144487	335592		4938051		4938051		5333095
			км							395044	
2	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		4,5	118902		535059		535059		577864
			шт							42805	
		Итого по разделу:									5 473 110,27
		ИТОГО:					100 864 236,00	3 751 309,00	76 916 602,00	9 616 295,00	118 130 347,27
							9 548 573,00	799 105,00	10 647 746,00	7 986 624,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1 771 955,21				
		Итого с временными									119 902 302,48
		Зимние удорожания			0,9 %		1 079 120,72				
		Итого с зимними удорожаниями									120 981 423,20
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 398 046,05				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									123 379 469,25
		НДС			12 %		14 805 536,31				
		Итого с НДС									138 185 005,56

Заказчик:

Руководитель _____ **С.Ж. Сарсенбеков**

Технадзор:

Инженер эксперт _____ **Колдыкараев Д.К.**

_____ **Дюсебаев К**

Подрядчик:

Директор _____ **М.Е. Куанышбаев**