Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат на ноябрь 2020 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге): в отчетном месяце за ноябрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	**181 919 329,41**	**162 427 972,69**						**19 491 356,72**	**181 919 329,41**
в том числе за отчетный период	**82 423 199,61**	**73 592 142,51**						**8 831 057,10**	**82 423 199,61**
Удержание аванса 30%	**24 726 959,88**	**22 077 642,75**						**2 649 317,13**	**24 726 959,88**
Удержание 5%	**4 121 159,98**	**3 679 607,13**						**441 552,86**	**4 121 159,98**
К оплате:	**53 575 079,75**	**47 834 892,63**						**5 740 187,12**	**53 575 079,75**
К оплате:	**Пять десят три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч семьдесят девять тенге семьдесят пять тиын**								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель_____Алимгазинов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382 № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ"Павлодарская областная больница им.Г.Султанова для размещения кожно-венерологического и инфекционного отделений"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 65/20** от **13.05.2020**

Дополнительные соглашения: **№1 от 24.06.2020 №2 от 25.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
№ 6

за ноябрь 2020 года

на см.2-1-1 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Перекрытие на отм.-0,30									
85	Е11-060301-0301	Перекрытия над техподпольем. Укладка бетона В15толщиной 100 мм(50мм)		10	2184,03	60,5	21840	605	19294	1960	25705
			м2		194,12	21,29	1941	213		1904	
86	Е11-060301-0302 к=5	Перекрытия. Укладка бетона, добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		50	211,17	5,94	-10558	-297	-9642	-660	-12115
			м2		12,4	2,1	-620	-105		-897	
87	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03	76604,36	1335,2	2298	40	1885	354	2865
			т		12435,2	542,68	373	16		212	
		Итого по разделу: 6. Перекрытие на отм.-0,30									13579,94
		ИТОГО:					13580	348	11537	1654	16455
							1694	124		1219	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		246,83				
		Итого с временными									16701,83
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		404,18				
		Итого с зимними удорожаниями									17106,01
		Непредвиденные работы и затраты			0				0		
		Итого									17106,01
		на 2019 год -52%									8895,12
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									8 620,62

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**17 515,74**
		Скидка по договору			**0,9**						**15 764,17**
		НДС			**12%**		**1 891,70**				
		Итого с НДС									**17 655,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ101VEB00029408

Абрегин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушиков А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ

№7

за ноябрь 2020 года
на см.2-1-2 Надземная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Стены									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		146,39	29537,28	1937,1	4323963	283572	3188758	846380	5583971
			м3 кладки		5817,56	399,3	851633	58454		413627	
2	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		70,59	32217,26	1937,1	2274216	136740	1726815	408129	2896933
			м3 кладки		5817,56	399,3	410662	28187		214588	
4	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 толщиной 250мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)		2,64	26253,42	2348	69309	6199	51592	11900	87706
			м3 кладки		4362,94	484	11518	1278		6497	
5	Е11-080201-1002 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (технический этаж)		53,5	31160,2	1702,3	1667070	91073	1220858	347739	2175994
			м3 кладки		6638,12	350,9	355139	18773		161185	
8	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		102,2	26001,17	2348	2657319	239966	1987176	446068	3351658
			м3 кладки		4209,18	484	430178	49465		248271	
9	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(технический этаж)		88,34	26001,17	2348	2296943	207422	1717682	385574	2897118
			м3 кладки		4209,18	484	371839	42757		214601	
10	Е11-260201-0301 #прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		61,942	13774,78	1597,2	853237	98934	0	607448	1577540
			м3 изоляции		12177,58	726	754304	44970		116855	
11	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 IZOTERM		64,444107	10992		708370		708370		765039
			м3							56670	
13	Е11-260201-0301 #прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо утепление тамбуров		3,32	13774,78	1597,2	45732	5303	0	32558	84554
			м3 изоляции		12177,58	726	40430	2410		6263	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IZOTERM	м3	3,38436	18305		61951		61951	4956	66907
16	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	199	443,02 155,7	246,51 52,03	88160 30984	49055 10354	8121	48778 10955	147893
17	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	2155,85 855,28	1267,92 261,36	47429 18816	27894 5750	718	28988 6113	82530
18	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,9405	58990		586390		586390	46911	633301
19	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3466,34 2034,72	1308,2 272,98	13865 8139	5233 1092	494	10892 1981	26738
20	С121-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,188	92906		17466		17466	1397	18864
22	С121-049999-9917	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3.	0,2	34968		6994		6994	559	7553
23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3,2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,0081508	30021,59 16316,52	9897,22 2692,58	60288 32766	19875 5407	7647	26339 6930	93558
24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 125х125х10	т	1,972959	246399		486135		486135	38891	525026
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,117	220423		25789		25789	2063	27853
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,55937	77,96 40,5	2,29 0,24	511 266	15 2	231	184 56	751
27	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,559	146,99 47,37	3,25 0,48	964 311	21 3	632	217 94	1275
28	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,912	11918,09 11089,37	828,72 375,1	58542 54471	4071 1842	0	42798 8107	109447
29	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	5,01024	23515		117816		117816	9425	127241
30	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т металлических изделий	0,3766748	62614,42 60460,8	2153,62 653,4	23585 22774	811 246	0	21409 3600	48594
31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4ВР1	т	0,2785272	216481		60296		60296	4824	65120
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,22564	220423		49736		49736	3979	53715
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,01025	211511		2168		2168	173	2341
34	Е11-070516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	30,98	640,22 194,6	187,3 83,85	19834 6029	5802 2598	8003	10179 2401	32414
		Итого по разделу: 1. Стены									16624080,14
		Раздел: 2. Перекрытие									
35	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	4164,94 2002,74	949,14 196,02	166598 80110	37966 7841	48522	103781 21630	292009

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		90	6314,47	1265,08	568302	113857	169320	364744	1007690
			шт. сборных конструкций		3168,06	266,44	285125	23980		74644	
37	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.15-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		444,48	5437		2416638		2416638		2609969
			м2							193331	
38	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.12-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		139,689	5437		759489		759489		820248
			м2							60759	
39	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.10-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		78,2476	5437		425432		425432		459467
			м2							34035	
40	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.12-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		9,7614	5437		53073		53073		57319
			м2							4246	
41	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		18,9924	5437		103262		103262		111523
			м2							8261	
42	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		30,634	5437		166557		166557		179882
			м2							13325	
43	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 24.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		2,4072	5437		13088		13088		14135
			м2							1047	
44	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 24.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		21,726	5437		118124		118124		127574
			м2							9450	
45	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		4,8144	5437		26176		26176		28270
			м2							2094	
46	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		2,8968	5437		15750		15750		17010
			м2							1260	
47	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т. высота здания до 25 м		2	5902,26	1450,69	11805	2901	4322	6245	19493
			шт. сборных конструкций		2290,72	355,41	4581	711		1444	
48	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий ПТ12,5-16-14, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,358	37763		13519		13519		14601
			м3							1082	
49	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		8	443,02	246,51	3544	1972	326	1961	5945
			шт. сборных конструкций		155,7	52,03	1246	416		440	
50	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		7	2155,85	1267,92	15091	8875	229	9223	26259
			шт. сборных конструкций		855,28	261,36	5987	1830		1945	
51	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		2,319	58990		136798		136798		147742
			м3							10944	
52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,32804	709086,35	6091,01	232609	1998	212359	22019	274998
			т стальных элементов(мс2,мс3)		55638,1	1246,3	18252	409		20370	
53	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,32804	108285		35522		35522		38364
			т							2842	
		Итого по разделу: 2. Перекрытие									5281375,63
		Раздел: 5. Двери									
126	Е11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж		0,2	89357,93	4464,65	17872	893	362	11705	31942
			т конструкций		83085,2	1730,02	16617	346		2366	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10	47539		475390		475390	38031	513421
		Итого по разделу: 5. Двери									493261,59
		Раздел: 6. ОКНА									
133	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	179,8266676	2067,29 858,96	160,91 74,77	371754 154464	28937 13446	188354	151119 41830	564703
134	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3,5333333	3008,4 1454,07	157,77 73,76	10630 5138	557 261	4935	4859 1239	16727
135	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,68	20133		798877		798877	63910	862788
136	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,5333333	15278		53982		53982	4319	58301
137	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	140,146667	23303		3265838		3265838	261267	3527105
		Итого по разделу: 6. ОКНА									4501081,52
		Раздел: 8. Лестница №1,2=2шт									
171	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3,Б4. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,0361867	30021,59 16316,52	9897,22 2692,58	31108 16907	10255 2790	3946	13591 3576	48275
172	С121-060408-1401 #прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3,Б4	т	1,0361867	496458		514423		514423	41154	555577
173	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,3986667	88642,16 65381,8	20965,7 5260,64	123981 91447	29324 7358	3209	68176 15373	207529
174	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,3986667	434823		608172		608172	48654	656826
175	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8697067	146,99 47,37	3,25 0,48	716 231	16 2	469	161 70	947
176	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4164,94 2002,74	949,14 196,02	33320 16022	7593 1568	9704	20756 4326	58402
177	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК30.12-8т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,4	5437		154411		154411	12353	166764
178	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т. высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	5902,26 2290,72	1450,69 355,41	11805 4581	2901 711	4322	6245 1444	19493
179	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий ПТ8-16-14, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,358	37763		13519		13519	1082	14601
180	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	443,02 155,7	246,51 52,03	7088 2491	3944 832	653	3922 881	11891
181	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,42	58990		83766		83766	6701	90467

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	232,4	1287,47	51,02	299207	11856	8248	335058	685006
					1200,96	20,84	279103	4844		50741	
183	С121-040110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	232,4	2251		523132		523132		564983
										41851	
184	Е11-070512-0111	Опорных подушек ОП-4,ОП-3. Установка	шт. сборных конструкций	36	1740,4	56,35	62655	2029	19393	49148	120747
					1145,36	11,62	41233	418		8944	
185	С121-049999-9917	Опорные подушки ОП-4,ОП-3	м3.	1,212	34968		42381		42381		45772
										3390	
186	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,3	20249,8	32,45	1626059	2606	1518918	84582	1847491
					1301,8	14,85	104535	1192		136851	
		Итого по разделу: 8. Лестница №1,2=2шт									**4135742,44**
		Раздел: 9. Лестница №3,4=2шт									
187	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3,Б4. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,40362	30021,59	9897,22	12117	3995	1537	5294	18804
					16316,52	2692,58	6586	1087		1393	
188	С121-060408-1401 #прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3,Б4	т	0,40362	496458		200380		200380		216411
										16030	
189	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4936	88642,16	20965,7	43754	10349	1133	24060	73239
					65381,8	5260,64	32272	2597		5425	
190	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,4936	434823		214629		214629		231799
										17170	
191	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,22494	146,99	3,25	3561	79	2334	800	4709
					47,37	0,48	1148	12		349	
192	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4164,94	949,14	16660	3797	4852	10378	29201
					2002,74	196,02	8011	784		2163	
193	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК30.12-8т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,2	5437		77205		77205		83382
										6176	
194	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	5902,26	1450,69	11805	2901	4322	6245	19493
					2290,72	355,41	4581	711		1444	
195	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий ПТ8-16-14, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,179	37763		6760		6760		7300
										541	
196	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	443,02	246,51	3544	1972	326	1961	5945
					155,7	52,03	1246	416		440	
197	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,712	58990		42001		42001		45361
										3360	
198	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	109,2	1287,47	51,02	140591	5571	3876	157437	321870
					1200,96	20,84	131145	2276		23842	
199	С121-040110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	109,2	2251		245809		245809		265474
										19665	
200	Е11-070512-0111	Опорных подушек ОП-4,ОП-3. Установка	шт. сборных конструкций	20	1740,4	56,35	34808	1127	10774	27305	67082
					1145,36	11,62	22907	232		4969	
201	С121-049999-9917	Опорные подушки ОП-4,ОП-3	м3.	0,636	34968		22240		22240		24019
										1779	
202	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		44,38	20249,8	32,45	898686	1440	839472	46746	1021067

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1301,8	14,85	57774	659		75635	
		Итого по разделу: 9. Лестница №3,4=2шт									1974549,39
		Раздел: 10. Лестница №5,6									
206	E11-060801-0101	Лестничная площадка ЛП1,ЛП2.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,604	36398,57	1780,12	21985	1075	15886	4782	28908
			м3		8317,92	382,03	5024	231		2141	
210	E11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		84	1287,47	51,02	108147	4285	2981	121105	247593
			м ступеней		1200,96	20,84	100881	1751		18340	
211	C121-040110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		84	2251		189084		189084		204211
			м							15127	
212	E11-060701-0201	Монолитного участка.Устройство		0,04	34158,87	4543,61	1366	182	824	360	1864
			м3		9009	879,3	360	35		138	
216	E11-060101-0119	Монолитного бетона В12,5. Устройство		0,28	23522,32	1304,08	6586	365	5406	812	7990
			м3		2910,24	275,6	815	77		592	
219	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		19,96	20249,8	32,45	404186	648	377554	21024	459227
		м2 оштукатуриваемой поверхности43=1			1301,8	14,85	25984	296		34017	
		Итого по разделу: 10. Лестница №5,6									731354,53
		ИТОГО:					33741445	1488255	27326133	4961184	41798839
							4927063	353707		3096210	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		626 982,59				
		Итого с временными									42 425 821,59
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		1 026 704,88				
		Итого с зимними удорожаниями									43 452 526,47
		Итого									43 452 526,47
		на 2019 год -52%									22 595 313,76
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									21 898 008,48
		Итого									44 493 322,24
		Скидка по договору			0,9						40 043 990,02
		НДС			12 %		4 805 278,80				
		Итого с НДС									44 849 268,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940022382 №РК-ГСТ-V-00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ПК "СемейПроект"
БИН:020840001106

Маканова Р.Л.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мукешева А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Т.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ

№8

за ноябрь 2020 года
на см.2-1-3 Отделочные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутренняя отделка									
6	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		2516,043	1168,41	52,9	2939777	133103	921051	1597311	4900056
		м2 оштукатуриваемой поверхности			749,44	44,12	1885623	111016		362967	
		Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									2939777,35
		Раздел: 2. Перегородки									
17	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор м25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9		866,02	3920,31	241,26	3395070	208933	2125678	1026280	4775058
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1224,52	49,73	1060459	43068		353708	
18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9		783,6	3916,28	241,26	3068795	189049	1920212	928608	4317195
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1224,52	49,73	959534	38969		319792	
19	Е11-260201-0101	Поверхности стен тамбуров. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		3,318	26573,5	2325,1	88171	7715	0	63252	163537
		м3 изоляции			24248,4	834,9	80456	2770		12114	
20	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		3,2204	18305		58949		58949		63665
		м3								4716	
21	Е11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями		0,00327	221437,47	1261,47	724	4	0	657	1491
		т			220176	513,3	720	2		110	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00327	220423		721		721		778
		т								58	
		Итого по разделу: 2. Перегородки									6612430,24
		ИТОГО:					9552207	538803	5026611	3616108	14221780
							3986792	195825		1053465	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		213 326,70				
		Итого с временными									14 435 106,70
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		349 329,58				
		Итого с зимними удорожаниями									14 784 436,28
		Итого									14 784 436,28
		на 2019 год -52%									7 687 906,87
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									7 450 653,33

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**15 138 560,20**
		Скидка по договору			**0,9**						**13 624 704,18**
		НДС			**12 %**		**1 634 964,50**				
		Итого с НДС									**15 259 668,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Г.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омарова А.К.

соответ. пд

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соов-т псд

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ
№ 9

за ноябрь 2020 года
на см.2-1-5 Отопление и вентиляция
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Отопление									
1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		705	1474,78	17,41	1039723	12277	774090	252719	1395837
			м трубопровода		359,37	6,41	253356	4521		103395	
2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		61,5	1236,09	17,41	76020	1071	52847	22046	105911
			м трубопровода		359,37	6,41	22101	394		7845	
3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		65	1789,63	17,41	116326	1132	91835	23300	150797
			м трубопровода		359,37	6,41	23359	417		11170	
4	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	1918,41	17,41	23021	209	18499	4302	29508
			м трубопровода		359,37	6,41	4312	77		2186	
5	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	2716,44	37,74	54329	755	39937	13623	73388
			м трубопровода		681,85	13,19	13637	264		5436	
6	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		37	3825,1	66	141529	2442	106011	33209	188717
			м трубопровода		893,93	21,93	33075	812		13979	
		Итого по разделу: 1. Отопление									**1450946,51**
		ИТОГО:					**1450948**	**17886**	**1083219**	**349199**	**1944158**
							349840	**6485**		**144011**	
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**29 162,37**				
		Итого с временными									**1 973 320,37**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**		**47 754,35**				
		Итого с зимними удорожаниями									**2 021 074,72**
		Непредвиденные работы и затраты			**0**				**0,00**		
		Итого									**2 021 074,72**
		на 2019 год -52%									**1 050 958,86**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**1 018 525,62**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**2 069 484,47**
		Скидка по договору			**0,9**						**1 862 536,03**
		НДС			**12 %**		**223 504,32**				
		Итого с НДС									**2 086 040,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00031408

Дерягин М.В.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соов ПД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ

№ 10

за ноябрь 2020 года
на см.2-1-7 Силовое электрооборудование и освещение
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
126	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	490	356,04 152,23	169,17 55,53	174460 74593	82896 27209	16972	73297 19821	267578
127	С123-060128-0502	1.20 Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18564	425788		79043		79043	6323	85367
128	С123-060128-0501	1.21 Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	273236		19509		19509	1561	21070
129	С123-060128-0304	1.22 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1781	260484		306876		306876	24550	331426
130	С123-060128-0302	1.23 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1067	168496		186475		186475	14918	201392
131	С123-060128-0503	1.24 Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12138	667780		81055		81055	6484	87540
132	С123-060128-0505	1.25 Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04284	1608762		68919		68919	5514	74433
133	С123-060128-0506	1.26 Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0525	2653286		139298		139298	11144	150441
134	С123-060131-1130	1.42 Кабели силовые АВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0084	2784135		23387		23387	1871	25258
		Итого по разделу: 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									1079021,97
		Раздел: 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
251	С123-060128-0302	2.37 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,54778	168496		934779		934779	74782	1009561
252	С123-060128-0203	2.38 Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5708	114756		180259		180259	14421	194679
		Итого по разделу: 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									1115037,46
		ИТОГО:					2194060 74593	82896 27209	2036572	73297 181389	2448745
		Временные здания и сооружения			1,5 %		36 731,18				
		Итого с временными									2 485 476,18
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		60 148,52				
		Итого с зимними удорожаниями									2 545 624,70
		Итого									2 545 624,70
		на 2019 год -52%									1 323 724,84
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 282 873,88

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**2 606 598,72**
		Скидка по договору			**0,9**						**2 345 938,85**
		НДС			**12 %**		**281 512,66**				
		Итого с НДС									**2 627 451,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № аттестата: MLJE0002940
Дерябин М.В.
(должность, БИН., № аттестата и организация, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или проекта, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Дмитров А.К. расценки соответ. псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т. расценки соотв псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ
№ 11

за ноябрь 2020 года
на см.2-1-11 Блочно-тепловой пункт
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-180801-0102 Изм. и доп. вып. 8	Установка блочн-теплового пункта		1	82337,84	1259,95	82338	1260	66621	14585	104677
			узел		14457,08	425,45	14457	425		7754	
2	5104-0201-0312 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-200/400_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо		1	4225142		4225142				4225142
			шт.						4225142		
		Отпускная цена			4225142		4225142				
		Сметная стоимость оборудования					*4225142*				
3	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	24501,3	6952	24501	6952	1819	13018	40521
			шкаф		15730	2350,4	15730	2350		3002	
4	5102-1301-0113 РСНБ РК 2015	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010		1	510681		510681				510681
			шт.						510681		
		Отпускная цена			510681		510681				
		Сметная стоимость оборудования					*510681*				
5	Ц13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	3530,21	285,12	3530	285	89	2467	6477
			шт.		3156	133,1	3156	133		480	
6	С123-070502-0242	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет		1	381222		381222		381222		411720
			комплект							30498	
		ИТОГО:					**5227414**	**8496**	**449751**	**30070**	**5 299 218,00**
							33343	**2908**	**4735823**	**41734**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**4735823**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**8 450,93**				
		Итого с временными без оборудования									**571 845,93**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**		**13 838,67**				
		Итого с зимними удорожаниями без оборудования									**585 684,60**
		Итого с оборудованием									**5 321 507,60**
		на 2019 год -52%									**2 767 183,95**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**2 681 786,95**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**5 448 970,90**
		Скидка по договору			**0,9**						**4 904 073,81**
		НДС			**12 %**		**588 488,86**				
		Итого с НДС									**5 492 562,67**

Сдал (подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ64VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мукенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омарр А.К.** соответ. пед
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соов пед
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ
№ 12

за ноябрь 2020 года
на см.6-2-2 Наружная канализация
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Земляные работы									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0.63) м3		1049	157,42	149,71	165138	157043	0	31669	212552
			м3 грунта		7,72	34,21	8094	35891		15745	
2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		32	2218,1	0	70979	0	0	51105	131851
			м3 грунта		2218,1	0	70979	0		9767	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		754	33,8	33,8	25488	25488	0	6327	34360
			м3 грунта		0	11,65	0	8788		2545	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		323	715,08	0	230971	0	0	166299	429051
			м3 грунта		715,08	0	230971	0		31782	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		754	148,58	72	112026	54291	0	58813	184506
			м3 уплотненного грунта		76,57	31,76	57735	23949		13667	
		Итого по разделу: 5. Земляные работы									604601,97
		Раздел: 6. Канализация К1									
		Раздел: 7. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									
		ИТОГО:					604602	236823		314213	992320
							367779	68628		73506	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		14 884,80				
		Итого с временными									1 007 204,80
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		24 374,36				
		Итого с зимними удорожаниями									1 031 579,16
		Итого									1 031 579,16
		на 2019 год -52%									536 421,16
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									519 866,87
		Итого									1 056 288,04

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка			**0,9**						**950 659,23**
		НДС			**12 %**		**114 079,11**				
		Итого с НДС									**1 064 738,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Кушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарыдин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ
№ 13

за ноябрь 2020 года
на см.6-2-3 Тепловые сети
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0.63) м3	м3 грунта	508	157,42	149,71	79971	76052	0	15337	102933
					7,72	34,21	3920	17381		7625	
2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	3098,3	0	27885	0	0	20077	51799
					3098,3	0	27885	0		3837	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	492	33,8	33,8	16631	16631	0	4129	22421
					0	11,65	0	5734		1661	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	492	148,58	72	73099	35426	0	38376	120394
					76,57	31,76	37673	15627		8918	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15	715,08	0	10726	0	0	7723	19925
					715,08	0	10726	0		1476	
6	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	35	3816,4	976,53	133574	34179	74034	35623	182732
					724,62	369,78	25362	12942		13536	
7	Е11-240101-0304 Изм. и доп. вып. 2 прим	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,258	1207884,05	530858,65	311634	136962	5519	200226	552809
					655632	128277,8	169153	33096		40949	
8	С123-010402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	258	6677		1722666		1722666		1860479
										137813	
9	С123-020201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	25749		360486		360486		389325
										28839	
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	Неподвижная опора Ст 89х6-295х15-2-ППУ-ПЭ	шт	2	68916,96		137834		137834		148861
										11027	
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	Комплект изоляции стыка с муфтой ПЭ 89/180	шт	56	9178,57		514000		514000		555120
										41120	
12	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	1345625,24	6663,8	20184	100	15500	4588	26754
					305640	3310,02	4585	50		1982	
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	Манжета стенового ввода СВ180	шт	12	6998,21		83979		83979		90697
										6718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060101-0101	Бетон монолитный .Устройство		0,396	19430,09	1067,17	7694	423	6819	491	8840
			м3		1143,45	219,37	453	87		655	
42	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		6	1463,51	88,41	8781	530	4040	2569	12258
			шт.		701,8	0,12	4211	1		908	
43	С123-040902-5309	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	14449		28898		28898		31210
			шт.							2312	
44	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005		4	16013		64052		64052		69176
			шт.							5124	
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	Металлическая заглушка изоляции с КВ 89-2-ППУ-ПЭ-200К		4	18948,21		75793		75793		81856
			шт							6063	
46	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005		6	9087		54522		54522		58884
			шт.							4362	
47	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	3315		6630		6630		7160
			шт.							530	
48	Е11-240101-0301 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,006	1056352,3	484102,78	6338	2905	60	4072	11243
			км трубопровода		562248	123239,02	3373	739		833	
49	Е11-240101-0303 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,003	1111072,61	495705,33	3333	1487	37	2166	5939
			км трубопровода		602937	126227,72	1809	379		440	
50	С123-010201-0135 прим	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		6,06	555		3363		3363		3632
			м							269	
51	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3,03	1263		3827		3827		4133
			м							306	
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	Манжета стенового ввода СВ180		8	6998,21		55986		55986		60465
			шт							4479	
53	Е11-060101-0101	Бетон монолитный. Устройство		0,264	19430,09	1067,17	5130	282	4546	327	5894
			м3		1143,45	219,37	302	58		437	
54	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		6	1463,51	88,41	8781	530	4040	2569	12258
			шт.		701,8	0,12	4211	1		908	
73	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		89,56	157,42	149,71	14099	13408	0	2704	18147
			м3 грунта		7,72	34,21	691	3064		1344	
74	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		89,56	33,8	33,8	3027	3027	0	752	4081
			м3 грунта		0	11,65	0	1044		302	
75	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж		0,0395	594945	269433	23500	10643	0	15409	42022
			км трубопровода		325512	68538,13	12858	2707		3113	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									3866424,66
		Раздел: 2. Сборные ж/бетонные конструкции									
95	Е11-070601-0103 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		35,89	12383,22	2941,21	444434	105560	214636	183658	678339
			м3 сборных конструкций		3461,64	875,01	124238	31404		50247	
96	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92		19	75015		1425285		1425285		1539308
			м3							114023	
97	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92		4,28	75015		321064		321064		346749

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							25685	
98	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		10,1	69340		700334		700334		756361
			м3							56027	
99	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2,51	73449		184357		184357		199106
			м3							14749	
100	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		35,89	322,2		11564		11564		12489
			м3							925	
101	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		35,89	241,65		8673		8673		9367
			м3							694	
102	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой		110,7	2693,47	80,53	298168	8915	156059	94525	424108
			м2		1203,2	34,32	133194	3799		31415	
103	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101		110,7	1319,79	80,53	146101	8915	80508	41730	202857
			м2		512	34,32	56678	3799		15026	
104	С121-040302-0209 прим	Плиты угловая ПТУ230.150.12		1,84	68567		126163		126163		136256
			м3							10093	
105	С121-040302-9904	Плиты днища угл.ПДУ170.180.14-6		1,64	37763		61931		61931		66886
			м3							4955	
106	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка торцы лотков углов поворота из керамическим кирпичом М100		1,3	33101,46	2113,2	43032	2747	32851	7440	54509
			м3 кладки		5717,95	435,6	7433	566		4038	
107	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях		157,46	157,42	149,71	24788	23573	0	4754	31905
			м3 грунта		7,72	34,21	1215	5387		2363	
108	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,76	3473,86	0	9588	0	0	6903	17810
			м3 грунта		3473,86	0	9588	0		1319	
109	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		85,17	33,8	33,8	2879	2879	0	715	3881
			м3 грунта		0	11,65	0	993		288	
110	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		36,49	715,08	0	26093	0	0	18787	48471
			м3 грунта		715,08	0	26093	0		3590	
111	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		85,17	148,58	72	12654	6133	0	6643	20841
			м3 уплотненного грунта		76,57	31,76	6522	2705		1544	
112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная кл.В7,5. Устройство		1,11	20746,91	1067,17	23029	1185	20575	1377	26358
			м3		1143,45	219,37	1269	244		1952	
113	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона кл.В12,5. Устройство		16,35	30144,24	1140,6	492858	18649	335394	169218	715043
			м3 конструкции		8490,24	280,72	138815	4590		52966	
114	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0441	216481		9547		9547		10311
			т							764	
115	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012		0,52	48832		25393		25393		27424
			м3							2031	
116	С121-040105-9901 прим	Балка Б4		0,21	58990		12388		12388		13379
			м3							991	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,6	37763		22658		22658	1813	24470
118	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,393	58990		23183		23183	1855	25038
119	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456		14736		14736	1179	15915
120	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23947		47894		47894	3832	51726
121	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	17,4	347		6038		6038	483	6521
122	Е11-060101-0101	Устройство отмостки из бетона В7,5	м3	1,2	20746,91 1143,45	1067,17 219,37	24896 1372	1281 263	22244	1488 2111	28495
123	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,76	1467,31 840,23	60,69 47,16	8452 4840	350 272	3262	4089 1003	13544
124	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	843,66 252,49	19,01 2,42	32059 9595	722 92	21742	9009 3285	44353
125	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	9,5	2693,47 1203,2	80,53 34,32	25588 11430	765 326	13393	8112 2696	36396
126	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	9,5	1319,79 512	80,53 34,32	12538 4864	765 326	6909	3581 1290	17409
127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	20746,91 1143,45	1067,17 219,37	2697 149	139 29	2410	161 229	3087
128	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В12,5. Устройство	м3 конструкции	0,4	27916,33 8886,2	608,56 116,39	11167 3554	243 47	7369	4249 1233	16649
129	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00791	216481		1712		1712	137	1849
130	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01016	275083		2795		2795	224	3018
131	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0954	416467		39731		39731	3178	42909
132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,36	843,66 252,49	19,01 2,42	1147 343	26 3	778	322 118	1587
133	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,85012	150,53 30,96	2,55 0,36	429 88	7 1	334	62 39	530
134	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785(за два раза)	м2	5,7	352,94 15,12	1,88 0,36	2012 86	11 2	1915	61 166	2239
		Итого по разделу: 2. Сборные ж/бетонные конструкции									4690054,2
		ИТОГО:					8556478 848578	515447 147758	7192456	924022 758442	10238940
		Временные здания и сооружения			1,5 %		153 584,10				
		Итого с временными									10 392 524,10
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		251 499,08				
		Итого с зимними удорожаниями									10 644 023,18
		Итого									10 644 023,18
		на 2019 год -52%									5 534 892,06

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**5 364 081,88**
		Итого									**10 898 973,94**
		Скидка по Договору			**0,9**						**9 809 076,54**
		НДС			**12 %**		**1 177 089,19**				
		Итого с НДС									**10 986 165,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ16VHE00029408
Дерягин И.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Ж.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.** расценки соответ. псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соотв-т псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ
№ 14

за ноябрь 2020 года
на см.6-1-1 Общестроительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		52	157,42	149,71	8186	7785	0	1570	10536
			м3 грунта		7,72	34,21	401	1779		780	
2	Е11-010205-0202 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	2734,49	0	2734	0	0	1969	5080
			м3 грунта		2734,49	0	2734	0		376	
3	Е11-010104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		25	17,67	17,67	442	442	0	118	605
			м3 грунта		0	6,57	0	164		45	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25	148,58	72	3714	1800	0	1950	6118
			м3 уплотненного грунта		76,57	31,76	1914	794		453	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		11	715,08	0	7866	0	0	5663	14612
			м3 грунта		715,08	0	7866	0		1082	
		ИТОГО:					22942	10027		11270	36951
							12915	2737		2736	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		554,27				
		Итого с временными									37 505,27
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		907,63				
		Итого с зимними удорожаниями									38 412,89
		Непредвиденные работы и затраты			0				0,00		
		Итого									38 412,89
		на 2019 год -52%									19 974,70
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									19 358,27

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**39 332,98**
		Скидка по договору			**0,9**						**35 399,68**
		НДС			**12 %**		**4 247,96**				
		Итого с НДС									**39 647,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин Ю.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.** расписки соответ. пд.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расписки соов-ПД
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)