Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по ул.Аскарова,дом №9 в городе Шымкент ТО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 18.03.2020 и дополнительное соглошение №1 от 30.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	01.07.2020	23.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3 от 23 июля 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Утепление стен				
1	**41**	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых ма териалов на битуме**	**м3 изоляции**	**161,100**	**83944,54**	**13523465**
			Накладные расходы			***20459,94***	***3296096***
			Сметная прибыль			***6218,11***	***1001738***
2	**42**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2438,300**	**1984,12**	**4837876**
			Накладные расходы			***655,56***	***1598440***
			Сметная прибыль			***146,97***	***358361***
			Раздел: Зонт вентшахт				
3	**48**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монта ж**	**т конструкций**	**1,699**	**177782,77**	**302072**
			Накладные расходы			***60753,60***	***103227***
			Сметная прибыль			***13169,09***	***22376***
4	**52**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**48,300**	**4199,50**	**202836**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*972,23*	*46959*
			Сметная прибыль			*311,07*	*15025*
5	**59**	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**6,806**	**743340,24**	**5059248**
			Сметная прибыль			*55062,24*	*374759*
6	**60**	**2105-0308-0214 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**6,300**	**370,44**	**2334**
			Сметная прибыль			*27,44*	*173*
7	**93**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**784,18**	**7445,30**	**5838438**
			Накладные расходы			*1765,48*	*1384450*
			Сметная прибыль			*551,50*	*432474*
8	**108**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**110,000**	**4199,50**	**461945**
			Накладные расходы			*972,23*	*106945*
			Сметная прибыль			*311,07*	*34218*
9	**109**	**2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**231,000**	**1098,36**	**253721**
			Сметная прибыль			*81,36*	*18794*
			Раздел: Электроосвещение				
10	**13**	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**30,000**	**107,45**	**3223**
			Накладные расходы			*41,49*	*1245*
			Сметная прибыль			*7,96*	*239*
11	**14**	**1217-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**390,000**	**230,79**	**90007**
			Накладные расходы			*89,45*	*34887*
			Сметная прибыль			*17,10*	*6667*
12	**15**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж**	**м**	**390,000**	**428,51**	**167120**
			Накладные расходы			*161,01*	*62793*
			Сметная прибыль			*31,74*	*12379*
13	**16**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,066**	**76,68**	**5**
			Сметная прибыль			*5,68*	*0*
14	**17**	**4102-0103-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0,066**	**307,80**	**20**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***22,80***	***2***
			ИТОГО:				**30744197,74**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6635042**
			Сметная прибыль				**2277208**
			Итого с временными		**0,72 %**	**221358,22**	**30965555,96**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,49 %**	**151731,22**	**31117287,19**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**31739632,93**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**33323315,24**
			Скидка К=0,9000000				**29990983,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**3598918,05**	**33589901,76**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____Дәрмен С. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат - құрылыс"
_____Нұрмахан Р.Н.

Авторский надзор:
Архитектор проекта ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Турдиев Б. М.